Счет-фактура № 00000000033 от 28 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 240200002960, БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000682, от 16.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договора №41 ОТ 04.05.12Г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Караганда, Муканова 35.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: Акт ф №2,3 (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 240200002960, БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000212786, БИН: 010140002427, КГП на ПХВ "Областной норкологический диспансер" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГП на ПХВ "Областной норкологический диспансер" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000212786, БИН: 010140002427, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Областной наркологический диспансер"	тг	1	10 402 814,29	10 402 814,29	Без НДС	1 248 337,71	11 651 152,00	0	
Всего по счету:					**10 402 814,29**		**1 248 337,71**	**11 651 152,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Областной наркологический диспансер" Управления здравоохранения Карагандинской области

Форма №3

Договор № 41 от 04 мая 2012г.

АКТ №4 от 20 сентября 2012 г.
выполненных работ
На сентябрь 2012 г.

Капитальный ремонт Коммунальное государственное предприятие "Областной наркологический диспансер" Управления здравоохранения Карагандинской области

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 996 752,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	24 345 600,00
3	Сумма аванса,перечисленного исполнителю	10 799 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	15 823 000,00
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	35 996 752,00
7	Сумма выполненных работ ***на сентябрь 2012г.***	11 651 152,00
8	Удержание аванса 30%	3 495 320,30
9	Удержание резерва 5%	582 557,15
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	7 574 914,4

ТОО «Агропромремстрой»

Карагандинская область, Шетский район,
поселок Акшатау, ул. Шахтеров, 8
РНН 240200002960
ИИК KZ39319G010000320586
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX
БИН 990840000716
Директор ТОО «Агропромремстрой»

_____**Жолдыбаев С.А.**

КГП «Областной наркологический диспансер»
г. Караганда, ул. Муканова, 35

РНН 302000212786
ИИК KZ16998HTB0000003457
АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA
БИН 010140002427
Директор

_____**Кожахметова Б.А.**

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Областной наркологический диспансер"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания КГП ОНД по ул.Муканова,35.

ОБЬЕКТ НОМЕР

Договор № 41 от 04 мая 2012 г.

АКТ №4
Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт 1-го и 2-го этажей								
1	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	127,4	17,38	0,93	2214	118	2340	0,11	15
		1м2		16,45	0,14	2096	18	110,7	-	-
2	Е0157-19-2	-Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на гвоздях площадью свыше 10 м2	51,3	459,14	1,66	23554	85	4683	0,52	27
		1м2		82,19	0,27	4216	14	110,7	-	-
3	Е0162-6-1	-Проолифка полов	51,3	21,47	0,02	1101	1	917	0,12	6
		м2		18,9	0,01	970	1	94,5	-	-
4	Е0110-23-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,2	477,51	128,16	1528	410	757	1,03	3
		м2		174,4	44,59	558	143	108	0,17	1
5	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	3,2	4880	-	15616	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	125	270,9	23,78	33863	2973	28811	1,65	207
		м2		247,12	8,98	30890	1122	90	0,04	5
8	Е0110-91-6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	125	371,23	23,59	46403	2949	22261	0,94	117
		м2		156,91	7,99	19613	998	108	0,04	5
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	125	8050	-	1006250	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0156-10-1 применит.	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	88,2	77,28	0,47	6816	41	2399	0,16	14
		м		25,09	0,09	2213	8	108	-	-
11	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	88,2	2860	-	252252	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	88,2	253,64	0,56	22371	49	3868	0,26	23
		м		40,86	0,09	3604	8	107,1	-	-
13	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	269,76	534,97	33,79	144314	9115	90136	2,06	555
		м2		347,96	5,62	93866	1516	94,5	0,03	8
14	Е0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	38,7	690,82	34,56	26735	1337	14441	2,28	88
		м2		389,14	5,74	15060	222	94,5	0,03	1
15	Е0111-36-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	127,4	935,06	6,13	119127	780	9814	0,44	56
		м2		67,28	2,31	8571	295	110,7	0,01	1
16	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	127,4	5,64	0,19	719	24	771	0,04	5
		1м		5,45	0,02	694	3	110,7	-	-
17	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	112,4	178,36	0,09	20048	10	1884	0,09	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридных								
		1м		15,12	0,02	1699	2	110,7	-	-
18	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	385,29	86,81	3,78	33447	1456	16730	0,3	114
				45,36	0,59	17477	227	94,5	-	1
		м2								
19	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной,с расчисткой старой краски более 35 процентов	237,87	358,14	0,11	85190	26	10790	0,3	70
				47,95	0,05	11406	12	94,5	-	-
		м2								
20	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	115,9	132,1	0,11	15311	13	7955	0,45	52
				72,61	0,02	8415	2	94,5	-	-
		м2								
21	С ПРайс лист	-Стоимость коллера 20 мл 1,2,3,4,5 этажи	150	161	-	24150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С ПРайс лист	-Стоимость коллера 200 мл 1,2,3,4,5 этажи	20	1200	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0162-18-1	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	22,6	301,5	0,07	6814	2	777	0,22	5
				36,36	0,02	822	-	94,5	-	-
		м2								
24	Е0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	14,24	101,16	4	1441	57	780	0,37	5
				57,35	0,61	817	9	94,5	-	-
		м2								
25	Е0162-8-5	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	9,6	146,68	0,12	1408	1	788	0,54	5
				86,78	0,03	833	-	94,5	-	-
		м2								
26	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	31,16	133,16	23,58	4149	735	3349	0,74	23
				109,58	4,16	3415	130	94,5	0,02	1
		м2								
27	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Гладкаяоблицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	31,16	1911,54	2,63	59563	82	11306	2,3	72
				382,95	0,99	11933	31	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартонными листами	41,1	883,04	4,85	36293	199	9678	1,29	53
		м2		222,86	1,41	9160	58	105	0,01	-
29	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	4,71	116,63	10,56	549	50	562	0,7	3
		1м2		106,07	1,67	500	8	110,7	0,01	-
30	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	4,71	1571,95	14,85	7404	70	1284	1,54	7
		1м2		243,95	2,32	1149	11	110,7	0,02	-
31	Е0134-58-2 примен.	-Разборка потолочной плитки	75,8	30,02	0,09	2275	7	2498	0,37	28
		м2		29,93	0,04	2268	3	110	-	-
32	Е0134-58-2 примен.	-Оклейка потолка потолочной плиткой	75,8	78,03	0,18	5915	14	4996	0,37	28
		м2		59,85	0,07	4537	5	110	-	-
33	СПрайс лист	-Плитка потолочная	99,25	59,33	-	5889	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0111-40-1п примен.	-Разборка галтелей	75,8	115,14	0,08	8728	6	758	0,09	7
		м		8,09	0,04	613	3	123	-	-
35	Е0111-40-1п примен.	-Устройство галтелей	75,8	123,31	0,16	9347	12	1515	0,09	7
		м		16,18	0,07	1226	5	123	-	-
36	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	65,04	616,66	6,33	40108	412	21522	1,79	116
		м2		312,75	2,39	20341	155	105	0,01	1
37	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов	65,88	86,81	3,78	5719	249	2861	0,3	19
		м2		45,36	0,59	2988	39	94,5	-	-
38	Е0162-2-1	-Масляная окраска оконных откосов	71,7	74,09	0,04	5312	3	1530	0,14	10
		м2		22,57	0,01	1618	1	94,5	-	-
39	Е0162-5-2	-Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	85	64,14	0,05	5452	4	2977	0,23	20
		м2		37,04	0,02	3148	2	94,5	-	-
40	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	3,5	94,49	0,04	331	-	225	0,38	1
		м2		68,11	0,01	238	-	94,5	-	-
41	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	308,25	16,97	0,07	5231	22	4929	0,12	36
		м2		16,9	0,02	5209	6	94,5	-	-
42	Е0115-252-1	-Оклейка стен обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	40,02	160,97	0,09	6442	4	3973	0,58	23
		м2		94,5	0,05	3782	2	105	-	-
43	Е0154-4-1пр имен.	-Разборка потолка из "Армстронга"	18,8	44,95	4,72	845	89	833	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		40,23	0,79	756	15	108	0,01	-
44	Е0115-36-2	-Облицовка стен панелями	12	255,7	4,97	3068	60	1458	0,71	9
		м2		114,18	1,5	1370	18	105	0,01	-
45	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных(2 и 5 этажи)	31	298,83	3,8	9264	118	5900	1,32	41
		отверст		210,85	0,61	6536	19	90	-	-
					Коридор 2 этаж					
46	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	77,51	534,97	33,79	41466	2619	25899	2,06	159
		м2		347,96	5,62	26970	436	94,5	0,03	2
47	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	77,51	86,81	3,78	6729	293	3366	0,3	23
		м2		45,36	0,59	3516	46	94,5	-	-
48	Е0162-25-2п римен	-Огрунтовка стен	77,51	41,16	3,2	3191	248	612	0,05	4
		м2		7,76	0,59	601	46	94,5	-	-
49	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	221,46	132,1	0,11	29255	24	15200	0,45	99
		м2		72,61	0,02	16080	4	94,5	-	-
50	Е0162-2-1	-Масляная окраска оконных и дверных откосов	25,5	74,09	0,04	1889	1	544	0,14	3
		м2		22,57	0,01	576	-	94,5	-	-
51	Е0111-15-1п римен.	-Разборка бетонных покрытий полов толщиной 30 мм	10	54,79	11,81	548	118	570	0,36	4
		м2		41,94	4,43	419	44	123	0,03	-
52	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий полов толщиной 30 мм	10	308,59	14,76	3086	148	713	0,36	4
		м2		52,43	5,54	524	55	123	0,03	-
53	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	97,59	5,64	0,19	550	19	591	0,04	4
		1м		5,45	0,02	532	2	110,7	-	-
54	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	97,59	178,36	0,09	17406	9	1636	0,09	9
		1м		15,12	0,02	1476	2	110,7	-	-
55	Е0111-36-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	97,59	935,06	6,13	91253	598	7518	0,44	43
		м2		67,28	2,31	6565	226	110,7	0,01	1
					Ремонт лестничной клетки					
56	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по	35,63	679,21	34,56	24200	1231	16370	2,8	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		480,44	5,74	17118	205	94,5	0,03	1
57	Е0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	35,63	101,16	4	3604	143	1952	0,37	13
				57,35	0,61	2043	22	94,5	-	-
58	Е0162-18-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	117,05	348,43	0,09	40784	11	6498	0,36	42
				58,73	0,02	6874	2	94,5	-	-
59	Е0162-25-2п	-Огрунтовка стен и потолкв римен м2	157,87	41,16	3,2	6499	505	1246	0,05	8
				7,76	0,59	1225	93	94,5	-	1
60	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40	534,97	33,79	21399	1352	13365	2,06	82
				347,96	5,62	13918	225	94,5	0,03	1
61	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	157,87	86,81	3,78	13705	597	6855	0,3	47
				45,36	0,59	7161	93	94,5	-	1
62	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной,с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	76,03	358,14	0,11	27229	8	3449	0,3	23
				47,95	0,05	3646	4	94,5	-	-
63	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	318,66	132,1	0,11	42096	35	21871	0,45	143
				72,61	0,02	23138	6	94,5	-	-
64	Е0162-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней м2	6,12	210,16	0,14	1286	1	1067	1,14	7
65	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград м2	34,68	184,39	0,05	1128	-	94,5	-	-
				116,53	0,03	4041	1	3031	0,59	20
				92,48	0,01	3207	-	94,5	-	-
66	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе м2	134,36	1571,95	14,85	211207	1995	36629	1,54	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из керамогранита 1м2	124,83	243,95 281,49	2,32 2,26	32777 35139	312 282	110,7 6934	0,02 0,29	3 36
68	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен 1м	2,6	49,84 206,42 93,6	0,34 2 0,27	6222 537 243	42 5 1	110,7 256 105	- 0,57 0,04	- 1 -
69	Е0115-36-2	-Облицовка стен панелями м2	13,22	255,7	4,97	3380	66	1606	0,71	9
70	СПрайс лист	-Деревянная декоративная планка м2	150	114,18 71,2	1,5 -	1509 10680	20 -	105 -	0,01 -	- -
71	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами деревянной планки 1м	22,5	- 94,49 68,11	- 0,04 0,01	- 2126 1532	- 1 -	- 1448 94,5	- 0,38 -	- 9 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2782727	31891			2986
	Тенге	483612	6997			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2718008	-	-		-
Материалы -	Тенге	772056	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	490608	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1278258	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	152191	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	482278	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		241
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72342	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	192017	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3392304	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	562950	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	64719	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3883	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	68602	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3462333	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	562950	-		-

РАЗДЕЛ 2. Ремонт 3-го этажа

Исключить за август

72	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	395,28	-143,66 -72,61	-0,11 -0,02	-56786 -28701	-43 -8	-27130 94,5	-0,45 -	-177 -
73	Е0162-8-5	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с м2	70,01	-158,24	-0,12	-11078	-8	-5743	-0,54	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0162-2-1	-Масляная окраска оконных и дверных откосов за 2 раза	58,49	-85,65	-0,04	-5010	-2	-1248	-0,14	-8
		м2		-22,57	-0,01	-1320	-1	94,5	-	-
74	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска коробов	3,76	-143,66	-0,11	-540	-	-258	-0,45	-2
		м2		-72,61	-0,02	-273	-	94,5	-	-
75	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (4 этаж)	3,78	-158,38	-23,78	-599	-90	-488	-0,91	-3
		м2		-134,6	-8,98	-509	-34	90	-0,04	-
					Выполненные объемы работ за сентябрь					
76	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	472,86	17,38	0,93	8218	440	8684	0,11	54
		1м2		16,45	0,14	7779	66	110,7	-	1
77	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	204,06	5,64	0,19	1151	39	1236	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1112	4	110,7	-	-
78	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	113,27	51,33	4,89	5814	554	5927	0,34	38
		1м2		46,44	0,83	5260	94	110,7	0,01	1
79	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	113,27	11,07	0,04	1254	5	1386	0,08	9
		1м2		11,03	0,02	1249	2	110,7	-	-
80	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя песчанного	46,96	86,67	1,37	4070	64	1727	0,22	10
		1м2		32,94	0,29	1547	14	110,7	-	-
81	Е0157-15-6	-Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	46,96	225,62	14,01	10595	658	3339	0,44	21
		1м2		62,03	2,21	2913	104	110,7	0,01	1
82	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	3	116,63	10,56	350	32	358	0,7	2
		1м2		106,07	1,67	318	5	110,7	0,01	-
83	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток и керамогранита на растворе	51,16	1571,95	14,85	80421	760	13947	1,54	79
		1м2		243,95	2,32	12480	119	110,7	0,02	1
84	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических и из керамогранита	46	281,49	2,26	12949	104	2555	0,29	13
		1м		49,84	0,34	2293	16	110,7	-	-
85	Е0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	66,91	86,37	1,86	5779	124	3766	0,33	22
		1м2		50,56	0,29	3383	19	110,7	-	-
86	Е0157-17-2	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	66,31	122,09	4,07	8095	270	7949	0,69	46
		1м2		107,64	0,65	7138	43	110,7	0,01	1
87	Е0157-19-2	-Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на гвоздях площадью свыше 10 м2	189,44	459,14	1,66	86979	314	17293	0,52	98
		1м2		82,19	0,27	15570	51	110,7	-	1
88	Е0162-6-1	-Проолифка полов	378,94	21,47	0,02	8135	8	6772	0,12	45
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18,9	0,01	7162	4	94,5	-	-
89	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из стеновых панелей стен и перегородок м2	4,01	12,89	1,05	52	4	46	0,07	-
				11,84	0,41	47	2	94,5	-	-
90	Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартонными листами м2	4,01	883,04	4,85	3541	19	944	1,29	5
				222,86	1,41	894	6	105	0,01	-
91	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	14,7	158,38	23,78	2328	350	1900	0,91	13
				134,6	8,98	1979	132	90	0,04	1
92	Е0110-23-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	22,26	477,51	128,16	10629	2853	5265	1,03	23
				174,4	44,59	3882	993	108	0,17	4
93	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	20,79	4880	-	101455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,47	4250	-	6248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	30	270,9	23,78	8127	713	6915	1,65	50
				247,12	8,98	7414	269	90	0,04	1
97	Е0110-91-6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	30	371,23	23,59	11137	708	5343	0,94	28
				156,91	7,99	4707	240	108	0,04	1
98	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	30	8050	-	241500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0156-10-1 применит.	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	24	77,28	0,47	1855	11	653	0,16	4
				25,09	0,09	602	2	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	24	2860	-	68640	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	24	253,64	0,56	6087	13	1053	0,26	6
				40,86	0,09	981	2	107,1	-	-
		м								
102	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	7	250,04	23,78	1750	166	1482	1,52	11
				226,26	8,98	1584	63	90	0,04	-
		м2								
103	Е0110-91-6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	7	371,23	23,59	2599	165	1247	0,94	7
				156,91	7,99	1098	56	108	0,04	-
		м2								
104	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,8	5240	-	19912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
105	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0304	14806,01	1133,15	450	34	364	82,1	2
				12892,5	398,25	392	12	90	1,95	-
		т								
106	СПрайс лист	-Дверь металлическая с одним замком	1	10679,8	-	10680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Е0108-13-1	-Кладка наружных стен (заделка балконной двери)	1,35	1894,94	291,91	2558	394	1111	3,85	5
				587,25	110,25	793	149	118	0,53	1
		м3								
108	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	32	534,97	33,79	17119	1081	10692	2,06	66
				347,96	5,62	11135	180	94,5	0,03	1
		м2								
109	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	27,15	133,16	23,58	3615	640	2918	0,74	20
				109,58	4,16	2975	113	94,5	0,02	1
		м2								
110	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Гладкаяоблицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32	1911,54	2,63	61169	84	11610	2,3	74
				382,95	0,99	12254	32	94,5	-	-
		м2								
111	Е0115-36-1	-Облицовка стен	38,19	883,04	4,85	33723	185	8993	1,29	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонными листами м2		222,86	1,41	8511	54	105	0,01	-
112	Е0134-58-2 примен.	-Разборка потолочной плитки м2	49	30,02	0,09	1471	4	1615	0,37	18
				29,93	0,04	1466	2	110	-	-
113	Е0134-58-2 примен.	-Оклейка потолка потолочной плиткой м2	49	78,03	0,18	3823	9	3230	0,37	18
				59,85	0,07	2933	3	110	-	-
114	СПрайс лист	-Плитка потолочная м2	49,98	120	-	5998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0111-40-1п примен.	-Устройство галтелей м	90	123,31	0,16	11098	14	1799	0,09	8
				16,18	0,07	1456	6	123	-	-
116	Е0111-36-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	189,47	935,06	6,13	177166	1161	14596	0,44	83
				67,28	2,31	12747	438	110,7	0,01	2
117	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	158,06	178,36	0,09	28192	14	2649	0,09	15
				15,12	0,02	2390	3	110,7	-	-
118	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	810,07	132,1	0,11	107007	89	55599	0,45	364
				72,61	0,02	58819	16	94,5	-	-
119	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной,с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	89,28	358,14	0,11	31975	10	4050	0,3	26
				47,95	0,05	4281	4	94,5	-	-
120	Е0162-18-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	97,17	348,43	0,09	33857	9	5395	0,36	35
				58,73	0,02	5707	2	94,5	-	-
121	Е0162-8-5	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	96,31	146,67	0,12	14126	12	7901	0,54	52
				86,78	0,03	8358	3	94,5	-	-
122	Е0162-5-3	-Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	12,6	226,1	0,05	2849	1	669	0,36	5
				56,14	0,02	707	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0161-1-1	- Сплошное выравнивание штукатурки стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	292,88	86,81	3,78	25425	1107	12718	0,3	87
				45,36	0,59	13285	173	94,5	-	1
124	Е0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	43,7	101,16	4	4421	175	2394	0,37	16
				57,35	0,61	2506	27	94,5	-	-
125	Е0162-25-2п примен	-Огрунтовка стен и потолков м2	100	41,16	3,2	4116	320	789	0,05	5
				7,76	0,59	776	59	94,5	-	-
126	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	44,68	616,66	6,33	27552	283	14784	1,79	80
				312,75	2,39	13974	107	105	0,01	1
127	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов м2	44,68	86,81	3,78	3879	169	1940	0,3	13
				45,36	0,59	2027	26	94,5	-	-
128	Е0162-2-1	-Масляная окраска оконных и дверных откосов за 2 раза м2	103,17	74,09	0,04	7644	4	2201	0,14	14
				22,57	0,01	2329	1	94,5	-	-
129	Е0157-24-1п примен.	-Установка вентиляционных решеток 1шт	8	87,97	-	704	-	293	0,21	2
				33,08	-	265	-	110,7	-	-
130	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска коробов м2	3,76	132,1	0,11	497	-	258	0,45	2
				72,61	0,02	273	-	94,5	-	-
131	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10	27,1	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С010333-А30--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	10	196	-	1960	-	392	0,82	8
				39,2	-	392	-	100	-	-
133	С01031-А26--2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10	38,6	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	300	6,08	-	1824	-	1642	0,05	14
				6,08	-	1824	-	90	-	-
135	Ц381-10	-Спуск строительного мусора с 3-го этажа т	10	511,9	83,9	5119	839	4359	2,9	29
				428	56,3	4280	563	90	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	СПрайс лист	-Профиль разноуровневый ПР 02х900 (для порогов)	11	189,86	-	2088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	СПрайс лист	-Профиль угловой ПУ 03.900.088 (для порогов)	1	217,55	-	218	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс лист	-Фиксатор для дверей	9	23,73	-	214	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1305454	14875			1491
			Тенге			234098	4236			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5119	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4843	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4359	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	654	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			569	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10046	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5497	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1280687	-	-		-
	Материалы -		Тенге			523427	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	233087	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			457075	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			54533	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1960	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			237739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35661	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			91106	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1609532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1598
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	268748	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			450	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	404	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			364	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	459	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			19197	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			20349	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1631481	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274703	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
					Исключить работы					
140	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	-409,13	-7,9	-12274	-237	-9012	-1,29	-39
				-231,75	-2,95	-6953	-89	128	-0,01	-
		м								
141	СПрайс-лист	-Вентили плстиковые Dy 20 мм	3	-138,44	-	-415	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Ремонт отопления					
142	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	70	473,47	39,24	33143	2747	24192	1,47	103
				254,25	15,75	17798	1102	128	0,07	5
		1шт								
143	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	70	313	-	21910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
144	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	9	81,18	0,18	731	2	840	0,46	4
		шт		81	0,02	729	-	115,2	-	-
					Ремонт водопровода					
145	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	108	499,47	12,19	53943	1317	41067	1,64	177
				292,5	4,57	31590	494	128	0,02	2
		м								
146	Е0116-15-1п римен.	-Установка вентилей полиэтиленовых диам. 20 мм	7	309,24	39,24	2165	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
		1шт								
147	СПрайс-лист	-Вентили плстиковые Dy 25 мм	10	158,22	-	1582	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс лист	-Кран моевского д 15 мм	9	79,11	-	712	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Ремонт канализации					
149	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	25	118,01	1,59	2950	40	3360	0,69	17
				116,42	0,25	2911	6	115,2	-	-
		м								
150	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	145,63	3,27	1165	26	1317	0,85	7
				142,36	0,52	1139	4	115,2	-	-
		м								
151	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов	16	653,26	0,37	10452	6	2585	0,73	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		140,18	0,07	2243	1	115,2	-	-
		м								
					Ремонт сантехники					
152	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	7	244,84	6,45	1714	45	1931	1,43	10
		компл		238,39	1,04	1669	7	115,2	0,01	-
153	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	704,48	49,05	704	49	535	2,55	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
		комплект								
154	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	30	101,59	3,33	3048	100	3415	0,61	18
		компл		98,26	0,54	2948	16	115,2	-	-
155	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	23	361,96	17,71	8325	407	8015	1,49	34
				265,5	6,75	6107	155	128	0,03	1
		комплект								
156	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	4	387,4	13,9	1550	56	1452	1,56	6
				279	4,5	1116	18	128	0,03	-
		комплект								
157	Е0117-8-2	-Установка водонгревателя "Аристон"	8	1539,79	30,04	12318	240	15183	8,47	68
				1471,5	11,25	11772	90	128	0,06	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			143723	5072			431
			Тенге			75292	1936			9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22622	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91823	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1167	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1237	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			253202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91823	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4223552	51396			4899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			791306	13086			70
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4843	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5497	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3994595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1296315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	721918	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1735333	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			203929	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1960	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			717992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4995342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4853
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	829617	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	404	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			364	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22622	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91823	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			80832	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			85682	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5347016	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	927395	-		-
		Выслуга лет 1%	тенге			53470				
		Доп. отпуска 0,4%	тенге			21388				
		Итого	тенге			5421874				
		В ценах 2011 года К=2,08774	тенге			11319464				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			226389				
		Итого с налогами	тенге			11545853				
		НДС - 12%	тенге			1385502				
		Всего по акту Ф-2	тенге			12931355				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,901	тенге			11651152				

Сдал:

Зам. директора ТОО «Агропромремстрой» Гартунг Н.Я.

Мастер ТОО «Агропромремстрой» Мендимамбетов И.

Принял:

Тех. надзор ТОО «УА»: Казкенов М.А.

Директор КГП на ПХВ ОНД Кожахметова Б.А.

Зам.директора по общим вопросам КГП на ПХВ ОНД Федорчук М.И.