Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

031140003729

090540010883

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение аппарат акима Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Прибрежное с.о.с. Прибрежное, Саяхат, дом № 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Новинтех ,Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, ул. Г.Мусрепова 38Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 9 от 03.04.2018г

Номер документа	Дата составления
2	25.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	текущий ремонт дорог в с Прибрежное			работа	1	946 400,00	946 400,00	101 400,00
				Итого	1		946 400,00	101 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Маргарян В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. акима / _____ / Бақытжан Р.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Новинтех"
Наименование объекта: Текущий ремонт дорог в с. Прибрежное

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
апрель2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	3.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорог в с. Прибрежное	946 400	845 000	845 000	845 000					101 400	946 400

Заказчик _____

Подрядчик _____

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорог в с.Прибрежное

АКТ выполненных работ № 1

за Апрель 2018года

на текущий ремонт

Составлена По состоянию цен на 3 квартал 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1	**Е11-270302-0401 11-270302-0401 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**2040,0000**		**54,84**	**111875**
		Итого оплата труда:				**7,72**	**15752**
		Итого эксплуатация машин:				**52,88**	**107872**
2	**Е11-270403-0901 11-270403-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**1200,0000**		**678,40**	**814200**
		Итого оплата труда:				**79,15**	**95096**
		Итого эксплуатация машин:				**142,46**	**170949**
2.10	100070 С (21-010201-0501)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.01	12	2729,00	32748
2.11	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	18	2794,58	50302
2.12	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	226,8	2275,20	516015

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	36	--	--
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**926075**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**48189**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**278821**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**62659**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**599065**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6983**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**933058**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**39562**
ИТОГО:			Тенге				**972620**
Сметная прибыль			Тенге				**77810**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1050430**
Итого в текущих ı		0,804432471	Тенге				845000
НДС		12%	Тенге				101400
Всего по акту			Тенге				946400

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК