Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 02 ноября 2011года №1277

Заключение рабочей комиссии

г. Алматы «____»_____2012г.

Рабочая комиссия, назначенная **ГКУ «Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» – Тютебаевым Сериком Суюнбековичем** решением от «_____»_____ 2012г. № _____ в составе:

председателя – представителя заказчика – Тургамбаев Руслан Елубаевич;
председателя – представителя заказчика – Первый заместитель начальника ГКУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» - Тургамбаев Руслан Елубаевич;

членов комиссии – представителей:

генеральные проектировщики:

- АО «Институт КазНИПИЭнергопром» - президент Андреев Геннадий Иванович;
- ТОО «Citycom Technologies» - генеральный директор Кулганатов Алексей Серикович;

субпроектировщиков: не предусмотрено;

генерального подрядчика: ТОО «Сапа Құрылыс 2007» - директор Апаршев Олег Михайлович;

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства: начальник Управления архитектуры и градостроительства г. Алматы - Садырбаев Габит Султангалиулы;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: начальник Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Алматы - Дурумбетов Еркин Ермекович;

органов социальной защиты населения: директор Департамента социальной защиты и контроля по г. Алматы - Агыбетов Зиядин Байкожаевич;

эксплуатационной организации: генеральный директор эксплуатирующей организации ТОО «Алматинские тепловые сети» - Алимбеков Даурен Асылбекович;

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:

- начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы - Кутпанов Берик Сатынбаевич;
- начальник отдела энерго-, теплоснабжения Управления - Масабаев Асет Дуйсебекович;
- директор организации по техническому надзору ТОО «Бэлко-Строй» - Шагырбаев Абилхан Кадирович.
- начальник Управления автомобильных дорог города Алматы – Меренков Владимир Петрович.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007» согласно договора №81 от 10 мая 2012г. предъявлены к приемке в эксплуатацию – реконструкция тепломагистрали от ТК 4-41з до ТК-2КД-13 по ул. Джамбула от ул. Масанчи до ул. Шарипова, от ул.Джамбула до ТК-2КД-8 в городе Алматы.

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим **реконструкцию тепломагистрали** от ТК 4-41з до ТК-2КД-13 по ул. Джамбула от ул. Масанчи до ул. Шарипова, от ул.Джамбула до ТК-2КД-8 **в городе Алматы**.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями - АО «Институт КазНИПИЭнергопром» и ТОО «Citycom Technologies».

4. Строительство осуществлялось по проекту:
- АО «Институт КазНИПИЭнергопром» - № 1206. ТС-ТМ. 001.017;
- ТОО «Citycom Technologies» - № 160-05-ТС.С.

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГКУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» от «____»_____ 20___г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – май 2012г.
окончание работ – октябрь 2012г.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: акты на скрытые работы, исполнительная съемка, заключение лаборатории по ультразвуковому контролю качества сварных швов, акт на сдачу СОДК.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели (протяженность):
- от ТК 4-41з до ТК-2КД-13 по ул. Джамбула от ул. Масанчи до ул. Шарипова, от ул.Джамбула до ТК-2КД-8 – 1151,37 п.м.

9. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: **общая протяженность реконструируемого участка тепломагистрали – 1151,37 п.м.**
(краткие техн. характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **Выполнены**
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Реконструкция тепломагистрали от ТК 4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Джамбула от ул. Масанчи до ул. Шарипова, от ул.Джамбула до ТК-2КД-8 в городе Алматы
- всего **912 529 200** (девятьсот двенадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч двести) **тенге**, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Реконструкция тепломагистрали от ТК 4-41з до ТК-2КД-13 по ул. Джамбула от ул. Масанчи до ул. Шарипова, от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 **в городе Алматы**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Тургамбаев Руслан Елубаевич _____

Члены рабочей комиссии:

Андреев Г.И. _____

Кулганатов А.С. _____

Садырбаев Г.С. _____

Дурумбетов Е.Е. _____

Агыбетов З.Б. _____

Алимбеков Д.А. _____

Кутпанов Б.С. _____

Масабаев А.Д. _____

Шагырбаев А.К. _____

Меренков В.Н. _____

Апаршев О.М. _____

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор **№81**	10.05.2012г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).	305 876 763	273 104 253							32 772 510	305 876 763
итого:	**305 876 763**	**273 104 253**							**32 772 510**	**305 876 763**

м.п. Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

м.п. Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Субподрядчик

Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 859 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование объекта: 859-2-1 **Прокладку трубопроводов с установкой арматуры**
Корректировка по замечания ЮФ "Госэкспертиза" №0 2-01-05/0240 от 18.01.12 и №02-01-05/0944 от 19.03.12

А К Т N1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка в непроходных каналах								
31.	Е0124-2-1 4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,55	700407,16	280213,03	383473	153417	1886,00	1033
					357075,00	74409,20	195499	40739	317,69	174
35.	С130806-3 73	Труба предизолированная Ст630х8/800-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	547,50	36600,00	--	20038500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СЦен.П.№4 915п.10	Отвод стандартный Ст.630х12/800-90°-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	184803,56	--	184804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СЦен.П.№4 915п.21	Тройниковое ответвление укороченное Ст.630Х12/219х7-1-ППУ-ПЭ-У	шт	1,00	102985,26	--	102985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СЦен.П.№4 915п.22	Тройниковое ответвление стандартное Ст.630Х12/219х7-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	125340,04	--	250680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	СЦен.П.№4 915п.23	Тройник параллельный Ст.630х12/219х7-1-ППУ-ПЭ	шт	3,00	160853,13	--	482559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СЦен.П.№4	Тройник Ст.630х8/57х3-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	101912,14	--	203824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	16,31	19567,71	2519,98	319104	41095	84,64	1380
					14438,25	116,44	235455	1899	0,56	9
54.	СЗавод	Неподвижная опора Ст.630-1000Х50-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	139243,12	--	835459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	11,15	107900,00	--	1203540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0124-11-10	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 600 мм	шт	8,00	12299,73	6246,11	98398	49969	26,45	212
					5200,88	1462,72	41607	11702	5,99	48
68.	СЗавод	Сильфонное компенсационное устройство с защитным устройством 1-25-600-200	шт	8,00	589872,73	--	4718982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	140,50	344,84	259,48	48451	36457	0,48	67
					79,96	67,83	11234	9530	0,26	37
70.	СЦен.П.№4	Муфты соединительные полиэтиленовые 630/800-1-ППУ-ПЭ с комплектующими	шт	101,00	41997,70	--	4241767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокладка в непроходных каналах								33112526

Раздел: Демонтажные работы

124.	Е0124-2-1 4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм	км	1,32	382372,82	168127,82	503203	221256	1131,60	1489
					214245,00	44645,52	281946	58754	190,61	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0124-2-1 3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм	км	0,04	355901,90	166496,90	14236	6660	1000,50	40
					189405,00	45403,88	7576	1816	195,21	8
126.	Е0124-2-7	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,14	157473,07	64478,32	22046	9027	494,73	69
					92994,75	18088,18	13019	2532	89,44	13
127.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,12	99088,99	36212,74	12089	4418	340,86	42
					62876,25	11754,50	7671	1434	61,06	7
128.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм	компл	2,00	1952,01	1009,64	3904	2019	5,06	10
					942,37	233,81	1885	468	0,97	2
129.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм	компл	2,00	843,82	458,80	1688	918	2,10	4
					385,02	108,05	770	216	0,45	1
130.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	160,00	152,15	60,86	24343	9737	0,51	82
					91,29	22,83	14606	3652	0,11	18
131.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	3375,00	122,71	18,07	414145	60990	0,62	2108
					104,64	6,83	353155	23055	0,03	112
132.	Е01031-А3 3-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	187,84	299,00	299,00	56163	56163	--	--
					--	209,30	--	39314	4,39	825
133.	Е01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	6,88	128,11	128,11	881	881	--	--
					--	89,68	--	617	1,89	13
134.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	т	16,58	31,16	31,16	517	517	--	--
					--	21,82	--	362	0,46	8
135.	Е010332-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	194,71	164,43	164,43	32016	32016	--	--
					--	32,89	--	6403	0,69	134
136.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированной изоляции на 30 км	т	16,58	176,40	176,40	2925	2925	--	--
					--	35,28	--	585	0,74	12
137.	Е01031-А3 3-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	187,84	312,80	312,80	58755	58755	--	--
					--	218,96	--	41129	4,60	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	6,88	107,10	107,10	736	736	--	--
					--	74,97	--	515	1,57	11
		Итого по разделу: Демонтажные работы								1147647

ИТОГО: 34260173 747959 6535
1164423 244722 2546

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1378309
На металломонтажные работы	213618
Всего накладных расходов:	1591927
Итого с накладными	35852100

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2151126
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38003226
Итого с временными, 1,2 %	38459265
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	39359212
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39513049
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	39897642
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	83295980
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1665920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	84961900
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10195428
Итого с НДС	95157328

Принял: Сдал:

САПА-КИРЫЛЫС 2007

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 861 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41а до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование объекта: 861-2-1 **Реконструкция тепломагистрали от ул.Джамбула до ТК-2КД-8**

А К Т N2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	м3	158,00	4330,04	2095,79	684146	331135	13,32	2105
					2234,25	789,37	353012	124721	3,86	610
2.	Е0107-61-1	Демонтаж существующих непроходных каналов	м3	588,00	1040,92	519,28	612061	305336	3,06	1801
					521,64	179,85	306724	105752	0,69	408
3.	С143018-142	Лотки каналов для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	588,00	22000,00	--	12936000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143018-142	Исключить стоимость лотков	м3	-588,00	22000,00	--	-12936000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	458,00	1577,09	384,77	722307	176225	7,29	3337
					1192,32	140,74	546083	64460	0,63	291
6.	Е0109-34-1	Демонтаж металлических конструкций	т	10,20	10426,93	1763,98	106355	17993	50,78	518
					8662,95	81,51	88362	831	0,39	4
7.	Е01031-А1	Погрузка конструкций металлических	т	10,20	284,17	284,16	2898	2898	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	при автомобильных перевозках			--	198,92	--	2029	4,17	43
8.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтированных конструкций	т	3010,00	31,16	31,16	93807	93807	--	--
					--	21,82	--	65665	0,46	1385
9.	Е010332-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	3010,00	164,43	164,43	494934	494934	--	--
					--	32,89	--	98987	0,69	2079
10.	Е01031-А2 6-2	Разгрузка демонтированных конструкций	т	3010,00	38,60	38,60	116186	116186	--	--
					--	27,02	--	81330	0,57	1716
11.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	10,20	234,30	234,30	2390	2390	--	--
					--	164,01	--	1673	3,44	35
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2835084
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
12.	Е0101-12-14	Рыхление грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 под колодцами и трубами	м3	83,00	32,01	30,10	2657	2498	0,01	1
					1,91	8,28	158	687	0,03	2
13.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	83,00	20,95	20,95	1739	1739	--	--
					--	7,28	--	604	0,02	2
14.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см 4 проходами	м3	83,00	2,45	2,45	203	203	--	--
					--	0,86	--	71	0,00	0
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	83,00	16,16	13,80	1341	1145	0,01	1
					1,86	3,16	155	262	0,01	1
16.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7860,00	44,90	43,42	352922	341293	0,01	78
					1,43	14,53	11208	114212	0,05	418
17.	Е0101-172 -5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более	м2	5482,00	162,41	11,63	890307	63736	0,60	3278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах			97,04	4,35	531957	23830	0,02	114
18.	Е0101-163 -9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах п лощадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м 3	243,00	974,97	--	236918	--	5,85	1422
					974,97	--	236918	--	--	--
19.	Е0101-163 -9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	3169,00	812,48	--	2574733	--	4,88	15452
					812,48	--	2574733	--	--	--
20.	Е0101-163 -9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	693,00	1056,22	--	731959	--	6,34	4393
					1056,22	--	731959	--	--	--
21.	Е0101-163 -9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	1733,00	934,35	--	1619222	--	5,61	9718
					934,35	--	1619222	--	--	--
22.	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	м3	5838,00	34,04	32,86	198740	191844	0,01	46
					1,14	11,00	6647	64200	0,04	235
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка излишнего грунта на 30 км	т	26711,10	176,40	176,40	4711838	4711838	--	--
					--	35,28	--	942368	0,74	19790
24.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13698,00	3,77	3,24	51598	44437	0,00	45
					0,48	1,12	6575	15342	0,00	51
25.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10169,00	29,61	28,57	301082	290579	0,01	70
					0,99	9,56	10067	97241	0,04	356
26.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта на 30 км	т	19321,10	176,40	176,40	3408242	3408242	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	35,28	--	681648	0,74	14315
32.	Е0111-2-1	Устройство уплотнявмых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	170,74	1659,60	--	283355	--	3,44	587
					548,55	--	93658	--	--	--
33.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	435,04	2863,22	713,71	1245625	310496	3,65	1586
					600,30	247,91	261156	107850	0,96	420
36.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	м3	393,57	22600,00	--	8894637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	419,41	129,00	--	54104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	443,09	128,00	--	56716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	19,09	22000,00	--	419958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143001-46	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-19,09	129,00	--	-2462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-45	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-19,09	240,00	--	-4581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-20-3	Установка дополнительный стальных крепежных элементов, МС-1 массой до 20 кг	т	2,93	177199,02	2100,01	518980	6151	49,10	144
					9315,00	794,36	27282	2327	3,88	11
52.	Е0106-3-4	Устройство монолитных опорных подушек из бетона В-15	м3	1,37	7229,75	296,37	9919	407	4,66	6
					729,67	105,44	1001	145	0,46	1
53.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,39	256,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,71	64638,01	349,88	45735	248	23,00	16
					3829,50	131,96	2710	93	0,64	0
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,40	5460,03	75,91	34942	486	1,55	10
					225,11	28,67	1441	183	0,14	1
65.	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков канала из бетона В15	м3	35,20	9976,27	1256,46	351147	44225	11,53	406
					1906,99	432,38	67123	15219	1,63	57
66.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	35,73	256,00	--	9146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,47	65900,00	--	162712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,87	5460,03	75,91	21130	294	1,55	6
					225,11	28,67	871	111	0,14	1
80.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом более 25 м3 В25	м3	20,00	6938,49	229,86	138770	4597	2,86	57
					437,29	83,24	8746	1665	0,38	8
81.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	20,00	749,26	77,09	14985	1542	2,01	40
					351,90	25,02	7038	500	0,11	2
82.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	27,74	128,00	--	3551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,00	65900,00	--	65689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	61200,00	--	13781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	451	2	66,70	0
					11126,25	131,96	70	1	0,64	0
134.	Е0122-8-8	Демонтаж труб д-300мм	км	0,00	125412,44	59275,94	602	285	347,76	2
					66136,50	22391,71	317	107	109,36	1
135.	Е0122-8-6	Демонтаж труб д-200мм	км	0,00	93984,76	45546,76	451	219	259,44	1
					48438,00	17206,36	233	83	84,04	0
136.	Е0122-8-3	Демонтаж труб д-100мм	км	0,00	41054,98	7365,73	197	35	186,30	1
					33689,25	2782,08	162	13	13,59	0
367.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	49,73	5576,34	480,96	277312	23918	9,11	453
					1490,40	175,93	74118	8749	0,79	39
368.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	2,75	4930,00	--	13577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	42,75	5290,00	--	226157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	42,12	256,00	--	10783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,91	128,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	65000,00	--	18525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,98	65900,00	--	196250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	71934,76	349,88	3295	16	66,70	3
					11126,25	131,96	510	6	0,64	0
375.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,48	64638,01	349,88	30850	167	23,00	11
					3829,50	131,96	1828	63	0,64	0
376.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,54	22,68	0,06	534	1	0,03	1
					6,68	0,02	157	1	0,00	0
377.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,54	50,94	0,05	1199	1	0,05	1
					9,57	--	225	--	--	--
378.	С143015-35	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,0 до 1,5 м3,В8	м3	1,15	16900,00	--	19435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,15	129,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П04	м3	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	С143018-71	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П21Д-8	м3	1,16	24500,00	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,60	129,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6								
384.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00	--	-21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00	--	-38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,39	15868,45	6297,25	6176	2451	36,56	14
					6375,60	1785,80	2481	695	6,28	2
388.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,39	133700,00	--	52036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,05	177199,02	2100,01	8165	97	49,10	2
					9315,00	794,36	429	37	3,88	0
390.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,01	16099,21	6350,33	225	89	41,28	1
					6986,25	1520,73	98	21	5,44	0
391.	С12021-88	Стоимость м/конструкций перекрытия	т	0,01	124800,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за о дин раз	м2	2,09	22,68	0,06	47	--	0,03	0
					6,68	0,02	14	--	0,00	0
393.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтова иных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,09	50,94	0,05	107	--	0,05	0
					9,57	--	20	--	--	--
394.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,75	206,94	11,44	3259	180	0,41	6
					60,03	4,30	945	68	0,02	0
395.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	202,96	11,44	4617	260	0,31	7
					45,54	4,30	1036	98	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	249,54	6,16	5677	140	0,09	2
					14,08	2,30	320	52	0,01	0
397.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	28,84	401,56	8,21	11581	237	0,16	5
					25,41	3,08	733	89	0,02	0
398.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	28,84	671,12	12,89	19355	372	0,23	7
					36,23	4,84	1045	140	0,02	1
399.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	202,96	11,44	4617	260	0,31	7
					45,54	4,30	1036	98	0,02	0
400.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	62,38	1,54	1419	35	0,02	1
					3,52	0,57	80	13	0,00	0
437.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15	м3	69,13	5576,34	480,96	385493	33249	9,11	630
					1490,40	175,93	103031	12162	0,79	55
438.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	5,72	4930,00	--	28210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	52,68	5290,00	--	278669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	51,90	256,00	--	13286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости д о 4: за 2кг/см2	м3	11,62	128,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	5915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,20	65900,00	--	210616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2499	9	227,70	6
					38036,25	131,96	960	3	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весомдо 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	647	3	66,70	1
					11126,25	131,96	100	1	0,64	0
446.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,58	64638,01	349,88	37314	202	23,00	13
					3829,50	131,96	2211	76	0,64	0
447.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,52	22,68	0,06	624	2	0,03	1
					6,68	0,02	184	1	0,00	0
448.	Е0113-26-6	Окраска металлических о грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	27,52	50,94	0,05	1402	1	0,05	1
					9,57	--	263	--	--	--
449.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой д о 6 м, периметром до 2 м	м3	1,42	11755,62	1098,28	16693	1560	17,48	25
					2794,50	414,89	3968	589	2,03	3
450.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	1,42	128,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: Сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: Сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00	--	6389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99004,51	349,88	465	2	227,70	1
					38036,25	131,96	179	1	0,64	0
455.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,21	22,68	0,06	5	--	0,03	0
					6,68	0,02	1	--	0,00	0
456.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,21	50,94	0,05	11	--	0,05	0
					9,57	--	2	--	--	--
457.	С143015-34	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 д о	м3	2,84	17100,00	--	48564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 м, объемом до 1,0 м3 Б7								
458.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,84	129,00 / --	-- / --	366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
459.	С143018-6 7	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-2	м3	0,44	24232,00 / --	-- / --	10662 / --	-- / --	-- / --	-- / --
460.	С143018-6 8	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П04	м3	1,22	23920,00 / --	-- / --	29182 / --	-- / --	-- / --	-- / --
461.	С143018-6 8	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П11-8, П18-8,П27-8	м3	6,47	23000,00 / --	-- / --	148810 / --	-- / --	-- / --	-- / --
462.	С143018-7 1	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2м3,П18Д-8	м3	0,24	24500,00 / --	-- / --	5880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
463.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3П11д-8 объемом до 0,2м3	м3	0,11	25200,00 / --	-- / --	2772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
464.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	8,48	129,00 / --	-- / --	1094 / --	-- / --	-- / --	-- / --
465.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,20	29600,00 / --	-- / --	5920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
466.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,20	129,00 / --	-- / --	-26 / --	-- / --	-- / --	-- / --
467.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	м3	-0,20	240,00 / --	-- / --	-48 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20								
468.	С143018-3 3	Кольца высотой 0,3 м,диаметр 700 мм КС7-3	м	0,60	4475,00 ---	-- ---	2685 ---	-- ---	-- ---	-- ---
469.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 ---	-- ---	68400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
470.	Е0109-29- 1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,23	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	3688 1482	1463 415	36,56 6,28	8 1
471.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,23	133700,00 ---	-- ---	31072 ---	-- ---	-- ---	-- ---
472.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,03	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	6124 322	73 27	49,10 3,88	2 0
473.	Е0109-30- 1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,12	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	1987 862	784 188	41,28 5,44	5 1
474.	С12021-88	Стоимость м/конструкций площадок из стали С235	т	0,12	124800,00 ---	-- ---	15400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
475.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,55	22,68 6,68	0,06 0,02	398 117	1 --	0,03 0,00	1 0
476.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огр унтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,55	50,94 9,57	0,05 --	894 168	1 --	0,05 --	1 --
477.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,60	206,94 60,03	11,44 4,30	8195 2377	453 170	0,41 0,02	16 1
478.	Е0111-15- 3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	50,32	202,96 45,54	11,44 4,30	10213 2292	576 216	0,31 0,02	16 1
479.	Е0111-15- 4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	50,32	249,54 14,08	6,16 2,30	12557 708	310 116	0,09 0,01	5 1
480.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	59,20	401,56 25,41	8,21 3,08	23772 1505	486 182	0,16 0,02	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	59,20	671,12	12,89	39730	763	0,23	14
					36,23	4,84	2145	287	0,02	1
482.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 2 0 мм	м2	50,32	202,96	11,44	10213	576	0,31	16
					45,54	4,30	2292	216	0,02	1
483.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	50,32	62,38	1,54	3139	78	0,02	1
					3,52	0,57	177	29	0,00	0
484.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	54,27	5576,34	480,96	302628	26102	9,11	494
					1490,40	175,93	80884	9548	0,79	43
485.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	3,67	4930,00	--	18103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	43,85	5650,00	--	247741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	50,67	128,00	--	6486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
488.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,48	65900,00	--	163498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
490.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	1782	6	227,70	4
					38036,25	131,96	685	2	0,64	0
491.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	647	3	66,70	1
					11126,25	131,96	100	1	0,64	0
492.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,54	64638,01	349,88	34636	187	23,00	12
					3829,50	131,96	2052	71	0,64	0
493.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,33	22,68	0,06	574	1	0,03	1
					6,68	0,02	169	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	25,33	50,94	0,05	1290	1	0,05	1
					9,57	--	242	--	--	--
495.	С143015-3-5	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,0 до 1,5 м3,В8	м3	3,45	16900,00	--	58305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	С143001-4-7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,45	129,00	--	445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	С143018-6-8	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2, П15-8	м3	1,32	23000,00	--	30360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	С143018-7-0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3П15д-8 объемом до 0,2м3	м3	0,96	25200,00	--	24192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
499.	С143018-6-7	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-3	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	С143001-4-7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,72	129,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,20	29600,00	--	5920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
502.	С143001-4-6	Скидка к сметной стоимости заизменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,20	129,00	--	-26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
503.	С143001-4-5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	м3	-0,20	240,00	--	-48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20								
504.	С143018-3 3	Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КС7-3	м	0,60	4475,00	--	2685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
506.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,19	15868,45	6297,25	3047	1209	36,56	7
					6375,60	1785,80	1224	343	6,28	1
507.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,19	133700,00	--	25670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
508.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,03	177199,02	2100,01	4593	54	49,10	1
					9315,00	794,36	241	21	3,88	0
509.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,12	16099,21	6350,33	1987	784	41,28	5
					6986,25	1520,73	862	188	5,44	1
510.	С12021-88	Стоимость м/конструкций площадок из стали С235	т	0,12	124800,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,34	22,68	0,06	348	1	0,03	1
					6,68	0,02	103	--	0,00	0
512.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,34	50,94	0,05	781	1	0,05	1
					9,57	--	147	--	--	--
513.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 2 0 мм	м2	24,75	206,94	11,44	5122	283	0,41	10
					60,03	4,30	1486	106	0,02	1
514.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	33,67	202,96	11,44	6834	385	0,31	10
					45,54	4,30	1533	145	0,02	1
515.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	33,67	249,54	6,16	8402	208	0,09	3
					14,08	2,30	474	77	0,01	0
516.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	41,20	401,56	8,21	16544	338	0,16	7
					25,41	3,08	1047	127	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	41,20	671,12	12,89	27650	531	0,23	10
					36,23	4,84	1492	199	0,02	1
518.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	33,67	202,96	11,44	6834	385	0,31	10
					45,54	4,30	1533	145	0,02	1
519.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	33,67	62,38	1,54	2100	52	0,02	1
					3,52	0,57	118	19	0,00	0
520.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	30,43	5576,34	480,96	169688	14636	9,11	277
					1490,40	175,93	45353	5353	0,79	24
521.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	2,75	4930,00	--	13577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
522.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	24,16	5650,00	--	136487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
523.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	27,73	128,00	--	3549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
524.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
525.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,27	65900,00	--	83495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2582	9	227,70	6
					38036,25	131,96	992	3	0,64	0
527.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	647	3	66,70	1
					11126,25	131,96	100	1	0,64	0
528.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,48	64638,01	349,88	30871	167	23,00	11
					3829,50	131,96	1829	63	0,64	0
529.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,07	22,68	0,06	523	1	0,03	1
					6,68	0,02	154	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	23,07	50,94	0,05	1175	1	0,05	1
					9,57	--	221	--	--	--
531.	С143015-3-4	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3,В7	м3	0,71	17100,00	--	12141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С143001-4-7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,71	129,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	С143018-7-1	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П21Д-8	м3	0,58	24500,00	--	14210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
534.	С143018-6-8	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П04	м3	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	С143001-4-7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,02	129,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
536.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бе тона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,20	29600,00	--	5920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	С143001-4-6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,20	129,00	--	-26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
538.	С143001-4-5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,20	240,00	--	-48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	С131104-1-6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
540.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,18	15868,45	6297,25	2863	1136	36,56	7
					6375,60	1785,80	1150	322	6,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,18	133700,00	--	24119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
542.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,03	177199,02	2100,01	6124	73	49,10	2
					9315,00	794,36	322	27	3,88	0
543.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,14	16099,21	6350,33	2330	919	41,28	6
					6986,25	1520,73	1011	220	5,44	1
544.	С12021-88	Стоимость м/конструкций площадок из стали С235	т	0,14	124800,00	--	18059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
545.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,17	22,68	0,06	367	1	0,03	1
					6,68	0,02	108	--	0,00	0
546.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,17	50,94	0,05	824	1	0,05	1
					9,57	--	155	--	--	--
547.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,60	206,94	11,44	2607	144	0,41	5
					60,03	4,30	756	54	0,02	0
548.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	19,00	202,96	11,44	3856	217	0,31	6
					45,54	4,30	865	82	0,02	0
549.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покры тий	м2	19,00	249,54	6,16	4741	117	0,09	2
					14,08	2,30	267	44	0,01	0
550.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	24,64	401,56	8,21	9894	202	0,16	4
					25,41	3,08	626	76	0,02	0
551.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,64	671,12	12,89	16536	318	0,23	6
					36,23	4,84	893	119	0,02	1
552.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	19,00	202,96	11,44	3856	217	0,31	6
					45,54	4,30	865	82	0,02	0
553.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	19,00	62,38	1,54	1185	29	0,02	0
					3,52	0,57	67	11	0,00	0
554.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из	м3	1,73	5460,03	75,91	9463	132	1,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона В7,5			225,11	28,67	390	50	0,14	0
555.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	9,57	6938,49	229,86	66372	2199	2,86	27
					437,29	83,24	4183	796	0,38	4
556.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	9,57	749,26	77,09	7167	737	2,01	19
					351,90	25,02	3366	239	0,11	1
557.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9,71	128,00	--	1243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
559.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00	--	16671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
560.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	61200,00	--	14279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00	--	2759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
562.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00	71934,76	349,88	225	1	66,70	0
					11126,25	131,96	35	--	0,64	0
563.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,14	22,68	0,06	3	--	0,03	0
					6,68	0,02	1	--	0,00	0
564.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,14	50,94	0,05	7	--	0,05	0
					9,57	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								31951289
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
565.	Е0127-20-	Разборка бортовых камней на	м	100,00	141,28	--	14128	--	0,88	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонном основании			141,28	--	14128	--	--	--
566.	E0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	771,40	469,33	195,05	362040	150464	1,78	1375
					274,27	4,68	211576	3611	0,02	12
567.	E01031-A26-1	Погрузка разобранного покрытия и бортовых камней	т	1784,57	31,16	31,16	55616	55616	--	--
					--	21,82	--	38931	0,46	821
568.	E010333-A30-1	Перевозка груза на 30 км	т	1779,39	176,40	176,40	313885	313885	--	--
					--	35,28	--	62777	0,74	1318
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								745669

ИТОГО: 35532035 / 8089815 — 11608013 / 2762874 — 48853 / 44700

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12301072
На металломонтажные работы	90680
Всего накладных расходов:	12391752
Итого с накладными	47923787

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3651588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	51575375
Итого с временными, 1,2 %	52194280
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	53415626
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	53624403
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	54146346
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	113043597
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2260872
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	115304469
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13836536
Итого с НДС	129141005

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

САПА-КУРЫЛЫС 2007

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №81 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование объекта: 864-1-1 Подготовка территории строительства

А К Т N3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-24-10	Демонтаж декоративного металлической решетки из квадратного профиля,4Х4см по металлическим столба м 10Х10см	м	18,00	437,62	218,20	7877	3928	1,24	22
					219,42	59,07	3950	1063	0,21	4
3.	Е0107-24-10	Демонтаж декоративного металлической решетки из квадратного профиля,4Х4см по металлическим столба м 10х10см	м	4,00	437,62	218,20	1750	873	1,24	5
					219,42	59,07	878	236	0,21	1
5.	Е0109-30-1	Демонтаж настила из рифленой стали 2,5Х2,5 м	т	0,21	8636,98	4445,23	1805	929	24,77	5
					4191,75	1064,51	876	222	3,81	1
7.	Е0127-57-2к=0,8	Демонтаж гранитной плитки проложенной по верху железобетонного укрепления берега реки	м2	19,80	91,50	38,71	1812	767	0,35	7
					52,79	13,66	1045	271	0,07	1
8.	С143011-85	Плиты из гранита для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м2	19,80	6410,00	--	126918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143011-85	Исключить стоимость плит	м2	-19,80	6410,00	--	-126918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	т	0,32	31,16	31,16	10	10	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	21,82	--	7	0,46	0
14.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтируемых материалов на 30 км	т	0,32	176,40	176,40	56	56	--	--
					--	35,28	--	11	0,74	0
15.	У1-43-10к =0,8	Демонтаж скамьи	скамья	2,00	951,79	--	1904	--	5,80	12
					951,79	--	1904	--	--	--
17.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	7,00	141,28	--	989	--	0,88	6
					141,28	--	989	--	--	--
18.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	0,32	26700,00	--	8410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143003-9	Исключить стоимость камней бетонные бортовые	м3	-0,32	26700,00	--	-8410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	т	0,38	31,16	31,16	12	12	--	--
					--	21,82	--	8	0,46	0
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтируемых материалов на 30 км	т	0,38	176,40	176,40	67	67	--	--
					--	35,28	--	13	0,74	0
27.	У1-49-7к= 0,8	Демонтаж урны металлической	урна	1,00	590,03	25,34	590	25	3,40	3
					564,70	5,19	565	5	0,03	0
29.	Е0147-35-1	Снятие дерна вручную	м2	100,00	85,91	--	8590	--	0,63	63
					85,91	--	8590	--	--	--
30.	Е01031-А8 -1	Погрузка дерна для временного хранения при автомобильных перевозках	т	28,00	131,44	131,44	3680	3680	--	--
					--	92,01	--	2576	1,93	54
31.	Е010332-А 30-1	Перевозка дерна для временного хранения на 30 км	т	28,00	164,43	164,43	4604	4604	--	--
					--	32,89	--	921	0,69	19
32.	Е01031-А8 -2	Разгрузка дерна для временного хранения при автомобильных перевозках	т	28,00	100,00	100,00	2800	2800	--	--
					--	70,00	--	1960	1,47	41
37.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	2,70	234,46	132,52	633	358	0,57	2
					101,95	36,13	275	98	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	т	6,48	31,16	31,16	202	202	--	--
					--	21,82	--	141	0,46	3
39.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтируемых материалов на 30 км	т	6,48	176,40	176,40	1143	1143	--	--
					--	35,28	--	229	0,74	5
42.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5,00	141,28	--	706	--	0,88	4
					141,28	--	706	--	--	--
43.	С143003-9	Камни бетонные бортовыеМ-300 для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	0,23	26700,00	--	6008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143003-9	Исключить стоимость камней бетонные бортовые	м3	-0,23	26700,00	--	-6008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	т	0,22	31,16	31,16	7	7	--	--
					--	21,82	--	5	0,46	0
48.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтируемых материалов на 30 км	т	0,22	176,40	176,40	38	38	--	--
					--	35,28	--	8	0,74	0
49.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	2,70	234,46	132,52	633	358	0,57	2
					101,95	36,13	275	98	0,12	0
50.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	т	6,48	31,16	31,16	202	202	--	--
					--	21,82	--	141	0,46	3
51.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтируемых материалов на 30 км	т	6,48	176,40	176,40	1143	1143	--	--
					--	35,28	--	229	0,74	5
54.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5,00	141,28	--	706	--	0,88	4
					141,28	--	706	--	--	--
55.	С143003-9	Камни бетонные бортовыеМ-300 для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	0,23	26700,00	--	6008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143003-9	Исключить стоимость камней бетонные бортовые	м3	-0,23	26700,00	--	-6008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	т	0,22	31,16 / --	31,16 / 21,82	7 / --	7 / 5	-- / 0,46	-- / 0
60.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтируемых материалов на 30 км	т	0,22	176,40 / --	176,40 / 35,28	38 / --	38 / 8	-- / 0,74	-- / 0
ИТОГО:							42004 / 20759	21245 / 8255		135 / 139

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34454
На металломонтажные работы	989
Всего накладных расходов:	35443
Итого с накладными	77447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13488
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	90935
Итого с временными, 1,2 %	92026
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	94179
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	94547
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	95467
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	199310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3986
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	203296
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24396
Итого с НДС	227692

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сала Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование объекта: 865-2-1 **Работы определенные ПОС**

А К Т N4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12.	Е0109-30-1	Демонтаж швеллера №16, настила из рифленной стали и металлического ограждения	т	1,17	8636,98	4445,23	10071	5183	24,77	29		
					4191,75	1064,51	4888	1241	3,81	4		
13.	Е0107-48-5к=0,8	Демонтаж блоков наружных стен массой до 2,5 т	шт	37,00	788,73	430,62	29183	15933	2,15	80		
					358,11	152,59	13250	5646	0,65	24		
14.	Е0107-48-4к=0,8	Демонтаж блоков наружных стен массой до 1 т	шт	25,00	527,74	302,11	13194	7553	1,49	37		
					225,63	107,13	5641	2678	0,46	12		
15.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	80,15	175,72	175,72	14084	14084	--	--		
					--	123,00	--	9859	2,59	207		
16.	Е010332-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	80,15	164,43	164,43	13179	13179	--	--		
					--	32,89	--	2636	0,69	55		
17.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона , керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	80,15	140,00	140,00	11221	11221	--	--		
					--	98,00	--	7855	2,06	165		
20.	Е0127-36-4к=0,8	Демонтаж плит ж/б	м3	10,80	384,37	191,03	4151	2063	1,14	12		
					193,34	64,45	2088	696	0,24	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С143018-6 8	Плиты для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	10,80	23000,00 ---	-- ---	248400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С143018-6 8	Исключить стоимость плит	м3	-10,80	23000,00 ---	-- ---	-248400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Е0127-36- 4к=0,8	Демонтаж плит ж/б	м3	10,50	384,37 193,34	191,03 64,45	4036 2030	2006 677	1,14 0,24	12 2
25.	С143018-6 8	Плиты для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	10,50	23000,00 ---	-- ---	241500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С143018-6 8	Исключить стоимость плит	м3	-10,50	23000,00 ---	-- ---	-241500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0127-36- 4к=0,8	Демонтаж плит ж/б	м3	16,80	384,37 193,34	191,03 64,45	6457 3248	3209 1083	1,14 0,24	19 4
29.	С143018-6 8	Плиты для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	м3	16,80	23000,00 ---	-- ---	386400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С143018-6 8	Исключить стоимость плит	м3	-16,80	23000,00 ---	-- ---	-386400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
	ИТОГО:						105576 31145	74431 32371		189 477

Накладные расходы :

На общестроительные работы	71513
На металломонтажные работы	5516
Всего накладных расходов:	77029
Итого с накладными	182605

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63534
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	246139
Итого с временными, 1,2 %	249093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						254922		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						255918		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						258409		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						539491		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10790		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						550281		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						66034		
		Итого с НДС						616315		

Принял:

Сдал:

САПАКУРЫЛЫС 2007

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Бэлко-строй

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41э до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование объекта: 867-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-4-41э до ТК-2кд-13 по ул.Жамбыла, от ул.Масанчи до ул.Шарипова

А К Т N5-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2012 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов	м3	1850,80	61,78	58,98	114339	109153	0,02	35
					2,75	17,15	5087	31741	0,06	109
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	205,65	537,16	--	110468	--	3,42	704
					537,16	--	110468	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	18,00	514,78	--	9266	--	3,28	59
					514,78	--	9266	--	--	--
4.	Е0101-17-15	Погрузка грунта 3 группы разработанного вручную экскаваторами с ковшом	м3	223,65	61,78	58,98	13817	13190	0,02	4
					2,75	17,15	615	3836	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов								
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3630,29	202,86	202,86	736440	736440	--	--
					--	40,57	--	147288	0,85	3093
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2074,45	4,33	3,73	8973	7739	0,00	8
					0,55	1,29	1145	2672	0,00	9
7.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	479,50	61,78	58,98	29623	28279	0,02	9
					2,75	17,15	1318	8223	0,06	28
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	839,13	202,86	202,86	170225	170225	--	--
					--	40,57	--	34045	0,85	715
		Итого по разделу: Земляные работы								1193150
		Раздел: Демонтажные работы								
12.	Е0124-2-1	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	84477,88	32003,38	422	160	292,56	1
					52474,50	11740,52	262	59	60,98	0
13.	Е0124-2-3	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	87883,15	32924,65	439	165	303,60	2
					54958,50	11735,87	275	59	60,97	0
14.	Е0124-2-4	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	99088,99	36212,74	991	362	340,86	3
					62876,25	11754,50	629	118	61,06	1
15.	Е0124-2-6	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	144344,83	57404,83	722	287	461,61	2
					86940,00	16478,23	435	82	82,88	0
16.	Е0124-2-7	Разборка надземная и в каналах	км	0,01	157473,07	64478,32	1575	645	494,73	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С			92994,75	18088,18	930	181	89,44	1
17.	Е0124-2-13	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	355901,90	166496,90	1780	832	1000,50	5
					189405,00	45403,88	947	227	195,21	1
18.	Е0124-2-14	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,56	382372,82	168127,82	216041	94992	1131,60	639
					214245,00	44645,52	121048	25225	190,61	108
19.	Е0124-12-14	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм	шт	2,50	8874,85	4481,28	22187	11203	24,01	60
					4393,57	1095,44	10984	2739	4,17	10
20.	Е0124-11-10	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 600 мм	шт	2,00	6868,19	3747,67	13736	7495	15,87	32
					3120,53	877,63	6241	1755	3,59	7
21.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	487,74	268,83	488	269	1,19	1
					218,90	64,27	219	64	0,26	0
22.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	788,19	441,98	788	442	1,90	2
					346,21	106,50	346	107	0,43	0
23.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	843,82	458,80	1688	918	2,10	4
					385,02	108,05	770	216	0,45	1
24.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1332,67	675,96	1333	676	3,55	4
					656,71	152,92	657	153	0,63	1
25.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1952,01	1009,64	7808	4039	5,06	20
					942,37	233,81	3769	935	0,97	4
26.	Е0124-13-9	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	6298,04	2944,64	6298	2945	19,04	19
					3353,40	735,89	3353	736	3,17	3
27.	Е0124-13-10	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	компл	2,50	8409,76	4171,43	21024	10429	24,43	61
					4238,32	1098,24	10596	2746	4,23	11
28.	Е0126-1-12	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	м	5,00	144,59	3,77	723	19	0,77	4
					140,82	1,40	704	7	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм								
29.	Е0126-1-14	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	5,00	150,18 146,40	3,77 1,40	751 732	19 7	0,80 0,01	4 0
30.	Е0126-1-18	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	5,00	146,29 142,52	3,77 1,40	731 713	19 7	0,77 0,01	4 0
31.	Е0126-1-20	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	5,00	148,94 145,16	3,77 1,40	745 726	19 7	0,79 0,01	4 0
32.	Е0126-5-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 80 мм	м	560,00	651,67 607,03	44,64 16,77	364935 339935	25000 9390	3,42 0,08	1917 46
33.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	303,93	1040,92 521,64	519,28 179,85	316367 158542	157825 54662	3,06 0,69	931 211
		Итого по разделу: Демонтажные работы								981572
		Раздел: Устройство сборных ж/б непроходных каналов								
34.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	204,30	2156,29 652,05	649,10 224,81	440536 133216	132613 45930	3,83 0,87	782 177
35.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	169,13	22000,00 --	-- --	3720816 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство сборных ж/б непроходных каналов								4161352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры неподвижные (монолитные)								
42.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,50	636,13	28,23	6043	268	0,30	3
					45,80	10,58	435	101	0,05	0
43.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	7,55	6122,04	226,11	46221	1707	2,06	16
					313,09	85,41	2364	645	0,42	3
44.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00	--	11519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,19	58700,00	--	11218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	15,80	15,13	0,08	239	1	0,05	1
					9,27	0,02	146	--	0,00	0
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,80	251,62	4,39	3976	69	0,24	4
					42,95	1,66	679	26	0,01	0
		Итого по разделу: Опоры неподвижные (монолитные)								83457
		Раздел: Монтажные работы								
68.	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,34	741339,67	284499,77	253538	97299	1961,44	671
					371358,00	74778,07	127004	25574	317,69	109
69.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	342,00	34396,95	--	11763756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 630х12-90°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	7,00	184780,72	--	1293465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 630х12-150°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	2,00	184780,72	--	369561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Скользящая опора Ст 630-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	39,00	53613,06	--	2090909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0112-631-8	Компенсаторы стальные сильфонные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	2,00	15116,45	1383,45	30233	2767	70,15	140
					9315,00	362,26	18630	725	2,10	4
124.	СПрайс	Сильфонный компенсатор СКУ ППУ/ПЭ 1-25-600-220-ОДК ОАО"НПП Компенсатор"	шт	2,00	589799,82	--	1179600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								16981063
		Раздел: Благоустройство территории (разборка и восстановление дорог)								
168.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	306,25	469,33	195,05	143732	59735	1,78	546
					274,27	4,68	83997	1434	0,02	5
169.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	42,50	141,28	--	6004	--	0,88	37
					141,28	--	6004	--	--	--
		Итого по разделу:								149736
		Благоустройство территории (разборка и восстановление дорог)								
		Раздел: Разные работы								
182.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	547,07	152,80	--	83593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	553,54	27,10	--	15001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	С010333-А 30-1	Перевозка строительного мусора на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1222,19	181,69	--	222063	--	0,85	1041
					40,57	--	49587	--	--	--
185.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	1,39	111,40	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	1,39	107,10	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С01031-А3 3-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	117,52	260,00	--	30555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С01031-А3 3-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	117,52	312,80	--	36760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С010333-А 10-1	Перевозка труб	т	117,52	71,01	--	8345	--	0,33	39
					15,86	--	1863	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								396621

ИТОГО:

	23946951	1678248	7824
	1214637	401722	4670

Накладные расходы :

На монтажные работы	17419
На общестроительные работы	1903260
Всего накладных расходов:	1920679
Итого с накладными	25867630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1552058
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27419688
Итого с временными, 1,2 %	27748724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						28398044		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						28509039		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						28786526		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						60098838		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1201977		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						61300815		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7356098		
		Итого с НДС						68656913		

Принял:

Сдал:

САПА-КУРЫЛЫС 2007

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Бэлко-строй

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №81 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 868-1 **Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-4-41з до ТК-2кд-13 по ул.Жамбыла от ул.Масанчи до ул.Шарипова**

А К Т N6-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2012 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж существующих тепловых камер - 8шт								
1.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	200,00	2016,33	726,72	403267	145345	7,61	1522
					1289,61	250,93	257922	50186	0,96	191
2.	Е0107-37-1	Демонтаж плит перекрытий	м3	9,48	856,31	620,33	8118	5881	1,42	13
					235,98	76,53	2237	726	0,28	3
3.	Е0107-36-3	Демонтаж балок массой до 7 т	м3	2,00	1748,24	1191,41	3496	2383	3,31	7
					556,83	120,85	1114	242	0,39	1
		Итого по разделу: Демонтаж существующих тепловых камер - 8шт								414881
		Раздел: Тепловые камеры из ФБС								
61.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	39,36	459,24	20,36	18076	801	0,06	2
					9,06	5,59	357	220	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0127-49-7К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать до 100мм	м2	39,36	103,49	0,89	4073	35	0,00	0
					0,12	0,37	5	15	0,00	0
63.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,48	5571,68	376,43	2674	181	13,34	6
					2173,50	142,31	1043	68	0,69	0
64.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	65900,00	--	31632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	40,87	9002,42	908,40	367929	37126	9,51	389
					1612,01	313,66	65883	12819	1,20	49
66.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	6,80	9920,00	--	67456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	34,07	9150,00	--	311740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	40,87	90,00	--	3678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	40,87	185,00	--	7561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	6,98	22600,00	--	157748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	т	0,82	73400,00	--	59894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	м2	31,70	233,87	2,16	7414	69	0,47	15
					79,96	0,83	2535	26	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	31,70	125,17	1,63	3968	52	0,52	16
					82,03	0,62	2600	20	0,00	0
74.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	8,00	3940,00	--	31520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,09	29600,00	--	2723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	123,40	15,13	0,08	1867	10	0,05	6
					9,27	0,02	1144	3	0,00	0
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	123,40	251,62	4,39	31049	542	0,24	30
					42,95	1,66	5300	204	0,01	1
79.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	103,00	459,24	20,36	47302	2097	0,06	6
					9,06	5,59	933	576	0,02	2
80.	Е0127-49-7К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать до 100мм	м2	103,00	103,49	0,89	10659	92	0,00	0
					0,12	0,37	12	38	0,00	0
81.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,02	5571,68	376,43	5700	385	13,34	14
					2173,50	142,31	2223	146	0,69	1
82.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,02	65900,00	--	67416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	12,30	9920,00	--	122016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С143003-2 2	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	50,06	9150,00 ---	-- --	458049 --	-- --	-- --	-- --
85.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	62,36	90,00 ---	-- --	5612 --	-- --	-- --	-- --
86.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	62,36	185,00 ---	-- --	11537 --	-- --	-- --	-- --
87.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	11,76	22600,00 ---	-- --	265776 --	-- --	-- --	-- --
88.	С143015-1 5	Балки обвязочные длиной 6 м, прямоугольного сечения, марки БОП 25-3 /ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.1-81, ГОСТ 24893.2-81/	шт	5,00	20200,00 ---	-- --	101000 --	-- --	-- --	-- --
89.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,65	28600,00 ---	-- --	18504 --	-- --	-- --	-- --
90.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	12,00	3940,00 ---	-- --	47280 --	-- --	-- --	-- --
91.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,14	29600,00 ---	-- --	4026 --	-- --	-- --	-- --
92.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00 ---	-- --	80400 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0113-13- 1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	233,20	15,13 9,27	0,08 0,02	3528 2162	19 5	0,05 0,00	11 0
94.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	233,20	251,62 42,95	4,39 1,66	58677 10017	1024 386	0,24 0,01	57 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	30,40	459,24	20,36	13961	619	0,06	2
					9,06	5,59	275	170	0,02	1
96.	E0127-49-7K=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать до 100мм	м2	30,40	103,49	0,89	3146	27	0,00	0
					0,12	0,37	3	11	0,00	0
97.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,29	5571,68	376,43	1621	110	13,34	4
					2173,50	142,31	632	41	0,69	0
98.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,29	65900,00	--	19177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	13,52	9002,42	908,40	121713	12282	9,51	129
					1612,01	313,66	21794	4241	1,20	16
100.	C143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона B10 /M-150/	м3	9,52	9920,00	--	94438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	C143003-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона B10 /M-150/	м3	4,03	9150,00	--	36893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,55	90,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	13,55	185,00	--	2507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5, плоские прямоугольные	м3	3,60	22600,00	--	81360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	C143015-15	Балки обвязочные длиной 6 м, прямоугольного сечения, марки БОП 25-3 /ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.1-81, ГОСТ 24893.2-81/	шт	2,00	20200,00	--	40400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	C143018-4	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	4,00	3940,00	--	15760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	марки К-7-10			--	--	--	--	--	--
107.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,01	29600,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
108.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	81,10	15,13 9,27	0,08 0,02	1227 752	7 2	0,05 0,00	4 0
110.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	81,10	251,62 42,95	4,39 1,66	20406 3483	356 134	0,24 0,01	20 1
111.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	10,44	9002,42 1612,01	908,40 313,66	93985 16829	9484 3275	9,51 1,20	99 12
112.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	10,44	9920,00 --	-- --	103565 --	-- --	-- --	-- --
113.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,44	90,00 --	-- --	940 --	-- --	-- --	-- --
114.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	10,44	185,00 --	-- --	1931 --	-- --	-- --	-- --
115.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,13	22600,00 --	-- --	25583 --	-- --	-- --	-- --
116.	С143015-1 5	Балки обвязочные длиной 6 м, прямоугольного сечения, марки БОП 25-3 /ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.1-81, ГОСТ 24893.2-81/	шт	1,00	20200,00 --	-- --	20200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,59	28600,00 ---	-- --	16845 ---	-- --	-- --	-- --
118.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	4,00	3940,00 ---	-- --	15760 ---	-- --	-- --	-- --
119.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,05	29600,00 ---	-- --	1332 ---	-- --	-- --	-- --
120.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 ---	-- --	-- --	-- --
121.	Е0113-13- 1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	31,62	15,13 9,27	0,08 0,02	478 293	3 1	0,05 0,00	2 0
122.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,62	251,62 42,95	4,39 1,66	7956 1358	139 52	0,24 0,01	8 0

Итого по разделу:
Тепловые камеры из ФБС 3295155

Раздел:
Разные работы

123.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	440,00	152,80 ---	-- --	67232 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	440,00	27,10 ---	-- --	11924 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С010333-А 30-1	Перевозка строительного мусора на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	440,00	181,69 40,57	-- --	79944 17852	-- --	0,85 --	375 --
126.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	20,66	152,80 ---	-- --	3157 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20,66	27,10	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С010333-А 30-1	Перевозка строительного мусора на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,26	181,69	--	4590	--	0,85	22
					40,57	--	1025	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								167407

ИТОГО:

3877442	219066	2757
419783	73607	282

Накладные расходы :

На общестроительные работы	672960
Всего накладных расходов:	672960
Итого с накладными	4550402

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273024
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4823426
Итого с временными, 1,2 %	4881307
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4995530
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5015055
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	5063868
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	10572050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211441
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10783491
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1294019
Итого с НДС	12077510

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

САПАНКУРЫЛЫС 2007

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №81	10.05.2012г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).	596 518 700	259 501 729							31 140 208	290 641 937
итого:	**596 518 700**	**259 501 729**							**31 140 208**	**290 641 937**

м.п. Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

м.п. Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 859 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 859-2-1 **Прокладку трубопроводов с установкой арматуры**
Корректировка по замечания ЮФ "Госэкспертиза" №0 2-01-05/0240 от 18.01.12 и №02-01-05/0944 от 19.03.12

А К Т N1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземная прокладка								
1.	Е0122-8-2 0	Укладка трубы-кожуха диам. 1400 мм	км	0,091	430852,56	776884,43	131638	71473	3102,70	285
					590467,50	293474,25	54323	27000	1433,33	132
2.	С130806-1 61	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420Х14 мм	м	92,37	51000,00	--	4710768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 530/675 мм	м	46,00	976,39	2,16	44914	99	1,43	66
					261,34	0,83	12022	38	0,00	0
4.	Е0122-47-13	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 720/875 мм	м	46,00	1179,84	2,67	54273	123	1,59	73
					289,80	1,01	13331	47	0,00	0
5.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	410,00	22,68	0,06	9297	24	0,03	14
					6,68	0,02	2739	9	0,00	0
6.	Е0113-26-21	Масляно-битумное покрытие поверхностей труб за 2 раза	м2	410,00	40,23	0,05	16494	19	0,04	15
					7,20	--	2952	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-48-5	Заделка прокладкой "Вилатерм" концов футляра диам. 1400 мм	футляр	4,00	8223,88	865,64	32896	3463	13,57	54
					2253,71	17,99	9015	72	0,03	0
8.	СПрайс,стр.12	Прокладка "Вилатерм"	п.м.	35,00	40,97	--	1434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0124-4-15	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,03	768464,16	312701,58	19212	7818	2069,08	52
					390195,00	87453,02	9755	2186	372,54	9
10.	Е0124-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,03	594423,36	261833,96	14861	6546	1554,80	39
					293319,00	74127,39	7333	1853	318,87	8
11.	СЦен.П.№4 915п.37	Труба Ст.720х8/875-1-ППУ-ОЦ из стали 17ГС, К52 по ГОСТ 20295-85	м	25,00	39133,54	--	978338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СЦен.П.№4 915п.38	Труба Ст.530х7/675-1-ППУ-ОЦ из стали 17ГС, К52 по ГОСТ 20295-85	м	25,00	28178,44	--	704461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	1,60	88551,79	45223,54	141683	72358	169,85	272
					34931,25	17082,68	55890	27332	83,43	133
14.	СЦен.П.№4	Отвод укороченный Ст.720х11/875-90°-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	212973,69	--	425947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СЦен.П.№4 915п.5	Отвод стандартный Ст. 530х10/675-90°-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	150687,55	--	301375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверху чтенных расценками на монтаж труб	т	0,80	19567,71	2519,98	15654	2016	84,64	68
					14438,25	116,44	11551	93	0,56	0
17.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,80	107900,00	--	86320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-40-15	Монтаж муфт диам. 875 мм	шт	8,00	2122,77	317,59	16982	2541	7,07	57
					1454,17	31,05	11633	248	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 720/875-1-ППУ-ОЦ с комплектующими	шт	6,00	12016,35	--	72098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в полиэтиленовой диам.900 мм и преди золированного трубопровода в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 875 с комплектующими	шт	2,00	12016,35	--	24033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-40-13	Монтаж муфт диам. 675 мм	шт	8,00	1430,20	199,68	11442	1597	4,95	40
					998,77	20,70	7990	166	0,08	1
22.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 530/675-1-ППУ-ОЦ с комплектующими	шт	5,00	8966,28	--	44831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предызолированных трубопроводов в полиэтиленовой диам.710 мм и преды золированного трубопровода в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 675 с комплектующими	шт	2,00	8966,28	--	17933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 820 мм	т	0,40	88551,79	45223,54	35421	18089	169,85	68
					34931,25	17082,68	13972	6833	83,43	33
25.	СЦен.П.№4 915п.6	Тройник в спиральновидной оцинкованной оболочке с ОДК с ШКВ Ст.720х8/875-57-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00	101996,78	--	101997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СЦен.П.№4 915п.7	Тройник в спиральновидной оцинкованной оболочке с ОДК с ШКВ Ст.530х7/675-57-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00	71356,85	--	71357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-53-2	Монтаж футляра для воздушников	т	0,03	11128,54	1337,39	312	37	53,59	2
					8461,13	124,20	237	3	0,61	0
28.	С12021-26 2	Стоимость футляра для воздушников	т	0,03	107900,00	--	3021	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Надземная прокладка								8089022
		Раздел: Прокладка в непроходных каналах								
30.	Е0124-2-1 5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	км	0,03	817703,75	328842,37	26984	10852	2185,00	72
					414000,00	88457,54	13662	2919	377,58	12
31.	Е0124-2-1 4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,33	700407,16	280213,03	230084	92050	1886,00	620
					357075,00	74409,20	117299	24443	317,69	104
32.	Е0124-2-1 3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	640672,08	277494,83	17939	7770	1667,50	47
					315675,00	75673,14	8839	2119	325,36	9
33.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	277481,37	107463,87	5550	2149	824,55	16
					154991,25	30146,96	3100	603	149,07	3
34.	С130806-3 74	Труба предизолированная Ст720х8/900-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	33,00	52200,00	--	1722600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130806-3 73	Труба предизолированная Ст630х8/800-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	330,00	36600,00	--	12078000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130806-3 72	Труба предизолированная Ст530х7/710-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	28,00	28600,00	--	800800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-3 64	Труба предизолированная Ст219х6/315-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	20,00	7230,00	--	144600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценка ми на монтаж труб	т	8,00	88551,79	45223,54	708414	361788	169,85	1359
					34931,25	17082,68	279450	136661	83,43	667
39.	СЦен.П.№4 915п.8	Отвод укороченный Ст.720х11/900-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт	5,00	144410,99	--	722055	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	СЦен.П.№4 915п.9	Отвод нестандартный Ст.720х11/900-90°-1-ППУ-ПЭ, L 1 1370 мм, L2	шт	1,00	259443,06	--	259443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СЦен.П.№4 915п.11	Отвод стандартный Ст.530х10/710-90°-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	159254,32	--	159254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СЦен.П.№4 915п.12	Отвод укороченный Ст.530х10/710-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт	5,00	133706,28	--	668531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СЦен.П.№4 915п.13	Отвод укороченный Ст.219х6/315-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт	4,00	29947,33	--	119789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СЦен.П.№4 915п.17	Переход Ст.720Х9-630х12-ППУ-ПЭ	шт	1,00	145539,10	--	145539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СЦен.П.№4 915п.18	Тройник с ШКВ Ст.630х8-57-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	78837,06	--	78837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СЦен.П.№4 915п.19	Тройник с ШКВ Ст.530х7-57-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	72776,07	--	72776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СЦен.П.№4 915п.20	Тройник параллельный Ст.720х18/530х11-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	418475,87	--	418476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СЦен.П.№4 915п.21	Тройниковое ответвление укороченное Ст.630Х12/219х7-1-ППУ-ПЭ-У	шт	1,00	102985,26	--	102985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СЦен.П.№4 915п.22	Тройниковое ответвление стандартное Ст.630Х12/219х7-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	125340,04	--	125340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СЦен.П.№4 915п.23	Тройник параллельный Ст.630х12/219х7-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	160853,13	--	160853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СЦен.П.№4	Тройник Ст.630х8/57х3-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	101912,14	--	101912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	18,00	19567,71	2519,98	352219	45360	84,64	1524
					14438,25	116,44	259888	2096	0,56	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СЗавод	Неподвижная опора Ст.630-1000Х50-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	139243,12	--	835459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-262	Опоры скользящие	т	10,04	107900,00	--	1083294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0124-11-10	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 600 мм	шт	4,00	12299,73	6246,11	49199	24984	26,45	106
					5200,88	1462,72	20804	5851	5,99	24
68.	СЗавод	Сильфонное компенсационное устройство с защитным устройством 1-25-600-200	шт	4,00	589872,73	--	2359491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	56,00	344,84	259,48	19311	14531	0,48	27
					79,96	67,83	4478	3798	0,26	15
70.	СЦен.П.№4	Муфты соединительные полиэтиленовые 630/800-1-ППУ-ПЭ с комплектующими	шт	60,00	41997,70	--	2519862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокладка в непроходных каналах								26089597

ИТОГО:

	34178619	745686	4873
	920263	244370	1164

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1155715
На металломонтажные работы	246482
Всего накладных расходов:	1402197
Итого с накладными	35580816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2134849
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37715665
Итого с временными, 1,2 %	38168253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						39061390		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						39214063		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						39595746		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						82665699		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1653314		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						84319013		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10118282		
		Итого с НДС						94437295		

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-стр...
Объемы и качество подтвержд...
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 861 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 861-2-1 Реконструкция тепломагистрали от ул.Джамбула до ТК-2КД-8

А К Т N2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2012 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции												
27.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	168,00	630,00	--	--	--	105840	--	--	--	--	--
28.	С143008-3 6	Щебень для добавления в грунт 30%	м3	13,80	1290,00	--	--	--	17802	--	--	--	--	--
29.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	323,10	154,22	154,22	--	--	49827	49827	--	--	1,12	361
30.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2910,00	7,45	--	7,45	2,42	21683	--	21683	7040	--	--
31.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	м3	2910,00	24,78	19,58	5,19	--	72104	56991	15113	--	0,12	361
33.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	124,30	2863,22		713,71		355899		88715		3,65	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов			--- 600,30	--- 247,91	--- 74617	--- 30815	--- 0,96	--- 120
34.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	21,22	2156,29 --- 652,05	649,10 --- 224,81	45756 --- 13837	13774 --- 4771	3,83 --- 0,87	81 --- 18
35.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	36,92	23900,00 --- --	-- --- --	882388 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
36.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	м3	112,45	22600,00 --- --	-- --- --	2541370 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
38.	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	245,82	140,00 --- --	-- --- --	34415 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
39.	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	245,82	160,00 --- --	-- --- --	39331 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
41.	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП2,ОП5-ОП7	м3	7,78	20800,00 --- --	-- --- --	161741 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
42.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,78	256,00 --- --	-- --- --	1991 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
43.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	5,72	23000,00 --- --	-- --- --	131560 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
44.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	1,32	25200,00 --- --	-- --- --	33264 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
45.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	7,04	129,00 --- --	-- --- --	908 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
59.	Е0111-15-	Устройство выравнивающего слоя из	м2	1290,46	202,96	11,44	261918	14766	0,31	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	цементного раствора толщиной 20 мм								
					45,54	4,30	58768	5550	0,02	27
60.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	1465,00	401,56	8,21	588280	12029	0,16	241
					25,41	3,08	37233	4515	0,02	22
61.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1465,00	671,12	12,89	983186	18886	0,23	339
					36,23	4,84	53070	7093	0,02	35
62.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	1290,00	202,96	11,44	261824	14761	0,31	399
					45,54	4,30	58747	5548	0,02	27
63.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1290,00	62,38	1,54	80475	1988	0,02	30
					3,52	0,57	4540	742	0,00	4
70.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	11,27	2729,50	1426,71	30761	16079	2,45	28
					416,59	146,14	4695	1647	0,47	5
71.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	11,27	23000,00	--	259210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 22,5 до 25	м3	11,27	129,00	--	1454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	11,27	128,00	--	1443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Обмазка наружних поверхностей сильфонного компенсатора битумом за 2 раза	м2	148,96	251,62	4,39	37481	654	0,24	36
					42,95	1,66	6398	247	0,01	1
75.	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	т	0,96	40148,53	390,53	38354	373	0,67	1
					--	162,08	--	155	0,67	1
76.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 ело я деформационных швов	м2	87,05	671,12	12,89	58419	1122	0,23	20
					36,23	4,84	3153	421	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0108-6-9	Обкладка деформационных швов кирпичом	м3	2,89	8019,10	341,09	23179	986	6,84	20
					1053,11	126,79	3044	366	0,62	2
78.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,03	5460,03	75,91	22004	306	1,55	6
					225,11	28,67	907	116	0,14	1
79.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом до 5 м3 В25	м3	13,00	7595,15	296,37	98737	3853	4,66	61
					729,67	105,44	9486	1371	0,46	6
80.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом более 25 м3 В25	м3	20,00	6938,49	229,86	138770	4597	2,86	57
					437,29	83,24	8746	1665	0,38	8
81.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	20,00	749,26	77,09	14985	1542	2,01	40
					351,90	25,02	7038	500	0,11	2
82.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	25,00	128,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0122-8-7	Укладка кожуха стального диам. 250 мм	км	0,03	197457,46	82641,08	5529	2314	507,15	14
					95478,75	31218,19	2673	874	152,47	4
93.	С130806-1 07	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 273Х7 мм	м	28,00	3280,00	--	91840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0122-14- 7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,03	717984,71	108215,56	20104	3030	371,45	10
					64428,75	40879,91	1804	1145	199,65	6
95.	Е0122-8-6	Укладка кожуха стального диам. 200 мм	км	0,01	175009,15	75911,27	1225	531	432,40	3
					80730,00	28677,26	565	201	140,06	1
96.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВС т4кп, 219Х6 мм	м	7,00	2250,00	--	15750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0122-14- 6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные т рубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	585539,12	93139,59	4099	652	319,70	2
					55631,25	35184,83	389	246	171,84	1
98.	Е0122-8-5	Укладка кожуха стального 150 мм	км	0,04	130205,55	36746,17	4557	1286	414,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76331,25	13881,94	2672	486	67,79	2
99.	С130806-9 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-Б Ст4кп, 159Х5 мм	м	35,00	1320,00 --	-- --	46200 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0122-14- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,04	447421,46 51232,50	78333,81 29590,65	15660 1793	2742 1036	294,40 144,52	10 5
101.	Е0122-8-3	Укладка кожуха стального диам. 100 мм	км	0,04	78999,97 56148,75	12276,22 4636,80	2765 1965	430 162	310,50 22,64	11 1
102.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-Б Ст4кп, 108Х4 мм	м	35,00	714,00 --	-- --	24990 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0122-14- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,04	295017,57 40882,50	34994,22 13219,54	10326 1431	1225 463	235,75 64,56	8 2
104.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	3,00	4970,43 225,11	75,91 28,67	14911 675	228 86	1,55 0,14	5 0
105.	Е0122-8-1 1	Укладка кожуха стального диам. 500 мм	км	0,01	349157,44 186300,00	132673,69 63859,50	2444 1304	929 447	985,55 311,89	7 2
106.	С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 04-9 1/, 530Х7 мм	м	7,00	8330,00 --	-- --	58310 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0122-20- 11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимеркой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,01	1069695,90 75994,88	208569,43 78789,37	7488 532	1460 552	445,74 384,80	3 3
108.	Е0122-8-1 0	Укладка кожуха стального диам. 400 мм	км	0,01	305153,05 144900,00	132979,67 50233,73	2136 1014	931 352	761,30 245,34	5 2
109.	С130806-1 24	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10 704-91/, 426Х6	м	7,00	5220,00 --	-- --	36540 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
110.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	883356,79	177772,66	6183	1244	422,74	3
					72657,00	67155,98	509	470	327,98	2
111.	Е0122-8-8	Укладка кожуха стального диам. 300 мм	км	0,01	231220,36	98793,23	1619	692	579,60	4
					110227,50	37319,51	772	261	182,28	1
112.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп 325Х7 мм	м	7,00	3630,00	--	25410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	672786,98	120032,08	4710	840	410,20	3
					71440,88	45343,35	500	317	221,46	2
114.	Е0122-8-6	Укладка кожуха стального диам. 200 мм	км	0,01	175009,15	75911,27	1225	531	432,40	3
					80730,00	28677,26	565	201	140,06	1
115.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 219Х6 мм	м	7,00	2250,00	--	15750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	472853,63	93086,47	3310	652	320,27	2
					55708,88	35164,12	390	246	171,74	1
117.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,80	4970,43	75,91	3976	61	1,55	1
					225,11	28,67	180	23	0,14	0
118.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0127-9-1	Демонтаж лотков из сборного бетона	м3	3,52	1443,29	969,26	5080	3412	2,97	10
					474,03	245,92	1669	866	0,99	3
120.	Е0127-9-1	Восстановление лотков из сборного бетона	м3	3,52	2931,31	1211,57	10318	4265	3,71	13
					592,54	307,39	2086	1082	1,24	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм	км	0,02	305153,05	132979,67	6713	2926	761,30	17
					144900,00	50233,73	3188	1105	245,34	5
122.	Е0122-8-10	Демонтаж стальных труб диам. 4 00 мм	км	0,02	166727,80	79787,80	3668	1755	456,78	10
					86940,00	30140,24	1913	663	147,20	3
123.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	4,25	8182,60	4132,47	34756	17553	16,45	70
					2742,75	1116,72	11650	4743	4,04	17
124.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	4,25	4538,38	2892,73	19277	12287	9,87	42
					1645,65	781,70	6990	3320	2,83	12
125.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	3,28	8182,60	4132,47	26875	13573	16,45	54
					2742,75	1116,72	9008	3668	4,04	13
126.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	3,28	4900,07	2892,73	16094	9501	9,87	32
					1645,65	781,70	5405	2567	2,83	9
127.	Е0122-8-10	Укладка кожуха стального диам. 400 мм	км	0,01	305153,05	132979,67	2441	1064	761,30	6
					144900,00	50233,73	1159	402	245,34	2
128.	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426Х6 мм	м	8,00	5220,00	--	41760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0122-12-10	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	706883,42	107407,79	5655	859	236,90	2
					40882,50	40574,59	327	325	198,17	2
130.	Е0122-8-8	Укладка кожуха стального диам. 300 мм	км	0,01	231220,36	98793,23	1850	790	579,60	5
					110227,50	37319,51	882	299	182,28	1
131.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325Х7 мм	м	8,00	3630,00	--	29040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0122-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	528287,22	64336,59	4226	515	226,55	2
					39330,00	24304,39	315	194	118,70	1
133.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,80	4970,43	75,91	3976	61	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	180	23	0,14	0
137.	E0122-8-1 0	Укладка кожуха стального диам. 400 мм	км	0,00	305153,05	132979,67	1221	532	761,30	3
					144900,00	50233,73	580	201	245,34	1
138.	C130806-1 19	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БС т4кп, 377Х6 мм	м	4,00	3930,00	--	15720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	E0122-12- 10	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,00	706883,42	107407,79	2828	430	236,90	1
					40882,50	40574,59	164	162	198,17	1
140.	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	к м	0,01	231930,36	98793,23	1345	573	579,60	3
					110227,50	37319,51	639	216	182,28	1
141.	C130806-1 07	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В Ст2кп-БСт4кп, 273Х7 мм	м	5,82	3280,00	--	19100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	E0122-14- 8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	840747,66	120058,63	4876	696	410,55	2
					71415,00	45353,70	414	263	221,50	1
143.	E0122-8-8	Укладка кожуха стального диам. 300 мм	км	0,00	231220,36	98793,23	925	395	579,60	2
					110227,50	37319,51	441	149	182,28	1
144.	C130806-1 13	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БС т4кп 325Х7 мм	м	4,00	3630,00	--	14520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	E0122-12- 8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопров оды диам. 300 мм	км	0,00	528287,22	64336,59	2113	257	226,55	1
					39330,00	24304,39	157	97	118,70	0
146.	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	к м	0,01	175323,15	75911,27	912	395	432,40	2
					80730,00	28677,26	420	149	140,06	1
147.	C130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Б Ст2кп-БСт4кп, 219Х6 мм	м	5,22	2250,00	--	11747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	E0122-14-	Нанесение весьма усиленной	км	0,01	585539,12	93139,59	3045	484	319,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм			---	---	---	---	---	---
					55631,25	35184,83	289	183	171,84	1
149.	Е0122-8-6	Укладка кожуха стального Д-200ММ	км	0,00	175009,15	75911,27	700	304	432,40	2
					---	---	---	---	---	---
					80730,00	28677,26	323	115	140,06	1
150.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219Х6 мм	м	4,00	2250,00	--	9000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	585539,12	93139,59	2342	373	319,70	1
					---	---	---	---	---	---
					55631,25	35184,83	223	141	171,84	1
152.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	506	79	310,50	2
					---	---	---	---	---	---
					56148,75	4636,80	359	30	22,64	0
153.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВС т2кп-ВСт4кп, 108Х4 мм	м	6,43	714,00	--	4588	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	295017,57	34994,22	1888	224	235,75	2
					---	---	---	---	---	---
					40882,50	13219,54	262	85	64,56	0
155.	Е0122-33-6	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,19	215251,79	45223,54	41501	8719	169,85	33
					---	---	---	---	---	---
					34931,25	17082,68	6735	3294	83,43	16
156.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	9492,63	--	61	--	59,23	0
					---	---	---	---	---	---
					9237,38	--	59	--	--	--
157.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,01	12096,38	--	63	--	71,07	0
					---	---	---	---	---	---
					11074,50	--	58	--	--	--
158.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	15225,00	--	88	--	82,92	0
					---	---	---	---	---	---
					12911,63	--	75	--	--	--
159.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	4,00	463,99	0,79	1856	3	1,04	4
					---	---	---	---	---	---
					183,19	0,31	733	1	0,00	0
160.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	4,00	337,46	0,48	1350	2	1,03	4
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					179,84	0,18	719	1	0,00	0
161.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам, 100 мм	м	4,00	267,06	0,32	1068	1	0,97	4
					168,97	0,13	676	1	0,00	0
162.	E0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,60	4970,43	75,91	2982	46	1,55	1
					225,11	28,67	135	17	0,14	0
177.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,04	5460,03	75,91	5678	79	1,55	2
					225,11	28,67	234	30	0,14	0
178.	E0106-3-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование ФМ1,ФМ2 из бетона В25	м3	2,73	6838,45	242,61	18669	662	3,52	10
					540,79	87,62	1476	239	0,39	1
179.	C143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	11,00	128,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	15157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	71934,76	349,88	3741	18	66,70	3
					11126,25	131,96	579	7	0,64	0
184.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,33	22,68	0,06	53	--	0,03	0
					6,68	0,02	16	--	0,00	0
185.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,33	50,94	0,05	119	--	0,05	0
					9,57	--	22	--	--	--
186.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,32	251,62	4,39	8384	146	0,24	8
					42,95	1,66	1431	55	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15	м3	44,04	5576,34	480,96	245582	21182	9,11	401
					1490,40	175,93	65637	7748	0,79	35
188.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	4,18	4930,00	--	20617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	40,46	5290,00	--	214022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	39,94	256,00	--	10225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С143018-2 4	Плиты из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,08	29600,00	--	2368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	м3	-0,08	129,00	--	-10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 15 до 20	м3	-0,08	240,00	--	-19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	5720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00	--	32950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: Сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,12	65900,00	--	139998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2376	8	227,70	5
					38036,25	131,96	913	3	0,64	0
198.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,40	71934,76	349,88	28558	139	66,70	26
					11126,25	131,96	4417	52	0,64	0
199.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,27	64638,01	349,88	17388	94	23,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	свыше 20 кг			3829,50	131,96	1030	35	0,64	0
200.	С12021-3-2	Поправка на марку стали С245	т	0,16	1860,00	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,82	22,68	0,06	449	1	0,03	1
					6,68	0,02	132	--	0,00	0
202.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,82	50,94	0,05	1010	1	0,05	1
					9,57	--	190	--	--	--
203.	С131104-1-6	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,27	15288,85	6297,25	4177	1720	33,23	9
					5796,00	1785,80	1583	488	6,28	2
205.	С12021-26-7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,27	133700,00	--	36527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	т	0,03	14499,01	2100,01	501	73	49,10	2
					9315,00	794,36	322	27	3,88	0
207.	С11011-87-9	Стоимость металлоконструкций	т	0,03	75900,00	--	2623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,85	22,68	0,06	314	1	0,03	0
					6,68	0,02	93	--	0,00	0
209.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,85	50,94	0,05	705	1	0,05	1
					9,57	--	133	--	--	--
210.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,13	206,94	11,44	5820	322	0,41	12
					60,03	4,30	1688	121	0,02	1
211.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	34,00	202,96	11,44	6901	389	0,31	11
					45,54	4,30	1548	146	0,02	1
212.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	34,00	249,54	6,16	8484	210	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,08	2,30	479	78	0,01	0
213.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	41,71	401,56	8,21	16749	342	0,16	7
					25,41	3,08	1060	129	0,02	1
214.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	41,71	671,12	12,89	27992	538	0,23	10
					36,23	4,84	1511	202	0,02	1
215.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	34,00	202,96	11,44	6901	389	0,31	11
					45,54	4,30	1548	146	0,02	1
216.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	34,00	62,38	1,54	2121	52	0,02	1
					3,52	0,57	120	20	0,00	0
217.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перкрытия приямка ПР	т	0,01	16099,21	6350,33	219	86	41,28	1
					6986,25	1520,73	95	21	5,44	0
218.	С12021-88	Стоимость м/конструкций	т	0,01	124800,00	--	1697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,52	22,68	0,06	12	--	0,03	0
					6,68	0,02	3	--	0,00	0
220.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,52	50,94	0,05	26	--	0,05	0
					9,57	--	5	--	--	--
221.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	111,97	5576,34	480,96	624383	53853	9,11	1020
					1490,40	175,93	166880	19699	0,79	89
222.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-ЮО/	м3	9,08	4930,00	--	44755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	91,05	5650,00	--	514407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водон епрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	103,07	128,00	--	13193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь Гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,08	65900,00	--	335102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2352	8	227,70	5
					38036,25	131,96	904	3	0,64	0
228.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	647	3	66,70	1
					11126,25	131,96	100	1	0,64	0
229.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,67	64638,01	349,88	43214	234	23,00	15
					3829,50	131,96	2560	88	0,64	0
230.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,56	22,68	0,06	716	2	0,03	1
					6,68	0,02	211	1	0,00	0
231.	Е0113-26-6	Окраска металлических огр унтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,56	50,94	0,05	1608	1	0,05	2
					9,57	--	302	--	--	--
232.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из В25	м3	1,92	11755,62	1098,28	22571	2109	17,48	34
					2794,50	414,89	5365	797	2,03	4
233.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных опор Ом1 и Ом2 из В25	м3	1,68	7595,15	296,37	12760	498	4,66	8
					729,67	105,44	1226	177	0,46	1
234.	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор Ом3 из В25	м3	0,08	7598,51	299,55	608	24	4,53	0
					706,39	102,88	57	8	0,40	0
235.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонеп рницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	3,65	128,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 2кг/см2	м3	0,08	128,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,33	61200,00	--	20159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	1т	0,00	99004,51	349,88	297	1	227,70	1
					38036,25	131,96	114	--	0,64	0
240.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	71934,76	349,88	1295	6	66,70	1
					11126,25	131,96	200	2	0,64	0
241.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,94	22,68	0,06	21	--	0,03	0
					6,68	0,02	6	--	0,00	0
242.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,94	50,94	0,05	48	--	0,05	0
					9,57	--	9	--	--	--
243.	Е0106-18-2	Устройство балок Вм1из В25	м3	7,29	13294,89	468,39	96920	3415	16,56	121
					2742,75	176,94	19995	1290	0,86	6
244.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости д о 4: за 2кг/см2	м3	7,40	128,00	--	947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,40	62000,00	--	24738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-3, d 25-28 мм	т	1,70	67700,00	--	114955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	349,88	3778	13	227,70	9
					38036,25	131,96	1451	5	0,64	0
248.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,72	22,68	0,06	39	--	0,03	0
					6,68	0,02	11	--	0,00	0
249.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,72	50,94	0,05	87	--	0,05	0
					9,57	--	16	--	--	--
250.	С12021-3.2	Поправка на марку стали С2 4 5 для закладных	т	0,08	1860,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П11-8, П15-8,	м3	9,16	23000,00	--	210680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П27-8,П24-8								
252.	С143018-7 1	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3, П24д-8,П11Д-8	м3	2,00	24500,00 ---	-- ---	49000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
253.	С143018-7 0	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, П1 1д8,П15д-8 объемом до 0,2м3	м3	0,81	25200,00 ---	-- ---	20412 ---	-- ---	-- ---	-- ---
254.	С143018-6 7	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-2 и ПО-3	м3	1,16	24232,00 ---	-- ---	28109 ---	-- ---	-- ---	-- ---
255.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	13,13	129,00 ---	-- ---	1694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
256.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бе тона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,24	29600,00 ---	-- ---	7104 ---	-- ---	-- ---	-- ---
257.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,24	129,00 ---	-- ---	-31 ---	-- ---	-- ---	-- ---
258.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,24	240,00 ---	-- ---	-58 ---	-- ---	-- ---	-- ---
259.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 ---	-- ---	68400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
260.	Е0109-29- 1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,34	15288,85 --- 5796,00	6297,25 --- 1785,80	5149 --- 1952	2121 --- 601	33,23 --- 6,28	11 --- 2
261.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,34	133700,00 ---	-- ---	45030 ---	-- ---	-- ---	-- ---
262.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,04	177199,02 --- 9315,00	2100,01 --- 794,36	6202 --- 326	74 --- 28	49,10 --- 3,88	2 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,17	16099,21	6350,33	2672	1054	41,28	7
					6986,25	1520,73	1160	252	5,44	1
264.	С12021-88	Стоимость м/конструкций площадок из стали С235	т	0,17	124800,00	--	20717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,16	22,68	0,06	548	1	0,03	1
					6,68	0,02	161	1	0,00	0
266.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрун тованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	24,16	50,94	0,05	1231	1	0,05	1
					9,57	--	231	--	--	--
267.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	67,50	206,94	11,44	13968	772	0,41	28
					60,03	4,30	4052	290	0,02	1
268.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	81,34	202,96	11,44	16509	931	0,31	25
					45,54	4,30	3704	350	0,02	2
269.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных пок рытий	м2	81,34	249,54	6,16	20297	501	0,09	8
					14,08	2,30	1145	187	0,01	1
270.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	92,56	401,56	8,21	37168	760	0,16	15
					25,41	3,08	2352	285	0,02	1
271.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	92,56	671,12	12,89	62119	1193	0,23	21
					36,23	4,84	3353	448	0,02	2
272.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	81,34	202,96	11,44	16509	931	0,31	25
					45,54	4,30	3704	350	0,02	2
273.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	81,34	62,38	1,54	5074	125	0,02	2
					3,52	0,57	286	47	0,00	0
274.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	82,33	5576,34	480,96	459100	39598	9,11	750
					1490,40	175,93	122705	14484	0,79	65
275.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	6,94	4930,00	--	34194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	65,77	5650,00	--	371612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	75,53	128,00	--	9668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,54	65900,00	--	233154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2582	9	227,70	6
					38036,25	131,96	992	3	0,64	0
281.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	647	3	66,70	1
					11126,25	131,96	100	1	0,64	0
282.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,48	64638,01	349,88	30871	167	23,00	11
					3829,50	131,96	1829	63	0,64	0
283.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,76	22,68	0,06	516	1	0,03	1
					6,68	0,02	152	1	0,00	0
284.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	22,76	50,94	0,05	1159	1	0,05	1
					9,57	--	218	--	--	--
285.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	м3	2,40	11755,62	1098,28	28213	2636	17,48	42
					2794,50	414,89	6707	996	2,03	5
286.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных опор Ом	м3	1,20	7595,15	296,37	9114	356	4,66	6
					729,67	105,44	876	127	0,46	1
287.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	3,65	128,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С12041-75	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	61200,00	--	17320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2417	12	66,70	2
					11126,25	131,96	374	4	0,64	0
292.	С12021-3.2	Поправка на марку стали С24 5	т	0,03	1860,00	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,51	22,68	0,06	34	--	0,03	0
					6,68	0,02	10	--	0,00	0
294.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,51	50,94	0,05	77	--	0,05	0
					9,57	--	14	--	--	--
295.	С143015-34	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме я чеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,00	129,00	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П18-8,П15-8	м3	3,61	23000,00	--	83030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С143018-71	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П18д-8	м3	0,72	24500,00	--	17640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С143018-70	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П15д-8 объемом до 0,2м3	м3	0,96	25200,00	--	24192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С143018-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоские площадью до 3 м2 ПО-2 и ПО-3			--	--	--	--	--	--
301.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,73	129,00 ---	-- --	868 --	-- --	-- --	-- --
302.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 ---	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
303.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 ---	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
304.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 ---	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
305.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 ---	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
306.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,26	15868,45 --- 6375,60	6297,25 --- 1785,80	4062 --- 1632	1612 --- 457	36,56 --- 6,28	9 --- 2
307.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,26	133700,00 ---	-- --	34227 --	-- --	-- --	-- --
308.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,03	177199,02 --- 9315,00	2100,01 --- 794,36	6124 --- 322	73 --- 27	49,10 --- 3,88	2 --- 0
309.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,12	16099,21 --- 6986,25	6350,33 --- 1520,73	1987 --- 862	784 --- 188	41,28 --- 5,44	5 --- 1
310.	С12021-88	Стоимость м/конструкцийплощадок из стали С235	т	0,12	124800,00 ---	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
311.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,61	22,68 --- 6,68	0,06 --- 0,02	422 --- 124	1 --- --	0,03 --- 0,00	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.	Е0113-26-6	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,61	50,94	0,05	948	1	0,05	1
					9,57	--	178	--	--	--
313.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,25	206,94	11,44	9778	541	0,41	19
					60,03	4,30	2836	203	0,02	1
314.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	59,29	202,96	11,44	12034	678	0,31	18
					45,54	4,30	2700	255	0,02	1
315.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	59,29	249,54	6,16	14795	365	0,09	6
					14,08	2,30	835	136	0,01	1
316.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	69,16	401,56	8,21	27772	568	0,16	11
					25,41	3,08	1758	213	0,02	1
317.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	69,16	671,12	12,89	46414	892	0,23	16
					36,23	4,84	2505	335	0,02	2
318.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	59,29	202,96	11,44	12034	678	0,31	18
					45,54	4,30	2700	255	0,02	1
319.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	59,29	62,38	1,54	3699	91	0,02	1
					3,52	0,57	209	34	0,00	0
320.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	54,13	5576,34	480,96	301847	26035	9,11	493
					1490,40	175,93	80675	9523	0,79	43
321.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	3,67	4930,00	--	18103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	43,85	5650,00	--	247741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	50,53	128,00	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,41	65900,00	--	158687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	1782	6	227,70	4
					38036,25	131,96	685	2	0,64	0
327.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	647	3	66,70	1
					11126,25	131,96	100	1	0,64	0
328.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,54	71934,76	349,88	38546	187	66,70	36
					11126,25	131,96	5962	71	0,64	0
329.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	535,84	22,68	0,06	12151	31	0,03	18
					6,68	0,02	3580	12	0,00	0
330.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	535,84	50,94	0,05	27295	25	0,05	26
					9,57	--	5127	--	--	--
331.	С143015-35	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,0 до 1,5 м3,Б8	м3	3,45	16900,00	--	58305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,45	129,00	--	445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2, П15-8	м3	1,32	23000,00	--	30360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	С143018-70	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П15д-8 объемом до 0,2м3	м3	0,96	25200,00	--	24192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	С143018-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-3	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,72	129,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00	--	-21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 15 до 2 0	м3	-0,16	240,00	--	-38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкции лестниц	т	0,19	15868,45	6297,25	3047	1209	36,56	7
					6375,60	1785,80	1224	343	6,28	1
342.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,19	133700,00	--	25670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,03	177199,02	2100,01	4593	54	49,10	1
					9315,00	794,36	241	21	3,88	0
344.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,12	16099,21	6350,33	1987	784	41,28	5
					6986,25	1520,73	862	188	5,44	1
345.	С12021-88	Стоимость м/конструкций площадок из стали С235	т	0,12	124800,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,34	22,68	0,06	348	1	0,03	1
					6,68	0,02	103	--	0,00	0
347.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,34	50,94	0,05	781	1	0,05	1
					9,57	--	147	--	--	--
348.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,75	206,94	11,44	5122	283	0,41	10
					60,03	4,30	1486	106	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	33,67	202,96	11,44	6834	385	0,31	10
					45,54	4,30	1533	145	0,02	1
350.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	33,67	249,54	6,16	8402	208	0,09	3
					14,08	2,30	474	77	0,01	0
351.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	41,20	401,56	8,21	16544	338	0,16	7
					25,41	3,08	1047	127	0,02	1
352.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	41,20	671,12	12,89	27650	531	0,23	10
					36,23	4,84	1492	199	0,02	1
353.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	33,67	202,96	11,44	6834	385	0,31	10
					45,54	4,30	1533	145	0,02	1
354.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	33,67	62,38	1,54	2100	52	0,02	1
					3,52	0,57	118	19	0,00	0
355.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,50	5460,03	75,91	24570	342	1,55	7
					225,11	28,67	1013	129	0,14	1
356.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	29,50	6938,49	229,86	204685	6781	2,86	84
					437,29	83,24	12900	2455	0,38	11
357.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	29,50	749,26	77,09	22103	2274	2,01	59
					351,90	25,02	10381	738	0,11	3
358.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	29,94	128,00	--	3833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,74	65900,00	--	48964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,76	61200,00	--	46757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,17	58700,00	--	9979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	676	3	66,70	1
					11126,25	131,96	105	1	0,64	0
364.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,42	22,68	0,06	10	--	0,03	0
					6,68	0,02	3	--	0,00	0
365.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,42	50,94	0,05	22	--	0,05	0
					9,57	--	4	--	--	--
366.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	37,09	251,62	4,39	9334	163	0,24	9
					42,95	1,66	1593	61	0,01	0
401.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15	м3	40,43	5576,34	480,96	225452	19445	9,11	368
					1490,40	175,93	60257	7113	0,79	32
402.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-ЮО/	м3	3,03	4930,00	--	14935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	32,58	5290,00	--	172356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	32,10	256,00	--	8218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	5,36	128,00	--	686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,22	65900,00	--	146430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2352	8	227,70	5
					38036,25	131,96	904	3	0,64	0
409.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71934,76	349,88	2647	13	66,70	2
					11126,25	131,96	409	5	0,64	0
410.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,48	64638,01	349,88	30850	167	23,00	11
					3829,50	131,96	1828	63	0,64	0
411.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,20	22,68	0,06	549	1	0,03	1
					6,68	0,02	162	1	0,00	0
412.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунт ованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	24,20	50,94	0,05	1233	1	0,05	1
					9,57	--	232	--	--	--
413.	С143015-35	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,0 до 1,5 м3,Б8	м3	2,30	16900,00	--	38870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,30	129,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетон класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П15-8	м3	0,66	23000,00	--	15180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	С143018-70	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П15д-8 объемом до 0,2м3	м3	0,80	25200,00	--	20160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	С143018-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-3	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,90	129,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бет она класса В22,5, круглые КО-6								
420.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00	--	-21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00	--	-38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплек т	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,23	15868,45	6297,25	3688	1463	36,56	8
					6375,60	1785,80	1482	415	6,28	1
424.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,23	133700,00	--	31072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов к лестницам	т	0,03	177199,02	2100,01	6124	73	49,10	2
					9315,00	794,36	322	27	3,88	0
426.	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ПР	т	0,01	16099,21	6350,33	225	89	41,28	1
					6986,25	1520,73	98	21	5,44	0
427.	С12021-88	Стоимость м/конструкций площадок из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за од ин раз	м2	12,63	22,68	0,06	286	1	0,03	0
					6,68	0,02	84	--	0,00	0
429.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтован ных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,63	50,94	0,05	643	1	0,05	1
					9,57	--	121	--	--	--
430.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	206,94	11,44	3725	206	0,41	7
					60,03	4,30	1081	77	0,02	0
431.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	25,48	202,96	11,44	5172	292	0,31	8
					45,54	4,30	1160	110	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432.	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	25,48	249,54	6,16	6358	157	0,09	2
					14,08	2,30	359	59	0,01	0
433.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	31,93	401,56	8,21	12822	262	0,16	5
					25,41	3,08	812	98	0,02	0
434.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	31,93	671,12	12,89	21429	412	0,23	7
					36,23	4,84	1157	155	0,02	1
435.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	25,48	202,96	11,44	5172	292	0,31	8
					45,54	4,30	1160	110	0,02	1
436.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	25,48	62,38	1,54	1590	39	0,02	1
					3,52	0,57	90	15	0,00	0
554.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,47	5460,03	75,91	18938	263	1,55	5
					225,11	28,67	781	99	0,14	0
555.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	19,13	6938,49	229,86	132733	4397	2,86	55
					437,29	83,24	8365	1592	0,38	7
556.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	19,13	749,26	77,09	14333	1475	2,01	38
					351,90	25,02	6732	479	0,11	2
557.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	19,42	128,00	--	2486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
559.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	65900,00	--	33543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
560.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,47	61200,00	--	28764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	58700,00	--	5342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	453	2	66,70	0
					11126,25	131,96	70	1	0,64	0
563.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	22,68	0,06	7	--	0,03	0
					6,68	0,02	2	--	0,00	0
564.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,28	50,94	0,05	14	--	0,05	0
					9,57	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								16060120

Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия

ИТОГО:	16060119	546369		7541
	1207858	181537		791

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1696741
На металломонтажные работы	55149
Всего накладных расходов:	1751890
Итого с накладными	17812009

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1068721
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18880730
Итого с временными, 1,2 %	19107299
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	19554410
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19630839
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	19821912
Пересчет в текущих ценах, К-2	41383037
Налоги, сборы, обязательные платежи	827661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42210698
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5065284
Итого с НДС	47275982

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №81 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: 865 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование объекта: 865-2-1 **Работы определенные ПОС**

А К Т N4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2012 г.**

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0107-48-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т	шт	29,60	1275,10	538,27	37743	15933	2,69	80				
					447,64	190,74	13250	5646	0,82	24				
2.	Е0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	шт	20,00	931,95	377,64	18639	7553	1,86	37				
					282,04	133,92	5641	2678	0,58	12				
3.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бет она В7,5 /М-100/	м3	25,00	9040,00	--	226000	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бе тона В7,5 /М-100/	м3	3,80	9790,00	--	37202	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	С143003-16	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжел ого бетона В5 /М-75/	м3	2,85	9350,00	--	26648	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
9.	Е0109-30-1	Монтаж швеллера №16, настила из рифленной стали и металлического ограждения	т	0,90	16099,21	6350,33	14489	5715	41,28	37				
					6986,25	1520,73	6288	1369	5,44	5				
10.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным	т	0,90	124800,00	--	112320	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг								
ИТОГО:							473041	29201		154
							25179	9693		41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38101
На металломонтажные работы	6891
Всего накладных расходов:	44992
Итого с накладными	518033

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31082
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	549115
Итого с временными, 1,2 %	555704
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	568708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	570983
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	576488
Пересчет в текущих ценах, К-2,08	1203558
Налоги, сборы, обязательные платежи	24071
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1227629
Налог на добавленную стоимость, 12 %	147316
Итого с НДС	1374945

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ В.Б.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 867 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 867-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-4-41з до ТК-2кд-13 по ул.Жамбыла, от ул.Масанчи до ул.Шарипова

А К Т N5-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2012 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов	м3	1850,80	61,78	58,98	114339	109153	0,02	35
					2,75	17,15	5087	31741	0,06	109
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	205,65	537,16	--	110468	--	3,42	704
					537,16	--	110468	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	18,00	514,78	--	9266	--	3,28	59
					514,78	--	9266	--	--	--
4.	Е0101-17-15	Погрузка грунта 3 группы разработанного вручную экскаваторами с ковшом	м3	223,65	61,78	58,98	13817	13190	0,02	4
					2,75	17,15	615	3836	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов								
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3630,29	202,86	202,86	736440	736440	--	--
					--	40,57	--	147288	0,85	3093
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2074,45	4,33	3,73	8973	7739	0,00	8
					0,55	1,29	1145	2672	0,00	9
7.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	191,80	61,78	58,98	11849	11312	0,02	4
					2,75	17,15	527	3289	0,06	11
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	335,65	202,86	202,86	68090	68090	--	--
					--	40,57	--	13618	0,85	286
9.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	172,60	8,71	8,71	1503	1503	--	--
					--	2,83	--	488	0,01	2
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,20	154,22	--	2961	--	1,12	21
					154,22	--	2961	--	--	--
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	260,00	29,49	6,18	7668	1607	0,15	39
					23,31	--	6061	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1085374
		Раздел: Демонтажные работы								
14.	Е0124-2-4	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	99088,99	36212,74	991	362	340,86	3
					62876,25	11754,50	629	118	61,06	1
16.	Е0124-2-7	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	157473,07	64478,32	1575	645	494,73	5
					92994,75	18088,18	930	181	89,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0124-2-1 4	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,56	382372,82 214245,00	168127,82 44645,52	216041 121048	94992 25225	1131,60 190,61	639 108
19.	Е0124-12- 14	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм	шт	2,50	8874,85 4393,57	4481,28 1095,44	22187 10984	11203 2739	24,01 4,17	60 10
20.	Е0124-11- 10	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 600 мм	шт	2,00	6868,19 3120,53	3747,67 877,63	13736 6241	7495 1755	15,87 3,59	32 7
21.	Е0124-13- 1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	487,74 218,90	268,83 64,27	488 219	269 64	1,19 0,26	1 0
22.	Е0124-13- 2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	788,19 346,21	441,98 106,50	788 346	442 107	1,90 0,43	2 0
23.	Е0124-13- 3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	843,82 385,02	458,80 108,05	1688 770	918 216	2,10 0,45	4 1
24.	Е0124-13- 4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1332,67 656,71	675,96 152,92	1333 657	676 153	3,55 0,63	4 1
25.	Е0124-13- 5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1952,01 942,37	1009,64 233,81	7808 3769	4039 935	5,06 0,97	20 4
26.	Е0124-13- 9	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	6298,04 3353,40	2944,64 735,89	6298 3353	2945 736	19,04 3,17	19 3
27.	Е0124-13- 10	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	компл	2,50	8409,76 4238,32	4171,43 1098,24	21024 10596	10429 2746	24,43 4,23	61 11
28.	Е0126-1-1 2	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	5,00	144,59 140,82	3,77 1,40	723 704	19 7	0,77 0,01	4 0
29.	Е0126-1-1 4	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных	м	5,00	150,18 146,40	3,77 1,40	751 732	19 7	0,80 0,01	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на синтетическом связующем толщиной 80 мм								
30.	Е0126-1-18	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	5,00	146,29	3,77	731	19	0,77	4
					142,52	1,40	713	7	0,01	0
31.	Е0126-1-20	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	5,00	148,94	3,77	745	19	0,79	4
					145,16	1,40	726	7	0,01	0
32.	Е0126-5-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 80 мм	м	560,00	651,67	44,64	364935	25000	3,42	1917
					607,03	16,77	339935	9390	0,08	46
33.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	303,93	1040,92	519,28	316367	157825	3,06	931
					521,64	179,85	158542	54662	0,69	211
		Итого по разделу: Демонтажные работы								978209
		Раздел: Устройство сборных ж/б непроходных каналов								
34.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	476,71	2156,29	649,10	1027918	309430	3,83	1826
					652,05	224,81	310837	107170	0,87	413
35.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	394,63	22000,00	--	8681904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	58,63	22600,00	--	1324925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство сборных ж/б непроходных каналов								11034747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры неподвижные (монолитные)								
37.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пролиткой битумом	м2	42,75	636,13	28,23	27195	1207	0,30	13
					45,80	10,58	1958	452	0,05	2
38.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	60,00	6122,04	226,11	367322	13567	2,06	124
					313,09	85,41	18785	5125	0,42	25
39.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,31	61300,00	--	80438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	147,75	15,13	0,08	2235	12	0,05	7
					9,27	0,02	1369	3	0,00	0
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	147,75	251,62	4,39	37176	649	0,24	36
					42,95	1,66	6346	245	0,01	1
		Итого по разделу: Опоры неподвижные (монолитные)								514366
		Раздел: Монтажные работы								
49.	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,031	405431,34	333725,51	40758	9678	2272,40	66
					430560,00	88910,95	12486	2578	377,58	11
50.	С130806-143	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х12 мм	м	29,00	19200,00	--	556800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,011	128220,67	284499,77	11282	2845	1961,44	20
					371358,00	74778,07	3714	748	317,69	3
52.	С130806-1	Трубы электросварные прямошовные и	м	10,00	11500,00	--	115000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм			--	--	--	--	--	--
53.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,01	479017,15	109512,74	5748	1314	865,78	10
					162740,81	30327,98	1953	364	149,07	2
54.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	12,00	2250,00	--	27000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,03	1774459,94	282650,89	51459	8197	625,60	18
					106605,00	106773,19	3092	3096	521,48	15
60.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,01	1580594,73	250346,58	15806	2503	533,60	5
					90821,25	94570,54	908	946	461,89	5
61.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	585539,12	93139,59	7026	1118	319,70	4
					55631,25	35184,83	668	422	171,84	2
62.	Е0126-4-8	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты толщиной 120 мм	м	12,00	183,90	22,59	2207	271	0,64	8
					107,39	8,54	1289	103	0,04	0
63.	Е0126-5-10	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными толщиной 120 мм	м	39,00	1686,81	78,66	65785	3068	8,52	332
					1516,28	29,50	59135	1150	0,14	6
64.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	5,20	10700,00	--	55640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0126-21-23	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	39,00	334,58	62,80	13049	2449	1,33	52
					234,43	23,55	9143	919	0,12	4
66.	Е0126-23-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 120 мм	м	12,00	101,66	19,14	1220	230	0,29	3
					45,29	7,25	543	87	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	179500,00	--	8975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0124-2-1 4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,57	741339,67	284499,77	422564	162165	1961,44	1118
					371358,00	74778,07	211674	42623	317,69	181
69.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	570,00	34396,95	--	19606260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 630х12-90°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	11,00	184780,72	--	2032588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 630х12-150°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	184780,72	--	184781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 695мм,L2	шт	2,00	49452,81	--	98906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 670мм,L2	шт	1,00	19193,96	--	19194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст630х8-1-ППУ-ПЭ-650 ТОО"КТЗ"	шт	2,00	135606,74	--	271213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой 4х65,5 Ст 630х10-219х6-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	3,00	253452,80	--	760358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой 4х50,5 Ст 630х8-159х4,5-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	3,00	223038,53	--	669116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой 4х46 Ст 630х8-108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	209656,02	--	209656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой 4х46 Ст 630х8-108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	201269,86	--	201270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс	Тройник с шаровым краном воздушника Нст 840мм Ст	шт	1,00	154445,54	--	154446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		630х8-50-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"			--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Тройник с шаровым краном воздушника Нст 940мм Ст 630х8-50-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	155210,04 ---	-- --	155210 ---	-- --	-- --	-- --
111.	СПрайс	Тройник с шаровым краном для спуска воздуха Нст 840мм Ст 630х8-200-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	3,00	259453,31 ---	-- --	778360 ---	-- --	-- --	-- --
116.	СПрайс	Неподвижная опора Ст 630х8-100х50-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	299257,13 ---	-- --	1795543 ---	-- --	-- --	-- --
118.	СПрайс	Скользящая опора Ст 630-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	65,00	53613,06 ---	-- --	3484849 ---	-- --	-- --	-- --
123.	Ц0112-631-8	Компенсаторы стальные сильфонные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	2,00	15116,45 --- 9315,00	1383,45 --- 362,26	30233 --- 18630	2767 --- 725	70,15 --- 2,10	140 --- 4
124.	СПрайс	Сильфонный компенсатор СКУ ППУ/ПЭ 1-25-600-220-ОДК ОАО"НПП Компенсатор"	шт	2,00	589799,82 ---	-- --	1179600 ---	-- --	-- --	-- --
133.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 630/800/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	136,00	41501,69 ---	-- --	5644230 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								38676131
		Раздел: Система ОДК								
		Раздел: Сети дренажа Ут2,Ут3,УТ4,Ут5,Ут6,Ут8								
151.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	3,00	442,87 --- 115,40	16,24 --- 6,08	1329 --- 346	49 --- 18	0,64 --- 0,03	2 --- 0
152.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	9,00	640,87 --- 115,40	16,24 --- 6,08	5768 --- 1039	146 --- 55	0,64 --- 0,03	6 --- 0
153.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	32,50	958,45 --- 150,07	23,92 --- 8,96	31149 --- 4877	777 --- 291	0,83 --- 0,04	27 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	29,00	2767,56	52,13	80259	1512	1,91	55
					333,79	19,52	9680	566	0,10	3
155.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	4,00	208,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	9,00	321,00	--	2889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	9,00	1610,00	--	14490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С130810-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм	шт	3,00	260,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	шт	3,00	482,00	--	1446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети дренажа Ут2,Ут3,УТ4,Ут5,Ут6,Ут8								138942
		Раздел: Дренажные колодцы ДК1-ДК6								
		Раздел: Узел пересечения ТС с коммуникациями								
166.	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,14	42468,25	909,62	48414	1037	136,16	155
					21838,50	344,14	24896	392	1,68	2
167.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на	км	0,09	22220,81	488,06	2044	45	68,19	6
					10919,25	183,71	1005	17	0,90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		промышленных площадках								
		Итого по разделу: Узел пересечения ТС с коммуникациями								50458
		Раздел: Благоустройство территории (разборка и восстановление дорог)								
168.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	306,25	469,33	195,05	143732	59735	1,78	546
					274,27	4,68	83997	1434	0,02	5
169.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	42,50	141,28	--	6004	--	0,88	37
					141,28	--	6004	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории (разборка и восстановление дорог)								149736
		Раздел: Разные работы								
182.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	547,07	152,80	--	83593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	553,54	27,10	--	15001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С010333-А 30-1	Перевозка строительного мусора на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1222,19	181,69	--	222063	--	0,85	1041
					40,57	--	49587	--	--	--
185.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	1,39	111,40	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	1,39	107,10	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С01031-А3 3-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	117,52	260,00	--	30555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С01031-А3	Разгрузка труб металлических	т	117,52	312,80	--	36760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-2	диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
189.	С010333-А 10-1	Перевозка труб	т	117,52	71,01	--	8345	--	0,33	39
					15,86	--	1863	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								396621

ИТОГО: 53024585 1851118 10286
1642848 471516 4612

Накладные расходы :

На монтажные работы	17419
На общестроительные работы	2529708
На сантехнические работы	21596
Всего накладных расходов:	2568723
Итого с накладными	55593308

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3335598
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	58928906
Итого с временными, 1,2 %	59636053
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	61031537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	61270081
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	61866442
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	129161165
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2583223
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	131744388
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15809327
Итого с НДС	147553715

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-ст»
Объемы и качество подт.
Тех. надзор МОЛДАШЕ

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №81	10.05.2012г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).	888 306 952	260 525 225							31 263 027	291 788 252
итого:	**888 306 952**	**260 525 225**							**31 263 027**	**291 788 252**

м.п.

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007 м.п.

Подрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №81	10.05.2012г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова)	912 529 200	21 627 007							2 595 241	24 222 248
ИТОГО:	**912 529 200**	**21 627 007**							**2 595 241**	**24 222 248**

М.П.

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 860 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 860-2-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры
Корректировка по замечания ЮФ "Госэкспертиза" №0
2-01-05/0240 от 18.01.12 и №02-01-05/0944 от 19.03.12

А К Т N1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземная прокладка								
9.	Е0124-4-15	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,03	768464,16	312701,58	19212	7818	2069,08	52
					390195,00	87453,02	9755	2186	372,54	9
10.	Е0124-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150тр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,03	594423,36	261833,96	15455	6808	1554,80	40
					293319,00	74127,39	7626	1927	318,87	8
11.	СЦен.П.№4 915п.37	Труба Ст.720х8/875-1-ШПУ-ОЦ из стали 17ГС, К52 по ГОСТ 20295-85	м	25,00	39133,54	--	978338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СЦен.П.№4 915п.38	Труба Ст.530х7/675-1-ШПУ-ОЦ из стали 17ГС, К52 по ГОСТ 20295-85	м	26,00	28178,44	--	732639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	1,54	88551,79	45223,54	136370	69644	169,85	262
					34931,25	17082,68	53794	26307	83,43	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	СЦен.П.№4	Отвод укороченный Ст.720х11/875-90°-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	212973,69	--	425947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СЦен.П.№4 915п.5	Отвод стандартный Ст. 530хЮ/675-90°-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	150687,55	--	301375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	0,78	19567,71	2519,98	15263	1966	84,64	66
					14438,25	116,44	11262	91	0,56	0
17.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,78	107900,00	--	84162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-40-15	Монтаж муфт диам. 875 мм	шт	6,00	2122,77	317,59	12737	1906	7,07	42
					1454,17	31,05	8725	186	0,13	1
19.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 720/875-1-ППУ-ОЦ с комплектующими	шт	4,00	12016,35	--	48065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в полиэтиленовой диам.900 мм и преди золированного трубопровода в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 875 с комплектующими	шт	2,00	12016,35	--	24033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-40-13	Монтаж муфт диам. 675 мм	шт	6,00	1430,20	199,68	8581	1198	4,95	30
					998,77	20,70	5993	124	0,08	0
22.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 530/675-1-ППУ-ОЦ с комплектующими	шт	5,00	8966,28	--	44831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СЦен.П.№4	Муфта соединительная предизолированных трубопроводов в полиэтиленовой диам.710 мм и преди золированного трубопровода в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали 675 с	шт	2,00	8966,28	--	17933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплектующими								
24.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 820 мм	т	0,37	88551,79	45223,54	32410	16552	169,85	62
					34931,25	17082,68	12785	6252	83,43	31
25.	СЦен.П.№4 915п.6	Тройник в спиральновидной оцинкованной оболочке с ОДК с ШКВ Ст.720х8/875-57-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00	101996,78	--	101997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СЦен.П.№4 915п.7	Тройник в спиральновидной оцинкованной оболочке с ОДК с ШКВ Ст.530х7/675-57-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00	71356,85	--	71357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-53-2	Монтаж футляра для воздушников	т	0,03	11128,54	1337,39	312	37	53,59	2
					8461,13	124,20	237	3	0,61	0
28.	С12021-26 2	Стоимость футляра для воздушников	т	0,03	107900,00	--	3021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Надземная прокладка								3074069
		Раздел: Прокладка в непроходных каналах								
30.	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	км	0,03	817703,75	328842,37	26167	10523	2185,00	70
					414000,00	88457,54	13248	2831	377,58	12
31.	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	700407,16	280213,03	14989	5997	1886,00	40
					357075,00	74409,20	7641	1592	317,69	7
32.	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	640672,08	277494,83	17298	7492	1667,50	45
					315675,00	75673,14	8523	2043	325,36	9
33.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	277481,37	107463,87	5550	2149	824,55	16
					154991,25	30146,96	3100	603	149,07	3
34.	С130806-374	Труба предизолированная Ст720х8/900-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	32,00	52200,00	--	1670400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
35.	С130806-3 73	Труба предизолированная Ст630х8/800-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	217,50	36600,00	--	7960500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130806-3 72	Труба предизолированная Ст530х7/710-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	27,00	28600,00	--	772200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-3 64	Труба предизолированная Ст219х6/315-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	20,00	7230,00	--	144600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценка ми на монтаж труб	т	7,88	88551,79	45223,54	697788	356362	169,85	1338
					34931,25	17082,68	275258	134611	83,43	657
39.	СЦен.П.№4 915п.8	Отвод укороченный Ст.720х11/900-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт	4,00	144410,99	--	577644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СЦен.П.№4 915п.9	Отвод нестандартный Ст.720х11/900-90°-1-ППУ-ПЭ, L 1 1370 мм, L2	шт	1,00	259443,06	--	259443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СЦен.П.№4 915п.11	Отвод стандартный Ст.530х10/710-90°-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	159254,32	--	318509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СЦен.П.№4 915п.12	Отвод укороченный Ст.530х10/710-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт	5,00	133706,28	--	668531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СЦен.П.№4 915п.10	Отвод стандартный Ст.630х12/800-90°-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	184803,56	--	184804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СЦен.П.№4 915п.13	Отвод укороченный Ст.219х6/315-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт	4,00	29947,33	--	119789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СЦен.П.№4 915п.17	Переход Ст.720Х9-630х12-ППУ-ПЭ	шт	1,00	145539,10	--	145539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СЦен.П.№4 915п.18	Тройник с ШКВ Ст.630х8-57-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	78837,06	--	78837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СЦен.П.№4 915п.19	Тройник с ШКВ Ст.530х7-57-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	72776,07	--	145552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	СЦен.П.№4 915п.20	Тройник параллельный Ст.720х18/530х11-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	418475,87	--	418476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СЦен.П.№4 915п.22	Тройниковое ответвление стандартное Ст.630Х12/219х7-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	125340,04	--	125340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СЦен.П.№4 915п.23	Тройник параллельный Ст.630х12/219х7-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	160853,13	--	321706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СЦен.П.№4	Тройник Ст.630х8/57х3-1-ППУ-ПЭ	шт	1,00	101912,14	--	101912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	14,62	19567,71	2519,98	286080	36842	84,64	1237
					14438,25	116,44	211087	1702	0,56	8
54.	СЗавод	Неподвижная опора Ст.630-1000Х50-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	139243,12	--	835459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	12,28	107900,00	--	1325012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0124-13-10	Установка крана шарового	компл	2,00	14582,14	6952,39	29164	13905	40,71	81
					7063,88	1830,40	14128	3661	7,05	14
57.	Е0124-13-9	Установка крана шарового	компл	2,00	10897,24	4907,74	21794	9815	31,74	63
					5589,00	1226,48	11178	2453	5,28	11
58.	Е0124-13-5	Установка крана шарового	компл	12,00	3429,98	1682,74	41160	20193	8,43	101
					1570,61	389,68	18847	4676	1,62	19
59.	Е0124-13-2	Установка крана шарового	компл	2,00	1393,53	736,63	2787	1473	3,17	6
					577,01	177,50	1154	355	0,72	1
60.	Е0124-13-1	Установка крана шарового	компл	2,00	864,64	448,06	1729	896	1,99	4
					364,84	107,12	730	214	0,44	1
61.	ТЦен.П.№4	Предизолированный шаровой кран "Баллостар" с редуктором Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ,Аст	шт	2,00	7564157,13	--	15128314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	ТЦен.П.№4 915п.15	Предизолированный шаровой кран "Баллостар" с воздушником и редуктором Ст 530х7-57-ППУ-ПЭ,Аст	шт	2,00	5504119,79	--	11008240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СЦен.П.№4 915п.16	Предизолированный шаровой кран "Балломакс" с воздушником и редуктором Ст 219-32-1-ППУ-ПЭ,Аст	шт	4,00	319781,52	--	1279126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс-07 .07.11,ст р.6,7	Шаровой кран "BROEN" с редуктором Ду200 мм, КШТ 61.102.200	шт	8,00	321043,01	--	2568344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс-07 .07.11,ст р.6	Шаровой кран "BROEN" Ду 80 мм, КШТ 60.102.080	шт	2,00	10622,38	--	21245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-07 .07.11,ст р.6	Шаровой кран "BROEN" Ду 50 мм, КШТ 60.102.050	шт	2,00	5001,13	--	10002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0124-11-10	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 600 мм	шт	2,00	12299,73	6246,11	24599	12492	26,45	53
					5200,88	1462,72	10402	2925	5,99	12
68.	СЗавод	Сильфонное компенсационное устройство с защитным устройством 1-25-600-200	шт	2,00	589872,73	--	1179745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	85,00	344,84	259,48	29312	22056	0,48	40
					79,96	67,83	6797	5765	0,26	22
70.	СЦен.П.№4	Муфты соединительные полиэтиленовые 630/800-1-ППУ-ПЭ с комплектующими	шт	40,00	41997,70	--	1679908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СЦен.П.№4	Муфты соединительные полиэтиленовые 720/900-1-ППУ-ПЭ с комплектующими	шт	26,00	48406,37	--	1258566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СЦен.П.№4 915п.47,53	Муфты соединительные полиэтиленовые 730/710-1-ППУ-ПЭ с комплектующими	шт	28,00	30477,76	--	853377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СЦен.П.№4	Муфты соединительные полиэтиленовые 21 9/315-1-ППУ-ПЭ с комплектующими	шт	21,00	9819,08	--	206201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СЦен.П.№4 915п.3	Муфта прохода через стену, 530/710	шт	4,00	11621,20	--	46485	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	СЦен.П.№4 915п.26	Металлическая заглушка изоляции 630-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2,00	9200,45	--	18401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СЦен.П.№4 915п.27	Металлическая заглушка изоляции 530-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2,00	8298,20	--	16596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СЦен.П.№4 915п.28	Металлическая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ-200	шт	12,00	3803,98	--	45648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СЦен.П.№4 915п.29	Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4,00	3679,39	--	14718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СЦен.П.№4 915п.30	Защитный экран Ф7 20	шт	4,00	6791,16	--	27165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СЦен.П.№4 915п.31	Защитный экран Ф630	шт	10,00	6931,58	--	69316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СЦен.П.№4 915п.32	Защитный экран Ф530	шт	4,00	6274,58	--	25098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СЦен.П.№4 915п.33	Защитный экран Ф219	шт	6,00	4160,37	--	24962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0110-349 -4	Монтаж терминалов	шт	3,00	799,50	--	2398	--	4,60	14
					745,20	--	2236	--	--	--
84.	ТЦен.П.№4	Стоимость терминала промежуточного КТ-12/Ш в защитном корпусе	шт	3,00	7936,15	--	23808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-144 -1	Соединение проводов следящей системы	шт	915,00	23,77	--	21754	--	0,14	126
					23,57	--	21571	--	--	--
86.	ТЦен.П.№4 915п.1	Детектор повреждений ДПП-А	шт	1,00	21327,14	--	21327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	42,00	122,89	8,97	5161	377	0,33	14
					56,12	0,57	2357	24	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	СПрайс	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	м	42,00	58,51	--	2457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	42,00	30,97	2,42	1301	101	0,12	5
					22,66	0,58	952	24	0,00	0
90.	СЗавод	Кабель соединительный NYM 5X1,5 длиной 6 м	шт	7,00	691,10	--	4838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0124-10-5	Монтаж промежуточного элемента трубопроводов в ППУ-изоляции Ду630/800	км	0,01	1008897,10	416169,22	6053	2497	2978,50	10
					551137,50	97461,05	3307	585	398,11	2
92.	СЦен.П.№4 915п.34	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода L 1000мм 820/1000-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	49458,92	--	296754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0108-407 -13	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	м	3,00	128,09	7,24	384	22	0,51	2
					82,34	1,50	247	4	0,01	0
94.	С130806-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57Х4 мм	м	3,00	373,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокладка в непроходных каналах								53241482
		Раздел: Узлы присоединения к существующим тепловым сетям								
95.	Е0124-3-13	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,001	196457,28	300882,78	1196	301	1782,50	2
					336375,00	81769,29	336	82	346,71	0
96.	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	532930,76	114472,76	39970	8585	877,45	66
					164306,25	32545,57	12323	2441	158,84	12
97.	Е0124-3-3	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	204611,22	61520,22	409	123	562,35	1
					101171,25	21319,27	202	43	108,72	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	193843,85	60182,10	1958	608	524,40	5
					93926,25	21303,75	949	215	108,64	1
99.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530Х7 мм	м	1,00	8330,00	--	8330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 219Х6 мм	м	75,00	2250,00	--	168750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2к п-БСт4кп, 89Х3,5 мм	м	2,02	515,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВС т2кп-БСт4кп, 57Х3 мм	м	10,20	279,00	--	2846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	0,38	264818,84	56798,21	100869	21634	359,61	137
					72191,25	21455,55	27498	8172	104,79	40
104.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	0,41	19567,71	2519,98	8038	1035	84,64	35
					14438,25	116,44	5931	48	0,56	0
105.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,41	107900,00	--	44325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,00	22,68	0,06	1134	3	0,03	2
					6,68	0,02	334	1	0,00	0
107.	Е0113-26-21	Масляно-битумное покрытие поверхностей труб за 2 раза	м2	50,00	40,23	0,05	2011	2	0,04	2
					7,20	--	360	--	--	--
108.	Е0109-34-3	Монтаж защитного козырька	т	0,21	12626,84	1620,91	2601	334	53,24	11
					8952,75	116,44	1844	24	0,56	0
109.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,21	154400,00	--	31806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0125-51-	Контроль методом радиографирования	стык	8,00	7491,35	4241,79	59931	33934	6,66	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1400 мм			1332,56	1601,66	10660	12813	10,25	82
111.	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 700 мм	стык	245,00	3995,12	2219,64	978804	543811	3,91	958
					786,60	838,35	192717	205396	5,36	1313
112.	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категорк и диаметром 500 мм	стык	46,00	3144,72	1821,04	144657	83768	2,65	122
					548,55	688,28	25233	31661	4,40	203
113.	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кг с/см2/	шт	88,00	2074,58	1338,38	182563	117778	1,59	140
					331,20	504,56	29146	44402	3,23	284
114.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радио графирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	26,00	1475,42	1007,08	38361	26184	1,10	29
					235,46	380,36	6122	9889	2,44	63
115.	Ц0112-755-11	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 и 720 мм	присоед	4,00	15867,50	1092,50	63470	4370	71,30	285
					14260,00	38,87	57040	155	0,23	1
116.	Ц0112-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм	присоед	2,00	11894,25	830,30	23788	1661	52,90	106
					10686,95	28,52	21374	57	0,17	0
117.	Ц0112-754-6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	врезка	6,00	5399,55	307,05	32397	1842	24,15	145
					4864,50	10,35	29187	62	0,06	0
118.	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	врезка	2,00	2618,75	121,90	5238	244	11,50	23
					2367,85	5,17	4736	10	0,03	0
		Итого по разделу: Узлы присоединения к существующим тепловым сетям								1944495

Раздел: Тепловая изоляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	Е0126-12-4	Изоляция матами минераловатными	м2	83,00	306,81	101,43	25465	8419	0,86	71
					152,15	38,04	12628	3157	0,19	15
120.	СПрайс,стр.10	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 80 мм	м3	4,72	9403,10	--	44430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс,стр.10	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 80 мм	м3	2,63	9813,82	--	25835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0126-22-2	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком	м2	83,00	731,16	34,11	60686	2831	3,76	312
					683,10	12,68	56697	1053	0,06	5
123.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-Б /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,12	179500,00	--	20716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловая изоляция								177133
ИТОГО:							58182576	1466582		6335
							1218257	520825		2979

Накладные расходы :

На монтажные работы	127299
На общестроительные работы	1697963
На металломонтажные работы	208998
Всего накладных расходов:	2034260
Итого с накладными	60216836

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2065238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62282074
Итого с временными, 1,2 %	62971537
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	64356910
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	64421559
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	65001353
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	135706050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2714121
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	138420171
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16610421
Итого с НДС	155030592

Принял:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

САПА-ТОРЫЗЫ 2007

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Субподрядчик

Договор **№81 от10.05. 2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 862 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 862-2-1 Реконструкция теплом агистрали от ул.Джамбула до ТК-2КД-8

А К Т N2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
27.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	392,00	630,00	--	246960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143008-3 6	Щебень для добавления в грунт 30%	м3	32,20	1290,00	--	41538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	753,90	154,22	--	116263	--	1,12	843
					154,22	--	116263	--	--	--
30.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6788,60	7,45	7,45	50584	50584	--	--
					--	2,42	--	16423	0,01	63
31.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	м3	6788,60	24,78	5,19	168208	35256	0,12	843
					19,58	--	132951	--	--	--
32.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	73,17	1659,60	--	121438	--	3,44	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев песчаных			548,55	--	40139	--	--	--
33.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	62,15	2863,22	713,71	177949	44357	3,65	227
					600,30	247,91	37309	15407	0,96	60
36.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	м3	56,22	22600,00	--	1270572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	179,75	129,00	--	23187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	189,90	128,00	--	24307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП2,ОП5-ОП7	м3	1,94	20800,00	--	40435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,94	256,00	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,18	22000,00	--	179982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143001-46	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-8,18	129,00	--	-1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-45	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-8,18	240,00	--	-1963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-20-3	Установка дополнительный стальных крепежных элементов, МС-1 массой до 20 кг	т	1,26	177199,02	2100,01	222420	2636	49,10	62
					9315,00	794,36	11692	997	3,88	5
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	188,28	22,68	0,06	4270	11	0,03	6
					6,68	0,02	1258	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за 2 раза	м2	188,28	50,94	0,05	9591	9	0,05	9
					9,57	--	1801	--	--	--
52.	Е0106-3-4	Устройство монолитных опорных подушек из бетона В-15	м3	0,59	7229,75	296,37	4251	174	4,66	3
					729,67	105,44	429	62	0,46	0
53.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,60	256,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,30	64638,01	349,88	19391	105	23,00	7
					3829,50	131,96	1149	40	0,64	0
57.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,49	22,68	0,06	1031	3	0,03	2
					6,68	0,02	304	1	0,00	0
58.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	45,49	50,94	0,05	2317	2	0,05	2
					9,57	--	435	--	--	--
59.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	553,06	202,96	11,44	112251	6328	0,31	171
					45,54	4,30	25186	2379	0,02	12
60.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	627,94	401,56	8,21	252151	5156	0,16	103
					25,41	3,08	15959	1935	0,02	9
61.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	627,94	671,12	12,89	421418	8095	0,23	145
					36,23	4,84	22747	3040	0,02	15
62.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	553,06	202,96	11,44	112251	6328	0,31	171
					45,54	4,30	25186	2379	0,02	12
63.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	553,06	62,38	1,54	34502	852	0,02	13
					3,52	0,57	1946	318	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,80	5460,03	75,91	26208	364	1,55	7
					225,11	28,67	1081	138	0,14	1
65.	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков канала из бетона В15	м3	26,40	9976,27	1256,46	263374	33170	11,53	305
					1906,99	432,38	50344	11415	1,63	43
66.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	26,79	256,00	--	6858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,85	65900,00	--	121915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	11,27	2729,50	1426,71	30761	16079	2,45	28
					416,59	146,14	4695	1647	0,47	5
71.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	11,27	23000,00	--	259210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 22,5 до 25	м3	11,27	129,00	--	1454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	11,27	128,00	--	1443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Обмазка наружних поверхностей сильфонного компенсатора битумом за 2 раза	м2	148,96	251,62	4,39	37481	654	0,24	36
					42,95	1,66	6398	247	0,01	1
75.	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в	т	0,24	40148,53	390,53	9588	93	0,67	0
					--	162,08	--	39	0,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам								
76.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 ело я деформационных швов	м2	21,76	671,12	12,89	14605	281	0,23	5
					36,23	4,84	788	105	0,02	1
77.	Е0108-6-9	Обкладка деформационных швов кирпичом	м3	0,72	8019,10	341,09	5795	246	6,84	5
					1053,11	126,79	761	92	0,62	0
78.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,00	5460,03	75,91	27300	380	1,55	8
					225,11	28,67	1126	143	0,14	1
79.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом до 5 м3 В25	м3	9,00	7595,15	296,37	68356	2667	4,66	42
					729,67	105,44	6567	949	0,46	4
80.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом более 25 м3 В25	м3	20,00	6938,49	229,86	138770	4597	2,86	57
					437,29	83,24	8746	1665	0,38	8
81.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	20,00	749,26	77,09	14985	1542	2,01	40
					351,90	25,02	7038	500	0,11	2
82.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоймости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	30,79	128,00	--	3941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00	--	4501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,99	65900,00	--	131141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,45	61200,00	--	27271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2772	10	227,70	6
					38036,25	131,96	1065	4	0,64	0
88.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,01	71934,76	349,88	633	3	66,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	до 20 кг			11126,25	131,96	98	1	0,64	0
89.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,11	22,68	0,06	48	--	0,03	0
					6,68	0,02	14	--	0,00	0
90.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,11	50,94	0,05	107	--	0,05	0
					9,57	--	20	--	--	--
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	245,28	251,62	4,39	61716	1078	0,24	60
					42,95	1,66	10535	406	0,01	2
163.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	6,52	7686,07	1769,68	50113	11538	11,10	72
					1858,34	662,66	12116	4321	3,24	21
164.	С143018-24	Плиты из тяжелого бетонакласса В22,5, круглые	м3	1,34	29600,00	--	39664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С143001-46	Скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,34	129,00	--	-173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С143001-45	Скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,34	240,00	--	-322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С143018-37	Кольца высотой 0,9 м диаметр 1500мм КС15-9	м	7,20	7530,00	--	54216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С143018-37к=1,1	Кольца высотой 0,6 м диаметр 1500 мм КС15-6	м	1,20	8283,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С143018-33	Кольца высотой 0,3 м,диаметр 700 мм КС7-3	м	2,10	4475,00	--	9398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	30,00	221,00	--	6630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С131104-16	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	53,59	251,62	4,39	13485	235	0,24	13
					42,95	1,66	2302	89	0,01	0
173.	Е0107-20-3	Установка металлических соединительных элементов	т	0,09	14499,01	2100,01	1346	195	49,10	5
					9315,00	794,36	864	74	3,88	0
174.	С11011-879	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	75900,00	--	7044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,18	22,68	0,06	95	--	0,03	0
					6,68	0,02	28	--	0,00	0
176.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,18	50,94	0,05	213	--	0,05	0
					9,57	--	40	--	--	--
177.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,56	5460,03	75,91	8518	118	1,55	2
					225,11	28,67	351	45	0,14	0
178.	Е0106-3-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование ФМ1,ФМ2 из бетона В25	м3	24,57	6838,45	242,61	168021	5961	3,52	86
					540,79	87,62	13287	2153	0,39	10
179.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	16,63	128,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00	--	6147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00	--	22551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	71934,76	349,88	5594	27	66,70	5
					11126,25	131,96	865	10	0,64	0
184.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	3,50	22,68	0,06	79	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,68	0,02	23	--	0,00	0
185.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,50	50,94	0,05	178	--	0,05	0
					9,57	--	33	--	--	--
186.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	49,98	251,62	4,39	12576	220	0,24	12
					42,95	1,66	2147	83	0,01	0
265.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,16	22,68	0,06	548	1	0,03	1
					6,68	0,02	161	1	0,00	0
266.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	24,16	50,94	0,05	1231	1	0,05	1
					9,57	--	231	--	--	--
267.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	67,50	206,94	11,44	13968	772	0,41	28
					60,03	4,30	4052	290	0,02	1
268.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя изцементного раствора толщиной 20 мм	м2	81,34	202,96	11,44	16509	931	0,31	25
					45,54	4,30	3704	350	0,02	2
269.	Е0111-15-4К=8	добавл ять на каждые 5 мм изменения толщины цементных пок рытий	м2	81,34	249,54	6,16	20297	501	0,09	8
					14,08	2,30	1145	187	0,01	1
270.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	92,56	401,56	8,21	37168	760	0,16	15
					25,41	3,08	2352	285	0,02	1
271.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	92,56	671,12	12,89	62119	1193	0,23	21
					36,23	4,84	3353	448	0,02	2
272.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	81,34	202,96	11,44	16509	931	0,31	25
					45,54	4,30	3704	350	0,02	2
273.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных пок рытий	м2	81,34	62,38	1,54	5074	125	0,02	2
					3,52	0,57	286	47	0,00	0

Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции 5549333

Раздел: Разборка и восстановление асфальтового

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия								
569.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	м3	771,40	1116,76	285,60	861467	220313	0,25	192
					37,01	90,37	28547	69714	0,31	243
570.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,2 м	м3	771,40	1192,19	78,35	919654	60440	0,17	128
					24,59	14,68	18966	11320	0,05	39
571.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.0,12 м	м3	462,84	1809,76	285,60	837629	132188	0,25	115
					37,01	90,37	17128	41829	0,31	146
572.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	3857,00	387,54	17,65	1494742	68092	0,04	149
					6,83	5,82	26347	22444	0,02	78
573.	Е0127-54-6	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	м2	3857,00	361,16	--	1393010	--	0,00	3
					0,09	--	355	--	--	--
574.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	8047,00	520,38	17,65	4187459	142063	0,04	311
					6,83	5,82	54969	46825	0,02	163
575.	Е0127-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	м2	8047,00	123,46	--	993507	--	0,00	2
					0,02	--	185	--	--	--
576.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытия	м	100,00	453,26	7,63	45326	763	0,80	80
					124,98	2,02	12498	202	0,01	1
577.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,25	26700,00	--	60075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								10792869
		ИТОГО:					16000013	868434		4761
							744069	261403		956
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1050871		
		Всего накладных расходов:						1210107		
		Итого с накладными						17050884		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	960496
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18011380
Итого с временными, 1,2 %	18222113
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	18641221
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18641874
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	18805922
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	39261913
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	785238
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40047151
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4805658
Итого с НДС	44852809

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлкостроя»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №81 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: 864 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41а до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 864-1-1 Подготовка территории строительства

А К Т N3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0107-24-10	Восстановление 100% декоративного металлической решетки из квадратного профиля,4Х4см по металлическим столбам 10х10см	м	18,00	628,43	272,76	11312	4910	1,55	28
					274,27	73,84	4937	1329	0,26	5
4.	Е0107-24-10	Восстановление 100% декоративного металлической решетки из квадратного профиля,4Х4см по металлическим столбам 10х10см	м	4,00	628,43	272,76	2514	1091	1,55	6
					274,27	73,84	1097	295	0,26	1
6.	Е0109-30-1	Восстановление 100% настила из рифленой стали 2,5Х2,5 м	т	0,21	16099,21	6350,33	3365	1327	41,28	9
					6986,25	1520,73	1460	318	5,44	1
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,2 м	м3	3,96	1192,19	78,35	4721	310	0,17	1
					24,59	14,68	97	58	0,05	0
11.	Е0127-57-2	Восстановление гранитной плитки проложенные по верху железобетонного укрепления берега реки, строительные работы /возврат 70 проц/	м2	19,80	114,87	48,39	2275	958	0,44	9
					65,99	17,08	1307	338	0,08	2
12.	С143011-8-5	Плиты из гранита /30% новых/	м2	5,94	6410,00	--	38075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	У1-43-10	Восстановление скамьи	скамья	2,00	1875,71	--	3751	--	7,25	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1189,73	--	2379	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Восстановление бортовых бетонных камней/возврат 50 проц./	м	7,00	453,26	7,63	3173	53	0,80	6
					124,98	2,02	875	14	0,01	0
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 /50 проц.новых/	м3	0,16	26700,00	--	4205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 0,12 м	м3	1,08	1809,76	285,60	1955	308	0,25	0
					37,01	90,37	40	98	0,31	0
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	9,00	420,71	--	3786	--	0,17	1
					28,46	--	256	--	--	--
26.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	9,00	132,57	--	1193	--	0,05	0
					9,15	--	82	--	--	--
28.	У1-49-7	Установка урны металлической	урна	1,00	1698,80	31,67	1699	32	4,25	4
					705,87	6,49	706	6	0,03	0
33.	Е01031-А8-1	Погрузка дерна для восстановления при автомобильных перевозках	т	28,00	114,30	114,30	3200	3200	--	--
					--	80,01	--	2240	1,68	47
34.	Е010332-А30-1	Перевозка дерна для восстановления на 30 км	т	28,00	164,43	164,43	4604	4604	--	--
					--	32,89	--	921	0,69	19
35.	Е01031-А8-2	Разгрузка дерна для восстановления при автомобильных перевозках	т	28,00	100,00	100,00	2800	2800	--	--
					--	70,00	--	1960	1,47	41
36.	Е0147-35-1	Укладка дерна вручную	м2	100,00	96,20	--	9620	--	0,63	63
					85,91	--	8590	--	--	--
40.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 0,12 м	м3	1,62	1809,76	285,60	2932	463	0,25	0
					37,01	90,37	60	146	0,31	1
41.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	13,50	1372,06	30,29	18523	409	0,35	5
					54,08	7,57	730	102	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0127-34-2	Восстановление бортовых бетонных камней/возврат 60 проц./	м	5,00	453,26	7,63	2266	38	0,80	4
					124,98	2,02	625	10	0,01	0
46.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 /40 проц.новых/	м3	0,09	26700,00	--	2403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 0,12 м	м3	1,62	1809,76	285,60	2932	463	0,25	0
					37,01	90,37	60	146	0,31	1
53.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	13,50	1372,06	30,29	18523	409	0,35	5
					54,08	7,57	730	102	0,03	0
57.	Е0127-34-2	Восстановление бортовых бетонных камней/возврат 60 проц./	м	5,00	453,26	7,63	2266	38	0,80	4
					124,98	2,02	625	10	0,01	0
58.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 /40 проц.новых/	м3	0,09	26700,00	--	2403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						154486	21410		159
							24656	8093		119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38833
На металломонтажные работы	1600
Всего накладных расходов:	40433
Итого с накладными	194919

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10362
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	205281
Итого с временными, 1,2 %	207683
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	212522
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	213308
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	215228
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	449341
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8987
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	458328
Налог на добавленную стоимость, 12 %	54999
Итого с НДС	513327

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №81 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: 863 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41а до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Щарилова).

Наименование обьекта: 863-2-1 Работы определенные ПОС

А К Т N4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-48-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т	шт	7,40	1275,10	538,27	9436	3983	2,69	20
					447,64	190,74	3313	1411	0,82	6
2.	Е0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	шт	5,00	931,95	377,64	4660	1888	1,86	9
					282,04	133,92	1410	670	0,58	3
3.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бет она В7,5 /М-100/	м3	6,00	9040,00	--	54240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143003-21	Стоимость возвращаемых материалов	м3	30,16	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бе тона В7,5 /М-100/	м3	0,94	9790,00	--	9179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143003-13	Стоимость возвращаемых материалов	м3	4,69	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143003-16	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжел ого бетона В5 /М-75/	м3	0,13	9350,00	--	6846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143003-16	Стоимость возвращаемых материалов	м3	3,58	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0109-30-1	Монтаж швеллера №16, настила из рифленной стали и металлического ограждения	т	0,27	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	4347 1886	1715 411	41,28 5,44	11 1
10.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,27	124600,00 --	-- --	33696 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12021-88	Стоимость возвращаемых материалов	м3	1,17	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	62,00	1192,19 24,59	78,35 14,68	73916 1524	4858 910	0,17 0,05	10 3
19.	Е0127-36-4	Укладка плит	м3	10,80	726,72 241,67	238,78 80,56	7849 2610	2579 870	1,43 0,29	15 3
23.	Е0127-36-4	Закрытие арычных лотков ж/б дорожными плитами 6Х1,75м, для проезда монтажного крана	м3	10,50	726,72 241,67	238,78 80,56	7631 2538	2507 846	1,43 0,29	15 3
27.	Е0127-36-4	Закрытие арычных лотков ж/б дорожными плитами 6Х1,75м, для проезда монтажного крана	м3	16,80	726,72 241,67	238,78 80,56	12209 4060	4012 1353	1,43 0,29	24 5
	ИТОГО:						215207 17341	21542 6471		105 25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24041
На металломонтажные работы	2016
Всего накладных расходов:	26057
Итого с накладными	241264

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	256021
Итого с временными, 1,2 %	259042
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	264822
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	265828
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	268220
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	559975
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11199
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	571174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	68541
Итого с НДС	639715

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 871 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41э до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 871-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-4-41э до ТК-2кд-13 по ул.Жамбыла, от ул.Масанчи до ул.Шарипова

А К Т N5-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
9.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	690,40	8,71	8,71	6012	6012	--	--
					--	2,83	--	1952	0,01	7
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	76,80	154,22	--	11844	--	1,12	86
					154,22	--	11844	--	--	--
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	690,40	29,49	6,18	20362	4269	0,15	102
					23,31	--	16094	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								38218
		Раздел: Монтажные работы								
55.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	3429,98	1682,74	6860	3365	8,43	17
					1570,61	389,68	3141	779	1,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СПрайс	Задвижка клиновая диам.200мм тип 31с41нж "Промресурс"	шт	2,00	30848,93	--	61698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	14582,14	6952,39	29164	13905	40,71	81
					7063,88	1830,40	14128	3661	7,05	14
58.	СПрайс	Задвижка клиновая диам.600мм тип 31с46нж "Промресурс"	шт	2,00	387589,07	--	775178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,23	741339,67	284499,77	169025	64866	1961,44	447
					371358,00	74778,07	84670	17049	317,69	72
69.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	228,00	34396,95	--	7842504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,05	382344,32	153455,90	17970	7212	1071,05	50
					204037,31	40570,03	9590	1907	193,21	9
71.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	47,00	10389,36	--	488300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,03	288982,15	109512,74	7514	2847	865,78	23
					162740,81	30327,98	4231	789	149,07	4
73.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	26,00	7030,00	--	182780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,01	263656,41	97535,22	1582	585	807,82	5
					152145,00	27604,61	913	166	138,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	6,00	5082,95	--	30498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,02	179721,99	61495,07	3415	1168	596,50	11
					110033,44	19699,27	2091	374	101,76	2
77.	СПрайс	Труба теплоизоляционная Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	м	19,00	2718,26	--	51647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 630х12-90°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	4,00	184780,72	--	739123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 630х12-150°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	184780,72	--	184781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 219х8-90°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	39562,17	--	39562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс	Отвод стандартный Ст 159х6-90°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	2,00	25546,87	--	51094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 890мм,L2	шт	1,00	49452,81	--	49453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 1330мм,L2	шт	1,00	31928,64	--	31929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 500мм,L2	шт	2,00	30332,40	--	60665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 000мм,L2	шт	1,00	31928,64	--	31929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 670мм,L2	шт	1,00	19193,96	--	19194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 500мм,L2	шт	1,00	19193,96	--	19194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 1000мм,L2	шт	1,00	19193,96	--	19194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 1228мм,L2	шт	1,00	19193,96	--	19194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 1220мм,L2	шт	1,00	19193,96	--	19194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Отвод нестандартный L1 500мм,L2	шт	12,00	10768,65	--	129224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс	Отвод укороченный Ст219х8-90°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	34708,60	--	208252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Z-образный элемент Ст159х4,5-1611х725-45°-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	2,00	46237,40	--	92475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст630х8-1-ППУ-ПЭ-650 ТОО"КТЗ"	шт	2,00	135606,74	--	271213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-650 ТОО"КТЗ"	шт	2,00	39656,29	--	79313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст219х6-1-ППУ-ПЭ-650 ТОО"КТЗ"	шт	4,00	35306,60	--	141226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-650 ТОО"КТЗ"	шт	6,00	24961,92	--	149772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст108х4-1-ППУ-ПЭ-650 ТОО"КТЗ"	шт	4,00	15871,38	--	63486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	8,00	49452,81	--	395622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	2,00	20834,89	--	41670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	СПрайс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	4,00	16810,69	--	67243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	13038,81	--	78233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	8,00	10729,89	--	85839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой 4х65,5 Ст 630х10-219х6-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	3,00	253452,80	--	760358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой 4х50,5 Ст 630х8-159х4,5-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	3,00	223038,53	--	669116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой 4х46 Ст 630х8-108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	209656,02	--	209656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой 4х46 Ст 630х8-108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	201269,86	--	201270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс	Тройник с шаровым краном воздушника Нст 840мм Ст 630х8-50-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	154445,54	--	154446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Тройник с шаровым краном воздушника Нст 940мм Ст 630х8-50-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	1,00	155210,04	--	155210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Тройник с шаровым краном для спуска воздуха Нст 840мм Ст 630х8-200-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	3,00	259453,31	--	778360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой 4х19 Ст 219х6-32х3-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	12,00	42145,17	--	505742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	Тройник с шаровым краном для спуска воды Нст 635мм Ст 219х6-80-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	46985,68	--	281914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	СПрайс	Тройник с шаровым краном для спуска воды Нст 580мм Ст 108х4-40-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	4,00	21579,22	--	86317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	СПрайс	Переход Ст 273х7-219х6-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	2,00	36532,25 ---	-- --	73064 ---	-- --	-- --	-- --
116.	СПрайс	Неподвижная опора Ст 630х8-100х50-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	299257,13 ---	-- --	1795543 ---	-- --	-- --	-- --
117.	СПрайс	Неподвижная опора Ст 273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	2,00	114572,52 ---	-- --	229145 ---	-- --	-- --	-- --
118.	СПрайс	Скользящая опора Ст 630-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	26,00	53613,06 ---	-- --	1393940 ---	-- --	-- --	-- --
119.	СПрайс	Скользящая опора Ст 273-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	10,00	25218,60 ---	-- --	252186 ---	-- --	-- --	-- --
120.	СПрайс	Скользящая опора Ст 219-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	10,00	24660,16 ---	-- --	246602 ---	-- --	-- --	-- --
121.	СПрайс	Скользящая опора Ст 159-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	10,00	15801,37 ---	-- --	158014 ---	-- --	-- --	-- --
122.	СПрайс	Скользящая опора Ст 108-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	10,00	13689,41 ---	-- --	136894 ---	-- --	-- --	-- --
125.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	3429,98 --- 1570,61	1682,74 --- 389,68	20580 --- 9424	10096 --- 2338	8,43 --- 1,62	51 --- 10
126.	СПрайс	Шаровый кран с редуктором L 1900 Аст-473мм Ст219х6-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	176318,22 ---	-- --	1057909 ---	-- --	-- --	-- --
127.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	2352,75 --- 1094,51	1126,60 --- 254,87	14116 --- 6567	6760 --- 1529	5,92 --- 1,06	36 --- 6
128.	СПрайс	Шаровый кран с ручным приводом L 1700 Аст-220мм Ст1599х4,5-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	78651,31 ---	-- --	471908 ---	-- --	-- --	-- --
129.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1500,87 --- 641,70	764,67 --- 180,09	6003 --- 2567	3059 --- 720	3,51 --- 0,75	14 --- 3
130.	СПрайс	Шаровый кран с ручным приводом L 1500 0мм Аст-210мм Ст108х4-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	4,00	37837,79 ---	-- --	151351 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	864,64	448,06	5188	2688	1,99	12
					364,84	107,12	2189	643	0,44	3
132.	СПрайс	Шаровый кран с ручным приводом L 1500 0мм Ст-103мм Ст32х3-1-ППУ-ПЭ ТОО"КТЗ"	шт	6,00	16926,57	--	101559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 630/800/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	88,00	41501,69	--	3652149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 273/500/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	12,00	7824,16	--	93890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 219/315/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	56,00	6028,99	--	337623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 159/250/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	32,00	4741,24	--	151720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 108/180/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	24,00	3874,31	--	92983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Комплект изоляции стыка с пенопакетом СРС 32/125/ПЭ-750 ТОО"КТЗ"	шт	24,00	3282,25	--	78774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								27079736
		Раздел: Система ОДК								
139.	Ц0108-103-1	Установка приборов контроля	шкаф	11,00	3830,20	437,00	42132	4807	14,95	164
					2769,20	98,33	30461	1082	0,57	6
140.	СПрайс	Терминал двойной концевой КТ-12/Ш ТОО"КТЗ"	шт	8,00	5260,93	--	42087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	шт ТОО"КТЗ"	3,00	7486,01	--	22458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс	Комплект удлинения 5-и жильного кабеля вывода ТОО"КТЗ"	шт	22,00	1309,89	--	28818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	СПрайс	Детектор повреждения переносной ТОО"КТЗ"	шт	1,00	16123,71	--	16124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс	Универсальный Т-образный ключ для шарового крана диам.32-89 ТОО"КТЗ"	шт	1,00	9114,67	--	9115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0124-114-2	Устройство контрольного пункта	шт	11,00	834,98	193,11	9185	2124	2,60	29
					439,88	72,45	4839	797	0,36	4
146.	СПрайс	Ковер наземный ТОО"КТЗ"	шт	11,00	36431,00	--	400741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм	км	0,04	140282,19	52896,69	6172	2327	477,25	21
					84093,75	19515,79	3700	859	101,38	4
148.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	44,00	354,00	--	15576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система ОДК								592408
		Раздел: Сети дренажа Ут2,Ут3,УТ4,Ут5,Ут6,Ут8								
149.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	864,64	448,06	5188	2688	1,99	12
					364,84	107,12	2189	643	0,44	3
150.	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	6,00	1020,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети дренажа Ут2,Ут3,УТ4,Ут5,Ут6,Ут8								11308
		Раздел: Дренажные колодцы ДК1-ДК6								
160.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	26,20	18964,31	1769,68	496865	46366	11,10	291
					1858,34	662,66	48689	17362	3,24	85
161.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	12,00	2270,00	--	27240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	6,00	13400,00	--	80400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,13	154400,00	--	19454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	12,00	105,36	50,51	1264	606	0,31	4
					54,85	19,07	658	229	0,09	1
165.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	12,00	2076,87	1,81	24922	22	2,71	33
					452,81	--	5434	--	--	--
		Итого по разделу: Дренажные колодцы ДК1-ДК6								650146
		Раздел: Узел пересечения ТС с коммуникациями								
166.	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,14	42468,25	909,62	48414	1037	136,16	155
					21838,50	344,14	24896	392	1,68	2
167.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,09	22220,81	488,06	2044	45	68,19	6
					10919,25	183,71	1005	17	0,90	0
		Итого по разделу: Узел пересечения ТС с коммуникациями								50458
	ИТОГО:						29798222	186858		1650
							289320	53288		240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	29966
На общестроительные работы	381931
На сантехнические работы	6955
Всего накладных расходов:	418853
Итого с накладными	30217075

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1813026
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32030101
Итого с временными, 1,2 %	32414462
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	33171665
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33293506
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	33626776
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	70204030
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1404081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71608111
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8592973
Итого с НДС	80201084

Принял:

Сдал:

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №81 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: 871 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 871-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-4-41з до ТК-2кд-13 по ул.Жамбыла, от ул.Масанчи до ул.Шарипова

А К Т N5-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Благоустройство территории (разборка и восстановление дорог)										
170.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2450,00	121,79	20,50	298392	50222	0,05	117		
					7,37	5,83	18060	14278	0,02	51		
171.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	2450,00	459,24	20,36	1125140	49879	0,06	146		
					9,06	5,59	22202	13693	0,02	49		
172.	Е0127-49-11К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	м2	2450,00	333,78	0,65	817752	1584	0,00	5		
					0,32	0,27	789	657	0,00	11		
173.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2450,00	400,38	17,65	980924	43253	0,04	95		
					6,83	5,82	16736	14257	0,02	50		
174.	Е0127-54-3К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	2450,00	373,61	--	915349	--	0,00	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,09	--	225	--	--	--
175.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2450,00	520,38	17,65	1274919	43253	0,04	95
					6,83	5,82	16736	14257	0,02	50
176.	Е0127-54-8К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2450,00	119,38	--	292488	--	0,00	1
					0,02	--	56	--	--	--
177.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4700,00	520,38	17,65	2445763	82975	0,04	182
					6,83	5,82	32106	27349	0,02	95
178.	Е0127-54-8К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4700,00	119,38	--	561100	--	0,00	1
					0,02	--	108	--	--	--
179.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	85,00	453,26	7,63	38527	648	0,80	68
					124,98	2,02	10623	172	0,01	1
180.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,38	26700,00	--	36846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,55	27400,00	--	69870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории (разборка и восстановление дорог)								8857072
		ИТОГО:					8857070	271812		711
							117641	84663		307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	269064
Всего накладных расходов:	269064
Итого с накладными	9126134

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	547568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9673702
Итого с временными, 1,2 %	9789786
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	10018867
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10058026
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	10155924
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21202948
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	424059
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21627007
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2595241
Итого с НДС	24222248

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№81 от 10.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: 868 Реконструкция тепломагистрали от ул. Джамбула до ТК-2КД-8 ("Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы" Алмалинский район. От ТК-4-41э до ТК-2КД-13 по ул.Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова).

Наименование обьекта: 868-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-4-41э до ТК-2кд-13 по ул.Жамбыла от ул.Масанчи до ул.Шарипова

А К Т N6-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Тепловые камеры из ФБС												
4.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	9,48	1807,12	775,41	17131	7351	1,77	17				
					294,98	95,67	2796	907	0,35	3				
5.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	9,48	22600,00	--	214248	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,48	90,00	--	853	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	9,48	185,00	--	1754	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7 т	м3	2,00	2950,74	1489,26	5901	2979	4,14	8
					696,04	151,06	1392	302	0,49	1
9.	С143015-15	Балки обвязочные длиной 6 м, прямоугольного сечения, марки БОП 25-3 /ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.1-81, ГОСТ 24893.2-81/	шт	4,00	20200,00	--	80800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	40,50	15,13	0,08	613	3	0,05	2
					9,27	0,02	375	1	0,00	0
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,50	251,62	4,39	10190	178	0,24	10
					42,95	1,66	1740	67	0,01	0
12.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	66,50	459,24	20,36	30540	1354	0,06	4
					9,06	5,59	603	372	0,02	1
13.	Е0127-49-7К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать до 100мм	м2	66,50	103,49	0,89	6882	59	0,00	0
					0,12	0,37	8	25	0,00	0
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,76	5571,68	376,43	4234	286	13,34	10
					2173,50	142,31	1652	108	0,69	1
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,76	65900,00	--	50084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	43,66	9002,42	908,40	393045	39661	9,51	415
					1612,01	313,66	70380	13695	1,20	52
17.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	11,26	9920,00	--	111739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	32,40	9150,00	--	296460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	43,66	90,00	--	3929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	43,66	185,00	--	8077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	8,70	22600,00	--	196620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-84 4	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	т	0,84	73400,00	--	61362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	м2	31,70	233,87	2,16	7414	69	0,47	15
					79,96	0,83	2535	26	0,00	0
24.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	31,70	125,17	1,63	3968	52	0,52	16
					82,03	0,62	2600	20	0,00	0
25.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	8,00	3940,00	--	31520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,09	29600,00	--	2723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СТ31104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	140,50	15,13	0,08	2125	11	0,05	7
					9,27	0,02	1302	3	0,00	0
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	140,50	251,62	4,39	35352	617	0,24	34
					42,95	1,66	6035	233	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	5571,68	376,43	2362	160	13,34	6
					2173,50	142,31	922	60	0,69	0
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00	--	27942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	21,15	9002,42	908,40	190401	19213	9,51	201
					1612,01	313,66	34094	6634	1,20	25
33.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	6,75	9920,00	--	66960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	14,40	9150,00	--	131760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	21,07	90,00	--	1896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	21,07	185,00	--	3898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,92	22600,00	--	111192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143015-15	Балки обвязочные длиной 6 м, прямоугольного сечения, марки БОП 25-3 /ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.1-81, ГОСТ 24893.2-81/	шт	2,00	20200,00	--	40400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,71	28600,00	--	20363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	4,00	3940,00	--	15760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	0,09	29600,00	--	2723	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые			--	--	--	--	--	--
42.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	109,40	15,13	0,08	1655	9	0,05	5
					9,27	0,02	1014	3	0,00	0
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	109,40	251,62	4,39	27527	481	0,24	27
					42,95	1,66	4699	181	0,01	1
45.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	38,76	459,24	20,36	17798	789	0,06	2
					9,06	5,59	351	217	0,02	1
46.	Е0127-49-7К-2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать до 100мм	м2	38,76	103,49	0,89	4011	34	0,00	0
					0,12	0,37	4	14	0,00	0
47.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,41	5571,68	376,43	2307	156	13,34	6
					2173,50	142,31	900	59	0,69	0
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	65900,00	--	27283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	52,55	9002,42	908,40	473077	47737	9,51	500
					1612,01	313,66	84711	16483	1,20	63
50.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	14,14	9920,00	--	140269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	38,40	9150,00	--	351360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	52,50	90,00	--	4725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	52,50	185,00 ---	-- --	9712 ---	-- --	-- --	-- --
54.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	5,92	22600,00 ---	-- --	133792 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С143015-1 5	Балки обвязочные длиной 6 м, прямоугольного сечения, марки БОП 25-3 /ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.1-81, ГОСТ 24893.2-81/	шт	2,00	20200,00 ---	-- --	40400 ---	-- --	-- --	-- --
56.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	4,00	3940,00 ---	-- --	15760 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,05	29600,00 ---	-- --	1362 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 ---	-- --	-- --	-- --
59.	Е0113-13- 1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	133,60	15,13 9,27	0,08 0,02	2021 1238	11 3	0,05 0,00	6 0
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	133,60	251,62 42,95	4,39 1,66	33616 5738	587 221	0,24 0,01	33 1

Итого по разделу:
Тепловые камеры из ФБС 3613898

Раздел:
Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3613899	121795		1324
							225089	39634		152

Накладные расходы :

На общестроительные работы	361261
Всего накладных расходов:	361261
Итого с накладными	3975160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	238510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4213670
Итого с временными, 1,2 %	4264234
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4364017
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4381074
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	4423716
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9235578
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184712
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9420290
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1130435
Итого с НДС	10550725

Принял:

Сдал:

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МОЛДАШЕВ Б.Б.