ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ за Апрель 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**89 896 912**	**9 631 812**		**39 695 867**					**4 253 129**	**39 695 867**
Инжиниринговые услуги	*1 214 507*	*130 126*		*536 291*					*57 460*	*536 291*
Авторский надзор	*179 794*	*19 264*		*79 392*					*8 506*	*79 392*
Всего по стройке	**91 291 213**	**9 781 201**		**40 311 550**					**4 319 095**	**40 311 550**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ **Калысаев Н.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ **А.Ю.Тян**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жанталиев Х.А.**

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛОК А								
1	86	8-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	164,152	6605,04	335,84	1084231	55129	159947	4,54	745
			м3		699,75	126	114865	20683	118	0,61	100
2	87	8-11-1	**ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича**	816,765	38,93	0	-31797	0	-37520	0,22	-179
			м2		38,93	0	-31797	0	118	0	0
3	88	8-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	372,652	6563,86	337,41	2446036	125737	350244	4,38	1632
			м3		670,5	126	249863	46954	118	0,62	231
4	89	8-12-1	**Армирование кладок и стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1,СГ-3**	0,6835	8679,65	422,15	5933	289	6787	56,4	39
			т		8257,5	157,5	5644	108	118	0,77	1
5	90	4-1-88	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0517	64100		3316				
			т								
6	91	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,6318	41200		26030				
			т								
7	92	8-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций (НАД НИШАМИ, АС-22)**	0,0104	8679,65	422,15	90	4	103	56,4	1
			т		8257,5	157,5	86	2	118	0,77	0
8	93	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм**	0,0104	52400		545				
			т								
9	94	6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ**	0,1336	93997,62	304,24	12560	41	4657	198	26
			1т		33075	114,75	4419	15	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	95	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,097	100,7	0,07	413	0	259	0,37	2
			м2		60,3	0,02	247	0	105	0	0
11	96	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ, АС-22)	0,0461	8679,65	422,15	400	19	457	56,4	3
			т		8257,5	157,5	380	7	118	0,77	0
12	97	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600		152				
			т								
13	98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0431	52400		2256				
			т								
14	100	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0012	64100		80				
			т								
15	101	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0149	41200		614				
			т								
16	102	6-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	24,157	14328,15	990,15	345839	23899	51164	10,4	251
			м3		1644,75	374,04	39699	9028	105	1,83	44
17	103	6-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	13,406	16706,04	407,3	223961	5460	35738	14,4	193
			м3		2385	153,86	31973	2063	105	0,75	10
18	104	4-1-94	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0146	69000		1007				
			т								
19	105	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	1,345	66000		88750				
			т								
20	106	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,1877	60500		11355				
			т								
21	107	4-1-73	Каркасы и сет ки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1058	65900		6970				
			т								
22	108	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,379	61200		84378				
			т								
23	109	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,037	58700		60879				
			т								
24	110	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профи ля класса А-III, d 25-28 мм	0,9645	56200		54204				
			т								
25	111	1-1-760	Сетка плетеная с квадратны ми ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	38,8	187		7256				
			м2								
26	112	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2152	93997,62	304,24	20224	65	7498	198	43
			1т		33075	114,75	7116	25	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	113	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
			м2	4,948	148,4	0,07	734	0	561	0,65	3
28	129	6-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200		108	0,02	534	0	105	0	0
			м3	38,377	16546,47	367,51	635004	14104	94356	13,1	503
29	130	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: стальгладкая класса А-I, d 6 мм		2202,75	138,83	84535	5328	105	0,68	26
			т	0,7236	69000		49930				
30	131	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм								
			т	0,0313	67700		2118				
31	132	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			т	0,1476	65900		9727				
32	133	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			т	0,7653	61300		46913				
33	134	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			т	2,074	61200		126912				
34	203	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			м2	887,898	3160		2805758				
35	204	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов								
			м2	892,43	45		40159				
36	205	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
			м2	437,576	223		97579				
37	206	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
			м2	284,154	185		52568				
			Итого по разделу: БЛОК А				8323080				
			ИТОГО:				8323084	224748			3261
							507564	84213			412
			Раздел: БЛОК Б								
1	10	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА								
			м2	239	102,33	0,12	24456	29	1749	0,04	10
2	25	13-24-1	Защита бетонных по верхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА		8,08	0,05	1931	12	90	0	0
			м2	671,74	102,33	0,12	68736	81	4915	0,04	28
					8,08	0,05	5428	34	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	48	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	4,92	102,33	0,12	503	1	36	0,04	0
			м2		8,08	0,05	40	0	90	0	0
4	57	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	64,07	6605,04	335,84	423185	21517	62429	4,54	291
			м3		699,75	126	44833	8073	118	0,61	39
5	58	8-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладк и из кирпича	281,66	38,93	0	-10965	0	-12939	0,22	-62
			м2		38,93	0	-10965	0	118	0	0
6	59	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	10,675	6563,86	337,41	70069	3602	10033	4,38	47
			м3		670,5	126	7158	1345	118	0,62	7
7	60	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1556	8679,65	422,15	1350	66	1545	56,4	9
			т		8257,5	157,5	1285	25	118	0,77	0
8	61	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1;СГ-3	0,1444	41200		5947				
			т								
9	62	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1;СГ-3	0,0121	64100		774				
			т								
10	63	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-18)	0,003	8679,65	422,15	26	1	29	56,4	0
			т		8257,5	157,5	24	0	118	0,77	0
11	64	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,003	52400		155				
			т								
12	65	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0038	93997,62	304,24	359	1	133	198	1
			1т		33075	114,75	126	0	105	0,56	0
13	66	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	0,1753	148,4	0,07	26	0	20	0,65	0
			м2		108	0,02	19	0	105	0	0
14	67	6-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,636	16546,47	367,51	93256	2071	13857	13,1	74
			м3		2202,75	138,83	12415	782	105	0,68	4
15	68	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1137	65000		7390				
			т								
16	69	4-1-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 м м	0,0146	67700		990				
			т								
17	70	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического проф иля класса А-III, d 14 мм	0,2669	61300		16360				
			т								
18	71	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II I, d 16 мм	0,1473	61200		9015				
			т								
19	147	30-17-8	Многопустотные панели, плиты привед енной толщиной 11 см	159,664	3160		504538				
			м2								
20	148	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, выре зов	159,664	45		7185				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	149	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади и зделий за вычетом площади отверстий, вырезов, норм ативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	51,192	193		9880				
22	150	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нор мативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	79,924	156		12468				
			Итого по разделу: БЛОК Б				1245703				
			ИТОГО:				1245703	27368			398
							62294	10271			50
			Раздел: БЛОК В								
1	44	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА м2	14,76	102,33	0,12	1510	2	108	0,04	1
2	53	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	132,66	8,08 6605,04	0,05 335,84	119 876225	1 44553	90 129262	0 4,54	0 602
3	54	8-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича м2	556,56	699,75 38,93	126 0	92829 -21667	16715 0	118 -25567	0,61 0,22	81 -122
4	55	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	48,18	38,93 6563,86	0 337,41	-21667 316247	0 16256	118 45283	0 4,38	0 211
5	56	8-12-1	Армирование кладки стен идругих конструкций т	0,2472	670,5 8679,65	126 422,15	32305 2145	6071 104	118 2454	0,62 56,4	30 14
6	57	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1,СГ-3 т	0,0191	8257,5 64100	157,5	2041 1222	39	118	0,77	0
7	58	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1,СГ-3 т	0,2297	41200		9465				
8	59	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ) т	0,0435	8679,65 8257,5	422,15 157,5	377 359	18 7	432 118	56,4 0,77	2 0
9	60	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0404	52400		2117				
10	61	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0031	50600		155				
11	62	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ 1т	0,0327	93997,62 33075	304,24 114,75	3077 1083	10 4	1141 105	198 0,56	6 0
12	63	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,7528	100,7 60,3	0,07 0,02	76 45	0 0	48 105	0,37 0	0 0
13	64	6-14-4	Стойки рам из бетона класса В20 м3	0,9539	14328,15 1644,75	990,15 374,04	13667 1569	944 357	2022 105	10,4 1,83	10 2
14	65	6-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	1,047	16706,04	407,3	17493	426	2791	14,4	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2385	153,86	2497	161	105	0,75	1
15	66	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм- ХОМУТЫ	0,0766	66000		5058				
			т								
16	67	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0065	60500		396				
			т								
17	68	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0001	50800		6				
			т								
18	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0005	65900		35				
			т								
19	70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1115	61200		6821				
			т								
20	71	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0644	58700		3778				
			т								
21	72	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0128	56200		721				
			т								
22	73	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	219	1	81	198	0
			1т		33075	114,75	77	0	105	0,56	0
23	74	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,0536	148,4	0,07	8	0	6	0,65	0
			м2		108	0,02	6	0	105	0	0
24	75	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 ДЛЯ РМ-1,РМ-2	0,009	93997,62	304,24	843	3	313	198	2
			1т		33075	114,75	297	1	105	0,56	0
25	76	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,2064	148,4	0,07	31	0	23	0,65	0
			м2		108	0,02	22	0	105	0	0
26	77	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	1,537	187		287				
			м2								
27	89	6-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	10,17	16546,47	367,51	168278	3738	25005	13,1	133
			м3		2202,75	138,83	22402	1412	105	0,68	7
28	90	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-1-3 из БМ200)	2,031	14189,89	241,1	28820	490	2929	8,06	16
			м3		1282,5	91,08	2605	185	105	0,44	1
29	91	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15- ПМ-13	0,214	12472,22	316,01	2669	68	334	8,25	2
			м3		1368	119,39	293	26	105	0,58	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	92	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0123	65000		801				
31	93	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ т	0,2258	69000		15580				
32	94	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0883	67700		5979				
33	95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1212	65900		7986				
34	96	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2638	61300		16168				
35	97	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,4982	61200		30492				
36	98	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0486	58700		2384				
37	99	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0335	41200		1379				
38	145	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщин ой 11 см м2	241,164	3160		762078				
39	146	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверсти й, вырезов м2	252,949	45		11383				
40	147	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	138,753	193		26779				
41	148	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	102,411	156		15976				
			Итого по разделу: БЛОК В				2337064				
			ИТОГО:				2337064	66614			894
							136882	24979			121
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
1	1	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	437,363	26,17 1,22	24,95 9,58	11444 534	10910 4189	4581 97	0,01 0,04	4 17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,527	200,88	0	2717	0	3070	1,42	19
			м3		200,88	0	2717	0	113	0	0
3	3	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	171,448	26,17	24,95	4486	4277	1796	0,01	1
			м3		1,22	9,58	209	1642	97	0,04	7
4	4	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,303	200,88	0	1065	0	1204	1,42	8
			м3		200,88	0	1065	0	113	0	0
5	5	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	28,5	2696,85	0	76860	0	16721	2,99	85
			м3		477	0	13595	0	123	0	0
6	14	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	299,259	131		39203				
			м								
7	16	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,603	49		912				
			м								
8	17	8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,044	38		154				
			м								
9	18	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,235	30		97				
			м								
10	23	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	7,638	2840		21692				
			м								
11	27	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	3500		24500				
			шт								
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА				183130				
			ИТОГО:				12088981	333917			4670
			Накладные расходы :				724859	125294			607
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				970097				
			Итого с накладными				970097				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				13059078				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				783545				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13842623				
			Итого с временными, 3,4 %				14313272				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				14413465				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14470718				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14613850**				
			ИТОГО:				**14613850**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**34922426**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**698449**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35620875**				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				**35442739**				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				**4253129**				
			Всего:				**39695867**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.