ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОО «Stroi Business Holding»"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Договор №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ
за Декабрь 2014 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**20 674 290**	**2 215 103**		**20 674 290**					**2 215 103**	**20 674 290**
Инжиниринговые услуги	*283 710*	*30 398*		*283 710*					*30 398*	*283 710*
Авторский надзор	*42 000*	*4 500*		*42 000*					*4 500*	*42 000*
Всего по стройке	**21 000 000**	**2 250 000**		**21 000 000**					**2 250 000**	**21 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"
Калисаев Н

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"
А.Ю.Тян

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТОО «Stroi Business Holding»"
Кожатай Б.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Stroi Business Holding»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-12-13	**Разработка СУХОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1067,696	22,04	20,73	23533	22134	7262	0,01	10
			м3		1,31	5,7	1399	6088	97	0,02	21
2	2	1-12-13	**Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1979,97	24,24	22,8	48004	45151	14815	0,01	20
			м3		1,44	6,27	2853	12420	97	0,02	43
3	3	1-38-1	**Срезка недобора грунта 1 группы в выемках**	12,043	106,48	50,7	1282	611	805	0,37	4
			м3		55,35	13,55	667	163	97	0,05	1
4	4	1-164-1	**Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы**	4,014	200,88	0	806	0	911	1,42	6
			м3		200,88	0	806	0	113	0	0
5	5	1-13-4	**УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА**	23	26,17	24,95	602	574	241	0,01	0
			м3		1,22	9,58	28	220	97	0,04	1
6	6	1-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	28,73	192,51	0	5531	0	6250	1,36	39
			м3		192,51	0	5531	0	113	0	0
7	7	1-166-1	**Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы**	28,73	122,18	0	3510	0	3967	0,89	25
			м3		122,18	0	3510	0	113	0	0
8	8	1-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	28,73	22,38	21,57	643	620	205	0,01	0
			м3		0,81	6,53	23	188	97	0,02	1
9	9	Е010333-А15-1	**Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1**	56,024	108,2	108,2	6062	6062	1212	0	0
			т		0	21,64	0	1212	100	0,45	25

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	1-173-2	Водоотлив из котлованов	1000	343,74	343,74	343740	343740	215195	0	0
			м3		0	221,85	0	221850	97	1,02	1020
11	11	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками по дстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	664,9	1524,04	0	1013334	0	388263	3,1	2061
			м3		474,75	0	315661	0	123	0	0
12	12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	1578,1	39,72	37,82	62679	59678	19698	0,01	21
			м3		1,87	11	2951	17356	97	0,04	59
13	13	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3077,295	108,2		332963				
			т								
14	14	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1-0,3=0,7М	1578,1	89	88,73	140455	140029	38055	0	3
			м3		0,25	24,61	395	38837	97	0,08	134
15	15	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	210,248	5,55	5,55	1168	1168	368	0	0
			м3		0	1,8	0	379	97	0,01	1
16	16	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	52,562	122,18	0	6422	0	7257	0,89	47
			м3		122,18	0	6422	0	113	0	0
17	17	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	210,248	21,55	4,52	4530	949	3473	0,11	23
			м3		17,03	0	3581	0	97	0	0
18	18	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210,248	14,12	12	2968	2522	890	0,01	3
			м3		1,62	2,75	341	577	97	0,01	3
19	19	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	2458,512	22,04	20,73	54187	50966	16723	0,01	22
			м3		1,31	5,7	3221	14019	97	0,02	49
20	20	1-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	614,628	122,18	0	75095	0	84858	0,89	544
			м3		122,18	0	75095	0	113	0	0
21	21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2458,512	21,55	4,52	52971	11103	40612	0,11	266
			м3		17,03	0	41868	0	97	0	0
22	22	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2458,512	14,12	12	34708	29496	10409	0,01	30
			м3		1,62	2,75	3983	6749	97	0,01	30
23	23	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НЕДОСТАЮЩЕГО ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	35,9	7,91	7,91	284	284	89	0	0
			м3		0	2,57	0	92	97	0,01	0
24	24	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	143,6	7,32	7,32	1052	1052	331	0	0
			м3		0	2,38	0	341	97	0,01	1
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2216529				
			Раздел: БЛОК А. ФУНДАМЕНТЫ								
25	1	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ	28,142	1140,11	24,55	32085	691	1697	0,26	7
			м2		39,83	9,2	1121	259	123	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ В3,5 W6								
			м3	2,289	9735,37	66,01	22288	151	530	1,35	3
					195,75	24,93	448	57	105	0,12	0
27	3	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ В15 W6								
			м3	11,708	12153,75	112,36	142299	1316	13080	6,34	74
					1021,5	42,44	11960	497	105	0,21	2
28	4	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ								
			т	0,1918	66000		12661				
29	5	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм								
			т	0,6301	65900		41526				
30	29	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ								
			т	0,016	69000		1104				
31	30	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			т	0,1212	61200		7417				
			Итого по разделу: БЛОК А. ФУНДАМЕНТЫ				259381				
			Раздел: СЕТИ ЛЭП-10КВ								
32	1	2-7-1	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 1								
			км каб	0,013	70131	0	912	0	884	494	6
					70131	0	912	0	97	0	0
33	2	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО								
			м3	2,34	9,24	9,24	22	22	7	0	0
					0	3	0	7	97	0,01	0
34	3	2-8-1	Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее								
			км каб	0,013	34939,56	26472,92	454	344	176	51	1
					7586,64	6627,6	99	86	95	38	0
35	4	2-9-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			км каб	0,013	31622	22607,84	411	294	172	56	1
					8241,36	5676,16	107	74	95	33	0
36	5	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75								
			1000шт	0,052	9010		469				
37	6	8-56-1	Разъединитель трехполюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А								
			шт	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
					452	6,8	452	7	95	0,04	0
38	7	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Разъединитель SZ24								
			шт	1	37343,63		37344				
39	8	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
			1км	0,3467	41504,56	31105,06	14388	10783	5668	51,1	18
					9157,5	6414,57	3175	2224	105	22,72	8
40	9	Прайс лист"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ПРОВОД СИП-3								
			м	1040	55,64		57862				
41	10	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг								
				26	44	10,6	1144	276	773	0,18	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11	16-1-95	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2	м	29	2,3	754	60	95	0,01	0
				0,026	998500		25961				
43	12	8-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1000м							
				1	494,6	0	495	0	398	2	2
44	13	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	ш т	419	0	419	0	95	0	0
				1	5340		5340				
45	14	8-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	компл							
				1	8480,3	6250	8480	6250	3384	11	11
46	15	16-10-22	Муфта кабельная на опоре КМ-1	шт	2183	1379	2183	1379	95	8	8
				1	11100		11100				
47	16	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт							
				6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
48	17	8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6(80х80х6) мм	шт	111	1,6	666	10	95	0,01	0
				3	308,8	27,8	1706	83	437	1	3
49	18	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	149	4,5	447	13	95	0,03	0
				2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
50	19	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
				2	18000		36000				
51	20	Прайс лист	Оголовок ОГs54	шт							
				2	3812		7624				
52	21	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37/2	шт							
				2	221,86		444				
53	22	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15	шт							
				2	96,07		192				
54	23	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37	шт							
				6	2007,76		12047				
55	24	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.5085	шт							
				12	579,87		6958				
56	25	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/УАт-Б10-21	опора							
				3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
57	26	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
				9	18000		162000				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	27	Прайс лист ООО"СТПФ"	Траверса ТМ73 шт	3	1350,65		4052				
59	28	Прайс лист	Траверса ТМs60 шт	3	2930,99		8793				
60	29	Прайс лист	Накладка ОГ52 шт	3	306,81		920				
61	30	Прайс лист ООО"СТПФ"	Хомут Х51 шт	6	620,48		3723				
62	31	Прайс лист	Крепления подкосов У52 шт	6	1021,56		6129				
63	32	Прайс лист ООО"СТПФ"	Крепление изолятора КИs1 шт	3	454,22		1363				
64	33	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21 м	12	164,55		1975				
65	34	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37/2 шт	18	221,86		3993				
66	35	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15 шт	18	96,07		1729				
67	36	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37 шт	9	2007,76		18070				
68	37	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.5085 шт	18	579,87		10438				
69	38	Прайс лист п.241	Скоба СК7 шт	18	35,22		634				
70	39	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	18	2446,98		44046				
71	40	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим натяжной SO235 шт	72	2004,31		144310				
72	41	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	9	804,14		7237				
73	42	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP16 шт	9	191,1		1720				
74	43	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/КтБ10-21 опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	44	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18000		36000				
76	45	Прайс лист ООО"СТПФ"	Траверса ТМ73 шт	1	1350,65		1351				
77	46	Прайс лист	Траверса ТМs60 шт	1	2930,99		2931				
78	47	Прайс лист	Накладка ОГ52 шт	1	306,81		307				
79	48	Прайс лист ООО"СТПФ"	Хомут Х51 шт	2	620,48		1241				
80	49	Прайс лист	Крепления подкосов У52 шт	1	1021,56		1022				
81	50	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21 м	2	164,55		329				
82	51	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37/2 шт	5	221,86		1109				
83	52	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15 шт	5	96,07		480				
84	53	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37 шт	1	2007,76		2008				
85	54	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.5085 шт	2	579,87		1160				
86	55	Прайс лист п.241	Скоба СК7 шт	3	35,22		106				
87	56	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	6	2446,98		14682				
88	57	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим натяжной SO235 шт	3	2004,31		6013				
89	58	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/УПоБ10-1 опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
					985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
90	59	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	6	18000		108000				
91	60	Прайс лист	Оголовок ОГs58 шт	3	3033,83		9101				
92	61	Прайс лист	Крепления подкосов У52 шт	3	1021,56		3065				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	62	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21	6	164,55		987				
			м								
94	63	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Зажим плашечный SL37/2	15	221,86		3328				
			шт								
95	64	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Кожух защитный SP15	15	96,07		1441				
			шт								
96	65	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Изолятор штырьевой SDI 37	3	2007,76		6023				
			шт								
97	66	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP"	Вязка спиральная SO115.5085	6	579,87		3479				
			шт								
98	67	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004	149300		63				
			т								
			Итого по разделу: СЕТИ ЛЭП-10КВ				886965				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
99	1	1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы	621	3349,43	180,65	2079996	112184	167090	0,81	504
			м		133,82	58,37	83102	36248	140	0,28	177
100	2	1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций	621	199,24	0,34	123728	211	13184	0,14	85
			м		23,48	0,11	14581	68	90	0	0
101	3	1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26	26
			ворота		4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3
102	4	1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
			ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	0
103	5	1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
			калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ				2280430				
			ИТОГО:				5643306	870259			5349
			Всего прямые затраты:				672088	367422			1613
			в том числе стоимость:				5643306				
			- материалов, изделий и конструкций				4063615				
			- оборудования				37344				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12086				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				**1133947**				
			На металломонтажные работы				**16026**				
			Всего накладных расходов:				**1162059**				
			Итого с накладными				**6805365**				
			- заработная плата				**174309**				
			- трудоемкость				**581**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**406081**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7211447**				
			Итого с временными, 3,4 %				**7455366**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**7507292**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7536964**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7611145**				
			ИТОГО:				**7611145**				
			Сметная заработная плата				**1213819**				
			Нормативная трудоемкость				**7543**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**18188200**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**363764**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18551964**				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				**18459187**				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				**2215103**				
			Всего:				**20674290**				

ИНЖЕНЕР:

"ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Stroi Business Holding»

_____ Кожатай Б.А.