ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка
о стоимости выполненных работ
за Июль 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**167 243 312**	**17 918 926**		**15 000 000**					**1 607 143**	**15 000 000**
Инжиниринговые услуги	*1 616 726*	*173 221*								
Авторский надзор	*334 487*	*35 838*		*30 000*					*3 214*	*30 000*
Всего по стройке	**169 194 525**	**18 127 985**		**15 030 000**					**1 610 357**	**15 030 000**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ **Калисаев Н**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ **А.Ю.Тян**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жанталиев Х.А.**

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛОК А								
1	186	1-2-53	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, IV сорта**	2,278	6050		13782				
			м3								
2	187	1-2-15	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта**	0,2278	8200		1868				
			м3								
3	244	СПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ**	1041,867	497,62		518455				
			м2								
4	251	1-2-67	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта**	2,693	12700		34207				
			м3								
5	252	1-2-75	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ**	0,9734	12200		11875				
			м3								
6	256	1-2-67	**Доски обрезные из хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта**	0,7159	12700		9091				
			м3								
7	257	1-2-14	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта**	0,3986	10900		4345				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	262	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ м2	131,02	708		92762				
9	263	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта м3	12,482	7940		99103				
10	268	1-1-103	Гидроизол м2	15,18	104		1579				
11	270	П ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН" м2	1441,22	56,67		81679				
			Итого по разделу: БЛОК А				868746				
			ИТОГО:				868746	0			0
							0	0			0
			Раздел: БЛОК В								
1	200	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ" м2	45,55	708		32249				
2	204	ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН" м2	501,05	56,67		28396				
3	206	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА м3	0,1718	9700		1666				
4	207	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА м3	0,0824	10600		873				
5	208	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА м3	0,132	12700		1677				
6	218	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, IV сорта м3	0,5191	6050		3141				
7	265	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	29,23	1467,64	11,72	42899	343	6330	1,06	31
					171,68	4,39	5018	128	123	0,02	1
8	266	11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	30,692	30,29	0,22	930	7	702	0,1	3
					18,5	0,09	568	3	123	0	0
9	268	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита м2	115,64	1528,84	11,72	176795	1355	25044	1,06	123
					171,68	4,39	19853	508	123	0,02	2
10	269	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	121,422	256,85	0,32	31187	39	6234	0,24	29
					41,63	0,11	5055	13	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	274	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	107,26	308,42	18,42	33081	1976	12251	0,42	45
			м2		85,95	6,91	9219	741	123	0,03	4
12	275	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	107,26	258,92	9,95	27772	1067	7380	0,36	38
			м2		52,2	3,74	5599	401	123	0,02	2
13	276	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	107,26	1473,62	11,72	158060	1257	23229	1,06	114
			м2		171,68	4,39	18414	471	123	0,02	2
14	277	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	112,623	30,29	0,22	3411	25	2575	0,1	12
			м		18,5	0,09	2084	10	123	0	0
			Итого по разделу: БЛОК В				542138				
			ИТОГО:				542137	6068			394
							65810	2275			11

			Раздел: ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ (2 шт). ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (2 шт)								
			Разработка СУХОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами:								
1	1	1-12-13	"Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,34	22,04	20,73	6972	6558	2152	0,01	3
			м3		1,31	5,7	414	1804	97	0,02	6
2	2	1-12-13	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	253,258	24,24	22,8	6140	5775	1895	0,01	3
			м3		1,44	6,27	365	1589	97	0,02	6
3	3	1-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	2,251	106,48	50,7	240	114	150	0,37	1
			м3		55,35	13,55	125	30	97	0,05	0
4	4	1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,7503	200,88	0	151	0	170	1,42	1
			м3		200,88	0	151	0	113	0	0
5	5	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	5,4	192,51	0	1040	0	1175	1,36	7
			м3		192,51	0	1040	0	113	0	0
6	6	1-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы	5,4	122,18	0	660	0	746	0,89	5
			м3		122,18	0	660	0	113	0	0
7	7	1-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,4	22,38	21,57	121	116	38	0,01	0
			м3		0,81	6,53	4	35	97	0,02	0
8	8	E010333-A15-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	10,53	108,2	108,2	1139	1139	228	0	0
			т		0	21,64	0	228	100	0,45	5
9	9	1-173-2	Водоотлив из котлованов	411,5	343,74	343,74	141449	141449	88553	0	0
			м3		0	221,85	0	91291	97	1,02	420
10	10	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	54,4	1524,04	0	82908	0	31766	3,1	169

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		474,75	0	25826	0	123	0	0
11	11	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	126,7	39,72	37,82	5032	4791	1581	0,01	2
			м3		1,87	11	237	1393	97	0,04	5
12	12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	247,065	108,2		26732				
			т								
13	13	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1-0,3=0,7М	126,7	89	88,73	11277	11242	3055	0	0
			м3		0,25	24,61	32	3118	97	0,08	11
14	14	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м (с перемещением 10 м)	193,7	5,55	5,55	1076	1076	339	0	0
			м3		0	1,8	0	349	97	0,01	1
15	15	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	193,7	3,11	3,11	603	603	190	0	0
			м3		0	1,01	0	196	97	0	1
16	16	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,25 м3 - обвалование	181,36	37,94	36,17	6881	6560	2754	0,01	2
			м3		1,77	13,89	321	2519	97	0,06	10
17	17	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	375,06	21,55	4,52	8081	1694	6196	0,11	41
			м3		17,03	0	6387	0	97	0	0
18	18	6-3-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под резервуар из БМ150 на ССПЦ, W6	84,2	10579,33	190,15	890779	16011	35924	2,23	188
			м3		337,5	68,83	28418	5795	105	0,31	26
19	19	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,505	70437,87	304,24	35568	154	5191	58	29
			1т		9675	114,75	4885	58	105	0,56	0
20	20	18-1-25	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 7,3 т	2	16844,07	7734,38	33688	15469	16632	41	82
			шт		6570	1746	13140	3492	100	10,13	20
21	21	9-34-4	Монтаж хомутов для крепления резервуаров к фундаменту болтами	1,626	18875,27	927,19	30690	1508	24480	99,9	162
			т		16627,5	101,25	27036	165	90	0,49	1
22	22	2-1-207	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с цилиндрической поверхностью без арматуры	14	86480		1210720				
			т								
23	23	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм (из раствора м100 толщ.50 мм)	51,24	232,02	1,8	11889	92	3789	0,42	22
			м2		69,75	0,68	3574	35	105	0	0
24	24	6-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавить)	153,72	97,99	0,75	15064	115	3570	0,12	18
			м2		21,83	0,29	3356	45	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	9-61-5	Монтаж колодца из листовой стали	0,2344	17089,64	5708,96	4007	1338	2116	49,9	12
			т		9180	848,93	2152	199	90	4,06	1
26	26	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2336	154200		36021				
			т								
27	27	8-10-162	Фасонные части стальные сварные- втулки	0,0006	126700		78				
			т								
28	28	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - ось	0,0002	47400		11				
			т								
29	29	9-61-10	Монтаж крышки с теплоизоляционной обшивкой и крышки съемной из толстолистовой стали	0,0892	9752,34	2387,56	870	213	515	35,1	3
			т		6120	295,43	546	26	90	1,35	0
30	30	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0891	154200		13739				
			т								
31	31	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - скоба	0,0001	50600		5				
			т								
32	32	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.40 мм	0,0699	2139,46	330,46	150	23	135	10,58	1
			м3		1809	123,75	126	9	100	0,6	0
33	33	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,0713	4260		304				
			м3								
34	34	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0033	1050180,32	31953,19	3445	105	334	360	1
			км		66375	12071,25	218	40	130	58,95	0
35	35	20-18-1	Установка зонтов над трубами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм - флюгарка	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
			шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
36	36	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (крышек и колодца с двух сторон)	19,68	21,8	0,05	429	1	103	0,03	1
			м2		5,81	0,02	114	0	90	0	0
37	37	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,68	20,36	0,02	401	0	74	0,02	0
			м2		4,16	0	82	0	90	0	0
38	38	13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей (битумной грунтовкой)	277,32	7,07	0,02	1961	6	1096	0,02	6
			м2		4,39	0	1217	0	90	0	0
39	39	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	277,32	245,44	3,82	68065	1059	12694	0,21	59
			м2		37,35	1,44	10358	399	118	0,01	2
40	40	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ.150 мм	2,025	1524,04	0	3086	0	1182	3,1	6
			м3		474,75	0	961	0	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	41	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,5	484,07	0	6535	0	444	0,14	2
			м2		24,75	0	334	0	133	0	0
			Итого по разделу: ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ (2 шт). ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РІ				2669798				
			ИТОГО:				2669801	217223			938
							137547	112820			515
			Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	1327,771	9,24	9,24	12275	12275	3866	0	0
			м3		0	3	0	3985	97	0,01	15
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5311,085	7,91	7,91	42013	42013	13231	0	0
			м3		0	2,57	0	13640	97	0,01	52
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	1296,889	21,55	4,52	27943	5857	21423	0,11	140
			м3		17,03	0	22086	0	97	0	0
4	4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	1296,889	14,12	12	18309	15559	5491	0,01	16
			м3		1,62	2,75	2101	3560	97	0,01	16
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	500,081	7,91	7,91	3956	3956	1246	0	0
			м3		0	2,57	0	1284	97	0,01	5
6	6	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	2000,326	7,32	7,32	14649	14649	4614	0	0
			м3		0	2,38	0	4756	97	0,01	18
7	7	1-24-1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	228,64	7,91	7,91	1809	1809	570	0	0
			м3		0	2,57	0	587	97	0,01	2
8	8	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,7224	26,17	24,95	19	18	8	0,01	0
			м3		1,22	9,58	1	7	97	0,04	0
9	9	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	356,143	7,91	7,91	2817	2817	887	0	0
			м3		0	2,57	0	915	97	0,01	4
10	10	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1424,573	7,32	7,32	10433	10433	3286	0	0
			м3		0	2,38	0	3387	97	0,01	13
11	11	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА СУЩЕСТВУЮЩИХ НАВАЛОВ ГРУНТА	80,006	7,91	7,91	633	633	199	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	2,57	0	205	97	0,01	1
12	12	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последу ющие 10 м	320,023	7,32	7,32	2344	2344	738	0	0
			м3		0	2,38	0	761	97	0,01	3
13	13	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЗАСЫПКА СУЩЕСТВУЮЩИХ АРЫКОВ	316,05	7,91	7,91	2500	2500	787	0	0
			м3		0	2,57	0	812	97	0,01	3
14	14	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1264,2	7,32	7,32	9258	9258	2916	0	0
			м3		0	2,38	0	3006	97	0,01	12
15	15	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	1084,416	56,25	52,36	61000	56781	24462	0,03	29
			м3		3,89	19,37	4218	21001	97	0,08	84
16	16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1897,729	97,38		184801				
			Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				394758				
			ИТОГО:				4475443	404194			961
			Накладные расходы :				268723	173001			228
			На общестроительные работы				431959				
			На металломонтажные работы				27111				
			На сантехнические работы				161				
			Всего накладных расходов:				459231				
			Итого с накладными				4934674				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				296080				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5230754				
			Итого с временными, 3,4 %				5408600				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				5446460				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5468095				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5522181				
			ИТОГО:				5522181				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				13196245				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				263925				
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				13460170				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				13392857				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				1607143				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**15000000**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.