ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ

за Июль 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**201 863 145**	**21 628 194**		**34 619 833**					**3 709 268**	**34 619 833**
Инжиниринговые услуги	*1 616 726*	*173 221*								
Авторский надзор	*403 726*	*43 256*		*69 240*					*7 419*	*69 240*
Всего по стройке	**203 883 597**	**21 844 671**		**34 689 073**					**3 716 686**	**34 689 073**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калисаев Н

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

А.Ю.Тян

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: БЛОК А										
1	190	8-41-1	**Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100** м3	5,251	8302,23	379,78	43598	1994	12869	11,9	62		
					1935	141,75	10161	744	118	0,7	4		
2	191	6-14-4	**Сердечники из БМ200** м3	0,325	14043,95	990,15	4564	322	689	10,4	3		
					1644,75	374,04	535	122	105	1,83	1		
3	192	6-19-1	**Обвязочный пояс из БМ150** м3	0,406	12259,07	316,01	4977	128	634	8,25	3		
					1368	119,39	555	48	105	0,58	0		
4	193	4-1-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** т	0,012	65000		779						
5	194	4-1-71	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	0,0084	68200		572						
6	195	4-1-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,0665	67700		4500						
7	196	2-1-41	**Конструкции стальные из одного профиля - уголок 50Х5** т	0,2089	147100		30730						
8	197	2-1-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса МС-2** т	0,0247	154200		3808						
9	198	12-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** м2	11,51	715,87	1,24	8240	14	2105	0,97	11		
					153,23	0,47	1764	5	119	0	0		
10	199	8-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ** т	0,0317	8679,65	422,15	275	13	315	56,4	2		
					8257,5	157,5	262	5	118	0,77	0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
11	200	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм								
			т	0,0317	52400		1660				
12	242	8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИПОД ЛЕЖНИ ИЗ М75 (48шт.)								
			м3	1,395	6620,16	365,89	9238	511	2126	6,66	9
					1154,25	137,25	1611	192	118	0,67	1
13	243	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни- 2 слоя								
			м2	46,773	103,08	0,99	4821	46	666	0,07	3
					11,59	0,38	542	18	119	0	0
14	245	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС								
			м3	2,524	22541,72	316,57	56895	799	10924	22,5	57
					3487,5	119,25	8802	301	120	0,58	1
15	246	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			м3	2,524	1862,35	14,17	4701	36	936	1,88	5
					303,75	5,4	767	14	120	0,03	0
16	247	10-14-1	Установка стропил								
			м3	13,267	21304,82	334,28	282651	4435	56096	22,1	293
					3397,5	126	45075	1672	120	0,62	8
17	248	10-14-1	Установка СТРОПИЛ L=8,10м								
			м3	9,331	23745,02	334,28	221565	3119	39453	22,1	206
					3397,5	126	31702	1176	120	0,62	6
18	249	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			м3	22,598	1862,35	14,17	42085	320	8383	1,88	42
					303,75	5,4	6864	122	120	0,03	1
19	250	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ								
			м2	104,6	228,96	7,54	23949	789	27302	1,43	150
					214,65	2,86	22452	299	120	0,01	1
20	253	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			м3	3,667	1862,35	14,17	6829	52	1360	1,88	7
					303,75	5,4	1114	20	120	0,03	0
21	254	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА								
			м2	104,6	196,11	2,7	20514	282	12097	0,65	68
					109,13	1,01	11415	106	105	0,01	1
22	255	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов								
			м2	27,8	120,6	8,67	3353	241	3599	0,68	19
					104,63	3,26	2909	91	120	0,02	0
23	258	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			м3	1,114	1862,35	14,17	2076	16	413	1,88	2
					303,75	5,4	339	6	120	0,03	0
24	259	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ФРОНТОНА								
			м2	25	974,49	4,92	24362	123	5117	1,15	29
					193,05	1,87	4826	47	105	0,01	0
25	260	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			м2	20	715,87	1,24	14317	25	3658	0,97	19
					153,23	0,47	3065	9	119	0	0
26	261	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			м2	1310,2	1187,16	8,2	1555423	10744	430369	1,71	2240
					272,95	3,08	357619	4035	119	0,01	20
27	264	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА								
			м2	1310,2	20,48	0,91	26836	1192	7893	0,03	38
					4,68	0,34	6132	445	120	0	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							
28	265	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1	0,1354	175710,1	1826,1	23784	247	1666	42,7	6
			т		8100	690,75	1096	93	140	3,37	0
29	266	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	3,88	148,4	0,07	576	0	440	0,65	3
			м2		108	0,02	419	0	105	0	0
30	267	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	13,8	37,08	0,99	512	14	197	0,07	1
			м2		11,59	0,38	160	5	119	0	0
31	269	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА"ЮТАКОН"	1310,2	37,08	0,99	48582	1297	18663	0,07	91
			м2		11,59	0,38	15185	498	119	0	2
32	401	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минера ла мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	3255,55	244,17	2,26	794908	7358	347200	0,49	1584
			м2		100,71	0,86	327866	2800	105	0	14
33	402	15-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску ИСКЛЮЧИТЬ	3255,55	19,22	0,05	-62572	-163	-65598	0,11	-355
			м2		19,17	0,02	-62409	-65	105	0	0
34	410	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	810,5	916,12	43,81	742517	35505	364371	2,25	1826
			м2		396,91	31,25	321696	25325	105	0,14	117
35	411	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	40,525	2890		117117				
			м3								
			Итого по разделу: БЛОК А				4068742				
			ИТОГО:				4068742	69458			6425
							1122524	38133			179
			Раздел: БЛОК Б								
1	125	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб из ки рпича М100	0,5511	8302,23	379,78	4576	209	1351	11,9	7
			м3		1935	141,75	1066	78	118	0,7	0
2	126	6-14-4	Сердечники из БМ200	0,022	14043,95	990,15	309	22	47	10,4	0
			м3		1644,75	374,04	36	8	105	1,83	0
3	127	6-19-1	Обвязочный пояс из БМ1 50	0,044	12259,07	316,01	539	14	69	8,25	0
			м3		1368	119,39	60	5	105	0,58	0
4	128	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	65000		53				
			т								
5	129	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0009	68200		64				
			т								
6	130	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0074	67700		501				
			т								
7	131	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - уголок 50Х5	0,0235	147100		3450				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4							
8	132	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса	0,0025	154200		392				
			т								
9	133	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,22	715,87	1,24	873	2	223	0,97	1
			м2		153,23	0,47	187	1	119	0	0
10	134	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0041	8679,65	422,15	36	2	41	56,4	0
			т		8257,5	157,5	34	1	118	0,77	0
11	135	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0041	52400		216				
			т								
12	171	8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ М75 (15шт.)	0,4361	6620,16	365,89	2887	160	665	6,66	3
			м3		1154,25	137,25	503	60	118	0,67	0
13	172	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни- 2 слоя	17,986	103,08	0,99	1854	18	256	0,07	1
			м2		11,59	0,38	208	7	119	0	0
14	174	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕН Ь, ОПОРНЫЕ БРУСКИ	1,223	22541,72	316,57	27569	387	5293	22,5	28
			м3		3487,5	119,25	4265	146	120	0,58	1
15	175	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,223	1862,35	14,17	2278	17	454	1,88	2
			м3		303,75	5,4	371	7	120	0,03	0
16	176	10-49-2	Укладка по фермам прогон ов из брусьев- БРУС ЕНДОВЫ L=7,8м	0,14	23983,97	309,62	3358	43	432	13,8	2
			м3		2452,5	117	343	16	120	0,57	0
17	177	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,14	1862,35	14,17	261	2	52	1,88	0
			м3		303,75	5,4	43	1	120	0,03	0
18	178	10-14-1	Установка стропил	4,373	21304,82	334,28	93166	1462	18490	22,1	97
			м3		3397,5	126	14857	551	120	0,62	3
19	179	10-14-1	Установк а СТРОПИЛ L=6,4м, ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ L=8,32м	3,696	23745,02	334,28	87762	1235	15627	22,1	82
			м3		3397,5	126	12557	466	120	0,62	2
20	180	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	8,069	1862,35	14,17	15027	114	2993	1,88	15
			м3		303,75	5,4	2451	44	120	0,03	0
21	181	10-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- ЩИТ ПО ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГЕ	13,5	84,24	13	1137	176	827	0,28	4
			м2		46,13	4,91	623	66	120	0,02	0
22	182	10-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- ЩИТ ЕНД ОВЫ	4,682	84,24	13	394	61	287	0,28	1
			м2		46,13	4,91	216	23	120	0,02	0
23	185	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,6571	1862,35	14,17	1224	9	244	1,88	1
			м3		303,75	5,4	200	4	120	0,03	0
24	186	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	52,2	228,96	7,54	11952	394	13625	1,43	75
			м2		214,65	2,86	11205	149	120	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5							
25	189	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,901	1862,35	14,17	3541	27	705	1,88	4
			м3		303,75	5,4	578	10	120	0,03	0
26	190	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	52,2	196,11	2,7	10237	141	6037	0,65	34
			м2		109,13	1,01	5697	53	105	0,01	0
27	191	10-3-4	Дополнительны е работы по стенам, устройство фронтонов	5,96	120,6	8,67	719	52	772	0,68	4
			м2		104,63	3,26	624	19	120	0,02	0
28	194	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,308	1862,35	14,17	574	4	114	1,88	1
			м3		303,75	5,4	94	2	120	0,03	0
29	195	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ФРОНТОНА	5	974,49	4,92	4872	25	1023	1,15	6
			м2		193,05	1,87	965	9	105	0,01	0
30	196	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5	715,87	1,24	3221	6	823	0,97	4
			м2		153,23	0,47	690	2	119	0	0
31	197	12-7-5	Устройство кров ельного покрытия без слуховых окон металлочерепице й по деревянной обрешетке с ее устройством	463,22	1187,16	8,2	549918	3798	152157	1,71	792
			м2		272,95	3,08	126436	1427	119	0,01	7
32	200	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	463,22	20,48	0,91	9488	422	2790	0,03	13
			м2		4,68	0,34	2168	157	120	0	1
33	201	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1, МНД-2	0,0526	175710,1	1826,1	9249	96	648	42,7	2
			т		8100	690,75	426	36	140	3,37	0
34	202	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СК РУТОК И БОЛТОВ	1,458	148,4	0,07	216	0	165	0,65	1
			м2		108	0,02	157	0	105	0	0
35	203	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	10,3	37,08	0,99	382	10	147	0,07	1
			м2		11,59	0,38	119	4	119	0	0
36	205	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	463,22	37,08	0,99	17176	459	6598	0,07	32
			м2		11,59	0,38	5369	176	119	0	1
37	302	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8м м "АЛИНЕКС"	702,4	244,17	2,26	171505	1587	74910	0,49	342
			м2		100,71	0,86	70739	604	105	0	3
38	303	15-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску ИСКЛЮЧИТЬ	702,4	19,22	0,05	-13500	-35	-14153	0,11	-77
			м2		19,17	0,02	-13465	-14	105	0	0
39	312	15-82-1	Устройство наружной тепл оизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по с тенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	415,1	916,12	43,81	380283	18184	186614	2,25	935
			м2		396,91	31,25	164757	12970	105	0,14	60
40	313	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, мар ка КТ 11	20,755	2890		59982				

1	1а	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: БЛОК Б	м3				1467740				
			ИТОГО:					1467741	29103			2414
								414579	17088			80
			Раздел: БЛОК В									
1	130	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100	м3	0,4986	8302,23	379,78	4140	189	1222	11,9	6
						1935	141,75	965	71	118	0,7	0
2	131	6-14-4	Сердечники из БМ200	м3	0,05	14043,95	990,15	702	50	106	10,4	1
						1644,75	374,04	82	19	105	1,83	0
3	132	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,26	12259,07	316,01	3187	82	406	8,25	2
						1368	119,39	356	31	105	0,58	0
4	133	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0018	65000		118				
5	134	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0013	68200		89				
6	135	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0099	67700		672				
7	136	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля -уголок 50Х5	т	0,0312	147100		4592				
8	137	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса МС-1	т	0,0038	154200		589				
9	138	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,74	715,87	1,24	1246	2	318	0,97	2
						153,23	0,47	267	1	119	0	0
10	139	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ	т	0,0072	8679,65	422,15	62	3	71	56,4	0
						8257,5	157,5	59	1	118	0,77	0
11	140	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0072	52400		377				
12	141	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0009	8679,65	422,15	8	0	9	56,4	0
						8257,5	157,5	7	0	118	0,77	0
13	142	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-3	т	0,0001	64100		4				
14	143	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-3	т	0,0008	41200		35				
15	171	8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м кирпичный столбик под лежень	м3	0,407	6620,16	365,89	2694	149	620	6,66	3
						1154,25	137,25	470	56	118	0,67	0

1	1а	2	3	7 4	5	6	7	8	9	10	11
16	172	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ	11,4	103,08	0,99	1175	11	162	0,07	1
			м2		11,59	0,38	132	4	119	0	0
17	174	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС	1,118	22541,72	316,57	25202	354	4839	22,5	25
			м3		3487,5	119,25	3899	133	120	0,58	1
18	175	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,118	1862,35	14,17	2082	16	415	1,88	2
			м3		303,75	5,4	340	6	120	0,03	0
19	176	10-14-1	Установка стропил	3,918	21304,82	334,28	83472	1310	16566	22,1	87
			м3		3397,5	126	13311	494	120	0,62	2
20	177	10-14-1	Установка СТРОПИЛ L=6,40м, ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ L=8,32м, БРУСА ЕНДОВЫ L=7,800м	3,72	23745,02	334,28	88331	1244	15729	22,1	82
			м3		3397,5	126	12639	469	120	0,62	2
21	178	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	7,638	1862,35	14,17	14225	108	2834	1,88	14
			м3		303,75	5,4	2320	41	120	0,03	0
22	179	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	52,2	228,96	7,54	11952	394	13625	1,43	75
			м2		214,65	2,86	11205	149	120	0,01	1
23	182	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов ФРОНТОН ПО ОСИ"1" ТОЛЩ.25ММ	5,96	120,6	8,67	719	52	772	0,68	4
			м2		104,63	3,26	624	19	120	0,02	0
24	185	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,217	1862,35	14,17	4128	31	822	1,88	4
			м3		303,75	5,4	673	12	120	0,03	0
25	186	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	52,2	196,11	2,7	10237	141	6037	0,65	34
			м2		109,13	1,01	5697	53	105	0,01	0
26	187	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ФРОНТОНА	5,96	165,65	1,61	987	10	559	0,53	3
			м2		88,65	0,61	528	4	105	0	0
27	188	10-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	18,182	84,24	13	1532	236	1114	0,28	5
			м2		46,13	4,91	839	89	120	0,02	0
28	191	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,6571	1862,35	14,17	1224	9	244	1,88	1
			м3		303,75	5,4	200	4	120	0,03	0
29	192	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	455,5	1187,16	8,2	540754	3735	149621	1,71	779
			м2		272,95	3,08	124329	1403	119	0,01	7
30	194	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	455,5	20,48	0,91	9330	415	2744	0,03	13
			м2		4,68	0,34	2132	155	120	0	1
31	195	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0133	5239,08	327,33	70	4	28	11,6	0
			1т		1890	123,75	25	2	105	0,6	0
32	197	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5	715,87	1,24	3221	6	823	0,97	4
			м2		153,23	0,47	690	2	119	0	0
33	198	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2, МС-1	0,0536	175710,1	1826,1	9415	98	659	42,7	2
			т		8100	690,75	434	37	140	3,37	0

1	1а	2	3	8 4	5	6	7	8	9	10	11
34	199	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,467	148,4	0,07	218	0	166	0,65	1
			м2		108	0,02	158	0	105	0	0
35	201	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
			УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	10,3	37,08	0,99	382	10	147	0,07	1
			м2		11,59	0,38	119	4	119	0	0
36	203	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	455,5	37,08	0,99	16890	451	6488	0,07	32
			м2		11,59	0,38	5279	173	119	0	1
37	378	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	1120,43	244,17	2,26	273575	2532	119492	0,49	545
			м2		100,71	0,86	112839	964	105	0	5
38	379	15-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску ИСКЛЮЧИТЬ	1120,43	19,22	0,05	-21535	-56	-22576	0,11	-122
			м2		19,17	0,02	-21479	-22	105	0	0
39	387	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по с тенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	422,33	916,12	43,81	386906	18501	189864	2,25	951
			м2		396,91	31,25	167627	13196	105	0,14	61
40	388	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	21,117	2890		61027				
			м3								
			Итого по разделу: БЛОК В				1544033				
			ИТОГО:				1544034	30088			2558
							446766	17570			82
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и во доснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	175	935,75	20,8	163756	3640	30977	0,72	127
			м		130,5	7,79	22838	1363	128	0,04	7
2	2	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 7 6Х3 мм	65	801,76	15,99	52114	1039	10158	0,66	43
			м		116,1	5,99	7547	389	128	0,03	2
3	3	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	45	266,48	3,96	11992	178	3093	0,3	13
			м		52,2	1,49	2349	67	128	0,01	0
4	4	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	390	264,48	3,96	103147	1544	26802	0,3	116
			м		52,2	1,49	20358	581	128	0,01	3
5	5	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	55	343,48	3,96	18891	218	3780	0,3	16
			м		52,2	1,49	2871	82	128	0,01	0
6	6	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	125	422,48	3,96	52810	495	8590	0,3	37
			м		52,2	1,49	6525	186	128	0,01	1
7	7	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	472,48	3,96	23624	198	3436	0,3	15
			м		52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	50	606,31	7,95	30316	398	4381	0,37	19
			м		65,48	2,97	3274	149	128	0,01	1
9	38	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 8 0 мм	11	935,75	20,8	10293	229	1947	0,72	8
			м		130,5	7,79	1436	86	128	0,04	0
10	39	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	85	264,48	3,96	22481	337	5841	0,3	25
			м		52,2	1,49	4437	127	128	0,01	1
11	40	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	95	472,48	3,96	44886	376	6529	0,3	28
			м		52,2	1,49	4959	142	128	0,01	1
12	66	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 7 6Х3 мм	55	801,76	15,99	44097	879	8595	0,66	36
			м		116,1	5,99	6386	329	128	0,03	2
13	67	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	50	264,48	3,96	13224	198	3436	0,3	15
			м		52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
14	68	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	200	422,48	3,96	84496	792	13745	0,3	59
			м		52,2	1,49	10440	298	128	0,01	1
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				676127				
			ИТОГО:				676126	10522			557
							98639	3949			19
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
1	1	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	92,5	329,67	4,19	30494	388	7273	0,34	31
			м		59,85	1,58	5536	146	128	0,01	1
2	2	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
			м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
3	3	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7,5	362,67	4,19	2720	31	590	0,34	3
			м		59,85	1,58	449	12	128	0,01	0
4	4	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	471,67	4,19	1179	10	197	0,34	1
			м		59,85	1,58	150	4	128	0,01	0
5	5	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
			м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
6	6	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	30	693,07	10,34	20792	310	3103	0,43	13
			м		76,95	3,87	2309	116	128	0,02	1
7	7	16-7-6	КОМПЕНСАТОР Д.50ММ	1	693,07	10,34	693	10	103	0,43	0
			м		76,95	3,87	77	4	128	0,02	0
8	16	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	46	329,67	4,19	15165	193	3617	0,34	16
			м		59,85	1,58	2753	73	128	0,01	0
9	22	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
			м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0

1	1а	2	3	10 4	5	6	7	8	9	10	11
10	23	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	0,5	364,67	4,19	182	2	39	0,34	0
			м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
11	24	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1034	0,43	4
			м		76,95	3,87	770	39	128	0,02	0
12	31	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
			м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
13	32	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12,5	364,67	4,19	4558	52	983	0,34	4
			м		59,85	1,58	748	20	128	0,01	0
14	33	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
			м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
15	34	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
			м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
16	35	16-7-4	КОМПЕНСАТОР Д.32ММ	1,5	471,67	4,19	708	6	118	0,34	1
			м		59,85	1,58	90	2	128	0,01	0
17	44	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
			м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				133665				
			ИТОГО:				133665	1696			120
							21290	639			3
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,45	218,93	0	1193	0	1348	1,54	8
			м3		218,93	0	1193	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,35	134,1	0	717	0	811	0,97	5
			м3		134,1	0	717	0	113	0	0
3	3	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	85	620,54	0,64	52746	54	11582	0,58	50
			м		106,2	0,25	9027	21	128	0	0
4	4	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	49	748,88	1,43	36695	70	6455	0,56	27
			м		102,38	0,54	5017	26	128	0	0
5	5	16-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм В ЗЕМЛЕ	2,5	399,27	3,55	998	9	371	0,67	2
			м		114,75	1,33	287	3	128	0,01	0
6	6	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чу гунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	7,5	712,05	10,58	5340	79	1183	0,7	5
			м		119,25	3,96	894	30	128	0,02	0
7	21	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	13,5	620,54	0,64	8377	9	1839	0,58	8
			м		106,2	0,25	1434	3	128	0	0
8	26	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,975	218,93	0	432	0	489	1,54	3
			м3		218,93	0	432	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							11				
9	27	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,875	134,1	0	251	0	284	0,97	2
			м3		134,1	0	251	0	113	0	0
10	28	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,58	15
			м		106,2	0,25	2655	6	128	0	0
11	29	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	748,88	1,43	29955	57	5270	0,56	22
			м		102,38	0,54	4095	22	128	0	0
12	30	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	5	712,05	10,58	3560	53	789	0,7	4
			м		119,25	3,96	596	20	128	0,02	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				155780				
			ИТОГО:				155778	348			151
							26598	131			1
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	66	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	10	34,1	2,7	341	27	241	0,15	2
			м		25	0,4	250	4	95	0	0
2	67	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	199,5	8,5	0,1	1696	20	1384	0,05	10
			м		7,3	0	1456	0	95	0	0
3	68	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, сумма рное сечение до 6 мм2	468	5,4	0,1	2527	47	1645	0,02	9
			м		3,7	0	1732	0	95	0	0
4	69	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	321,5	10,6	0,1	3408	32	2718	0,06	19
			м		8,8	0,1	2829	32	95	0	0
5	70	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	986,5	5,4	0,1	5327	99	3468	0,02	20
			м		3,7	0	3650	0	95	0	0
6	71	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	36,5	14,6	0,2	533	7	413	0,07	3
			м		11,8	0,1	431	4	95	0	0
7	72	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	157	10,6	0,4	1664	63	1148	0,05	8
			м		7,6	0,1	1193	16	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12							
8	73	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	6,5	19,6	0,5	127	3	102	0,1	1
			м		16,4	0,1	107	1	95	0	0
9	74	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	28,5	10,6	0,4	302	11	208	0,05	1
			м		7,6	0,1	217	3	95	0	0
10	161	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	23,5	34,1	2,7	801	63	567	0,15	4
			м		25	0,4	588	9	95	0	0
11	162	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	111	8,5	0,1	944	11	770	0,05	6
			м		7,3	0	810	0	95	0	0
12	163	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	309	5,4	0,1	1669	31	1086	0,02	6
			м		3,7	0	1143	0	95	0	0
13	164	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	17	10,6	0,1	180	2	144	0,06	1
			м		8,8	0,1	150	2	95	0	0
14	165	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	73	5,4	0,1	394	7	257	0,02	1
			м		3,7	0	270	0	95	0	0
15	166	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	54,5	10,6	0,1	578	5	461	0,06	3
			м		8,8	0,1	480	5	95	0	0
16	167	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	210,5	5,4	0,1	1137	21	740	0,02	4
			м		3,7	0	779	0	95	0	0
17	168	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2,5	14,6	0,2	37	1	28	0,07	0
			м		11,8	0,1	30	0	95	0	0
18	169	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	11	10,6	0,4	117	4	80	0,05	1
			м		7,6	0,1	84	1	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13							
19	170	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
			м	13,5	19,6	0,5	265	7	212	0,1	1
					16,4	0,1	221	1	95	0	0
20	171	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
			м	58	10,6	0,4	615	23	424	0,05	3
					7,6	0,1	441	6	95	0	0
21	243	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды								
			м	1005	36,51	0	36693	0	28579	0,16	163
					26,33	0	26462	0	108	0	0
22	244	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20								
			м	1005	10,37		10419				
23	245	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммар ным сечением до 6 мм2								
			м	730	11,04	1,09	8062	799	7796	0,06	42
					9,23	0,66	6738	481	108	0	2
24	246	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2								
			м	275	16,24	1,95	4465	535	4305	0,08	23
					13,34	1,16	3669	318	108	0,01	1
25	247	21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рука ва								
			м	570	4,55	0	2594	0	2536	0,03	14
					4,12	0	2348	0	108	0	0
26	248	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2- ПУНП								
			1000м	0,275	39800		10945				
27	249	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2- ПУНП								
			1000м	1,3	24900		32370				
28	295	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды								
			м	150	36,51	0	5477	0	4265	0,16	24
					26,33	0	3950	0	108	0	0
29	296	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20								
			м	150	10,37		1555				
30	297	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
			м	120	11,04	1,09	1325	131	1282	0,06	7
					9,23	0,66	1108	79	108	0	0

1	1а	2	3	14 4	5	6	7	8	9	10	11
31	298	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 16 мм2	30	16,24	1,95	487	58	470	0,08	2
			м		13,34	1,16	400	35	108	0,01	0
32	299	21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	90	4,55	0	410	0	400	0,03	2
			м		4,12	0	371	0	108	0	0
33	300	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2- ПУНП	0,03	39800		1194				
			1000м								
34	301	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число ж ил и сечение 3х1,5 мм2- ПУНП	0,21	24900		5229				
			1000м								
35	357	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	290	36,51	0	10588	0	8247	0,16	47
			м		26,33	0	7636	0	108	0	0
36	358	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20	290	10,37		3006				
			м								
37	359	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	205	11,04	1,09	2264	224	2189	0,06	12
			м		9,23	0,66	1892	135	108	0	1
38	360	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	85	16,24	1,95	1380	165	1331	0,08	7
			м		13,34	1,16	1134	98	108	0,01	0
39	361	21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	170	4,55	0	774	0	756	0,03	4
			м		4,12	0	700	0	108	0	0
40	362	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2- ПУНП	0,085	39800		3383				
			1000м								
41	363	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2- ПУНП	0,375	24900		9338				
			1000м								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				174616				
			ИТОГО:				174618	2398			451
							73267	1230			6
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15							
1	88	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,35	4140,52	245,72	1449	86	198	2,71	1
			м3		382,5	92,25	134	32	119	0,45	0
2	91	7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
			шт		315	56,75	315	57	140	0,22	0
3	92	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 СБ7А1	0,06	26300		1578				
			м3								
4	93	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0759	148,4	0,07	11	0	9	0,65	0
			м2		108	0,02	8	0	105	0	0
5	94	7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	399,66	24,15	4796	290	3036	1,03	12
			шт		171,9	8,83	2063	106	140	0,04	0
6	95	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские АК15-8	1,068	17300		18476				
			м3								
7	96	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ	0,2843	148,4	0,07	42	0	32	0,65	0
			м2		108	0,02	31	0	105	0	0
8	97	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	111,66	31,04	0,05	3465	6	1026	0,05	5
			м2		7,7	0,02	860	2	119	0	0
9	98	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	37,275	212,36	1,19	7915	44	1218	0,15	6
			м2		27	0,45	1006	17	119	0	0
10	99	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 125ММ	4,659	4140,52	245,72	19292	1145	2632	2,71	13
			м3		382,5	92,25	1782	430	119	0,45	2
11	100	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	43,915	215,52	15,94	9464	700	2122	0,24	11
			м2		34,65	5,96	1522	262	119	0,03	1
12	101	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	439,148	7,01	0,14	3080	61	84	0	0
			м2		0,11	0,05	48	22	119	0	0
13	102	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,046	5239,08	327,33	241	15	97	11,6	1
			1т		1890	123,75	87	6	105	0,6	0
14	103	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,046	64100		2949				
			т								
15	148	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР .ПЛИТ	79,76	57,96	0,35	4623	28	4365	0,3	24
			м2		51,98	0,14	4146	11	105	0	0
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				78057				
			ИТОГО:				78056	2575			75
							12002	945			5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			м3	4,2	192,51	0	809	0	914	1,36	6
					192,51	0	809	0	113	0	0
2	6	1-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы								
			м3	4,2	122,18	0	513	0	580	0,89	4
					122,18	0	513	0	113	0	0
3	7	1-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			м3	4,2	22,38	21,57	94	91	30	0,01	0
					0,81	6,53	3	27	97	0,02	0
4	8	Е010333-А15-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1								
			т	8,19	108,2	108,2	886	886	177	0	0
					0	21,64	0	177	100	0,45	4
5	9	1-173-2	Водоотлив из котлованов								
			м3	386,56	343,74	343,74	132876	132876	83186	0	0
					0	221,85	0	85758	97	1,02	394
6	10	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ								
			м3	31,77	1524,04	0	48419	0	18552	3,1	98
					474,75	0	15083	0	123	0	0
7	11	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ								
			м3	87,304	47,43	44,84	4141	3915	1389	0,02	2
					2,59	13,81	226	1206	97	0,05	5
8	12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			т	152,782	108,2		16531				
9	13	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1-0,3=0,7М								
			м3	87,304	89	88,73	7770	7747	2105	0	0
					0,25	24,61	22	2149	97	0,08	7
10	14	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			м3	75,76	122,18	0	9256	0	10460	0,89	67
					122,18	0	9256	0	113	0	0
11	15	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м								
			м3	303,04	5,55	5,55	1683	1683	530	0	0
					0	1,8	0	547	97	0,01	2
12	16	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
			м3	303,04	21,55	4,52	6529	1369	5006	0,11	33
					17,03	0	5161	0	97	0	0
13	17	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			м3	303,04	14,12	12	4278	3636	1283	0,01	4
					1,62	2,75	491	832	97	0,01	4
14	18	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
			м3	242,56	7,91	7,91	1919	1919	604	0	0
					0	2,57	0	623	97	0,01	2
15	19	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ТОЛЩ.30см								
			м3	5,337	3456	0	18444	0	6912	6,8	36
					1053	0	5620	0	123	0	0
16	22	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
				0,2874	68200		19598				

1	1а	2	3	17 4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
17	23	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0085	61200		521				
			т								
18	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0013	45800		59				
			т								
19	36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХОМУТЫ	0,0061	66000		404				
			т								
20	37	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0027	68200		186				
			т								
21	38	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	61200		734				
			т								
22	46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1181	65000		7675				
			т								
23	47	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0092	68200		626				
			т								
24	48	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6972	67700		47203				
			т								
25	49	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900		264				
			т								
26	52	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1965	147100		28903				
			т								
27	60	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0023	64100		146				
			т								
28	61	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0279	41200		1149				
			т								
29	64	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	69000		1242				
			т								
30	65	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0691	71100		4914				
			т								
31	68	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0017	64100		112				
			т								
32	69	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0245	41200		1010				
			т								
33	72	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т- ШВЕЛЛЕР НОМ.14	0,0373	154400		5754				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	73	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0031	154200		481				
35	78	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0053	65900		351				
36	80	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,016	65000		1040				
37	81	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0206	67700		1397				
38	82	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0403	61300		2472				
			Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				380390				
			ИТОГО:				8679149	300310			319
			Накладные расходы :				2256155	171004			418
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				2441501				
			На монтажные работы				190271				
			Всего накладных расходов:				78252				
			Итого с накладными				2710024				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11389173				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				683350				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 3,4 %				12072523				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				12482989				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12570370				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12620302				
			ИТОГО:				12745132				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				12745132				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30456787				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				609136				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				31065923				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				30910565				
			Всего:				3709268				
							34619833				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.