920

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ за Июнь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**152 243 312**	**16 311 783**		**32 574 500**					**3 490 125**	**32 574 500**
Инжиниринговые услуги	*1 616 726*	*173 221*								
Авторский надзор	*304 487*	*32 624*		*65 149*					*6 980*	*65 149*
Всего по стройке	**154 164 525**	**16 517 628**		**32 639 649**					**3 497 105**	**32 639 649**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
1	114	6-14-4	**Стойки рам из бе тона класса В20**	**0,891**	**14328,15**	**990,15**	**12766**	**882**	**1889**	**10,4**	**9**
			м3		**1644,75**	**374,04**	**1465**	**333**	**105**	**1,83**	**2**
2	115	6-18-2	**Ригели рам из бет она класса В20**	**0,937**	**16706,04**	**407,3**	**15654**	**382**	**2498**	**14,4**	**13**
			м3		**2385**	**153,86**	**2235**	**144**	**105**	**0,75**	**1**
3	116	4-1-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0031**	**65000**		**203**				
			т								
4	117	4-1-95	**Каркасы и сетки простра нственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ**	**0,0546**	**66000**		**3604**				
			т								
5	118	4-1-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0073**	**60500**		**444**				
			т								
6	119	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0122**	**65900**		**801**				
			т								
7	120	4-1-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**0,1155**	**61200**		**7067**				
			т								
8	121	6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,0062**	**93997,62**	**304,24**	**581**	**2**	**215**	**198**	**1**
			1т		**33075**	**114,75**	**204**	**1**	**105**	**0,56**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	122	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,1412	148,4	0,07	21	0	16	0,65	0
			м2		108	0,02	15	0	105	0	0
10	123	6-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	0,832	16706,04	407,3	13899	339	2218	14,4	12
			м3		2385	153,86	1984	128	105	0,75	1
11	124	4-1-95	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,0408	66000		2693				
			т								
12	125	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А -III, d 16-18 мм	0,1092	61200		6683				
			т								
13	126	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейкам и N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	5,2	187		972				
			м2								
14	127	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0073	93997,62	304,24	688	2	255	198	1
			1т		33075	114,75	242	1	105	0,56	0
15	128	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,1693	148,4	0,07	25	0	19	0,65	0
			м2		108	0,02	18	0	105	0	0
16	135	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м (КМ-1 из БМ200)	0,235	14189,89	241,1	3335	57	339	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	301	21	105	0,44	0
17	136	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000		107				
			т								
18	137	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	69000		118				
			т								
19	138	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0105	65900		695				
			т								
20	139	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0086	61300		525				
			т								
21	140	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004	41200		165				
			т								
22	141	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	3,44	14043,95	990,15	48311	3406	7292	10,4	36
			м3		1644,75	374,04	5658	1287	105	1,83	6
23	142	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0269	65000		1749				
			т								
24	143	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля клас-III, d 12 мм	0,1673	65900		11027				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
25	144	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	104,255	948,04	34,73	98838	3621	29280	1,43	149
			м2		225	13,01	23457	1356	118	0,06	7
26	145	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05	41200		2060				
			т								
27	146	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0047	64100		300				
			т								
28	147	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ-1	0,0168	175710,1	1826,1	2943	31	206	42,7	1
			т		8100	690,75	136	12	140	3,37	0
29	148	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3859	148,4	0,07	57	0	44	0,65	0
			м2		108	0,02	42	0	105	0	0
30	149	7-26-1	Усиление сборных железобето нных конструкций установкой каркасов сеток (К-5) и стержней арматуры	0,0156	8261,82	364,32	129	6	175	52,7	1
			т		7897,5	137,25	123	2	140	0,67	0
31	150	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0156	64100		1000				
			т								
32	151	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0029	175710,1	1826,1	506	5	35	42,7	0
			т		8100	690,75	23	2	140	3,37	0
33	152	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0653	148,4	0,07	10	0	7	0,65	0
			м2		108	0,02	7	0	105	0	0
34	153	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой стержней арматуры	0,0062	8261,82	364,32	51	2	70	52,7	0
			т		7897,5	137,25	49	1	140	0,67	0
35	154	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0062	52400		325				
			т								
36	163	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	13,43	12259,07	316,01	164639	4244	20974	8,25	111
			м3		1368	119,39	18372	1603	105	0,58	8
37	164	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1117	65000		7257				
			т								
38	165	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 8 мм	0,3422	62000		21218				
			т								
39	166	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 10 мм	0,3712	60500		22456				
			т								
40	167	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5677	65900		37408				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	168	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,04	52657,31	536,06	2107	21	2003	289	12
			1т		47475	202,5	1899	8	105	0,99	0
42	169	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 м м	0,04	44300		1772				
			т								
43	170	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	0,459	14043,95	990,15	6446	454	973	10,4	5
			м3		1644,75	374,04	755	172	105	1,83	1
44	171	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0043	65000		282				
			т								
45	172	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0432	65900		2847				
			т								
46	201	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	49,5	905,26	200,77	44810	9938	25669	1,74	86
			шт		299,25	71,15	14813	3522	140	0,31	15
47	202	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	109,5	1469,25	373,54	160883	40902	93106	2,66	291
			шт		465,75	135,07	51000	14790	140	0,61	66
48	207	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	571,68	55,91	0,07	31961	40	42515	0,3	170
			м		53,1	0,02	30356	11	140	0	0
49	208	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	12,5	125,75	59,73	1572	747	1107	0,38	5
			отверст.		66,02	22,57	825	282	100	0,11	1
50	209	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	9,5	422,62	200,07	4015	1901	2832	1,28	12
			отверст.		222,55	75,58	2114	718	100	0,37	4
51	210	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ- 1,УМ-3,УМ-4 (В15)	1,35	16140,96	379,21	21790	512	3204	13	18
			м3		2117,25	143,26	2858	193	105	0,7	1
52	211	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-2 из БМ200	1,848	12484,8	269,2	23072	497	2782	8,21	15
			м3		1332	101,7	2462	188	105	0,5	1
53	212	4-1-94	К аркасы и сетки пространственные: сталь гладкая кла сса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0532	69000		3669				
			т								
54	213	4-1-53	Каркасы и сетки пло ские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000		55				
			т								
55	214	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0026	65900		169				
			т								
56	215	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класс а А-III, d 14 мм	0,0451	61300		2766				
			т								
57	216	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0773	61200		4732				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
58	217	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1969	58700		11555				
			т								
59	218	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист й стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0554	41200		2283				
			т								
60	219	6-11-7	Установка закладных дета лей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-1	0,0023	93997,62	304,24	214	1	79	198	0
			1т		33075	114,75	75	0	105	0,56	0
61	220	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0515	148,4	0,07	8	0	6	0,65	0
			м2		108	0,02	6	0	105	0	0
62	222	6-11-8	Установка закладных де талей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0165	70437,87	304,24	1160	5	169	58	1
			1т		9675	114,75	159	2	105	0,56	0
63	223	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,378	148,4	0,07	56	0	43	0,65	0
			м2		108	0,02	11	0	105	0	0
64	224	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- М200(В15)	0,533	16140,96	379,21	8603	202	1265	13	7
			м3		2117,25	143,26	1128	76	105	0,7	0
65	225	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0037	69000		258				
			т								
66	226	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0108	68200		735				
			т								
67	227	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0073	67700		493				
			т								
68	228	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0087	61200		535				
			т								
69	229	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0121	41200		496				
			т								
70	230	6-11-1	Установка анкерных болтовдлиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0007	52657,31	536,06	37	0	35	289	0
			1т		47475	202,5	33	0	105	0,99	0
71	231	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	50600		35				
			т								
72	233	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	3,089	12484,8	269,2	38571	832	4651	8,21	25
			м3		1332	101,7	4115	314	105	0,5	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	234	6-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм СЕЧ.7-7 (В12,5)	0,31	13864,31	327,7	4298	102	653	11,6	4
			м3		1881	123,8	583	38	105	0,6	0
74	235	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0468	65000		3039				
			т								
75	236	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,0354	67700		2397				
			т								
76	237	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,0427	65900		2814				
			т								
77	238	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0078	61300		476				
			т								
78	239	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1524	61200		9324				
			т								
79	240	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 20 мм	0,1723	58700		10116				
			т								
80	241	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	17,45	715,87	1,24	12492	22	3192	0,97	17
			м2		153,23	0,47	2674	8	119	0	0
81	315	11-1-1	Уплотнение грун та гравием	346,73	51,34	2,62	17800	908	4904	0,07	24
			м2		10,51	0,99	3644	343	123	0	2
82	316	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ	346,73	1140,11	24,55	395311	8512	20910	0,26	91
			м2		39,83	9,2	13810	3190	123	0,04	16
83	317	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	27,738	10724,18	0	297472	0	19345	3,66	102
			м3		567	0	15728	0	123	0	0
84	323	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пр опиткой битумом-ТОЛЩ.50ММ	434,69	602,25	24,55	261790	10672	26215	0,26	114
			м2		39,83	9,2	17314	3999	123	0,04	20
85	324	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовк ами подстилающих слоев щебеночных	34,466	1633,1	0	56286	0	22511	3,24	112
			м3		531	0	18301	0	123	0	0
86	329	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ	132,42	1140,11	24,55	150974	3251	7986	0,26	35
			м2		39,83	9,2	5274	1218	123	0,04	6
87	330	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	132,42	51,34	2,62	6798	347	1873	0,07	9
			м2		10,51	0,99	1392	131	123	0	1
88	331	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	10,594	10724,18	0	113608	0	7388	3,66	39
			м3		567	0	6007	0	123	0	0
89	332	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(55) мм	132,42	258,92	9,95	34286	1318	9111	0,36	47

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		52,2	3,74	6912	495	123	0,02	2
90	333	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	926,94	35,11	0,67	32548	621	1003	0	4
			м2		0,63	0,25	584	232	123	0	1
91	337	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	14,73	51,34	2,62	756	39	208	0,07	1
			м2		10,51	0,99	155	15	123	0	0
92	338	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ	14,73	1140,11	24,55	16794	362	888	0,26	4
			м2		39,83	9,2	587	136	123	0,04	1
93	339	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	1,178	10724,18	0	12637	0	822	3,66	4
			м3		567	0	668	0	123	0	0
94	340	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	14,73	410,34	14,76	6044	217	1050	0,36	5
			м2		52,43	5,54	772	82	123	0,03	0
95	341	11-15-2	добавлять на каждые5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,46	49,28	0,67	-1452	-20	-70	0,01	0
			м2		1,69	0,25	-50	-7	123	0	0
96	344	11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.25мм	600,3	353,15	4,37	211997	2623	8986	0,07	44
			м2		10,53	1,64	6331	984	123	0,01	5
97	345	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм- 40мм	600,3	258,92	9,95	155430	5973	41304	0,36	214
			м2		52,2	3,74	31336	2245	123	0,02	11
98	346	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2401,2	35,11	0,67	84313	1609	2599	0	11
			м2		0,63	0,25	1513	600	123	0	3
99	350	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	253	266,09	2,58	67321	653	16337	0,32	81
			м2		51,53	0,97	13037	245	123	0	1
100	354	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	31,8	258,92	9,95	8234	316	2188	0,36	11
			м2		52,2	3,74	1660	119	123	0,02	1
101	355	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	31,8	308,42	18,42	9808	586	3632	0,42	13
			м2		85,95	6,91	2733	220	123	0,03	1
102	356	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	31,8	258,92	9,95	8234	316	2188	0,36	11
			м2		52,2	3,74	1660	119	123	0,02	1
103	397	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1476,705	309,82	4,07	457516	6003	211881	0,74	1093
			м2		135,68	0,97	200359	1432	105	0,05	76
104	398	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	22,665	248,91	3,39	5642	77	2802	0,65	15
			м2		117	0,72	2652	16	105	0,05	1
105	399	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	243,99	432,33	4,92	105484	1200	49936	1,15	281
			м2		193,05	1,87	47102	456	105	0,01	2
106	400	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,1708	64100		10947				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	407	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	85,77	618,63	6,33	53060	543	28381	1,79	154
			м2		312,75	2,39	26825	205	105	0,01	1
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"				3493912				
			ИТОГО:				3493911	115274			3523
							596523	41688			266
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
1	72	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий то лщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из В15)	0,3125	14189,89	241,1	4434	75	451	8,06	3
			м3		1282,5	91,08	401	28	105	0,44	0
2	73	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000		103				
			т								
3	74	4-1-94	Каркасы и сетки пространственны е: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	69000		193				
			т								
4	75	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0105	65900		695				
			т								
5	76	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0108	61300		662				
			т								
6	77	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0029	41200		121				
			т								
7	78	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БЕТОНА В15	2,079	14043,95	990,15	29197	2059	4407	10,4	22
			м3		1644,75	374,04	3419	778	105	1,83	4
8	79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0238	65000		1545				
			т								
9	80	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0432	65900		2848				
			т								
10	81	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II I, d 16 мм	0,0803	61200		4912				
			т								
11	82	6-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	8,22	14328,15	990,15	117777	8139	17424	10,4	85
			м3		1644,75	374,04	13520	3075	105	1,83	15
12	83	6-18-5	Ригели рам из бетона класса В20	8,128	15846,94	376,87	128804	3063	24642	16,1	131
			м3		2745	142,36	22311	1157	105	0,7	6
13	84	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035	69000		239				
			т								
14	85	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,594	66000		39202				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	86	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,035	60500		2118				
			т								
16	87	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - ВЫПУСКИ	0,0509	52400		2667				
			т								
17	88	4-1-75	Каркас ы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3912	61200		23943				
			т								
18	89	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического про филя класса А-III, d 20-22 мм	0,6286	58700		36901				
			т								
19	90	4-1-77	Карка сы и сетки плоские: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 25-28 мм	0,8336	56200		46846				
			т								
20	91	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0625	93997,62	304,24	5875	19	2178	198	12
			1т		33075	114,75	2067	7	105	0,56	0
21	92	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,467	148,4	0,07	218	0	166	0,65	1
			м2		108	0,02	158	0	105	0	0
22	93	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	16,4	187		3067				
			м2								
23	94	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	5,959	12259,07	316,01	73052	1883	9307	8,25	49
			м3		1368	119,39	8152	711	105	0,58	3
24	95	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2238	60500		13540				
			т								
25	96	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0564	65000		3665				
			т								
26	97	6-19-1	Устройство поясов в опа лубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,985	12259,07	316,01	24334	627	3100	8,25	16
			м3		1368	119,39	2715	237	105	0,58	1
27	98	4-1-94	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	69000		1548				
			т								
28	99	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм	0,0166	65000		1079				
			т								
29	100	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0553	60500		3346				
			т								
30	101	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0645	61200		3950				
			т								
31	102	6-11-4	Уст ановка анкерных болтов на поддерживающие конструкц ии при бетонировании	0,0331	7294,77	680,89	242	23	201	33,1	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		5535	256,5	183	8	105	1,26	0
32	103	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- АС-1, А-1	0,0298	50600		1509				
			т								
33	104	4-1-24	Арматурные заготовки, не со бранные в каркасы и сетки: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 12 мм- ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧН.	0,0033	52400		173				
			т								
34	105	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	6,6	12259,07	316,01	80910	2086	10308	8,25	54
			м3		1368	119,39	9029	788	105	0,58	4
35	106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	65000		1627				
			т								
36	107	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1526	62000		9463				
			т								
37	108	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 10 мм	0,1942	60500		11748				
			т								
38	109	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2653	65900		17485				
			т								
39	110	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетониров ании	0,0215	7294,77	680,89	157	15	131	33,1	1
			1т		5535	256,5	119	6	105	1,26	0
40	111	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 м м	0,0215	44300		954				
			т								
41	136	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 к ирпича при высоте этажа до 4 м	57,035	948,04	34,73	54071	1981	16018	1,43	82
			м2		225	13,01	12833	742	118	0,06	4
42	137	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0243	41200		1000				
			т								
43	138	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0024	64100		154				
			т								
44	139	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ММ-1	0,0051	93997,62	304,24	477	2	177	198	1
			1т		33075	114,75	168	1	105	0,56	0
45	140	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1169	148,4	0,07	17	0	13	0,65	0
			м2		108	0,02	13	0	105	0	0
46	141	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1	0,002	93997,62	304,24	186	1	69	198	0
			1т		33075	114,75	65	0	105	0,56	0
47	142	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0457	148,4	0,07	7	0	5	0,65	0
			м2		108	0,02	5	0	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	143	7-26-1	Усиление сборных железобет онных конструкций установкой стержней арматуры	0,0085	8261,82	364,32	70	3	96	52,7	0
			т		7897,5	137,25	67	1	140	0,67	0
49	144	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0085	52400		445				
			т								
50	145	7-45-5	Установка панелей с опиран ием на две стороны площадью до 5 м2	10	905,26	200,77	9053	2008	5186	1,74	17
			шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
51	146	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	23	1469,25	373,54	33793	8591	19346	2,66	61
			шт		465,75	135,07	10712	3107	140	0,61	14
52	151	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	108,07	55,91	0,07	6042	8	8037	0,3	32
			м		53,1	0,02	5739	2	140	0	0
53	152	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	125,75	59,73	126	60	89	0,38	0
			отверст.		66,02	22,57	66	23	100	0,11	0
54	153	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,148	16140,96	379,21	66953	1573	2845	15	54
			м3		2117,25	143,26	8782	594	105	0,7	3
55	154	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класс а А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0692	69000		4775				
			т								
56	155	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	65000		176				
			т								
57	156	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0048	68200		327				
			т								
58	157	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0114	65900		751				
			т								
59	158	4-1-74	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0832	61300		5100				
			т								
60	159	4-1-75	Каркасы и сетки плоск ие: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 6 мм	0,0736	61200		4504				
			т								
61	160	4-1-76	Каркасы и сетк и плоские: сталь периодического профиля класса А-I II, d 22 мм	0,2824	58700		16577				
			т								
62	161	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0967	41200		3983				
			т								
63	162	6-11-7	Установка закладных деталей весо м до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-2	0,0081	93997,62	304,24	758	2	281	198	2
			1т		33075	114,75	267	1	105	0,56	0
64	163	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1859	148,4	0,07	28	0	21	0,65	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		108	0,02	20	0	105	0	0
65	165	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0013	93997,62	304,24	121	0	45	198	0
			1т		33075	114,75	43	0	105	0,56	0
66	166	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0298	148,4	0,07	4	0	3	0,65	0
			м2		108	0,02	3	0	105	0	0
67	167	6-22-5	Устройство ребрист ых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,3281	16140,96	379,21	5296	124	779	13	4
			м3		2117,25	143,26	695	47	105	0,7	0
68	168	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		138				
			т								
69	169	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 м м	0,0313	65900		2062				
			т								
70	173	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 12 0 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	324,229	497,62		161343				
			м2								
71	183	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 4 0 мм, III сорта	0,445	10600		4717				
			м3								
72	184	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,2122	9700		2058				
			м3								
73	187	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,344	12700		17071				
			м3								
74	188	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,5727	12200		6987				
			м3								
75	192	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм , II сорта	0,1535	12700		1949				
			м3								
76	193	1-2-30	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	0,1545	14400		2225				
			м3								
77	198	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТ ЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	46,322	708		32796				
			м2								
78	199	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	3,698	7940		29360				
			м3								
79	204	1-1-103	Гидроизол	11,33	104		1178				
			м2								
80	206	ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	509,542	56,67		28878				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
81	223	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пр опиткой битумом-ТОЛЩ.50ММ	225,42	602,25	24,55	135758	5534	13594	0,26	59
			м2		39,83	9,2	8978	2074	123	0,04	10
82	224	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовк ами подстилающих слоев щебеночных	18,034	1633,1	0	29451	0	11778	3,24	58
			м3		531	0	9576	0	123	0	0
83	229	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	39,66	51,34	2,62	2036	104	561	0,07	3
			м2		10,51	0,99	417	39	123	0	0
84	230	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой би тумом-ТОЛЩ.100ММ	39,66	1140,11	24,55	45217	974	2392	0,26	10
			м2		39,83	9,2	1580	365	123	0,04	2
85	231	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающи х слоев бетонных толщ.80 мм	3,173	10724,18	0	34026	0	2213	3,66	12
			м3		567	0	1799	0	123	0	0
86	232	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,66	258,92	9,95	10269	395	2729	0,36	14
			м2		52,2	3,74	2070	148	123	0,02	1
87	236	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	35,32	51,34	2,62	1813	93	500	0,07	2
			м2		10,51	0,99	371	35	123	0	0
88	237	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой би тумом-ТОЛЩ.100ММ	35,32	1140,11	24,55	40269	867	2130	0,26	9
			м2		39,83	9,2	1407	325	123	0,04	2
89	238	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающи х слоев бетонных толщ.80 мм	2,826	10724,18	0	30302	0	1971	3,66	10
			м3		567	0	1602	0	123	0	0
90	241	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	4	51,34	2,62	205	10	57	0,07	0
			м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
91	242	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой би тумом-ТОЛЩ.100ММ	4	1140,11	24,55	4560	98	241	0,26	1
			м2		39,83	9,2	159	37	123	0,04	0
92	243	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающи х слоев бетонных толщ.80 мм	0,32	10724,18	0	3432	0	223	3,66	1
			м3		567	0	181	0	123	0	0
93	244	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	258,92	9,95	1036	40	275	0,36	1
			м2		52,2	3,74	209	15	123	0,02	0
94	250	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	7,66	51,34	2,62	393	20	108	0,07	1
			м2		10,51	0,99	81	8	123	0	0
95	251	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой би тумом-ТОЛЩ.100ММ	7,66	1140,11	24,55	8733	188	462	0,26	2
			м2		39,83	9,2	305	70	123	0,04	0
96	252	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающи х слоев бетонных толщ.80 мм	0,6128	10724,18	0	6572	0	427	3,66	2
			м3		567	0	347	0	123	0	0
97	253	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	7,66	410,34	14,76	3143	113	546	0,36	3
			м2		52,43	5,54	402	42	123	0,03	0
98	254	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,32	49,28	0,67	-755	-10	-37	0,01	0
			м2		1,69	0,25	-26	-4	123	0	0
99	257	11-9-2	Устройство тепло- и зву коизоляции сплошной из плит древесноволокнистых то лщ.25мм	98,68	353,15	4,37	34849	431	1477	0,07	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	258	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм м2	98,68	10,53 258,92	1,64 9,95	1039 25550	162 982	123 6790	0,01 0,36	1 35
101	259	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	394,72	52,2 35,11	3,74 0,67	5151 13860	369 264	123 427	0,02 0	2 2
102	297	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	73,45	0,63 309,82	0,25 4,07	249 22756	99 299	123 10539	0 0,74	0 54
103	298	15-61-3	Оштукатури вание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(СПОРТ ИВНЫЙ ЗАЛ) м2	155,36	135,68 295,85	0,97 3,66	9966 45963	71 568	105 20062	0,05 0,67	4 103
104	299	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДО К по сетке без устройства каркаса улучшенное м2	122,39	122,11 432,33	0,87 4,92	18971 52913	136 602	105 25049	0,05 1,15	7 141
105	300	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0857	193,05 64100	1,87	23627 5490	229	105	0,01	1
106	301	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ м2	29,91	248,91 117	3,39 0,72	7445 3499	101 22	3697 105	0,65 0,05	19 2
107	308	15-65-1	Штукатурка плоских поверхност ей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	22,495	618,63 312,75	6,33 2,39	13916 7035	142 54	7444 105	1,79 0,01	40 0
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"				1785903				
			ИТОГО:				1785907 203581	44159 16325			1223 89
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"								
1	64	6-14-4	Стойки рам из бетона класса В20 м3	6,476	14328,15 1644,75	990,15 374,04	92783 10651	6412 2422	13726 105	10,4 1,83	67 12
2	65	6-18-2	Ригели рам из бетона класса В20 м3	7,109	16706,04 2385	407,3 153,86	118755 16954	2895 1094	18950 105	14,4 0,75	102 5
3	66	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм- ХОМУТЫ т	0,5203	66000		34339				
4	67	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0444	60500		2688				
5	68	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0009	50800		43				
6	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0037	65900		242				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7566	61200		46304				
			т								
8	71	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4368	58700		25643				
			т								
9	72	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0871	56200		4893				
			т								
10	73	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0159	93997,62	304,24	1490	5	552	198	3
			1т		33075	114,75	524	2	105	0,56	0
11	74	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,3642	148,4	0,07	54	0	41	0,65	0
			м2		108	0,02	39	0	105	0	0
12	75	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 ДЛЯ РМ-1,РМ-2	0,0609	93997,62	304,24	5724	19	2122	198	12
			1т		33075	114,75	2014	7	105	0,56	0
13	76	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,401	148,4	0,07	208	0	159	0,65	1
			м2		108	0,02	151	0	105	0	0
14	77	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	10,432	187		1951				
			м2								
15	78	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	171,33	911,68	34,37	156198	5889	40812	1,21	207
			м2		189	12,87	32381	2205	118	0,06	11
16	79	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0752	41200		3098				
			т								
17	80	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0076	64100		486				
			т								
18	81	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ-1	0,0231	175710,1	1826,1	4059	42	284	42,7	1
			т		8100	690,75	187	16	140	3,37	0
19	82	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5313	148,4	0,07	79	0	60	0,65	0
			м2		108	0,02	57	0	105	0	0
20	83	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (К-5,К-1,К-2) и стержней арматуры	0,0284	8261,82	364,32	234	10	319	52,7	1
			т		7897,5	137,25	224	4	140	0,67	0
21	84	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0284	64100		1818				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	85	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0034	175710,1	1826,1	599	6	42	42,7	0
			т		8100	690,75	28	2	140	3,37	0
23	86	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0784	148,4	0,07	12	0	9	0,65	0
			м2		108	0,02	8	0	105	0	0
24	87	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой стержней арматуры	0,0078	8261,82	364,32	64	3	87	52,7	0
			т		7897,5	137,25	61	1	140	0,67	0
25	88	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078	52400		407				
			т								
26	100	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ200(В15)	1,994	14043,95	990,15	28004	1974	4227	10,4	21
			м3		1644,75	374,04	3280	746	105	1,83	4
27	101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0153	65000		996				
			т								
28	102	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0942	65900		6206				
			т								
29	103	4-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0132	61200		810				
			т								
30	104	6-19-1	Устройство АСпоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	6,18	12259,07	316,01	75755	1953	9651	8,25	51
			м3		1368	119,39	8454	738	105	0,58	4
31	105	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2857	60500		17286				
			т								
32	106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000		4162				
			т								
33	107	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0123	8679,65	422,15	107	5	122	56,4	1
			т		8257,5	157,5	102	2	118	0,77	0
34	108	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АС-1	0,0123	50600		622				
			т								
35	109	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании(ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ АСП)	0,0061	24078,76	587,63	147	4	129	118	1
			1т		19800	222,75	121	1	105	1,08	0
36	110	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0061	52400		321				
			т								
37	111	6-19-1	Устройство АСпоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	6,56	12259,07	316,01	80419	2073	10245	8,25	54
			м3		1368	119,39	8974	783	105	0,58	4
38	112	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1976	60500		11952				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
39	113	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0782	62000		4849				
			т								
40	114	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0466	65000		3030				
			т								
41	115	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1766	52400		9255				
			т								
42	116	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0391	8679,65	422,15	340	17	389	56,4	2
			т		8257,5	157,5	323	6	118	0,77	0
43	117	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d.16 мм- АС-1	0,0391	44300		1734				
			т								
44	118	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ200(В12,5)	0,2325	13830,8	990,15	3216	230	493	10,4	2
			м3		1644,75	374,04	382	87	105	1,83	0
45	119	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0015	65000		97				
			т								
46	120	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,0264	65900		1740				
			т								
47	144	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	40,5	1469,25	373,54	59505	15128	34066	2,66	108
			шт		465,75	135,07	18863	5470	140	0,61	25
48	149	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	143,31	55,91	0,07	8012	10	10658	0,3	43
			м		53,1	0,02	7610	3	140	0	0
49	150	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1,5	125,75	59,73	189	90	133	0,38	1
			отверст.		66,02	22,57	99	34	100	0,11	0
50	151	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	10	422,62	200,07	4226	2001	2981	1,28	13
			отверст.		222,55	75,58	2226	756	100	0,37	4
51	152	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0013	93997,62	304,24	122	0	45	198	0
			1т		33075	114,75	43	0	105	0,56	0
52	153	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0299	148,4	0,07	4	0	3	0,65	0
			м2		108	0,02	3	0	105	0	0
53	154	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,502	16140,96	379,21	8103	190	1192	13	7
			м3		2117,25	143,26	1063	72	105	0,7	0
54	155	6-22-9	Устройство монолитных участков УМ-2, УМ-2(звезд) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БЕТОНА В15	1,319	12484,8	269,2	16461	355	1985	8,21	11
			м3		1332	101,7	1756	134	105	0,5	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	156	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ	0,0354	69000		2443				
			т								
56	157	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000		29				
			т								
57	158	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0028	61300		173				
			т								
58	159	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0774	61200		4734				
			т								
59	160	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0907	58700		5325				
			т								
60	161	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0365	58700		2141				
			т								
61	162	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0134	41200		551				
			т								
62	164	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БЕТОНА В15	1,554	12484,8	269,2	19401	418	2339	8,21	13
			м3		1332	101,7	2070	158	105	0,5	1
63	165	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0261	69000		1801				
			т								
64	166	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0302	67700		2047				
			т								
65	167	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900		264				
			т								
66	168	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0445	61300		2725				
			т								
67	169	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0907	58700		5325				
			т								
68	170	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали компенсатор	8,55	715,87	1,24	6121	11	1564	0,97	8
			м2		153,23	0,47	1310	4	119	0	0
69	173	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	322,195	497,62		160331				
			м2								
70	180	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,344	12700		17071				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	181	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,5644	12200		6886				
			м3								
72	183	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0,1545	13800		2132				
			м3								
73	184	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,1535	12700		1949				
			м3								
74	189	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,445	10600		4717				
			м3								
75	190	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,2122	9700		2058				
			м3								
76	193	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	3,689	7940		29294				
			м3								
77	196	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	5	257		1285				
			м2								
79	202	1-1-103	Гидроизол	11,33	104		1178				
			м2								
80	262	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	144,87	51,34	2,62	7437	380	2049	0,07	10
			м2		10,51	0,99	1523	143	123	0	1
81	263	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой б итумом-ТОЛЩ.100ММ	144,87	1544,91	24,55	223811	3557	8737	0,26	38
			м2		39,83	9,2	5770	1333	123	0,04	7
82	264	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ	11,59	10724,18	0	124289	0	8083	3,66	42
			м3		567	0	6571	0	123	0	0
83	270	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	107,26	51,34	2,62	5507	281	1517	0,07	7
			м2		10,51	0,99	1127	106	123	0	1
84	271	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой би тумом-ТОЛЩ.100ММ	107,26	1544,91	24,55	165707	2633	6469	0,26	28
			м2		39,83	9,2	4272	987	123	0,04	5
85	272	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающи х слоев бетонных толщ.80 мм	8,581	10724,18	0	92022	0	5984	3,66	31
			м3		567	0	4865	0	123	0	0
86	273	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	107,26	258,92	9,95	27772	1067	7380	0,36	38
			м2		52,2	3,74	5599	401	123	0,02	2
87	279	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,27	51,34	2,62	425	22	117	0,07	1
			м2		10,51	0,99	87	8	123	0	0
88	280	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой б итумом-ТОЛЩ.100ММ	8,27	1544,91	24,55	12776	203	499	0,26	2
			м2		39,83	9,2	329	76	123	0,04	0
89	281	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ	0,6616	10312,1	0	6822	0	461	3,66	2
			м3		567	0	375	0	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	286	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,93	51,34	2,62	356	18	98	0,07	0
			м2		10,51	0,99	73	7	123	0	0
91	287	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой б итумом-ТОЛЩ.100ММ	6,93	1544,91	24,55	10706	170	418	0,26	2
			м2		39,83	9,2	276	64	123	0,04	0
92	288	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ	0,5544	10724,18	0	5945	0	387	3,66	2
			м3		567	0	314	0	123	0	0
93	289	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	6,93	410,34	14,76	2844	102	494	0,36	3
			м2		52,43	5,54	363	38	123	0,03	0
94	290	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,86	49,28	0,67	-683	-9	-33	0,01	0
			м2		1,69	0,25	-23	-3	123	0	0
95	293	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.50ММ	20,79	804,65	24,55	16729	510	1254	0,26	5
			м2		39,83	9,2	828	191	123	0,04	1
96	294	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,663	3613,1	0	6009	0	1086	3,24	5
			м3		531	0	883	0	123	0	0
97	299	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,38	258,92	9,95	16151	621	4292	0,36	22
			м2		52,2	3,74	3256	233	123	0,02	1
98	300	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	62,38	266,09	2,58	16599	161	4028	0,32	20
			м2		51,53	0,97	3214	61	123	0	0
99	304	11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых- ТОЛЩ.25ММ	188,58	353,15	4,37	66597	824	2823	0,07	14
			м2		10,53	1,64	1986	309	123	0,01	2
100	305	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(16) мм	188,58	243,62	9,95	45942	1876	12975	0,36	67
			м2		52,2	3,74	9844	705	123	0,02	3
101	306	11-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цемен тной стяжки	188,58	31,29	0,67	-5900	-126	-204	0	-1
			м2		0,63	0,25	-119	-47	123	0	0
102	310	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	6,95	258,92	9,95	1799	69	478	0,36	2
			м2		52,2	3,74	363	26	123	0,02	0
103	311	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	6,95	308,42	18,42	2143	128	794	0,42	3
			м2		85,95	6,91	597	48	123	0,03	0
104	312	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	6,95	258,92	9,95	1799	69	478	0,36	2
			м2		52,2	3,74	363	26	123	0,02	0
105	372	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	220,795	309,82	4,07	68407	898	31680	0,74	163
			м2		135,68	0,97	29957	214	105	0,05	11
106	373	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	384,72	596,01	4,92	229297	1893	78739	1,15	442
			м2		193,05	1,87	74270	719	105	0,01	4
107	374	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,2693	64100		17262				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	375	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА)	52,91	295,85	3,66	15653	194	6832	0,67	35
			м2		122,11	0,87	6461	46	105	0,05	2
109	376	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	14,975	248,91	3,39	3727	51	1851	0,65	10
			м2		117	0,72	1752	11	105	0,05	1
110	384	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	845,67	6,33	19023	142	7444	1,79	40
			м2		312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"				2336801				
			ИТОГО:				2336796	55469			1771
							292169	20503			111
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"								
1	13	СПРАЙС ТОО "ТеплоЛюкс"	Клапан термостатический ICMA"	81	550,15		44562				
			шт								
2	14	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 15 мм"	8	250,88		2007				
			шт								
3	15	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 20 мм"	72	364,92		26274				
			шт								
4	16	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм"	6	632,91		3797				
			ш т								
5	17	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 32 мм"	2	1225,91		2452				
			ш т								
6	18	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 40 мм"	10	1691,57		16916				
			шт								
7	20	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Вентиль фланцевый 15кч16п1 Dy 65 мм"	2	12164,07		24328				
			шт								
8	21	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Вентиль фланцевый 15кч16п1 Dy 80 мм"	4	15965,34		63861				
			шт								
9	22	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	458		3664				
			шт								
10	23	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	412		1648				
			шт								
11	25	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	2	443		886				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
12	27	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
			шт								
13	30	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
			шт								
14	34	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	30	200		6000				
			кг								
15	36	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlE X, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 4 2 мм	7,7	144		1109				
			м								
16	37	1-3-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вс пененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, тол щина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	3	822		2466				
			ру лон								
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"				201331				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"								
17	45	СПРАЙС ТОО "ТеплоЛюкс"	Клапан термостатический ICMA"	26	550,15		14304				
			шт								
18	46	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 20 мм"	30	364,92		10948				
			шт								
19	47	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм"	4	632,91		2532				
			ш т								
20	48	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 40 мм"	6	1691,57		10149				
			шт								
21	50	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нжI, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
			шт								
22	51	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
			шт								
23	54	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	3	443		1329				
			м								
24	56	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
			шт								
25	59	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
			шт								
26	64	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlE X, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 4 2 мм	4,4	144		634				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	65	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/ кг	10	200		2000				
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"				65887				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"								
28	73	СПРАЙС ТОО "ТеплоЛюкс"	Клапан термостатический ICMA" шт	34	550,15		18705				
29	74	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 15 мм" шт	2	250,88		502				
30	75	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 20 мм" шт	34	364,92		12407				
31	76	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм" ш т	8	632,91		5063				
32	77	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 32 мм" ш т	4	1225,91		4904				
33	79	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС"	Вентиль фланцевый 15кч16п1 Dy 65 мм" шт	4	12164,07		48656				
34	80	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	8	412		3296				
35	82	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм м	4	377		1508				
36	84	12-5-4	Термометры прямые в оправе шт	2	352		704				
37	87	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	328		656				
38	92	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Fl EX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм м	11	144		1584				
39	93	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/ кг	12	200		2400				
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"				100385				
			ИТОГО:				367603	0			0
							0	0			0
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	46	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м М100 НА РАСТВОРЕ М50	21,412	6605,04	335,84	141429	7191	20864	4,54	97

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		699,75	126	14983	2698	118	0,61	13
2	47	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0501	72779,65	422,15	3648	21	498	56,4	3
			т		8257,5	157,5	414	8	118	0,77	0
3	48	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,0429	41200		1768				
			т								
4	49	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,0036	64100		229				
			т								
5	50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2	0,003	41200		122				
			т								
6	51	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,0007	64100		44				
			т								
7	52	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	54,635	38,93	0	-2127	0	-2510	0,22	-12
			м2		38,93	0	-2127	0	118	0	0
8	53	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100	2,342	6563,86	337,41	15373	790	2201	4,38	10
			м3		670,5	126	1570	295	118	0,62	1
9	54	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,799	948,04	34,73	8342	306	2471	1,43	13
			м2		225	13,01	1980	114	118	0,06	1
10	55	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0042	41200		172				
			т								
11	56	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		19				
			т								
12	57	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-5)	0,0145	8679,65	422,15	126	6	144	56,4	1
			т		8257,5	157,5	120	2	118	0,77	0
13	58	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		268				
			т								
14	59	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0094	50900		478				
			т								
15	60	6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,6379	14043,95	990,15	8959	632	1352	10,4	7
			м3		1644,75	374,04	1049	239	105	1,83	1
16	61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0194	61200		1185				
			т								
17	62	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0206	65900		1360				
			т								
18	63	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	65000		573				
			т								
19	64	6-18-9	Устройство перемычек БМ200(АС-4,7)	0,5164	16546,47	367,51	8545	190	1270	13,1	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2202,75	138,83	1138	72	105	0,68	0
20	65	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0114	65000		744				
			т								
21	66	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0351	65900		2310				
			т								
22	67	6-19-1	Устройство антисейсмопоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,154	12472,22	316,01	14393	365	1802	8,25	10
			м3		1368	119,39	1579	138	105	0,58	1
23	68	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0373	60500		2254				
			т								
24	69	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	65000		701				
			т								
25	70	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АНКЕР АС-1,АС-2,АС-3)	0,0146	8679,65	422,15	127	6	145	56,4	1
			т		8257,5	157,5	121	2	118	0,77	0
26	71	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АНКЕР АС-1, АС-3	0,0052	50600		264				
			т								
27	72	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм(АС-2)	0,0094	44300		417				
			т								
28	73	6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	0,0195	93997,62	304,24	1833	6	680	198	4
			1т		33075	114,75	645	2	105	0,56	0
29	74	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4495	148,4	0,07	67	0	51	0,65	0
			м2		108	0,02	49	0	105	0	0
30	75	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропиль ных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1929,26	586,05	3859	1172	1780	2,76	6
			шт		459	176,74	918	353	140	0,72	1
31	76	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажны х зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1542,33	387,22	3085	774	1286	2,06	4
			шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
32	77	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	53,36	1870		99783				
			м2								
33	78	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,0132	93997,62	304,24	1237	4	459	198	3
			1т		33075	114,75	435	2	105	0,56	0
34	79	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3816	148,4	0,07	57	0	43	0,65	0
			м2		108	0,02	41	0	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	80	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	422,62	200,07	1268	600	894	1,28	4
			отверст.		222,55	75,58	668	227	100	0,37	1
36	81	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	16,86	55,91	0,07	943	1	1254	0,3	5
			м		53,1	0,02	895	0	140	0	0
37	82	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м МУ-1 (1 ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛ.В.15 (АС-11)	1,139	16140,96	379,21	18385	432	2703	13	15
			м3		2117,25	143,26	2412	163	105	0,7	1
38	83	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0063	69000		437				
			т								
39	84	4-1-95	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,0091	66000		601				
			т								
40	85	4-1-96	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	0,018	64700		1166				
			т								
41	86	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0232	61200		1422				
			т								
42	87	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0382	41200		1575				
			т								
43	88	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АНКЕР АС-1	0,0027	8679,65	422,15	23	1	27	56,4	0
			т		8257,5	157,5	22	0	118	0,77	0
44	89	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	50600		137				
			т								
45	150	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	183,4	309,82	4,07	56821	746	26315	0,74	136
			м2		135,68	0,97	24884	178	105	0,05	9
46	151	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,66	652,6	6,33	4346	42	2204	1,79	12
			м2		312,75	2,39	2083	16	105	0,01	0
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				408767				
			ИТОГО:				408768	13284			324
							54567	4739			31
			Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	2348,229	9,24	9,24	21709	21709	6837	0	0
			м3		0	3	0	7048	97	0,01	27

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9392,915	7,91	7,91	74301	74301	23400	0	0
			м3		0	2,57	0	24123	97	0,01	92
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	2293,611	21,55	4,52	49418	10358	37888	0,11	248
			м3		17,03	0	39060	0	97	0	0
4	4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	2293,611	14,12	12	32380	27518	9711	0,01	28
			м3		1,62	2,75	3716	6296	97	0,01	28
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	884,419	7,91	7,91	6996	6996	2203	0	0
			м3		0	2,57	0	2271	97	0,01	9
6	6	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	3537,674	7,32	7,32	25908	25908	8159	0	0
			м3		0	2,38	0	8412	97	0,01	32
7	7	1-24-1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	404,36	7,91	7,91	3199	3199	1007	0	0
			м3		0	2,57	0	1038	97	0,01	4
8	8	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,278	26,17	24,95	33	32	13	0,01	0
			м3		1,22	9,58	2	12	97	0,04	0
9	9	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	629,857	7,91	7,91	4982	4982	1569	0	0
			м3		0	2,57	0	1618	97	0,01	6
10	10	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2519,427	7,32	7,32	18451	18451	5811	0	0
			м3		0	2,38	0	5990	97	0,01	23
11	11	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА СУЩЕСТВУЮЩИХ НАВАЛОВ ГРУНТА	141,494	7,91	7,91	1119	1119	352	0	0
			м3		0	2,57	0	363	97	0,01	1
12	12	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последу ющие 10 м	565,977	7,32	7,32	4145	4145	1305	0	0
			м3		0	2,38	0	1346	97	0,01	5
13	13	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЗАСЫПКА СУЩЕСТВУЮЩИХ АРЫКОВ	558,95	7,91	7,91	4422	4422	1392	0	0
			м3		0	2,57	0	1436	97	0,01	6
14	14	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2235,8	7,32	7,32	16374	16374	5157	0	0
			м3		0	2,38	0	5316	97	0,01	20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	1917,844	56,25	52,36	107881	100421	43263	0,03	52
			м3		3,89	19,37	7460	37140	97	0,08	148
16	16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3356,226	97,38		326829				
			т								
			Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				698149				
			ИТОГО:				9091132	548121			1700
			Накладные расходы :				1262444	165161			402
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				1625171				
			Итого с накладными				1625171				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				10716303				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				642978				
			Итого с временными, 3,4 %				11359281				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				11745497				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11827715				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11874697				
			ИТОГО:				11992152				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				11992152				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28657406				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				573148				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				29230554				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				29084375				
			Всего:				3490125				
							32574500				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А. Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.