ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ

за Май 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**119 668 812**	**12 821 658**		**29 771 900**					**3 189 846**	**29 771 900**
Инжиниринговые услуги	*1 616 726*	*173 221*		*402 218*					*43 095*	*402 218*
Авторский надзор	*239 338*	*25 643*		*59 544*					*6 380*	*59 544*
Всего по стройке	**121 524 875**	**13 020 522**		**30 233 662**					**3 239 321**	**30 233 662**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калисаев Н

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

АЮТян

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛОК А								
1	31	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 W6**	5,91	11091,38	0	65550	0	4122	3,66	22
			м3		567	0	3351	0	123	0	0
2	55	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо и пандус**	10,8	134,1	0	1448	0	1637	0,97	10
			м3		134,1	0	1448	0	113	0	0
3	56	6-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6**	2,192	11557,51	260,48	25334	571	1620	3,94	9
			м3		614,25	89,46	1346	196	105	0,35	1
4	57	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0405	5239,08	327,33	212	13	86	11,6	0
			1т		1890	123,75	76	5	105	0,6	0
5	58	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0405	41200		1667				
			т								
6	63	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150**	2,25	11091,38	0	24956	0	1569	3,66	8
			м3		567	0	1276	0	123	0	0
7	64	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0268	5239,08	327,33	140	9	57	11,6	0
			1т		1890	123,75	51	3	105	0,6	0
8	65	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0268	41200		1103				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	71	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	1,72	11557,51	260,48	19879	448	1271	3,94	7
			м3		614,25	89,46	1057	154	105	0,35	1
10	72	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0199	5239,08	327,33	104	7	42	11,6	0
			1т		1890	123,75	38	2	105	0,6	0
11	73	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0199	41200		820				
			т								
12	79	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	1,86	11557,51	260,48	21497	484	1374	3,94	7
			м3		614,25	89,46	1143	166	105	0,35	1
13	80	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0205	5239,08	327,33	108	7	43	11,6	0
			1т		1890	123,75	39	3	105	0,6	0
14	81	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0205	41200		846				
			т								
15	114	6-14-4	Стойки рам из бе тона класса В20	0,891	14328,15	990,15	12766	882	1889	10,4	9
			м3		1644,75	374,04	1465	333	105	1,83	2
16	115	6-18-2	Ригели рам из бет она класса В20	0,937	16706,04	407,3	15654	382	2498	14,4	13
			м3		2385	153,86	2235	144	105	0,75	1
17	116	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	65000		202				
			т								
18	117	4-1-95	Каркасы и сетки простра нственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,0547	66000		3607				
			т								
19	118	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0073	60500		443				
			т								
20	119	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0122	65900		803				
			т								
21	120	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1155	61200		7068				
			т								
22	121	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0061	93997,62	304,24	577	2	214	198	1
			1т		33075	114,75	203	1	105	0,56	0
23	122	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,1412	148,4	0,07	21	0	16	0,65	0
			м2		108	0,02	15	0	105	0	0
24	123	6-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	0,832	16706,04	407,3	13899	339	2218	14,4	12
			м3		2385	153,86	1984	128	105	0,75	1
25	124	4-1-95	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,0408	66000		2693				
			т								
26	125	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А -III, d 16-18 мм	0,1092	61200		6683				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	126	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейкам и N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	5,2	187		972				
			м2								
28	127	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0074	93997,62	304,24	692	2	256	198	1
			1т		33075	114,75	243	1	105	0,56	0
29	128	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,1693	148,4	0,07	25	0	19	0,65	0
			м2		108	0,02	18	0	105	0	0
30	135	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м (КМ-1 из БМ200)	0,235	14189,89	241,1	3335	57	339	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	301	21	105	0,44	0
31	136	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000		105				
			т								
32	137	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	69000		121				
			т								
33	138	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0106	65900		697				
			т								
34	139	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0086	61300		526				
			т								
35	140	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0041	41200		167				
			т								
36	141	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	3,44	14043,95	990,15	48311	3406	7292	10,4	36
			м3		1644,75	374,04	5658	1287	105	1,83	6
37	142	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0269	65000		1749				
			т								
38	143	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля клас-III, d 12 мм	0,1674	65900		11029				
			т								
39	144	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	104,255	948,04	34,73	98838	3621	29280	1,43	149
			м2		225	13,01	23457	1356	118	0,06	7
40	145	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05	41200		2060				
			т								
41	146	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0047	64100		301				
			т								
42	147	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ-1	0,0168	175710,1	1826,1	2948	31	206	42,7	1
			т		8100	690,75	136	12	140	3,37	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	148	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3858	148,4	0,07	57	0	44	0,65	0
			м2		108	0,02	42	0	105	0	0
44	149	7-26-1	Усиление сборных железобето нных конструкций установкой каркасов сеток (К-5) и стержней арматуры	0,0156	8261,82	364,32	129	6	175	52,7	1
			т		7897,5	137,25	123	2	140	0,67	0
45	150	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0156	64100		1000				
			т								
46	151	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0028	175710,1	1826,1	499	5	35	42,7	0
			т		8100	690,75	23	2	140	3,37	0
47	152	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0653	148,4	0,07	10	0	7	0,65	0
			м2		108	0,02	7	0	105	0	0
48	153	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой стержней арматуры	0,0062	8261,82	364,32	51	2	70	52,7	0
			т		7897,5	137,25	49	1	140	0,67	0
49	154	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0062	52400		325				
			т								
50	155	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	50,9	12259,07	316,01	623987	16085	79494	8,25	420
			м3		1368	119,39	69631	6077	105	0,58	30
51	156	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,049	60500		123969				
			т								
52	157	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4874	65000		31682				
			т								
53	158	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1155	52657,31	536,06	6082	62	5782	289	33
			1т		47475	202,5	5483	23	105	0,99	0
54	159	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0614	37051,29	477,54	2276	29	2203	207	13
			1т		33975	180	2087	11	105	0,88	0
55	160	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,1769	50600		8953				
			т								
56	161	6-11-4	Установка анкерны х болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании- ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,0268	7294,77	680,89	196	18	163	33,1	1
			1т		5535	256,5	149	7	105	1,26	0
57	162	4-1-24	Арматурные заготовки, не со бранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0268	52400		1406				
			т								
58	168	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0401	52657,31	536,06	2109	21	2005	289	12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		47475	202,5	1902	8	105	0,99	0
59	169	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 м м	0,0401	44300		1774				
			т								
60	170	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	0,459	14043,95	990,15	6446	454	973	10,4	5
			м3		1644,75	374,04	755	172	105	1,83	1
61	171	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0043	65000		281				
			т								
62	172	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0432	65900		2847				
			т								
63	201	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	49,5	905,26	200,77	44810	9938	25669	1,74	86
			шт		299,25	71,15	14813	3522	140	0,31	15
64	202	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	109,5	1469,25	373,54	160883	40902	92106	2,66	291
			шт		465,75	135,07	51000	14790	140	0,61	66
65	207	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	571,68	55,91	0,07	31961	40	42515	0,3	170
			м		53,1	0,02	30356	11	140	0	0
66	208	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	12,5	125,75	59,73	1572	747	1107	0,38	5
			отверст.		66,02	22,57	825	282	100	0,11	1
67	209	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	9,5	422,62	200,07	4015	1901	2832	1,28	12
			отверст.		222,55	75,58	2114	718	100	0,37	4
68	210	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ- 1,УМ-3,УМ-4 (В15)	1,35	16140,96	379,21	21790	512	3204	13	18
			м3		2117,25	143,26	2858	193	105	0,7	1
69	211	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-2 из БМ200	1,848	12484,8	269,2	23072	497	2782	8,21	15
			м3		1332	101,7	2462	188	105	0,5	1
70	212	4-1-94	К аркасы и сетки пространственные: сталь гладкая кла сса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0532	69000		3670				
			т								
71	213	4-1-53	Каркасы и сетки пло ские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	65000		54				
			т								
72	214	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0026	65900		170				
			т								
73	215	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класс а А-III, d 14 мм	0,0452	61300		2768				
			т								
74	216	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0774	61200		4734				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	217	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1969	58700		11557				
			т								
76	218	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист й стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0554	41200		2283				
			т								
77	219	6-11-7	Установка закладных дета лей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-1	0,0022	93997,62	304,24	211	1	78	198	0
			1т		33075	114,75	74	0	105	0,56	0
78	220	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0515	148,4	0,07	8	0	6	0,65	0
			м2		108	0,02	6	0	105	0	0
79	222	6-11-8	Установка закладных де талей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0164	70437,87	304,24	1157	5	169	58	1
			1т		9675	114,75	159	2	105	0,56	0
80	223	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3779	148,4	0,07	56	0	43	0,65	0
			м2		108	0,02	41	0	105	0	0
81	224	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- М200(В15)	0,533	16140,96	379,21	8603	202	1265	13	7
			м3		2117,25	143,26	1128	76	105	0,7	0
82	225	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0038	69000		260				
			т								
83	226	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0108	68200		736				
			т								
84	227	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0072	67700		490				
			т								
85	228	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0087	61200		534				
			т								
86	229	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0121	41200		497				
			т								
87	230	6-11-1	Установка анкерных болтовдлиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0008	52657,31	536,06	39	0	38	289	0
			1т		47475	202,5	36	0	105	0,99	0
88	231	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		38				
			т								
89	233	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	3,09	12484,8	269,2	38574	832	4651	8,21	25
			м3		1332	101,7	4115	314	105	0,5	2
90	234	6-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм СЕЧ.7-7 (В12,5)	0,31	13864,31	327,7	4298	102	653	11,6	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1881	123,8	583	38	105	0,6	0
91	235	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0468	65000		3041				
			т								
92	236	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,0355	67700		2400				
			т								
93	237	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,0427	65900		2814				
			т								
94	238	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0077	61300		474				
			т								
95	239	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1523	61200		9322				
			т								
96	240	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 20 мм	0,1724	58700		10118				
			т								
97	241	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	17,45	715,87	1,24	12492	22	3192	0,97	17
			м2		153,23	0,47	2674	8	119	0	0
98	397	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1476,705	309,82	4,07	457516	6003	211881	0,74	1093
			м2		135,68	0,97	200359	1432	105	0,05	76
99	398	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	22,665	248,91	3,39	5642	77	2802	0,65	15
			м2		117	0,72	2652	16	105	0,05	1
100	399	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	243,99	432,33	4,92	105484	1200	49936	1,15	281
			м2		193,05	1,87	47102	456	105	0,01	2
101	400	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,1708	64100		10948				
			т								
102	407	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	85,77	618,63	6,33	53060	543	28381	1,79	154
			м2		312,75	2,39	26825	205	105	0,01	1
			Итого по разделу: БЛОК А				2256186				
			ИТОГО:				2256186	90460			2968
							515973	32366			220
			Раздел: БЛОК Б								
1	26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150(В12,5)	4,9	11091,38	0	54348	0	3417	3,66	18
			м3		567	0	2778	0	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	49	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	2,365	134,1	0	317	0	358	0,97	2
			м3		134,1	0	317	0	113	0	0
3	50	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БМ150(В12,5) W4	2,64	11557,51	260,48	30512	688	1951	3,94	10
			м3		614,25	89,46	1622	236	105	0,35	1
4	51	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0215	5239,08	327,33	113	7	45	11,6	0
			1т		1890	123,75	41	3	105	0,6	0
5	52	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0215	41200		886				
			т								
6	72	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий то лщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из В15)	0,3125	14189,89	241,1	4434	75	451	8,06	3
			м3		1282,5	91,08	401	28	105	0,44	0
7	73	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0015	65000		100				
			т								
8	74	4-1-94	Каркасы и сетки пространственны е: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	69000		193				
			т								
9	75	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0106	65900		697				
			т								
10	76	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0108	61300		662				
			т								
11	77	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003	41200		122				
			т								
12	78	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БЕТОНА В15	2,08	14043,95	990,15	29204	2059	4408	10,4	22
			м3		1644,75	374,04	3420	778	105	1,83	4
13	79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237	65000		1543				
			т								
14	80	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0432	65900		2847				
			т								
15	81	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II I, d 16 мм	0,0803	61200		4913				
			т								
16	82	6-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	8,221	14328,15	990,15	117785	8140	17425	10,4	85
			м3		1644,75	374,04	13521	3075	105	1,83	15
17	83	6-18-5	Ригели рам из бетона класса В20	8,128	15846,94	376,87	128804	3063	24642	16,1	131
			м3		2745	142,36	22311	1157	105	0,7	6
18	84	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035	69000		240				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	85	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,594	66000		39203				
			т								
20	86	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,035	60500		2118				
			т								
21	87	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - ВЫПУСКИ	0,0509	52400		2667				
			т								
22	88	4-1-75	Каркас ы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3913	61200		23945				
			т								
23	89	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического про филя класса А-III, d 20-22 мм	0,6287	58700		36903				
			т								
24	90	4-1-77	Карка сы и сетки плоские: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 25-28 мм	0,8336	56200		46847				
			т								
25	91	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0625	93997,62	304,24	5875	19	2178	198	12
			1т		33075	114,75	2067	7	105	0,56	0
26	93	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	16,4	187		3067				
			м2								
27	94	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	5,96	12259,07	316,01	73058	1883	9307	8,25	49
			м3		1368	119,39	8153	712	105	0,58	3
28	95	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2239	60500		13543				
			т								
29	96	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0564	65000		3665				
			т								
30	97	6-19-1	Устройство поясов в опа лубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,985	12259,07	316,01	24334	627	3100	8,25	16
			м3		1368	119,39	2715	237	105	0,58	1
31	98	4-1-94	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0225	69000		1550				
			т								
32	99	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм	0,0167	65000		1082				
			т								
33	100	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0554	60500		3349				
			т								
34	101	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0646	61200		3952				
			т								
35	102	6-11-4	Уст ановка анкерных болтов на поддерживающие конструкц ии при бетонировании	0,0332	7294,77	680,89	242	23	202	33,1	1
			1т		5535	256,5	184	9	105	1,26	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	103	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- АС-1, А-1	0,0299	50600		1511				
			т								
37	104	4-1-24	Арматурные заготовки, не со бранные в каркасы и сетки: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 12 мм- ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧН.	0,0033	52400		173				
			т								
38	110	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетониров ании	0,0216	7294,77	680,89	157	15	131	33,1	1
			1т		5535	256,5	119	6	105	1,26	0
39	111	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 м м	0,0216	44300		955				
			т								
40	136	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 к ирпича при высоте этажа до 4 м	57,035	948,04	34,73	54071	1981	16018	1,43	82
			м2		225	13,01	12833	742	118	0,06	4
41	137	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0242	41200		998				
			т								
42	138	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0024	64100		154				
			т								
43	139	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ММ-1	0,0051	93997,62	304,24	478	2	177	198	1
			1т		33075	114,75	168	1	105	0,56	0
44	140	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,117	148,4	0,07	17	0	13	0,65	0
			м2		108	0,02	13	0	105	0	0
45	141	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1	0,002	93997,62	304,24	187	1	69	198	0
			1т		33075	114,75	66	0	105	0,56	0
46	142	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0458	148,4	0,07	7	0	5	0,65	0
			м2		108	0,02	5	0	105	0	0
47	143	7-26-1	Усиление сборных железобет онных конструкций установкой стержней арматуры	0,0086	8261,82	364,32	71	3	96	52,7	0
			т		7897,5	137,25	68	1	140	0,67	0
48	144	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0086	52400		448				
			т								
49	145	7-45-5	Установка панелей с опиран ием на две стороны площадью до 5 м2	10	905,26	200,77	9053	2008	5186	1,74	17
			шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
50	146	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	23	1469,25	373,54	33793	8591	19346	2,66	61
			шт		465,75	135,07	10712	3107	140	0,61	14
51	151	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	108,07	55,91	0,07	6042	8	8037	0,3	32
			м		53,1	0,02	5739	2	140	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	152	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	125,75	59,73	126	60	89	0,38	0
			отверст.		66,02	22,57	66	23	100	0,11	0
53	153	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,148	16140,96	379,21	66953	1573	9845	13	54
			м3		2117,25	143,26	8782	594	105	0,7	3
54	154	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класс а А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0692	69000		4775				
			т								
55	155	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		179				
			т								
56	156	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0048	68200		327				
			т								
57	157	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0114	65900		751				
			т								
58	158	4-1-74	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0832	61300		5100				
			т								
59	159	4-1-75	Каркасы и сетки плоск ие: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 6 мм	0,0736	61200		4504				
			т								
60	160	4-1-76	Каркасы и сетк и плоские: сталь периодического профиля класса А-I II, d 22 мм	0,2824	58700		16577				
			т								
61	161	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0967	41200		3984				
			т								
62	162	6-11-7	Установка закладных деталей весо м до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-2	0,0081	93997,62	304,24	760	2	282	198	2
			1т		33075	114,75	267	1	105	0,56	0
63	163	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1858	148,4	0,07	28	0	21	0,65	0
			м2		108	0,02	20	0	105	0	0
64	165	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0013	93997,62	304,24	122	0	45	198	0
			1т		33075	114,75	43	0	105	0,56	0
65	166	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0298	148,4	0,07	4	0	3	0,65	0
			м2		108	0,02	3	0	105	0	0
66	167	6-22-5	Устройство ребрист ых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,3282	16140,96	379,21	5297	124	779	13	4
			м3		2117,25	143,26	695	47	105	0,7	0
67	168	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		137				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	169	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 м м	0,0313	65900		2062				
			т								
69	297	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	73,45	309,82	4,07	22756	299	10539	0,74	54
			м2		135,68	0,97	9966	71	105	0,05	4
70	298	15-61-3	Оштукатури вание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(СПОРТ ИВНЫЙ ЗАЛ)	155,36	295,85	3,66	45963	568	20062	0,67	103
			м2		122,11	0,87	18971	136	105	0,05	7
71	299	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДО К по сетке без устройства каркаса улучшенное	122,39	432,33	4,92	52913	602	25049	1,15	141
			м2		193,05	1,87	23627	229	105	0,01	1
72	300	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0857	64100		5492				
			т								
73	308	15-65-1	Штукатурка плоских поверхност ей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	618,63	6,33	13916	142	7444	1,79	40
			м2		312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
			Итого по разделу: БЛОК Б				1023960				
			ИТОГО:				1023961	32564			945
							159720	11968			67
			Раздел: БЛОК В								
1	23	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ 150(В12,5)	11,36	10407,98	0	118235	0	7923	3,66	42
			м3		567	0	6441	0	123	0	0
2	45	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	7,2	134,1	0	966	0	1091	0,97	7
			м3		134,1	0	966	0	113	0	0
3	46	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W4	5,43	11557,51	260,48	62757	1414	4012	3,94	21
			м3		614,25	89,46	3335	486	105	0,35	2
4	47	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0515	5239,08	327,33	270	17	109	11,6	1
			1т		1890	123,75	97	6	105	0,6	0
5	48	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0515	41200		2121				
			т								
6	64	6-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	6,476	14328,15	990,15	92783	6412	13726	10,4	67
			м3		1644,75	374,04	10651	2422	105	1,83	12
7	65	6-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	7,109	16706,04	407,3	118755	2895	18950	14,4	102
			м3		2385	153,86	16954	1094	105	0,75	5
8	66	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм- ХОМУТЫ	0,5203	66000		34339				
			т								
9	67	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0444	60500		2688				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
10	68	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0009	50800		43				
			т								
11	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0037	65900		242				
			т								
12	70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7566	61200		46304				
			т								
13	71	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4368	58700		25643				
			т								
14	72	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0871	56200		4893				
			т								
15	73	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0159	93997,62	304,24	1490	5	552	198	3
			1т		33075	114,75	524	2	105	0,56	0
16	74	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,3642	148,4	0,07	54	0	41	0,65	0
			м2		108	0,02	39	0	105	0	0
17	75	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 ДЛЯ РМ-1,Р М-2	0,0609	93997,62	304,24	5724	19	2122	198	12
			1т		33075	114,75	2014	7	105	0,56	0
18	76	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,401	148,4	0,07	208	0	159	0,65	1
			м2		108	0,02	151	0	105	0	0
19	77	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	10,432	187		1951				
			м2								
20	78	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	171,33	911,68	34,37	156198	5889	40812	1,21	207
			м2		189	12,87	32381	2205	118	0,06	11
21	79	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0752	41200		3098				
			т								
22	80	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0076	64100		486				
			т								
23	81	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ-1	0,0231	175710,1	1826,1	4059	42	284	42,7	1
			т		8100	690,75	187	16	140	3,37	0
24	82	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5313	148,4	0,07	79	0	60	0,65	0
			м2		108	0,02	57	0	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	83	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (К-5,К-1,К-2) и стержней арматуры	0,0284	8261,82	364,32	234	10	319	52,7	1
			т		7897,5	137,25	224	4	140	0,67	0
26	84	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0284	64100		1818				
			т								
27	85	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0034	175710,1	1826,1	599	6	42	42,7	0
			т		8100	690,75	28	2	140	3,37	0
28	86	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0784	148,4	0,07	12	0	9	0,65	0
			м2		108	0,02	8	0	105	0	0
29	87	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой стержней арматуры	0,0078	8261,82	364,32	64	3	87	52,7	0
			т		7897,5	137,25	61	1	140	0,67	0
30	88	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078	52400		407				
			т								
31	100	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ200(В15)	1,994	14043,95	990,15	28004	1974	4227	10,4	21
			м3		1644,75	374,04	3280	746	105	1,83	4
32	101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0153	65000		996				
			т								
33	102	4-1-73	Каркасы и сет ки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0942	65900		6206				
			т								
34	103	4-1-75	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0132	61200		810				
			т								
35	104	6-19-1	Устройство АСпоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	6,18	12259,07	316,01	75755	1953	9651	8,25	51
			м3		1368	119,39	8454	738	105	0,58	4
36	105	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2857	60500		17286				
			т								
37	106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000		4162				
			т								
38	107	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0123	8679,65	422,15	107	5	122	56,4	1
			т		8257,5	157,5	102	2	118	0,77	0
39	108	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АС-1	0,0123	50600		622				
			т								
40	109	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании(ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ АСП)	0,0061	24078,76	587,63	147	4	129	118	1
			1т		19800	222,75	121	1	105	1,08	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	110	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0061	52400		321				
			т								
42	118	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ200(В12,5)	0,2325	13830,8	990,15	3216	230	493	10,4	2
			м3		1644,75	374,04	382	87	105	1,83	0
43	119	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0015	65000		97				
			т								
44	120	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,0264	65900		1740				
			т								
45	121	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,032	8679,65	422,15	278	14	318	56,4	2
			т		8257,5	157,5	264	5	118	0,77	0
46	122	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,0295	41200		1216				
			т								
47	123	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм СГ-1	0,0025	64100		158				
			т								
48	124	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1 - 15 ШТ#	0,065	9850,48	1162,95	641	76	437	46,6	3
			т		7357,5	108	478	7	90	0,53	0
49	125	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0657	180100		11828				
			т								
50	126	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,511	148,4	0,07	224	0	171	0,65	1
			м2		108	0,02	163	0	105	0	0
51	127	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА СМ-1	0,0186	13711,47	5475,87	255	102	110	28,9	1
			т		5040	1552,87	94	29	90	5,46	0
52	128	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0186	133700		2483				
			т								
53	129	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4271	148,4	0,07	63	0	48	0,65	0
			м2		108	0,02	46	0	105	0	0
54	144	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	40,5	1469,25	373,54	59505	15128	34066	2,66	108
			шт		465,75	135,07	18863	5470	140	0,61	25
55	149	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	143,31	55,91	0,07	8012	10	10658	0,3	43
			м		53,1	0,02	7610	3	140	0	0
56	150	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1,5	125,75	59,73	189	90	133	0,38	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверст.		66,02	22,57	99	34	100	0,11	0
57	151	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	10	422,62	200,07	4226	2001	2981	1,28	13
			отверст.		222,55	75,58	2226	756	100	0,37	4
58	152	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0013	93997,62	304,24	122	0	45	198	0
			1т		33075	114,75	43	0	105	0,56	0
59	153	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0299	148,4	0,07	4	0	3	0,65	0
			м2		108	0,02	3	0	105	0	0
60	154	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,502	16140,96	379,21	8103	190	1192	13	7
			м3		2117,25	143,26	1063	72	105	0,7	0
61	155	6-22-9	Устройство монолитных участков УМ-2, УМ-2(звезд) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БЕТОНА В15	1,319	12484,8	269,2	16461	355	1985	8,21	11
			м3		1332	101,7	1756	134	105	0,5	1
62	156	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ	0,0354	69000		2443				
			т								
63	157	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000		29				
			т								
64	158	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0028	61300		173				
			т								
65	159	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0774	61200		4734				
			т								
66	160	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0907	58700		5325				
			т								
67	161	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0365	58700		2141				
			т								
68	162	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0134	41200		551				
			т								
69	163	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БЕТОНА В15	1,554	12484,8	269,2	19401	418	2339	8,21	13
			м3		1332	101,7	2070	158	105	0,5	1
70	164	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0261	69000		1801				
			т								
71	165	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0302	67700		2047				
			т								
72	166	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900		264				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
73	167	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0445	61300		2725				
			т								
74	168	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0907	58700		5325				
			т								
75	169	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали компенсатор	8,55	715,87	1,24	6121	11	1564	0,97	8
			м2		153,23	0,47	1310	4	119	0	0
76	372	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	220,795	309,82	4,07	68407	898	31680	0,74	163
			м2		135,68	0,97	29957	214	105	0,05	11
77	373	15-70-1	Оштукатуривание ПЕРЕГОРОДОК по сетке без устройства каркаса улучшенное	384,72	246,33	4,92	94768	1893	78739	1,15	442
			м2		193,05	1,87	74270	719	105	0,01	4
78	374	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,2693	64100		17262				
			т								
79	375	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА)	52,91	295,85	3,66	15653	194	6832	0,67	35
			м2		122,11	0,87	6461	46	105	0,05	2
80	376	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	14,975	248,91	3,39	3727	51	1851	0,65	10
			м2		117	0,72	1752	11	105	0,05	1
81	384	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	360,63	6,33	8112	142	7444	1,79	40
			м2		312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
			Итого по разделу: БЛОК В				1200766				
			ИТОГО:				1200766	42449			1443
							242020	15535			86
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
1	1	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	92,5	329,67	4,19	30494	388	7273	0,34	31
			м		59,85	1,58	5536	146	128	0,01	1
2	2	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
			м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
3	3	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7,5	362,67	4,19	2720	31	590	0,34	3
			м		59,85	1,58	449	12	128	0,01	0
4	4	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	471,67	4,19	1179	10	197	0,34	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		59,85	1,58	150	4	128	0,01	0
5	5	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
			м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
6	6	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	30	693,07	10,34	20792	310	3103	0,43	13
			м		76,95	3,87	2309	116	128	0,02	1
7	7	16-7-6	КОМПЕНСАТОР Д.50ММ	1	693,07	10,34	693	10	103	0,43	0
			м		76,95	3,87	77	4	128	0,02	0
8	8	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	58	328		19024				
			шт								
9	9	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	371		2597				
			шт								
10	10	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471		1413				
			шт								
11	11	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584		1168				
			шт								
12	12	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060		1060				
			шт								
13	13	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм	5	707		3535				
			шт								
14	22	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
			м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
15	23	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	0,5	364,67	4,19	182	2	39	0,34	0
			м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
16	24	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1034	0,43	4
			м		76,95	3,87	770	39	128	0,02	0
17	25	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328		1312				
			шт								
18	26	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371		371				
			шт								
19	27	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1060		2120				
			шт								
20	28	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм	1	707		707				
			шт								
21	31	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
22	32	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12,5	364,67	4,19	4558	52	983	0,34	4
			м		59,85	1,58	748	20	128	0,01	0
23	33	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
			м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
24	34	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
			м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
25	35	16-7-4	КОМПЕНСАТОР Д.32ММ	1,5	471,67	4,19	708	6	118	0,34	1
			м		59,85	1,58	90	2	128	0,01	0
26	36	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	27	328		8856				
			шт								
27	37	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	371		2226				
			шт								
28	38	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584		1168				
			шт								
29	39	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм	3	707		2121				
			шт								
30	41	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	9	1430		12870				
			компл								
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				165202				
			ИТОГО:				165202	1327			90
							16023	500			2
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,45	218,93	0	1193	0	1348	1,54	8
			м3		218,93	0	1193	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,35	134,1	0	717	0	811	0,97	5
			м3		134,1	0	717	0	113	0	0
3	3	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	85	620,54	0,64	52746	54	11582	0,58	50
			м		106,2	0,25	9027	21	128	0	0
4	4	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	49	748,88	1,43	36695	70	6455	0,56	27
			м		102,38	0,54	5017	26	128	0	0
5	5	16-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм В ЗЕМЛЕ	2,5	399,27	3,55	998	9	371	0,67	2
			м		114,75	1,33	287	3	128	0,01	0
6	6	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чу гунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	7,5	712,05	10,58	5340	79	1183	0,7	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		119,25	3,96	894	30	128	0,02	0
7	21	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	13,5	620,54	0,64	8377	9	1839	0,58	8
			м		106,2	0,25	1434	3	128	0	0
8	26	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,975	218,93	0	432	0	489	1,54	3
			м3		218,93	0	432	0	113	0	0
9	27	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,925	134,1	0	258	0	292	0,97	2
			м3		134,1	0	258	0	113	0	0
10	28	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,58	15
			м		106,2	0,25	2655	6	128	0	0
11	29	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	748,88	1,43	29955	57	5270	0,56	22
			м		102,38	0,54	4095	22	128	0	0
12	30	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	5	712,05	10,58	3560	53	789	0,7	4
			м		119,25	3,96	596	20	128	0,02	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				155787				
			ИТОГО:				155785	348			151
							26605	131			1

			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	66	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	10	34,1	2,7	341	27	241	0,15	2
			м		25	0,4	250	4	95	0	0
2	67	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	199,5	8,5	0,1	1696	20	1384	0,05	10
			м		7,3	0	1456	0	95	0	0
3	68	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, сумма рное сечение до 6 мм2	468	5,4	0,1	2527	47	1645	0,02	9
			м		3,7	0	1732	0	95	0	0
4	69	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	321,5	10,6	0,1	3408	32	2718	0,06	19
			м		8,8	0,1	2829	32	95	0	0
5	70	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	986,5	5,4	0,1	5327	99	3468	0,02	20
			м		3,7	0	3650	0	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	71	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	36,5	14,6	0,2	533	7	413	0,07	3
			м		11,8	0,1	431	4	95	0	0
7	72	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	157	10,6	0,4	1664	63	1148	0,05	8
			м		7,6	0,1	1193	16	95	0	0
8	73	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	6,5	19,6	0,5	127	3	102	0,1	1
			м		16,4	0,1	107	1	95	0	0
9	74	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	28,5	10,6	0,4	302	11	208	0,05	1
			м		7,6	0,1	217	3	95	0	0
10	75	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,02	74900		1498				
			* 1000м								
11	76	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,07	127900		8953				
			1000м								
12	77	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,387	50600		19582				
			1000м								
13	78	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,59	29000		17110				
			1000м								
14	79	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	2,027	19900		40337				
			1000м								
15	80	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,335	13300		17756				
			1000 м								
16	81	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	865	108,6	48,9	93939	42299	42567	0,22	190
			м		39,6	12,2	34254	10553	95	0,07	61
17	82	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплени ем скобами, диаметр до 50 мм	203	147,3	73	29902	14819	13075	0,29	59
			м		49,5	18,3	10049	3715	95	0,11	22

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	83	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д50	13	44,92		584				
			м								
19	84	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д40	73	36,28		2649				
			м								
20	85	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д32	117	24,19		2830				
			м								
21	86	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д25	155	15,21		2357				
			м								
22	87	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20	710	10,37		7361				
			м								
23	88	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	62	125,6	64,1	7787	3974	3369	0,26	16
			м		41,4	15,8	2567	980	95	0,09	6
24	89	8-6-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х1 мм	62	33		2046				
			м								
25	110	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	22,5	125,6	64,1	2826	1442	1223	0,26	6
			м		41,4	15,8	932	356	95	0,09	2
26	111	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х2 мм	22,5	63		1418				
			м								
27	112	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	22,5	8,5	0,1	191	2	156	0,05	1
			м		7,3	0	164	0	95	0	0
28	113	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	50	10,6	0,4	530	20	366	0,05	3
			м		7,6	0,1	380	5	95	0	0
29	114	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 45 0В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,0725	13300		964				
			1000м								
30	154	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	279	108,6	48,9	30299	13643	13730	0,22	61
			м		39,6	12,2	11048	3404	95	0,07	20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	155	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	118	147,3	73	17381	8614	7600	0,29	34
			м		49,5	18,3	5841	2159	95	0,11	13
32	156	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д50	27	44,92		1213				
			м								
33	157	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д40	5	36,28		181				
			м								
34	158	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д32	86	24,19		2080				
			м								
35	159	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д25	45	15,21		684				
			м								
36	160	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20	234	10,37		2426				
			м								
37	161	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	23,5	34,1	2,7	801	63	567	0,15	4
			м		25	0,4	588	9	95	0	0
38	162	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	111	8,5	0,1	944	11	770	0,05	6
			м		7,3	0	810	0	95	0	0
39	163	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	309	5,4	0,1	1669	31	1086	0,02	6
			м		3,7	0	1143	0	95	0	0
40	164	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	17	10,6	0,1	180	2	144	0,06	1
			м		8,8	0,1	150	2	95	0	0
41	165	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	73	5,4	0,1	394	7	257	0,02	1
			м		3,7	0	270	0	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	166	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	54,5	10,6	0,1	578	5	461	0,06	3
			м		8,8	0,1	480	5	95	0	0
43	167	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	210,5	5,4	0,1	1137	21	740	0,02	4
			м		3,7	0	779	0	95	0	0
44	168	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2,5	14,6	0,2	37	1	28	0,07	0
			м		11,8	0,1	30	0	95	0	0
45	169	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	11	10,6	0,4	117	4	80	0,05	1
			м		7,6	0,1	84	1	95	0	0
46	170	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	13,5	19,6	0,5	265	7	212	0,1	1
			м		16,4	0,1	221	1	95	0	0
47	171	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	58	10,6	0,4	615	23	424	0,05	3
			м		7,6	0,1	441	6	95	0	0
48	172	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,047	74900		3520				
			1000м								
49	173	16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,143	174400		24939				
			1000м								
50	174	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,027	50600		1366				
			1000м								
51	175	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,53	29000		15370				
			1000м								
52	176	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,18	19900		3582				
			1000м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	177	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,84	13300		11172				
			1000м								
54	243	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1005	36,51	0	36693	0	28579	0,16	163
			м		26,33	0	26462	0	108	0	0
55	244	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20	1005	10,37		10419				
			м								
56	245	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммар ным сечением до 6 мм2	730	11,04	1,09	8062	799	7796	0,06	42
			м		9,23	0,66	6738	481	108	0	2
57	246	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	275	16,24	1,95	4465	535	4305	0,08	23
			м		13,34	1,16	3669	318	108	0,01	1
58	247	21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рука ва	570	4,55	0	2594	0	2536	0,03	14
			м		4,12	0	2348	0	108	0	0
59	248	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2-ПУНП	0,275	39800		10945				
			1000м								
60	249	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2-ПУНП	1,3	24900		32370				
			1000м								
61	295	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	150	36,51	0	5477	0	4265	0,16	24
			м		26,33	0	3950	0	108	0	0
62	296	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20	150	10,37		1555				
			м								
63	297	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	120	11,04	1,09	1325	131	1282	0,06	7
			м		9,23	0,66	1108	79	108	0	0
64	298	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 16 мм2	30	16,24	1,95	487	58	470	0,08	2
			м		13,34	1,16	400	35	108	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	299	21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	90	4,55	0	410	0	400	0,03	2
			м		4,12	0	371	0	108	0	0
66	300	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2-ПУНП	0,03	39800		1194				
			1000м								
67	301	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число ж ил и сечение 3х1,5 мм2-ПУНП	0,21	24900		5229				
			1000м								
68	357	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	290	36,51	0	10588	0	8247	0,16	47
			м		26,33	0	7636	0	108	0	0
69	358	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20	290	10,37		3006				
			м								
70	359	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	205	11,04	1,09	2264	224	2189	0,06	12
			м		9,23	0,66	1892	135	108	0	1
71	360	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	85	16,24	1,95	1380	165	1331	0,08	7
			м		13,34	1,16	1134	98	108	0,01	0
72	361	21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	170	4,55	0	774	0	756	0,03	4
			м		4,12	0	700	0	108	0	0
73	362	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2-ПУНП	0,085	39800		3383				
			1000м								
74	363	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2-ПУНП	0,375	24900		9338				
			1000м								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				549451				
			ИТОГО:				549451	87212			821
							138501	22402			128
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	3,72	192,51	0	716	0	809	1,36	5
			м3		192,51	0	716	0	113	0	0
2	7	1-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы	3,72	122,18	0	455	0	514	0,89	3
			м3		122,18	0	455	0	113	0	0
3	8	1-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3,72	22,38	21,57	83	80	27	0,01	0
			м3		0,81	6,53	3	24	97	0,02	0
4	9	Е010333-А15-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	7,254	108,2	108,2	785	785	157	0	0
			т		0	21,64	0	157	100	0,45	3
5	10	1-173-2	Водоотлив из котлованов	129,05	343,74	343,74	44360	44360	27771	0	0
			м3		0	221,85	0	28630	97	1,02	132
6	11	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	36,03	1524,04	0	54911	0	21039	3,1	112
			м3		474,75	0	17105	0	123	0	0
7	12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	93,02	39,72	37,82	3695	3518	1161	0,01	1
			м3		1,87	11	174	1023	97	0,04	3
8	13	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	181,389	108,2		19626				
			т								
9	14	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1-0,3=0,7М	93,02	89	88,73	8279	8254	2243	0	0
			м3		0,25	24,61	23	2289	97	0,08	8
10	15	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	110,12	5,55	5,55	612	612	193	0	0
			м3		0	1,8	0	199	97	0,01	1
11	16	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	27,53	122,18	0	3364	0	3801	0,89	24
			м3		122,18	0	3364	0	113	0	0
12	17	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,12	21,55	4,52	2373	497	1819	0,11	12
			м3		17,03	0	1875	0	97	0	0
13	18	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	110,12	14,12	12	1555	1321	466	0,01	1
			м3		1,62	2,75	178	302	97	0,01	1
14	19	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	60,096	22,04	20,73	1325	1246	409	0,01	1
			м3		1,31	5,7	79	343	97	0,02	1
15	20	1-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	15,024	122,18	0	1836	0	2074	0,89	13
			м3		122,18	0	1836	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,096	21,55	4,52	1295	271	993	0,11	6
			м3		17,03	0	1023	0	97	0	0
17	22	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	60,096	14,12	12	848	721	254	0,01	1
			м3		1,62	2,75	97	165	97	0,01	1
18	23	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	114,33	7,91	7,91	904	904	285	0	0
			м3		0	2,57	0	294	97	0,01	1
19	24	1-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ И ОТТЯЖКИ	6,6	167,4	0	1105	0	1248	1,18	8
			м3		167,4	0	1105	0	113	0	0
20	25	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ	42,3	1140,11	24,55	48227	1038	2551	0,26	11
			м2		39,83	9,2	1685	389	123	0,04	2
21	26	6-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	2,6	9735,37	66,01	25312	172	602	1,35	4
			м3		195,75	24,93	509	65	105	0,12	0
22	27	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150	25,59	11173,55	311,32	285931	7967	15010	2,82	72
			м3		441	117,61	11285	3010	105	0,57	15
23	28	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1111	5239,08	327,33	582	36	235	11,6	1
			1т		1890	123,75	210	14	105	0,6	0
24	29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0159	65000		1036				
			т								
25	30	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0951	67700		6441				
			т								
26	31	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм Д.100ММ	0,002	332221,02	1733,92	664	3	160	361	1
			км		60966	650,25	122	1	130	3,17	0
27	32	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД ПАНДУС	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
			м3		134,1	0	67	0	113	0	0
28	33	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ200	0,8	10893,5	0	8715	0	558	3,66	3
			м3		567	0	454	0	123	0	0
29	34	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0125	5239,08	327,33	66	4	26	11,6	0
			1т		1890	123,75	24	2	105	0,6	0
30	35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0125	41200		515				
			т								
31	36	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150	0,6	2144,35	222,77	1287	134	418	3,66	2
			м3		567	0	340	0	123	0	0
32	37	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0045	5239,08	327,33	24	1	10	11,6	0
			1т		1890	123,75	9	1	105	0,6	0
33	38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0045	41200		187				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	39	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0133	5239,08	327,33	69	4	28	11,6	0
			1т		1890	123,75	25	2	105	0,6	0
35	40	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм НАД ОТВ.	0,001	50600		51				
			т								
36	41	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,0123	52400		642				
			т								
37	42	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	17,54	172,66	4,19	3028	73	1234	0,38	7
			м2		58,05	1,58	1018	28	118	0,01	0
38	43	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	228,84	102,33	0,12	23416	27	1674	0,04	9
			м2		8,08	0,05	1849	11	90	0	0
39	44	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ150	0,25	11554,16	260,48	2889	65	185	3,94	1
			м3		614,25	89,46	154	22	105	0,35	0
40	45	6-1-1	ПОДГОТОВКА ПОД КОТЕЛ ИЗ В7,5	0,434	9878,17	66,01	4287	29	101	1,35	1
			м3		195,75	24,93	85	11	105	0,12	0
41	46	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м М100 НА РАСТВОРЕ М50	20,879	6605,04	335,84	137908	7012	20344	4,54	95
			м3		699,75	126	14610	2631	118	0,61	13
42	47	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0488	72779,65	422,15	3555	21	485	56,4	3
			т		8257,5	157,5	403	8	118	0,77	0
43	48	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,0419	41200		1725				
			т								
44	49	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,0035	64100		224				
			т								
45	50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2	0,0028	41200		117				
			т								
46	51	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,0006	64100		41				
			т								
47	52	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	53,275	38,93	0	-2074	0	-2447	0,22	-12
			м2		38,93	0	-2074	0	118	0	0
48	53	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100	2,283	6563,86	337,41	14988	770	2146	4,38	10
			м3		670,5	126	1531	288	118	0,62	1
49	54	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,581	948,04	34,73	8135	298	2410	1,43	12
			м2		225	13,01	1931	112	118	0,06	1
50	55	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0041	41200		168				
			т								
51	56	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		19				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	57	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-5)	0,0142	8679,65	422,15	123	6	141	56,4	1
			т		8257,5	157,5	117	2	118	0,77	0
53	58	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400		262				
			т								
54	59	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0092	50900		467				
			т								
55	60	6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,6221	14043,95	990,15	8736	616	1319	10,4	6
			м3		1644,75	374,04	1023	233	105	1,83	1
56	61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0188	61200		1153				
			т								
57	62	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0201	65900		1325				
			т								
58	63	4-1-33	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0085	65000		555				
			т								
59	64	6-18-9	Устройство перемычек БМ200(АС-4,7)	0,5036	16546,47	367,51	8332	185	1238	13,1	7
			м3		2202,75	138,83	1109	70	105	0,68	0
60	65	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	65000		727				
			т								
61	66	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0341	65900		2250				
			т								
62	67	6-19-1	Устройство антисейсмопоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,126	12472,22	316,01	14039	356	1758	8,25	9
			м3		1368	119,39	1540	134	105	0,58	1
63	68	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0364	60500		2200				
			т								
64	69	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0105	65000		683				
			т								
65	70	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АНКЕР АС-1,АС-2,АС-3)	0,0142	8679,65	422,15	124	6	141	56,4	1
			т		8257,5	157,5	118	2	118	0,77	0
66	71	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АНКЕР АС-1, АС-3	0,005	50600		255				
			т								
67	72	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм(АС-2)	0,0092	44300		407				
			т								
68	73	6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	0,0191	93997,62	304,24	1791	6	664	198	4
			1т		33075	114,75	630	2	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	74	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4383	148,4	0,07	65	0	50	0,65	0
			м2		108	0,02	47	0	105	0	0
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				769862				
			ИТОГО:				769863	81404			519
							70779	40464			186
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
1	6	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	453,176	5,55	5,55	2517	2517	793	0	0
			м3		0	1,8	0	817	97	0,01	3
2	7	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	113,294	122,18	0	13842	0	15642	0,89	100
			м3		122,18	0	13842	0	113	0	0
3	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	453,176	21,55	4,52	9764	2047	7486	0,11	49
			м3		17,03	0	7718	0	97	0	0
4	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	453,176	14,12	12	6398	5437	1919	0,01	6
			м3		1,62	2,75	734	1244	97	0,01	6
5	10	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	61,17	7,91	7,91	484	484	152	0	0
			м3		0	2,57	0	157	97	0,01	1
6	11	23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм- ФУТЛЯР	0,026	815398,71	28043,08	21200	729	3193	499	13
			км		83961	10500,76	2183	273	130	51,29	1
7	12	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм- ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	35,5	244,98	0,28	8697	10	6786	0,84	30
			м		146,93	0,11	5216	4	130	0	0
8	13	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,3345	51202,26	20326,01	17127	6799	15732	179	60
			км		30825	5353,43	10311	1791	130	20,64	7
9	14	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,441	131		9752				
			м								
10	15	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,032	47611,09	17877,09	1524	572	1431	173	6
			км		29700	4698,68	950	150	130	18,1	1
11	16	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,627	49		227				
			м								
12	17	8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,006	38		38				
			м								
13	18	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,805	30		24				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	19	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,011	62566,88	6788,5	688	75	690	253	3
			км		45675	2565	502	28	130	12,52	0
15	20	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	11,044	279		3081				
			м								
16	21	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,011	151044,59	29540,14	1661	325	664	202,9	2
			км		35280	11160	388	123	130	54,5	1
17	22	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0095	204666,79	85907,16	1944	816	1585	504	5
			км		95850	32451,75	911	308	130	158,5	2
18	23	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,9	2840		5396				
			м								
19	24	22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0095	647812,25	104375,72	6154	992	1254	356,7	3
			км		62122,5	39429	590	375	130	192,57	2
20	25	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,402	8097,13	0	3255	0	4198	51,5	21
			км		8032,5	0	3229	0	130	0	0
21	26	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
			шт		144	2,25	1008	16	130	0,01	0
22	28	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
23	29	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бр Dy 50 мм"	1	1900,64		1901				
			шт								
24	30	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием - сгоны	0,0004	62566,88	6788,5	28	3	28	253	0
			км		45675	2565	20	1	130	12,52	0
25	31	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 15х2,2 мм	0,2209	63		14				
			м								
26	32	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	0,2209	63		14				
			м								
27	33	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводо в систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	26	11,13	0	289	0	356	0,05	1
			м		10,69	0	278	0	128	0	0
28	34	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием- ПАТРУБОК L=0,2м	0,0018	62566,88	6788,5	113	12	113	253	0
			км		45675	2565	82	5	130	12,52	0
29	35	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,2(50) мм	1,406	190		267				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
30	36	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2(25) мм	0,4016	112		45				
			м								
31	37	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
			шт								
32	38	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371		371				
			шт								
33	39	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50(25) мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
34	40	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	721		1442				
			шт								
35	41	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	284		1136				
			шт								
36	42	9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	495		1980				
			шт								
37	43	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	0,0072	247994,13	49389,75	1786	356	762	312,7	2
			т		62775	18657	452	134	130	91,12	1
38	44	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	0	504	0	130	0	0
39	45	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	54	74,06	9,93	3999	536	4423	0,32	17
			фланец		63	0	3402	0	130	0	0
40	46	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288				
			шт								
41	47	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	42	330		13860				
			шт								
42	48	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	225		2250				
			шт								
43	49	8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	191		191				
			шт								
44	50	8-9-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	169		169				
			шт								
45	51	8-9-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	12	1360		16320				
			компл								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	52	8-9-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953		1906				
			компл								
47	53	8-9-68	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	816		816				
			компл								
48	54	8-9-67	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	757		757				
			компл								
49	55	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
			шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
50	56	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 63	12	64,5		774				
			шт								
51	57	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 32	2	28,66		57				
			шт								
52	58	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 25	1	28,66		29				
			шт								
53	59	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 20	1	28,66		29				
			шт								
54	60	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 И 160 мм	0,003	139706,75	90794,12	419	272	265	286	1
			км		48375	19582,83	145	59	130	84,07	0
55	61	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150(140) мм	0,001	78245	36133,62	78	36	67	247	0
			км		41850	9612,9	42	10	130	37,3	0
56	62	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,303	12100		3666				
			10м								
57	63	8-4-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	0,101	10400		1050				
			10м								
58	64	22-33-5	ОТВОД	0,0012	247994,13	49389,75	298	59	127	312,7	0
			т		62775	18657	75	22	130	91,12	0
59	65	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50мм- Д.20,25,32,40,50 мм	8	495,33	80,05	3963	640	2972	1,3	10
			врезка		254,25	31,5	2034	252	130	0,15	1
60	66	22-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
			врезка		562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
61	67	6-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ ПОД ЗАДВИЖКИ	0,3	11190,31	260,48	3357	78	222	3,94	1
			м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	68	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1500 (7ШТ)	9,66	12858,7	2104,76	124215	20332	37498	13,9	134
			м3		2362,5	623,48	22822	6023	130	2,48	24
63	69	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,55	250		-1138				
			м3								
64	70	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,55	134		-610				
			м3								
65	71	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,66	266		2570				
			м3								
66	72	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9,66	310		2995				
			м3								
67	73	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,66	94		908				
			м3								
68	74	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	7	8060		56420				
			комплект								
69	75	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	4,55	32800		149240				
			м3								
70	76	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	7	913		6391				
			шт								
71	77	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	12,46	8530		106284				
			м								
72	78	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1196	133700		15985				
			т								
73	79	8-6-9	КИРПИЧНАЯ кладка М100	0,04	6926,05	296,6	277	12	48	5,95	0
			м3		915,75	110,25	37	4	118	0,54	0
74	80	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей - КОВЕР	0,074	204796,82	39324,82	15155	2910	4351	147,7	11
			т		30375	14854,5	2248	1099	130	72,55	5
75	81	СПРАЙС	КОВЕР	2	3770,86		7542				
			шт								
76	82	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500		1000				
			шт								
77	83	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	25	445		11125				
			м								
78	84	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПОЛУГАЙКА "РОТТ"	0,004	247994,13	49389,75	992	198	423	312,7	1
			т		62775	18657	251	75	130	91,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	85	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,011	154200		1695				
			т								
80	86	9-53-2	Монтаж крепления арматуры фланцевой из полосовой и тонколистовой стали	0,011	9850,48	1162,95	108	13	74	46,6	1
			т		7357,5	108	81	1	90	0,53	0
81	87	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0098	172357,31	536,06	1689	5	491	289	3
			1т		47475	202,5	465	2	105	0,99	0
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА				692020				
			ИТОГО:				692020	50350			502
							82810	14070			59
			Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	3676	9,24	9,24	33984	33984	10703	0	0
			м3		0	3	0	11034	97	0,01	42
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14704	7,91	7,91	116314	116314	36630	0	0
			м3		0	2,57	0	37763	97	0,01	145
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	3590,5	21,55	4,52	77361	16215	59312	0,11	388
			м3		17,03	0	61146	0	97	0	0
4	4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	3590,5	14,12	12	50689	43077	15202	0,01	44
			м3		1,62	2,75	5817	9856	97	0,01	44
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	1384,5	7,91	7,91	10952	10952	3449	0	0
			м3		0	2,57	0	3556	97	0,01	14
6	6	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	5538	7,32	7,32	40558	40558	12773	0	0
			м3		0	2,38	0	13168	97	0,01	50
7	7	1-24-1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	633	7,91	7,91	5007	5007	1577	0	0
			м3		0	2,57	0	1626	97	0,01	6
8	8	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2	26,17	24,95	52	50	21	0,01	0
			м3		1,22	9,58	2	19	97	0,04	0
9	9	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	986	7,91	7,91	7800	7800	2456	0	0
			м3		0	2,57	0	2532	97	0,01	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			м3	3944	7,32	7,32	28884	28884	9096	0	0
					0	2,38	0	9378	97	0,01	36
11	11	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА СУЩЕСТВУЮЩИХ НАВАЛОВ ГРУНТА								
			м3	221,5	7,91	7,91	1752	1752	552	0	0
					0	2,57	0	569	97	0,01	2
12	12	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последу ющие 10 м								
			м3	886	7,32	7,32	6489	6489	2043	0	0
					0	2,38	0	2107	97	0,01	8
13	13	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЗАСЫПКА СУЩЕСТВУЮЩИХ АРЫКОВ								
			м3	875	7,91	7,91	6922	6922	2180	0	0
					0	2,57	0	2247	97	0,01	9
14	14	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			м3	3500	7,32	7,32	25632	25632	8072	0	0
					0	2,38	0	8322	97	0,01	32
15	15	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА								
			м3	3002,26	56,25	52,36	168881	157202	67725	0,03	81
					3,89	19,37	11679	58141	97	0,08	232
16	16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			т	5253,955	97,38		511630				
			Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				1092907				
			ИТОГО:				7906141	500838			2662
			Накладные расходы :				180970	160318			630
			На общестроительные работы				1674811				
			На металломонтажные работы				621				
			На сантехнические работы				52398				
			На монтажные работы				160337				
			Всего накладных расходов:				1888167				
			Итого с накладными				9794308				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				587658				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10381967				
			Итого с временными, 3,4 %				10734954				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				10810098				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10853038				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10960388				
			ИТОГО:				10960388				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				26191819				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				523836				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26715656**				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				**26582054**				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				**3189846**				
			Всего:				**29771900**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.