ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОО «Stroi Business Holding»"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №1 от 27 января 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка
о стоимости выполненных работ
за Март 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**50 201 045**	**5 378 683**		**39 695 867**					**4 253 129**	**39 695 867**
Инжиниринговые услуги	*678 216*	*72 666*		*536 291*					*57 460*	*536 291*
Авторский надзор	*100 402*	*10 757*		*79 392*					*8 506*	*79 392*
Всего по стройке	**50 979 663**	**5 462 107**		**40 311 550**					**4 319 095**	**40 311 550**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калиасов Е.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

А.Ю.Тян

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Stroi Business Holding"

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Stroi Business Holding»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛОК А								
1	15	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W6**	**293,786**	**11173,55**	**311,32**	**3282633**	**91461**	**172317**	**2,82**	**828**
			м3		**441**	**117,61**	**129560**	**34552**	**105**	**0,57**	**169**
2	16	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК**	**1,77**	**5239,08**	**327,33**	**9272**	**579**	**3742**	**11,6**	**21**
			1т		**1890**	**123,75**	**3345**	**219**	**105**	**0,6**	**1**
3	17	4-1-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКИ**	**0,2689**	**65000**		**17479**				
			т								
4	18	4-1-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ**	**1,501**	**67700**		**101615**				
			т								
5	19	6-11-5	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании**	**0,1993**	**11199,33**	**5172,7**	**2232**	**1031**	**1572**	**30,9**	**6**
			1т		**5557,5**	**1953**	**1108**	**389**	**105**	**9,54**	**2**
6	20	4-1-53	**Каркасыи сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0075**	**65000**		**486**				
			т								
7	21	4-1-54	**Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0255**	**62000**		**1582**				
			т								
8	22	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0911**	**65900**		**6006**				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0752	61200		4602				
			т								
10	24	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0722	5239,08	327,33	378	24	153	11,6	1
			1т		1890	123,75	136	9	105	0,6	0
11	25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм НАД ОТВ.	0,0056	50600		283				
			т								
12	26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,0666	52400		3490				
			т								
13	27	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5	0,3	9735,37	66,01	2921	20	70	1,35	0
			м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
14	28	6-18-1	Устройство фундаментных балок из БЕТОНА В12,5	1,4	14857,67	308,99	20801	433	2755	11	15
			м3		1757,25	116,73	2460	163	105	0,57	1
15	32	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0982	5239,08	327,33	515	32	208	11,6	1
			1т		1890	123,75	186	12	105	0,6	0
16	33	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0095	73000		695				
			т								
17	34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0887	67700		6006				
			т								
18	36	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	4331,84	102,33	0,12	443256	520	31696	0,04	179
			м2		8,08	0,05	35001	217	90	0	1
19	38	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W6	0,26	9735,37	66,01	2531	17	60	1,35	0
			м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	0
20	39	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,246	1986,57	564,43	489	139	263	3,33	1
			м3		567	195,49	139	48	140	0,75	0
21	40	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л1д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,246	25300		6224				
			м3								
22	41	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,246	250		-62				
			м3								
23	42	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,246	134		-33				
			м3								
24	43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,246	94		23				
			м3								
25	44	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,246	620		153				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	45	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,246	310		76				
			м3								
27	46	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,12	1986,57	564,43	238	68	128	3,33	0
			м3		567	195,49	68	23	140	0,75	0
28	47	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П1-8(из бетона кл.В15)	0,12	26000		3120				
			м3								
29	48	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	250		-30				
			м3								
30	49	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	134		-16				
			м3								
31	50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	94		11				
			м3								
32	51	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,12	620		74				
			м3								
33	52	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,12	310		37				
			м3								
34	53	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В7,5	0,0192	13677,25	1327,03	263	25	52	12,49	0
			м3		2137,5	456,24	41	9	105	1,72	0
35	54	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	9,84	102,33	0,12	1007	1	72	0,04	0
			м2		8,08	0,05	80	0	90	0	0
36	86	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,718	6605,04	335,84	361411	18376	53316	4,54	248
			м3		699,75	126	38289	6894	118	0,61	33
37	87	8-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	272,255	38,93	0	-10599	0	-12507	0,22	-60
			м2		38,93	0	-10599	0	118	0	0
38	88	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	124,218	6563,86	337,41	815346	41912	116748	4,38	544
			м3		670,5	126	83288	15651	118	0,62	77
39	89	8-12-1	Армирование кладок и стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1,СГ-3	0,2278	8679,65	422,15	1978	96	2262	56,4	13
			т		8257,5	157,5	1881	36	118	0,77	0
40	90	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0172	64100		1105				
			т								
41	91	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2106	41200		8677				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	92	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД НИШАМИ, АС-22)	0,0035	8679,65	422,15	30	1	35	56,4	0
			т		8257,5	157,5	29	1	118	0,77	0
43	93	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0035	52400		182				
			т								
44	94	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0445	93997,62	304,24	4186	14	1552	198	9
			1т		33075	114,75	1473	5	105	0,56	0
45	96	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ, АС-22)	0,0154	8679,65	422,15	133	6	153	56,4	1
			т		8257,5	157,5	127	2	118	0,77	0
46	97	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	50600		51				
			т								
47	98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0144	52400		753				
			т								
48	99	8-12-1	Армирование кладки стен Т АМБУРА ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-71) СЕТКАМИ СГ-1	0,0054	8679,65	422,15	47	2	53	56,4	0
			т		8257,5	157,5	44	1	118	0,77	0
49	100	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0004	64100		26				
			т								
50	101	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0049	41200		204				
			т								
51	203	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	910,682	3160		2877755				
			м2								
52	204	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов	915,33	45		41190				
			м2								
53	205	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	448,804	223		100083				
			м2								
54	206	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	291,446	185		53917				
			м2								
			Итого по разделу: БЛОК А				8174833				
			ИТОГО:				8174832	154755			1810
							286766	58244			284
			Раздел: БЛОК Б								
1	12	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 W6	5,21	9735,37	66,01	50721	344	1207	1,35	7
			м3		195,75	24,93	1020	130	105	0,12	1
2	13	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ150(В12,5) W6	70,04	11173,55	311,32	782595	21805	41081	2,82	198

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		441	117,61	30888	8237	105	0,57	40
3	14	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК	0,2512	5239,08	327,33	1316	82	531	11,6	3
			1т		1890	123,75	475	31	105	0,6	0
4	15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКИ	0,0354	65000		2304				
			т								
5	16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ	0,2149	67700		14548				
			т								
6	17	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0681	11199,33	5172,7	763	352	537	30,9	2
			1т		5557,5	1953	378	133	105	9,54	1
7	18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		135				
			т								
8	19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0038	69000		265				
			т								
9	20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,0206	65900		1356				
			т								
10	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0416	61200		2546				
			т								
11	22	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0036	5239,08	327,33	19	1	8	11,6	0
			1т		1890	123,75	7	0	105	0,6	0
12	23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм НАД ОТВ.	0,0002	50600		12				
			т								
13	24	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,0034	52400		177				
			т								
14	27	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,074	5239,08	327,33	388	24	157	11,6	1
			1т		1890	123,75	140	9	105	0,6	0
15	28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	65000		624				
			т								
16	29	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0668	67700		4524				
			т								
17	32	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА В3,5 W4	0,12	9735,37	66,01	1168	8	28	1,35	0
			м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	0
18	33	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,123	1986,57	564,43	244	69	131	3,33	0
			м3		567	195,49	70	24	140	0,75	0
19	34	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л1д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,123	25300		3112				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
20	35	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,123	250		-31				
			м3								
21	36	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,123	134		-16				
			м3								
22	37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,123	94		12				
			м3								
23	38	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,123	620		76				
			м3								
24	39	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: з а 2 кг/см2	0,123	310		38				
			м3								
25	40	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,06	1986,57	564,43	113	34	64	3,33	0
			м3		567	195,49	34	12	140	0,75	0
26	41	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью до 3 м2#П1-8,П3-8,П5-8(из бетона кл.В15)	0,06	26000		1560				
			м3								
27	42	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,06	250		-15				
			м3								
28	43	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,06	134		-8				
			м3								
29	44	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,06	94		6				
			м3								
30	45	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при измене нии марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,06	620		37				
			м3								
31	46	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,06	310		19				
			м3								
32	47	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В7,5	0,02	13677,25	1327,03	274	27	54	12,49	0
			м3		2137,5	456,24	43	9	105	1,72	0
33	57	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	64,07	6605,04	335,84	423185	21517	62429	4,54	291
			м3		699,75	126	44833	8073	118	0,61	39
34	58	8-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладк и из кирпича	281,66	38,93	0	-10965	0	-12939	0,22	-62

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		38,93	0	-10965	0	118	0	0
35	59	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	10,675	6563,86	337,41	70069	3602	10033	4,38	47
			м3		670,5	126	7158	1345	118	0,62	7
36	60	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1555	8679,65	422,15	1350	66	1544	56,4	9
			т		8257,5	157,5	1284	24	118	0,77	0
37	61	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1;СГ-3	0,1444	41200		5948				
			т								
38	62	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1;СГ-3	0,0121	64100		775				
			т								
39	63	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-18)	0,0029	8679,65	422,15	25	1	29	56,4	0
			т		8257,5	157,5	24	0	118	0,77	0
40	64	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	0,0029	52400		154				
			т								
41	65	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0038	93997,62	304,24	358	1	133	198	1
			1т		33075	114,75	126	0	105	0,56	0
42	147	30-17-8	Многопустотные панели, плиты привед енной толщиной 11 см	195,146	3160		616660				
			м2								
43	148	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, выре зов	195,146	45		8782				
			м2								
44	149	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади и зделий за вычетом площади отверстий, вырезов, норм ативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	62,568	193		12076				
			м2								
45	150	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нор мативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	97,686	156		15239				
			м2								
			Итого по разделу: БЛОК Б				2012541				
			ИТОГО:				2012544	47930			497
							75538	18030			88
			Раздел: БЛОК В								
1	8	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	137,94	102,33	0,12	14115	17	1009	0,04	6
			м2		8,08	0,05	1115	7	90	0	0
2	10	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5W6	9,15	9735,37	66,01	89079	604	2120	1,35	12
			м3		195,75	24,93	1791	228	105	0,12	1
3	11	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ150(В12,5) W6	95,13	11173,55	311,32	1062940	29616	55798	2,82	268
			м3		441	117,61	41952	11188	105	0,57	55
4	12	6-11-10	Армиро вание подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК	0,4377	5239,08	327,33	2293	143	926	11,6	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		1890	123,75	827	54	105	0,6	0
5	13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКИ	0,0738	65000		4798				
			т								
6	14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ	0,3641	67700		24651				
			т								
7	15	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0395	11199,33	5172,7	442	204	311	30,9	1
			1т		5557,5	1953	219	77	105	9,54	0
8	16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	69000		187				
			т								
9	17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,0257	65900		1692				
			т								
10	18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0104	61200		639				
			т								
11	19	6-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0207	5239,08	327,33	109	7	44	11,6	0
			1т		1890	123,75	39	3	105	0,6	0
12	20	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм НАД ОТВ.	0,0019	50600		96				
			т								
13	21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,0188	52400		987				
			т								
14	22	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-73 4- ЗА 2 РАЗА	927,74	102,33	0,12	94931	111	6788	0,04	38
			м2		8,08	0,05	7496	46	90	0	0
15	24	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,177	5239,08	327,33	927	58	374	11,6	2
			1т		1890	123,75	335	22	105	0,6	0
16	25	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0212	73000		1548				
			т								
17	26	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1558	67700		10549				
			т								
18	29	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,369	1986,57	564,43	733	208	394	3,33	1
			м3		567	195,49	209	72	140	0,75	0
19	30	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л1д-8 ИЗ БЕТОНА В15	0,369	25300		9336				
			м3								
20	31	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,369	250		-92				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	32	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,369	134		-49				
			м3								
22	33	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,369	94		35				
			м3								
23	34	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,369	620		229				
			м3								
24	35	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,369	310		114				
			м3								
25	36	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	0,18	1986,57	564,43	358	102	192	3,33	1
			м3		567	195,49	102	35	140	0,75	0
26	37	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки)перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью до3 м2#П1-8(из бетона кл.В15)	0,18	26000		4680				
			м3								
27	38	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,18	250		-45				
			м3								
28	39	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,18	134		-24				
			м3								
29	40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,18	94		17				
			м3								
30	41	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,18	620		112				
			м3								
31	42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,18	310		56				
			м3								
32	43	6-33-3	ЗАДЕЛКИ ТОРЦОВ КАНАЛОВ при толщ ине до 150 мм из БМ100(В7,5)	0,06	13677,25	1327,03	821	80	163	12,49	1
			м3		2137,5	456,24	128	27	105	1,72	0
33	145	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщин ой 11 см	294,756	3160		931429				
			м2								
34	146	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверсти й, вырезов	309,161	45		13912				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	147	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	169,587	193		32730				
36	148	30-17-69	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	125,169	156		19526				
			Итого по разделу: БЛОК В				2323858				
			ИТОГО:				12511237	233833			
							416517	88033			
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				547840,7				
			Всего накладных расходов:				547840,7				
			Итого с накладными				13059078				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				783545				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13842622				
			Итого с временными, 3,4 %				14313272				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				14413464				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14470718				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14613850				
			ИТОГО:				14613850				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				34922426				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				698449				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35620874				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				35442738				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				4253129				
			Всего:				39695867				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Stroi Business Holding»

_____ Жанталиев Х.А.