ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ
за Октябрь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**351 482 978**	**37 658 891**	**18 204 673**	**50 000 000**					**5 357 143**	**50 000 000**
Инжиниринговые услуги	*2 036 662*	*218 214*		*209 968*					*22 497*	*209 968*
Авторский надзор	*702 966*	*75 318*		*100 000*					*10 714*	*100 000*
Всего по стройке	**354 222 606**	**37 952 422**	**18 204 673**	**50 309 968**					**5 390 354**	**50 309 968**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калисаев Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

А.Ю.Тян

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Айдарулы Ж.

Заказчик: ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"
Подрядчик: ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 МЕСТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ АЗАТТЫК МАКТААРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.

А К Т
приемки выполненных работ
за **октябрь** **2015** года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А" КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1 (АС-71)#										
1	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита** м2	14,34	1528,84 / 171,68	11,72 / 4,39	21924 / 2462	168 / 63	3106 / 123	1,06 / 0,02	15 / 0		
2	E0107-60-3	**Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида** м	0,9	279,56 / 98,55	6,56 / 2,48	252 / 89	6 / 2	127 / 140	0,57 / 0,01	1 / 0		
3	2-1-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	0,0173	133700		2310						
4	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения** м2	0,3974	148,4 / 108	0,07 / 0,02	59 / 43	0 / 0	45 / 105	0,65 / 0	0 / 0		
5	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита** м2	2,25	1528,84 / 171,68	11,72 / 4,39	3440 / 386	26 / 10	487 / 123	1,06 / 0,02	2 / 0		
6	E0107-60-3	**Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида** м	18	279,56 / 98,55	6,56 / 2,48	5032 / 1774	118 / 45	2546 / 140	0,57 / 0,01	10 / 0		
7	2-1-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	0,2704	133700		36147						
8	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения** м2	6,218	148,4 / 108	0,07 / 0,02	923 / 672	0 / 0	705 / 105	0,65 / 0	4 / 0		
9	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита** м2	8,1	1528,84 / 171,68	11,72 / 4,39	12384 / 1391	95 / 36	1754 / 123	1,06 / 0,02	9 / 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида								
		м	3	279,56	6,56	839	20	424	0,57	2
				98,55	2,48	296	7	140	0,01	0
11	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,0482	133700		6448				
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения								
		м2	1,109	148,4	0,07	165	0	126	0,65	1
				108	0,02	120	0	105	0	0
13	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита								
		м2	8,23	1528,84	11,72	12582	96	1782	1,06	9
				171,68	4,39	1413	36	123	0,02	0
14	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида								
		м	4,4	279,56	6,56	1230	29	622	0,57	3
				98,55	2,48	434	11	140	0,01	0
15	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,0824	133700		11017				
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения								
		м2	1,895	148,4	0,07	281	0	215	0,65	1
				108	0,02	205	0	105	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А" КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1				115032				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=810,5 м2								
17	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ								
		м2	77,187	661,79	2,74	51082	212	33247	2	154
				409,5	0,72	31608	56	105	0,03	2
18	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
		м2	810,5	73,83	1,65	59839	1337	9251	0,06	50
				10,24	0,63	8300	511	105	0	2
19	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ОТКОСОВИ КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ								
		м2	130,08	101,33	1,65	13180	215	2424	0,09	12
				17,12	0,63	2227	82	105	0	0
20	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
		м2	544,51	150,62	0,62	82013	338	44533	0,44	237
				69,08	0,23	37615	125	118	0	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=810,5 м2				206114				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
		м3	0,0652	1862,35	14,17	121	1	24	1,88	0
				303,75	5,4	20	0	120	0,03	0
22	С Ц1 Ч2 П.12.3	ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛИВИНХЛОРИДНОЙ								
		м2	14,45	214		3092				
23	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК								
		м2	3,17	1384,28	1,2	4388	4	950	1,85	6
				299,25	0,45	949	1	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 креплений	0,552	148,4	0,07	82	0	63	0,65	0
		м2		108	0,02	60	0	105	0	0
25	С121 п.12.7	Облицовка пластиком бумажнослоистым с другой стороны	18,6	665		12369				
		м2								
26	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,4	152	3	120	0,03	0
27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9766	148,4	0,07	145	0	111	0,65	1
		м2		108	0,02	105	0	105	0	0
28	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листами	25,2	129,31	4,32	3259	109	3724	0,75	19
		м2		121,5	1,64	3062	41	120	0,01	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				24387				
		Раздел: ТАМБУР								
29	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	4,25	715,87	1,24	3043	5	777	0,97	4
		м2		153,23	0,47	651	2	119	0	0
30	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0183	1862,35	14,17	34	0	7	1,88	0
		м3		303,75	5,4	6	0	120	0,03	0
31	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	1,914	715,87	1,24	1370	2	350	0,97	2
		м2		153,23	0,47	293	1	119	0	0
32	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПО КРАЮ КОЗЫРЬКА	1,914	715,87	1,24	1370	2	350	0,97	2
		м2		153,23	0,47	293	1	119	0	0
33	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1352	17937,36	627,68	2425	85	1740	86,5	12
		т		14197,5	101,25	1919	14	90	0,49	0
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	1,751	148,4	0,07	260	0	199	0,65	1
		м2		108	0,02	189	0	105	0	0
35	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 С ДВУХ СТОРОН	11,48	65,24	1,84	749	21	231	0,11	1
		м2		18,45	0,7	212	8	105	0	0
36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	3,59	715,87	1,24	2570	4	657	0,97	3
		м2		153,23	0,47	550	2	119	0	0
		Итого по разделу: ТАМБУР				11821				
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	9,9	1528,84	11,72	15135	116	2144	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1700	43	123	0,02	0
38	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	6,6	279,56	6,56	1845	43	934	0,57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		98,55	2,48	650	16	140	0,01	0
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения	2,223	148,4	0,07	330	0	252	0,65	1
		м2		108	0,02	240	0	105	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"				17310				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
40	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(СПОРТЗАЛ)	104,66	213,01	1,52	22294	159	13824	0,7	73
		м2		111,38	0,56	11657	59	118	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				22294				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
41	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ Н=1,11	51,066	661,79	2,74	33795	140	21996	2	102
		м2		409,5	0,72	20912	37	105	0,03	2
42	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ Н=1,075	8,64	661,79	2,74	5718	24	3722	2	17
		м2		409,5	0,72	3538	6	105	0,03	0
43	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовлен ной поверхности поливинилацетатная	415,1	73,83	1,65	30647	685	4738	0,06	26
		м2		10,24	0,63	4251	262	105	0	1
44	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по по дготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОС ОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	40,272	303,58	2,03	12226	82	699	0,09	4
		м2		15,75	0,77	634	31	105	0	0
45	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	281,66	150,62	0,62	42423	175	23036	0,44	123
		м2		69,08	0,23	19457	65	118	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				124808				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0652	1862,35	14,17	121	1	24	1,88	0
		м3		303,75	5,4	20	0	120	0,03	0
47	С Ц1 Ч2 П.12.3	ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛИВИНХЛОРИДНОЙ	14,45	214		3092				
		м2								
48	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК	3,17	1384,28	1,2	4388	4	950	1,85	6
		м2		299,25	0,45	949	1	100	0	0
49	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 2 0 кг	0,2385	175710,1	1826,1	41903	435	2935	42,7	10
		т		8100	690,75	1932	165	140	3,37	1
50	Е0107-20-4	Установка стальных крепежны х элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1008	172169,94	1216,94	17350	123	903	31,4	3
		т		5940	459	599	46	140	2,25	0
51	Е0115-172-4	Масляная окраска М/К креплений белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,803	148,4	0,07	1158	1	885	0,65	5
		м2		108	0,02	843	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	316,57	11722	165	2251	22,5	12
		м3		3487,5	119,25	1814	62	120	0,58	0
53	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,52	1862,35	14,17	968	7	193	1,88	1
		м3		303,75	5,4	158	3	120	0,03	0
54	Е0110-7-1	Обшивк а каркасных стен досками обшивки толщ.25мм	5,32	336,52	4,64	1790	25	382	0,36	2
		м2		58,05	1,76	309	9	120	0,01	0
55	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	5	650,52	4,64	3253	23	359	0,36	2
		м2		58,05	1,76	290	9	120	0,01	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				85746				
		Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"								
56	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,5	148,4	0,07	4229	2	3232	0,65	18
		м2		108	0,02	3078	1	105	0	0
57	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	305	10,99	0	3352	0	4173	0,05	15
		м		10,69	0	3260	0	128	0	0
58	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	13	1512,32	97,07	19660	1262	23400	7,87	102
		комплект		1370,25	36	17813	468	128	0,18	2
59	ПРАЙС "ТЕПЛОЛЮКС"	АРИСТОН -30Л	3	7326,09		21978				
60	ПРАЙС "ТЕПЛОЛЮКС"	АРИСТОН -10Л	10	5860,87		58609				
61	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,9	148,4	0,07	430	0	329	0,65	2
		м2		108	0,02	313	0	105	0	0
62	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	46	10,99	0	506	0	629	0,05	2
		м		10,69	0	492	0	128	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"				108764				
		Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"								
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,9	148,4	0,07	727	0	556	0,65	3
		м2		108	0,02	529	0	105	0	0
64	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	10,99	0	451	0	561	0,05	2
		м		10,69	0	438	0	128	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"				1178				
		Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"								
65	Е0117-2-3	Установка смесителей	9	143,32	1,57	1290	14	1452	0,7	6
		шт		126	0	1134	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,42	148,4	0,07	1843	1	1409	0,65	8
		м2		108	0,02	1341	0	105	0	0
67	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	161	10,99	0	1769	0	2203	0,05	8
		м		10,69	0	1721	0	128	0	0
68	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	7	1512,32	97,07	10586	679	12600	7,87	55
		комплект		1370,25	36	9592	252	128	0,18	1
69	ПРАЙС "ТЕПЛОЛЮКС"	АРИСТОН -100Л	1	11868,26		11868				
70	ПРАЙС "ТЕПЛОЛЮКС"	АРИСТОН -50Л	5	9560,54		47803				
71	ПРАЙС "ТЕПЛОЛЮКС"	АРИСТОН -30Л	1	7326,09		7326				
72	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6	148,4	0,07	386	0	295	0,65	2
		м2		108	0,02	281	0	105	0	0
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	10,99	0	462	0	575	0,05	2
		м		10,69	0	449	0	128	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"				83333				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"								
74	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	5930,28	21,53	88954	323	6826	1,95	29
		комплект		346,5	9	5198	135	128	0,04	1
75	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
		комплект		387	15,75	2709	110	128	0,07	0
76	Е0117-3-1	Установка унитазов детски х с бачком непосредственно присоединенным	4	7046,62	39,24	28186	157	2062	2,22	9
		комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	0
77	Е0117-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
		комплект		144	4,5	288	9	128	0,02	0
78	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
79	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	0
80	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	4	2387,78	13,9	9551	56	852	0,93	4
		комплект		162	4,5	648	18	128	0,03	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"				208044				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"								
81	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"				4260				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"								
82	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	0
83	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3
		комплект		166,5	20,25	500	61	128	0,1	0
84	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387	15,75	1161	47	128	0,07	0
85	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,7	6,95	5651	28	426	0,46	2
		комплект		81	2,25	324	9	128	0,01	0
86	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
87	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам.50 мм	1	125,32	1,57	125	2	127	0,61	1
		1воронка		99	0	99	0	128	0	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"				59119				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"								
88	Е0116-29-1	Гидравлическое испытан ие трубопроводов систем отопления, водопровода и г орячего водоснабжения диам. до 50 мм	715	10,99	0	7858	0	9783	0,05	36
		м		10,69	0	7643	0	128	0	0
89	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопрово дов систем отопления, водопровода и горячего водос набжения диам. до 100 мм	240	11,13	0	2671	0	3284	0,05	12
		м		10,69	0	2566	0	128	0	0
90	ТОО"МАНОМЕТР"	Манометр , вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневма ти4еским выходным сигналом Мп4-у	2	817,59		1635				
		шт								
91	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	209,85	148,4	0,07	31141	15	23801	0,65	136
		м2		108	0,02	22664	4	105	0	0
92	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	64,45	100,7	0,07	6490	5	4082	0,37	24
		м2		60,3	0,02	3886	1	105	0	0
93	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	1	17,62	0,02	18	0	6	0,03	0
		м2		6,3	0	6	0	90	0	0
94	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубо проводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	7	72,96	16,85	511	118	300	0,21	1
		м		38,59	4,33	270	30	100	0,03	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"				50323				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диам. до 50 мм	180	10,99	0	1978	0	2463	0,05	9
		м		10,69	0	1924	0	128	0	0
96	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 100 мм	11	11,13	0	122	0	151	0,05	1
		м		10,69	0	118	0	128	0	0
97	Е0116-15-3	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
98	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
99	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
100	ТОО"МАНОМЕТР"	Манометр , вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневма ти4еским выходным сигналом Мп4-у	2	817,59		1635				
		шт								
101	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	74,968	148,4	0,07	11125	5	8503	0,65	48
		м2		108	0,02	8097	1	105	0	0
102	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,07	100,7	0,07	309	0	194	0,37	1
		м2		60,3	0,02	185	0	105	0	0
103	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных поверхностей лак ом БТ-577	1,3	17,62	0,02	23	0	7	0,03	0
		м2		6,3	0	8	0	90	0	0
104	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубо проводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	4	72,96	16,85	292	67	172	0,21	1
		м		38,59	4,33	154	17	100	0,03	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"				17496				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"								
105	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	250	10,99	0	2748	0	3421	0,05	13
		м		10,69	0	2673	0	128	0	0
106	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	55	11,13	0	612	0	753	0,05	3
		м		10,69	0	588	0	128	0	0
107	Е0118-6-1	Установка чугунных рад иаторов	44,3	3671,44	35,77	162645	1585	7094	0,7	31
		1квт		111,7	13,4	4948	594	128	0,07	3
108	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	34	62,81	0	2135	0	1009	0,12	4
		ко мплект		23,18	0	788	0	128	0	0
109	Е0116-15-3	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
110	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводорасп ределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (76)мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
111	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
112	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
113	ТОО"МАНОМЕТР"	Манометр , вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневма ти4еским выходным сигналом Мп4-у	2	817,59		1635				
		шт								
114	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	84,17	148,4	0,07	12490	6	9547	0,65	54
		м2		108	0,02	9090	2	105	0	0
115	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,13	100,7	0,07	1322	1	832	0,37	5
		м2		60,3	0,02	792	0	105	0	0
116	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных поверхностей лак ом БТ-577	2,3	17,62	0,02	41	0	13	0,03	0
		м2		6,3	0	14	0	90	0	0
117	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая труб опроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	0,03	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"				190882				
		Раздел: БЛОК "А"								
118	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355(315) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4	1209,51	11,11	4838	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
119	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	4	1151,91	13,82	4608	55	1357	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1040	21	128	0,03	0
120	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размер ом 200х200 мм	73	241,85	16,96	17655	1238	18102	1,12	82
		шт		186,64	7,09	13625	517	128	0,03	2
121	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	73	846,65		61805				
		шт								
122	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
123	ТОО"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ РН 400х400	1	2177,09		2177				
		шт								
124	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
125	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 160Б	1	4561,53		4562				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1151,91	13,82	2304	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
127	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
128	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(150х150)	3	656,58		1970				
		шт								
129	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
130	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИ ЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 160Б	1	4561,53		4562				
		шт								
131	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1151,91	13,82	2304	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
132	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
133	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(150х150)	3	656,58		1970				
		шт								
134	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых ма ссой до 0,025 т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
		шт		682,76	11,81	2048	35	128	0,05	0
135	ТОО"ЛЕТЕКС"	Венти лятор ОСЕВОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ ВО-300-4Е-02	3	5598,24		16795				
		шт								
136	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
137	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 160Б	1	4561,53		4562				
		шт								
138	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1151,91	13,82	2304	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
139	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
140	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(150х150)	3	656,58		1970				
		шт								
141	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
142	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 160Б	1	4561,53		4562				
		шт								
143	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1151,91	13,82	2304	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
144	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
145	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(150х150)	3	656,58		1970				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0120-32-1	Установка КОНДИЦИОНЕРА массой до 0,025 т	2	712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
		шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	0
147	"Климатика"	КОНДИЦИОН ЕР "ЗИМА-ЛЕТО" S18LHP	2	50879,67		101759				
		шт								
		Итого по разделу: БЛОК "А"				254535				
		Раздел: БЛОК "Б"								
148	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормаль ные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стал и толщиной 0,6 мм	23	1173,73	9,61	26996	221	6192	1,28	29
		м2		206,72	3,59	4755	83	128	0,02	0
149	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	5	1151,91	13,82	5760	69	1696	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
150	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
151	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	4	846,65		3387				
		шт								
152	13-12-76	Сетки металлические в рамках, площадь ю в свету до 0,5 м2	1	894		894				
		м2								
153	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	4	681,41	55,8	2726	223	2903	3,51	14
		шт		545,74	21,26	2183	85	128	0,11	0
154	13-5-35	Узлы прохода вытяжных шахт через покрыти я промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конде нсата, марки УП-4-111, d патрубка 400 мм	4	6440		25760				
		шт								
155	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	4	585,12	12,95	2340	52	2758	3,3	13
		шт		533,92	4,73	2136	19	128	0,02	0
156	13-5-2	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, d патрубка 400 мм	4	2770		11080				
		шт								
157	Е0120-32-1	Установка КОНДИЦИОНЕРА массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
158	"Климатика"	КОНДИЦИОН ЕР "ЗИМА-ЛЕТО" S18LHP	1	50879,67		50880				
		шт								
		Итого по разделу: БЛОК "Б"				131502				
		Раздел: БЛОК "В"								
159	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной с тали толщиной 0,5 мм	11	1151,91	13,82	12671	152	3732	1,62	18
		м2		259,88	5,18	2859	57	128	0,03	0
160	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	0
161	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(150х150)	7	656,58		4596				
		шт								
162	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	"SYSTEMAIR"-1301	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KD400XL1	1	127667,82		127668				
		шт								
164	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	5	1151,91	13,82	5760	69	1696	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
165	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормаль ные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стал и толщиной 0,6 мм	19	1173,73	9,61	22301	183	5115	1,28	24
		м2		206,72	3,59	3928	68	128	0,02	0
166	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
167	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	4	846,65		3387				
		шт								
168	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,6	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	0
169	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметро м до 560 мм	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
		шт		252,79	4,72	253	5	128	0,02	0
170	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметро м до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
171	ГК "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА"	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА РК-300.000-08	1	2436,85		2437				
		шт								
172	ГК "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА"	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА РК-300.000-05	1	1957,31		1957				
		шт								
173	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос	3	482,23	7,36	1447	22	1276	3,15	9
		шт		470,14	2,36	1410	7	90	0,01	0
174	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"SARGOS"	МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2	3	49589,31		148768				
		шт								
175	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	0
176	"SYSTEMAIR"-1301	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KD400XL1	1	127667,82		127668				
		шт								
177	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормаль ные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стал и толщиной 0,6 мм	15	1173,73	9,61	17606	144	4038	1,28	19
		м2		206,72	3,59	3101	54	128	0,02	0
178	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
179	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	5	846,65		4233				
		шт								
180	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 40 0 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	130	0,6	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
182	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИ ЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 250Б	1	5529,12		5529				
		шт								
183	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	8	1151,91	13,82	9215	111	2714	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2079	41	128	0,03	0
184	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали то лщиной 0,6 мм	2,5	1234,91	13,82	3087	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
185	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
186	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	6	846,65		5080				
		шт								
187	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
188	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИ ЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 100Б	1	3939,5		3939				
		шт								
189	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	1,5	1151,91	13,82	1728	21	509	1,62	2
		м2		259,88	5,18	390	8	128	0,03	0
190	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
191	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(150х150)	2	656,58		1313				
		шт								
192	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных ст альных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
193	ТОО"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТК А НАРУЖНАЯ РН 200х200	1	915,76		916				
		шт								
194	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
195	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИ ЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 100Б	1	3939,5		3939				
		шт								
196	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	0
197	"SYSTEMAIR"-1301	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KD400XL1	1	127667,82		127668				
		шт								
198	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной ста ли толщиной 0,6 мм	7,5	1173,73	9,61	8803	72	2019	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1550	27	128	0,02	0
199	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
200	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА В ЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	8	846,65		6773				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных ст альных площадью в свету до 0,25 м2								
		шт	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
202	ТОО"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТК А НАРУЖНАЯ РН 400х400								
		шт	1	2177,09		2177				
203	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовы х без секции орошения производительностью до 10 ты с. м3-час								
		шт	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
				7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
204	"SUPERVENT"	ПРИТ ОЧНАЯ УСТАНОВКА ALFA-3000-V								
		шт	1	275968,4		275968				
205	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм								
		м2	3	1151,91	13,82	3456	41	1018	1,62	5
				259,88	5,18	780	16	128	0,03	0
206	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованн ой стали толщиной 0,7 мм-300х300, 400х300								
		м2	13	1174,73	9,61	15272	125	3500	1,28	17
				206,72	3,59	2687	47	128	0,02	0
207	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм- 600х350								
		м2	11	1115,92	8,82	12275	97	2232	0,96	11
				155,22	3,31	1707	36	128	0,02	0
208	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размер ом 200х200 мм								
		шт	10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
209	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)								
		шт	10	846,65		8466				
210	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных ст альных площадью в свету до 0,25 м2								
		шт	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
211	ТОО"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТК А НАРУЖНАЯ РНВ 500х430								
		шт	1	2600,42		2600				
212	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных и ли клапанов воздушных КВР с ручным приводом периме тром до 1600 мм								
		шт	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
				207,9	2,36	416	5	128	0,01	0
213	ГК "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА"	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА РК-302.000-09								
		шт	1	2298,21		2298				
214	ГК "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА"	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА РК-302.000-10								
		шт	1	2707,61		2708				
215	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВК с ручным приводом диаметро м до 250 мм								
		шт	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
				184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
216	ГК "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА"	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА РК-300.000-05								
		шт	1	1957,31		1957				
217	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметр ом до 2400 мм								
		шт	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
				252,79	4,72	253	5	128	0,02	0
218	ТОО"ЛЕТЕКС"	КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ КВУ 600х400	1	6634,95		6635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
219	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей из делиями минераловатными с гофрированной структурой	12,6	178,02	42,91	2243	541	1381	0,54	7
		м2		93,6	15,98	1179	201	100	0,08	1
220	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,63	4500		2835				
		м3								
221	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кр онштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93		1860				
		кг								
222	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. д о 40 мм	70	425,7	14,12	29799	988	9465	0,55	39
		м		100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
223	СПРАЙС ООО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11627п1 Dy 15 мм"	2	250,88		502				
		шт								
224	СПРАЙС ООО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11627п1 Dy 25 мм"	2	632,91		1266				
		ш т								
225	СПРАЙС ООО "ПРОМРЕСУРС"	Кран шаровый муфтовый 11627п1 Dy 40 мм"	6	1691,57		10149				
		шт								
226	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугу нные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	530,1	5,4	530	5	470	3,75	4
		шт		520	2,3	520	2	90	0,01	0
227	СПРАЙС "ПромРесурс-Павлодар"	Клапан регулирующий с эл. магнитным п риводом 15кч892п2м Dy 25 мм"	1	45615,26		45615				
		шт								
228	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в тр убопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1филь тр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
229	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,8	148,4	0,07	1454	1	1112	0,65	6
		м2		108	0,02	1058	0	105	0	0
230	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	0	769	0	958	0,05	4
		м		10,69	0	748	0	128	0	0
231	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
		кг								
		Итого по разделу: БЛОК "В"				1125987				
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
232	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0
233	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	Вводно-распределительные панели типа ВРУ-1-21-10	1	29290,66		29291				
		шт								
234	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
235	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-36з-036	1	1813,21		1813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
236	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонн е, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
237	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 50А	1	271,07		271				
		шт								
238	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 32А	1	576,93		577				
		шт								
239	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
240	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 16А	1	212,46		212				
		шт								
241	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 4Р 16А	3	902,94		2709				
		шт								
242	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	3	576,93		1731				
		шт								
243	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
244	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-9з-036	1	996,35		996				
		шт								
245	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
246	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
247	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	71,43		71				
		шт								
248	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 5А	2	91,58		183				
		шт								
249	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
250	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-18з-036	1	1304,04		1304				
		шт								
251	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
252	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
253	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	212,46		425				
		шт								
255	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	71,43		286				
		шт								
256	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
257	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-9з-036	1	996,35		996				
		шт								
258	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
259	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
260	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	71,43		71				
		шт								
261	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 3А	1	91,58		92				
		шт								
262	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
263	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-9з-036	1	996,35		996				
		шт								
264	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
265	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	212,46		425				
		шт								
266	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10А	1	576,93		577				
		шт								
267	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
268	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-12з-036	1	1029,32		1029				
		шт								
269	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
270	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	212,46		425				
		шт								
271	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10А	1	576,93		577				
		шт								
272	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	1	576,93		577				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Ц0108-571-3	Комплект электроснабжения	2	1556	364	3112	728	2026	6	12
		шт		983	83,3	1966	167	95	0,48	1
274	ССН НА ОБОР 5.1 стр37.п17	Комплект электроснабжения для кабинета химии КЭХ	1	27221		27221				
		к-т								
275	ССН НА ОБОР 5.1 стр33.п5	Комплект электроснабжения для кабинета физики КЭФ	1	29308		29308				
		к-т								
276	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
		шт		412	2,3	824	5	95	0,01	0
277	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-12з-УХЛ3	2	578,76		1158				
		шт								
278	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
279	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	212,46		425				
		шт								
280	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	6	576,93		3462				
		шт								
281	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
		шт		412	2,3	824	5	95	0,01	0
282	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-8з-УХЛ3	2	457,88		916				
		шт								
283	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
284	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	212,46		425				
		шт								
285	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	4	576,93		2308				
		шт								
286	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
287	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	Пускатель магнитный ПМЛ-111002	1	1273,81		1274				
		шт								
288	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10024	264	4357	1	20
		шт		227	2,3	4540	46	95	0,01	0
289	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 1А	3	271,07		813				
		шт								
290	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,8,10А	12	71,43		857				
		шт								
291	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 1,6, 2,5А	5	115,39		577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
292	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	20	961,6	22,6	19232	452	7872	2	40
		шт		412	2,3	8240	46	95	0,01	0
293	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	КМПн-2/2	17	105,02		1785				
		шт								
294	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	КМПн-2/4	3	130,09		390				
		шт								
295	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3
		шт		556	4,5	556	5	95	0,03	0
296	18-3-148	Ящик управления освещением, тип ЯОУ-9602С-35	1	12400		12400				
		шт								
297	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	0	136	0	134	0,78	1
		шт		124,2	0	124	0	108	0	0
298	17-4-1	Указатель световой "Выход"	1	457		457				
		шт								
299	17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40(25)	1	24		24				
		шт								
300	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	78	62,7	0,2	4891	16	4290	0,34	27
		шт		57,8	0,1	4508	8	95	0	0
301	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РС10-201	45	52,38		2357				
		шт								
302	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	РОЗЕТКА РА10-638	33	51,14		1688				
		шт								
303	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
		шт		115	0,3	115	0	95	0	0
304	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РА10-214	1	59,71		60				
		шт								
305	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47	0,2	376	2	347	0,29	2
		шт		45,5	0,1	364	1	95	0	0
306	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
		шт								
307	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	52	244		12688				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	25	92		2300				
		шт								
309	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,053	16300		864				
		1000шт								
310	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	270	55	7,6	14850	2052	6182	0,13	35
		м		23,2	0,9	6264	243	95	0,01	1
311	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
312	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-12з-УХЛ3	1	578,76		579				
		шт								
313	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
314	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
315	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
316	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16А	3	576,93		1731				
		шт								
317	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	22,5	125,6	64,1	2826	1442	1223	0,26	6
		м		41,4	15,8	932	356	95	0,09	2
318	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х2 мм	22,5	63		1418				
		м								
319	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	22,5	8,5	0,1	191	2	156	0,05	1
		м		7,3	0	164	0	95	0	0
320	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	50	10,6	0,4	530	20	366	0,05	3
		м		7,6	0,1	380	5	95	0	0
321	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 45 0В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,0725	13300		964				
		1000м								
322	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	19	62,7	0,2	1191	4	1045	0,34	6
		шт		57,8	0,1	1098	2	95	0	0
323	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РС10-201	19	52,38		995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	18	244		4392				
325	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	35	55	7,6	1925	266	801	0,13	5
				23,2	0,9	812	31	95	0,01	0
326	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				1215	0	1215	0	108	0	0
327	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	Вводно-распределительные панели типа ВРУ-1-21-10 шт	1	29290,66		29291				
328	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	0
329	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-36-УХЛ3 шт	1	2234,46		2234				
330	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонн е, на ток до 100 А шт	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1020	13	95	0,03	0
331	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				227	2,3	1589	16	95	0,01	0
332	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-100 3Р 100А шт	1	1021,99		1022				
333	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	6	212,46		1275				
334	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А шт	2	576,93		1154				
335	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10А шт	1	576,93		577				
336	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	0
337	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-12з-УХЛ3 шт	1	578,76		579				
338	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	0
339	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	1	212,46		212				
340	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 3А шт	1	271,07		271				
341	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 8А шт	1	71,43		71				
342	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 5А	1	91,58		92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
344	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-8з-УХЛ3	1	457,88		458				
		шт								
345	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
346	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
347	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 50А	1	271,07		271				
		шт								
348	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
349	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 25А	1	576,93		577				
		шт								
350	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
351	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	Пускатель магнитный ПМЛ-111002	1	1273,81		1274				
		шт								
352	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
353	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
354	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	212,46		1062				
		шт								
355	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 2,5А	1	271,07		271				
		шт								
356	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 1, 2А	2	271,07		542				
		шт								
357	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 40А	1	71,43		71				
		шт								
358	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	9	961,6	22,6	8654	203	3542	2	18
		шт		412	2,3	3708	21	95	0,01	0
359	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	КМПн-2/4	8	130,09		1041				
		шт								
360	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	КМПн-2/2	1	105,02		105				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	11	62,7	0,2	690	2	605	0,34	4
		шт		57,8	0,1	636	1	95	0	0
362	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РС10-201	11	52,38		576				
		шт								
363	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
		шт		45,5	0,1	273	1	95	0	0
364	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
		шт								
365	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	13	92		1196				
		шт								
366	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,017	16300		277				
		1000шт								
367	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	55	7,6	3300	456	1374	0,13	8
		м		23,2	0,9	1392	54	95	0,01	0
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				340919				
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
368	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
369	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-18з-036	1	1304,04		1304				
		шт								
370	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
371	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
372	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	71,43		286				
		шт								
373	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	576,93		1154				
		шт								
374	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
375	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-24з-036	1	1337,01		1337				
		шт								
376	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
377	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	71,43		357				
		шт								
379	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	2	576,93		1154				
		шт								
380	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
381	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-18з-036	1	1304,04		1304				
		шт								
382	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
383	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
384	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	71,43		357				
		шт								
385	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	2	576,93		1154				
		шт								
386	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
387	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-18з-036	1	1304,04		1304				
		шт								
388	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
389	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
390	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	71,43		429				
		шт								
391	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	2	576,93		1154				
		шт								
392	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
393	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-9з-036	1	996,35		996				
		шт								
394	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
395	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
396	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	71,43		214				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
398	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП	1	4720		4720				
		шт								
399	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
400	17-2-21	Светильники тип AOT.OPL 2.36	211	2550		538050				
		шт								
401	17-2-24	Светильники тип AOT.OPL 4.18	14	2940		41160				
		шт								
402	17-2-23	Светильники тип AOT.OPL 2.18	46	1440		66240				
		шт								
403	17-2-21	Светильники тип ALS.OPL 2.36	42	2550		107100				
		шт								
404	17-2-51	Светильники тип OPL/S 4.36	5	3750		18750				
		шт								
405	17-2-24	Светильники тип OPL/S 4.18	4	2940		11760				
		шт								
406	17-2-23	Светильники тип OPL/S 2.18	11	1440		15840				
		шт								
407	17-2-51	Светильники тип ARS/S 4.36	14	3750		52500				
		шт								
408	17-2-21	Светильники тип PRB/S 2.36	32	2550		81600				
		шт								
409	17-2-32	Светильники тип ASM/S 1.36	18	1290		23220				
		шт								
410	17-2-32	Светильники тип С360 1.32	14	1290		18060				
		шт								
411	17-2-32	Светильники тип ОД 111	5	1290		6450				
		шт								
412	17-2-32	Светильники тип К300/122	2	1290		2580				
		шт								
413	17-1-91	Светильник подвесной, тип НПО21Х100	6	214		1284				
		шт								
414	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	5	135,55	0	678	0	671	0,78	4
		шт		124,2	0	621	0	108	0	0
415	17-4-1	Указатель световой "Выход"	5	457		2285				
		шт								
416	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	652	101		65852				
		шт								
417	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	186	82		15252				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	18	81		1458				
		шт								
419	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛБ22	2	82		164				
		шт								
420	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ11	5	64		320				
		шт								
421	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ8	5	64		320				
		шт								
422	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39		234				
		шт								
423	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	98	34,7	0	3401	0	3120	0,19	18
		шт		29,48	0	2889	0	108	0	0
424	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РС10-201	98	52,38		5133				
		шт								
425	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	110	35,4	0	3894	0	3502	0,19	21
		шт		29,48	0	3243	0	108	0	0
426	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	0	183	0	134	0,2	1
		шт		31,05	0	124	0	108	0	0
427	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10	110	156		17160				
		шт								
428	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10	4	182		728				
		шт								
429	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	0	247	0	174	0,34	1
		шт		53,55	0	161	0	108	0	0
430	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215		645				
		шт								
431	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,38	18000		6840				
		1000шт								
432	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,212	16300		3456				
		1000шт								
433	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
434	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ЭЛПРО"	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-31040УЗБ	1	272,53		273				
		шт								
435	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10(КСК16)	1	1080		1080				
		шт								
436	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРн-18з-036 шт	1	412 1304,04	2,3	412 1304	2	95	0,01	0
438	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
439	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	1	227 212,46	2,3	1362 212	14	95	0,01	0
440	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	3	71,43		214				
441	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А шт	2	576,93		1154				
442	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
443	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРв-9з-036 шт	1	412 996,35	2,3	412 996	2	95	0,01	0
444	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
445	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	1	227 212,46	2,3	681 212	7	95	0,01	0
446	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	1	71,43		71				
447	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А шт	1	576,93		577				
448	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
449	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП шт	1	220,5 4720	8,19	221 4720	8	108	0,04	0
450	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	1	443		443				
451	17-2-21	Светильники тип АОТ.OPL 2.36 шт	6	2550		15300				
452	17-2-23	Светильники тип АОТ.OPL 2.18 шт	14	1440		20160				
453	17-2-21	Светильники тип PRB/S 2.36 шт	12	2550		30600				
454	17-2-21	Светильники тип OPL/S 2.36 шт	28	2550		71400				
455	17-2-32	Светильники тип ОД 111 шт	1	1290		1290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Под ъезд" и т.д.								
		шт	3	135,55	0	407	0	402	0,78	2
457	17-4-1	Указатель световой "Выход"		124,2	0	373	0	108	0	0
		шт	3	457		1371				
458	17-1-91	Светильник подвесной, тип НПО21Х100								
		шт	4	214		856				
459	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4								
		шт	2	209		418				
460	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
		шт	92	101		9292				
461	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
		шт	28	82		2296				
462	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ11								
		шт	1	64		64				
463	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ8								
		шт	3	64		192				
464	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
		шт	4	39		156				
465	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60								
		шт	2	24		48				
466	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	9	34,7	0	312	0	287	0,19	2
467	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РС10-201		29,48	0	265	0	108	0	0
		шт	9	52,38		471				
468	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	13	35,4	0	460	0	414	0,19	2
469	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		29,48	0	383	0	108	0	0
		шт	1	45,74	0	46	0	34	0,2	0
470	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10		31,05	0	31	0	108	0	0
		шт	13	156		2028				
471	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10								
		шт	1	182		182				
472	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
		шт	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
473	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		53,55	0	107	0	108	0	0
			2	215		430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,065	18000		1170				
		1000шт								
475	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,023	16300		375				
		1000шт								
476	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
477	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-18	1	897,45		897				
		шт								
478	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
479	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
480	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	71,43		214				
		шт								
481	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	576,93		1154				
		шт								
482	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
483	Прайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРн-9з-036	1	996,35		996				
		шт								
484	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
485	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
486	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	71,43		214				
		шт								
487	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	576,93		1154				
		шт								
488	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
489	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-П-6	1	329,67		330				
		шт								
490	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
491	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	212,46		212				
		шт								
492	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	71,43		143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
494	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 1-36 шт	1	220,5 4720	8,19	221 4720	8	108	0,04	0
495	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	1	443		443				
496	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	2	377,15 258,75	88,98 50,17	754 518	178 100	667 108	1,61 0,22	3 0
497	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	69	244,37 151,65	65,36 34,45	16862 10464	4510 2377	13868 108	0,95 0,16	65 11
498	17-2-24	Светильники тип АОТ.OPL 4.18 шт	4	2940		11760				
499	17-2-21	Светильники тип АОТ.OPL 2.36 шт	20	2550		51000				
500	17-2-23	Светильники тип АОТ.OPL 2.18 шт	13	1440		18720				
501	17-2-51	Светильники тип ARS/S 4.36 шт	5	3750		18750				
502	17-2-24	Светильники тип OPL/S 4.18 шт	18	2940		52920				
503	17-2-23	Светильники тип OPL/S 2.18 шт	4	1440		5760				
504	17-2-21	Светильники тип ALS.OPL 2.36 шт	17	2550		43350				
505	17-2-23	Светильники тип BAT/S 2.18 шт	8	1440		11520				
506	17-2-32	Светильники тип К300/122 шт	2	1290		2580				
507	17-2-32	Светильники тип ОД 111 шт	4	1290		5160				
508	17-2-32	Светильники тип С360 1.32 шт	1	1290		1290				
509	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	22	199,08 76,05	6,3 2,5	4380 1673	139 55	1866 108	0,48 0,01	11 0
510	17-1-91	Светильник подвесной, тип НПО21Х100, HBN-100 шт	20	214		4280				
511	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4 шт	2	342		684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.								
		шт	9	135,55	0	1220	0	1207	0,78	7
				124,2	0	1118	0	108	0	0
513	17-4-1	Указатель световой "Выход"								
		шт	9	457		4113				
514	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
		шт	94	101		9494				
515	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20								
		шт	138	82		11316				
516	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛБ22								
		шт	2	82		164				
517	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ11								
		шт	4	64		256				
518	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ8								
		шт	9	64		576				
519	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
		шт	12	39		468				
520	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60								
		шт	10	24		240				
521	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	27	34,7	0	937	0	860	0,19	5
				29,48	0	796	0	108	0	0
522	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	РОЗЕТКА РС10-201								
		шт	27	52,38		1414				
523	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	31	35,4	0	1097	0	987	0,19	6
				29,48	0	914	0	108	0	0
524	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	7	45,74	0	320	0	235	0,2	1
				31,05	0	217	0	108	0	0
525	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10								
		шт	31	156		4836				
526	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10								
		шт	7	182		1274				
527	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
		шт	4	82,17	0	329	0	231	0,34	1
				53,55	0	214	0	108	0	0
528	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
		шт	4	215		860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2								
		1000шт	0,135	18000		2430				
530	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ								
		1000шт	0,065	16300		1060				
531	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ								
		шт	1	92		92				
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				1646182				
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
532	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка								
		шт	6	107,3	0	644	0	600	1	6
533	ПРАЙС ТОО"AIMATY IT TEIECOM"	Розетка телефонная		99	0	594	0	101	0	0
		шт	6	19,01		114				
534	ПРАЙС ТОО"AIMATY IT TEIECOM"	Аппарат телефонный PAnAsOniC KX-TS 2362RU								
		шт	6	2171,45		13029				
535	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
		м	180	147,3	73	26514	13140	11594	0,29	52
536	ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10		49,5	18,3	8910	3294	95	0,11	19
		м	180	21,77		3919				
537	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
		м	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
538	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		7,3	0	1314	0	95	0	0
		м	20	5,4	0,1	108	2	70	0,02	0
539	ТОО "СВЯЗЬАВТОМАТИКА"	ПРОВОД ТПП		3,7	0	74	0	95	0	0
		м	200	4,39		878				
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				46735				
		Раздел: ЧАСОФИКАЦИЯ								
540	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1								
		шт	1	589,3	0	589	0	523	3	3
541	ТОО "ИНДУСТРИЯ СВЕТА"	ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ ЧС-2-06		581	0	581	0	90	0	0
			1	18168,69		18169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
542	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	13	279,7	0	3636	0	3218	2	26
		шт		275	0	3575	0	90	0	0
543	ООО "ЛИОЛ-ГРУПП"	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС-03	13	6086,51		79125				
		шт								
544	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,3	0	2809	0	2618	4	16
		шт		648	0	2592	0	101	0	0
545	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	4	59		236				
		шт								
546	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	230	108,6	48,9	24978	11247	11318	0,22	51
		м		39,6	12,2	9108	2806	95	0,07	16
547	ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10	230	21,77		5007				
		м								
548	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	230	8,5	0,1	1955	23	1595	0,05	12
		м		7,3	0	1679	0	95	0	0
549	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	90	5,4	0,1	486	9	316	0,02	2
		м		3,7	0	333	0	95	0	0
550	16-6-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	0,3264	11300		3688				
		1000м								
		Итого по разделу: ЧАСОФИКАЦИЯ				140679				
		Раздел: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
551	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	250	108,6	48,9	27150	12225	12303	0,22	55
		м		39,6	12,2	9900	3050	95	0,07	18
552	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д16	250	7,95		1987				
		м								
553	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	250	27,7	2,1	6925	525	4798	0,1	25
		м		19,7	0,5	4925	125	95	0	1
554	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,255	52100		13286				
		1000м								
555	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	8	181,6	0	1453	0	1382	1	8
		шт		171	0	1368	0	101	0	0
556	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3	0	2107	0	1963	4	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		648	0	1944	0	101	0	0
557	ТОО "MASTER-LIGHT"	Звонок DNS-212D	8	5641,09		45129				
		шт								
558	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,003	16100		48				
		1000шт								
		Итого по разделу: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				98084				
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ								
559	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	24	326,4	0,2	7834	5	6718	1,7	41
		луч		311	0	7464	0	90	0	0
560	Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНИТ-24"	1	6337,06		6337				
		шт								
561	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	0	308	0	263	2	2
		шт		277	0	277	0	95	0	0
562	Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	АККУМУЛЯТОР	1	760,25		760				
		шт								
563	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	47	369,9	1,6	17385	75	14678	2	94
		шт		347	0	16309	0	90	0	0
564	ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП212-63М	47	388,81		18274				
		шт								
565	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	67	153,5	0	10285	0	8683	1	67
		шт		144	0	9648	0	90	0	0
566	Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП-101-3А	67	245,28		16434				
		шт								
567	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей ручной	14	195,7	0	2740	0	2243	1	14
		шт		178	0	2492	0	90	0	0
568	Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП535-7	14	330,67		4629				
		шт								
569	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов РЕЗИСТОР	20	108,5	1,6	2170	32	1919	1	20
		шт		101	0	2020	0	95	0	0
570	Прайс-лист ООО "ТЛТ"	Резисторы МЛТ	20	0,17		3				
		шт								
571	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3	0	2107	0	1963	4	12
		шт		648	0	1944	0	101	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	ПРАЙС-ЛИСТ "СВЯЗЬАВТОМАТИКА"	КРТМ-2/10								
		шт	3	1030,44		3091				
573	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной								
		шт	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
				1982	0	1982	0	90	0	0
574	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ "РОКОТ-2"								
		шт	1	6813,26		6813				
575	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1								
		шт	1	307,7	0	308	0	263	2	2
				277	0	277	0	95	0	0
576	Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	АККУМУЛЯТОР 12В,7А/ч								
		шт	1	760,25		760				
577	Ц0110-397-11	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 10								
		шт	22	651,2	0	14326	0	12843	3	66
				578	0	12716	0	101	0	0
578	ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АС-2-2								
		шт	22	795,79		17507				
579	Ц0110-348-3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля								
		шт	1	1394	144	1394	144	1175	7	7
				1127	36	1127	36	101	0,21	0
580	Прайс лист	ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ "БИЯ-3С"								
		шт	1	992,46		992				
581	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная								
		шт	18	702,3	0	12641	0	11781	4	72
				648	0	11664	0	101	0	0
582	Прайс лист	КОРОБКА КС-3								
		шт	18	18,17		327				
583	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые И КАБЕЛЬ-КАНАЛ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	1155	108,6	48,9	125433	56480	56838	0,22	254
				39,6	12,2	45738	14091	95	0,07	82
584	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д16								
		м	15	7,95		119				
585	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10								
		м	1140	21,77		24819				
586	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	1155	10,6	0,1	12243	116	9766	0,06	69
				8,8	0,1	10164	116	95	0	1
587	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	330	5,4	0,1	1782	33	1160	0,02	7
				3,7	0	1221	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2- КПСВВ	1,02	3660		3733				
		1000м								
589	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТП ПЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,12	52800		6336				
		1000м								
590	16-7-247	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1 мм2	0,33	12600		4158				
		1000м								
591	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	24900		374				
		1000м								
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ				328486				
		Раздел: СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
592	Ц0108-481-8	Установка дизельной электростанции, масса до 5 т	1	7345	2267	7345	2267	3994	19	19
		шт		3578	626,01	3578	626	95	3,63	4
593	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "РЕНСНАБ"	Дизельная электростанция AD220	1	1923097,75		1923098				
		к-т								
594	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	221,31	28,89	27,85	6393	6163	2034	0,01	2
		м3		1,04	8,44	230	1867	97	0,03	7
595	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	159,06	6,48	6,48	1031	1031	325	0	0
		м3		0	2,1	0	335	97	0,01	1
596	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	408	36,7	27,8	14974	11342	6085	0,06	24
		м		8,8	6,9	3590	2815	95	0,04	16
597	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	626	11,2	7,9	7011	4945	3152	0,02	13
		м		3,3	2	2066	1252	95	0,01	7
598	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	408	32,4	23,7	13219	9670	5620	0,06	24
		м		8,6	5,9	3509	2407	95	0,03	14
599	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	626	18,8	14,2	11769	8889	4758	0,03	19
		м		4,5	3,5	2817	2191	95	0,02	13
600	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	4,582	10400		47653				
		1000шт								
601	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,252	621603,38	0	156644	0	5763	133	34
		кан.-км		20790	0	5239	0	110	0	0
602	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	252	38,1	3,2	9601	806	7062	0,15	38
		м		28,8	0,7	7258	176	95	0	1
603	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	53	82,3	24,8	4362	1314	1692	0,16	8
		м		28,4	5,2	1505	276	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1179	27,5	4	32423	4716	22401	0,12	141
		м		19,3	0,7	22755	825	95	0	5
605	Прайс лист"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	КАБЕЛЬ ВВГ-1 3х120+1х70 мм2	10	365,96		3660				
		м								
606	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,354	673800		238525				
		1000м								
607	16-1-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,685	44700		30620				
		1000м								
608	16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,22	42000		9240				
		1000м								
609	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,215	74900		16104				
		1000м								
610	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	0	1093	0	760	1	4
		шт		200	0	800	0	95	0	0
611	16-10-35	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗПСТп 1х70-120	4	3690		14760				
		комплект								
612	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	58	273,2	0	15846	0	11020	1	58
		шт		200	0	11600	0	95	0	0
613	16-10-35	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗПСТп 1х70-120	58	3690		214020				
		комплект								
614	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	61,9	3,3	10523	561	3779	0,14	24
		м		23	0,4	3910	68	95	0	0
615	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	34	330,1	24,1	11223	819	3828	0,7	24
		шт		116	2,5	3944	85	95	0,01	0
616	8-6-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	14	47		658				
		м								
617	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	14	125,6	64,1	1758	897	761	0,26	4
		м		41,4	15,8	580	221	95	0,09	1
618	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3(100) мм	10	540		5400				
		м								
619	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	10	104	11,4	1040	114	720	0,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				2809990				
		Раздел: СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -18ШТ (ЭС-5)								
620	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м яма	18	154,07	133,32	2773	2400	1065	0,14	3
621	Е0109-17-1	Монтаж опор светильников т	2,283	20,75 4646,85	40,27 2285,57	374 10611	725 5219	97 4514	0,16 9,35	3 21
622	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	2,283	1579,5 1333,5	617,13 312,12	3607 3045	1409 713	90 1396	2,34 2,96	5 7
623	2-1-242	Стоимость металлических опор светильника т	2,283	679,5 162700	0	1552 371522	0	90	0	0
624	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	2,283	2680,92 360	2005,12 322,92	6122 822	4579 737	1637 105	2,14 1,04	5 2
625	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой м3	1,764	10913,09 231,75	132,5 49,5	19251 409	234 87	521 105	1,48 0,24	3 0
626	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	216	27,7 19,7	2,1 0,5	5983 4255	454 108	4145 95	0,1 0	22 1
627	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,216	52100		11254				
628	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм шт	18	431,6 149	21,6 2,9	7769 2682	389 52	2597 95	0,9 0,02	16 0
629	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм(L-2,5м) м	45	51,7 27,5	2,8 0,3	2327 1238	126 13	1188 95	0,16 0	7 0
630	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 400х400 мм шт	18	295,8 250	30,4 2,3	5324 4500	547 41	4996 110	2 0,01	36 0
631	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	18	244		4392				
632	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	18	1745,38 333	1411,25 239,85	31417 5994	25403 4317	10827 105	2,01 0,81	36 15
633	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт	18	496		8928				
634	Ц0108-61-1	Предохранитель шт	18	276,5 200	18,6 4,5	4977 3600	335 81	3497 95	1 0,03	18 0
635	Прайс лист"СВЯЗЬАВТОМАТИКА"	Предохранитель резьбовой Е27 шт	18	27,09		488				
636	17-3-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	18	4460		80280				
		Итого по разделу: СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -18ШТ (ЭС-5)				576462				
		Раздел: СЕТИ НПС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е0101-13-4#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами								
		м3	11,7	31,4	29,94	367	350	147	0,01	0
				1,46	11,49	17	134	97	0,05	1
638	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,3	200,88	0	261	0	295	1,42	2
				200,88	0	261	0	113	0	0
639	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	6,96	5,55	5,55	39	39	12	0	0
				0	1,8	0	13	97	0,01	0
640	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	1,74	122,18	0	213	0	240	0,89	2
				122,18	0	213	0	113	0	0
641	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	6,96	21,55	4,52	150	31	115	0,11	1
				17,03	0	119	0	97	0	0
642	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	6,96	14,12	12	98	84	29	0,01	0
				1,62	2,75	11	19	97	0,01	0
643	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,048	21603,38	0	1037	0	1098	133	6
				20790	0	998	0	110	0	0
644	"АС GROUP"	Труба двустенная для электропроводки и кабельных линий гибкая/жесткая, с протяжкой, в комплекте с соединительной муфтой, внешний диаметр 110 мм								
		м	48	238,44		11445				
645	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	140	10,6	0,1	1484	14	1184	0,06	8
				8,8	0,1	1232	14	95	0	0
646	ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КПСВВ 1х2х0,5								
		м	140	25,06		3508				
647	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				41,4	15,8	207	79	95	0,09	0
648	8-6-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х1,5 мм								
		м	5	47		235				
649	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10								
		м	80	21,77		1742				
		Итого по разделу: СЕТИ НПС				21207				
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-6) КОТЕЛЬНАЯ								
650	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ								
		м2	4,654	173,1	1,88	806	9	386	0,47	2
				78,3	0,72	364	3	105	0	0
651	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одно цветных с красителями полов								
			3,31	1473,62	11,72	4878	39	717	1,06	4