ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ
за Сентябрь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**301 482 978**	**32 301 748**	**18 154 907**	**50 000 000**					**5 357 143**	**50 000 000**
Инжиниринговые услуги	*1 826 694*	*195 717*		*209 968*					*22 497*	*209 968*
Авторский надзор	*602 966*	*64 603*		*100 000*					*10 714*	*100 000*
Всего по стройке	**303 912 638**	**32 562 068**	**18 154 907**	**50 309 968**					**5 390 354**	**50 309 968**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калисаев Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

А.Ю.Тян

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.

Заказчик: ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"
Подрядчик: ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 МЕСТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ АЗАТТЫК МАКТААРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК-1.ФУНДАМЕНТЫ W6								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ**	50,528	1140,11	24,55	57608	1240	3047	0,26	13
		м2		39,83	9,2	2013	465	123	0,04	2
2	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ**	484,3	1140,11	24,55	552156	11890	29207	0,26	127
		м2		39,83	9,2	19290	4456	123	0,04	22
3	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ**	1,944	1140,11	24,55	2216	48	117	0,26	1
		м2		39,83	9,2	77	18	123	0,04	0
		Итого по разделу: БЛОК-1.ФУНДАМЕНТЫ W6				611980				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)								
4	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	1,212	4140,52	245,72	5018	298	685	2,71	3
		м3		382,5	92,25	464	112	119	0,45	1
5	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	0,183	4140,52	245,72	758	45	103	2,71	0
		м3		382,5	92,25	70	17	119	0,45	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)				5776				
		Раздел: ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	249,48	348,93	18,88	87052	4709	53164	1,02	255
		м2		171,01	6,57	42664	1640	120	0,03	8
7	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,1	472,81	19	3830	154	2176	1,3	11
		м2		217,73	6,18	1764	50	120	0,03	0
	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК									
8	8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2-ФРАМУГИ	27,36	498,09	19,17	13628	525	7786	1,38	38
		м2		230,97	6,18	6319	169	120	0,03	1
9	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до2 м	244,08	233,57	5,58	57010	1362	28168	0,59	143
		м2		94,05	2,12	22956	517	120	0,01	3
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	23,43	715,87	1,24	16773	29	4285	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3590	11	119	0	0
		Итого по разделу: ОКНА				178292				
		Раздел: ДВЕРИ								
11	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,68	398,48	102,53	1068	275	602	0,9	2
		м2		151,65	35,67	406	96	120	0,14	0
12	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,68	104,4	0,09	280	0	182	0,36	1
		м2		56,48	0,05	151	0	120	0	0
13	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	14,08	323,78	83,13	4559	1171	2839	0,8	11
		м2		138,83	29,17	1955	411	120	0,12	2
14	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	14,08	70,46	0,05	992	1	673	0,25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,83	0,02	561	0	120	0	0
15	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	6,886	766,66	3,04	5279	21	980	0,84	6
		м2		134,33	1,15	925	8	105	0,01	0
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	85,83	398,48	102,53	34202	8800	19293	0,9	77
		м2		151,65	35,67	13016	3062	120	0,14	12
17	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,96	323,78	83,13	4520	1161	2814	0,8	11
		м2		138,83	29,17	1938	407	120	0,12	2
18	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	15,79	634,99	31,85	10026	503	3843	1,15	18
		м2		190,8	12,04	3013	190	120	0,06	1
19	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	6,64	766,66	3,04	5091	20	945	0,84	6
		м2		134,33	1,15	892	8	105	0,01	0
20	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	24,304	965,99	28,84	23478	701	20499	4,98	121
		м2		927	10,15	22530	247	90	0,04	1
		Итого по разделу: ДВЕРИ				89494				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
21	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	14,73	57,96	0,35	854	5	806	0,3	4
		м2		51,98	0,14	766	2	105	0	0
22	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1847,94	57,96	0,35	107103	647	101130	0,3	551
		м2		51,98	0,14	96056	259	105	0	1
23	Е0115-79-10	Отделка потолков, РИГЕЛЕЙ И НИЗА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, состав с наполните лем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1847,94	301	2,39	556230	4417	292428	0,69	1282
		м2		149,81	0,9	276840	1663	105	0	8
24	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1847,94	26,6	0,05	-49155	-92	-51555	0,15	-277
		м2		26,55	0,02	-49063	-37	105	0	0
25	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	14,73	17,43	0,12	257	2	213	0,09	1
		м2		13,73	0,05	202	1	105	0	0
26	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1847,94	127,99	2,33	236518	4306	86403	0,26	480
		м2		43,65	0,88	80663	1626	105	0	8
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				851806				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=810,5 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	40,423	661,79	2,74	26751	111	17411	2	81
		м2		409,5	0,72	16553	29	105	0,03	1
28	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	484,4	108,77	0,6	52686	291	29302	0,32	155
		м		57,38	0,23	27795	111	105	0	1
29	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	544,51	150,62	0,62	82013	338	44533	0,44	237
		м2		69,08	0,23	37615	125	118	0	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=810,5 м2				161450				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	227	8	120	0,58	0
31	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
		м2		121,5	1,64	1548	21	120	0,01	0
32	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
		м2		121,5	1,64	208	3	120	0,01	0
33	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	622,52	4,64	1973	15	228	0,36	1
		м2		58,05	1,76	184	6	120	0,01	0
34	Е0107-20-3	Крепления М-1, М-2	0,024	175710,1	1826,1	4217	44	295	42,7	1
		т		8100	690,75	194	17	140	3,37	0
35	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	18,6	129,31	4,32	2405	80	2748	0,75	14
		м2		121,5	1,64	2260	31	120	0,01	0
36	Е0110-34-1#ПРИМ	Установка дверных полотен	10	138,45	36,97	1385	370	1320	0,63	6
		шт		96,08	13,95	961	140	120	0,07	1
37	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	0,5	22541,72	316,57	11271	158	2164	22,5	11
		м3		3487,5	119,25	1744	60	120	0,58	0
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК	0,0425	175710,1	1826,1	7461	78	523	42,7	2
		т		8100	690,75	344	29	140	3,37	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				37554				
		Раздел: ТАМБУР								
39	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1469,25	373,54	2938	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
40	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150	0,236	12259,07	316,01	2893	75	369	8,25	2
		м3		1368	119,39	323	28	105	0,58	0
41	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АНКЕР АС-1	0,0012	147801,76	587,63	177	1	25	118	0
		1т		19800	222,75	24	0	105	1,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм УМ-6 ИЗ БМ200	0,174	15107,08	383,89	2629	67	446	14,2	2
		м3		2295	145,01	399	25	105	0,71	0
43	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	5,62	55,91	0,07	314	0	418	0,3	2
		м		53,1	0,02	298	0	140	0	0
44	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов дли1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0012	172357,31	536,06	207	1	60	289	0
		1т		47475	202,5	57	0	105	0,99	0
45	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	6,44	328,19	3,61	2114	23	173	0,11	1
		м		17,8	1,37	115	9	140	0,01	0
46	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолит засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном- ТОЛЩ.0-13	2,176	16336,79	207,16	35547	451	1521	3,63	8
		м3		508,5	78,75	1106	171	119	0,38	1
47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ 15ММ	23,248	204,04	15,94	4744	371	1123	0,24	6
		м2		34,65	5,96	806	139	119	0,03	1
48	Е0112-2-1	Устройство кровельх четырехслойных из рулонных кровельных матена битумной мастике с защитным слоем из гравия набитумной антисептированной мастике	23,248	686,74	9,15	15965	213	1352	0,26	6
		м2		45,45	3,42	1057	80	119	0,02	0
49	Е0110-5-1	РЕЙКА ПРОБКИ	0,0183	22541,72	316,57	412	6	79	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	64	2	120	0,58	0
50	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов	6,38	1280,05	5,72	8167	36	968	0,72	5
		м		125,33	2,14	800	14	119	0,01	0
51	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0761	13864,97	4022,39	1056	306	696	56,5	4
		т		9090	1071,86	692	82	90	3,81	0
52	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0769	1333,5	312,12	103	24	47	2,96	0
		т		679,5	0	52	0	90	0	0
		Итого по разделу: ТАМБУР				77265				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W4- Блок В								
53	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткойбитумом- ТОЛЩ.100ММ	28,16	1544,91	24,55	43505	691	1698	0,26	7
		м2		39,83	9,2	1122	259	123	0,04	1
54	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткойбитумом- ТОЛЩ.100ММ	128,3	1544,91	24,55	198212	3150	7737	0,26	34
		м2		39,83	9,2	5110	1180	123	0,04	6
55	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	2,916	1544,91	24,55	4505	72	176	0,26	1
		м2		39,83	9,2	116	27	123	0,04	0
56	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	21,78	1528,84	11,72	33298	255	4717	1,06	23
		м2		171,68	4,39	3739	96	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	15	279,56	6,56	4193	98	2122	0,57	9
		м		98,55	2,48	1478	37	140	0,01	0
58	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2761	133700		36920				
		т								
59	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения	6,351	148,4	0,07	942	0	720	0,65	4
		м2		108	0,02	686	0	105	0	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W4				321576				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)								
60	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,168	4140,52	245,72	696	41	95	2,71	0
		м3		382,5	92,25	64	15	119	0,45	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)				696				
		Раздел: ОКНА								
	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
61		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно -откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии ств орок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2	69,66	348,93	18,88	24307	1315	14845	1,02	71
		м2		171,01	6,57	11913	458	120	0,03	2
62	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидн ых/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,54	472,81	19	728	29	414	1,3	2
		м2		217,73	6,18	335	10	120	0,03	0
63	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-отки дных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	3,03	485,61	19,79	1471	60	913	1,46	4
		м2		244,55	6,57	741	20	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,27	498,09	19,17	633	24	361	1,38	2
		м2		230,97	6,18	293	8	120	0,03	0
65	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2- ФРАМУГИ	4,68	498,09	19,17	2331	90	1332	1,38	6
		м2		230,97	6,18	1081	29	120	0,03	0
66	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота прое ма до 2 м	74,23	251,52	5,58	18670	414	8566	0,59	43
		м2		94,05	2,12	6981	157	120	0,01	1
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	7,455	715,87	1,24	5337	9	1364	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1142	4	119	0	0
		Итого по разделу: ОКНА				53477				
		Раздел: ДВЕРИ								
68	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,01	398,48	102,53	801	206	452	0,9	2
		м2		151,65	35,67	305	72	120	0,14	0
69	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,53	323,78	83,13	3086	792	1921	0,8	8
		м2		138,83	29,17	1323	278	120	0,12	1
70	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,01	104,4	0,09	210	0	136	0,36	1
		м2		56,48	0,05	114	0	120	0	0
71	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	9,53	70,46	0,05	671	0	456	0,25	2
		м2		39,83	0,02	380	0	120	0	0
72	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	4,235	766,66	3,04	3247	13	602	0,84	4
		м2		134,33	1,15	569	5	105	0,01	0
73	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,83	398,48	102,53	3917	1008	2210	0,9	9
		м2		151,65	35,67	1491	351	120	0,14	1
74	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,98	323,78	83,13	2260	580	1407	0,8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		138,83	29,17	969	204	120	0,12	1
75	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	32,2	634,99	31,85	20447	1026	7838	1,15	37
		м2		190,8	12,04	6144	388	120	0,06	2
76	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	6,98	495,01	31,37	3455	219	1500	0,99	7
		м2		167,18	11,86	1167	83	120	0,06	0
77	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	4,4	766,66	3,04	3373	13	626	0,84	4
		м2		134,33	1,15	591	5	105	0,01	0
78	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или а люминиевой обвязке	13,572	965,99	28,84	13110	391	11447	4,98	68
		м2		927	10,15	12581	138	90	0,04	1
		Итого по разделу: ДВЕРИ				54577				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
79	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	388,68	57,96	0,35	22527	136	21271	0,3	116
		м2		51,98	0,14	20204	54	105	0	0
80	Е0115-79-10	Отделка потолков, РИГЕЛЕЙ И НИЗА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	388,68	301	2,39	116993	929	61507	0,69	270
		м2		149,81	0,9	58228	350	105	0	2
81	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, под готовленных под окраску	388,68	26,6	0,05	-10339	-19	-10844	0,15	-58
		м2		26,55	0,02	-10319	-8	105	0	0
82	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6,93	17,43	0,12	121	1	100	0,09	1
		м2		13,73	0,05	95	0	105	0	0
83	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску И РИГЕЛЕЙ	535,44	127,99	2,33	68531	1248	25035	0,26	139
		м2		43,65	0,88	23372	471	105	0	2
84	Е0115-180-6#т.ч. п-3.19#К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску в помещениях высотой от4 до 8 м И РИГЕЛЕЙ	86	139,49	2,91	11996	250	5026	0,33	28
		м2		54,56	1,1	4692	95	105	0,01	0
85	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА)	80,01	213,01	1,52	17043	122	10568	0,7	56
		м2		111,38	0,56	8912	45	118	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				226871				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	62,85	661,79	2,74	41593	173	27071	2	126
		м2		409,5	0,72	25737	45	105	0,03	2
87	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	422,33	73,83	1,65	31181	697	4820	0,06	26
		м2		10,24	0,63	4325	266	105	0	1
88	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	185,66	108,77	0,6	20193	111	11231	0,32	59
		м		57,38	0,23	10653	43	105	0	0
89	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	42,732	303,58	2,03	12972	87	741	0,09	4
		м2		15,75	0,77	673	33	105	0	0
90	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	556,56	150,62	0,62	83828	345	45519	0,44	242
		м2		69,08	0,23	38447	128	118	0	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				189768				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
91	Е0107-74-1	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 3,6 м без изоляции	18,2	354,26	13,2	6448	240	7695	1,78	32
		м2		297	5	5405	91	140	0,02	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				6448				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ W6-БЛОК 2(Б)								
92	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	56,19	1140,11	24,55	64063	1379	3389	0,26	15
		м2		39,83	9,2	2238	517	123	0,04	3
93	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	75,8	1140,11	24,55	86420	1861	4571	0,26	20
		м2		39,83	9,2	3019	697	123	0,04	3
94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	0,972	1140,11	24,55	1108	24	59	0,26	0
		м2		39,83	9,2	39	9	123	0,04	0
95	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0966	133700		12921				
		т								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ W6-БЛОК 2(Б)				164512				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)								
96	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,46	4140,52	245,72	10186	604	1390	2,71	7
		м3		382,5	92,25	941	227	119	0,45	1
97	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,063	4140,52	245,72	8541	507	1165	2,71	6
		м3		382,5	92,25	789	190	119	0,45	1
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55)				18726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОКНА								
98	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-от кидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створо к глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	29,7	348,93	18,88	10363	561	6329	1,02	30
		м 2		171,01	6,57	5079	195	120	0,03	1
99	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХ В профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,95	346,04	18,87	9326	509	4619	0,82	22
		м2		136,44	6,39	3677	172	120	0,03	1
100	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	29,4	378,28	18,53	11121	545	5724	0,93	27
		м2		156,07	6,18	4588	182	120	0,03	1
101	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	427,5	19,32	693	31	374	1,11	2
		м2		185,83	6,39	301	10	120	0,03	0
102	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	29,7	233,57	5,58	6937	166	3427	0,59	17
		м2		94,05	2,12	2793	63	120	0,01	0
103	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	8,022	715,87	1,24	5743	10	1467	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1229	4	119	0	0
		Итого по разделу: ОКНА				44183				
		Раздел: ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,02	323,78	83,13	978	251	609	0,8	2
		м2		138,83	29,17	419	88	120	0,12	0
105	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,02	70,46	0,05	213	0	144	0,25	1
		м2		39,83	0,02	120	0	120	0	0
106	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,93	323,78	83,13	2568	659	1599	0,8	6
		м2		138,83	29,17	1101	231	120	0,12	1
107	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,83	634,99	31,85	6242	313	2393	1,15	11
		м2		190,8	12,04	1876	118	120	0,06	1
108	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей и з герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюм иниевой обвязке	7,332	965,99	28,84	7083	211	6184	4,98	37
		м2		927	10,15	6797	74	90	0,04	0
		Итого по разделу: ДВЕРИ				17083				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
109	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	7,66	57,96	0,35	444	3	419	0,3	2
		м2		51,98	0,14	398	1	105	0	0
110	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	445,99	57,96	0,35	25849	156	24407	0,3	133
		м2		51,98	0,14	23183	62	105	0	0
111	Е0115-79-10	Отделка потолков, РИГЕЛЕЙ, состав с наполнителем из минерала мелкозернис того, размер зерна до 1,8мм	445,99	301	2,39	134243	1066	70576	0,69	309
		м2		149,81	0,9	66814	401	105	0	2
112	Е0115-169-6	Вычитается позиция : Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, под готовленных под окраску	445,99	26,6	0,05	-11863	-22	-12442	0,15	-67
		м2		26,55	0,02	-11841	-9	105	0	0
113	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	7,66	17,43	0,12	133	1	111	0,09	1
		м2		13,73	0,05	105	0	105	0	0
114	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску И РИГЕЛ ЕЙ	194,84	127,99	2,33	24938	454	9110	0,26	51
		м2		43,65	0,88	8505	171	105	0	1
115	Е0115-180-6#т.ч. п-3.19#К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульси онными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску в помещениях высотой о т 4 до 8 м И РИГЕЛЕЙ	251,15	139,49	2,91	35032	731	14679	0,33	82
		м2		54,56	1,1	13703	276	105	0,01	1
116	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до6 м(СПОРТЗАЛ)	104,66	213,01	1,52	22294	159	13824	0,7	73
		м2		111,38	0,56	11657	59	118	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				231069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
117	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ Н=1,11	25,784	661,79	2,74	17063	71	11106	2	52
		м2		409,5	0,72	10559	19	105	0,03	1
118	E0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-и звестковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	176,16	108,77	0,6	19160	106	10656	0,32	56
		м		57,38	0,23	10108	41	105	0	0
119	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	281,66	150,62	0,62	42423	175	23036	0,44	123
		м2		69,08	0,23	19457	65	118	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				78647				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
120	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	227	8	120	0,58	0
121	E0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
		м2		121,5	1,64	1548	21	120	0,01	0
122	E0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
		м2		121,5	1,64	208	3	120	0,01	0
123	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	622,52	4,64	1973	15	228	0,36	1
		м2		58,05	1,76	184	6	120	0,01	0
124	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ 15ММ	2,68	204,04	15,94	547	43	129	0,24	1
		м2		34,65	5,96	93	16	119	0,03	0
125	E0112-2-1	Устройство кровель плоски х четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	2,68	686,74	9,15	1840	25	156	0,26	1
		м2		45,45	3,42	122	9	119	0,02	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				13202				
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ								
126	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	21,555	212,36	1,19	4577	26	704	0,16	3
		м2		27	0,45	582	10	119	0	0
127	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 125ММ	2,695	4140,52	245,72	11158	662	1522	2,71	7
		м3		382,5	92,25	1031	249	119	0,45	1
128	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	25,395	215,52	15,94	5473	405	1227	0,24	6
		м2		34,65	5,96	880	151	119	0,03	1
129	E0112-17-2#к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	253,952	7,01	0,14	1781	36	48	0	0
		м2		0,11	0,05	28	13	119	0	0
130	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0266	5239,08	327,33	139	9	56	11,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890	123,75	50	3	105	0,6	0
131	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0266	64100		1705				
		т								
132	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов(БИКРОСТ) в два слоя ВЕРХНИЙ СЛОЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	69,31	369,67	18,33	25622	1270	2589	0,14	10
		м2		24,53	6,86	1700	475	119	0,03	2
133	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 7)	3,7	595,08	3,73	2202	14	179	0,23	1
		м		39,15	1,4	145	5	119	0,01	0
134	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 11)	12,76	860,85	4,29	10984	55	1087	0,42	5
		м		69,98	1,6	893	20	119	0,01	0
135	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 16)	1,573	841,62	34,37	1323	54	375	1,21	2
		м2		189	12,87	297	20	118	0,06	0
136	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛ А 16)	3,7	860,85	4,29	3185	16	315	0,42	2
		м		69,98	1,6	259	6	119	0,01	0
137	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 1 3)	7,104	715,87	1,24	5086	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1089	3	119	0	0
138	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА	0,0241	22541,72	316,57	543	8	104	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	84	3	120	0,58	0
139	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0241	573,75	28,11	14	1	4	0,78	0
		м3		123,75	10,58	3	0	120	0,05	0
140	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,761	715,87	1,24	4124	7	1054	0,97	6
		м2		153,23	0,47	883	3	119	0	0
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ				77916				
		Раздел: ПРОЕМЫ								
141	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	83,13	2279	585	1419	0,8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		138,83	29,17	977	205	120	0,12	1
142	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,52	70,46	0,05	248	0	168	0,25	1
		м2		39,83	0,02	140	0	120	0	0
143	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП ДС24-15	7,04	14500		102080				
		м2								
144	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
145	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
146	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
147	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,9	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	0
148	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,58	634,99	31,85	2908	146	1115	1,15	5
		м2		190,8	12,04	874	55	120	0,06	0
149	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010		7218				
		м2								
150	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250		11815				
		м2								
151	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП ДС21-9	1,8	12300		22140				
		м2								
152	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ				160250				
		Раздел: ОКНА (АС-4)#								
153	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	4,83	1075,24	62,79	5193	303	1306	1,32	6
		м2		202,73	22,52	979	109	120	0,1	0
154	6-1-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	4,08	4000		16320				
		м2								
155	6-1-3	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	0,75	4920		3690				
		м2								
156	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом т.3мм	4,83	767,76	3,04	3708	15	361	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		69,98	1,15	338	6	105	0,01	0
157	С111-941	Стоимость скобяных изделий	4	128,8		515				
		к-т								
		Итого по разделу: ОКНА (АС-4)#				29427				
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-6)								
158	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	46,54	51,34	2,62	2389	122	658	0,07	3
		м2		10,51	0,99	489	46	123	0	0
159	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	46,54	1140,11	24,55	53061	1143	2807	0,26	12
		м2		39,83	9,2	1854	428	123	0,04	2
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	3,723	10724,18	0	39928	0	2597	3,66	14
		м3		567	0	2111	0	123	0	0
161	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	46,54	410,34	14,76	19097	687	3318	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2440	258	123	0,03	1
162	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	93,08	49,28	0,67	-4587	-62	-222	0,01	-1
		м2		1,69	0,25	-157	-23	123	0	0
163	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	48,867	30,29	0,22	1480	11	1117	0,1	5
		м		18,5	0,09	904	4	123	0	0
164	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,31	51,34	2,62	170	9	47	0,07	0
		м2		10,51	0,99	35	3	123	0	0
165	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой би тумом- ТОЛЩ.100ММ	3,31	1140,11	24,55	3774	81	200	0,26	1
		м2		39,83	9,2	132	30	123	0,04	0
166	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ3	0,2648	10724,18	0	2840	0	185	3,66	1
		м3		567	0	150	0	123	0	0
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,31	258,92	9,95	857	33	228	0,36	1
		м2		52,2	3,74	173	12	123	0,02	0
168	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,31	323,65	18,42	1071	61	378	0,42	1
		м2		85,95	6,91	284	23	123	0,03	0
169	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,31	215,39	9,05	713	30	221	0,25	1
		м2		50,85	3,4	168	11	123	0,02	0
170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,31	258,92	9,95	857	33	228	0,36	1
		м2		52,2	3,74	173	12	123	0,02	0
171	Е0111-11-2 К=4 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,24	35,11	0,67	465	9	14	0	0
		м2		0,63	0,25	8	3	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-6)				122115				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-6)#								
172	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	79,76	17,43	0,12	1390	10	1154	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1095	4	105	0	0
173	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	196,7	17,43	0,12	3428	24	2846	0,09	18
		м2		13,73	0,05	2701	10	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-6)#				4818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)#								
174	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	6,6	254,12	1,96	1677	13	758	0,61	4
		м2		108,9	0,45	719	3	105	0,03	0
175	Е0115-58-1	НАБРЫЗГ	6,6	306,49	2,93	2023	19	374	0,25	2
		м2		52,88	1,1	349	7	105	0,01	0
176	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22,086	254,12	1,96	5613	43	2536	0,61	13
		м2		108,9	0,45	2405	10	105	0,03	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)#				9313				
		Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА(АС-16)								
177	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой бит умом- ТОЛЩ.100ММ	4	1140,11	24,55	4560	98	241	0,26	1
		м2		39,83	9,2	159	37	123	0,04	0
178	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	0,324	9735,37	66,01	3154	21	75	1,35	0
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	0
179	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ПОД ТРУБУ БМ150	3,48	11554,16	260,48	40208	906	2571	3,94	14
		м3		614,25	89,46	2138	311	105	0,35	1
180	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование ИЗ РАСТВОРА толщиной 20 (50)мм	1	236,3	1,8	236	2	74	0,42	0
		м2		69,75	0,68	70	1	105	0	0
181	Е0106-9-2#К=3 К ОБЪЕМУ	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	3	100,14	0,75	300	2	70	0,12	0
		м2		21,83	0,29	65	1	105	0	0
182	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0306	5239,08	327,33	160	10	65	11,6	0
		1т		1890	123,75	58	4	105	0,6	0
183	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700		2072				
		т								
184	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0092	147801,76	587,63	1366	5	194	118	1
		1т		19800	222,75	183	2	105	1,08	0
185	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0092	40200		371				
		т								
186	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	18,64	102,33	0,12	1907	2	136	0,04	1
		м2		8,08	0,05	151	1	90	0	0
187	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ150	0,864	11554,16	260,48	9983	225	638	3,94	3
		м3		614,25	89,46	531	77	105	0,35	0
188	Е0106-11-3	+А-2	0,0089	147801,76	587,63	1315	5	187	118	1
		1т		19800	222,75	176	2	105	1,08	0
189	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0089	40200		358				
		т								
190	Е0109-56-1#К=1,01 К ОБ.	МОНТАЖ ГАЗООТВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ	1,158	23199,51	10777,33	26876	12485	9227	35,3	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6435	2415,02	7455	2798	90	7,99	9
191	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	15,15	5220		79083				
		м								
192	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0573	147100		8427				
		т								
193	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1598	154200		24637				
		т								
194	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	0
		шт		19,91	0,09	80	0	90	0	0
195	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300		30				
		т								
196	Е0134-23-1	РАСТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	0,1159	17314,25	8717	2007	1010	839	32,36	4
		т		5793,75	2245,23	671	260	90	7,83	1
197	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0008	147100		117				
		т								
198	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0234	154200		3604				
		т								
199	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0925	42500		3930				
		т								
200	Е0109-53-2#К=1,01 К ОБ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	0,0264	9850,48	1162,95	260	31	178	46,6	1
		т		7357,5	108	194	3	90	0,53	0
201	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	0,1515	3360		509				
		м								
202	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0193	154200		2973				
		т								
203	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	50600		250				
		т								
204	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	1,003	3360		3371				
		м3								
205	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5(0,38) мм	0,076	109500		8318				
		т								
		Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА(АС-16)				230465				
		Раздел: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ РОЖНОВСКОГО 25м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	118,091	22,04	20,73	2603	2448	803	0,01	1
		м3		1,31	5,7	155	673	97	0,02	2
207	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,889	200,88	0	1786	0	2018	1,42	13
		м3		200,88	0	1786	0	113	0	0
208	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	10,58	1524,04	0	16124	0	6178	3,1	33
		м3		474,75	0	5023	0	123	0	0
209	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	28,61	39,72	37,82	1136	1082	357	0,01	0
		м3		1,87	11	54	315	97	0,04	1
210	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	55,79	108,2		6036				
		т								
211	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1-0,3-0,7М	28,61	89	88,73	2546	2539	690	0	0
		м3		0,25	24,61	7	704	97	0,08	2
212	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	69,36	1140,11	24,55	79078	1703	4183	0,26	18
		м2		39,83	9,2	2763	638	123	0,04	3
213	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	48,153	5,55	5,55	267	267	84	0	0
		м3		0	1,8	0	87	97	0,01	0
214	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	48,153	3,11	3,11	150	150	47	0	0
		м3		0	1,01	0	49	97	0	0
215	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20,637	122,18	0	2521	0	2849	0,89	18
		м3		122,18	0	2521	0	113	0	0
216	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,153	21,55	4,52	1038	217	795	0,11	5
		м3		17,03	0	820	0	97	0	0
217	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ	88	56,25	52,36	4950	4608	1985	0,03	2
		м3		3,89	19,37	342	1704	97	0,08	7
218	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	154	97,38		14997				
		т								