ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОО «Stroi Business Holding»"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №1 от 27 января 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ
за Февраль 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**10 505 178**	**1 125 555**		**10 505 178**					**1 125 555**	**10 505 178**
Инжиниринговые услуги	*141 925*	*15 206*		*141 925*					*15 206*	*141 925*
Авторский надзор	*21 010*	*2 251*		*21 010*					*2 251*	*21 010*
Всего по стройке	**10 668 113**	**1 143 012**		**10 668 113**					**1 143 012**	**10 668 113**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

А.Ю.Тан

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Stroi Business Holding"

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Stroi Business Holding»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ

за февраль 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛОК А								
1	2	6-1-1	**Устройство бетонной подготовкиПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ В3,5 W6**	4,111	9735,37	66,01	40022	271	953	1,35	6
			м3		195,75	24,93	805	102	105	0,12	1
2	3	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ В15 W6**	21,022	12153,75	112,36	255496	2362	23484	6,34	133
			м3		1021,5	42,44	21474	892	105	0,21	4
3	6	4-1-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,077	61200		4710				
			т								
4	7	4-1-76	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,4638	58700		27227				
			т								
5	8	4-1-77	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,4355	56200		24474				
			т								
6	9	6-11-5	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ**	0,0129	11199,33	5172,7	144	67	102	30,9	0
			1т		5557,5	1953	72	25	105	9,54	0
7	10	4-1-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0011	65000		73				
			т								
8	11	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0118	65900		775				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	12	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	360,06	102,33	0,12	36843	43	2635	0,04	15
			м2		8,08	0,05	2909	18	90	0	0
10	14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	37,23	9735,37	66,01	362448	2458	8627	1,35	50
			м3		195,75	24,93	7288	928	105	0,12	5
11	15	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W6	85,514	11173,55	311,32	955498	26622	50158	2,82	241
			м3		441	117,61	37712	10057	105	0,57	49
			Итого по разделу: БЛОК А				1707710				
			Раздел: БЛОК Б								
12	2	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ БЕТОНА В3,5 W6	4,67	9735,37	66,01	45464	308	1082	1,35	6
			м3		195,75	24,93	914	116	105	0,12	1
13	3	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15 W6	9,96	12153,75	112,36	121051	1119	11127	6,34	63
			м3		1021,5	42,44	10174	423	105	0,21	2
14	4	6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15 W6	13,64	12104,36	489,23	165103	6673	13378	4,75	65
			м3		749,25	184,82	10220	2521	105	0,9	12
15	5	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0952	66000		6283				
			т								
16	6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 12 мм	0,4544	65900		29947				
			т								
17	7	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,1276	61200		7807				
			т								
18	8	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II I, d 20-22 мм	0,1492	58700		8756				
			т								
19	9	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 25-28 мм	0,915	56200		51423				
			т								
			Итого по разделу: БЛОК Б				435835				
			Раздел: БЛОК В								
20	2	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ БЕТОНА В3,5 W6	2,156	9735,37	66,01	20989	142	500	1,35	3
			м3		195,75	24,93	422	54	105	0,12	0
21	3	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15 W4	10,23	12153,75	112,36	124333	1149	11428	6,34	65
			м3		1021,5	42,44	10450	434	105	0,21	2
22	4	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,0623	66000		4110				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	5	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2057	65900		13556				
			т								
24	6	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,364	58700		21367				
			т								
25	7	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1118	56200		6281				
			т								
			Итого по разделу: БЛОК В				190636				
			Раздел: СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ								
26	1	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
27	2	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
28	3	75-4-5	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПНГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	750000		750000				
			шт								
29	4	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400		323400				
			шт								
			Итого по разделу: СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ				1079736				
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ								
30	1	1-12-13	Разработка СУХОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	76,26	22,04	20,73	1681	1581	519	0,01	1
			м3		1,31	5,7	100	435	97	0,02	2
31	2	1-12-13	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	189,441	24,24	22,8	4593	4320	1417	0,01	2
			м3		1,44	6,27	273	1188	97	0,02	4
32	3	1-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	1,05	106,48	50,7	112	53	70	0,37	0
			м3		55,35	13,55	58	14	97	0,05	0
33	4	1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,35	200,88	0	70	0	79	1,42	0
			м3		200,88	0	70	0	113	0	0
34	5	1-13-4	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	48	26,17	24,95	1256	1197	503	0,01	0
			м3		1,22	9,58	59	460	97	0,04	2
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ				7712				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: УБОРНАЯ								
35	1	1-12-13	Разработка СУХОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	115,19	22,04	20,73	2539	2388	784	0,01	1
			м3		1,31	5,7	151	657	97	0,02	2
36	2	1-12-13	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	462,675	24,24	22,8	11217	10551	3462	0,01	5
			м3		1,44	6,27	667	2902	97	0,02	10
37	3	1-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	2,283	106,48	50,7	243	116	153	0,37	1
			м3		55,35	13,55	126	31	97	0,05	0
38	4	1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,7612	200,88	0	153	0	173	1,42	1
			м3		200,88	0	153	0	113	0	0
			Итого по разделу: УБОРНАЯ				14152				
			ИТОГО:				3435780	64622			674
			Всего прямые затраты:				106784	22153			100
			в том числе стоимость:				3435780				
			- материалов, изделий и конструкций				2190974				
			- оборудования				1073400				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3762				
			На общестроительные работы				130631				
			Всего накладных расходов:				134395				
			Итого с накладными				3570175				
			- заработная плата				20159				
			- трудоемкость				70				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				149806				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3719981				
			Итого с временными, 3,4 %				3809965				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				3829121				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3840067				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3867433				
			ИТОГО:				3867433				
			Сметная заработная плата				149096				
			Нормативная трудоемкость				844				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				9241927				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				184839				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9426766				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				9379623				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				1125555				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**10505178**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А.Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Stroi Business Holding»

_____ Жанталиев Х.А.