подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка № 20
от 27 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	172 458 219,38									
за текущий 2019 год	65 543 926,36									
в т.ч. за месяц	22 627 801,67								2 424 407,32	
К оплате	22 627 801,67									22 627 801,67

К оплате: Двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот один тенге 67 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г

АКТ № 10
приемки выполненных работ от 27 сентября 2019 года
за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2620**	230,8	129,6	604696	339552	0	457546	1147221
					101,2	60,5	265144	158510	0	84979	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	262						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	131						
	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	339552					
				131	1210	158510					

2 1291-0113-0101	**Розлив битума автогудронаторами при II передаче редуктора коробки отбора мощности с дополнительным разогревом НР = 108 %**	**т битума**	**2,37**	125063	1170	296400	2772	293628	1194	321402
				0	466,67	0	1106	0	23808	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,9006						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,22	366	191					
			0,5214	17	9					
3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,16	6806	2581					
			0,3792	2892	1097					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	120285	293628					
			2,4411							
3 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**757,27**	13803,40	1079,47	10452903	817449	9457117	449718	11774831
				235,5	314,38	178337	238069	0	872210	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.10)	чел-ч	0,191	144,63857						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	143,12403						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3703	102913					
			27,791809	1446	40187					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5547	15122					

			2,726172	1210	3299					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5581	502933					
			90,11513	1728	155719					
3201-0209-	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8736	196481					
			22,490919	1728	38864					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	12274	9387679					
			764,8427							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	53700	2033					
			0,0378635							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	120285	67405					
			0,5603798							
4 1291-0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**538**	198,4	29	106739	15602	0	98428	221580
				169,4	0	91137	0	0	16413	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	107,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	107,6						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2	145	15602					

			107,6	0	0					
5	**3304-0102-0103**	**Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) (при работе прицепной сенокосилкой) (0,2 м/ч*538км=107.6 м/ч)**	**маш.-ч**	**107,6**	2848	2848	306445	306445	0	0	330961
					0	1012	0	108891	0	24516	
6	**1127-0903-0105**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**74,2**	17336,51	9206,46	1286369	683119	409294	410158	1832249
					2613,96	2504,31	193956	185820	0	135722	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1.80)	чел-ч	3,18	235,956						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	140,98						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	259184					
				64,554	1446	93345					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	423935					
				76,426	1210	92475					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ	кг	10,5	479	373189					
				779,1							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	608244	36105					
				0,05936							
7	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=74,200;**	**кг**	**474,88**	317		150537		150537	0	162580
					0		0		0	12043	

8	**1291-0227-0101**	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %**	**км прохода**	**70,3**	5547	5547	389954	389954	0	91868	520368
					0	1210	0	85063	0	38546	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	70,3						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5547	389954					
				70,3	1210	85063					
9	**1291-0228-0101**	**Нанесение предварительной разметки вручную НР = 108 % по ШПО**	**км разметки**	**70,3**	2057,11	0	144615	0	53079	98859	262952
					1302,08	0	91536	0	0	19478	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	95,608						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0705-0602	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0003	489294	10319					
				0,02109							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	42760					
				0,0703							

10	**1291-0229-0101**	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м НР = 108 % по ШПО**	**км разметки**	**70,3**	22862,79	2312,45	1607254	162565	1444689	70579	1812060
					0	929,60	0	65351	0	134227	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	49,21						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2592	63776					
				24,605	1210	29772					
	3201-0211-0103	Машины маркировочные (3201-0211-9101->3201-0211-0103)	маш.-ч	0,35	4015	98789					
				24,605	1446	35579					
	2204-0705-0602	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,042	489294	1444689					
				2,9526							
11	**1291-0230-0101**	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**70,3**	907	907	63776	63776	0	32154	103604
					0	423,50	0	29772	0	7674	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	24,605						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2592	63776					

			24,605	1210	29772				
12	2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=70,300;**	**кг**	**1817,255**	317	576070	576070	0	622156
					0	0	0	46086	
13	4102-0103-1110	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км**	**т**	**764,84**	1558	1191621	0	0	1286951
					0	0	0	95330	
14	4105-0202-1020	**Перевозка (битума) строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние**	**т**	**3**	750	2250	0	0	2430
					0	0	0	180	
15	4105-0202-1991	**Перевозка (битума) строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый**	**т·км**	**270**	21	5670	0	0	6124
					0	0	0	454	

Итого по смете	**20 407 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	820 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 781 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	872 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 384 414
- перевозка грузов, тенге	1 199 541

- накладные расходы, тенге	1 710 504
в т.ч. зарплата, тенге	153 945
- сметная прибыль (8 %), тенге	**1 511 666,00**
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**20 203 394,35**
НДС-12%	**2 424 407,32**
Итого с НДС-12%	**22 627 801,67**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Койсоймасов Р.Е.

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.