«Утверждаю»
Распоряжение акима г. Костаная № 148 от 30.07.10
(дата и номер решения (приказа, постановления)
фамилия, имя, отчество и должность
лица, подписавшего решение)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

«____»_____2010г.

__г. Костанай_____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением)
от " " 2010 г. № _ Распоряжением Акима г. Костаная_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председателя__Махаринец Ю.Г._____ ___заместитель акима г. Костаная____
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
____Колесник В.И._____начальника ГУ "Управление гос.ар.строй.контроля акимата
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Костанайской области»
членов комиссии- представителей:
местного органа архитектуры
____Юнусова А.М. _____гл. архитектора города Костаная_____
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заказчиков
____Садыков К.Ж._____заместитель начальника ГУ «Отдел строительства акимата города Костана
(фамилия, имя, отчество) (должность)
генерального подрядчика
____Овнанян Г.Н._____директора ТОО "Сыл"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

согласно договору по государственным закупкам работ на строительство объекта № 163 от 09.07.2010г.;
правообладателя
____Маклюк А.Л._____начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомо-
(фамилия, имя, отчество) (должность)
бильных дорог акимата г.Костаная» _____
эксплуатационной организации
____Мальцева В.Л. _____директора ГКП ЖЭС _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Разработчик:
генерального проектировщика

_____Титов В.И._____директора ТОО «АСКОС+» _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Демисенов М.А._____начальника ГУ "Отдел управления государственного санитари
(фамилия, имя, отчество) (должность)
эпидемиологического надзора акимата Костанайской области» _____
органов государственного пожарного надзора
____Батова Е.В._____начальника "Департамент по чрезвычайным ситуациям
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Костанайской области МЧС РК_____

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Кенекбаевой И.Е._____директора РГКП «Центр по недвижимости Комитета регистрацион
(фамилия, имя, отчество) (должность)
службы Министерства юстиции по Костанайской области _____

____Мухамеджанов С.В._____Гос. экологический инспектор Костанайского филиала
(фамилия, имя, отчество) (должность)
ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии» _____

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)_ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» _____
(наименование организации)

предъявлены к приёмке в эксплуатацию:

__**«Жилой дом по ул. Урожайная г.Костаная» после реконструкции**_____
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу__**ул.Урожайная 33**_____
(область, район, улица, номер дома)

2.Строительство осуществлено на основании решения (Постановления, приказа) постановление акимата **№145 от 09. 02. 2010г.** _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на право производства строительно-монтажных работ **от "16" июля 2010г** № _421_____

выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области»_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком – **ТОО «Сыл»**_____
(наименование организации)

выполнившим ___**строительно-монтажные работы**_____
(Виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО "АСКОС+"
(Наименование проектных организаций)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование НИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6. Проектно- сметная документация утверждена (согласована)_**Приказ ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» № 52/1 от 04.06.2010г.** _____
(наименование организации, утвердившей проектно- сметную документацию на объект в целом)

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___**июль 2010 г.** ____. окончание работ **июль 2010г.** _____
(месяц и год) (месяц и год)

8. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ; проектная документация, юридические документы, технический паспорт, акты на скрытые работы.
(перечень документов или номер приложения к акту)

9.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной (провозной) способности, число рабочих мест и т. д. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Таблица №1

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически по данным ЦПН
Число этажей	шт	2	2
Площадь застройки	$м^2$		643,9
Объем здания	$м^3$		5204
Общая площадь квартир	$м^2$		746,1
Жилая площадь квартир	$м^2$		341,6
Вспомогательная площадь по жилью	$м^2$		404,5
Площадь лестничных клеток	$м^2$		150,7
Площадь нежилых помещений (подвала)	$м^2$		241, 1
Число квартир	шт	20	20
Число помещений, комнат	шт	117	117
Общая площадь здания в т.ч. из госбюджета	$м^2$ $м^2$	-	1137,9

Кв № 1 общ. пл. – 35,2 $м^2$; жил. пл. – 16,5 $м^2$
Кв № 2 общ. пл. – 32,9 $м^2$; жил. пл. – 15,6 $м^2$
Кв № 3 общ. пл. – 45,9 $м^2$; жил. пл. – 17,1 $м^2$
Кв № 4 общ. пл. – 33,8 $м^2$; жил. пл. – 16,1 $м^2$
Кв № 5 общ. пл. – 34,4 $м^2$; жил. пл. – 16,9 $м^2$
Кв № 6 общ. пл. – 35,1 $м^2$; жил. пл. – 16,7 $м^2$
Кв № 7 общ. пл. – 34,1 $м^2$; жил. пл. – 17,2 $м^2$
Кв № 8 общ. пл. – 47,0 $м^2$; жил. пл. – 17,7 $м^2$
Кв № 9 общ. пл. – 34,2 $м^2$; жил. пл. – 16,9 $м^2$
Кв № 10 общ. пл. – 34,7 $м^2$; жил. пл. – 16,7 $м^2$
Кв № 11 общ. пл. – 35,7 $м^2$; жил. пл. – 17,2 $м^2$
Кв № 12 общ. пл. – 35,3 $м^2$; жил. пл. – 17,4 $м^2$
Кв № 13 общ. пл. – 48,7 $м^2$; жил. пл. – 18,4 $м^2$
Кв № 14 общ. пл. – 34,6 $м^2$; жил. пл. – 17,4 $м^2$
Кв № 15 общ. пл. – 36,2 $м^2$; жил. пл. – 17,8 $м^2$
Кв № 16 общ. пл. – 36,0 $м^2$; жил. пл. – 16,8 $м^2$
Кв № 17 общ. пл. – 34,1 $м^2$; жил. пл. – 16,6 $м^2$
Кв № 18 общ. пл. - 47,5 $м^2$; жил.пл. – 18,7 $м^2$
Кв №19 общ.пл. - 35,4 $м^2$; жил.пл. – 16,9 $м^2$
Кв №20 общ.пл. – 35,3 $м^2$ жил.пл. – 17,0 $м^2$
Итого: общ.пл. -746,1 $м^2$: жил.пл. – 341,6

0.Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными
краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

2 этажный жилой дом, материал стен – утепление наружных стен с устройством навесного вентилируемого
на с облицовкой металлосайдингом.

11.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания
и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту)

12. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности и антисейсмические мероприя-
тия, предусмотренные проектом согласно проекту
_____**выполнены**_____

Характеристика мероприятий по сезонным работам приведена в таблице №1 к акту.

13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения. Энергоснабжение и связь обеспечивают нормальную эксплуатацию здания,
сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями.
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведены в приложении к акту.

14.Недоделки и дефекты устранены.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров,
хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны
быть выполнены_____будут выполнены по отдельному договору с подрядной организацией_____

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации: 84135,49 тыс. тенге
Всего: фактически освоено 48349,491 тыс. тенге, в том числе СМР 44391,000 тыс. тенге, оборудован
и инструмента инвентаря _____ тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: **Жилой дом по ул. Урожайная г.Костаная после реконструкции**
(Наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Махаринец Ю.**
(подпись) (ФИО)

Заместитель председателя _____ **Колесник В.И.**
(подпись) (ФИО)

Члены приемочной комиссии _____ **Юнусов А.М.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Садыков К.Ж.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Овнанян Г.Н.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Маклюк А.Л.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Мальцев В.Л.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Гитов В.И.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Демисенов. М.А.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Батов Е.В.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Кенекбаева И.Е.**
(подпись) (ФИО) 27.07.10

_____ **Мухамеджанов С.В.**
(подпись) (ФИО)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта,
для подписания акт подготовлен 26.07.10г.

«Утверждаю»

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления)
фамилия, имя, отчество и должность
лица, подписавшего решение)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

__г. Костанай_____ «____»_____2010г.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением)
от " " 2010 г. № _ Распоряжением Акима г. Костаная_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя___**Махаринец Ю.Г.**_____ ___ **заместитель акима г. Костаная**_____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
____ **Колесник В.И.**_____**начальника ГУ "Управление гос.ар.строй.контроля акимата**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Костанайской области»

членов комиссии- представителей:

местного органа архитектуры
_____ **Юнусова А.М.** _____**гл. архитектора города Костаная**_____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заказчиков
____ **Эпова В.М..**_____ **начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
____ **Овнанян Г.Н.**_____ **директора ТОО "Сыл"**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

согласно договору по государственным закупкам работ на строительство объекта № 174 от 03.08.2010г.;

правообладателя
____ **Маклюк А.Л.**_____**начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомо-**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
бильных дорог акимата г.Костаная» _____

эксплуатационной организации
____ **Мальцева В.Л.** _____ **директора ГКП ЖЭС** _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Разработчик:

генерального проектировщика

_____**Титов В.И.** _____**директора ТОО «АСКОС+»** _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
____ **Батов Е.В.**_____**начальника "Департамент по чрезвычайным ситуациям**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Костанайской области МЧС РК_____

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Кенекбаевой И.Е._____**директора РГКП «Центр по недвижимости Комитета регистрацион**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
службы Министерства юстиции по Костанайской области _____

____ **Мухамеджанов С.В.**_____**Гос. экологический инспектор Костанайского филиала**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии» _____

казчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)_ГУ «Отдел строительства акимата рода Костаная» _____
(наименование организации)

едъявлены к приёмке в эксплуатацию:

«Благоустроство к жилому дому по ул. Урожайная»_____
Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

адресу__**ул.Урожайная 33**_____
область, район, улица, номер дома)

Строительство осуществлено на основании решения (Постановления, приказа)
постановление акимата **№704 от 23. 04. 2010г.** _____
именование органа, вынесшего решение)

в соответствии с разрешением на право производства строительно-монтажных работ
от "11" августа 2010г № _490_____
ыданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля останайской области»_____
именование органа, выдавшего разрешение)

Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком – **ТОО «Сыл»**_____
(наименование организации)

ыполнившим ___**Благоустройство к жилому дому**_____
(Виды работ)

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_____**ТОО "АСКОС+"**
(Наименование проектных организаций)

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование ПИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

Проектно- сметная документация утверждена (согласована)_**Приказ ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» № 65 от 29.06.2010г.** _____
наименование организации, утвердившей проектно- сметную документацию на объект в целом)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___**август 2010 г.** ____, окончание работ **август 2010г.** _____
(месяц и год) (месяц и год)

Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ; проектная документация, юридические документы, технический паспорт, акты на скрытые работы
_____
перечень документов или номер приложения к акту)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной (провозной) способности, число рабочих мест и т. д. (заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

ъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
ица №1

затели	Ед. изм.	По проекту	Фактически по данным ЦПН
н партерный	$м^2$		1641,5
альто-бетонное покрытие	$м^2$		720,0
рытие бетонной тротуарной плиткой	$м^2$		176,62
Ф	шт.		21

ехнологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными
кие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

гоустройство к жилому дому – выполнено устройство площадок для хозяйственно-бытовых нужд, отдых
ослых, покрытие проездов асфальтобетонными, бетонными тротуарными плитами, озеленение участка дер
гарниками.

Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания
омплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту)

Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности и антисейсмические меропри-
. предусмотренные проектом согласно проекту
_____**выполнены**_____

рактеристика мероприятий по сезонным работам приведена в таблице №1 к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснаб-
ния, газоснабжения. Энергоснабжение и связь обеспечивают нормальную эксплуатацию здания,
ружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями.
речень справок городских эксплуатационных организаций приведены в приложении к акту.

.Недоделки и дефекты устранены.

.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров,
зяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны
ть выполнены_____будут выполнены по отдельному договору с подрядной организацией_____

. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации: 8094,47 тыс. тенге.
его: фактически освоено 7858,924 тыс. тенге, в том числе СМР 6212,700 тыс. тенге, оборудования
струмента инвентаря _____ тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: **Благоустройство к жилому дому по ул. Урожайная**
(Наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Махаринец Ю.Г.**
(подпись) (ФИО)

Заместитель председателя _____ **Колесник В.И.**
(подпись) (ФИО)

Члены приемочной комиссии _____ **Юнусов А.М.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Энова В.М.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Овнанян Г.Н.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Маклюк А.Л.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Мальцев В.Л.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Титов В.И.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Батов Е.В.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Кенекбаева И.Е.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Мухамеджанов С.В.**
(подпись) (ФИО)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

44 391 000 + 28 257 710
и - 20 46 510 254.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: «Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная »

А К Т
выполненных работ
за июль 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№163	от 09.07.2010 г	бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная»	44 391 000	44 391 000	44 391 000							4 756 179	44 391 000
Всего к оплате : 44 391 000 (Сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Эпова В.М.

Начальник ГУ« Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : № 163 от 09.07. 2010г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Реконструкция жилого дома по ул.Урожайная	20468,61	-	-	20468,61
		Всего по главе	20468,61	-	-	20468,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	20468,61	-	-	20468,61
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1.0,8%	180,12	-	-	180,12
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	27,02	-	-	27,02
		Всего по главе	180,12	-	-	180,12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20648,73	-	-	20648,73
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	351,03	-	-	351,03
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	206,49	206,49
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	82,59	82,59
7.		-Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии	23,75	-	-	23,75

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	374,78	-	289,08	663,86
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21023,51	-	289,08	21312,59
8.		-В том числе возвратные суммы	27,02	-	-	27,02
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	21023,51	-	289,08	21312,59
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,82323	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	38330,61	-	527,06	38857,67
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	49,26	-	-	49,26
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	777,15	777,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	38330,61	-	1304,22	39634,83
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4756,18	4756,18
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	38330,61	-	6060,39	44391

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

Договор №163 от 09.07.2010 г.

Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
июль 2010 год (в ц.2001г)

№ п/п	Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ	СМР в текущих ценах 2001 г.	
	А	3	
1	Ф-2 №1.Общестроительные работы	15 733 978	880
2	Ф-2 №2. Сантехнические работы ОВ	1 098 964	870
3	Ф-2 №3.Сантехнические работы ВК	1 817 715	3000
4	Ф-2 №4.Электроосвещение и электрооборудование	1 010 104	3020
5	Ф-2 №5.Слаботочные устройства	60 005	3020
6	Ф-2 №6.Внутренние сети газоснабжения	747 844	3020
	ВСЕГО:	**20 468 610**	

Принял : **Нысанбаева С.Г.**
Ведущий специалист сектора строительства технического надзора

Сдал: копия верна **Овнанян Г.Н.**
Директор ТОО «Сыл»

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0151-3-1	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта м3	82,27	710,72	0,02	58471	2	57041	4,74	390		
				681,75	-	56088	-	101,7	-	-		
2	Е0159-1-1	-Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками м2	20,07	293,96	47,9	5900	961	5503	1,72	34		
				246,06	7,81	4939	157	108	0,06	1		
3	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	15,6	4899,14	1880,99	76427	29343	58917	21,24	331		
				3018,15	538,09	47083	8394	106,2	2,91	45		
4	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	7,5	2719,44	399,69	20396	2998	18979	15,88	119		
				2319,75	63	17398	472	106,2	0,54	4		
		Разборка мансарды										
5	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	680	24,15	2,64	16422	1795	15993	0,15	103		
				21,51	0,45	14627	306	107,1	-	3		
6	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	780	43,95	2,35	34281	1833	35094	0,27	211		
				41,6	0,41	32448	320	107,1	-	3		
7	Е0154-1-1	-Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных м2	758	332,55	54,11	252073	41015	235384	1,94	1469		
				278,44	9,09	211058	6890	108	0,06	49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	436	106,75	22,17	46543	9666	41546	0,61	267
				84,58	3,65	36877	1591	108	0,03	13
		м2								
9	Е0155-1-5	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками неоштукатуренных	330	85,02	10,68	28057	3524	27347	0,54	177
				74,34	2,39	24532	789	108	0,02	6
		м2								
10	Е0153-2-4	-Разборка кладки стен из шлакобетонных камней	52	6234,89	2575,49	324214	133925	246804	24,71	1285
				3659,4	809,74	190289	42106	106,2	4,4	229
		м3								
11	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	10	4899,14	1880,99	48991	18810	37767	21,24	212
				3018,15	538,09	30182	5381	106,2	2,91	29
		м3								
12	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	10	11296,61	300,96	112966	3010	10352	5,63	56
				873	101,79	8730	1018	106,2	0,39	4
		м3								
13	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	5	4899,14	1880,99	24496	9405	18884	21,24	106
				3018,15	538,09	15091	2690	106,2	2,91	15
		м3								
14	Е0169-11-1	-Устройство инвентарных деревянных лесов	417	797,76	-	332665	-	35046	0,55	228
				93,38	-	38939	-	90	-	-
		м2								
15	Е0156-1-3	-Демонтаж оконных коробок в рубленных бревенчатых и брусчатых стенах	34	113,8	5,12	3869	174	4020	0,73	25
				108,68	0,81	3695	28	108	0,01	-
		шт								
16	Е0156-3-3	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	13,5	123,25	6,63	1664	90	1715	0,79	11
				116,62	1,04	1574	14	108	0,01	-
		м2								
17	Е0157-1-3	-Разборка основания покрытия простильных полов	280	26,09	0,15	7305	42	8056	0,17	49
				25,94	0,05	7263	14	110,7	-	-
		1м2								
18	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	108	116,63	10,56	12596	1140	12881	0,7	75
				106,07	1,67	11456	180	110,7	0,01	2
		1м2								
19	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	36	358,97	192,06	12923	6914	9527	1,11	40
				166,91	72,15	6009	2597	110,7	0,4	14
		1м2								
20	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой разборка	50	609,09	209,49	30454	10474	29446	2,75	138
				399,6	79,2	19980	3960	123	0,38	19
		м3								
21	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	215	32,87	-	7067	-	7067	0,23	49
				32,87	-	7067	-	100	-	-
		м2								
		Разборка входной группы								
22	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	4,4	1795,5	627,75	7900	2762	6178	7,1	31
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1167,75	236,25	5138	1039	100	1,16	5
23	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов крыльца	1,35	2430,59	1082,84	3281	1462	2469	8,27	11
		м3		1347,75	481,5	1819	650	100	1,95	3
24	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 демонтаж	1	680,81	322,61	681	323	665	2,19	2
		шт		358,2	117,03	358	117	140	0,53	1
25	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	9	74,17	4,98	668	45	510	0,47	4
		м		69,19	0,79	623	7	81	0,01	-
26	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	240	6,08	-	1459	-	1313	0,05	11
		м2		6,08	-	1459	-	90	-	-
27	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,5	27,1	27,1	691	691	58	-	-
		т		-	18,97	-	484	12	0,11	3
28	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25,5	89,65	89,65	2286	2286	457	-	-
		т		-	17,93	-	457	100	0,38	10

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1474746	282691		5437
	Тенге	794721	79663		457
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1474746	-	-	-
Материалы -	Тенге	298718	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	874385	-	-
Местные материалы -	Тенге	98616	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	929020	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	465
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	139353	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	144226	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2547992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6359
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1013738	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2547992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6359
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1013738	-	-

РАЗДЕЛ 2. Проемы

Окна

29	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	71,73	510,22	23,76	36598	1704	22218	1,5	107
	т.ч. п-1.25			250,39	7,73	17960	555	120	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2								
30	Е0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	2,34	537,52 265,62	23,97 7,73	1260 623	56 18	769 120	1,59 0,04	4 -
31	Е0110-93-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	33,44	484,61 247,43	25,26 8,6	16205 8274	845 288	10274 120	1,48 0,04	50 1
32	СПрайс Мак Арт	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные/двухкамерный стеклопакет/ ОК-1 м2	69,26	9793,4 -	- -	678291 -	- -	- -	- -	- -
33	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОК-2, ОК-3 м2	2,34	5240 -	- -	12283 -	- -	- -	- -	- -
34	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОК-4 м2	2,47	14500 -	- -	35815 -	- -	- -	- -	- -
35	СПрайс Мак Арт	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой/двухкамерный стеклопакет/ Б-1 м2	33,44	9116,44 -	- -	304854 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	59,8	27,2 25,09	0,47 0,09	1627 1500	28 5	1807 120	0,16 -	9 -
37	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м2	30,5	4100 -	- -	125042 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
38	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	2,15	530 --	- -	1137 -	- -	- -	- -	- -
		Двери								
39	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	68,54	481,25 174,4	128,16 44,59	32985 11953	8784 3056	18011 120	1,03 0,17	71 12
40	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	35	671,57 219,42	39,81 15,05	23505 7680	1393 527	9848 120	1,32 0,07	46 3
41	Е0110-23-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,97	466,88 220,72	38,61 14,6	453 214	37 14	274 120	1,41 0,07	1 -
42	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП/ДС 21-9 м2	1,8	12300 -	- -	22140 -	- -	- -	- -	- -
43	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	36	4880 -	- -	175680 -	- -	- -	- -	- -
44	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	32,4	4010 -	- -	129924 -	- -	- -	- -	- -
45	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	27,8	4250 -	- -	118150 -	- -	- -	- -	- -
46	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	3,6	3640 -	- -	13104 -	- -	- -	- -	- -
47	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,91	12300 -	- -	35793 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
48	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	20	1960	-	39200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
49	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	41	1380	-	56580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Витражи								
50	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	13,36	1112,25	36,06	14855	482	12967	5,73	76
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1066,05	12,69	14238	169	90	0,05	1
		м2								
51	СПрайс PlAsTiC CEnTrE	-Стоимость витражей	8,06	6675,84	-	53834	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс PlAsTiC CEnTrE	-Стоимость витражей	5,29	8107,57	-	42905	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1972220	13330			365
			Тенге			62443	4632			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1957364	-	-		-
	Материалы -		Тенге			51580	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52667	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1844731	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			63201	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9480	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			121234	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2141799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		339
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62147	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14855	-	-		-
	Материалы -		Тенге			136	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14408	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1945	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1669	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29491	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		84
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16353	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2171290	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		423
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	78500	-		-

РАЗДЕЛ 3. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы 1-го этажа								
53	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и	19,9	4740,75	327,33	94341	6514	17089	3,96	79
	т.ч.	звукоизоляции засыпной								
	п-1.25	керамзитовой - вдоль наружных		574,43	123,75	11431	2463	123	0,6	12
	К=1,15 и	стен шириной 2 м, толщ. 20								
	К=1,25	см								
		м3								
		Тип 1 - 172,11 м2								
54	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и	8,61	4740,75	327,33	40797	2817	7390	3,96	34
	т.ч.	звукоизоляции засыпной								
	п-1.25	керамзитовой		574,43	123,75	4943	1065	123	0,6	5
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
55	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	172,11	282,58	3,22	48635	555	12802	0,37	64
	т.ч.	перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	10199	209	123	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
56	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых	172,11	1551,87	10,68	267092	1837	21937	0,63	108
	т.ч.	толщиной 28 мм								
	п-1.25	м2		99,62	4	17146	688	123	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
57	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов	184,16	111,76	0,58	20582	106	3187	0,09	16
	т.ч.	деревянных								
	п-1.25	м		13,85	0,22	2550	41	123	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 2 - 75,09 м2								
58	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и	3,75	4740,75	327,33	17799	1229	3224	3,96	15
	т.ч.	звукоизоляции засыпной								
	п-1.25	керамзитовой		574,43	123,75	2157	465	123	0,6	2
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
59	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	75,09	382,59	23,03	28728	1729	9927	0,48	36
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	7422	649	123	0,04	3
	К=1,15 и	мастике первый слой изолом								
	К=1,25	м2								
60	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	75,09	266,72	11,31	20028	849	5794	0,29	22
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	4391	319	123	0,02	2
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	75,09	274,27	12,44	20595	934	5976	0,41	31
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	4508	351	123	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
62	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	75,09	45,58	0,84	3422	63	96	0,01	-
	т.ч.	изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		0,72	0,31	54	23	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
63	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	75,09	1492,53	14,65	112074	1100	18742	1,22	92
				197,43	5,49	14825	412	123	0,03	2
64	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	80,35	264,86	0,4	21280	32	4745	0,27	22
				47,87	0,14	3847	11	123	-	-
		Тип 3 - 39,04 м2								
65	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,12	10773,24	-	33647	-	2505	4,21	13
				652,05	-	2036	-	123	-	-
66	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	39,04	1482,13	14,65	57862	572	9744	1,22	48
				197,43	5,49	7708	214	123	0,03	1
67	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	41,77	264,86	0,4	11064	17	2467	0,27	11
				47,87	0,14	2000	6	123	-	-
		Тип 4 - 155,76 м2								
68	Е0111-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	155,76	543,82	7,98	84705	1242	15891	0,51	80
				79,96	2,99	12454	465	123	0,01	2
69	Е0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2	155,76	1551,87	10,68	241719	1663	19853	0,63	98
				99,62	4	15518	623	123	0,02	3
70	Е0111-39-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов деревянных м	166,66	111,76	0,58	18626	96	2884	0,09	15
				13,85	0,22	2308	37	123	-	-
		Тип 5 - 40,00 м2								
71	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	40	387	23,03	15480	921	5288	0,48	19
				98,84	8,64	3954	346	123	0,04	2
72	Е0111-4-2 т.ч.	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	40	271,13	11,31	10845	453	3086	0,29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике последующий слой м2		58,48	4,25	2339	170	123	0,02	1
73	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	40	274,27 60,03	12,44 4,67	10971 2401	498 187	3183 123	0,41 0,02	16 1
74	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	40	-91,15 -1,45	-1,68 -0,62	-3646 -58	-67 -25	-102 123	-0,01 -	- -
75	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	40	1492,53 197,43	14,65 5,49	59701 7897	586 219	9984 123	1,22 0,03	49 1
		Полы 2-го этажа ========== Тип 1 - 145,31 м2								
76	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ. 75 мм м2	145,31	257,95 60,03	12,44 4,67	37482 8723	1807 679	11565 123	0,41 0,02	59 3
77	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=11	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	145,31	456,45 7,97	9,21 3,44	66326 1158	1339 500	2039 123	0,06 -	8 -
78	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	145,31	1030,1 67,28	6,13 2,31	149683 9776	890 336	12437 123	0,44 0,01	64 2
79	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	155,48	125,78 18,61	0,2 0,09	19556 2893	31 14	3575 123	0,1 -	16 -
		Тип 2 - 16,00 м2								
80	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ. 67 мм м2	16	274,27 60,03	12,44 4,67	4388 960	199 75	1273 123	0,41 0,02	7 -
81	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	16	428,41 6,81	7,87 2,94	6854 109	126 47	192 123	0,05 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 К=9,4									
82	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	16	1492,53 197,43	14,65 5,49	23880 3159	234 88	3993 123	1,22 0,03	20 -
83	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	17,12	264,86 47,87	0,4 0,14	4534 820	7 2	1011 123	0,27 -	5 -
		Тип 3 - 271,4 м2								
84	Е0111-9-2 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /бумаги мешочной в 2 слоя/ м2	271,4	31,87 12,11	5,46 2,05	8649 3287	1483 556	4727 123	0,08 0,01	23 3
85	Е0111-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	13,57	4740,75 574,43	327,33 123,75	64332 7795	4442 1679	11653 123	3,96 0,6	54 8
86	Е0157-13-8	-Устройство оснований под покрытие пола с обрешеткой из досок под паркет штучный /под линолеум/ 1м2	271,4	343,04 38,12	0,9 0,65	93100 10346	244 176	12942 123	0,26 0,01	71 2
87	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	271,4	383,87 12,06	5,43 2,03	104184 3274	1472 550	4703 123	0,08 0,01	23 3
88	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	271,4	1030,1 67,28	6,13 2,31	279568 18258	1662 628	23230 123	0,44 0,01	119 3
89	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	290,4	125,78 18,61	0,2 0,09	36526 5403	58 25	6677 123	0,1 -	30 -
		Тип 4 - 20,39 м2								
90	Е0111-9-2 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /бумаги мешочной в 2 слоя/ м2	20,39	31,87 12,11	5,46 2,05	650 247	111 42	355 123	0,08 0,01	2 -
91	Е0111-8-3 т.ч.	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	1,02	4740,75	327,33	4833	334	876	3,96	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамзитовой м3		574,43	123,75	586	126	123	0,6	1
92	Е0157-13-8	-Устройство оснований под покрытие пола с обрешеткой из досок под паркет штучный /под керамическую плитку/ 1м2	20,39	343,04 38,12	0,9 0,65	6994 777	18 13	972 123	0,26 0,01	5 -
93	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изолом м2	20,39	382,59 98,84	23,03 8,64	7801 2015	469 176	2696 123	0,48 0,04	10 1
94	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	20,39	266,72 58,48	11,31 4,25	5438 1192	231 87	1573 123	0,29 0,02	6 -
95	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	20,39	1482,13 197,43	14,65 5,49	30221 4026	299 112	5089 123	1,22 0,03	25 1
96	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	21,82	264,86 47,87	0,4 0,14	5778 1044	9 3	1288 123	0,27 -	6 -
		Тип 5 - 40,08 м2								
97	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	40,08	387 98,84	23,03 8,64	15511 3962	923 346	5299 123	0,48 0,04	19 2
98	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	40,08	271,13 58,48	11,31 4,25	10867 2344	453 170	3092 123	0,29 0,02	12 1
99	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	40,08	274,27 60,03	12,44 4,67	10993 2406	498 187	3190 123	0,41 0,02	16 1
100	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	40,08	-91,15 -1,45	-1,68 -0,62	-3653 -58	-67 -25	-102 123	-0,01 -	- -
101	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	40,08	1492,53 197,43	14,65 5,49	59821 7913	587 220	10004 123	1,22 0,03	49 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	одноцветных с красителями полов м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2290664	41605			1529
			Тенге			244445	15752			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2290664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1613778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260197	-		-
		Местные материалы -	Тенге			390836	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			320042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2767348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2767348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308203	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
102	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас лист АС-8 прим. п.4 м2	1862	617,38	6,06	1149553	11277	504517	1,48	2758
				256,29	1,76	477210	3282	105	0,01	14
103	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные, толщиной 12,5 мм м2	1496,25	211,4	-	316301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные влагостойкие, толщиной 12,5 мм м2	218,4	283,87	-	61998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные огнестойкие , толщиной 12,5 мм м2	240,45	264,24	-	63538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0115-37-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	686,14	713,89	3,58	489829	2453	234521	1,87	1286
				324,35	1,17	222547	806	105	0,01	4
107	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные, толщиной 12,5 мм м2	351,68	211,4	-	74344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные влагостойкие, толщиной 12,5	209,25	283,87	-	59402	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		-	-	-	-	-	-	-
109	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные огнестойкие , толщиной 12,5 мм м2	145,79	264,24	-	38523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0115-61-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	247,54	368,32	5,08	91173	1258	41947	0,86	214
				160,17	1,21	39649	300	105	0,06	16
111	Е0115-70-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков м2	23,7	1106,87	6,15	26233	146	6252	1,47	35
				248,92	2,34	5899	55	105	0,01	-
112	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	138,79	359,8	5,08	49937	705	22915	0,85	118
				156,03	1,21	21656	168	105	0,06	9
113	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	14,4	290,41	4,23	4182	61	2048	0,75	11
				134,55	0,9	1938	13	105	0,06	1
114	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-3мм м2	271,24	220,9	4,93	59917	1336	33974	0,64	173
				117,43	1,86	31851	505	105	0,01	2
115	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм м2	34,65	145,46	4,29	5040	149	3144	0,52	18
				84,79	1,64	2938	57	105	0,01	-
116	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-3мм м2	104,14	173,59	4,29	18077	447	9451	0,52	55
				84,79	1,64	8830	171	105	0,01	1
117	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	957,38	173,55	2,91	166158	2788	51567	0,3	286
				50,2	1,1	48058	1053	105	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону м2	1646,8	258,44	0,78	425602	1276	147292	0,49	801
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,87	0,31	139764	515	105	-	2
119	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	248,94	167,56	2,35	41713	585	11937	0,27	66
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	11145	224	105	-	1
120	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	14,4	1902,7	5,78	27399	83	4391	1,75	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			293,22	-	4222	-	104	0,02	-
121	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	452,04	260,7	2,35	117848	1062	21677	0,27	120
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	20238	407	105	-	2
122	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных м2	40	17,08	0,44	683	18	431	0,07	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10,1	0,18	404	7	105	-	-
123	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	684,35	11,07	0,15	7574	103	5623	0,05	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			7,76	0,06	5312	43	105	-	-
124	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	40	212,36	2,91	8495	117	2154	0,3	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,2	1,1	2008	44	105	0,01	-
125	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки м2	40	714,69	6,85	28588	274	4769	0,6	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			96,77	2,59	3871	103	120	0,01	1
126	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	40	235,76	3,38	9430	135	5324	0,75	30
	т.ч.			125,5	1,26	5020	50	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
127	Е0115-36-2	-Облицовка стен на клее листовыми материалами откосов	270,7	574,37	6,21	155482	1682	37857	0,82	221
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		131,31	1,88	35545	509	105	0,01	3
128	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,6	761,11	7,91	5023	52	2513	2,06	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		359,66	2,99	2374	20	105	0,01	-
129	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	6,6	319,92	7,65	2112	50	1147	0,93	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		162,6	2,9	1073	19	105	0,01	-
130	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - откосов	277,3	170,66	2,35	47325	652	13297	0,27	74
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		44,77	0,9	12415	250	105	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3551479	26708			6383
	Тенге	1103965	8601			64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3551479	-	-		-
Материалы -	Тенге	1630498	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1112567	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	614106	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	176202	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1168749	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		584
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	175312	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283214	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5003441	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1287879	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	5003441	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1287879	-		-

РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка

131	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для	1138,74	135,63	0,78	154451	883	106778	0,5	568
	т.ч. п-1.25			79,18	0,29	90163	327	118	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	кладки и облицовки м2								
132	Е0134-56-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками м2	493,2	273,11	9,19	134700	4531	145091	1,64	811
				263,93	3,51	130169	1732	110	0,02	8
133	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость П-образного профиля 100 м	867	180,27	-	156297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость кронштейна выравнивающего П-200 шт	1428	86,07	-	122905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	3060	36	-	110160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость самонарезов оцинкованных 4,2х16 шт	9180	37,04	-	340051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	493,2	129,17	2,9	63707	1430	69101	0,79	391
				126,27	1,1	62277	543	110	0,01	3
138	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100 м3	50,8	7070	-	359156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость шляпного дюбеля для крепления минплиты 10х160 шт	2540	12,35	-	31363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0134-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими металлосайдингом м2	510	169,31	5,51	86347	2811	93074	1,02	520
				163,79	2,11	83535	1077	110	0,01	5
141	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость панелей металлосайдинга м2	632,4	860,68	-	544295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость начальной планки м	102	108,72	-	11089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость угла наружного м	24,6	434,87	-	10698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	СПрайс ТДС 250 стр.7	-Стоимость откосной планки м	183	634,19	-	116056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость аквилона м	183	249,14	-	45594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс ТДС стр.7	-Стоимость угла наружного 30х30 м	59,8	203,85	-	12190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	59,8	48,55	0,56	2903	33	2623	0,26	16
				40,86	0,09	2443	5	107,1	-	-
148	СПрайс ТДС 250 стр.7	-Стоимость водоотлива оконного м	59,8	679,49	-	40633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0115-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	59	3213,98	4,99	189625	294	33375	3,11	183
				537,22	1,52	31696	90	105	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2532221	9983			2489

			Тенге			400283	3775			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2532221	-	-		-
	Материалы -		Тенге			221467	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	404058	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1900488	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			450043	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		225
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	67506	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			178936	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3161199	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2733
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	471564	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3161199	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2733
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	471564	-		-

РАЗДЕЛ 6. Разное

Входная группа № 1

150	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	12,48	27,84	26,18	347	327	107	0,01	-
				1,66	7,2	21	90	97	0,03	-
151	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	9,06	6,48	6,48	59	59	18	-	-
				-	2,1	-	19	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3								
152	Е0108-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,075	1148,44 129,38	121,34 45	86 10	9 3	15 118	0,9 0,23	- -
153	Е0107-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	4	431,63 87,72	215,86 75,26	1727 351	863 301	913 140	0,55 0,3	2 1
154	Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	2	617,97 122,91	304,22 106,35	1236 246	608 213	642 140	0,77 0,42	2 1
155	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,31	10800 -	- -	14148 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных заделки м3	0,3	11276,93 507,15	389,15 147,01	3383 152	117 44	206 105	3,24 0,72	1 -
157	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	1,61	205 -	- -	330 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 м3	1,73	12463,51 887,51	119,96 45,31	21537 1534	207 78	1693 105	5,64 0,22	10 -
159	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	0,3075	10879,56 804,71	419,8 157,5	3345 247	129 48	349 118	5,22 0,76	2 -
160	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,23	252 42,95	4,78 1,8	310 53	6 2	65 118	0,24 0,01	- -
161	Е0108-4-3 т.ч.	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	0,9	792,94	14,01	714	13	44	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фундаментов м2		36,23	5,26	33	5	118	0,03	-
162	Е0106-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,1395	22751,81 / 8694	13899,18 / 5250,94	3173 / 1213	1939 / 732	2042 / 105	48,88 / 25,65	7 / 4
163	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,1395	154400 / -	- / -	21536 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			71931	4277			24
			Тенге			3858	1536			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50395	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2646	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5395	-		-
	Местные материалы -		Тенге			39614	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6095	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	914	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59879	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6309	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21536	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21536	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22828	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			82707	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6309	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			11893260	378594			16227
			Тенге			2609716	113960			642
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11856869	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3818686	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2709268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4359325	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			705267	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2937149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1469
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	440572	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			887641	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15681659	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3149840	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14408	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16353	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15733978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3166193	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

Наименование обьекта: Сантехнические работы ОВ.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	76,5	4352,1	43,41	332935	3321	13805	0,78	60		
		1кВт		124,72	16,26	9541	1244	128	0,08	6		
2	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода	24	193,78	-	4651	-	3548	1	24		
				164,25	-	3942	-	90	-	-		

		до 20 мм							
			шт						
3	СПрайс Данфосс	-Терморегулятор с клапаном RTD-N диам.20мм		24	2515,34	-	60368	-	-	-	-
			шт						
4	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		16	507	-	8112	-	-	-	-
			шт						
5	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		16	362	-	5792	-	-	-	-
			шт						
6	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	комплект	69	65,51 / 25,88	- / -	4520 / 1785	- / -	2285 / 128	0,14 / -	10 / -
7	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	7	833,17 / 133,52	19,99 / 7,49	5832 / 935	140 / 52	1263 / 128	0,75 / 0,04	5 / -
8	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5	652,28 / 115,4	17,65 / 6,61	3261 / 577	88 / 33	781 / 128	0,64 / 0,03	3 / -
9	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм-легкие	м	23	394,12 / 75,3	9,94 / 3,71	9065 / 1732	229 / 85	2326 / 128	0,43 / 0,02	10 / -
10	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм-легкие	м	62	310,3 / 60,03	4,95 / 1,86	19239 / 3722	307 / 115	4912 / 128	0,34 / 0,01	21 / 1
11	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм-легкие	м	22	269,3 / 60,03	4,95 / 1,86	5925 / 1321	109 / 41	1743 / 128	0,34 / 0,01	8 / -
12	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм-легкие	м	184	224,3 / 60,03	4,95 / 1,86	41271 / 11046	911 / 343	14577 / 128	0,34 / 0,01	63 / 2
13	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм-легкие	м	49	180,3 / 60,03	4,95 / 1,86	8835 / 2941	243 / 91	3882 / 128	0,34 / 0,01	17 / -
14	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15	м	4,8	157,3 / 60,03	4,95 / 1,86	755 / 288	24 / 9	380 / 128	0,34 / 0,01	2 / -

	К=1,25	мм-легкие							
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	356,8	12,59	-	4493	-	5614	0,06	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				12,29	-	4386	-	128	-	-
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	121,97	183,08	0,09	22330	11	15909	0,74	91
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				124,2	0,02	15149	3	105	-	-
17	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,37	22,68	0,06	190	1	51	0,03	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				6,68	0,03	56	-	90	-	-
18	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за 2 раза)	м2	16,74	28,18	0,03	472	-	54	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2				3,6	-	60	-	90	-	-
19	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	46	112,15	12,41	5159	571	3267	0,39	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				66,24	4,79	3047	220	100	0,02	1
20	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,93	10300	-	9579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			552784	5953			351
				Тенге			60528	2238			11
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			4651	-	-		-
	Материалы -			Тенге			709	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	3942	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			3548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	532	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			492	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			8690	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	4474	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37730	-	-		-
	Материалы -			Тенге			9256	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	18535	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9579	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19281	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2892	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3421	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60432	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		120
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21428	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	510403	-	-		-
Материалы -	Тенге	392469	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40288	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74272	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	18	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	51569	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7735	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33718	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	595690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		254
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48023	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	664812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73925	-		-

РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт

21	Е0118-16-2 -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12699,38	98,15	25399	196	1477	3,13	6
т.ч.	1шт		538,36	38,79	1077	78	128	0,18	-
п-1.25									
К=1,15 и									
К=1,25									
22	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	13	531,66	50,52	6912	657	5359	1,74	23
т.ч.	1шт		301,16	20,89	3915	272	128	0,09	1
п-1.25									
К=1,15 и									
К=1,25									
23	С130902-10 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130902-51 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С130901-94 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	1270	-	6350	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С130901-64 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888	-	1776	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С130903-28 -Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру	1	692	-	692	-	-	-	-

		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	531,66	50,52	532	51	412	1,74	2
				301,16	20,89	301	21	128	0,09	-
			1шт							
30	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	Е0118-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка указателей уровня кранового типа	-	185,67	2,02	-	-	-	0,92	-
			комплект	167,9	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.27	-Регулятор температуры РТГВ-1, Dy 32 мм	-	51568,65	-	-	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5,5	656,27	18,18	3610	100	886	0,66	4
				118,86	7,02	654	39	128	0,03	-
			м							
34	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	153,27	18,18	1533	182	1611	0,66	7
				118,86	7,02	1189	70	128	0,03	-
			м							
35	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	8	190	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
36	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	2	160	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
37	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм-легкие	5	226,25	5,1	1131	25	408	0,35	2
				61,83	1,98	309	10	128	0,01	-
			м							
38	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32	2	271,25	5,1	542	10	163	0,35	1
				61,83	1,98	124	4	128	0,01	-

	К=1,25	мм-легкие							
			м						
39	Ц0112-698-3	-Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	6	1143,17	95,89	6859	575	3217	3,09	19
				593,28	2,44	3560	15	90	0,01	-
			шт							
40	Ц0112-699-1	-Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	1	205,93	71,69	206	72	121	1,03	1
				131,84	2,44	132	2	90	0,01	-
			шт							
41	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	5	195,35	27,4	977	137	718	1,03	5
				159,65	-	798	-	90	-	-
			шт							
42	С131205-4	-Отборное устройство	6	352	-	2112	-	-	-	-
	прим		шт	-	-	-	-	-	-	-
43	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	613,96	-	3684	-	491	0,37	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	63,96	-	384	-	128	-	-
44	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	6	55,62	2,02	334	12	368	0,26	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	47,97	-	288	-	128	-	-
45	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.70	-Манометр МП3-У 6кгс/см2	3	995,18	-	2986	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.70	-Манометр МП3-У 16кгс/см2	3	995,18	-	2986	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1237	1,74	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			301,16	20,89	903	63	128	0,09	-
			1шт							
48	С130904-61	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	9	278	-	2502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	СПрайс Теплосервис	-Стоимость системы теплоучета "ВЭПС-ТЕПЛО", Dy 20 мм с установкой	1	132508,3	-	132508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
50	Е0118-19-1	-Установка элеваторов номер 1 и 2	1	4861,94	77,35	4862	77	577	2,35	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	421,09	29,84	421	30	128	0,14	-
51	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,45	22,68	0,06	56	-	15	0,03	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6,68	0,03	16	-	90	-	-
			м2							
52	Е0113-26-21	-Окраска металлических	4,9	28,18	0,03	138	-	16	0,02	-

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2 к объему	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за 2 раза) м2		3,6	-	18	-	90	-	-
53	Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	15,5	144,34	14,35	2237	222	1463	0,51	8
				89,01	5,35	1380	83	100	0,03	-
54	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,29	10300	-	2987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0147	19786,84	2739,11	291	40	193	84,64	1
				14438,25	126,56	212	2	90	0,61	-
56	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0147	114900	-	1689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,53	36,36	0,03	56	-	7	0,02	-
				4,78	-	7	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	241280	2509		89
	Тенге	15687	687		3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	140550	-	-	-
Материалы -	Тенге	2768	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4507	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132508	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	154	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	608	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8676	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	153283	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5115	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5473	-	-	-
Материалы -	Тенге	843	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1504	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2987	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	1500	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	225	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	418	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7392	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1729	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1980	-	-	-	
Материалы -	Тенге	38	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	214	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1689	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	193	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	130	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2303	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	243	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	93277	-	-	-	
Материалы -	Тенге	39106	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	10149	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43144	-	-	-	
Сдача и испытание -	Тенге	321	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	12991	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1949	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6376	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	112644	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	64	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12098	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	275622	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	101	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19185	-	-	

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

58	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	-	274,08	21,2	-	-	-	1,29	-
т.ч. п-1.25				214,63	9,3	-	-	-	0,04	-
К=1,15 и К=1,25			шт							
59	СПрайс Арктика стр.	-Решетка вентиляционная АМН 200x150	-	1114,5	-	-	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
60	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	-	353,08	21,2	-	-	-	1,29	-
т.ч. п-1.25				214,63	9,3	-	-	-	0,04	-
К=1,15 и К=1,25			шт							
61	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	-	388,08	21,2	-	-	-	1,29	-
т.ч. п-1.25				214,63	9,3	-	-	-	0,04	-
К=1,15 и К=1,25			шт							
62	E0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	5	1163,68	9,12	5818	46	646	0,59	3
т.ч. п-1.25				97,81	3,1	489	16	128	0,01	-

	К=1,15 и К=1,25	периметром 1000 мм шт								
63	Е0120-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт	5	1665,01 157,58	16,18 6,2	8325 788	81 31	1048 128	0,93 0,03	5 -
64	Е0120-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	48,77	1873,35 298,86	17,27 6,79	91363 14575	842 331	19080 128	1,86 0,03	91 2
65	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт	-	712,67 682,76	29,9 12,4	- -	- -	- -	3,83 0,05	- -
66	СПрайс Арктика стр.	-Вентилятор осевой IN 9/3,5 шт	-	3128,42 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс Арктика стр.	-Вентилятор осевой IN 10/4 шт	-	3623,75 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
68	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 огнезащита "Казантикор-У" м2	45,6	5,3 4,78	0,03 -	242 218	1 -	196 90	0,02 -	1 -
69	СЭкспресс -информ №1/43/2007	-Стоимость состава "Казантикор-У" кг	47,42	481,55 -	- -	22837 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	128586	970		99
	Тенге	16070	378		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23079	-	-	-
Материалы -	Тенге	23	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	218	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22837	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	196	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1397	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24672	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	248	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	105507	-	-	-
Материалы -	Тенге	88686	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16230	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	801	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20774	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3116	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7577	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	133858	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19346	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	158530	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	112
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19594	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	922650	9432		539
	Тенге	92285	3303		16
Стоимость монтажных работ -	Тенге	145201	-	-	-
Материалы -	Тенге	3477	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8449	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132508	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	154	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7604	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1141	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9168	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	161973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9589	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	66282	-	-	-
Материалы -	Тенге	10121	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20257	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35403	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20977	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3147	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5236	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	92495	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23404	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1980	-	-	-
Материалы -	Тенге	38	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	214	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1689	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	193	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	130	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2303	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	243	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	709186	-	-	-
Материалы -	Тенге	520260	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	66667	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	117416	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	18	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1122	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	85334	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12800	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	842192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	428
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79468	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1098964	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	612
Сметная заработная плата -	Тенге	-	112704	-	-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

копия верна

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

Наименование обьекта: Сантехнические работы ВК.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел								
1	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	99	0,47	-
		1счетчик		77,63	-	78	-	128	-	-
2	СПрайс Бетар	-Водосчетчик холодной воды СХВ-15Д	1	1030,44	-	1030	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	219,32	63,61	219	64	221	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,5	150	22	128	0,11	-
4	СПрайс Челябинск ч.2 стр.246	-Фильтр сетчатый ВФ-15	1	191,37	-	191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

5	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	865,17	1,96	865	2	60	0,25	-
				46,58	-	47	-	128	-	-
6	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	521,42	49,05	1564	147	1198	1,69	5
				292,39	19,69	877	59	128	0,09	-
7	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42	49,05	521	49	399	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	128	0,09	-
10	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-63	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50 мм шт	2	121	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	0,9	339,7	5,24	306	5	82	0,39	-
				68,83	1,97	62	2	128	0,01	-
13	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	7,5	707,2	12,93	5304	97	896	0,5	4
				88,49	4,84	664	36	128	0,02	-
14	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0103	19786,84	2739,11	203	28	135	84,64	1
				14438,25	126,56	148	1	90	0,61	-
15	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0103	107900	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Тенге	24181	394			13
Тенге	2318	141			1
Стоимость металломонтажных работ - Тенге	1313	-	-		-
Материалы - Тенге	27	-	-		-
Всего заработная плата - Тенге	-	150	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1109	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	135	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1534	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	170	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22868	-	-	-	
Материалы -	Тенге	6331	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2309	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14002	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2955	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	443	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1549	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	27373	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2752	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	28907	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2922	-	-	

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1

16	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	86,34	1,96	1727	39	1987	0,47	9
		1счетчик		77,63	-	1553	-	128	-	-
17	СПрайс Бетар	-Водосчетчик холодной воды СХВ-15Д	20	951,18	-	19024	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	20	219,32	63,61	4386	1272	4418	0,86	17
		1фильтр		150,08	22,5	3002	450	128	0,11	2
19	СПрайс Челябинск ч.2 стр.246	-Фильтр сетчатый ВФ-15	20	191,37	-	3827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	32	223,36	4,56	7147	146	8604	1,17	38
		м		208,79	1,27	6681	41	128	-	-
21	С130804-94	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	32	302	-	9664	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0116-32-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	55,4	496,33	4,6	27497	255	13737	1,08	60
		м		192,42	1,3	10660	72	128	-	-
23	Е0116-32-3 т.ч. п-1.25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб,	33	623,68	4,64	20582	153	8183	1,08	36
				192,42	1,31	6350	43	128	-	-

	К=1,15 и К=1,25	диаметр труб 25 мм							
24	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	14,3	707,2 / 88,49	12,93 / 4,84	10113 / 1265	185 / 69	1708 / 128	0,5 / 0,02	7 / -
25	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,8	606,7 / 68,83	5,24 / 1,97	1699 / 193	15 / 6	254 / 128	0,39 / 0,01	1 / -
26	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,1	481,7 / 68,83	5,24 / 1,97	9682 / 1383	105 / 40	1822 / 128	0,39 / 0,01	8 / -
27	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	31	372,7 / 68,83	5,24 / 1,97	11554 / 2134	162 / 61	2809 / 128	0,39 / 0,01	12 / -
28	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,8	339,7 / 68,83	5,24 / 1,97	3669 / 743	57 / 21	979 / 128	0,39 / 0,01	4 / -
29	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	м	74	362 / -	- / -	26788 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10	507 / -	- / -	5070 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	888 / -	- / -	2664 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
32	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1	941 / -	- / -	941 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм(штуцер)	м	2,7	273,3 / 60,03	4,95 / 1,86	738 / 162	13 / 5	214 / 128	0,34 / 0,01	1 / -
34	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм(гильзы)	м	5,4	160 / -	- / -	864 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов		0,9	1265,53	26	1139	23	184	0,83	1

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм(футляр) м		150,08	9,74	135	9	128	0,05	-
36	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1,44	200	-	288	-	-	-	-
37	Е0122-18-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0054	106834,64	20657,64	577	112	219	133,4	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			23339,25	7804,69	126	42	130	38,11	-
38	Е0122-18-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0009	162310,94	21767,69	146	20	37	134,55	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			23494,5	8223,75	21	7	130	40,16	-
39	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-диам.15мм 1кран	2	13594,06	1,96	27188	4	159	0,35	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			62,1	-	124	-	128	-	-
40	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ"	-Втулки под фланец диам.50мм шт	1	459,33	-	459	-	-	-	-
41	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм 1соедин.	1	928,97	46,24	929	46	283	1,1	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			204,41	16,88	204	17	128	0,09	-
42	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	10	68,18	-	682	-	871	0,39	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,02	-	680	-	128	-	-
43	СПрайс ТДС	-Гибкие подводки к унитазу шт	20	122,31	-	2446	-	-	-	-
44	СПрайс УралТехКомплект	-Соединение с обжимной гайкой 1/2" шт	20	27,18	-	544	-	-	-	-
45	СПрайс УралТехКомплект	-Угольник 1/2" шт	120	21,63	-	2596	-	-	-	-
46	СПрайс УралТехКомплект	-Тройник 1/2" шт	60	20,66	-	1239	-	-	-	-
47	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений т	0,0853	24288,6	1158,99	2072	99	1478	114,89	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			19121,63	126,56	1631	11	90	0,61	-
48	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	85,32	200	-	17064	-	-	-	-
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,1994	9302,01	-	1855	-	2395	59,23	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			9237,38	-	1842	-	130	-	-

	К=1,25									
50	Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	83,5	98,02	10,59	8184	884	4996	0,32	27
				55,89	3,94	4667	329	100	0,02	2
51	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,3444	7605	-	2619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			237662	3590			249
			Тенге			43557	1223			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13381	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3079	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7034	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2619	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1147	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1262	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8181	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2072	-	-		-
	Материалы -		Тенге			342	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1642	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1478	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	222	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3762	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1864	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222209	-	-		-
	Материалы -		Тенге			90985	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36103	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93479	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46212	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6932	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16105	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			284527	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		226
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43035	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			310578	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		282

	Сметная заработная плата -	Тенге		-	53080	-		-	

РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3,Т4

52	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	86,34	1,96	1727	39	1987	0,47	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1счетчик		77,63	-	1553	-	128	-	-
53	СПрайс Бетар	-Водосчетчик холодной воды СХВ-15Д	20	1030,44	-	20609	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	20	219,32	63,61	4386	1272	4418	0,86	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1фильтр		150,08	22,5	3002	450	128	0,11	2
55	СПрайс Челябинск ч.2 стр.246	-Фильтр сетчатый ВФ-15	20	191,37	-	3827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0116-32-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	30	506,03	4,56	15181	137	8067	1,17	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			208,79	1,27	6264	38	128	-	-
		м								
57	Е0116-32-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	162,5	496,33	4,6	80654	748	40293	1,08	176
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			192,42	1,3	31268	211	128	-	-
		м								
58	Е0116-32-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	35,3	623,68	4,64	22016	164	8754	1,08	38
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			192,42	1,31	6792	46	128	-	-
		м								
59	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	16,5	606,7	5,24	10010	86	1495	0,39	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	1136	33	128	0,01	-
		м								
60	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	21	481,7	5,24	10116	110	1903	0,39	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	1445	41	128	0,01	-
		м								
61	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	34	372,7	5,24	12672	178	3081	0,39	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	2340	67	128	0,01	-
		м								
62	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	54	280	-	15120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые	5	325	-	1625	-	-	-	-

	латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм			-	-	-	-	-	-
	шт								
64 С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	19	430	-	8170	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-
65 С130901-15	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	530	-	530	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-
66 С130901-16	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	745	-	1490	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-
67 С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм(гильзы)	9,9	160	-	1584	-	-	-	-
	м			-	-	-	-	-	-
68 Е0122-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0099	106834,64	20657,64	1058	205	401	133,4	1
	км			23339,25	7804,69	231	77	130	38,11	-
69 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	200	-	320	-	-	-	-
	кг			-	-	-	-	-	-
70 Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	399	1,69	2
	1шт			292,39	19,69	292	20	128	0,09	-
71 С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634	-	634	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-
72 Е0117-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб-диам.32мм	20	703,13	8,69	14063	174	3053	0,7	14
	шт			116,44	2,81	2329	56	128	0,01	-
73 Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	77,8	98,02	10,59	7626	824	4655	0,32	25
	м			55,89	3,94	4348	306	100	0,02	1
74 С11031-178	-Маты теплоизоляционные	0,3128	7605	-	2379	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3			-	-	-	-	-	-	-
75	Е0122-31-1 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,289	8097,13	-	2340	-	3018	51,5	15
			8032,5	-	2321	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			238657	3985			360
		Тенге			63321	1347			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13402	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3077	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7284	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2379	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			17	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			8073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1211	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1289	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22764	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8495	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225255	-	-		-
	Материалы -	Тенге			111969	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	57383	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53909	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			73451	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11018	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17922	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			316628	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		359
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	68401	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			339392	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	76896	-		-

РАЗДЕЛ 4. Канализация К1

76	Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	22	636,63	0,8	14006	18	3448	0,67	15
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			122,13	0,31	2687	7	128	-	-
77	Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	198	764,59	1,79	151390	354	30010	0,64	128
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			117,74	0,67	23312	134	128	-	1
78	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	89	367,41	282,05	32699	25102	17781	0,48	42
т.ч. п-1.25 К=1,15 и			79,96	73,73	7116	6562	130	0,28	25

	К=1,25									
79	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	50	538,68	415,54	26934	20777	14711	0,7	35
	т.ч.									
	п-1.25	шт		117,74	108,59	5887	5429	130	0,42	21
	К=1,15 и									
	К=1,25									
80	СПрайс	-Ревизия d-100 мм,прочистка	29	165,27	-	4793	-	-	-	-
	ТД"Вессель	шт								
	"			-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Тройник косой,45град d-110x100 мм	40	217,34	-	8694	-	-	-	-
	ТД"Вессель									
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Тройник косой,45град d-110x50 мм	10	195,83	-	1958	-	-	-	-
	ТД"Вессель									
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Крестовина косая,45град d-100x100 мм	20	570,8	-	11416	-	-	-	-
	ТД"Вессель									
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	-Отвод косой,45град d-50 мм	20	43,5	-	870	-	-	-	-
	ТД"Вессель	шт								
	"			-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	-Отвод косой,45град d-110 мм	29	128,32	-	3721	-	-	-	-
	ТД"Вессель	шт								
	"			-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Патрубок d-110x50 мм	20	491,18	-	9824	-	-	-	-
	ТД"Вессель	шт								
	"			-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Хомуты пластиковые с крепл.d-100 мм	40	61,64	-	2466	-	-	-	-
	ТД"Вессель									
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
88	С130806-89	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x4 мм	8,1	1060	-	8586	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
89	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,07	36,77	0,11	150	-	19	0,03	-
	т.ч.									
	п-1.25	м2		5,05	0,06	21	-	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
90	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	8,15	24,1	0,03	196	-	35	0,02	-
	т.ч.									
	п-1.25	м2		4,76	-	39	-	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			277702	46252			220
			Тенге			39061	12132			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59979	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1037	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25054	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			32546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4882	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5552	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98077	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29936	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	217723	-	-	-
Материалы -	Тенге	139025	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26139	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52327	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	33458	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5019	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15071	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266252	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31158	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	364329	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	300
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61094	-	-

РАЗДЕЛ 5. Канализация К3(в тепловом узле)

91	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	31	310,28	17,65	9619	547	4842	0,64	20
	т.ч.									
	п-1.25			115,4	6,61	3577	205	128	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м								
92	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	799	1,69	3
	т.ч.									
	п-1.25			292,39	19,69	585	39	128	0,09	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		1шт								
93	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	С130903-26	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	-	3586,49	150,21	-	-	-	14,95	-
	т.ч.									
	п-1.25			2551,28	56,25	-	-	-	0,28	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		1насос								
96	СПрайс Wilo	-Погружной насос Wilo-Drain TMW 32/8	-	25068,96	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			11473	645			23
			Тенге			4162	244			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11473	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5854	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4407	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			811	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	5640	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	846	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1027	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18140	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5253	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	18140	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5253	-	-		

РАЗДЕЛ 6. Приборы

97	E0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	20	9832,17	117,43	196643	2349	10889	2,24	45
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект		380,36	45	7607	900	128	0,21	4
98	E0117-2-3	-Установка смесителей	20	1812,61	1,96	36252	39	3709	0,81	16
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт		144,9	-	2898	-	128	-	-
99	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5987,64	26,91	119753	538	10489	2,24	45
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект		398,48	11,25	7970	225	128	0,05	1
100	C131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	20	1750	-	35000	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
101	E0117-5-4	-Установка раковин	20	2934,39	15,41	58688	308	4383	0,93	19
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект		165,6	5,63	3312	113	128	0,03	1
102	E0117-2-3	-Установка смесителей	20	162,61	1,96	3252	39	3709	0,81	16
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт		144,9	-	2898	-	128	-	-
103	C131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	20	1750	-	35000	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
104	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	20	9194,48	49,05	183890	981	11897	2,55	51
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект		445,05	19,69	8901	394	128	0,09	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			668478	4255			192
			Тенге			33586	1631			8

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	668478	-	-	-
Материалы -	Тенге	560638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35217	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70000	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45078	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6762	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42813	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	756369	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41979	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	756369	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41979	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1458153	59120		1057
	Тенге	186005	16717		67
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86763	-	-	-
Материалы -	Тенге	7193	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39372	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4998	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	29	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	48265	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7240	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8102	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	143130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	233
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46612	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3384	-	-	-
Материалы -	Тенге	369	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1792	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1109	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1612	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	242	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	300	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5297	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2033	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1368006	-	-	-
Материалы -	Тенге	914802	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	161559	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	284528	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	206795	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31019	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94488	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1669289	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1008
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192578	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1817715	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1252
Сметная заработная плата -	Тенге	-	241223	-	-

Принял: Нысанбаева С.Г.
Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Копия верна

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная
Наименование обьекта: Электроосвещение и электрооборудование

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-24-2	-Установка групповых	4	666,89	45,21	2668	181	2335	3,04	12
	т.ч.	осветительных щитков массой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	до 6 кг на конструкции в		522,68	17,92	2091	72	108	0,09	-
	К=1,15 и	готовой нише или на стене								
	К=1,25	шт								
2	СПрайс	-Щит этажный без счетчика	4	11951,26	-	47805	-	-	-	-
	Челябинск	ЩЭ35-02УХЛ4		---	---	---	---	---	---	---
	30.04.09	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ч.1									
	стр.105									
3	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	72	39,82	-	2867	-	2636	0,22	15
	т.ч.	выключателей утопленного типа		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	при скрытой проводке		33,9	-	2441	-	108	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
4	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных	21	50,4	-	1058	-	810	0,23	5
	т.ч.	выключателей утопленного типа		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	при скрытой проводке		35,71	-	750	-	108	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
5	С151801-12	-Выключатель одноклавишный,	72	156	-	11232	-	-	-	-
		тип С-1-86-10/220		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный,	21	182	-	3822	-	-	-	-
		тип С-2-94-10/220		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-,	60	501,2	13,2	30072	792	13070	1	60
		трехполюсный, устанавливаемый		---	---	---	---	---	---	---
		на конструкции, на стене или		227	2,3	13620	138	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А шт								
8	СПрайс ЭКФ	-Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1С/16;-1С/10 шт	40	133,82 -	- -	5353 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс ЭКФ	-Выключатель дифференциальный автоматический АД-32 шт	20	1358,6 -	- -	27172 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	215	40,46 30,28	- -	8699 6510	- -	7031 108	0,19 -	40 -
11	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды-гофра м	2000	40,46 30,28	- -	80919 60559	- -	65404 108	0,19 -	373 -
12	СПрайс DKC	-Труба гофрированная из самозатухающего пластиката диам.16мм мп	2020	16,99 -	- -	34317 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс DKC	-Труба гладкая жесткая из самозатухающего пластиката диам.20мм мп	217,15	36,33 -	- -	7889 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	45	89,76 73,23	10,29 5,14	4039 3295	463 231	3809 108	0,45 0,02	20 1
15	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм м	45,9	47 -	- -	2157 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	2260	12,7 10,61	1,37 0,82	28708 23989	3092 1861	27918 108	0,07 -	151 8
17	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	758	30,63 28,46	- -	23219 21575	- -	23301 108	0,17 -	132 -
18	Е0121-11-2 т.ч.	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой,	296	118,83	14,35	35174	4247	32914	0,58	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами		93,93	9,03	27804	2672	108	0,04	12
19	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 м кабеля	0,3019	60500	-	18266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,5768	29000	-	16727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,1627	19900	-	3239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс ТОО"Светотехника-1"	-Провод медный ПУНП сеч.3х2,5мм2 мп	1505,86	55,72	-	83903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс ТОО"Светотехника-1"	-Провод медный ПУНП сеч.3х1,5мм2 мп	863,14	33,97	-	29325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях шт	13	287,96	99,39	3743	1292	3197	0,95	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			164,57	63,17	2139	821	108	0,28	4
25	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	4	871	-	3484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс Ардатовский С.З.	-Светильник НПП03-60-001/60 шт	9	693,08	-	6238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0121-17-15	-Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания шт	-	150,93	61,06	-	-	-	0,52	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,1	37,67	-	-	-	0,17	-
28	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	-	561	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	20	212,07	7,88	4241	158	1957	0,56	11
	т.ч. п-1.25			87,46	3,12	1749	62	108	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
30	СПрайс Ардатовский С.З.	-Светильник НББ64-60-047 шт	20	291,5	-	5830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-18-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ шт	12	271,74	67,3	3261	808	2804	1,1	13
				176,47	39,91	2118	479	108	0,18	2
32	СПрайс Ардатовский С.З.	-Светильник ЛПО46-2х36-603 шт	12	1707,77	-	20493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0121-17-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	40	107,92	0,45	4317	18	3104	0,46	18
				71,68	0,18	2867	7	108	-	-
34	СПрайс ТОО"Светотехника-1"	-Патрон подвесной Е27Н шт	40	28,09	-	1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	12	14	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	9	24	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	4	39	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс ТОО"Свет-сити"	-Лампа люминесцентная трубчатая тип цоколя G13 TL-D 36W Philips шт	12	552,88	-	6635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	208	39,12	-	8137	-	7616	0,22	45
				33,9	-	7052	-	108	-	-
40	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С шт	208	116	-	24128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-22-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	2	33,18	-	66	-	67	0,2	-
				31,05	-	62	-	108	-	-
42	С151801-157	-Розетка штепсельная с	2	134	-	268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	20	81	-	1620	-	1135	0,33	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		52,53	-	1051	-	108	-	-
44	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	20	431	-	8620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-144-2	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2-клемма	80	22,7	-	1816	-	1710	0,13	10
		шт		22,5	-	1800	-	95	-	-
46	СПрайс ЭКФ	-Клеммная колодка 4мм	80	37,83	-	3027	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	20	62,9	5,4	1258	108	1070	-	-
		шт		54	2,3	1080	46	95	0,01	-
48	СПрайс ТОО"Свет-сити"	-Электросчетчик однофазный -5(60)А	20	1708,9	-	34178	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	352,54	25,84	353	26	285	1,45	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		253,58	10,24	254	10	108	0,05	-
50	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-545-5	-Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 шт	60	688,6	22,6	41316	1356	19910	2	120
				347	2,3	20820	138	95	0,01	1
52	СПрайс ЭКФ	-Зажим ответвительный	60	19,6	-	1176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,254	16300	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления	0,25	26100	-	6525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт								
55	СПрайс ТОО"CST-KAzAsvУAzKOMPlEKT"	-Рамка для розеток 1 местная шт	-	40,04 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
56	СПрайс ТОО"CST-KAzAsvУAzKOMPlEKT"	-Рамка для розеток 2 местная шт	-	66,74 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
57	Е0121-28-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фотодатчика-инфрокрасный датчик шт	-	21,83 20,7	- -	- -	- -	- -	0,14 -	- -
58	СПрайс ТОО"Свет-сити"	-Инфракрасный датчик LX28B шт	-	1156,02 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
59	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	45	61,9 23	3,3 0,4	2786 1035	149 18	1000 95	0,14 -	6 -
60	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	15	88,9 27,9	3,1 0,3	1334 419	47 4	402 95	0,16 -	2 -
61	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	18	330,1 116	24,1 2,5	5942 2088	434 45	2026 95	0,7 0,01	13 -
62	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	60	93,5 32,4	3,1 0,3	5610 1944	186 18	1864 95	0,18 -	11 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	725555	13355		1251
	Тенге	209110	6623		30
Стоимость монтажных работ -	Тенге	723397	-	-	-
Материалы -	Тенге	80758	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	215733	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	420174	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	227374	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	114
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34106	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57046	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1007817	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1394
Сметная заработная плата -	Тенге	-	249839	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2157	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2157	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2287	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1010104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249839	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

Наименование обьекта: Слаботочные устройства.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	239	43,8	-	10468	-	5270	0,15	36
				24,5	-	5856	-	90	-	-
		м								
2	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	27	72,9	-	1968	-	1295	0,33	9
				53,3	-	1439	-	90	-	-
		м								
3	Е0121-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	40	89,54	9,3	3582	372	2838	0,37	15
				60,03	5,66	2401	227	108	0,02	1
		м								
4	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м	11	90,45	10,59	995	116	780	0,37	4
				59,51	6,18	655	68	108	0,03	-

	К=1,25	по стенам и колоннам с креплением накладными скобами							
5	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	51	10,73 / 9,19	1,02 / 0,63	547 / 469	52 / 32	541 / 108	0,06 / -	3 / -
6	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная-телефонная шт	20	107,3 / 99	- / -	2146 / 1980	- / -	2000 / 101	1 / -	20 / -
7	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	2	742 / 398	305 / 72	1484 / 796	610 / 144	1034 / 110	2 / 0,42	4 / 1
8	Ц0110-893-2-0	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 шт	1	2649 / 1658	830 / 196	2649 / 1658	830 / 196	2039 / 110	9 / 1,14	9 / 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге / Тенге		23839 / 15253	1980 / 667			100 / 3
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		23839	-	-		-
	Материалы -			Тенге		6606	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	15920	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		15797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2370	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		2378	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		42015	-	-		111
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	18289	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		42015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		111
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	18289	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы.неучтенные ценником

9	С151607-291	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 1000м	0,29	2980 / -	- / -	864 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	СПрайс ТОО"Казцентрэлектропровод"	-Кабель медный ТППэп3,сечение 10х2х0,4 мм2 м	27	50,68 / -	- / -	1368 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	СПрайс ООО"Корум Трейдинг"	-Труба жесткая гладкая ПВХ диам.40мм м	11	136,8 / -	- / -	1505 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

12	СПрайс ООО"Корум Трейдинг"	-Труба жесткая гладкая ПВХ диам.32мм м	40	99,61 -	- -	3984 -	- -	- -	- -
13	СПрайс ТОО"Казцентрэлектропровод"	-Муфта компрессионная ВССК 50 шт	1	3884,53 -	- -	3885 -	- -	- -	- -
14	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	2	463 -	- -	926 -	- -	- -	- -
15	С151802-22	-Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4 шт	20	222 -	- -	4440 -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			16972 --------- -	- --------- -		- --------- -
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16972	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16972	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1018	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			17991	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			17991	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге			40811 --------- 15253	1980 --------- 667		100 --------- 3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40811	-	-	-
	Материалы -		Тенге			6606	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15920	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16972	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			15797	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2370	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3397	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			60005	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	111
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18289	-	-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			60005	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	111
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18289	-	-

Принял: Нысанбаева С.Г.
Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

копия верна

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

Наименование обьекта: Внутренние сети газоснабжения.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	20	332,58	54,7	6652	1094	5357	1,15	23
		прибор		189	20,25	3780	405	128	0,1	2
2	С131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	20	22600	-	452000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-23-1	-Установка газовых счетчиков	20	2233,69	91,69	44674	1834	26438	5,93	119
		шт		999	33,75	19980	675	128	0,17	3
4	СПрайс	-Счетчик газа объемный диафрагменный ВК-G 1,6	20	3630,91	-	72618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15	70	300,95	4,59	21067	321	4750	0,28	20
				51,3	1,71	3591	120	128	0,01	1

		мм							
		м							
6	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18,5	310,95	4,59	5753	85	1255	0,28	5
				51,3	1,71	949	32	128	0,01	-
		м								
7	СПрайс УралТех Комплект	-Краны муфтовые 11Б12бк, Dy 15 мм	40	167,83	-	6713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С130904-23 прим.	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм/Dy 20 мм	10	313	-	3130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0119-15-1К-2 на объем	-Пневматическое испытание газопроводов на плотность и прочность	177	78,92	-	13969	-	15803	0,33	59
				69,75	-	12346	-	128	-	-
		м								
10	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм/футляр/	8,4	425,7	14,12	3576	119	1136	0,55	5
				100,35	5,29	843	44	128	0,03	-
		м								
11	Е0120-30-1 прим.	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование/шкаф	360,6	14,48	1,2	5221	433	4145	0,05	18
				8,53	0,45	3076	162	128	-	1
		кг								
12	СПрайс ЭКСПРО	-Шкаф-защитный кожух	6	1404,27	-	8426	-	-	-	-
		шт								
13	Е0115-172-4-	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,11	166,86	0,07	1686	1	1146	0,65	7
				108	0,02	1091	-	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	645484	3886		255
	Тенге	45656	1438		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1686	-	-	-
Материалы -	Тенге	594	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1092	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1146	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	172	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	170	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3002	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1263	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	643798	-	-	-
Материалы -	Тенге	52461	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46003	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	542887	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58883	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8833	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42161	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	744842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	285
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54835	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	747844	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	292
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56099	-	-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

не оплачено на сумму 28'257 710

130

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : № 163 от 09.07. 2010г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная	13044,11	-	-	13044,11
		Всего по главе	13044,11	-	-	13044,11
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13044,11	-	-	13044,11
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1.0,8%	114,79	-	-	114,79
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	17,22	-	-	17,22
		Всего по главе	114,79	-	-	114,79
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13158,9	-	-	13158,9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	223,7	-	-	223,7
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	131,59	131,59
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	52,64	52,64
		Всего по главе	223,7	-	184,22	407,93

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13382,6	-	184,22	13566,83
7.		-В том числе возвратные суммы	17,22	-	-	17,22
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13382,6	-	184,22	13566,83
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,82323	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	24399,51	-	335,88	24735,39
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	31,39	-	-	31,39
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	494,71	494,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	24399,51	-	830,59	25230,1
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3027,61	3027,61
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	24399,51	-	3858,2	28257,71

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №163 09.07.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по ул. Урожайная
Наименование обьекта: Общестроительные работы.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0110-88-4	-Устройство перегородок	195,4	1262,28	28,49	246650	5566	125690	3,14	613
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
п-1.25		зданиях с двухсторонней		525,26	10,77	102636	2105	120	0,05	10
К=1,15 и		обшивкой гипсокартонными								
К=1,25		листами в два слоя с								
		изоляцией лист АС-8 прим.								
		пп.5,6								
		м2								
2	СПрайс	-Листы гипсокартонные	785,4	283,87	-	222955	-	-	-	-
	ТДС	влагостойкие, толщиной 12,5								
		мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	СПрайс	-Листы гипсокартонные	35,28	264,24	-	9323	-	-	-	-
	ТДС	огнестойкие , толщиной 12,5								
		мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	12	1471,83	42,96	17662	516	3305	1,39	17
т.ч.		неармированных толщиной в 1/2								
п-1.25		кирпича при высоте этажа до 4		217,35	16,09	2608	193	118	0,08	1
К=1,15 и		м								
К=1,25		м2								
		Устройство опирания перегородок - лист АС-								
5	Е0106-1-20	-Устройство ленточных	0,4494	11276,93	389,15	5068	175	309	3,24	1
т.ч.		фундаментов бетонных								
п-1.25		м3		507,15	147,01	228	66	105	0,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
6	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,4494	205	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0134	66104,41	409,16	883	5	33	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2173,5	154,69	29	2	105	0,75	-
8	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	0,4332	350,38	5,24	152	2	35	0,44	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			66,76	1,97	29	1	118	0,01	-
		Утепление стен тамбуров - лист АС-								
9	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0026	57423,81	527,69	152	1	30	64,86	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9496,13	196,87	25	1	118	0,96	-
10	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок насухо м3	1,2	19646,99	468	23576	562	4385	20,13	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3480,19	174,37	4176	209	100	0,86	1
11	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	12	617,38	6,06	7409	73	3251	1,48	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			256,29	1,76	3075	21	105	0,01	-
12	СПрайс ТДС	-Листы гипсокартонные влагостойкие, толщиной 12,5 мм м2	12,6	283,87	-	3577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	3,18	12473,83	154,03	39667	490	7484	14,63	47
				2295	58,5	7298	186	100	0,28	1
		Усилнение стен стяжками								
14	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами т	1,39	34815,42	477,54	48405	664	41796	186,17	259
				29882,25	180	41546	250	100	0,88	1
15	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,4632	149300	-	69156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-12 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,9271	38800	-	35972	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	34,76	22,68 6,68	0,06 0,03	788 232	2 1	210 90	0,03 -	1 -
18	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	69,52	36,36 4,78	0,03 -	2528 333	2 -	299 90	0,02 -	2 -
19	Е0146-8-2	-Обетонирование конструкций балок и прогонов стяжек м3	0,4204	19396,25 3222	293,47 110,25	8155 1355	123 46	1401 100	21,05 0,54	9 -
20	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0138	64100 -	- -	882 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором м	150	81,61 67,95	1,38 0,23	12242 10193	207 35	12068 118	0,41 -	62 -
		Пробивка дверного проема на месте оконного /18 шт/								
22	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	9,18	2975,47 1737	1238,47 468	27315 15946	11369 4296	20242 100	10,6 2,28	97 21
		Пробивка проема № 1 /2 шт/								
23	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	4,18	2975,47 1737	1238,47 468	12437 7261	5177 1956	9217 100	10,6 2,28	44 10
24	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,8369	38878,13 32166	3209,4 1212,75	32537 26920	2686 1015	27935 100	179,48 5,92	150 5
25	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,8054	154400 -	- -	124360 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0315	42500 -	- -	1337 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
27	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	17,85	1071,33	6,15	19121	110	4204	1,32	24
				222,01	2,34	3962	42	105	0,01	-
		Пробивка проема № 2 /2 шт/								
28	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	3,18	2975,47	1238,47	9462	3938	7012	10,6	34
				1737	468	5524	1488	100	2,28	7
29	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,7995	38878,13	3209,4	31083	2566	26686	179,48	143
				32166	1212,75	25717	970	100	5,92	5
30	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,768	154400	-	118585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0315	42500	-	1337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
32	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	16,19	1071,33	6,15	17347	100	3814	1,32	21
				222,01	2,34	3595	38	105	0,01	-
		Усиление проема № 4 /8 шт/								
33	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,3064	38878,13	3209,4	11912	983	10227	179,48	55
				32166	1212,75	9856	372	100	5,92	2
34	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,3064	154400	-	47308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,28	1071,33	6,15	3510	20	772	1,32	4
				222,01	2,34	727	8	105	0,01	-
		Пробивка проема № 6 /1 шт/								
36	Е0146-27-1	-Пробивка проемов в	0,9	2593,1	1013,6	2334	912	1766	9,54	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях из бутового камня		1579,5	382,5	1422	344	100	1,87	2
		м3								
37	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1848	38878,13	3209,4	7186	593	6170	179,48	33
				32166	1212,75	5946	224	100	5,92	1
		т								
38	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,174	154400	-	26864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0109	42500	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,88	1071,33	6,15	5228	30	1150	1,32	6
				222,01	2,34	1083	11	105	0,01	-
		м2								
		Пробивка проема № 7 /1 шт/								
41	Е0146-27-1	-Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня	0,9	2593,1	1013,6	2334	912	1766	9,54	9
				1579,5	382,5	1422	344	100	1,87	2
		м3								
42	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т демонтаж	6	72,23	53,15	433	319	321	0,12	1
				19,08	19,08	114	114	140	0,08	1
		шт								
43	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,9	12473,83	154,03	23700	293	4472	14,63	28
				2295	58,5	4361	111	100	0,28	1
		м3								
44	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1848	38878,13	3209,4	7186	593	6170	179,48	33
				32166	1212,75	5946	224	100	5,92	1
		т								
45	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,174	154400	-	26864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0109	42500	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
47	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	4,88	1071,33	6,15	5228	30	1150	1,32	6
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стен		222,01	2,34	1083	11	105	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
48	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса	12,21	12900,51	409,16	157580	4998	54607	23,12	282
	т.ч.	из бревен и пластин -		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	подпорные столбы		3570,75	154,69	43617	1890	120	0,75	9
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
49	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в	112	77,2	0,5	8646	56	8600	0,46	51
		железобетонных конструкциях с		---	---	---	---	---	---	---
		помощью станков с алмазными		76,7	0,09	8590	10	100	-	-
		кольцевыми сверлами при								
		диаметре сверла 60 мм,								
		глубине сверления 200 мм								
		отверст								
50	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах	112	312,06	3,8	34951	426	23684	1,32	148
		прохода трубопроводов в		---	---	---	---	---	---	---
		перекрытиях бетонных		210,85	0,61	23615	68	100	-	-
		отверст								
51	Е0108-8-1	-Кладка столбов из кирпича	30,73	14794,59	459,31	454609	14114	59511	8,58	264
	т.ч.	прямоугольных армированных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	при высоте этажа до 4 м		1469,7	171,56	45161	5272	118	0,84	26
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
52	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,1703	71965,18	380,3	12256	65	2015	66,7	11
	т.ч.	весом до 20 кг		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1т		11126,25	143,44	1895	24	105	0,7	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
53	Е0113-44-7	-Очистка щетками	11,5	69,86	-	803	-	723	0,39	4
	т.ч.	м2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			69,86	-	803	-	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
54	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	11,5	22,68	0,06	261	1	69	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	77	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
55	Е0113-26-6	-Окраска металлических	23	36,36	0,03	836	1	99	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,78	-	110	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2 к объему									
56	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без	11,5	1106,87	6,15	12729	71	3034	1,47	17
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	потолков		248,92	2,34	2863	27	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2003895	58750			2530
			Тенге			421376	21977			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1659913	-	-		-
	Материалы -		Тенге			385893	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	443354	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345460	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			448434	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			485712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		243
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	72857	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			128737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2274362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2880
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	516210	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			343982	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343982	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20639	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			364620	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2638983	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2880
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	516210	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
57	Е0110-55-1 -Укладка щитов над подпольными		291,79	1804,95	37,18	526667	10847	18143	0,27	78
	прим. каналами /щитов перекрытия по									
	т.ч. существующим балкам лист АС-			37,78	14,04	11023	4096	120	0,07	20
	п-1.25 "Экспликация полов 2 этажа"/									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			526667	10847			78
			Тенге			11023	4096			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526667	-	-		-
	Материалы -		Тенге			504797	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15119	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2721	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32689	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17841	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			577499	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17841	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие								
58	Е0109-62-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	1,76	9362,12	3278,31	16473	5768	8564	26,8	47
				4823,1	585,06	8487	1029	90	2,21	4
59	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	1,21	69700	-	84683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	0,5446	63800	-	34745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками м2	63,2	69,86	-	4415	-	3974	0,39	25
				69,86	-	4415	-	90	-	-
62	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	63,2	22,68	0,06	1434	4	381	0,03	2
				6,68	0,03	422	2	90	-	-
63	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	126,41	36,36	0,03	4596	3	544	0,02	3
				4,78	-	605	-	90	-	-
64	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 огнезащита "Казантикор-У" м2	63,2	5,3	0,03	335	2	272	0,02	2
				4,78	-	302	-	90	-	-
65	СЭкспресс-информ	-Стоимость состава "Казантикор-У" кг	164,33	469,32	-	77122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0109-24-1 т.ч.	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	1,76	16234,07	5027,99	28565	8847	18676	64,98	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	18394	2358	90	4,76	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			252369	14624			193
			Тенге			32625	3389			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5746	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6522	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30267	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4086	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			301869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40875	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
67	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	35,71	10879,56	419,8	388505	14991	40545	5,22	186
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	при высоте этажа до 4 м-парапет м3		804,71	157,5	28736	5624	118	0,76	27
68	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	129,15	167,55	1,24	21639	160	2122	0,08	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пароизоляции в один слой м2		13,33	0,47	1721	61	119	-	-
69	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	559,26	139,71	34,65	78136	19378	78573	0,69	386
	т.ч. п-3.1 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя м2		105,06	13	58758	7270	119	0,06	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
70	СПрайс	-Стоимость минплиты "ЛАЙНРОК СТАНДАРТ П-75"толщ.100мм м3	57,6	7021,36	-	404457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	-Стоимость минплиты "ЛАЙНРОК СТАНДАРТ П-125" толщ.50мм м3	28,8	10418,79	-	300081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	11,32	22028,62	417,85	249364	4730	55214	25,42	288
	т.ч.									
	п-1.25			3907,13	157,5	44229	1783	120	0,78	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
73	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	17,88	23143,99	395,71	413815	7075	89250	25,88	463
	т.ч.									
	п-1.25			4010,63	149,06	71710	2665	120	0,73	13
	К=1,15 и									
	К=1,25									
74	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	2,62	21063,25	387,02	55186	1014	9327	15,87	42
	т.ч.									
	п-1.25			2820,38	146,25	7389	383	120	0,71	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
75	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов м2	21,5	821,04	10,84	17652	233	3210	0,78	17
	т.ч.									
	п-1.25			120,32	4,07	2587	88	120	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
76	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	45	801,94	9,43	36087	424	13523	1,64	74
	т.ч.									
	п-1.25			246,85	3,57	11108	161	120	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
77	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев-контррейки под кровлю м3	1,2	23143,99	395,71	27773	475	5990	25,88	31
	т.ч.									
	п-1.25			4010,63	149,06	4813	179	120	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
78	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	44,85	599,34	35,14	26880	1576	8371	0,9	40
	т.ч.									
	п-1.25			142,31	13,23	6383	593	120	0,07	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
79	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	1,6	16234,07	5027,99	25912	8026	16942	64,98	104
	т.ч.									
	п-1.25			10453,5	1339,83	16686	2139	90	4,76	8
	К=1,15 и									
	К=1,25									
80	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	1,6	114900	-	183401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	79,81	36,36	0,03	2902	2	344	0,02	2
	к=2 к									
	объему			4,78	-	382	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
82	Е0110-21-1	-Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	3,06	4319,94	41,84	13219	128	4524	6,89	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1216,13	15,81	3721	48	120	0,08	-
		м2								
83	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3,06	3960	-	12118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
84	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	780	133,09	0,69	103810	536	7209	0,05	36
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			7,45	0,25	5813	195	120	-	1
		м2								
85	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки	780	14,57	1,24	11361	965	12812	0,08	62
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	10396	370	119	-	2
		м2								
86	СПрайс ТДС	-Стоимость паропроницаемой пленки "Ютакон"	819	122,31	-	100170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
87	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	780	1971,1	10,25	1537457	7995	294929	1,97	1534
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			313,89	3,85	244836	3003	119	0,02	15
		м2								
88	СПрайс ТДС	-Стоимость конька, дл.2 м	61,9	668,16	-	41359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
89	СПрайс ТДС	-Стоимость ендовы нижней, дл.2 м	38,4	747,43	-	28701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	СПрайс ТДС	-Стоимость ендовы верхней, дл.2 м	38,4	566,24	-	21744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	16,3	124,54	1,17	2030	19	579	0,21	3
				32,96	0,18	537	3	107,1	-	-
		м								
92	СПрайс ТДС	-Стоимость планки торцевой, дл.2 м	16,3	430,34	-	7015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
93	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	16,3	34,61	0,84	564	14	392	0,14	2
				22,34	0,14	364	2	107,1	-	-
		м								
94	СПрайс	-Стоимость профиля	16,3	543,59	-	8860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТДС	пристенного, дл.2 м м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
95	Е0112-7-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	62	239,55 212,18	9,24 3,46	14852 13155	573 215	15910 119	1,33 0,02	83 1
96	СПрайс ТДС	-Стоимость трубы диам.150 мм м	62	962,61 -	- -	59682 -	- -	- -	- -	- -
97	СПрайс ТДС	-Стоимость желоба м	87,8	158,55 -	- -	13920 -	- -	- -	- -	- -
98	СПрайс ТДС	-Стоимость держателя желоба шт	117	468,85 -	- -	54855 -	- -	- -	- -	- -
99	СПрайс ТДС	-Стоимость заглушки желоба шт	4	253,67 -	- -	1015 -	- -	- -	- -	- -
100	СПрайс ТДС	-Стоимость патрубка (воронка выпускная) шт	12	1843,67 -	- -	22124 -	- -	- -	- -	- -
101	СПрайс ТДС	-Стоимость колена углового шт	12	770,08 -	- -	9241 -	- -	- -	- -	- -
102	СПрайс ТДС	-Стоимость колена сливного шт	12	770,08 -	- -	9241 -	- -	- -	- -	- -
103	СПрайс ТДС	-Стоимость держателя труб шт	36	468,85 -	- -	16878 -	- -	- -	- -	- -
104	СПрайс ТДС	-Стоимость соединительного элемента желоба шт	30	475,64 -	- -	14269 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ограждение кровель перилами-устройство снегозадержателя м	-	15,49 11,13	3,11 1,15	- -	- -	- -	0,07 0,01	- -
106	СПрайс ТДС	-Стоимость снегозадержателя м	-	1585,47 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
107	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ограждение кровель перилами м	87,8	547,69 11,13	3,11 1,15	48088 977	273 101	1283 119	0,07 0,01	6 -
		Вентшахты								
108	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0753	99034,93 38036,25	380,3 143,44	7459 2865	29 11	3019 105	227,7 0,7	17 -
109	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,9445	16234,07	5027,99	15332	4749	10024	64,98	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	9873	1265	90	4,76	4
110	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,9445	114900	-	108518	-	-	-	-
111	Е0109-41-1	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м т	0,2543	6666,62	3633,27	1696	924	704	12,42	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2199,38	875,64	559	223	90	3,11	1
112	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,2543	154200	-	39219	-	-	-	-
113	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3	4,97	5338,99	468	26535	2326	18163	20,13	100
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3480,19	174,37	17297	867	100	0,86	4
114	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	4,97	14600	-	72562	-	-	-	-
115	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	73,75	860,09	5,59	63432	412	35225	2,45	181
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			395,89	2,14	29197	158	120	0,01	1
116	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок м2	73,75	227,46	1,21	16775	89	1199	0,08	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,1	0,45	966	33	120	-	-
117	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку м2	73,75	553,92	2,15	40852	159	5247	0,38	28
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,48	0,81	4313	60	120	-	-
118	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - стойки лист АС- т	0,124	177381,63	2282,63	21995	283	1767	49,11	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9315	863,44	1155	107	140	4,21	1
119	Е0112-4-2	-Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой	24,5	487,11	5,36	11934	131	2405	0,48	12
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	более 600 мм с одним фартуком - к вентшахтам м		80,48	2	1972	49	119	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4810674	77689			3805
			Тенге			602497	27656			130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4436594	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2254619	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	599409	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1198291	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			344314	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			711131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	106670	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			308864	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5456589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4109
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	706078	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			374079	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2124	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30745	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331139	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27670	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4151	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24105	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			425854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		195
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34895	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5882444	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4304
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	740974	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
120	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов/сечение б-б/ м3	0,69	11769,91	119,96	8121	83	676	5,64	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			887,51	45,31	612	31	105	0,22	-
121	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,69	205	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0108-6-8	-Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м м3	3,23	10744,9	358,15	34690	1156	3353	4,88	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			745,2	135	2406	436	118	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	3,2	1471,83	42,96	4708	137	881	1,39	4
	т.ч.	неармированных толщиной в 1/2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кирпича при высоте этажа до 4		217,35	16,09	695	51	118	0,08	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25	м2								
124	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	0,864	252	4,78	218	4	46	0,24	-
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	37	2	118	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
125	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,9923	16234,07	5027,99	16108	4989	10532	64,98	64
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	10373	1329	90	4,76	5
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
126	С12021-238	-Отдельные конструктивные	0,9923	146000	-	144871	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой 0,1 до 0,5 т								
		т								
127	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,2224	15836,43	6844,83	3522	1522	1549	33,24	7
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ограждением-косоуры		5796	1941,09	1289	432	90	6,83	2
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
128	С12021-146	-Косоуры	0,2224	108500	-	24130	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0113-26-6	-Окраска металлических	82,26	36,36	0,03	2991	2	354	0,02	2
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,78	-	394	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2 к									
	объему									
130	Е0113-26-6	-Окраска металлических	41,13	5,3	0,03	218	1	177	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115 огнезащита		4,78	-	197	-	90	-	-
	К=1,15 и	"Казантикор-У"								
	К=1,25	м2								
131	СЭкспресс-и-	-Стоимость состава	106,94	469,32	-	50190	-	-	-	-
	нформ	"Казантикор-У"		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0106-22-8	-Устройство перекрытий по	0,542	15344,89	409,63	8317	222	1319	13,34	7
	т.ч.	стальным балкам площадью до 5		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2 приведенной толщиной до		2163,15	154,75	1172	84	105	0,76	-
	К=1,15 и	150 мм/Пм-1/								
	К=1,25	м3								
133	Е0106-22-11	-Устройство перекрытий по	2,67	14651,44	304,3	39061	811	4610	9,68	26
		стальным балкам площадью		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	более 5 м2 приведенной		1531,8	114,95	4084	306	105	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной до 150 мм/Пм-2, Пм-3, Пм-4, Пм-5/ м3								
134	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4667	65900	-	30757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,121	65000	-	7865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0046	50600	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0051	99034,93	380,3	504	2	204	227,7	1
				38036,25	143,44	194	1	105	0,7	-
138	Е0106-22-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,006	16663,8	479,86	100	3	18	16,33	-
				2639,25	181,26	16	1	105	0,89	-
139	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0043	65900	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0107-59-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	24	238,48	15,7	5723	377	7155	1,24	30
				207	5,94	4968	143	140	0,03	1
141	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной	24	1150	-	27600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отделки								
142		м								
	E0107-60-2	-Установка металлических	10,3	4246,43	9,61	43721	99	4006	1,54	16
	т.ч.	ограждений с поручнями из								
	п-1.25	хвойных пород		274,28	3,62	2824	37	140	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м								
143	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	10,3	183,08	0,09	1885	1	1343	0,74	8
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	1279	-	105	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
144	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	26,85	1492,53	14,65	40080	393	6702	1,22	33
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	5302	147	123	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			496037	9803			220
			Тенге			35841	3001			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307406	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89327	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107052	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4627	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			358544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30045	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			188631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1457	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169001	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15235	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			571299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45280	-		-

РАЗДЕЛ 6. Лоджии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
145	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	576,21	39,74	37,82	22896	21790	7192	0,01	7
				1,87	11	1078	6337	97	0,04	22
		м3								
146	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,29	262,72	-	4541	-	5132	1,85	32
	т.ч.			262,72	-	4541	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
147	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-в резерв	1008,37	84,26	84,26	84965	84965	16993	-	-
				-	16,85	-	16993	100	0,35	357
		т								
148	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки	533,88	39,74	37,82	21214	20189	6664	0,01	8
				1,87	11	998	5872	97	0,04	23
		м3								
149	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-из резерва	934,28	84,26	84,26	78723	78723	15745	-	-
				-	16,85	-	15745	100	0,35	331
		т								
150	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	480,49	6,48	6,48	3113	3113	980	-	-
				-	2,1	-	1011	97	0,01	4
		м3								
151	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,39	134,1	-	7159	-	8090	0,97	52
				134,1	-	7159	-	113	-	-
		м3								
152	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	480,49	21,55	4,52	10353	2170	7937	0,11	52
				17,03	-	8183	-	97	-	-
		м3								
		Фундаменты								
153	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,68	1148,44	121,34	1928	204	345	0,9	2
	т.ч.			129,38	45	217	76	118	0,23	-
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
154	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	32	367,13	246,55	11748	7890	9182	0,75	24
	т.ч.			120,58	84,39	3858	2700	140	0,31	10
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
155	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	497,27	341,24	1989	1365	1535	0,95	4
	т.ч.			156,03	118,1	624	472	140	0,45	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
156	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	6,24	20800	-	129792	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
157	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных/заделки	0,4	11764,13	389,15	4706	156	275	3,24	1
	т.ч.			507,15	147,01	203	59	105	0,72	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
158	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	72	617,97	304,22	44494	21904	23110	0,77	55
	т.ч.			122,91	106,35	8850	7657	140	0,42	30
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
159	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	431,63	215,86	7769	3885	4107	0,55	10
	т.ч.			87,72	75,26	1579	1355	140	0,3	5
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
160	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	21,22	10800	-	229198	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
161	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов-заделки	9,72	11206,1	108,25	108923	1052	6174	3,52	34
	т.ч.			564,08	40,9	5483	398	105	0,2	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
162	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,72	205	-	1993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
163	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	3,32	10879,56	419,8	36166	1396	3774	5,22	17
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		804,71	157,5	2675	524	118	0,76	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
164	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	12,31	792,94	14,01	9763	173	603	0,23	3
	т.ч.	оклеечная в 2 слоя стен,								
	п-1.25	фундаментов гидроизолом		36,23	5,26	446	65	118	0,03	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
165	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	17,91	252	4,78	4513	86	946	0,24	4
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	769	32	118	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
		Стены								
		==========								
166	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	12,31	10879,56	419,8	133949	5169	13979	5,22	64
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		804,71	157,5	9908	1939	118	0,76	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Узлы крепления стенок лоджий								
167	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0414	15023,81	527,69	622	22	474	64,86	3
	т.ч.	других конструкций								
	п-1.25	т		9496,13	196,87	393	8	118	0,96	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
168	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	1,88	177381,63	2282,63	333080	4286	26758	49,11	92
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	17491	1621	140	4,21	8
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
169	Е0107-56-2	-Устройство деформационных	126,9	263,17	1,13	33397	143	17912	0,62	79
	т.ч.	вертикальных швов в зданиях								
	п-1.25	кирпичных и крупноблочных		100,4	0,43	12740	54	140	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		Перекрытие								
		==========								
170	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием	30	1045,28	250,96	31358	7529	18189	2	60
	т.ч.	на две стороны площадью до 5								
	п-1.25	м2		344,14	88,94	10324	2668	140	0,38	11
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
171	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	129,6	2810	-	364176	-	-	-	-
	Изм. и	приведенной толщиной 11 см								
	доп.вып.8	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	2004 С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	129,6	45	-	5832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг т	0,4191	173365,18	1521,18	72650	637	4344	36,11	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6831	573,75	2863	240	140	2,81	1
174	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,2959	99034,93	380,3	29304	113	11862	227,7	67
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			38036,25	143,44	11255	42	105	0,7	-
		Ограждение лоджий								
175	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования/лоджий МОЛ-1 т	1,75	20223,91	784,6	35406	1374	25925	99,48	174
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			16327,13	126,56	28584	222	90	0,61	1
176	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,75	133700	-	234071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	87,54	36,36	0,03	3183	2	377	0,02	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2 к объему			4,78	-	419	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2102976	268334		862
	Тенге	140641	66089		821
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1833498	-	-	-
Материалы -	Тенге	442556	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	177924	-	-
Местные материалы -	Тенге	1011925	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	212680	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	106
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31902	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122771	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2168948	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1614
Сметная заработная плата -	Тенге	-	209826	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	269478	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			5449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28806	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			234071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			313127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2482075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242521	-		-

РАЗДЕЛ 7. Разное

Входная группа № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0106-11-6	-Установка стальных	0,2599	22751,81	13899,18	5913	3612	3806	48,88	13
	т.ч.	конструкций, остающихся в		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	теле бетона		8694	5250,94	2260	1365	105	25,65	7
	К=1,15 и	1т								
	К=1,25									
179	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,2599	154400	-	40129	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
180	Е0113-26-6	-Окраска металлических	19,97	36,36	0,03	726	-	86	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,78	-	96	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2 к									
	объему									
181	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит	0,81	10536,65	245,78	8535	199	345	2,06	2
	т.ч.	железобетонных плоских -		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	площадки, ступеней		313,09	92,84	254	75	105	0,45	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
182	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости	0,81	205	-	166	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
		морозостойкости до 200: за 50		-	-	-	-	-	-	-
		циклов								
		м3								
183	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0166	41200	-	685	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-1, d 5 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0111-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	5,4	665,19 300,15	29,08 10,89	3592 1621	157 59	2066 123	1,81 0,05	10 -
		Козырек								
185	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,8566	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	13906 8955	4307 1148	9092 90	64,98 4,76	56 4
186	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,8566	154400 -	- -	132261 -	- -	- -	- -	- -
187	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,0083	11244,84 8461,13	1453,68 135	93 70	12 1	64 90	53,59 0,66	- -
188	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0083	114900 -	- -	951 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,8649	1513,46 781,43	390,15 -	1309 676	337 -	608 90	3,4 -	3 -
190	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	77,8	36,36 4,78	0,03 -	2829 372	2 -	335 90	0,02 -	2 -
191	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,255	23143,99 4010,63	395,71 149,06	5902 1023	101 38	1273 120	25,88 0,73	7 -
192	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м2	8	222,05 42,95	3,72 0,59	1776 344	30 5	415 119	0,29 0,01	2 -
193	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты м2	9,24	583,67 79,11	0,93 0,14	5396 731	9 1	872 119	0,5 -	5 -
194	Е0112-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним	4	487,11 80,48	5,36 2	1948 322	21 8	393 119	0,48 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	фартуком								
		м								
195	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	8	167,57	1,5	1341	12	1370	0,97	8
	т.ч.	бумажно-слоистым декоративным		162,5	0,56	1300	5	105	-	-
	п-1.25	пластиком толщиной 2 мм								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
196	СПрайс	-Стоимость листа плоского	8	642,34	-	5139	-	-	-	-
	ТДС	"ИНСИ"								
	стр.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
197	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен	5,68	198,71	5,51	1128	31	989	1,02	6
	т.ч.	неперфорированными плитами								
	п-1.25	акустическими козырьков		163,79	2,11	930	12	105	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
198	СПрайс	-Стоимость листа плоского	5,85	642,34	-	3755	-	-	-	-
	ТДС	"ИНСИ"								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Отверстия подвала листы АС- - АС-								
199	Е0146-27-1	-Пробивка проемов в	0,3066	2593,1	1013,6	795	311	601	9,54	3
		конструкциях из бутового								
		камня/отверстия ОВ, СС		1579,5	382,5	484	117	100	1,87	1
		м3								
200	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0489	177381,63	2282,63	8665	112	696	49,11	2
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	455	42	140	4,21	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
201	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,2	36,36	0,03	116	-	14	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,78	-	15	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2 к									
	объему									
		Отмостка								
202	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	10,18	10773,24	-	109628	-	8161	4,21	43
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	6635	-	123	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
203	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	101,76	340,63	31,3	34662	3185	4670	0,16	17
	т.ч.	жестких покрытий толщиной 25								
	п-1.25	мм		25,59	11,73	2604	1193	123	0,06	6
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
204	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на	101,76	62,06	3,89	6315	396	611	0,02	2
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25	асфальтобетонных жестких		3,42	1,46	348	149	123	0,01	1
	К=1,15 и	покрытий								
	К=1,25	м2								
		Устройство а/бетонного покрытия проезда								
205	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	10	981,86	68,13	9819	681	454	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песка м3		21,38	12,76	214	128	133	0,04	-
206	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	100	270,1	27,83	27010	2783	1925	0,03	3
				5	9,47	500	947	133	0,03	3
207	Е0127-23-1 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	100	42,71	-	4271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	100	440,87	15,35	44087	1535	1463	0,03	3
				5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
209	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	320	104,34	-	33389	-	9	-	-
				0,02	-	6	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	516238	17833		190
	Тенге	30807	5798		25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	327589	-	-	-
Материалы -	Тенге	25983	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25756	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9579	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	257744	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30552	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4583	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21488	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	379629	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30339	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	188649	-	-	-
Материалы -	Тенге	951	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10849	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	173341	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9764	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			210318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			589947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42653	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10708855	457881			7878
			----			---	---			---
			Тенге			1274810	132007			1127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9298998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3702430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1292727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1839208	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2169469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1494233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		747
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	224135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11440825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9081
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1516862	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1409857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114090	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1251533	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90752	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1603290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129492	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13044115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1646354	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.
Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

копия верна

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: «Благоустройство жилого дома по ул. Урожайная города Костаная»

А К Т
выполненных работ
за август 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№174	от 03.08.2010 г	бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Благоустройство жилого дома по ул. Урожайная города Костаная»	6 212 700	6 212 700	6 212 700							665 646	6 212 700
Всего к оплате : 6 212 700 (Шесть миллионов двести двенадцать тысяч семьсот тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Эпова В.М.

Начальник ГУ« Отдел строительства
акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : № 174 от 03.08. 2010г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Благоустройство жилого дома по ул. Урожайная г. Костаная

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Благоустройство участка	1099,78	-	-	1099,78
2.	2-2	-А/бетонное покрытие участка	951,66	-	-	951,66
3.	2-3	-Озеленение	782,44	-	-	782,44
		Всего по главе	2833,88	-	-	2833,88
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2833,88	-	-	2833,88
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	42,51	-	-	42,51
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6,38	-	-	6,38
		Всего по главе	42,51	-	-	42,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2876,38	-	-	2876,38
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	63,28	-	-	63,28
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	28,76	28,76
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	11,51	11,51

1	2	3	4	5	6	7
9.	Расчет	-Удорожание эл.энергии	2,85	-	-	2,85
		Всего по главе	66,13	-	40,27	106,4
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2942,51	-	40,27	2982,78
10.		-В том числе возвратные суммы	6,38	-	-	6,38
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2942,51	-	40,27	2982,78
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,82323	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	5364,87	-	73,42	5438,29
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	11,63	-	-	11,63
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	108,77	108,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	5364,87	-	182,19	5547,05
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	665,65	665,65
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5364,87	-	847,83	6212,7

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №174 от 03.08.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство жилого дома по ул. Урожайная города Костаная
Наименование обьекта: Благоустройство участка

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	515	7,91	7,91		4074	4074		1283	-		-	
				-	2,57		-	1323		97	0,01		5	
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	515	29,29	29,29		15086	15086		4751	-		-	
				-	9,51		-	4898		97	0,01		5	
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишнего грунта м3	496,5	39,74	37,82		19728	18776		6197	0,01		6	
				1,87	11		928	5461		97	0,04		19	
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	873,84	45	45		39323	39323		7865	-		-	
				-	9		-	7865		100	0,19		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	496,5	3,77	3,24	1873	1611	771	-	2
		м3		0,48	1,12	238	556	97	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80085	78870			8
			Тенге			1167	20102			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21269	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			107008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24399	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Брусчатое покрытие тротуара и пандуса								
6	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм-фр.10-20	176,62	282,46	34,29	49888	6056	3478	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1061	1553	133	0,03	5
7	Е0127-26-3 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	176,62	-31,72	-2,73	-5603	-483	-235	-	-
		м2		-0,2	-0,8	-35	-142	133	-	-
8	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17,66	981,86	68,13	17342	1203	802	0,14	3
		м3		21,38	12,76	378	225	133	0,04	1
9	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	176,62	181,56	21,26	32067	3755	35654	0,95	167
		м2		156,15	7,97	27579	1408	123	0,04	7
10	С143003-38	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	176,62	1270	-	224307	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(БР100.20.8)	184,86	1155,62	6,63	213628	1226	27152	0,7	129
				108,68	1,76	20091	325	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			531630	11757			306
			Тенге			49074	3370			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			531630	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52443	-		-
		Местные материалы -	Тенге			467225	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			634389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62471	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы								
12	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6	24
		урна		990	22,56	3960	90	105	0,11	-
13	У1-43-18	-Скамья типа III, строительные работы	8	2759,3	80,96	22074	648	3350	2,3	18
		скамья		376,2	22,56	3010	180	105	0,11	1
14	У1-21-19	-Качели тип III, строительные работы	2	14388,96	1434,06	28778	2868	5609	14	28
		качели		2310	360,96	4620	722	105	1,8	4
15	У1-21-20	-Качели тип III, монтаж металлоконструкций	2	15992,65	22,48	31985	45	2812	9	18
		качели		1554,97	7,48	3110	15	90	0,03	-
16	У1-19-5	-Качалка тип I, строительные работы	2	7100,06	965,87	14200	1932	2349	3,1	6
		качалка		513,15	325,77	1026	652	140	1,6	3
17	У1-19-6	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	2	3061,15	-	6122	-	548	1,8	4
		качалка		304,65	-	609	-	90	-	-
18	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	-	8168,42	182,99	-	-	-	8,5	-
		песочн.		1394,25	47,94	-	-	-	0,23	-
19	У1-9-40	-Рукоход тип I, строительные работы	2	7984,53	519,6	15969	1039	1468	3,2	6
		рукоход		529,65	169,2	1059	338	105	0,83	2
20	У1-9-41	-Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	2	9226,09	13,74	18452	27	2730	8,8	18
		рукоход		1512,65	3,74	3025	7	90	0,01	-
21	У1-40-9	-Установка для сушки белья типа I, строительные работы	-	10251,95	262,79	-	-	-	16	-
		установ.		2656,5	62,04	-	-	-	0,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	У1-40-10	-Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций	-	8973,58	13,74	-	-	-	5,2	-
				886,44	3,74	-	-	-	0,01	-
		установ.								
23	Е0110-76-1	-Сборка веранд	12	560	96,9	6720	1163	5776	2,18	26
		м2		364,5	36,61	4374	439	120	0,18	2
24	СПрайс	-Беседка	2	77008,42	-	154017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		309200	8046			148
				Тенге		24794	2444			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		252640	-	-		-
		Материалы -		Тенге		72601	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		154017	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3421	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		291971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		132
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23892	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		56560	-	-		-
		Материалы -		Тенге		49743	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6767	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		6090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		66409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7681	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		358380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		175
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31572	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		920914	98673			462
				Тенге		75034	25916			221
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		864354	-	-		-
		Материалы -		Тенге		76174	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	94183	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		154017	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		467274	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		110521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	16578	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1033368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110761	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56560	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49743	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6767	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7681	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1099776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		742
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118442	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №174 от 03.08.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство жилого дома по ул. Урожайная города Костаная

Наименование обьекта: А/бетонное покрытие участка

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтируемое а/бетонное покрытие проезжей части вне участка								
1	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	300	763,12	21,85	228935	6554	42758	0,71	214
				109,89	9,18	32967	2754	119,7	0,04	11
		м2								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-под поребрик	2,27	981,86	68,13	2234	155	103	0,14	-
				21,38	12,76	49	29	133	0,04	-
		м3								
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,75	216,23	34,29	4919	780	448	0,04	1
				6,01	8,79	137	200	133	0,03	1
		м2								
4	Е0127-26-3 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	22,75	-31,72	-2,73	-722	-62	-30	-	-
				-0,2	-0,8	-5	-18	133	-	-
		м2								
5	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	65	723,62	6,63	47035	431	9547	0,7	45
				108,68	1,76	7064	114	133	0,01	-
		м								
6	С143003-9	-Камни бетонные бортовые	2,92	27000	-	78975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М-300	м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			361377	7858			260
			Тенге			40212	3079			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361377	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43291	-		-
		Местные материалы -	Тенге			298678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7924	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			439055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51215	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство а/бетонного покрытия проезда								
7	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32	981,86	68,13	31420	2180	1453	0,14	5
		м3		21,38	12,76	684	408	133	0,04	1
8	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	320	270,1	27,83	86431	8904	6160	0,03	11
		м2		5	9,47	1600	3031	133	0,03	11
9	Е0127-23-1 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	320	42,71	-	13668	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	320	440,87	15,35	141078	4912	4682	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1901	1619	133	0,02	6
11	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл.	320	104,34	-	33389	-	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,02	-	6	-	133	-	-
12	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-под бортовой камень м2	2,59	981,86	68,13	2543	176	118	0,14	-
				21,38	12,76	55	33	133	0,04	-
13	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м3	25,9	270,1	27,83	6995	721	499	0,03	1
				5	9,47	130	245	133	0,03	1
14	Е0127-23-1	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	25,9	-71,19	-	-1844	-	-	-	-
	т.ч. п1.37 К=5			-	-	-	-	-	-	-
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(БР100.30.15) м	74	1974,62	6,63	146122	491	10869	0,7	52
				108,68	1,76	8042	130	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	459802	17385			79
	Тенге	12419	5467			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	459802	-	-		-
Материалы -	Тенге	2424	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17886	-		-
Местные материалы -	Тенге	427575	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23788	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3568	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29015	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	512606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21454	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	512606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21454	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	821179	25242			339
	Тенге	52631	8546			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	821179	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			17052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61177	-		-
		Местные материалы -	Тенге			726254	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			951661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72669	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			951661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72669	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №174 от 03.08.2010г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство жилого дома по ул. Урожайная города Костаная
Наименование обьекта: Озеленение участка

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	25	24,61		1,43	615		36	415	0,13		3	
		дерево		23,18		0,54	580		13	70	-		-	
2	E0101-202-3 К=20	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т, добавлять на каждые последующие 100 м, диаметр деревьев до 32 см- на 5 км	25	54,34		41,74	1358		1043	488	0,09		2	
		пень		12,6		15,3	315		383	70	-		-	
3	E0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	25	81,12		5,07	2028		127	1364	0,49		12	
		дерево		76,05		1,89	1901		47	70	0,01		-	
4	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	25	34,53		34,53	863		863	201	-		-	
		пень		-		11,51	-		288	70	0,04		1	
5	E0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	25	18,7		18,7	467		467	114	-		-	
		яма		-		6,49	-		162	70	0,02		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	25	12,86	12,86	321	321	75	-	-
		пень		-	4,28	-	107	70	0,01	-
7	Е0101-202-1-	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	25	15,75	12,1	394	303	142	0,03	1
		пень		3,65	4,44	91	111	70	0,01	-
8	Е0101-202-3- К=29	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т, добавлять на каждые последующие 100 м, диаметр деревьев до 32 см	25	78,79	60,52	1970	1513	708	0,12	3
		пень		18,27	22,19	457	555	70	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8018	4674			21
			Тенге			3344	1666			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8018	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5009	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	526	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			691	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5535	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5535	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение участка								
9	Е0147-5-11 -	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	18	294,23	78	5296	1404	5716	1,53	28
		яма		216,23	29,95	3892	539	129	0,12	2
10	Е0147-9-7 -	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	18	1032,19	286,81	18579	5163	17282	3,88	70
		шт		674,55	69,71	12142	1255	129	0,29	5
11	С143012-39 -	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,	14	3760	-	52640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м								
12	С143012-57	-Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2м и выше	шт 4	4860 -	- -	19440 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	шт 100	38,9 28,58	10,32 3,92	3890 2858	1032 392	4192 129	0,2 0,02	20 2
14	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	яма 100	27,63 27,45	- -	2763 2745	- -	3541 129	0,17 -	17 -
15	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт 100	203 -	- -	20300 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	шт 1641,5	244,28 58,28	- -	400986 95667	- -	123410 129	0,4 -	657 -
17	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2 1641,5	19,01 8,21	- -	31205 13477	- -	17385 129	0,05 -	86 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м2 Тенге ---- Тенге			555099 130780	7599 2185			877 9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132966	-		-
		Местные материалы -	Тенге			415492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25729	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		971
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158694	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			770222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		971
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158694	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			563117	12273			898
			Тенге			134124	3851			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			563117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137975	-		-
		Местные материалы -	Тенге			415492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			782438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164230	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			782438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164230	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»