ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№4 от 27.04.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка 1

о стоимости выполненных работ
за Август 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**317 234 915**	**33 989 455**	**17768905**	**50 000 000**					**5 357 143**	**50 000 000**
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*584 047*	*62 576*		*92 053*					*9 863*	*92 053*
Всего по стройке	**317 818 962**	**34 052 032**	**17768905**	**50 092 053**					**5 367 006**	**50 092 053**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ **Калысаев Н**

ИНЖЕНЕР:

Ген. директорТОО "Банур 1"

_____ **Анарбеков Б.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жанталиев Х.А**

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПР ОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за Август№1 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00								
1	E0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,06	175574,6	1941,97	10534	117	545	42,3	3
		т		6975	726,75	419	44	118	3,55	0
2	E0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,2805	13711,47	5475,87	3846	1536	1664	28,9	8
		т		5040	1552,87	1414	436	90	5,46	2
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,216	9147,85	66,01	1976	14	50	1,35	0
		м3		195,75	24,93	42	5	105	0,12	0
4	E0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,08	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,1	7
		т		12892,5	398,25	1031	32	90	1,95	0
5	E0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	2,34	104,4	0,09	244	0	159	0,36	1
		м2		56,48	0,05	132	0	120	0	0
6	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,625	398,48	102,53	1046	269	590	0,9	2
		м2		151,65	35,67	398	94	120	0,14	0
7	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	4,548	235,39	31,85	1071	145	1107	1,15	5
		м2		190,8	12,04	868	55	120	0,06	0
8	C11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	2	1500		3000				
		комплект								
9	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2	1380		2760				
		комплект								
10	C11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	2	844		1688				
		шт								
11	E0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,2301	175574,6	1941,97	40391	447	2091	42,3	10
		т		6975	726,75	1605	167	118	3,55	1
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00				67741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЯННЯЯ ОТДЕЛКА								
12	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1435,25	9,9	0,12	14206	172	10248	0,04	63
		м2		6,75	0,05	9688	72	105	0	0
13	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	75,85	17,43	0,12	1322	9	1097	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1041	4	105	0	0
14	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	754,39	9,9	0,12	7467	91	5386	0,04	33
		м2		6,75	0,05	5092	38	105	0	0
15	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	79,41	88,67	1,42	7041	113	2578	0,19	15
		м2		30,38	0,54	2412	43	105	0	0
16	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	20,44	17,43	0,12	356	2	296	0,09	2
		м2		13,73	0,05	281	1	105	0	0
17	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	55,61	30,29	0,22	1684	12	1272	0,1	6
		м		18,5	0,09	1029	5	123	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЯННЯЯ ОТДЕЛКА				32077				
		Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ (АР-3;КЖ1-20)								
18	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0014	62566,88	6788,5	88	10	88	253	0
		км		45675	2565	64	4	130	12,52	0
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1342	13010,1	1826,1	1746	245	1652	42,7	6
		т		8100	690,75	1087	93	140	3,37	0
20	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	8,7	2390,28	2,56	20795	22	3852	2,55	22
		м2		420,75	0,97	3661	8	105	0	0
21	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	2	627,47	2,56	1255	5	985	2,7	5
		м2		468	0,97	936	2	105	0	0
22	СПРАЙС-ЛИСТ	НАКРЫВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	42	62,84		2639				
		шт								
23	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж колонн со связями	0,0612	6329,5	2532,82	388	155	196	16,85	1
		т		3058,28	496,31	187	30	90	1,7	0
24	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1647	13864,97	4022,39	2284	663	1507	56,5	9
		т		9090	1071,86	1497	177	90	3,81	1
25	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,47	112,45	34,24	728	222	347	0,32	2
		м2		51,08	8,45	330	55	90	0,03	0
		Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ (АР-3;КЖ1-20)				29923				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	40,01	1276,77	100,89	51084	4037	7648	0,85	34
		м3		123,75	38,25	4951	1530	118	0,18	7
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	44,01	9051,97	66,01	398377	2905	10198	1,35	59
		м3		195,75	24,93	8615	1097	105	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг	2,608	13010,1	1826,1	33930	4762	32097	42,7	111
		т		8100	690,75	21125	1801	140	3,37	9
29	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	124,21	2390,28	2,56	296896	318	55001	2,55	317
		м2		420,75	0,97	52261	120	105	0	1
30	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	4,71	2390,28	2,56	11258	12	2086	2,55	12
		м2		420,75	0,97	1982	5	105	0	0
31	СПРАЙС-ЛИСТ	НАКРЫВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	192	62,84		12066				
		шт								
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				803612				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2ШТ.)								
32	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,317	13711,47	5475,87	18053	7210	7812	28,9	38
		т		5040	1552,87	6636	2045	90	5,46	7
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0497	93997,62	304,24	4674	15	1733	198	10
		1т		33075	114,75	1644	6	105	0,56	0
34	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	9,28	14880,09	241,1	138087	2237	13384	8,06	75
		м3		1282,5	91,08	11902	845	105	0,44	4
35	Е0106-22-5ПРИМ.	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,72	16140,96	379,21	76185	1790	11203	13	61
		м3		2117,25	143,26	9993	676	105	0,7	3
36	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков(КОСОУРОВ)	25	1004,37	4,92	25109	123	5731	1,28	32
		м2		216,45	1,87	5411	47	105	0,01	0
37	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	21,78	344,56	7,69	7505	167	7361	1,34	29
		м		238,5	2,9	5195	63	140	0,01	0
38	С11011-612	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм	0,01	189400		1894				
		100м2								
39	С12069-51	Поручни, тип 1,размер 27х54 мм	22,216	149		3310				
		м								
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2ШТ.)				274817				
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0074	93997,62	304,24	695	2	258	198	1
		1т		33075	114,75	244	1	105	0,56	0
41	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0006	172357,31	536,06	100	0	29	289	0
		1т		47475	202,5	28	0	105	0,99	0
42	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	167,18	613,94	4,85	102638	810	39368	1,29	215
		м2		222,86	1,41	37258	236	105	0,01	1
43	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов/КИРПИЧ М75,РАСТВОР М50/	31,07	6148,84	335,84	191044	10435	33326	5,07	158
		м3		783	126	24328	3915	118	0,61	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,972	14043,95	990,15	41739	2943	6300	10,4	31
		м3		1644,75	374,04	4888	1112	105	1,83	5
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1323	8679,65	422,15	1148	56	1314	56,4	7
		т		8257,5	157,5	1092	21	118	0,77	0
46	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,12	12472,22	316,01	126219	3198	15805	8,25	83
		м3		1368	119,39	13844	1208	105	0,58	6
47	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	62,56	1938,94	13,9	121300	870	24548	1,92	120
		м2		321,75	5,24	20129	328	120	0,03	2
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				584882				
		Раздел: КРОВЛЯ								
48	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,02	10620,35	95,97	74555	674	5956	4,9	34
		м3		771,75	36,25	5418	254	105	0,18	1
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0554	93997,62	304,24	5211	17	1932	198	11
		1т		33075	114,75	1834	6	105	0,56	0
50	Е0112-15-3ПРИМ.	Устройство прокладной гидроизоляции в один слой/бетонных столбиков/	22,68	103,08	0,99	2338	22	323	0,07	2
		м2		11,59	0,38	263	9	119	0	0
51	Е0110-14-1	Установка стропил	14,73	19229,82	334,28	283255	4924	62281	22,1	326
		м3		3397,5	126	50045	1856	120	0,62	9
52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	30,272	22541,72	316,57	682383	9583	131020	22,5	681
		м3		3487,5	119,25	105574	3610	120	0,58	18
53	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	9,94	20617,97	309,62	204943	3078	30649	13,8	137
		м3		2452,5	117	24378	1163	120	0,57	6
54	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1905	942,9	8,2	1796230	15621	625746	1,71	3258
		м2		272,95	3,08	519970	5867	119	0,02	29
55	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	240	161,83	1,24	38839	298	43897	0,97	233
		м2		153,23	0,47	36775	113	119	0	1
56	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	229,1	127,06	0,76	29109	174	31486	0,74	170
		м2		124,65	0,29	28557	66	110	0	0
57	С11011-819	Петля накладная	16	40		640				
		шт								
58	С11011-812	Завертка оцинкованная	4	57		228				
		шт								
59	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	258	13,42	2,49	3462	642	3254	0,06	15
		м		9,68	0,92	2497	237	119	0	1
60	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,852	13864,97	4022,39	11813	3427	7792	56,5	48
		т		9090	1071,86	7745	913	90	3,81	3
61	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	227,6	258,32	92,82	58795	21126	30881	0,59	134
		м2		100,8	34,88	22942	7939	100	0,17	39
62	Е0134-60-6ПРИМ.	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	528,01	301,66	0,76	159279	401	173972	1,85	977
		м2		299,25	0,28	158007	149	110	0	1
63	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,8	575,05	1,24	16561	36	5268	0,97	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	4413	14	119	0	0
64	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	37,74	575,05	1,24	21702	47	6903	0,97	37
		м2		153,23	0,47	5783	18	119	0	0
65	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,7216	13711,47	5475,87	9894	3951	4281	28,9	21
		т		5040	1552,87	3637	1120	90	5,46	4
66	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	13	173	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	0
67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	64	20,36	0,02	1303	1	240	0,02	1
		м2		4,16	0	266	0	90	0	0
68	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0321	13711,47	5475,87	440	176	191	28,9	1
		т		5040	1552,87	162	50	90	5,46	0
69	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0321	133700		4293				
		т								
70	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,48	375,5	30,89	556	46	362	1,23	2
		м2		191,93	11,68	284	17	120	0,06	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				3406732				
		Раздел: ПОЛЫ								
71	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	957,36	48,53	5,55	46461	5313	53049	0,26	247
		м2		42,98	2,07	41147	1982	123	0,01	10
72	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных ил и стекловолокнистых	212,26	48,53	5,55	10301	1178	11762	0,26	55
		м2		42,98	2,07	9123	439	123	0,01	2
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1169,62	258,92	9,95	302838	11638	80477	0,36	416
		м2		52,2	3,74	61054	4374	123	0,02	21
74	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45 мм	4678,48	35,11	0,67	164275	3135	5064	0	21
		м2		0,63	0,25	2947	1170	123	0	6
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,602	5239,08	327,33	18873	1179	7617	11,6	42
		1т		1890	123,75	6809	446	105	0,6	2
76	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	141,45	48,53	5,55	6865	785	7838	0,26	36
		м2		42,98	2,07	6080	293	123	0,01	1
77	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	141,45	58,18	3,1	8230	438	9755	0,3	42
		м2		54,9	1,17	7766	165	123	0,01	1
78	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки второй слой	141,45	41,12	2,19	5816	310	6918	0,21	30
		м2		38,93	0,83	5507	117	123	0	1
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	141,45	258,92	9,95	36624	1407	9733	0,36	50
		м2		52,2	3,74	7384	529	123	0,02	3
80	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 55 мм	565,8	35,11	0,67	19867	379	612	0	2
		м2		0,63	0,25	356	141	123	0	1
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4357	5239,08	327,33	2282	143	921	11,6	5
		1т		1890	123,75	823	54	105	0,6	0
82	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	37,04	48,53	5,55	1798	206	2052	0,26	10
		м2		42,98	2,07	1592	77	123	0,01	0
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,04	258,92	9,95	9590	369	2549	0,36	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,2	3,74	1933	139	123	0,02	1
84	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 55 мм	148,16	35,11	0,67	5202	99	160	0	1
		м2		0,63	0,25	93	37	123	0	0
85	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1141	5239,08	327,33	598	37	241	11,6	1
		1т		1890	123,75	216	14	105	0,6	0
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,65	258,92	9,95	2499	96	664	0,36	3
		м2		52,2	3,74	504	36	123	0,02	0
87	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	9,65	340,45	18,42	3285	178	1102	0,42	4
		м2		85,95	6,91	829	67	123	0,03	0
88	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,65	232,19	9,05	2241	87	644	0,25	2
		м2		50,85	3,4	491	33	123	0,02	0
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,65	258,92	9,95	2499	96	664	0,36	3
		м2		52,2	3,74	504	36	123	0,02	0
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,02	258,92	9,95	5701	219	1515	0,36	8
		м2		52,2	3,74	1149	82	123	0,02	0
91	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 55 мм	154,14	35,11	0,67	5412	103	167	0	1
		м2		0,63	0,25	97	39	123	0	0
92	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	1500,44	340,45	18,42	510824	27638	171377	0,42	624
		м2		85,95	6,91	128963	10368	123	0,03	51
93	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой /в карнизной части крыши/	245,6	103,08	0,99	25316	243	3498	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2847	93	119	0	0
94	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1500,44	204,04	15,94	306153	23917	72510	0,24	365
		м2		34,65	5,96	51990	8943	119	0,03	44
95	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30 мм	22506,6	6,25	0,14	140612	3151	4285	0	20
		м2		0,11	0,05	2476	1125	119	0	7
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3303	5239,08	327,33	1731	108	698	11,6	4
		1т		1890	123,75	624	41	105	0,6	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				1645893				
		Раздел: Проемы(АР2-15)								
97	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-4/	3,996	472,81	19	1889	76	1074	1,3	5
		м2		217,73	6,18	870	25	120	0,03	0
98	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	197,325	346,04	18,87	68283	3724	33821	0,82	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		136,44	6,39	26923	1261	120	0,03	6
99	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	11,958	498,09	19,17	5956	229	3403	1,38	17
		м2		230,97	6,18	2762	74	120	0,03	0
100	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	402,642	158,66	3,84	63884	1546	31899	0,4	162
		м2		64,58	1,44	26003	580	120	0,01	3
101	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/а люминиевые двери/	17,325	367,11	19,34	6360	335	3035	0,83	14
		м2		139,39	6,57	2415	114	120	0,03	1
102	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2/алюминиевые двери/	6,3	328,76	20,41	2071	129	993	0,74	5
		м2		124,24	7,13	783	45	120	0,03	0
103	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей,люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /металических дверей/	0,08	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,1	7
		т		12892,5	398,25	1031	32	90	1,95	0
104	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,109	398,48	102,53	3630	934	2048	0,9	8
		м2		151,65	35,67	1381	325	120	0,14	1
105	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	9,636	495,01	31,37	4770	302	2070	0,99	10
		м2		167,18	11,86	1611	114	120	0,06	1
106	Е0110-23-4#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	6,98	500,03	31,37	3490	219	1542	1,02	7
		м2		172,2	11,86	1202	83	120	0,06	0
107	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	123,203	634,99	31,85	78232	3924	29988	1,15	142
		м2		190,8	12,04	23507	1483	120	0,06	7
108	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах кам енных, площадь проема до 3 м2	42,752	104,4	0,09	4463	4	2900	0,36	15
		м2		56,48	0,05	2415	2	120	0	0
109	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м 2	6,3	70,46	0,05	444	0	301	0,25	2
		м2		39,83	0,02	251	0	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0115-202-1	Остекление оконным закаленным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	20,69	1324,22	3,04	27398	63	2943	0,84	17
		м2		134,33	1,15	2779	24	105	0,01	0
111	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,371	9850,48	1162,95	3655	431	2493	46,6	17
		т		7357,5	108	2730	40	90	0,53	0
		Итого по разделу: Проемы(АР2-15)				275710				
		Раздел: Внутренняя отделка(АР2-3)								
112	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов потолков	1,112	5124,06	401,31	5700	446	5166	25,84	29
		м3		4493,25	150,75	4998	168	100	0,74	1
113	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гиперплитой на металлическом каркасе	13,7	670,87	2,86	9191	39	4071	1,63	22
		м2		282,04	0,94	3864	13	105	0	0
114	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	132,35	670,87	2,86	88790	379	39325	1,63	216
		м2		282,04	0,94	37328	124	105	0	1
115	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм/	1396,26	192,16	3,94	268300	5501	151885	0,55	773
		м2		102,11	1,49	142572	2080	105	0,01	10
116	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	6,536	4173,97	378,22	27281	2472	24236	20,04	131
		м3		3566,25	141,75	23309	926	100	0,69	5
117	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	54,4	974,49	4,92	53012	268	11134	1,15	63
		м2		193,05	1,87	10502	102	105	0,01	0
118	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	54,4	133,23	1,19	7248	65	2185	0,22	12
		м2		37,8	0,45	2056	24	105	0	0
119	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	6,765	28,19	1,19	191	8	221	0,16	1
		м2		27	0,45	183	3	119	0	0
120	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0068	30400		206				
		1000м2								
121	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6,765	613,94	4,85	4153	33	1593	1,29	9
		м2		222,86	1,41	1508	10	105	0,01	0
122	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	135,4	248,91	3,39	33702	458	16736	0,65	88
		м2		117	0,72	15842	97	105	0,05	7
123	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3011,75	309,82	4,07	933107	12244	432133	0,74	2229
		м2		135,68	0,97	408634	2921	105	0,05	156
124	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2890,82	151	3,43	436514	9916	227773	0,46	1316
		м2		73,73	1,31	213140	3787	105	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**17768905**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17839486**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18015940**				
		ИТОГО:				**18015940**				
		В том числе на 2014год-30%				**5404782**				
		В том числе на 2015год-70%				**12611158**				
		Сметная заработная плата				**4020708**				
		Нормативная трудоемкость				**22334**				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				**12915686**				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				**32252020**				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				**12515299**				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				**31252208**				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				**250306**				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				**625044**				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				**12765605**				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				**31877252**				
		НДС на 2014г- 12%				**1531873**				
		НДС на 2015г- 12%				**3825270**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5357143**				
		Всего:				**50000000**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Парбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____Жанталиев Х.А.