ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№4 от 27.04.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка 2

о стоимости выполненных работ
за Август 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**357 234 915**	**38 275 169**	**14262406**	**40 000 000**					**4 285 714**	**40 000 000**
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*657 689*	*70 467*		*73 642*					*7 890*	*73 642*
Всего по стройке	**357 892 604**	**38 345 636**	**14262406**	**40 073 642**					**4 293 605**	**40 073 642**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калиаев Н.

ИНЖЕНЕР:

Ген. директор ТОО "Банур 1"

Анарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПР ОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за август№2 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Смета-Добавление										
1	**Е0115-79-1**	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм(АСПОЛ)** м2	693,277	478,96	2,16	332052	1497	49071	0,32	223		
				66,6	0,81	46172	562	105	0	3		
2	**Е0118-6-2**	**Установка стальных радиаторов** 1квт	78,655	234,78	19,17	18467	1508	10827	0,61	48		
				100,35	7,19	7893	565	128	0,04	3		
3	**С131204-81 Изм. и доп. вып.17**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005** секция	641,573	777,47		498804						
4	**С130904-101 Изм. и доп.вып.19**	**Краны из кованой латуни типа HErz,никелированный с воздухоудалением и дренажем,Т от -10°С до +110°С, PN 40,DN 15** шт	120	487		58440						
5	**Е0116-14-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм** м	20,277	448,67	14,49	9098	294	5835	1,25	25		
				219,38	5,42	4448	110	128	0,03	1		
6	**Е0116-14-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм** м	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,4	36		
				252	2,5	6552	65	128	0,01	0		
7	**С130804-1074 Изм. и доп.вып.19**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	33,768	115		3883						
8	**С130804-1073 Изм. и доп.вып.19**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	43,663	70		3056						
9	**С130804-1072 Изм. и доп.вып.19прим.**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 (15)питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	19,778	46		910						
		Итого по разделу: Смета- Добавление				935422						
		Раздел: НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	23,883	114,31	6,39	2730	153	774	0,19	5
		м		29,93	2,48	715	59	100	0,01	0
11	E0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	6	9304,79	70,66	55829	424	9789	7,07	42
		1шт		1249,13	25,49	7495	153	128	0,13	1
		Итого по разделу: НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				58559				
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)								
12	E0118-3-5	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2	2	16587,46	1801,86	33175	3604	14304	27,4	55
		шт		4913,1	674,39	9826	1349	128	3,3	7
13	75-1-162	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКоS14-34 ГВС, мощность 289 кВт	2	116300		232600				
		шт								
14	E0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
15	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
16	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
17	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
18	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	19	473,47	39,24	8996	746	6566	1,47	28
		1шт		254,25	15,75	4831	299	128	0,07	1
19	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
20	E0118-21-3	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 4мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
21	E0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	1	301,49	94,44	301	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	0
22	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
23	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	22	859,96	1,62	18919	36	1175	0,23	5
		комплект		41,72	0	918	0	128	0	0
24	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,3	10
		м		52,2	1,49	1723	49	128	0,01	0
25	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
		комплект		41,72	0	125	0	128	0	0
26	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	15	64,62	0	969	0	1068	0,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		55,62	0	834	0	128	0	0
27	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,3	1
		м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
28	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	343,48	3,96	1030	12	206	0,3	1
		м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
29	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	10	472,48	3,96	4725	40	687	0,3	3
		м		52,2	1,49	522	15	128	0,01	0
30	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	10	606,31	7,95	6063	80	876	0,37	4
		м		65,48	2,97	655	30	128	0,01	0
31	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,7	14,12	6237	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
32	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
		м		116,1	5,99	1161	60	128	0,03	0
33	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	935,75	20,8	9358	208	1770	0,73	7
		м		130,5	7,79	1305	78	128	0,04	0
34	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,8	4963	83	708	0,73	3
		м		130,5	7,79	522	31	128	0,04	0
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)				407142				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
35	75-2-74	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, 675х400 мм	1	118200		118200				
		комплект								
36	СПРАЙС-ЛИСТ"4"	КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПКЦКП-1,6	1	83483,57		83484				
		компл								
37	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	7	798,85	16,96	5592	119	1736	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	0
38	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,34	1169,91	13,82	17946	212	5204	1,62	25
		м2		259,88	5,18	3986	79	128	0,03	0
39	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,23	1144,51	11,11	4841	47	1314	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1009	18	128	0,02	0
40	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,11	1174,73	9,61	21274	174	4875	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3744	65	128	0,02	0
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200		2800				
		кг								
42	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	14	167,6	50,15	2346	702	1550	0,53	7
		м2		92,03	18,68	1288	262	100	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,7	6240		4368				
		м3								
44	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
45	75-2-75	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, 700х450 мм	1	142700		142700				
		комплект								
46	СПРАЙС-ЛИСТ"5"	КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПКЦКП-3,15	1	68766,48		68766				
		компл								
47	Е0120-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,59	955,92	8,82	1520	14	323	0,96	2
		м2		155,22	3,31	247	5	128	0,02	0
48	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,17	1169,91	13,82	1369	16	397	1,62	2
		м2		259,88	5,18	304	6	128	0,03	0
49	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,9	1138,51	11,11	1025	10	280	1,48	1
		м2		238,61	4,16	215	4	128	0,02	0
50	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	1144,51	11,11	1145	11	311	1,48	1
		м2		238,61	4,16	239	4	128	0,02	0
51	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,05	1174,73	9,61	20029	164	4590	1,28	22
		м2		206,72	3,59	3525	61	128	0,02	0
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
		кг								
53	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,1	6240		13104				
		м3								
54	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39		117				
		шт								
55	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ КЕ (КТ) 50-30/25-4Д	1	28195,49		28195				
		компл								
56	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,46	1169,91	13,82	1708	20	495	1,62	2
		м2		259,88	5,18	379	8	128	0,03	0
57	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1144,51	11,11	916	9	249	1,48	1
		м2		238,61	4,16	191	3	128	0,02	0
58	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,01	1174,73	9,61	11759	96	2695	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2069	36	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	1	6330,48	64,73	6330	65	578	2,6	3
		шт		427,61	23,63	428	24	128	0,12	0
60	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	7360,91	59,08	22083	177	2114	3,19	10
		шт		529,2	21,26	1588	64	128	0,11	0
61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	4	200		800				
		кг								
62	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	34	167,6	50,15	5698	1705	3764	0,53	18
		м2		92,03	18,68	3129	635	100	0,09	3
63	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,7	6240		10608				
		м3								
64	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
65	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ КЕ (КТ) 50-30/25-4Д	1	28195,49		28195				
		компл								
66	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,88	1169,91	13,82	1030	12	299	1,62	1
		м2		259,88	5,18	229	5	128	0,03	0
67	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,4	1174,73	9,61	18091	148	4146	1,28	20
		м2		206,72	3,59	3184	55	128	0,02	0
68	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
		кг								
69	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	42	167,6	50,15	7039	2106	4650	0,53	22
		м2		92,03	18,68	3865	785	100	0,09	4
70	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,1	6240		13104				
		м3								
71	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
72	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ КЕ (КТ) 40-20/20-4Д	1	22078,79		22079				
		компл								
73	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
74	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1169,91	13,82	842	10	244	1,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	187	4	128	0,03	0
75	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,7	1210,51	11,11	12952	119	3325	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2553	44	128	0,02	0
76	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	3	200		600				
		кг								
77	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	42	167,6	50,15	7039	2106	4650	0,53	22
		м2		92,03	18,68	3865	785	100	0,09	4
78	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	2,1	6240		13104				
		м3								
79	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
80	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ К 160/1	1	6116,7		6117				
		компл								
81	Е0120-4-6	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,053	1332,73	9,61	14730	106	2973	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2285	40	128	0,02	0
82	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
83	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	22	167,6	50,15	3687	1103	2436	0,53	12
		м2		92,03	18,68	2025	411	100	0,09	2
84	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,1	6240		6864				
		м3								
85	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39		156				
		шт								
86	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ К 100/1	3	4859,85		14580				
		компл								
87	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ К 125/1	10	4985,53		49855				
		компл								
88	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	37,178	1151,91	13,82	42825	514	12613	1,62	60
		м2		259,88	5,18	9662	192	128	0,03	1
89	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
		кг								
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	56	167,6	50,15	9385	2808	6200	0,53	30
		м2		92,03	18,68	5154	1046	100	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,8	6240		17472				
		м3								
92	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	26	39		1014				
		шт								
93	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ К 100/1	13	4859,85		63178				
		компл								
94	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,68	1151,91	13,82	31885	382	9391	1,62	45
		м2		259,88	5,18	7193	143	128	0,03	1
95	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200		3600				
		кг								
96	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	52	167,6	50,15	8715	2608	5757	0,53	28
		м2		92,03	18,68	4786	971	100	0,09	5
97	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,6	6240		16224				
		м3								
98	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	26	39		1014				
		шт								
99	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,5	1174,73	9,61	19383	159	4442	1,28	21
		м2		206,72	3,59	3411	59	128	0,02	0
100	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	169,78	1169,91	13,82	198628	2346	57601	1,62	275
		м2		259,88	5,18	44122	879	128	0,03	4
101	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28,64	1144,51	11,11	32779	318	8900	1,48	42
		м2		238,61	4,16	6834	119	128	0,02	1
102	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	161,78	1174,73	9,61	190048	1554	43552	1,28	207
		м2		206,72	3,59	33444	581	128	0,02	3
103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	125	200		25000				
		кг								
104	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	112	167,6	50,15	18771	5617	12400	0,53	60
		м2		92,03	18,68	10307	2092	100	0,09	10
105	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	5,6	6240		34944				
		м3								
106	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	180	39		7020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
107	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
108	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	743		1486				
		шт								
109	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
110	С130901-72	Краны шаровые сварные стальные,DУ 32 мм	3	847		2541				
		шт								
111	Ц0112-910-2	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	1	5007	903	5007	903	3392	19	19
		шт		3668	101	3668	101	90	0,59	1
112	С130903-395 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	90392		90392				
		шт.								
113	С130905-1708 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 с, крутящий момент - 5 Н м, типа DAnfOss	1	23208		23208				
		шт.								
114	СПРАЙС-ЛИСТ"7""WILO"	НАСОС РОТОРНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ WILO-STAR-RS 25/2 EMPN10 В КОМП. С ФИТИНГАМИ	1	6195,61		6196				
		шт								
115	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328		984				
		шт								
116	С130905-1809 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	1	4687		4687				
		шт.								
117	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1	377		377				
		шт								
118	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
119	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	743		1486				
		шт								
120	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
121	С130901-72	Краны шаровые сварные стальные,DУ 32 мм	3	847		2541				
		шт								
122	Ц0112-910-2	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	1	5007	903	5007	903	3392	19	19
		шт		3668	101	3668	101	90	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С130903-395 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	90392		90392				
124	С130905-1704 Изм. и доп.вып.19	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss шт.	1	16538		16538				
125	СПРАЙС-ЛИСТ"7""WILO"	НАСОС РОТОРНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ WILO-STAR-RS 25/2 EMPN10 В КОМП. С ФИТИНГАМИ шт	1	6195,61		6196				
126	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	328		984				
127	С130904-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм шт	1	489		489				
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				1818028				
		Раздел: ВОДОПРОВОД.КАНАЛИЗАЦИЯ								
128	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	37	310,32	5,28	11482	195	9024	1,05	39
				188,55	1,98	6976	73	128	0,01	0
129	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	34,706	90		3124				
130	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	32	336,95	7,9	10782	253	9613	1,29	41
				231,75	2,95	7416	94	128	0,01	0
131	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	29,728	53		1576				
132	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	93	439,78	12,19	40899	1134	35363	1,64	153
				292,5	4,57	27203	425	128	0,02	2
133	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	83,607	32		2675				
134	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX м	152	72,96	16,85	11091	2561	6524	0,21	32
				38,59	4,33	5866	658	100	0,03	4
135	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ16381-77 рулон	13,2	357		4712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						
136	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	45	235		10575				
		м								
137	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	26	103		2678				
		м								
138	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или р авно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	30	92		2760				
		м								
139	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	20	83		1660				
		м								
140	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	17	70		1190				
		м								
141	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	14	53		742				
		м								
142	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
143	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy80 мм	2	5190		10380				
		шт								
144	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
		шт.								
145	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
146	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	7	623		4361				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	30	500		15000				
		шт								
148	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	26	395		10270				
		шт								
149	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	68	350		23800				
		шт								
150	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	60,5	59,31	0	3588	0	4581	0,34	20
		м		59,15	0	3579	0	128	0	0
151	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	4382,57	1,57	13148	5	207	0,3	1
		1кран		54	0	162	0	128	0	0
152	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	350		1050				
		шт								
153	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	280		840				
		шт								
154	С131103-4	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм	6	34		204				
		шт								
155	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	30	375		11250				
		м								
156	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	10263,47	23,09	102635	231	2131	0,9	9
		1кран		157,5	9	1575	90	128	0,04	0
157	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (сверх учтенных в расценке)	100	523		52300				
		м								
158	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 182	Огнетушитель пенный ОХП-10	20	630		12600				
		шт.								
159	С12067-21	Шкаф пожарный 540х1280х235	15,466	1650		25519				
		м2								
160	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
161	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799		799				
		шт								
162	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
163	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
164	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
165	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
166	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	0	65	0	71	0,32	0
		комплект		55,62	0	56	0	128	0	0
167	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,15	10987,55	95,97	1648	14	127	4,9	1
		м3		771,75	36,25	116	5	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,3	200		4860				
		кг								
169	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	3	600,07	85	1800	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	0
170	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм(ФУТЛЯР)	3	4697		14091				
		м								
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД.КАНАЛИЗАЦИЯ				439210				
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3,Т4								
171	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	114	310,32	5,28	35376	602	27802	1,05	120
		м		188,55	1,98	21495	226	128	0,01	1
172	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106,932	90		9624				
		м								
173	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	184	409,13	7,9	75280	1454	55277	1,29	237
		м		231,75	2,95	42642	543	128	0,01	3
174	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	170,936	53		9060				
		м								
175	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	178	499,47	12,19	88906	2170	67684	1,64	292
		м		292,5	4,57	52065	813	128	0,02	4
176	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160,022	32		5121				
		м								
177	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	565	72,96	16,85	41225	9520	24250	0,21	119
		м		38,59	4,33	21803	2446	100	0,03	14
178	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ16381-77	46,6	357		16636				
		рулон								
179	С11031-259 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	5	364		1820				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 м	37	136		5032				
181	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	62	121		7502				
182	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	46	107		4922				
183	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	200	91		18200				
184	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	17	72		1224				
185	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	47	107		5029				
186	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	151	91		13741				
187	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт	3	745		2235				
188	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	2	530		1060				
189	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	42	430		18060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	127	325		41275				
		шт								
191	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	54	280		15120				
		шт								
192	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340		340				
		шт								
193	СПРАЙС-ЛИСТ"1"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДНИК С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ EMMETI S.P.A Италия	2	425,93		852				
		шт								
194	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	16	7298,33	6,95	116773	111	8525	2,48	40
		шт		414	2,25	6624	36	128	0,01	0
195	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников и мойки	67	143,32	1,57	9602	105	10806	0,7	47
		шт		126	0	8442	0	128	0	0
196	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	67	5840		391280				
		компл								
197	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
198	Е0117-2-3	Установка термостатических смесителей	15	143,32	1,57	2150	24	2419	0,7	11
		шт		126	0	1890	0	128	0	0
199	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	15	6270		94050				
		шт								
200	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,5	0	135	0	128	0	0
201	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
202	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
		шт								
203	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
204	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy50 мм	2	3500		7000				
		шт								
205	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
206	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
207	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт.								
208	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,3	200		6460				
		кг								
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3,Т4				1079822				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	261	748,88	1,43	195458	373	34384	0,56	146
		м		102,38	0,54	26721	141	128	0	1
210	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	97	620,54	0,64	60192	62	13217	0,58	57
		м		106,2	0,25	10301	24	128	0	0
211	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1218,62	10,58	13405	116	2083	0,77	8
		м		144	3,96	1584	44	128	0,02	0
212	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	21	523		10983				
		шт								
213	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227		227				
		шт								
214	С130810-183ПРИМ.	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	12	523		6276				
		шт								
215	С130810-182ПРИМ.	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	18	227		4086				
		шт								
216	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
217	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	5930,28	21,53	88954	323	6826	1,95	29
		комплект		346,5	9	5198	135	128	0,04	1
218	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды/ДЕТСКИЙ/	41	5930,28	21,53	243141	883	18657	1,95	80
		комплект		346,5	9	14207	369	128	0,04	2
219	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387	15,75	1161	47	128	0,07	0
220	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	41	9126,62	39,24	374191	1609	21136	2,22	91
		комплект/детский/		387	15,75	15867	646	128	0,07	3
221	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	19	4260,08	54,7	80942	1039	4542	0,99	19
		комплект		166,5	20,25	3164	385	128	0,1	2
222	Е0117-3-6	Установка сливов больничных	1	16376,61	73,98	16377	74	985	4,23	4
		комплект		742,5	27	743	27	128	0,14	0
223	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	0
224	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30,3	200		6060				
		кг								
225	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	10987,55	95,97	3296	29	255	4,9	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	0
226	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	17	600,07	85	10201	1445	9555	2,31	39
		м		407,25	31,84	6923	541	128	0,16	3
227	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм(ФУТЛЯР)	20	4697		93940				
		м								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				1245394				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	60	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
		м		102,38	0,54	6143	32	128	0	0
229	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	120	620,54	0,64	74465	77	16351	0,58	70
		м		106,2	0,25	12744	30	128	0	0
230	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1218,62	10,58	13405	116	2083	0,77	8
		м		144	3,96	1584	44	128	0,02	0
231	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523		1046				
		шт								
232	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	8	227		1816				
		шт								
233	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	6	523		3138				
		шт								
234	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	6	227		1362				
		шт								
235	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	6	2898,08	9,2	17388	55	1106	0,79	5
		комплект		139,5	4,5	837	27	128	0,02	0
236	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,95	200		3390				
		кг								
237	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	10987,55	95,97	3296	29	255	4,9	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	0
238	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	1,5	600,07	85	900	128	843	2,31	3
		м		407,25	31,84	611	48	128	0,16	0
239	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм(ФУТЛЯР)	5	4697		23485				
		м								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3				188624				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3н								
240	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	623,7	14,12	8732	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	0
241	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	31	935,75	20,8	29008	645	5487	0,73	22
		м		130,5	7,79	4046	241	128	0,04	1
242	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм	1,5	1240,75	20,8	1861	31	266	0,73	1
		м		130,5	7,79	196	12	128	0,04	0
243	С131203-8прим.	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3	1	3820		3820				
		шт								
244	С130810-162	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	0,0049	126700		625				
		т								
245	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
246	СПРАЙС-ЛИСТ"2"	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС "GRUNFOS KP 250-A1"	2	24248,54		48497				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
248	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4110		8220				
		шт								
249	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	7360		14720				
		шт								
250	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200		240				
		кг								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3н				129467				
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
251	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070	0	6210	0	3937	6,98	21
		шкаф		1215	0	3645	0	108	0	0
252	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700		120700				
		шт								
253	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00,количество и номинальный ток аппаратов линий 1ПН25х100+5х100	2	78400		156800				
		шт								
254	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
255	ПРАЙС-ЛИСТ"8"	ШКАФ АВР	1	16548,62		16549				
		шт								
256	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	11	1299,3	68,3	14292	751	3454	2	22
		шт		317	13,5	3487	149	95	0,08	1
257	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	3	18600		55800				
		шт								
258	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	7	14900		104300				
		шт								
259	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
		шт								
260	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
261	75-6-18	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2274 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	1	38900		38900				
		шт								
262	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
263	ПРАЙС-ЛИСТ"8"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29-3Р 3А	2	284,19		568				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	5	782,9	17,9	3915	90	1849	3	15
		шт		387	2,3	1935	11	95	0,01	0
265	ПРАЙС-ЛИСТ"9"	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 1220	5	1892,27		9461				
		шт								
266	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	0	208	0	191	0,19	1
		шт		29,48	0	177	0	108	0	0
267	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	6	116		696				
		шт								
268	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	18	195		3510				
		шт								
269	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	26	156		4056				
		шт								
270	Ц0108-532-10	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, до 3 элементов поста	1	551,7	11,7	552	12	243	1	1
		пост		254	2,3	254	2	95	0,01	0
271	С151803-184	Пульт дистанционного управления	1	5570		5570				
		шт								
272	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	15	467,4	9,4	7011	141	3748	2	30
		шт		263	0	3945	0	95	0	0
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				565738				
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
273	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	8	961,6	22,6	7693	181	3149	2	16
		шт		412	2,3	3296	18	95	0,01	0
274	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	4	18600		74400				
		шт								
275	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	4	14900		59600				
		шт								
276	С151702-3	Светильники OPL/R 218	25	2320		58000				
		шт								
277	С151702-18	Светильники OPL/R 418	1	3540		3540				
		шт								
278	С151702-21	Светильники OPL/S 218	1	2550		2550				
		шт								
279	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443		1329				
		шт								
280	С151706-76прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	22	64		1408				
		шт								
281	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	80,58	116		9347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				217867				
		Раздел: ЛИФТЫ								
282	Ц0103-560-3К-1,15	Лифт грузоподъемностью1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /600 кг/	1	456918	132974,5	456918	132975	269442	1427	1427
		лифт		267030	32350,04	267030	32350	90	187,63	188
283	Ц0103-560-5К-1,15	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг/600 кг/	10	15959,7	5123,25	-159597	-51233	-88285	46	-460
		остан.		8513,45	1296,03	-85135	-12960	90	7,52	-75
284	Ц0103-560-7К-1,15	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг/600кг/	35	2545,87	103,5	-89105	-3623	-76120	13	-455
		м		2413,85	2,65	-84485	-93	90	0,02	-1
285	Ц0103-575-1	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200 кг	1	9973	987	9973	987	7070	44	44
		шт		7628	227	7628	227	90	1,32	1
286	Прайс"25-1"	Лифт пассажирский, грузоподъемность 600 кг ЛПБ-06010БМП С огнестойкими дверями	1	1759599,59		1759600				
		комплект								
287	75-7-30	Лифт малый грузовой, расположение машинного помещения - нижнее, типа ПГ-241, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина-1300, глубина- 750, проем дверей-900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина:ширина- 900, глубина- 650	1	560400		560400				
		комплект								
288	Ц01401-83-1	Лифты с системой управления на микроэлектронике. Лифты с системой управления на микроэлектронике, пассажирские для административных зданий.Лифт пассажирский для административных зданий на10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины, м/сек: 1	1	126372,96	0	126373	0	94780	324	324
		лифт		126372,96	0	126373	0	75	0	0
289	Ц01401-83-3	Лифты с системой управления на микроэлектронике. Лифты с системой управления на микроэлектронике, пассажирские для административных зданий. добавлять при изменении количества остановокк расценке 1-83-1	8	2418,25	0	-19346	0	-14510	6,2	-50
		останов.		2418,25	0	-19346	0	75	0	0
		Итого по разделу: ЛИФТЫ				2645216				
		Раздел: САРАЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЯ								
290	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7429	148,4	0,07	110	0	84	0,65	0
		м2		108	0,02	80	0	105	0	0
291	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,507	148,4	0,07	3934	2	3006	0,65	17
		м2		108	0,02	2863	1	105	0	0
292	Е0115-172-2#к=2,4 к площади двери	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,517	65,24	1,84	360	10	111	0,11	1
		м2		18,45	0,7	102	4	105	0	0
		Итого по разделу: САРАЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЯ				4404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ								
293	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4,32	208,02	0,18	899	1	648	0,84	4
		м2		142,88	0,07	617	0	105	0	0
294	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	7,506	208,02	0,18	1561	1	1127	0,84	6
		м2		142,88	0,07	1072	1	105	0	0
295	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	2,92	173,1	1,88	505	5	242	0,47	1
		м2		78,3	0,72	229	2	105	0	0
296	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,995	173,1	1,88	172	2	83	0,47	0
		м2		78,3	0,72	78	1	105	0	0
297	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,397	173,1	1,88	69	1	33	0,47	0
		м2		78,3	0,72	31	0	105	0	0
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ				3206				
		Раздел: ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ(АС-8)								
298	Е0115-152-1#К=1,6 к объему	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	73,52	17,43	0,12	1281	9	1064	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1009	4	105	0	0
299	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	156,92	248,91	3,39	39059	531	19396	0,65	102
		м2		117	0,72	18360	113	105	0,05	8
300	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	83,8	17,43	0,12	1460	10	1213	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1151	4	105	0	0
301	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	50,55	88,67	1,42	4482	72	1641	0,19	10
		м2		30,38	0,54	1536	27	105	0	0
302	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,5	1036,26	2,1	21243	43	7185	2	41
		м2		333	0,79	6827	16	105	0	0
303	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,5	618,63	6,33	4021	41	2151	1,79	12
		м2		312,75	2,39	2033	16	105	0,01	0
		Итого по разделу: ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ(АС-8)				71547				
		Раздел: ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ								
304	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПИГМЕНТА	4,09	254,12	1,96	1039	8	470	0,61	2
		м2		108,9	0,45	445	2	105	0,03	0
305	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	4,67	40		187				
		м2								
306	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,042	786		33				
		кг								
307	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	123,618	254,12	1,96	31414	242	14194	0,61	76
		м2		108,9	0,45	13462	56	105	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	130,718	13,73	0,9	1795	118	1375	0,06	8
		м2		9,68	0,34	1265	44	105	0	0
309	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных СВЕС КАРНИЗОВ	7,734	57,96	0,35	448	3	423	0,3	2
		м2		51,98	0,14	402	1	105	0	0
310	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	21,7	108,77	0,6	2360	13	1313	0,32	7
		м		57,38	0,23	1245	5	105	0	0
311	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	24,21	683,24	251,1	16541	6079	3824	0,39	9
		м2		81	94,5	1961	2288	90	0,46	11
312	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	24,21	59	47,75	1428	1156	637	0,07	2
		м2		11,25	18	272	436	90	0,09	2
313	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратови трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	24,21	23,19	0,11	562	3	320	0,09	2
		м2		14,65	0,05	355	1	90	0	0
314	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,029	40200		81566				
		т								
315	Е0113-44-7	Очистка щетками	24,96	60,75	0	1516	0	1365	0,34	8
		м2		60,75	0	1516	0	90	0	0
316	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	24,96	15,94	0,11	398	3	162	0,04	1
		м2		7,18	0,05	179	1	90	0	0
317	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	24,96	157,64	0,07	3935	2	62	0,01	0
		м2		2,72	0,02	68	0	90	0	0
318	Е0116-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм ГАЗОХОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ Д.377Х6	7	5189,25	104,14	36325	729	4522	2,63	18
		м		465,75	38,99	3260	273	128	0,19	1
319	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	40	1240,75	20,8	49630	832	7080	0,73	29
		м		130,5	7,79	5220	312	128	0,04	2
320	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80(89х3,5) мм	4	935,75	20,8	3743	83	708	0,73	3
		м		130,5	7,79	522	31	128	0,04	0
321	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	4	623,7	14,12	2495	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	0
322	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
		м		52,2	1,49	261	7	128	0,01	0
323	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
324	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
326	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
327	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
328	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	0	334	0	128	0	0
329	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	0
330	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(ОПОРА ПОДВЕСНАЯ)	4,16	107,97	1,26	449	5	50	0,05	0
		кг		8,96	0,47	37	2	128	0	0
		Итого по разделу: ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ				256867				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ по КОТЕЛЬНОЙ								
331	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,3	1
		м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
332	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,3	1
		м		52,2	1,49	261	7	128	0,01	0
333	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
334	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,3	4331,44	35,77	14294	118	528	0,7	2
		1квт		111,7	13,4	369	44	128	0,07	0
335	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,81	0	188	0	89	0,12	0
		комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
336	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	408		2448				
		шт								
337	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,4	148,4	0,07	1098	1	839	0,65	5
		м2		108	0,02	799	0	105	0	0
338	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	0,0698	49326,74	16388,64	3443	1144	2039	161	11
		т		28980	3478,9	2023	243	90	13,02	1
339	С12021-245#К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0581	172800		10035				
		т								
340	С12021-250#К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0124	154200		1916				
		т								
341	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 350 мм	1	795,2	105,57	795	106	746	2,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		569,25	4,5	569	5	130	0,02	0
342	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	1	2510		2510				
		шт								
343	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	0	266	0	90	0	0
344	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	19,2	237,44	3,74	4559	72	1732	0,37	7
		м		69,08	1,4	1326	27	128	0,01	0
345	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	0	0
346	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300		537				
		т								
347	С11011-699#ПРИМ.	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,2	166		33				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ по КОТЕЛЬНОЙ				52125				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ по КОТЕЛЬНОЙ								
348	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1151,91	13,82	2304	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
349	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1222,73	9,61	3668	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	0
350	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	0,4	20,6	0,36	8	0	8	0,11	0
		м2		18,77	0	8	0	100	0	0
351	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,4	894		358				
		м2								
352	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
353	С131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	1	7360		7360				
		шт								
354	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
355	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	896,88	5,38	2691	16	242	0,36	1
		шт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	0
356	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
		шт		533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
357	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2	2700,27	33,19	5401	66	417	0,87	2
		м2		151,2	11,81	302	24	128	0,06	0
358	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6,5	107,48	1,2	699	8	75	0,05	0
		кг		8,53	0,45	55	3	128	0	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ по КОТЕЛЬНОЙ				26870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД по КОТЕЛЬНОЙ								
359	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
360	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	0
361	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11,5	362,67	4,19	4171	48	904	0,34	4
		м		59,85	1,58	688	18	128	0,01	0
362	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	0
363	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25,5	10,99	0	280	0	349	0,05	1
		м		10,69	0	273	0	128	0	0
364	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
365	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
366	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507		507				
		шт								
367	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,4	0,07	594	0	454	0,65	3
		м2		108	0,02	432	0	105	0	0
368	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
369	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659		1977				
		компл								
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД по КОТЕЛЬНОЙ				21624				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ по КОТЕЛЬНОЙ								
370	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,2	0,25	425	1	128	0	0
371	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	748,88	1,43	2996	6	527	0,56	2
		м		102,38	0,54	410	2	128	0	0
372	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	3	712,05	10,58	2136	32	473	0,7	2
		м		119,25	3,96	358	12	128	0,02	0
373	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	0
374	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
375	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
376	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт		126	0	126	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		компл								
378	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
379	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм	1	432		432				
		шт								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ по КОТЕЛЬНОЙ				31763				
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
380	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 30М)	2102,5	9,24	9,24	19437	19437	6121	0	0
		м3		0	3	0	6311	97	0,01	24
381	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2102,5	14,65	14,65	30795	30795	9698	0	0
		м3		0	4,76	0	9998	97	0,02	38
382	Е0101-24-1	Разработка грунта(РАСТИТЕЛЬНОГО) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(50) м	164,5	7,91	7,91	1301	1301	410	0	0
		м3		0	2,57	0	422	97	0,01	2
383	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	164,5	29,29	29,29	4819	4819	1518	0	0
		м3		0	9,51	0	1565	97	0,04	6
384	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(корыта под а/дорожные покрытия)	416	7,91	7,91	3291	3291	1036	0	0
		м3		0	2,57	0	1068	97	0,01	4
385	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(корыта под а/дорожные покрытия)	416	7,32	7,32	3047	3047	959	0	0
		м3		0	2,38	0	989	97	0,01	4
386	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(растительный грунт)	378,5	7,91	7,91	2994	2994	943	0	0
		м3		0	2,57	0	972	97	0,01	4
387	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(растительный грунт)	378,5	7,32	7,32	2772	2772	873	0	0
		м3		0	2,38	0	900	97	0,01	3
388	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(водоотводное сооружение)	1,5	17,44	16,75	26	25	9	0	0
		м3		0,69	5,57	1	8	97	0,02	0
389	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1103,055	29,6	28,58	32649	31520	11291	0,01	8
		м3		0,99	9,56	1092	10548	97	0,04	39
390	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы(НЕДОСТАЮЩИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	183,595	23,68	22,86	4347	4197	1503	0,01	1
		м3		0,79	7,65	145	1405	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	Е010334-А18К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	2260,966	45,54	45,54	102964	102964	20593	0	0
		т		0	9,11	0	20593	100	0,19	432
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				208443				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
392	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	1580	234,38	17,83	370317	28164	24119	0,04	66
		м2		6,41	5,07	10128	8007	133	0,02	29
393	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1580	192,32	0	303872	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
394	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.15)	27	24600		664200				
		м3								
395	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	635	234,38	17,83	148830	11319	9693	0,04	26
		м2		6,41	5,07	4070	3218	133	0,02	12
396	Е0127-21-1 К=2	Вычитается позиция: Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	635	468,76	35,65	-297659	-22638	-19387	0,08	-53
		м2		12,82	10,14	-8141	-6436	133	0,04	-23
397	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300#БР100.20.8	6,8	24600		167280				
		м3								
398	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(5см)	530	24,29	17,83	12872	9447	8090	0,04	22
		м2		6,41	5,07	3397	2686	133	0,02	10
399	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	530	0	0	0	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
400	С143008-92	Песок природный(30%)	7,95	1980		15741				
		м3								
401	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,5	21,55	4,52	571	120	438	0,11	3
		м3		17,03	0	451	0	97	0	0
402	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	270	234,38	17,83	63282	4813	4122	0,04	11
		м2		6,41	5,07	1731	1368	133	0,02	5
403	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	добавлять на каждый 1 см. изменения толщиныслоя	270	192,32	0	51927	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
404	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,65	167,4	0	276	0	312	1,18	2
		м3		167,4	0	276	0	113	0	0
405	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	1,65	2281,8	0	3765	0	964	3,1	5
		м3		474,75	0	783	0	123	0	0
406	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	1,65	9510,02	100,65	15692	166	319	0,97	2
		м3		146,25	38,03	241	63	105	0,19	0
407	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0508	5239,08	327,33	266	17	107	11,6	1
		1т		1890	123,75	96	6	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0508	67700		3442				
		т								
409	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	0,43	10128,1	311,32	4355	134	252	2,82	1
		м3		441	117,61	190	51	105	0,57	0
		Смета на добавление								
410	С143003-40	Плитка тротуарная	81,13	1434,6		116386				
		м2								
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ				1645417				
		Раздел: МАФ								
411	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	1	7500		7500				
		шт.								
412	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 69, п. 1	Багор пожарный	1	380		380				
		шт.								
413	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 251	Ведро пожарное	1	340		340				
		шт.								
414	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 204	Лом пожарный ЛПЛ	1	200		200				
		шт.								
415	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 254	Лопата железная	1	288		288				
		шт.								
416	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 46, п. 21	Огнетушитель	1	1730		1730				
		шт.								
417	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 186	Топор пожарный поясной ТПП	1	420		420				
		шт.								
		Итого по разделу: МАФ				10858				
		ИТОГО:				12063225	399597			5080
						954958	111057			856
		Всего прямые затраты:				12063225				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				7260484				
		- оборудования				3448186				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				229209				
		На общестроительные работы				270268				
		На металломонтажные работы				2399				
		На сантехнические работы				681127				
		Всего накладных расходов:				1183003				
		Итого с накладными				13246228				
		- заработная плата				177533				
		- трудоемкость				614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				587883				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13834111				
		Итого с временными, 3,4 %				14187232				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				14262405				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14305362				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14412752				
		ИТОГО:				14412752				
		В том числе на 2014год-30%				4323826				
		В том числе на 2015год-70%				10088926				
		Сметная заработная плата				1243548				
		Нормативная трудоемкость				6550				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				10332549				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				25801616				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				10012240				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				25001766				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				200245				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				500035				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				10212484				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				25501801				
		НДС на 2014г- 12%				1225498				
		НДС на 2015г- 12%				3060216				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4285714				
		Всего:				40000000				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Ванур-1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.