ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№5от 06.11.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка 1

о стоимости выполненных работ

за Декабрь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**421 225 763**	**45 131 332**	**8932513**	**25 135 237**					~~2 693 061~~	~~25 135 237~~
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*779 748*	*83 544*		*50 523*					*5 413*	*50 523*
Всего по стройке	**422 005 511**	**45 214 876**	**8932513**	**25 185 760**					**2 698 474**	**25 185 760**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Кенисев Н.

ИНЖЕНЕР:

Ген. директорТОО "Банур 1"

Анарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Айдарулы Ж.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В с.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь№1 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЛЫ								
1	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	2067,82	123,31	0,16	254985	331	41331	0,09	186
		м		16,18	0,07	33457	145	123	0	1
2	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	301,98	925,06	4,9	279350	1480	22416	0,38	115
		м2		58,5	1,85	17666	559	123	0,01	3
3	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	642,23	925,06	4,9	594101	3147	47673	0,38	245
		м2		58,5	1,85	37570	1188	123	0,01	6
4	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	127,07	925,06	4,9	117547	623	9432	0,38	49
		м2		58,5	1,85	7434	235	123	0,01	1
5	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	1169,62	925,06	4,9	1081969	5731	86821	0,38	447
		м2		58,5	1,85	68423	2164	123	0,01	11
6	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	141,45	925,06	4,9	130850	693	10500	0,38	54
		м2		58,5	1,85	8275	262	123	0,01	1
7	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	1117,008	257,14	2,33	287227	2603	52227	0,26	290
		м2		43,65	0,88	48757	983	105	0	5
8	E0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	6,284	17,43	0,12	110	1	91	0,09	1
		м2		13,73	0,05	86	0	105	0	0
9	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	2633,739	248,56	1,88	654642	4951	109649	0,23	608
		м2		38,93	0,72	102531	1896	105	0	9
10	E0115-165-10	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	102,013	115,2	1,61	11752	164	5633	0,31	32
		м2		51,98	0,61	5303	62	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	459,138	1028,3	4,62	472132	2121	123249	1,52	698
		м2		254,97	3,14	117066	1442	104	0,02	7
12	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	134,998	17,43	0,12	2353	16	1953	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1854	7	105	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				3887017				
		Раздел: Наружная отделка								
13	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточ ными трубами с изготовлением элементов труб	698,281	74,96	0,16	52341	112	18755	0,13	94
		м2		22,5	0,07	15711	49	119	0	0
		Итого по разделу: Наружная отделка				52341				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	59,25	10312,1	0	610992	0	41322	3,66	217
		м3		567	0	33595	0	123	0	0
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	395	397,67	0	157081	0	13002	0,14	57
		м2		24,75	0	9776	0	133	0	0
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	58,5	10312,1	0	603258	0	40798	3,66	214
		м3		567	0	33170	0	123	0	0
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	390	397,67	0	155093	0	12838	0,14	56
		м2		24,75	0	9653	0	133	0	0
18	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	70	617,31	6,63	43212	464	10282	0,7	49
		м		108,68	1,76	7608	123	133	0,01	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ				1569636				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ с добавления								
19	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(9) см при устройстве средствами малой механизации	824,92	2275,81	26,34	1877363	21728	58818	0,3	249
		м2		47,03	6,58	38796	5428	133	0,03	25
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ с добавления				1877363				
		ИТОГО:				7386358	44165			3673
		Накладные расходы :				596730	14543			69
		На общестроительные работы				706795				
		Всего накладных расходов:				706795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				8093153,3				
		- заработная плата				106019				
		- трудоемкость				353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				485589				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8578742				
		Итого с временными, 3,4 %				8870420				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				8932513				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8967994				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9056699				
		ИТОГО:				9056699				
		В том числе на 2014год-30%				2717010				
		В том числе на 2015год-70%				6339689				
		Сметная заработная плата				717292				
		Нормативная трудоемкость				4095				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				6492776				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				16213243				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				6291500				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				15710633				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				125830				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				314213				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				6417330				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				16024845				
		НДС на 2014г- 12%				770080				
		НДС на 2015г- 12%				1922981				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2693061				
		Всего:				25135237				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Бапур 1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Айдарулы Ж.