ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№5от 06.11.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка

2

о стоимости выполненных работ

за Декабрь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**446 361 000**	**47 824 393**	**8947564**	**25 135 237**					**2 693 061**	**25 135 237**
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*830 000*	*88 929*		*50 252*					*5 384*	*50 252*
Всего по стройке	**447 191 000**	**47 913 321**	**8947564**	**25 185 489**					**2 698 445**	**25 185 489**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ **Калиев Н.**

ИНЖЕНЕР:

Ген. директорТОО "Банур 1"

_____ **Анарбеков Б.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Айдарулы Ж.**

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь №2 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	168	11,13	0	1870	0	2299	0,05	8
		м		10,69	0	1796	0	128	0	0
2	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	1155	10,99	0	12693	0	15804	0,05	58
		м		10,69	0	12347	0	128	0	0
3	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	64	21,8	0,05	1395	3	336	0,03	2
		м2		5,81	0,02	372	1	90	0	0
4	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	64	19,64	0,02	1257	1	180	0,02	1
		м2		3,13	0	200	0	90	0	0
5	Е0126-3-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	71	212,15	5,31	15063	377	3004	0,24	17
		м		40,28	2,03	2860	144	100	0,01	1
6	Е0126-3-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	142	236,09	5,47	33525	777	6103	0,24	34
		м		40,95	2,03	5815	288	100	0,01	1
7	Е0126-3-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	46	269,93	6,01	12417	276	2143	0,26	12
		м		44,33	2,25	2039	103	100	0,01	1
8	Е0126-3-9	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	61	494,95	8,47	30192	517	3555	0,33	20
		м		55,13	3,15	3363	192	100	0,02	1
9	Е0126-3-11	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	93	480,14	9,39	44653	873	5859	0,35	33
		м		59,4	3,6	5524	335	100	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	14	593,96	11,17	8315	156	1008	0,4	6
		м		67,73	4,28	948	60	100	0,02	0
11	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	153	114,31	6,39	17490	978	4959	0,19	29
		м		29,93	2,48	4579	379	100	0,01	2
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	408	148,4	0,07	60546	29	46276	0,65	264
		м2		108	0,02	44064	8	105	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				239416				
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)								
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	10,99	0	66	0	82	0,05	0
		м		10,69	0	64	0	128	0	0
14	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	54	11,13	0	601	0	739	0,05	3
		м		10,69	0	577	0	128	0	0
15	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	40	90,91	8,47	3636	339	2070	0,28	11
		м		48,6	3,15	1944	126	100	0,02	1
16	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	14	107,33	10,4	1503	146	888	0,35	5
		м		59,63	3,83	835	54	100	0,02	0
17	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	49	114,31	6,39	5601	313	1588	0,19	9
		м		29,93	2,48	1467	122	100	0,01	1
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,5	21,8	0,05	578	1	139	0,03	1
		м2		5,81	0,02	154	1	90	0	0
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26,5	19,64	0,02	521	1	75	0,02	0
		м2		3,13	0	83	0	90	0	0
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)				12505				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	798,85	16,96	4793	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
21	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	42	358,43	16,96	15054	712	10415	1,12	47
		шт		186,64	7,09	7839	298	128	0,03	1
22	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
23	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
24	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
25	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
26	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
		шт		682,76	11,81	2048	35	128	0,05	0
27	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	10	712,67	29,9	7127	299	8891	3,83	38
		шт		682,76	11,81	6828	118	128	0,05	1
28	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	13	712,67	29,9	9265	389	11558	3,83	50
		шт		682,76	11,81	8876	154	128	0,05	1
29	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	13	798,85	16,96	10385	220	3224	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2426	92	128	0,03	0
30	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	63	798,85	16,96	50327	1068	15622	1,12	71
		шт		186,64	7,09	11758	447	128	0,03	2
31	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	0
32	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
33	E0118-13-1	Установка насосов центробежных сэлектродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	0
34	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				121057				
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1 И В2								
35	E0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	10	332,3	23,87	3323	239	1312	0,68	7
		шт		100,35	9,02	1004	90	120	0,04	0
36	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,8	100,7	0,07	685	0	431	0,37	3
		м2		60,3	0,02	410	0	105	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1 И В2				4008				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3н								
37	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	36	11,13	0	401	0	493	0,05	2
		м		10,69	0	385	0	128	0	0
38	E0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
		бак		2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
39	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,98	100,7	0,07	804	1	505	0,37	3
		м2		60,3	0,02	481	0	105	0	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3н				3811				
		Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
40	E0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	18	74,54	0	1342	0	1041	0,34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		53,55	0	964	0	108	0	0
41	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	26	35,4	0	920	0	828	0,19	5
		шт		29,48	0	766	0	108	0	0
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				2262				
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
42	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	25	403,01	100,47	10075	2512	7870	1,43	36
		шт		234	57,5	5850	1437	108	0,26	6
43	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	13	704,82	151,67	9163	1972	7094	2,51	33
		шт		414	91,29	5382	1187	108	0,4	5
44	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	14	244,37	65,36	3421	915	2814	0,95	13
		шт		151,65	34,45	2123	482	108	0,16	2
45	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	160	377,15	88,98	60344	14237	53381	1,61	258
		шт		258,75	50,17	41400	8027	108	0,22	36
46	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	186	377,15	88,98	70150	16550	62055	1,61	299
		шт		258,75	50,17	48128	9331	108	0,22	42
47	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	28	244,37	65,36	6842	1830	5628	0,95	26
		шт		151,65	34,45	4246	965	108	0,16	4
48	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	52	340,11	70,9	17686	3687	13710	1,2	62
		шт		201,15	42,97	10460	2234	108	0,19	10
49	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	22	235,27	53,84	5176	1184	4405	0,96	21
		шт		153,45	31,93	3376	702	108	0,14	3
50	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	56	169,86	57,56	9512	3223	7426	0,55	31
		шт		86,85	35,93	4864	2012	108	0,16	9
51	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	24	241,7	91	5801	2184	3573	0,82	20
		шт		131	25,7	3144	617	95	0,15	4
52	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	3	156,6	88,2	470	265	243	0,37	1
		шт		59,9	25,4	180	76	95	0,15	0
53	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	79	34,7	0	2741	0	2515	0,19	15
		шт		29,48	0	2329	0	108	0	0
54	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	284	82,17	0	23336	0	16425	0,34	96
		шт		53,55	0	15208	0	108	0	0
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				224718				
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
55	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Вешалка для кабинета	1	800		800				
		шт								
56	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Банкетка двухместная	1	3655		3655				
		шт								
57	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ванна-рукомойник 500х600х870мм	1	5862		5862				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Вешалка для кабинета	1	800		800				
		шт								
59	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба лаборатор ная 800х420х650мм	1	6880		6880				
		шт								
60	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Стеллаж универсальный 1000х500х1800мм	1	11288		11288				
		шт								
61	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул полумягкий	1	2150		2150				
		шт								
62	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20	40
		шт		3172,5	96,75	6345	194	90	0,56	1
63	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Машина стирально-отжимная автоматизированная, загрузка 10 кг, 950х845х1250	2	420290		840580				
		шт								
64	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Машина сушильная, загрузка 10 кг 875х885х1835	1	175695		175695				
		шт								
65	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ванна бытовая 1500х700х445мм	1	8646		8646				
		шт								
66	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5	Тележка для сухого и мокрого белья 15 кг 900х550х900мм	1	17585		17585				
		шт								
67	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Стеллаж для сухого белья 960х400х1600мм	1	11288		11288				
		шт								
68	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба с выдвижными ящиками 420х530х575мм	1	6880		6880				
		шт								
69	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол рабочий 1300х630х750мм	1	7955		7955				
		шт								
70	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул полумягкий	1	2150		2150				
		шт								
71	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Банкетка двухместная	1	3655		3655				
		шт								
72	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Стеллаж для сухого белья 960х400х1600мм	4	11288		45152				
		шт								
		Сметная стоимость оборудования				*45152*				
73	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул полумягкий	3	2150		6450				
		шт								
74	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол пеленальныйм с матрацем 820х670х900	1	8600		8600				
		шт								
75	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Полка под поделки 840х160х860мм	6	3655		21930				
		шт								
76	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба 2-х створчатая с ящиком 800х600х850мм	6	4300		25800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллажи кухонные для тарелок и стаканов 910х270х510мм компт	6	31800		190800				
78	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ванна моечная 3-х секционная(нерж. сталь) 1667х604х860мм шт	6	5862		35172				
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				1447374				
		Раздел: Групповые (6 помещений)								
79	СПрайс	Кресло детское мягкое, 500х560х800мм шт	12	2795,46		33546				
80	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол детский "Квадратик" 700х700х410мм шт	10	3763		37630				
81	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллаж "Елочка" для игрушек 600х300х1000мм шт	1	6988		6988				
82	СПрайс	Детский уголок "Домик"/Стенка для игрушек 1680х340х1200 шт	3	10159,59		30479				
83	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Манеж-горка, 3440х1150х980мм шт	1	21500		21500				
84	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол для кормления, 1000х590х670мм шт	2	6020		12040				
85	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул для кормления подвесной шт	4	2580		10320				
86	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллаж "Уголок природы", 1500х350х1100мм шт	6	6988		41928				
87	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол детский двухместный, 1000х500х420мм шт	36	3655		131580				
88	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Диван детский мягкий, 1000х560х800мм шт	6	18598		111588				
		Итого по разделу: Групповые (6 помещений)				437598				
		Раздел: Спальные (6 помещений)								
89	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба для белья, 700х450х750мм шт	9	4300		38700				
		Итого по разделу: Спальные (6 помещений)				38700				
		Раздел: Туалетные (6 помещений)								
90	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Вешалка для полотенец настенная/ 5 секций, 700х180х700мм шт	23	4300		98900				
91	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для горшков 20 ячеек, 1050х300х1400мм шт	3	12255		36765				
		Итого по разделу: Туалетные (6 помещений)				135665				
		Раздел: Помещение охраны								
92	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба с выдвижными ящиками, 420х530х575	1	6880		6880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
93	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол рабочий, 1300х630х750мм	1	6450		6450				
		шт								
94	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул полумягкий, 402х380х460/780мм	1	1505		1505				
		шт								
95	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Вешалка для кабинета	1	800		800				
		шт								
96	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Диван-банкетка 3-местная, 1500х500х700мм	1	18598		18598				
		шт								
		Итого по разделу: Помещение охраны				34233				
		Раздел: Комната кастелянши								
97	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллаж универсальный, 1000х500х1800мм	1	6988		6988				
		шт								
		Итого по разделу: Комната кастелянши				6988				
		Раздел: Кладовая садового инвентаря								
98	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллаж универсальный, 1000х500х1800мм	1	6988		6988				
		шт								
		Итого по разделу: Кладовая садового инвентаря				6988				
		Раздел: Сервировочная								
99	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол производственный/ каркас крашенный, 800х600х860мм	1	18275		18275				
		шт								
		Итого по разделу: Сервировочная				18275				
		Раздел: Помещение уборочного инвентаря								
100	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для хозяйственного инвентаря, 500х400х1750мм	1	15050		15050				
		шт								
		Итого по разделу: Помещение уборочного инвентаря				15050				
		Раздел: 2 этаж								
101	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф-гардероб"Маскарад" из 4-х секций, 1100х350х1400мм, в секц ии - полка крючок, выдвижная полка для обуви	42	15480		650160				
		шт								
102	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Скамья для переодевания, 1200х320х300мм	42	3440		144480				
		шт								
103	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф-гардероб"Питер Пен", 700х516х2000мм	7	15480		108360				
		шт								
104	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Табурет, 340х330х420мм	7	2580		18060				
		шт								
105	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Полка под поделки, 840х160х860мм	7	3655		25585				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.31	Ванна моечнаятрехсекционная/ каркас краш, 1667x604x860мм	7	5862		41034				
		шт								
107	СПрайс	Кресло детское мягкое, 500x560x800	14	9873,31		138226				
		шт								
108	СПрайс	Стелаж уголок природы 1500x350x1100мм	7	10002,49		70017				
		шт								
109	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Диван детский мягкий, 1000x560x800мм	7	18598		130186				
		шт								
110	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Тумба для белья, 700x450x750мм	7	9138		63966				
		шт								
111	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Кровать детская, 1500x650x500мм	97	6235		604795				
		шт								
		Итого по разделу: 2 этаж				1994870				
		Раздел: Туалетные (7 помещений)								
112	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Вешалка для полотенец настенная/ 5 секций, 700x180x700мм	35	4300		150500				
		шт								
113	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800мм	7	15050		105350				
		шт								
		Итого по разделу: Туалетные (7 помещений)				255850				
		Раздел: Универсальное кружковое помещение для занятий по группам								
114	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул детский	12	1398		16776				
		шт								
115	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол воспитателя однотумбовый, 1100x600x750мм	1	6450		6450				
		шт								
116	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул	1	2580		2580				
		шт								
117	СПрайс	Стол дидактический малый с наполнением, 1070x440x860мм	1	12250,69		12251				
		шт								
118	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для воспитателя, 790x410x2190мм	1	15480		15480				
		шт								
119	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для индивидуального творчества, 1200x300x1000мм	2	8170		16340				
		шт								
		Итого по разделу: Универсальное кружковое помещение для занятий по группам				69877				
		Раздел: Зал для гимнастических и музыкальных занятий								
120	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Скамейка гимнастическая, 2 м	2	1075		2150				
		шт								
		Итого по разделу: Зал для гимнастических и музыкальных занятий				2150				
		Раздел: Кабенет психолога								
121	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Вешалка для каби нета	1	800		800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
122	СПрайс	Кресло детское мягкое, 500x560x800мм	2	9873,31		19747				
		шт								
123	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол детский "Квадратик", 700x700x620мм	1	3763		3763				
		шт								
124	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллаж "Елочка" для игрушек, 600x300x1000мм	1	6988		6988				
		шт								
125	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол воспитателя однотумбовый, 1100x600x750мм	1	6450		6450				
		шт								
126	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул воспитателя полумягкий	2	2258		4516				
		шт								
127	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф книжный остекленный, 800x450x1800мм	2	5805		11610				
		шт								
128	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Полка подвесная декоративная "Бабочка"	1	2580		2580				
		шт								
		Итого по разделу: Кабенет психолога				56454				
		Раздел: Комната преподавателей								
129	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для одежды с трубой-штангой, 840x580x1800мм	1	15480		15480				
		шт								
130	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул	3	2580		7740				
		шт								
131	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф книжный остекленный, 800x450x1800мм	1	5805		5805				
		шт								
		Итого по разделу: Комната преподавателей				29025				
		Раздел: Кабинет логопеда								
132	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол письменный 1-тумбовый/ЛДСП, 1300x600x750мм	1	9675		9675				
		шт								
133	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул вращающийся/кожзам	1	2258		2258				
		шт								
134	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул детский	6	1398		8388				
		шт								
135	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф книжный остекленный, 800x450x1800мм	2	5805		11610				
		шт								
136	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Полка подвесная декоративная "Бабочка"	1	2580		2580				
		шт								
		Итого по разделу: Кабинет логопеда				34511				
		Раздел: Комната персонала								
137	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол рабочий, 1300x630x750мм	1	6450		6450				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для одежды с трубой-штангой, 840x580x1800мм шт	1	15480		15480				
139	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стул полумягкий, 402x380x460/780мм шт	6	1505		9030				
140	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол обеденный шестиместный (пластик), 1200x800x750мм шт	1	2580		2580				
141	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Диван-банкетка 3-местная, 1500x500x700мм шт	1	18598		18598				
		Итого по разделу: Комната персонала				52138				
		Раздел: Помещение уборочного инвентаря								
142	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для хозяйственного инвентаря, 500x400x1750мм шт	1	15050		15050				
		Итого по разделу: Помещение уборочного инвентаря				15050				
		Раздел: Комната завхоза								
143	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стеллаж универсальный, 1000x500x1800мм шт	1	6988		6988				
144	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Банкетка двухместная, 850x415x410мм шт	1	3655		3655				
145	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул шт	1	2580		2580				
146	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для одежды с трубой-штангой, 840x580x1800мм шт	1	15480		15480				
		Итого по разделу: Комната завхоза				28703				
		Раздел: Кабинет заведующего								
147	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба с выдвижными ящиками, 420x530x575 шт	1	6880		6880				
148	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для одежды с трубой-штангой, 840x580x1800мм шт	1	15480		15480				
149	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул шт	6	2580		15480				
150	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф книжный остекленный, 800x450x1800мм шт	2	5805		11610				
151	СН РК 8.02-13-2004 сб.8.1	Стол-приставка закругленная, 700x600x720мм, опора-хромированная регулируемая шт	1	4300		4300				
		Итого по разделу: Кабинет заведующего				53750				
		Раздел: Методический кабинет								
152	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Тумба с выдвижн ыми ящиками, 420x530x575 шт	1	6880		6880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф для одежды с трубой-штангой, 840х580х1800мм шт	1	15480		15480				
154	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стул шт	7	2580		18060				
155	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Стол письменныйс полкой, 1300х630х750мм шт	2	9675		19350				
156	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф книжный остекленный, 800х450х1800мм шт	4	5805		23220				
		Итого по разделу: Методический кабинет				82990				
		Раздел: Противопожарный инвентарь								
157	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Багор пожарный шт	3	380		1140				
158	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Бочка для воды емкостью 200 л шт	3	5380		16140				
159	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ведро емкостью 12 л шт	2	340		680				
160	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Лом шт	1	200		200				
161	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Лопата штыковая шт	3	288		864				
162	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Лопата савковая шт	3	211		633				
163	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Огнетушитель порошковый шт	22	2540		55880				
164	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Топор шт	2	420		840				
165	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ящик с песком 3м3 шт	1	1030		1030				
		Итого по разделу: Противопожарный инвентарь				77407				
		Раздел: Мелкий инвентарь								
166	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5	Дорожки для спальных комнат м	156	1330		207480				
167	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ковер для музыкального зала 3,5х4,5м шт	2	18992		37984				
168	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ковровая дорожка из аппаратной пряжи для приемной ячейки 1,6х6 м шт	13	25536		331968				
169	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ковер многоцветный из аппаратной пряжи для групповой 2,5х3 м шт	13	18992		246896				
170	СПрайс	Матрац	280	602,33		168652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
171	СПрайс	Матрацы детские ватные для изолятора	3	526,2		1579				
		шт								
172	СПрайс	Наволочки детскиетрехсменные	846	59,2		50081				
		шт								
173	СПрайс	Наматрасники двухсменные	560	435,71		243998				
		шт								
174	СПрайс	Одеяла шерстяные	283	493,32		139609				
		шт								
175	СПрайс	Пододеяльники детские трехсменные	846	349,13		295361				
		шт								
176	СПрайс	Подушки для детей ясельного возраста	41	290,47		11909				
		набор								
177	СПрайс	Подушки для детей дошкольного возраста	242	290,47		70295				
		шт								
178	СПрайс	Покрывало	283	328,88		93072				
		шт								
179	СПрайс	Полотенца для детей трехсменные	846	82,22		69558				
		набор								
180	СПрайс	Простыни детские трехсменные	846	123,33		104336				
		шт								
		Итого по разделу: Мелкий инвентарь				2072778				
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
181	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,29	122,18	0	769	0	868	0,89	6
		м3		122,18	0	769	0	113	0	0
182	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	2,04	9,49	9,49	19	19	5	0	0
		м3		0	2,69	0	5	97	0,01	0
183	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,6521	4646,85	2285,57	3030	1490	1289	9,35	6
		т		1579,5	617,13	1030	402	90	2,34	2
184	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6521	1333,5	312,12	870	204	399	2,96	2
		т		679,5	0	443	0	90	0	0
185	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,6521	2680,92	2005,12	1748	1308	468	2,14	1
		т		360	322,92	235	211	105	1,04	1
186	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4	2,04	10215,41	132,5	20839	270	602	1,48	3
		м3		231,75	49,5	473	101	105	0,24	0
187	Ц0108-412-2	Затягивание проводов(КАБЕЛЯ) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	51	10,6	0,1	541	5	431	0,06	3
		м		8,8	0,1	449	5	95	0	0
188	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	17	431,6	21,6	7337	367	2453	0,9	15
		шт		149	2,9	2533	49	95	0,02	0
189	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(6) мм	42,5	30,3	2,8	1288	119	1122	0,16	7
		м		27,5	0,3	1169	13	95	0	0
190	Ц0108-61-1	Предохранитель	17	276,5	18,6	4701	316	3303	1	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		200	4,5	3400	77	95	0,03	0
191	С151801-19#ПРИМ.	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2)	17	204		3468				
		шт								
192	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	17	758,3	283	12891	4811	8430	2,48	42
		шт		441	81	7497	1377	95	0,47	8
193	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	17	4180		71060				
		шт								
194	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	17	496		8432				
		шт								
195	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
		шт		1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
196	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	4	8550		34200				
		шт								
197	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2021,1	1245	20211	12450	9794	4	40
		шт		756	275	7560	2750	95	1,59	16
198	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	10	2950		29500				
		комплект								
199	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм(УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ)	0,177	58791,69	25695,31	10406	4548	9178	194	34
		км		33075	6813,45	5854	1206	130	26,38	5
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				242570				
		Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
200	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
		1котел		4264,2	129,78	8528	260	128	0,64	1
201	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	0
202	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24679,34	160,26	24679	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
203	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
204	Ц0112-867-2#ПРИМ	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1	1	702,9	105	703	105	557	3	3
		шт		592	27	592	27	90	0,16	0
205	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	10,99	0	99	0	123	0,05	0
		м		10,69	0	96	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	44	11,13	0	490	0	602	0,05	2
		м		10,69	0	470	0	128	0	0
207	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	148,4	0,07	297	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0
208	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(труб)	10,4	19,64	0,02	204	0	29	0,02	0
		м2		3,13	0	33	0	90	0	0
209	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(газоходов, трубы)	25,5	19,64	0,02	501	1	72	0,02	0
		м2		3,13	0	80	0	90	0	0
210	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	292,15	5,47	11686	219	7902	1,07	43
		м		195,53	2,03	7821	81	100	0,01	0
211	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	150,76	9,01	6030	360	1845	0,27	11
		м		42,75	3,38	1710	135	100	0,02	1
212	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов(газоход и дымовая труба) диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	22	375,77	101,45	8267	2232	5430	1,15	25
		м		208,8	38,03	4594	837	100	0,19	4
213	Е0126-24-19	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки(стеклопластиком) на трубопроводы диаметром 325-820 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм(ИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДА)	7	780,32	0	5462	0	194	0,17	1
		м		27,68	0	194	0	100	0	0
214	Е0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	2	607,81	40,67	1216	81	1102	2,9	6
		компл		535,5	15,3	1071	31	100	0,07	0
215	Е0126-15-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами изматов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	12	809,18	61,7	9710	740	8864	3,9	47
		компл		715,5	23,18	8586	278	100	0,11	1
216	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов(ДЫМОВОЙ ТРУБЫ) диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	15	501,25	40,67	7519	610	5933	2,09	31
		м		380,25	15,3	5704	230	100	0,07	1
217	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм(ВЗРЫВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН)	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,9	2,36	416	5	128	0,01	0
		Итого по разделу: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				95059				
		Раздел: Электроосвещение.Электрооборудование-котельной								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	1	816,2	24,2	816	24	438	3	3
		шт		459	2,3	459	2	95	0,01	0
219	ПРАЙС-ЛИСТ "43"	ШКАФ-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-9	1	1044,59		1045				
		шт								
220	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
221	ПРАЙС-ЛИСТ "44"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 40А	1	414,76		415				
		шт								
222	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
223	ПРАЙС-ЛИСТ "45"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	5	222,74		1114				
		шт								
224	ПРАЙС-ЛИСТ "46"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-16 16А	1	591,42		591				
		шт								
225	ПРАЙС-ЛИСТ "48"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	1	798,8		799				
		шт								
226	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	246,62	79,51	986	318	837	0,83	3
		шт		143,1	50,54	572	202	108	0,22	1
227	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
		шт								
228	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	0	271	0	268	0,78	2
		шт		124,2	0	248	0	108	0	0
229	С151704-1#ПРИМ.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3(U21)	2	457		914				
		шт								
230	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	6	325,07	92,47	1950	555	1657	1,26	8
		шт		203,18	52,49	1219	315	108	0,23	1
231	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЛСП80-2Х36)	6	4770		28620				
		шт								
232	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52		208				
		шт								
233	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101		1616				
		шт								
234	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
235	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,6	48,9	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,6	12,2	3960	1220	95	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,02 к объему	Трубы винипластовые Д-20мм(0,137кг/м)	13,974	650		9083				
		кг								
237	Ц0108-412-2	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	110	10,6	0,1	1166	11	930	0,06	7
		м		8,8	0,1	968	11	95	0	0
238	Ц0108-412-9	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	5,4	0,1	108	2	70	0,02	0
		м		3,7	0	74	0	95	0	0
239	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1122	39710		4455				
		км								
240	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	62459		1274				
		км								
241	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	0	177	0	159	0,19	1
		шт		29,48	0	147	0	108	0	0
242	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156		780				
		шт								
243	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
		шт		53,55	0	107	0	108	0	0
244	С151801-18#ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
		шт								
245	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,006	28100		169				
		1000шт								
246	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	0,01	24200		242				
		1000шт								
247	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток не утопленного типа при открытой проводке	2	29,13	0	58	0	58	0,17	0
		шт		27	0	54	0	108	0	0
248	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68		136				
		шт								
249	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
250	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
		Итого по разделу: Электроосвещение.Электрооборудование-котельной				81695				
		Раздел: МЕБЕЛЬ-КОТЕЛЬНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 15	Стул	1	3010		3010				
		шт.								
252	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 136	Стол производственный	1	7480		7480				
		шт.								
253	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 27	Шкаф для одежды	1	14620		14620				
		шт.								
		Итого по разделу: МЕБЕЛЬ-КОТЕЛЬНАЯ				25110				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
254	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0345	8097,13	0	279	0	360	51,5	2
		км		8032,5	0	277	0	130	0	0
255	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,0675	8170,63	0	552	0	705	51,5	3
		км		8032,5	0	542	0	130	0	0
256	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,003	8287,75	0	25	0	31	51,5	0
		км		8032,5	0	24	0	130	0	0
257	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,037	8097,13	0	300	0	386	51,5	2
		км		8032,5	0	297	0	130	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				1156				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ(АС-7)								
258	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0011	64100		68				
		т								
259	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	0,3082	586,26	18,89	181	6	73	1,24	0
		м2		194,85	7,07	60	2	118	0,03	0
260	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0061	41200		253				
		т								
261	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		22				
		т								
262	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1(4шт.)ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,36	14043,95	990,15	5056	356	763	10,4	4
		м3		1644,75	374,04	592	135	105	1,83	1
263	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000		172				
		т								
264	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(АС-6)	0,32	16546,47	367,51	5295	118	787	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	705	44	105	0,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0126	67700		853				
		т								
266	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0071	65000		458				
		т								
267	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке АСП ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,94	12259,07	316,01	11524	297	1468	8,25	8
		м3		1368	119,39	1286	112	105	0,58	1
268	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	65000		565				
		т								
269	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0147	53000		780				
		т								
270	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АНКЕР АС-1	0,0042	8879,63	422,15	36	2	42	56,4	0
		т		8257,5	157,5	35	1	118	0,77	0
271	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0042	55620		234				
		т								
272	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0075	24078,76	587,63	180	4	157	118	1
		1т		19800	222,75	148	2	105	1,08	0
273	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0075	49502		370				
		т								
274	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,16	16848,6	402,61	2696	64	528	18,1	3
		м3		2992,5	152,1	479	24	105	0,74	0
275	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	67700		948				
		т								
276	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0113	65000		737				
		т								
277	Е0110-5-1	Установка элементовкаркаса из брусьев	0,11	6197,72	316,57	682	35	476	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	384	13	120	0,58	0
278	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,11	12700		1397				
		м3								
279	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,11	1862,35	14,17	205	2	41	1,88	0
		м3		303,75	5,4	33	1	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШАХТЫ)	1,342	106,97	1,19	144	2	86	0,37	0
		м2		60,3	0,45	81	1	105	0	0
281	Е0110-14-1	Установка стропил	0,316	21304,82	334,28	6732	106	1336	22,1	7
		м3		3397,5	126	1074	40	120	0,62	0
282	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель изволнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	27	502,17	7,95	13559	215	2235	0,42	11
		м2		66,6	2,97	1798	80	119	0,01	0
283	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV	0,171	8200		1402				
		м3								
284	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	27	20,48	0,91	553	25	163	0,03	1
		м2		4,68	0,34	126	9	120	0	0
285	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,04	20617,97	309,62	825	12	123	13,8	1
		м3		2452,5	117	98	5	120	0,57	0
286	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ДЛЯ ПОДШИВКИ ДВП	0,093	6197,72	316,57	576	29	403	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	324	11	120	0,58	0
287	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,II сорта	0,093	13800		1283				
		м3								
288	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	14,5	384,14	4,48	5570	65	1885	0,67	10
		м2		106,65	1,69	1546	25	120	0,01	0
289	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ВЕТРОВАЯ ДОСКА	0,02	22541,72	316,57	451	6	87	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	0
290	С111-0060	Упрощенные коньковые детали к листам асбестоцементным волнистым среднего профиля, перекрываемая и перекрывающая /пара/ УКС-1 иУКС-2	0,06	8398,45		504				
		100пар								
291	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(СКОБЫ, МНД-2)	0,0175	60300		1056				
		т								
292	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СКРУТКА	0,0005	50800		26				
		т								
293	С11011-59	Гайки и шайбы	0,0003	149300		43				
		т								
294	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, м ауэрлатов	0,469	573,75	28,11	269	13	76	0,78	0
		м3		123,75	10,58	58	5	120	0,05	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ(АС-7)				65704				
		Раздел: ПРОЕМЫ(АС-13)								
295	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,778	398,48	102,53	2302	592	1299	0,9	5
		м2		151,65	35,67	876	206	120	0,14	1
296	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,778	5610		32415				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
298	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,616	1075,24	62,79	1738	101	437	1,32	2
		м2		202,73	22,52	328	36	120	0,1	0
299	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,616	1990		3216				
		м2								
300	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплето м	1,616	440,29	1,74	712	3	85	0,32	1
		м2		49,73	0,63	80	1	105	0	0
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ(АС-13)				45902				
		Раздел: РАЗНОЕ# КРЫШКА ВЫГРЕБА (АС-13)								
301	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,148	375,5	30,89	56	5	36	1,23	0
		м2		191,93	11,68	28	2	120	0,06	0
302	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,148	13100		1939				
		м2								
303	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
304	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,192	18519,72	316,57	3556	61	831	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	670	23	120	0,58	0
305	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	3,696	83,18	1,22	307	5	140	0,22	1
		м2		35,55	0,45	131	2	105	0	0
306	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600мм из листовой стали толщиной 0,7 мм(ФАНОВАЯ ТРУБА)	2,079	249,73	9,61	519	20	560	1,28	3
		м2		206,72	3,59	430	7	128	0,02	0
307	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,0033	56300		185				
		т								
308	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА)	0,242	6197,72	316,57	1500	77	1047	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	844	29	120	0,58	0
309	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,242	12700		3073				
		м3								
310	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	10,496	97,07	1,19	1019	12	459	0,26	3
		м2		41,18	0,45	432	5	105	0	0
311	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТУЛЬЧАКА И ВЫГРЕБА)	1,95	911,68	34,37	1778	67	465	1,21	2
		м2		189	12,87	369	25	118	0,06	0
		Итого по разделу: РАЗНОЕ# КРЫШКА ВЫГРЕБА (АС-13)				14239				
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6(ас-4)								
312	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	2,77	258,92	9,95	717	28	191	0,36	1
		м2		52,2	3,74	145	10	123	0,02	0
313	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,77	140,45	2,68	389	7	12	0,02	0
		м2		2,52	1	7	3	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	2,77	410,34	14,76	1137	41	198	0,36	1
		м2		52,43	5,54	145	15	123	0,03	0
315	E0111-15-2 K=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,77	98,56	1,34	-273	-4	-13	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-9	-1	123	0	0
316	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	2,909	30,29	0,22	88	1	67	0,1	0
		м		18,5	0,09	54	0	123	0	0
317	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСА	0,277	173,1	1,88	48	1	23	0,47	0
		м2		78,3	0,72	22	0	105	0	0
318	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,14	51,34	2,62	315	16	87	0,07	0
		м2		10,51	0,99	65	6	123	0	0
319	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,4912	10407,98	0	5112	0	343	3,66	2
		м3		567	0	279	0	123	0	0
320	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30(20) мм	6,14	410,34	14,76	2519	91	438	0,36	2
		м2		52,43	5,54	322	34	123	0,03	0
321	E0111-15-2 K=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм измененияотолщины бетонных покрытий	6,14	98,56	1,34	-605	-8	-29	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-21	-3	123	0	0
322	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,57	30,29	0,22	199	1	150	0,1	1
		м		18,5	0,09	122	1	123	0	0
323	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСА	0,614	173,1	1,88	106	1	51	0,47	0
		м2		78,3	0,72	48	0	105	0	0
324	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	1,2	10778,23	260,48	12934	313	887	3,94	5
		м3		614,25	89,46	737	107	105	0,35	0
325	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0247	5239,08	327,33	129	8	52	11,6	0
		1т		1890	123,75	47	3	105	0,6	0
326	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0248	41200		1020				
		т								
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6(ас-4)				23837				
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-5)								
327	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	70	248,91	3,39	17424	237	8652	0,65	46
		м2		117	0,72	8190	50	105	0,05	4
328	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	34,9	17,43	0,12	608	4	505	0,09	3
		м2		13,73	0,05	479	2	105	0	0
329	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	39,3	88,67	1,42	3485	56	1276	0,19	8
		м2		30,38	0,54	1194	21	105	0	0
330	E0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	12	111,66	1,88	1340	23	616	0,3	4
		м2		48,15	0,72	578	9	105	0	0
331	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностейоконных и дверных откосов по бетону и камню	25,29	618,63	6,33	15645	160	8368	1,79	45
		м2		312,75	2,39	7909	60	105	0,01	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-5)				38502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)								
332	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен с прорезанными рустами	7,74	661,79	2,74	5122	21	3334	2	15
		м2		409,5	0,72	3170	6	105	0,03	0
333	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	39,29	254,12	1,96	9984	77	4511	0,61	24
		м2		108,9	0,45	4279	18	105	0,03	1
334	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	45,55	13,73	0,9	625	41	479	0,06	3
		м2		9,68	0,34	441	15	105	0	0
335	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	4,265	108,77	0,6	464	3	258	0,32	1
		м		57,38	0,23	245	1	105	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)				16196				
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ								
336	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
337	ПРАЙС-ЛИСТ "56"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ 10А	1	824,2		824				
		шт								
338	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	6	199,08	6,3	1195	38	509	0,48	3
		шт		76,05	2,5	456	15	108	0,01	0
339	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	6	209		1254				
		шт								
340	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24		144				
		шт								
341	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	0	493	0	347	0,34	2
		шт		53,55	0	321	0	108	0	0
342	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1290				
		шт								
343	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100		261				
		1000шт								
344	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубыили металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	15	11,04	1,09	166	16	160	0,06	1
		м		9,23	0,66	138	10	108	0	0
345	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#К=1,03 К ОБЪЕМУ	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ(ПУНП), число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0155	29956		463				
		1000м								
346	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм(ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ)	2	96,8	10,8	194	22	183	0,49	1
		м		79,43	5,31	159	11	108	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	2,04	168		343				
		м								
348	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	15	72,29	6,92	1084	104	792	0,28	4
		м		44,55	4,33	668	65	108	0,02	0
349	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,01 к объему	Трубы винипластовые Д 20ММ(0,137кг/м)	2,076	650		1349				
		кг								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ				9560				
		Раздел: ИРРИГАЦИЯ								
350	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	3	3246,76	1419,61	9740	4259	7718	8,33	25
		м3		1399,5	438,08	4199	1314	140	1,6	5
351	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	24	2080		49920				
		м								
352	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	94		282				
		м3								
353	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	3	266		798				
		м3								
		Итого по разделу: ИРРИГАЦИЯ				60740				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТЫЕ КАМНИ S=729,5м2 с добавления								
354	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	84	100,45	42,08	8438	3535	8070	0,38	32
		м2		57,38	14,85	4820	1247	133	0,07	6
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТЫЕ КАМНИ S=729,5м2 с добавления				8438				
		ИТОГО:				8302909	113938			2611
						440931	46128			221
		Всего прямые затраты:				8302909				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				759319				
		- оборудования				6988721				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				240024				
		На общестроительные работы				186155				
		На металломонтажные работы				1688				
		На сантехнические работы				105910				
		Всего накладных расходов:				533777				
		Итого с накладными				8836686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				80104				
		- трудоемкость				8862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				110878				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8947564				
		Итого с временными, 3,4 %				9014164				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				9028342				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9036444				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9056699				
		ИТОГО:				9056699				
		В том числе на 2014год-30%				2717010				
		В том числе на 2015год-70%				6339689				
		Сметная заработная плата				567163				
		Нормативная трудоемкость				11694				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				6492776				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				16213243				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				6291500				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				15710633				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				125830				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				314213				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				6417330				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				16024845				
		НДС на 2014г- 12%				770080				
		НДС на 2015г- 12%				1922981				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2693061				
		Всего:				25135237				

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Айдарұлы Ж.