**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

**ИНЖЕНЕР:** ТОО "Банур 1"

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Talap Stroy Service»

**Доп .Соглашение№4 от 27.04.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.**

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

**Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »**

# Справка

**о стоимости выполненных работ**
**за Июль 2015 год**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включитильно | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | приобретение материалов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Затраты подрядчика** | **237 234 915** | **25 418 027** | **21456437** | **60 376 363** | | | | | **6 468 896** | **60 376 363** |
| | | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги | | | | | | | | | | |
| Авторский надзор | *436 763* | *46 796* | | *111 156* | | | | | *11 910* | *111 156* |
| **Всего по стройке** | **237 671 678** | **25 464 823** | **21456437** | **60 487 519** | | | | | **6 480 806** | **60 487 519** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"**

Калисаев Н.

**ИНЖЕНЕР:**

**Ген. директорТОО "Банур 1"**

Анарбеков Б.Н.

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО «Talap Stroy Service»**

Жанталиев Х.А

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПР ОЕКТА

# А К Т
## приемки выполненных работ
за Июль№1 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00** | | | | | | | | | | |
| 1 | С12021-267 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | 0,2805 | 133700 | | 37503 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0109-29-1 | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | 0,1264 | 13711,47 | 5475,87 | 1733 | 692 | 750 | 28,9 | 4 | | |
| | | т | | 5040 | 1552,87 | 637 | 196 | 90 | 5,46 | 1 | | |
| 3 | С12021-267 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | 0,1264 | 133700 | | 16902 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5** | 0,5028 | 9051,97 | 66,01 | 4551 | 33 | 117 | 1,35 | 1 | | |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 98 | 13 | 105 | 0,12 | 0 | | |
| 5 | Е0106-1-19 | **Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх** | 3,27 | 10736,4 | 353,46 | 35108 | 1156 | 2606 | 3,64 | 12 | | |
| | | м3 | | 625,5 | 133,52 | 2045 | 437 | 105 | 0,65 | 2 | | |
| 6 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | 0,0213 | 41200 | | 877 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 7 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,1918 | 71100 | | 13638 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 8 | Е0106-11-7 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,0165 | 93997,62 | 304,24 | 1546 | 5 | 573 | 198 | 3 | | |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 544 | 2 | 105 | 0,56 | 0 | | |
| 9 | Е0106-11-1 | **Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** | 0,0019 | 172357,31 | 536,06 | 331 | 1 | 96 | 289 | 1 | | |
| | | 1т | | 47475 | 202,5 | 91 | 0 | 105 | 0,99 | 0 | | |
| 10 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс** | 0,0584 | 59200 | | 3456 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0758 | 52400 | | 3973 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,0225 | 13711,47 | 5475,87 | 309 | 123 | 134 | 28,9 | 1 |
| | | т | | 5040 | 1552,87 | 114 | 35 | 90 | 5,46 | 0 |
| 13 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0225 | 133700 | | 3015 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0612 | 66400 | | 4066 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | С12021-242 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т | 0,1647 | 162700 | | 26803 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0003 | 149300 | | 45 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 17 | С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 | 6,47 | 450 | | 2912 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00 | | | | 156770 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 18 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 2,605 | 59200 | | 154216 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,064 | 52400 | | 55769 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,36 | 9051,97 | 66,01 | 12311 | 90 | 315 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 266 | 34 | 105 | 0,12 | 0 |
| 21 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 5,88 | 12651,73 | 954,99 | 74392 | 5615 | 8680 | 6,51 | 38 |
| | | м3 | | 1075,5 | 330,44 | 6324 | 1943 | 105 | 1,34 | 8 |
| 22 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,2111 | 41200 | | 8698 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1261 | 55620 | | 7013 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,0215 | 18837,97 | 11119,34 | 405 | 239 | 266 | 42,5 | 1 |
| | | 1т | | 7560 | 4200,75 | 163 | 90 | 105 | 20,52 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3мм | 5,6 | 295 | | 1652 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 19,76 | 245,44 | 3,82 | 4850 | 75 | 904 | 0,21 | 4 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 738 | 28 | 118 | 0,01 | 0 |
| 27 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,0472 | 175574,6 | 1941,97 | 8289 | 92 | 429 | 42,3 | 2 |
| | | т | | 6975 | 726,75 | 329 | 34 | 118 | 3,55 | 0 |
| 28 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,2931 | 13010,1 | 1826,1 | 3814 | 535 | 3608 | 42,7 | 13 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 2374 | 202 | 140 | 3,37 | 1 |
| 29 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,2066 | 59200 | | 12233 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2162 | 52400 | | 11331 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | 354973 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00 | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25 | 132,93 | 14880,09 | 241,1 | 1978018 | 32050 | 191720 | 8,06 | 1071 |
| | | м3 | | 1282,5 | 91,08 | 170483 | 12107 | 105 | 0,44 | 59 |
| | | Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00 | | | | 1978018 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 32 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0089 | 93997,62 | 304,24 | 839 | 3 | 311 | 198 | 2 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 295 | 1 | 105 | 0,56 | 0 |
| 33 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0007 | 172357,31 | 536,06 | 121 | 0 | 35 | 289 | 0 |
| | | 1т | | 47475 | 202,5 | 33 | 0 | 105 | 0,99 | 0 |
| 34 | Е0107-29-1 | Устройство антисейсмических швов | 66,22 | 381,56 | 2,78 | 25267 | 184 | 14846 | 0,86 | 57 |
| | | м | | 159,08 | 1,06 | 10534 | 70 | 140 | 0,01 | 0 |
| 35 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0598 | 66000 | | 3944 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 36 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0194 | 64100 | | 1246 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 37 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1134 | 41200 | | 4672 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2916 | 66000 | | 19246 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 39 | Е0106-22-2 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 1,025 | 15552,27 | 241,1 | 15941 | 247 | 2786 | 15,6 | 16 |
| | | м3 | | 2497,5 | 91,08 | 2560 | 93 | 105 | 0,44 | 0 |
| 40 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,011 | 65000 | | 718 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1288 | 65900 | | 8488 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,1842 | 58700 | | 10813 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0092 | 93997,62 | 304,24 | 861 | 3 | 319 | 198 | 2 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 303 | 1 | 105 | 0,56 | 0 |
| 44 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 0,8501 | 13864,97 | 4022,39 | 11787 | 3419 | 7775 | 56,5 | 48 |
| | | т | | 9090 | 1071,86 | 7727 | 911 | 90 | 3,81 | 3 |
| | | Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | 103942 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 45 | С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 | 240 | 450 | | 108000 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | СПРАЙС-ЛИСТ | МЕТАЛЛОСАЙДИНГ МП СК-14Х226 | 233,682 | 487,03 | | 113811 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | С12061-19 | Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 9-9 для жилья | 3,612 | 6190 | | 22358 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | 244169 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ | | | | | | | | |
| 48 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 2,556 | 13864,97 | 4022,39 | 35440 | 10282 | 23377 | 56,5 | 144 |
| | | т | | 9090 | 1071,86 | 23235 | 2740 | 90 | 3,81 | 10 |
| 49 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 | 11,38 | 9950 | | 113231 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ | | | | 148671 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ЛЮК ЛК-1(2ШТ.) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С12064-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | 2 | 12300 | | 24600 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | С11011-819 | Петля накладная | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | С11011-817 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | 2 | 688 | | 1376 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 | 308 | | 616 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ЛЮК ЛК-1(2ШТ.) | | | | 26752 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 54 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 80,28 | 48,53 | 5,55 | 3896 | 446 | 4448 | 0,26 | 21 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 3450 | 166 | 123 | 0,01 | 1 |
| 55 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 | 5,788 | 9950 | | 57592 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 56 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 221,7 | 48,53 | 5,55 | 10759 | 1230 | 12285 | 0,26 | 57 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 9529 | 459 | 123 | 0,01 | 2 |
| 57 | С11021-104 | Планки для снеговых щитов из хвойных неантисептированных пород | 15,985 | 12800 | | 204602 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 58 | Е0111-4-3 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 301,98 | 58,18 | 3,1 | 17569 | 936 | 20826 | 0,3 | 89 |
| | | м2 | | 54,9 | 1,17 | 16579 | 353 | 123 | 0,01 | 2 |
| 59 | Е0111-4-4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой | 301,98 | 41,12 | 2,19 | 12417 | 661 | 14768 | 0,21 | 64 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,83 | 11756 | 251 | 123 | 0 | 1 |
| 60 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,6764 | 30400 | | 20564 | | | | |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| 61 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 15,099 | 10040,78 | 0 | 151606 | 0 | 10530 | 3,66 | 55 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 8561 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 62 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,9301 | 5239,08 | 327,33 | 4873 | 304 | 1967 | 11,6 | 11 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 1758 | 115 | 105 | 0,6 | 1 |
| 63 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,9271 | 41200 | | 38196 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 64 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 301,98 | 258,92 | 9,95 | 78189 | 3005 | 20778 | 0,36 | 108 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 15763 | 1129 | 123 | 0,02 | 5 |
| 65 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 83,84 | 48,53 | 5,55 | 4069 | 465 | 4646 | 0,26 | 22 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 3603 | 174 | 123 | 0,01 | 1 |
| 66 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 | 8,636 | 9950 | | 85923 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 558,39 | 48,53 | 5,55 | 27099 | 3099 | 30941 | 0,26 | 144 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 24000 | 1156 | 123 | 0,01 | 6 |
| 68 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 57,514 | 8390 | | 482544 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 69 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 642,23 | 258,92 | 9,95 | 166286 | 6390 | 44189 | 0,36 | 229 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 33524 | 2402 | 123 | 0,02 | 12 |
| 70 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 2568,92 | 35,11 | 0,67 | 90202 | 1721 | 2781 | 0 | 11 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 1618 | 642 | 123 | 0 | 3 |
| 71 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,978 | 5239,08 | 327,33 | 10363 | 647 | 4183 | 11,6 | 23 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 3739 | 245 | 105 | 0,6 | 1 |
| 72 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 1,978 | 41200 | | 81496 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 73 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 127,07 | 48,53 | 5,55 | 6167 | 705 | 7041 | 0,26 | 33 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 5461 | 263 | 123 | 0,01 | 1 |
| 74 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 13,088 | 8390 | | 109810 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 127,07 | 258,92 | 9,95 | 32901 | 1264 | 8743 | 0,36 | 45 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 6633 | 475 | 123 | 0,02 | 2 |
| 76 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 508,16 | 35,11 | 0,67 | 17843 | 340 | 550 | 0 | 2 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 320 | 127 | 123 | 0 | 1 |
| 77 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,3913 | 5239,08 | 327,33 | 2050 | 128 | 827 | 11,6 | 5 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 740 | 48 | 105 | 0,6 | 0 |
| 78 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,3913 | 41200 | | 16121 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 79 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 99,1 | 48,53 | 5,55 | 4809 | 550 | 5491 | 0,26 | 26 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 4259 | 205 | 123 | 0,01 | 1 |
| 80 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 7,145 | 8390 | | 59947 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 81 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 99,1 | 258,92 | 9,95 | 25659 | 986 | 6819 | 0,36 | 35 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 5173 | 371 | 123 | 0,02 | 2 |
| 82 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 198,2 | 35,11 | 0,67 | 6959 | 133 | 215 | 0 | 1 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 125 | 50 | 123 | 0 | 0 |
| 83 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,3052 | 5239,08 | 327,33 | 1599 | 100 | 645 | 11,6 | 4 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 577 | 38 | 105 | 0,6 | 0 |
| 84 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм | 0,3052 | 41200 | | 12575 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 85 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 2 | 340,45 | 18,42 | 681 | 37 | 228 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 172 | 14 | 123 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 99,1 | 232,19 | 9,05 | 23010 | 897 | 6613 | 0,25 | 25 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,4 | 5039 | 337 | 123 | 0,02 | 2 |
| 87 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных ил и стекловолокнистых | 185,82 | 48,53 | 5,55 | 9018 | 1031 | 10297 | 0,26 | 48 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 7987 | 385 | 123 | 0,01 | 2 |
| 88 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 13,398 | 8390 | | 112406 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 89 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 185,82 | 258,92 | 9,95 | 48113 | 1849 | 12786 | 0,36 | 66 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 9700 | 695 | 123 | 0,02 | 3 |
| 90 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 743,28 | 35,11 | 0,67 | 26099 | 498 | 805 | 0 | 3 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 468 | 186 | 123 | 0 | 1 |
| 91 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,5723 | 5239,08 | 327,33 | 2998 | 187 | 1210 | 11,6 | 7 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 1082 | 71 | 105 | 0,6 | 0 |
| 92 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,5723 | 41200 | | 23580 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 93 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 41,02 | 53,38 | 2,62 | 2190 | 107 | 580 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,09 | 431 | 41 | 123 | 0 | 0 |
| 94 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 3,282 | 10040,78 | 0 | 32950 | 0 | 2289 | 3,66 | 12 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 1861 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 95 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 23,2 | 258,92 | 9,95 | 6007 | 231 | 1596 | 0,36 | 8 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 1211 | 87 | 123 | 0,02 | 0 |
| 96 | Е0111-11-2К=7 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 162,4 | 35,11 | 0,67 | 5702 | 109 | 176 | 0 | 1 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 102 | 41 | 123 | 0 | 0 |
| 97 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0715 | 5239,08 | 327,33 | 374 | 23 | 151 | 11,6 | 1 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 135 | 9 | 105 | 0,6 | 0 |
| 98 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм | 0,0715 | 41200 | | 2944 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 99 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 5,01 | 323,65 | 18,42 | 1621 | 92 | 572 | 0,42 | 2 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 431 | 35 | 123 | 0,03 | 0 |
| | | Итого по разделу: ПОЛЫ | | | | 2142380 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ПОЛЫ ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 100 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 49,304 | 8390 | | 413661 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 101 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической н а синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | 10,613 | 9950 | | 105599 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 102 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 5 мм | 3,602 | 41200 | | 148420 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 7,285 | 8390 | | 61118 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 104 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,4357 | 41200 | | 17949 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 105 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 1,908 | 8390 | | 16004 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 106 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм | 0,1141 | 41200 | | 4700 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 107 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,3303 | 41200 | | 13610 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 108 | Е0107-29-1 | Устройство антисейсмических швов | 11,8 | 381,56 | 2,78 | 4502 | 33 | 2646 | 0,86 | 10 |
| | | м | | 159,08 | 1,06 | 1877 | 13 | 140 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: ПОЛЫ ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | 785565 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Проемы(АР2-15) | | | | | | | | |
| 109 | Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-4/ | 3,996 | 472,81 | 19 | 1889 | 76 | 1074 | 1,3 | 5 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 870 | 25 | 120 | 0,03 | 0 |
| 110 | Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2/ОК-1,ОК-2,ОК-3/ | 197,325 | 346,04 | 18,87 | 68283 | 3724 | 33821 | 0,82 | 161 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 26923 | 1261 | 120 | 0,03 | 6 |
| 111 | Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 11,958 | 498,09 | 19,17 | 5956 | 229 | 3403 | 1,38 | 17 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 2762 | 74 | 120 | 0,03 | 0 |
| 112 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ФР1, ФР2/ | 3,36 | 4472 | | 15026 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 394,65 | 6022 | | 2376582 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 114 | С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 7,992 | 5206 | | 41606 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 115 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 20,556 | 4472 | | 91926 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 116 | С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм | 212,3 | 2030 | | 430969 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 117 | Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/а люминиевые двери/ | 17,325 | 367,11 | 19,34 | 6360 | 335 | 3035 | 0,83 | 14 |
| | | м2 | | 139,39 | 6,57 | 2415 | 114 | 120 | 0,03 | 1 |
| 118 | Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2/алюминиевые двери/ | 6,3 | 328,76 | 20,41 | 2071 | 129 | 993 | 0,74 | 5 |
| | | м2 | | 124,24 | 7,13 | 783 | 45 | 120 | 0,03 | 0 |
| 119 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей,люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /металических дверей/ | 0,08 | 14806,01 | 1133,15 | 1184 | 91 | 957 | 82,1 | 7 |
| | | т | | 12892,5 | 398,25 | 1031 | 32 | 90 | 1,95 | 0 |
| 120 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 9,109 | 398,48 | 102,53 | 3630 | 934 | 2048 | 0,9 | 8 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 1381 | 325 | 120 | 0,14 | 1 |
| 121 | Е0110-23-4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 9,636 | 495,01 | 31,37 | 4770 | 302 | 2070 | 0,99 | 10 |
| | | м2 | | 167,18 | 11,86 | 1611 | 114 | 120 | 0,06 | 1 |
| 122 | Е0110-23-4#т.ч. п-3.1#К =1,03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов | 6,98 | 500,03 | 31,37 | 3490 | 219 | 1542 | 1,02 | 7 |
| | | м2 | | 172,2 | 11,86 | 1202 | 83 | 120 | 0,06 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 123,203 | 634,99 | 31,85 | 78232 | 3924 | 29988 | 1,15 | 142 |
| | | м2 | | 190,8 | 12,04 | 23507 | 1483 | 120 | 0,06 | 7 |
| 124 | С12031-28 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П | 4 | 18400 | | 73600 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 125 | С12031-24 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П | 4 | 11400 | | 45600 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 126 | С12031-24 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-19П | 15 | 11400 | | 171000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 127 | С12063-6 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ | 12,292 | 5960 | | 73260 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 128 | С12062-15 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние | 13,96 | 3500 | | 48860 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 129 | С12063-19 | Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П; ДНО 21-10П /ГОСТ 14624-84/ | 18,259 | 4580 | | 83626 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 130 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 209,093 | 4010 | | 838463 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 131 | С12062-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | 9,01 | 3640 | | 32796 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 132 | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | 5,744 | 5610 | | 32224 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 133 | С12022-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные разм.1.0х2.1 | 2 | 25100 | | 50200 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 134 | С12062-6 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние | 6,98 | 3760 | | 26245 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 135 | С12064-5 | Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП | 2,1 | 14500 | | 30450 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 136 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 18,48 | 4250 | | 78540 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 137 | С12062-14 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние | 5,26 | 3900 | | 20514 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 138 | С12064-2 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП | 11,34 | 12300 | | 139482 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 139 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 3 | 1960 | | 5880 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 10 | 1500 | | 15000 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 141 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 154 | 1380 | | 212520 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 142 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 74 | 844 | | 62456 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 143 | С11011-817 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | 44 | 688 | | 30272 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 144 | С11011-813 | Задвижка накладная | 29 | 142 | | 4118 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 145 | С11011-814 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе /для наружных дверей/ | 6 | 5500 | | 33000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 146 | С12021-87 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,371 | 180100 | | 66820 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Проемы(АР2-15) | | | | 5306902 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Внутренняя отделка(АР2-3) | | | | | | | | |
| 147 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов потолков | 1,112 | 5124,06 | 401,31 | 5700 | 446 | 5166 | 25,84 | 29 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 4998 | 168 | 100 | 0,74 | 1 |
| 148 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | 2,225 | 9950 | | 22137 | | | | |
| | | мз | | | | | | | | |
| 149 | С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляци и полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм | 191,8 | 5,93 | | 1137 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 150 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гиперплитой на металлическом каркасе | 13,7 | 670,87 | 2,86 | 9191 | 39 | 4071 | 1,63 | 22 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 3864 | 13 | 105 | 0 | 0 |
| 151 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 132,35 | 670,87 | 2,86 | 88790 | 379 | 39325 | 1,63 | 216 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 37328 | 124 | 105 | 0 | 1 |
| 152 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм/ | 1396,26 | 192,16 | 3,94 | 268300 | 5501 | 151885 | 0,55 | 773 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 142572 | 2080 | 105 | 0,01 | 10 |
| 153 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных | 6,536 | 4173,97 | 378,22 | 27281 | 2472 | 24236 | 20,04 | 131 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 23309 | 926 | 100 | 0,69 | 5 |
| 154 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | 11,557 | 9950 | | 114987 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 155 | С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм | 856,31 | 5,93 | | 5078 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 156 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 54,4 | 974,49 | 4,92 | 53012 | 268 | 11134 | 1,15 | 63 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 10502 | 102 | 105 | 0,01 | 0 |
| 157 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 54,4 | 133,23 | 1,19 | 7248 | 65 | 2185 | 0,22 | 12 |
| | | м2 | | 37,8 | 0,45 | 2056 | 24 | 105 | 0 | 0 |
| 158 | Е0112-15-1 | Устройство пароизоляции в один слой | 6,765 | 28,19 | 1,19 | 191 | 8 | 221 | 0,16 | 1 |
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 183 | 3 | 119 | 0 | 0 |
| 159 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,0068 | 30400 | | 206 | | | | |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| 160 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 6,765 | 613,94 | 4,85 | 4153 | 33 | 1593 | 1,29 | 9 |
| | | м2 | | 222,86 | 1,41 | 1508 | 10 | 105 | 0,01 | 0 |
| 161 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 135,4 | 248,91 | 3,39 | 33702 | 458 | 16736 | 0,65 | 88 |
| | | м2 | | 117 | 0,72 | 15842 | 97 | 105 | 0,05 | 7 |
| 162 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 3011,75 | 309,82 | 4,07 | 933107 | 12244 | 432133 | 0,74 | 2229 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 408634 | 2921 | 105 | 0,05 | 156 |
| 163 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 2890,82 | 151 | 3,43 | 436514 | 9916 | 227773 | 0,46 | 1316 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 213140 | 3787 | 105 | 0,01 | 18 |
| 164 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 152,5 | 618,63 | 6,33 | 94341 | 965 | 50462 | 1,79 | 273 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 47694 | 364 | 105 | 0,01 | 2 |
| 165 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских | 152,5 | 222,12 | 6,12 | 33873 | 933 | 23012 | 0,81 | 123 |
| | | м2 | | 141,39 | 2,32 | 21562 | 354 | 105 | 0,01 | 2 |
| 166 | Е0110-33-1прим. | Установка перегородок | 12,075 | 192,63 | 30,43 | 2326 | 367 | 1471 | 0,62 | 7 |
| | | м2 | | 90 | 11,5 | 1087 | 139 | 120 | 0,06 | 1 |
| 167 | Е0109-34-1прим. | Монтаж металлических стоек под каркас | 9,444 | 17355,77 | 2191,29 | 163908 | 20694 | 107573 | 73,6 | 695 |
| | | т | | 12555 | 101,25 | 118569 | 956 | 90 | 0,49 | 5 |
| 168 | С12067-5 | Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8; ДШ17-9.5; ДШ17-10 | 18,888 | 2660 | | 50242 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 169 | С12067-17 | Боковые стенки шкафов СБШ 18-6; СБШ 21-6 | 24,15 | 1420 | | 34293 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка(АР2-3) | | | | 2389717 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Смета-добавление | | | | | | | | |
| 170 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 52,708 | 1001,71 | 372,83 | 52799 | 19651 | 45621 | 3,72 | 196 |
| | | м3 | | 594 | 139,5 | 31309 | 7353 | 118 | 0,68 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней | 175,695 | 24,98 | 0 | -4389 | 0 | -5179 | 0,14 | -25 |
| | | м2 | | 24,98 | 0 | -4389 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 172 | Е0109-43-1 | Монтаж фахверка по ж/бетонным и каменным опорам | 6,435 | 11959,84 | 4590,56 | 76962 | 29540 | 34967 | 27,83 | 179 |
| | | т | | 5197,5 | 840,11 | 33446 | 5406 | 90 | 3,01 | 19 |
| 173 | С11011-868 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 | 6,435 | 63662 | | 409665 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 174 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 370,422 | 1001,71 | 372,83 | 371055 | 138104 | 320611 | 3,72 | 1378 |
| | | м3 | | 594 | 139,5 | 220031 | 51674 | 118 | 0,68 | 252 |
| 175 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней | 3086,85 | 24,98 | 0 | -77110 | 0 | -90989 | 0,14 | -432 |
| | | м2 | | 24,98 | 0 | -77110 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 176 | С143002-48 | Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 | 14816,88 | 22,5 | | 333380 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 177 | С11031-104 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖА И ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА НА ОБЪЕКТ ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНУ | 173,294 | 4988 | | 864388 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 178 | С11031-104 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖА И ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА НА ОБЪЕКТ ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНУ | 51,773 | 4988 | | 258241 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 179 | С11011-2442Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Керамогранит глазурованный напольный размер 300 мм Х 300 мм Х 8 мм СТ РК 1954-2010 | 127 | 2253 | | 286131 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 180 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 1591,18 | 110,86 | 1,96 | 176396 | 3117 | 182695 | 0,61 | 972 |
| | | м2 | | 108,9 | 0,45 | 173280 | 716 | 105 | 0,03 | 42 |
| 181 | Е0118-6-2 | Установка стальных радиаторов | 121,545 | 234,78 | 19,17 | 28537 | 2330 | 16731 | 0,61 | 74 |
| | | 1квт | | 100,35 | 7,19 | 12197 | 874 | 128 | 0,04 | 4 |
| 182 | С131204-81 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005 | 991,427 | 777,47 | | 770805 | | | | |
| | | секция | | | | | | | | |
| 183 | Е0116-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм | 7 | 259,53 | 14,83 | 1817 | 104 | 1808 | 1,11 | 8 |
| | | м | | 196,2 | 5,56 | 1373 | 39 | 128 | 0,03 | 0 |
| 184 | С130804-1080 Изм. и доп.вып.19 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 6,972 | 1231 | | 8583 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 185 | Е0116-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм | 24,723 | 448,67 | 14,49 | 11092 | 358 | 7114 | 1,25 | 31 |
| | | м | | 219,38 | 5,42 | 5424 | 134 | 128 | 0,03 | 1 |
| 186 | С130804-1079 Изм. и доп.вып.19 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 90х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 43,83 | 825 | | 36160 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 187 | С130804-1075 Изм. и доп.вып.19 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 40х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 24,362 | 178 | | 4336 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Смета-добавление | | | | 3608847 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 17246700 | 341010 | | | 11334 |
| | | | | | | 1927451 | 111340 | | | 715 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На общестроительные работы | | | | 1992359 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 175533 | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | 25653 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 2193545 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 19440245 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 329033 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 1097 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1166415 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 20606660 | | | | |
| | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 21307286 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | | | | 21456437 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 21541666 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 21754739 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 21754739 | | | | |
| | | В том числе на 2014год-30% | | | | 6526422 | | | | |
| | | В том числе на 2015год-70% | | | | 15228317 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 2367824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 13146 | | | | |
| | | Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774 | | | | 15596043 | | | | |
| | | Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194 | | | | 38945194 | | | | |
| | | С понижающим коэффициентом К-0,969-14г | | | | 15112565 | | | | |
| | | С понижающим коэффициентом К-0,969-15г | | | | 37737893 | | | | |
| | | налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г | | | | 302251 | | | | |
| | | налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г | | | | 754758 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г | | | | 15414817 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г | | | | 38492651 | | | | |
| | | НДС на 2014г- 12% | | | | 1849778 | | | | |
| | | НДС на 2015г- 12% | | | | 4619118 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 6468896 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 60376363 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 60376363 | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Нарбеков А.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.