ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№4 от 27.04.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка

о стоимости выполненных работ
за Июнь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**176 858 552**	**18 949 131**	**23404687**	**65 858 552**					**7 056 273**	**65 858 552**
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*325 606*	*34 886*		*121 249*					*12 991*	*121 249*
Всего по стройке	**177 184 158**	**18 984 017**	**23404687**	**65 979 801**					**7 069 264**	**65 979 801**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ Калисаев Н

ИНЖЕНЕР:

Ген.директорТОО "Банур 1"

_____ **Анарбеков Б.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жангалиев Х.А**

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПР ОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00								
1	**Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**3,08**	**472,81**	**19**	**1456**	**59**	**828**	**1,3**	**4**
		м2		**217,73**	**6,18**	**671**	**19**	**120**	**0,03**	**0**
2	**С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**3,08**	**5206**		**16034**				
		м2								
3	**С12022-1**	**Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х 2.1 огрунтованные и окрашенные**	**1**	**25100**		**25100**				
		шт								
4	**С12064-4**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП**	**7,174**	**11200**		**80345**				
		м2								
5	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**0,0212**	**5030,5**	**2020,02**	**107**	**43**	**53**	**14,1**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2272,5	502,43	48	11	90	1,79	0
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0212	59200		1257				
		т								
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00				124299				
		Раздел: ВНУТРЯННЯЯ ОТДЕЛКА НИЖЕ ОТМ.0,00								
7	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,025	4173,97	378,22	12624	1144	11215	20,04	61
		м3		3566,25	141,75	10786	429	100	0,69	2
8	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-96 марки П 150	3,025	9950		30094				
		м3								
9	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	423,5	5,93		2511				
		шт								
10	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	60,49	974,49	4,92	58947	298	12380	1,15	70
		м2		193,05	1,87	11678	113	105	0,01	1
11	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	60,49	133,23	1,19	8059	72	2429	0,22	13
		м2		37,8	0,45	2287	27	105	0	0
12	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	52,92	248,91	3,39	13172	179	6541	0,65	34
		м2		117	0,72	6192	38	105	0,05	3
13	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,44	618,63	6,33	12645	129	6764	1,79	37
		м2		312,75	2,39	6393	49	105	0,01	0
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	133,674	1633,1	0	218303	0	87306	3,24	433
		м3		531	0	70981	0	123	0	0
15	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38	53,38	2,62	2028	100	538	0,07	3
		м2		10,51	0,99	399	38	123	0	0
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(РАСХОД БИТУМА 0,8КГ/М2)	0,0304	40097,59	339,59	1219	10	6	0,58	0
		т		0	140,94	0	4	133	0,58	0
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,04	10040,78	0	30524	0	2120	3,66	11
		м3		567	0	1724	0	123	0	0
18	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	38	410,34	14,76	15593	561	2710	0,36	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,43	5,54	1992	211	123	0,03	1
19	Е0111-15-2К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	76	49,28	0,67	-3745	-51	-181	0,01	-1
		м2		1,69	0,25	-128	-19	123	0	0
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	60,51	53,38	2,62	3230	159	856	0,07	4
		м2		10,51	0,99	636	60	123	0	0
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(РАСХОД БИТУМА 0,8КГ/М2)	0,0484	40097,59	339,59	1941	16	9	0,58	0
		т		0	140,94	0	7	133	0,58	0
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,841	10040,78	0	48605	0	3376	3,66	18
		м3		567	0	2745	0	123	0	0
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	60,51	258,92	9,95	15667	602	4163	0,36	22
		м2		52,2	3,74	3159	226	123	0,02	1
24	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	242,04	35,11	0,67	8499	162	262	0	1
		м2		0,63	0,25	152	61	123	0	0
25	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	60,51	340,45	18,42	20601	1115	6911	0,42	25
		м2		85,95	6,91	5201	418	123	0,03	2
26	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	60,51	232,19	9,05	14050	548	4038	0,25	15
		м2		50,85	3,4	3077	206	123	0,02	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	60,51	258,92	9,95	15667	602	4163	0,36	22
		м2		52,2	3,74	3159	226	123	0,02	1
28	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	242,04	35,11	0,67	8499	162	262	0	1
		м2		0,63	0,25	152	61	123	0	0
29	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	60,51	410,34	14,76	24830	893	4315	0,36	22
		м2		52,43	5,54	3173	335	123	0,03	2
30	Е0111-15-2К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	121,02	49,28	0,67	-5964	-81	-289	0,01	-1
		м2		1,69	0,25	-205	-30	123	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЯННЯЯ ОТДЕЛКА				557599				
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00								
31	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	183,27	14880,09	241,1	2727067	44186	264322	8,06	1477
		м3		1282,5	91,08	235043	16692	105	0,44	82
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	36,125	65900		2380639				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	19,3	61300		1183090				
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,232	66000		81288				
35	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1609	64500		10377				
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00				6382462				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2ШТ.)								
36	С12021-146	Косоуры т	1,317	108500		142855				
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,8361	65900		55096				
38	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,7098	68200		48408				
39	С12021-90	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 75 до 100 кг т	0,0967	112200		10847				
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2ШТ.)				257207				
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
40	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	67,171	14734,15 1644,75	990,15 374,04	989715 110480	66510 25125	142385 105	10,4 1,83	699 123
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,841	64400		182983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,197	68800		219966				
		т								
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,492	66000		296446				
		т								
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	3,317	93997,62	304,24	311794	1009	115596	198	657
		1т		33075	114,75	109711	381	105	0,56	2
45	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2042	172357,31	536,06	35188	109	10221	289	59
		1т		47475	202,5	9692	41	105	0,99	0
46	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	10,172	16830,67	367,51	171202	3738	25009	13,1	133
		м3		2202,75	138,83	22406	1412	105	0,68	7
47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1975	62000		12248				
		т								
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8834	65900		58219				
		т								
49	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4/КИРПИЧ М75,РАСТВОР М50/ м	41	6425,86	379,78	263460	15571	44522	5,12	210
		м3		778,5	141,75	31919	5812	118	0,7	29
50	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М75,РАСТВОР М50/	5,3	6035,66	337,41	31989	1788	4981	4,38	23
		м3		670,5	126	3554	668	118	0,62	3
51	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М75,РАСТВОР М50/	1147,775	877,98	34,73	1007728	39862	322355	1,43	1641
		м2		225	13,01	258249	14933	118	0,06	73
52	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0147	64100		942				
		т								
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1372	41200		5653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0163	93997,62	304,24	1534	5	569	198	3
		1т		33075	114,75	540	2	105	0,56	0
55	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0013	172357,31	536,06	221	1	64	289	0
		1т		47475	202,5	61	0	105	0,99	0
56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,288	8679,65	422,15	2500	122	2860	56,4	16
		т		8257,5	157,5	2378	45	118	0,77	0
57	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,036	64100		2308				
		т								
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,252	41200		10382				
		т								
59	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	3,12	16830,67	367,51	52512	1147	7671	13,1	41
		м3		2202,75	138,83	6873	433	105	0,68	2
60	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0806	64400		5193				
		т								
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8027	68800		55223				
		т								
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2321	66000		15320				
		т								
63	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2703	68800		18598				
		т								
64	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,959	68800		65982				
		т								
65	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,8501	162700		138313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				3955618				
		Раздел: КРОВЛЯ								
66	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,371	60300		22374				
		т								
67	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,708	177400		125599				
		т								
68	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	3,408	154400		526215				
		т								
69	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	3,01	72495		218185				
		т								
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,7216	133700		96473				
		т								
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				988846				
		Раздел: Вертикальная планировка								
71	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 30М)	2102,5	9,24	9,24	19437	19437	6121	0	0
		м3		0	3	0	6311	97	0,01	24
72	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2102,5	14,65	14,65	30795	30795	9698	0	0
		м3		0	4,76	0	9998	97	0,02	38
73	Е0101-24-1	Разработка грунта(РАСТИТЕЛЬНОГО) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(50) м	164,5	7,91	7,91	1301	1301	410	0	0
		м3		0	2,57	0	422	97	0,01	2
74	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	164,5	29,29	29,29	4819	4819	1518	0	0
		м3		0	9,51	0	1565	97	0,04	6
75	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(корыта под а/дорожные покрытия)	416	7,91	7,91	3291	3291	1036	0	0
		м3		0	2,57	0	1068	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(корыта под а/дорожные покрытия) м3	416	7,32	7,32	3047	3047	959	0	0
				0	2,38	0	989	97	0,01	4
77	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(растительный грунт) м3	378,5	7,91	7,91	2994	2994	943	0	0
				0	2,57	0	972	97	0,01	4
78	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(растительный грунт) м3	378,5	7,32	7,32	2772	2772	873	0	0
				0	2,38	0	900	97	0,01	3
79	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(водоотводное сооружение) м3	1,5	17,44	16,75	26	25	9	0	0
				0,69	5,57	1	8	97	0,02	0
80	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1103,055	29,6	28,58	32649	31520	11291	0,01	8
				0,99	9,56	1092	10548	97	0,04	39
81	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы(НЕДОСТАЮЩИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	183,595	23,68	22,86	4347	4197	1503	0,01	1
				0,79	7,65	145	1405	97	0,03	5
82	Е010334-А18К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км т	2260,966	45,54	45,54	102964	102964	20593	0	0
				0	9,11	0	20593	100	0,19	432
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				208443				
		Раздел: ВЫГРЕБ								
83	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	315	22,04	20,73	6943	6530	2143	0,01	3
				1,31	5,7	413	1796	97	0,02	6
84	Е0101-12-13#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	242,73	24,24	22,8	5885	5535	1816	0,01	2
				1,44	6,27	350	1523	97	0,02	5
85	Е0101-164-1#т.ч. п-3.176#К=1,1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	18,27	220,97	0	4037	0	4562	1,56	28
				220,97	0	4037	0	113	0	0
86	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов м3	183	343,74	343,74	62904	62904	39381	0	0
				0	221,85	0	40599	97	1,02	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	325,44	6,48	6,48	2109	2109	664	0	0
		м3		0	2,1	0	685	97	0,01	3
88	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	325,44	21,55	4,52	7012	1470	5376	0,11	35
		м3		17,03	0	5542	0	97	0	0
89	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(недостающий грунт перемещвется в "Вертикальную планировку")	250,56	7,91	7,91	1982	1982	624	0	0
		м3		0	2,57	0	643	97	0,01	2
90	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	250,56	29,29	29,29	7340	7340	2312	0	0
		м3		0	9,51	0	2383	97	0,04	9
91	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ТОЛЩ.100ММ	7,664	1213,25	49,1	9299	376	924	0,53	4
		м2		79,66	18,4	611	141	123	0,09	1
92	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(80) мм	76,645	375,03	25,04	28744	1919	2982	0,14	11
		м2		22,25	9,38	1705	719	123	0,05	4
93	Е0111-19-4 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	76,645	766,13	34,21	58720	2622	4293	0,22	17
		м2		32,67	12,87	2504	986	123	0,06	5
94	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗ ИЗОЛА) на битумной мастике первый слой	76,645	365,09	18,42	27982	1412	8754	0,42	32
		м2		85,95	6,91	6588	530	123	0,03	3
95	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗ ИЗОЛА) на битумной мастике последующий слой	76,645	256,83	9,05	19684	694	5114	0,25	19
		м2		50,85	3,4	3897	261	123	0,02	1
96	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W6(АС-3)	67,2	13118,63	954,99	881572	64175	99203	6,51	437
		м3		1075,5	330,44	72274	22206	105	1,34	90
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВЕРСИЯМИ В СТЕНАХ	0,0284	65900		1872				
		т								
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4159	41200		17134				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(АНКЕР АС-1) 1т	0,012	18837,97	11119,34	226	133	148	42,5	1
				7560	4200,75	91	50	105	20,52	0
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,012	55620		667				
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W6(АС-2) м3	9,22	14869,94	241,1	137101	2223	13298	8,06	74
				1282,5	91,08	11825	840	105	0,44	4
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,025	65900		67563				
103	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,448	68200		30554				
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0182	65000		1184				
105	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4(АС-2) м3	0,24	11338,75	283,24	2721	68	209	4,15	1
				722,25	106,99	173	26	105	0,52	0
106	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0071	53000		377				
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(2шт.) весом до 4 кг(АС-2) 1т	0,0042	93997,62	304,24	395	1	146	198	1
				33075	114,75	139	0	105	0,56	0
108	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0042	40200		169				
109	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,004	485689,41	19866,96	1943	79	368	375	2
				63306	7440,75	253	30	130	36,34	0
110	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,14	2831	1856,11	396	260	277	4,93	1
				812,93	597,97	114	84	140	2,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,025 К ЦЕНЕ	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-3) м	0,58	5025		2915				
112	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦ0-1) шт	2	913		1826				
113	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,14	94		13				
114	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,14	266		37				
115	Е0123-24-1	Установка люков шт	2	294,03 209,25	35,42 13,5	588 419	71 27	579 130	1,31 0,07	3 0
116	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060		16120				
117	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	22,875	13,91 8,06	0,07 0,02	318 184	2 0	166 90	0,04 0	1 0
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,875	245,44 37,35	3,82 1,44	5614 854	87 33	1047 118	0,21 0,01	5 0
119	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	90,28	762,08 81,68	8,23 3,08	68801 7374	743 278	9030 118	0,47 0,02	42 1
120	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в1/2 кирпича на битумной мастике м2	83,956	1324,44 174,56	49,23 2,66	111195 14655	4133 223	17557 118	1,11 0,01	93 1
121	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной ТОЛЩ.300ММ м3	26,162	2205,82 994,5	274,19 103,5	57709 26018	7173 2708	33897 118	6,93 0,5	181 13
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20(80) мм м2	91,352	249,54 52,2	9,95 3,74	22796 4769	909 342	6286 123	0,36 0,02	33 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1	393,2	8,04	393	8	13	0,05	0
		м2		7,56	3	8	3	123	0,01	0
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек ИЗ РАСТВОРА М100 толщиной 20(35)(10-60 ПО УКЛОНУ) мм	40,96	249,54	9,95	10221	408	2818	0,36	15
		м2		52,2	3,74	2138	153	123	0,02	1
125	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,96	98,3	2,01	4026	82	133	0,01	1
		м2		1,89	0,75	77	31	123	0	0
126	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	40,96	13,91	0,07	570	3	298	0,04	2
		м2		8,06	0,02	330	1	90	0	0
127	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	40,96	121,68	9,38	4984	384	2637	0,24	10
		м2		48,83	3,51	2000	144	123	0,02	1
128	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	40,96	45,49	4,86	1863	199	962	0,08	3
		м2		17,28	1,82	708	75	123	0,01	0
129	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей В 3 СЛОЯ	115,2	13,91	0,07	1602	8	838	0,04	5
		м2		8,06	0,02	929	2	90	0	0
130	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115,2	245,44	3,82	28275	440	5273	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4303	166	118	0,01	1
		Итого по разделу: ВЫГРЕБ				1726383				
		Раздел: МАФ								
131	Е ПР-НТ1-202	НАВЕС ТЕНЕВОЙ ТИП I Т.П.320-52	3	359010,59	12110,48	1077032	36331	237786	342	1026
		шт		52593,75	4021,88	157781	12066	140	23,33	70
132	У1-3-8	Бассейн плескательный, тип I Т.П.320-44, строительные работы	1	411579,1	8605,3	411579	8605	103987	585	585
		бассейн		96525	2509,8	96525	2510	105	12	12
		Итого по разделу: МАФ				1488611				
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4кВ,КТПГ250/10/0,4У1, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
133	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	140,65	26,17	24,95	3680	3509	1473	0,01	1
		м3		1,22	9,58	172	1347	97	0,04	5
134	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,35	200,88	0	874	0	987	1,42	6
		м3		200,88	0	874	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Ц0108-481-8	Установка машин со щитовыми подшипникам и, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите,масса до 2 т	1	7345	2267	7345	2267	3994	19	19
		шт		3578	626,01	3578	626	95	3,63	4
136	Сстр."35"	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР WILSON P165E2	1	2415605,55		2415606				
		шт.								
137	С151601-181#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,2183	673800		147077				
		1000м								
138	С151601-186#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,3968	85800		34044				
		1000м								
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)	10	26,4	3,1	264	31	186	0,11	1
		м		19,1	0,5	191	5	95	0	0
140	С151601-180#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,0102	508200		5184				
		1000м								
		Итого по разделу: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4кВ,КТПГ250/10/0,4У1, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИ				2614073				
		Раздел: Наружные сети водоснабжения								
141	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	191,72	33,67	32,1	6455	6154	2584	0,01	2
		м3		1,57	12,33	301	2363	97	0,05	10
142	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,93	200,88	0	1191	0	1346	1,42	8
		м3		200,88	0	1191	0	113	0	0
143	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30,14	122,18	0	3683	0	4161	0,89	27
		м3		122,18	0	3683	0	113	0	0
144	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	130,17	6,48	6,48	843	843	266	0	0
		м3		0	2,1	0	274	97	0,01	1
145	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	130,17	21,55	4,52	2805	588	2150	0,11	14
		м3		17,03	0	2217	0	97	0	0
146	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(недостающий грунт перемещвется в "Вертикальную планировку")	14,8	9,24	9,24	137	137	43	0	0
		м3		0	3	0	44	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14,8	31,64	31,64	468	468	147	0	0
		м3		0	10,27	0	152	97	0,04	1
148	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0563	247994,13	49389,75	13957	2780	5958	312,7	18
		т		62775	18657	3533	1050	130	91,12	5
149	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
150	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
151	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	0	504	0	130	0	0
152	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384		1536				
		шт								
153	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
154	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	847		1694				
		шт								
155	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	0	252	0	130	0	0
156	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198		792				
		шт.								
157	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(гильза)	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
158	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,9	1521		1369				
		м								
159	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	426,1	5,4	852	11	753	3	6
		шт		416	2,3	832	5	90	0,01	0
160	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888		888				
		шт								
161	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
162	Е0122-11-1	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0245	47611,09	17877,09	1166	438	1096	173	4
		км		29700	4698,68	728	115	130	18,1	0
163	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр(ИЗ А/ЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ) стальных труб диам. 100 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	0	0
164	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,845	49		1707				
		м								
165	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0675	58881,69	25695,31	3975	1734	3500	194	13
		км		33075	6813,45	2233	460	130	26,38	2
166	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	68,175	468		31906				
		м								
167	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270	1
		км		48825	4032	146	12	130	19,69	0
168	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	3	987		2961				
		м								
169	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,003	367004,63	32537	1101	98	181	196	1
		км		34200	12291,75	103	37	130	60,03	0
170	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,037	62566,88	6788,5	2315	251	2320	253	9
		км		45675	2565	1690	95	130	12,52	0
171	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	25,1	261		6551				
		м								
172	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	12,048	112		1349				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,037	217441,03	28558,15	8045	1057	1991	173	6
		км		30600	10788,75	1132	399	130	52,69	2
174	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=1,0м	1	17465,87	36,99	17466	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
175	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д=1500мм(3шт.)	4,14	17304,82	2104,76	71642	8714	16071	13,9	58
		м3		2362,5	623,48	9781	2581	130	2,48	10
176	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,14	94		389				
		м3								
177	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	4,14	266		1101				
		м3								
178	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	3	913		2739				
		шт								
179	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм#КЦ15-9а;КЦ15-9	5,34	8530		45550				
		м								
180	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	32800		63960				
		м3								
181	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	1,95	250		-488				
		м3								
182	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20д о 22,5	1,95	134		-261				
		м3								
183	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99/	3	8060		24180				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0512	133700		6851				
185	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,179	148,4 108	0,07 0,02	175 127	0 0	134 105	0,65 0	1 0
186	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм(УКЛДАДКА ФУТЛЯРА) км	0,01	332221,02 60966	1733,92 650,25	3322 610	17 7	801 130	361 3,17	4 0
187	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	10	11,13 10,69	0 0	-111 -107	0 0	-137 128	0,05 0	-1 0
188	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(анкер) т	0,0002	55620		11				
189	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	3,14	200		628				
190	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(упор) м3	0,03	8630		259				
191	Е0116-26-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм 1счетчик	1	827,34 243,23	46,24 16,88	827 243	46 17	333 128	1,4 0,09	1 0
192	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч шт	1	9870		9870				
193	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм 1фильтр	1	10760,24 289,69	149,17 55,62	10760 290	149 56	442 128	1,68 0,27	2 0
194	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода15-50 мм шт	1	426,1 416	5,4 2,3	426 416	5 2	376 90	3 0,01	3 0
195	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п(11ч37п) для воды, нефти и масла, Ру 1МПа, Dy 25 мм шт	1	1390		1390				
196	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	859,96 41,72	1,62 0	860 42	2 0	53 128	0,23 0	0 0
197	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода15-50 мм шт	1	426,1 416	5,4 2,3	426 416	5 2	376 90	3 0,01	3 0
198	С130904-61#ПРИМ.	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм(14м) шт	1	278		278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0109-53-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(ШКАФ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА)	0,0284	11244,84	1453,68	320	41	220	53,59	2
		т		8461,13	135	240	4	90	0,66	0
200	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0224	154400		3463				
		т								
201	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0052	154200		807				
		т								
202	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0008	60500		46				
		т								
203	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,3	64,02	3,74	147	9	119	0,34	1
		м2		56,15	1,21	129	3	90	0,01	0
204	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0542	51027		2764				
		т								
205	Е0115-172-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,3	68,47	2,3	157	5	53	0,13	0
		м2		21,22	0,88	49	2	105	0	0
206	Е0126-28-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#прим.	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления ТОЛЩ.40ММ	0,112	8057,94	4138,89	902	464	709	19,92	2
		м3		3757,05	2573,44	421	288	100	11,53	1
207	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой(ОБЪЕМНЫЙ ВЕС 40КГ/М3)	0,0045	930700		4170				
		т								
208	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
209	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	3	1550,07	19,03	4650	57	477	0,69	2
		м		117	7,13	351	21	128	0,03	0
210	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	1	693,07	10,34	693	10	103	0,43	0
		м		76,95	3,87	77	4	128	0,02	0
211	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	11,13	0	33	0	41	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	0	32	0	128	0	0
212	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10,99	0	11	0	14	0,05	0
		м		10,69	0	11	0	128	0	0
213	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
214	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
215	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	968,13	93	968	93	800	4	4
		шт		866,25	22,5	866	23	90	0,13	0
216	С ПРАЙС-ЛИСТ	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч906БР Dy 100 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	6653,89		6654				
		шт								
217	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
218	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
219	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	0	504	0	130	0	0
220	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384		1536				
		шт								
221	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,62	148,4	0,07	240	0	184	0,65	1
		м2		108	0,02	175	0	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения				423334				
		Раздел: Наружные сети канализации								
222	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	97,708	33,67	32,1	3290	3137	1317	0,01	1
		м3		1,57	12,33	153	1204	97	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,022	200,88	0	607	0	686	1,42	4
		м3		200,88	0	607	0	113	0	0
224	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	45,29	122,18	0	5534	0	6253	0,89	40
		м3		122,18	0	5534	0	113	0	0
225	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44,27	6,48	6,48	287	287	90	0	0
		м3		0	2,1	0	93	97	0,01	0
226	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,27	21,55	4,52	954	200	731	0,11	5
		м3		17,03	0	754	0	97	0	0
227	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м(недостающий грунт перемещвется в "Вертикальную планировку")	11,17	9,24	9,24	103	103	33	0	0
		м3		0	3	0	34	97	0,01	0
228	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11,17	31,64	31,64	353	353	111	0	0
		м3		0	10,27	0	115	97	0,04	0
229	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,1105	465331,02	1733,92	51419	192	8851	361	40
		км		60966	650,25	6737	72	130	3,17	0
230	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	6,56	11197,4	2538,55	73455	16653	30666	15,87	104
		м3		2645,33	950,63	17353	6236	130	4,64	30
231	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94(ЛОТОК)	2,88	9200		26496				
		м3								
232	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,56	94		617				
		м3								
233	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	6,56	266		1745				
		м3								
234	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)		913		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
235	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,1 К ЦЕНЕ	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-6)	4,72	5863		27673				
		м								
236	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,24	32800		73472				
		м3								
237	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,24	250		-560				
		м3								
238	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,24	134		-300				
		м3								
239	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060		64480				
		комплект								
240	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы	0,0528	133700		7059				
		т								
241	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.,количество окрасок 2	1,214	136,21	0,07	165	0	138	0,65	1
		м2		108	0,02	131	0	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации				336851				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ-Уборная на 4 очка								
242	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(с перемещением растительного грунта в вертикальную планировку)	14	7,91	7,91	111	111	35	0	0
		м3		0	2,57	0	36	97	0,01	0
243	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14	29,29	29,29	410	410	129	0	0
		м3		0	9,51	0	133	97	0,04	1
244	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	73,9	22,04	20,73	1629	1532	503	0,01	1
		м3		1,31	5,7	97	421	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е0101-12-13#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4,82	24,24	22,8	117	110	36	0,01	0
		м3		1,44	6,27	7	30	97	0,02	0
246	Е0101-164-1#т.ч. п-3.176#к=1,1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,98	220,97	0	1542	0	1743	1,56	11
		м3		220,97	0	1542	0	113	0	0
247	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(подсыпка под полы)	6,754	122,18	0	825	0	932	0,89	6
		м3		122,18	0	825	0	113	0	0
248	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	52,13	5,55	5,55	290	290	91	0	0
		м3		0	1,8	0	94	97	0,01	0
249	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	52,13	3,11	3,11	162	162	51	0	0
		м3		0	1,01	0	53	97	0	0
250	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,13	21,55	4,52	1123	235	861	0,11	6
		м3		17,03	0	888	0	97	0	0
251	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	26,82	7,91	7,91	212	212	67	0	0
		м3		0	2,57	0	69	97	0,01	0
252	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26,82	29,29	29,29	786	786	247	0	0
		м3		0	9,51	0	255	97	0,04	1
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				7207				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ(АС-7)								
253	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ТОЛЩ.100ММ	2,65	1213,25	49,1	3215	130	320	0,53	1
		м2		79,66	18,4	211	49	123	0,09	0
254	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(80) мм	26,503	375,03	25,04	9940	664	1031	0,14	4
		м2		22,25	9,38	590	249	123	0,05	1
255	Е0111-19-4 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	26,503	766,13	34,21	20305	907	1485	0,22	6
		м2		32,67	12,87	866	341	123	0,06	2
256	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной рулонными материалами(ИЗ ИЗОЛА) на битумной мастике первый слой	26,503	365,09	18,42	9676	488	3027	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2278	183	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗ ИЗОЛА) на битумной мастике последующий слой	26,503	256,83	9,05	6807	240	1768	0,25	7
		м2		50,85	3,4	1348	90	123	0,02	0
258	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	13,273	12803,98	954,99	169949	12676	19594	6,51	86
		м3		1075,5	330,44	14275	4386	105	1,34	18
259	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов А-3 со связями из арматуры при бетонировании	0,002	24078,76	587,63	48	1	42	118	0
		1т		19800	222,75	40	0	105	1,08	0
260	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0018	65900		118				
		т								
261	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0002	65000		13				
		т								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ(АС-7)				220071				
		ИТОГО:				19290996	680985			9053
						1451913	239615			1425
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6486				
		На общестроительные работы				1906224				
		На металломонтажные работы				392				
		На сантехнические работы				1326				
		Всего накладных расходов:				1914428				
		Итого с накладными				21205424				
		- заработная плата				287164				
		- трудоемкость				957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1272325				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22477749				
		Итого с временными, 3,4 %				23241993				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				23404687				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23497655				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23730075				
		ИТОГО:				23730075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе на 2014год-30%				**7119022**				
		В том числе на 2015год-70%				**16611052**				
		Сметная заработная плата				**1979798**				
		Нормативная трудоемкость				**11442**				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				**17012167**				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				**42481428**				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				**16484790**				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				**41164503**				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				**329696**				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				**823290**				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				**16814486**				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				**41987793**				
		НДС на 2014г- 12%				**2017738**				
		НДС на 2015г- 12%				**5038535**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7056273**				
		Итого с НДС				**65858552**				
		Всего:				**65858552**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Банур 1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.