ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№4 от 27.04.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка

о стоимости выполненных работ

за Май 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
~~Затраты подрядчика~~	~~111 000 000~~	~~11 892 857~~	~~15992014~~	~~45 000 000~~					~~4 821 438~~	~~45 000 000~~
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*204 357*	*21 895*		*82 848*					*8 877*	*82 848*
Всего по стройке	**111 204 357**	**11 914 752**	**15992014**	**45 082 848**					**4 830 305**	**45 082 848**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ **Калтаев Н**

ИНЖЕНЕР:

Ген. директор ТОО "Банур 1"

_____ **Анарбеков Б.Н.**

Инженер-эксперт ТОО"Банур 1" _____ **Нарбеков А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жанталиев Х.А**

Заказчик « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС выше отметки 0,00								
1	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25**	**41,04**	**14734,15**	**990,15**	**604690**	**40636**	**86994**	**10,4**	**427**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**67501**	**15351**	**105**	**1,83**	**75**
2	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25**	**313,9**	**14880,09**	**241,1**	**4670860**	**75681**	**452725**	**8,06**	**2530**
		м3		**1282,5**	**91,08**	**402577**	**28590**	**105**	**0,44**	**140**
3	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**13,449**	**65900**		**886305**				
		т								
4	**С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,1452**	**61300**		**8901**				
		т								
5	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**1,333**	**66000**		**87978**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4966	64500		32030				
		т								
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0338	93997,62	304,24	3173	10	1177	198	7
		1т		33075	114,75	1117	4	105	0,56	0
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,012	172357,31	536,06	2068	6	601	289	3
		1т		47475	202,5	570	2	105	0,99	0
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС выше отметки 0,00				6296005				
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ выше отметки 0,00								
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,515	64400		355176				
		т								
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,206	68800		426963				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ выше отметки 0,00				782139				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ-Склад угля								
11	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(растительный грунт)	2,558	167,4	0	428	0	484	1,18	3
		м3		167,4	0	428	0	113	0	0
12	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	2,558	9,24	9,24	24	24	7	0	0
		м3		0	3	0	8	97	0,01	0
13	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2,558	15,82	15,82	40	40	13	0	0
		м3		0	5,14	0	13	97	0,02	0
14	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(местный грунт)	2,558	167,4	0	428	0	484	1,18	3
		м3		167,4	0	428	0	113	0	0
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,231	6,48	6,48	21	21	7	0	0
		м3		0	2,1	0	7	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ПОД КОТЕЛЬНОЙ)	14,965	7,91	7,91	118	118	37	0	0
		м3		0	2,57	0	38	97	0,01	0
17	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14,965	7,32	7,32	110	110	35	0	0
		м3		0	2,38	0	36	97	0,01	0
18	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,965	26,17	24,95	392	373	157	0,01	0
		м3		1,22	9,58	18	143	97	0,04	1
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,196	21,55	4,52	392	82	301	0,11	2
		м3		17,03	0	310	0	97	0	0
20	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ КОТЕЛЬНОЙ)	15,638	7,91	7,91	124	124	39	0	0
		м3		0	2,57	0	40	97	0,01	0
21	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15,638	15,82	15,82	247	247	78	0	0
		м3		0	5,14	0	80	97	0,02	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2324				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС-9)								
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,6732	9419,17	66,01	6341	44	156	1,35	1
		м3		195,75	24,93	132	17	105	0,12	0
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5НА ССПЦ W4	4,039	10495,3	311,32	42391	1257	2369	2,82	11
		м3		441	117,61	1781	475	105	0,57	2
24	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0118	24078,76	587,63	285	7	249	118	1
		1т		19800	222,75	234	3	105	1,08	0
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0109	61200		666				
		т								
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000		61				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1(39пм)	0,0302	5239,08	327,33	158	10	64	11,6	0
		1т		1890	123,75	57	4	105	0,6	0
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,027	67700		1827				
		т								
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	65000		209				
		т								
30	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,191	245,44	3,82	5692	89	1061	0,21	5
		м2		37,35	1,44	866	33	118	0,01	0
31	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,039	244,87	4,19	989	17	284	0,38	2
		м2		58,05	1,58	234	6	118	0,01	0
32	E0106-3-1	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	1,6	11241,31	260,48	17986	417	1182	3,94	6
		м3		614,25	89,46	983	143	105	0,35	1
33	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0144	5239,08	327,33	75	5	30	11,6	0
		1т		1890	123,75	27	2	105	0,6	0
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0144	41200		593				
		т								
35	E0106-36-4	Железнение поверхности	6	57,48	0,23	345	1	324	0,29	2
		м2		51,3	0,09	308	1	105	0	0
36	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА КР100/1/15 НА Р-РЕ М50	18,71	6605,04	335,84	123580	6284	18231	4,54	85
		м3		699,75	126	13092	2357	118	0,61	11
37	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0479	8679,65	422,15	416	20	476	56,4	3
		т		8257,5	157,5	396	8	118	0,77	0
38	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0806	68200		5496				
		т								
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	65000		497				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивка швов кладки из кирпича	74,84	38,93	0	-2914	0	-3438	0,22	-16
		м2		38,93	0	-2914	0	118	0	0
41	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1 (2шт.)ИЗБЕТОНА КЛ.В15(АС-4)	0,28	16546,47	367,51	4633	103	688	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	617	39	105	0,68	0
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0108	67700		731				
		т								
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000		416				
		т								
44	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке(АСП ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5)	2	12259,07	316,01	24518	632	3124	8,25	17
		м3		1368	119,39	2736	239	105	0,58	1
45	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,092	67700		6228				
		т								
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0184	65000		1196				
		т								
47	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 ОС-9; ОС-10	0,0178	50642		899				
		т								
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен идругих конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРА АС-1)	0,0105	8679,65	422,15	91	4	104	56,4	1
		т		8257,5	157,5	87	2	118	0,77	0
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620		584				
		т								
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(10ШТ)(АС-7)	0,0323	93997,62	304,24	3036	10	1126	198	6
		1т		33075	114,75	1068	4	105	0,56	0
51	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в де ревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,48	14043,95	990,15	6741	475	1017	10,4	5
		м3		1644,75	374,04	789	180	105	1,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0544	61200		3329				
		т								
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000		777				
		т								
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4ШТ)(АС-7)	0,0264	93997,62	304,24	2482	8	920	198	5
		1т		33075	114,75	873	3	105	0,56	0
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0264	40200		1061				
		т								
56	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	16546,47	367,51	5295	118	787	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	705	44	105	0,68	0
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0312	61200		1909				
		т								
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072	65000		471				
		т								
59	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,5094	5030,5	2020,02	2563	1029	1272	14,1	7
		т		2272,5	502,43	1158	256	90	1,79	1
60	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5094	2452,13	545,76	1249	278	564	5,25	3
		т		1230,75	0	627	0	90	0	0
61	С12021-120#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,5145	101700		52324				
		т								
62	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,6292	5030,5	2020,02	3165	1271	1571	14,1	9
		т		2272,5	502,43	1430	316	90	1,79	1
63	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6292	542,84	144,52	342	91	166	1,34	1
		т		292,5	0	184	0	90	0	0
64	С12021-120#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,6355	101700		64633				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0139	13864,97	4022,39	192	56	127	56,5	1
		т		9090	1071,86	126	15	90	3,81	0
66	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0139	542,84	144,52	8	2	4	1,34	0
		т		292,5	0	4	0	90	0	0
67	С12021-260#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,014	114900		1607				
		т								
68	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	91	121,68	8,3	11073	755	10325	0,57	52
		м2		94,18	1,17	8570	106	119	0	0
69	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	104,65	635		66453				
		м2								
70	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,9	1075,24	62,79	968	57	243	1,32	1
		м2		202,73	22,52	182	20	120	0,1	0
71	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12(ФН03-15) для сельхозяйственных зданий	0,9	1630		1467				
		м2								
72	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,9	382,25	1,65	344	1	32	0,22	0
		м2		33,3	0,63	30	1	105	0	0
73	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот(ДВЕР Ь ДМ-1) большепролетных зданий, ангаров и др. безмеханизмов открывания	0,178	31476,57	17434,99	5603	3103	1615	41,4	7
		т		7650	2428,67	1362	432	90	8,15	1
74	С12021-85	Ворота(ДВЕРЬ) различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,178	120300		21413				
		т								
75	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
		комплект								
76	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	67,56	51,34	2,62	3468	177	956	0,07	5
		м2		10,51	0,99	710	67	123	0	0
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ Бетона кл.В7,5 НА ССПЦ W4	5,405	10407,98	0	56253	0	3769	3,66	20
		м3		567	0	3065	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ ИЗ Бетона кл.В15	67,56	410,34	14,76	27722	997	4817	0,36	24
		м2		52,43	5,54	3542	374	123	0,03	2
79	Е0111-15-2#К=2 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	135,12	49,28	0,67	-6659	-91	-322	0,01	-1
		м2		1,69	0,25	-228	-34	123	0	0
80	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	67,56	127,03	9,83	8582	664	9880	0,69	47
		м2		115,2	3,69	7783	249	123	0,02	1
81	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	91	17,43	0,12	1586	11	1317	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1249	5	105	0	0
82	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,78	618,63	6,33	1101	11	589	1,79	3
		м2		312,75	2,39	557	4	105	0,01	0
83	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	4,98	254,12	1,96	1266	10	572	0,61	3
		м2		108,9	0,45	542	2	105	0,03	0
84	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	89,97	254,12	1,96	22863	176	10330	0,61	55
		м2		108,9	0,45	9798	40	105	0,03	2
85	Е0115-159-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	96,72	23,41	1,13	2264	109	1986	0,12	11
		м2		19,13	0,43	1850	42	105	0	0
86	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	17,8	108,77	0,6	1936	11	1077	0,32	6
		м		57,38	0,23	1021	4	105	0	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (АС-9)				628839				
		Раздел: Котельная								
87	Е0101-24-1	Разработка грунта(РАСТИТЕЛЬНОГО Н=0,2м) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(40) м	12,39	7,91	7,91	98	98	31	0	0
		м3		0	2,57	0	32	97	0,01	0
88	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	12,39	7,91	7,91	98	98	31	0	0
		м3		0	2,57	0	32	97	0,01	0
89	Е0101-24-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12,39	21,97	21,97	272	272	86	0	0
		м3		0	7,13	0	88	97	0,03	0
90	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,064	22,04	20,73	1809	1701	558	0,01	1
		м3		1,31	5,7	108	468	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0101-164-1#т.ч. п-3.176#к=1,1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,245	220,97	0	938	0	1060	1,56	7
		м3		220,97	0	938	0	113	0	0
92	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы(ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	48,046	36,9	35,62	1773	1711	613	0,01	0
		м3		1,24	11,92	60	573	97	0,04	2
93	Е010334-А18#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	88,885	45,54	45,54	4048	4048	810	0	0
		т		0	9,11	0	810	100	0,19	17
94	Е0101-139-1	Устройство грунтовых(ГАЛЕЧНИКОВОЙ) подушек(Н=1м) на просадочных грунтах методом послойной укатки	48,048	89	88,73	4276	4263	1159	0	0
		м3		0,25	24,61	12	1182	97	0,08	4
95	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м#НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТА	1,592	5,55	5,55	9	9	3	0	0
		м3		0	1,8	0	3	97	0,01	0
96	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3#ВНУТРЕННИЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТА+ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	30,253	22,04	20,73	667	627	206	0,01	0
		м3		1,31	5,7	40	173	97	0,02	1
97	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,845	21,55	4,52	686	144	526	0,11	3
		м3		17,03	0	542	0	97	0	0
98	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31,845	14,12	12	450	382	135	0,01	0
		м3		1,62	2,75	52	87	97	0,01	0
99	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(40) м	26,437	7,91	7,91	209	209	66	0	0
		м3		0	2,57	0	68	97	0,01	0
100	Е0101-24-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26,437	21,97	21,97	581	581	183	0	0
		м3		0	7,13	0	189	97	0,03	1
		Итого по разделу: Котельная				15913				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ(АС-14)								
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,748	9419,17	66,01	7045	49	173	1,35	1
		м3		195,75	24,93	146	19	105	0,12	0
102	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	4,712	10858,9	311,32	51169	1467	2764	2,82	13
		м3		441	117,61	2078	554	105	0,57	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,2394	10493,5	311,32	2512	75	140	2,82	1
		м3		441	117,61	106	28	105	0,57	0
104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0475	5239,08	327,33	249	16	100	11,6	1
		1т		1890	123,75	90	6	105	0,6	0
105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0412	67700		2787				
		т								
106	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0063	65000		411				
		т								
107	Е0106-11-3	Установка анкерныхболтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0029	24078,76	587,63	70	2	61	118	0
		1т		19800	222,75	58	1	105	1,08	0
108	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0027	65900		175				
		т								
109	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003	65000		16				
		т								
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ	0,2618	10136,66	0	2654	0	183	3,66	1
		м3		567	0	148	0	123	0	0
111	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0057	5239,08	327,33	30	2	12	11,6	0
		1т		1890	123,75	11	1	105	0,6	0
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005	67700		337				
		т								
113	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	65000		43				
		т								
114	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(АС-12)	0,0012	5239,08	327,33	7	0	3	11,6	0
		1т		1890	123,75	2	0	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0012	53000		66				
		т								
116	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,13	9419,17	66,01	1224	9	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
117	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	0,7	11572,94	738,71	8101	517	1079	5,68	4
		м3		1215	252,7	851	177	105	0,97	1
118	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг УЗЕЛ "А" (АС-13)	0,0101	70437,87	304,24	708	3	103	58	1
		1т		9675	114,75	97	1	105	0,56	0
119	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0101	40200		404				
		т								
120	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0155	21174,6	1941,97	328	30	141	42,3	1
		т		6975	726,75	108	11	118	3,55	0
121	С11011-4438 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0155	51637		800				
		т								
122	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,378	167,4	0	63	0	72	1,18	0
		м3		167,4	0	63	0	113	0	0
123	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	0,32	122,18	0	39	0	44	0,89	0
		м3		122,18	0	39	0	113	0	0
124	Е0111-2-9	ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	0,7	10775,18	0	7543	0	488	3,66	3
		м3		567	0	397	0	123	0	0
125	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,6	0
		1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200		371				
		т								
127	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,7	57,48	0,23	155	1	146	0,29	1
		м2		51,3	0,09	139	0	105	0	0
128	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ АС-7 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4)	1,94	11241,31	260,48	21808	505	1433	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1192	174	105	0,35	1
129	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(АС-7)	0,0524	5239,08	327,33	275	17	111	11,6	1
		1т		1890	123,75	99	6	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0524	67700		3549				
		т								
131	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	15,574	244,87	4,19	3814	65	1096	0,38	6
		м2		58,05	1,58	904	25	118	0,01	0
132	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	58,58	245,44	3,82	14378	224	2681	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2188	84	118	0,01	0
133	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,4	9419,17	66,01	3768	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
134	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	3,33	11269,34	98,32	37527	327	2561	4,41	15
		м3		695,25	37,15	2315	124	105	0,18	1
135	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0389	5239,08	327,33	204	13	82	11,6	0
		1т		1890	123,75	73	5	105	0,6	0
136	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0244	67700		1654				
		т								
137	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	65000		939				
		т								
138	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0332	143778,76	587,63	4773	20	698	118	4
		1т		19800	222,75	657	7	105	1,08	0
139	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0332	40200		1335				
		т								
140	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20(50) мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,69	282,2	1,8	477	3	125	0,42	1
		м2		69,75	0,68	118	1	105	0	0
141	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	5,07	123,09	0,75	624	4	118	0,12	1
		м2		21,83	0,29	111	1	105	0	0
142	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3	167,4	0	887	0	1003	1,18	6
		м3		167,4	0	887	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,3	122,18	0	403	0	456	0,89	3
		м3		122,18	0	403	0	113	0	0
144	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2	9,49	9,49	19	19	5	0	0
		м3		0	2,69	0	5	97	0,01	0
145	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,46	9419,17	66,01	4333	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	0
146	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	2,38	11241,31	260,48	26754	620	1759	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1462	213	105	0,35	1
147	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0374	18837,97	11119,34	705	416	462	42,5	2
		1т		7560	4200,75	283	157	105	20,52	1
148	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0374	60300		2256				
		т								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ(АС-14)				217835				
		Раздел: СТЕНЫ								
149	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	39,63	6677,04	335,84	264611	13309	42508	5,07	201
		м3		783	126	31030	4993	118	0,61	24
150	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,0699	41200		2880				
		т								
151	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,0053	64100		342				
		т								
152	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	68200		1800				
		т								
153	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0017	64100		107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
154	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	113,957	38,93	0	-4436	0	-5235	0,22	-25
		м2		38,93	0	-4436	0	118	0	0
155	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,24	6563,86	337,41	27831	1431	3985	4,38	19
		м3		670,5	126	2843	534	118	0,62	3
156	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,11	991,09	34,73	12002	421	3401	1,43	17
		м2		225	13,01	2725	158	118	0,06	1
157	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0061	41200		252				
		т								
158	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0004	64100		27				
		т								
159	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	394,29	250,96	1183	753	920	0,81	2
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
160	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	105,71	66,43	423	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
161	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона классаВ15	0,707	25800		18241				
		м3								
162	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-7)	0,0126	8679,65	422,15	110	5	126	56,4	1
		т		8257,5	157,5	104	2	118	0,77	0
163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0126	50900		643				
		т								
164	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,23	16546,47	367,51	3806	85	565	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	507	32	105	0,68	0
165	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078	65900		511				
		т								
166	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0034	67700		230				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000		324				
		т								
168	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,36	14043,95	990,15	5056	356	763	10,4	4
		м3		1644,75	374,04	592	135	105	1,83	1
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0201	65900		1323				
		т								
170	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	65000		200				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ				337466				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ(АС-10)								
171	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	3	1339,37	307,94	4018	924	2585	2,83	8
		шт		506,25	109,27	1519	328	140	0,47	1
172	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2#ПВ4-2АтIVT(2шт.);#ПЛ4-2АтIVT(1шт.)	53,37	1170		62443				
		м2								
173	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
		шт		315	56,75	315	57	140	0,22	0
174	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3#СБ4А-1	0,06	22500		1350				
		м3								
175	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	2,51	12259,07	316,01	30770	793	3920	8,25	21
		м3		1368	119,39	3434	300	105	0,58	1
176	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,078	67700		5281				
		т								
177	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,022	69000		1518				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0178	50642		899				
		т								
179	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,009	24078,76	587,63	217	5	189	118	1
		1т		19800	222,75	178	2	105	1,08	0
180	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82АНКЕР АС-1	0,009	55620		501				
		т								
181	Е0106-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) весом до 4 кг	0,0153	93997,62	304,24	1436	5	532	198	3
		1т		33075	114,75	505	2	105	0,56	0
182	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0153	40200		614				
		т								
183	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки#ЗАЛИВКА ЦЕМ.Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,15	8659,15	283,24	1299	42	131	4,15	1
		м3		722,25	106,99	108	16	105	0,52	0
184	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	11,24	55,91	0,07	628	1	836	0,3	3
		м		53,1	0,02	597	0	140	0	0
185	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,51	14189,89	241,1	7237	123	736	8,06	4
		м3		1282,5	91,08	654	46	105	0,44	0
186	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0293	41200		1207				
		т								
187	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	65000		205				
		т								
188	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5м2	16	1883,88	924,97	30142	14800	25189	4,83	77
		шт		807,75	316,76	12924	5068	140	1,25	20
189	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,08	17300		18684				
		м3								
190	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0208	41008,57	2434,57	851	51	955	170	4
		т		31950	920,25	663	19	140	4,49	0
191	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0208	49131		1019				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0113	175710,1	1826,1	1993	21	140	42,7	0
		т		8100	690,75	92	8	140	3,37	0
193	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0113	40200		456				
		т								
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ(АС-10)				173443				
		Раздел: КРОВЛЯ(АС-5,10)								
194	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СЛОЕМ 80-170ММ	6,75	3749,12	245,72	25307	1659	3813	2,71	18
		м3		382,5	92,25	2582	623	119	0,45	3
195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	56,65	208,48	15,94	11810	903	2738	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1963	338	119	0,03	2
196	Е0112-17-2#к=10 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	566,5	6,54	0,14	3707	79	108	0	1
		м2		0,11	0,05	62	28	119	0	0
197	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0582	5239,08	327,33	305	19	123	11,6	1
		1т		1890	123,75	110	7	105	0,6	0
198	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0582	64100		3733				
		т								
199	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	56,65	621,41	4,54	35203	257	1860	0,15	8
		м2		25,88	1,71	1466	97	119	0,01	0
200	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	56,65	207,96	1,19	11781	67	1851	0,16	9
		м2		27	0,45	1530	25	119	0	0
201	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	7,1	575,05	1,24	4083	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	0	0
202	Е0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	5,104	575,05	1,24	2935	6	934	0,97	5
		м2		153,23	0,47	782	2	119	0	0
203	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	12,76	595,08	3,73	7593	48	616	0,23	3
		м		39,15	1,4	500	18	119	0,01	0
204	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15(45)мм	3,05	208,48	15,94	636	49	147	0,24	1
		м2		34,65	5,96	106	18	119	0,03	0
205	Е0112-17-2#К=30 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	91,5	6,54	0,14	599	13	17	0	0
		м2		0,11	0,05	10	5	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	3,05	642,11	4,54	1958	14	100	0,15	0
		м2		25,88	1,71	79	5	119	0,01	0
207	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	0,84	575,05	1,24	483	1	154	0,97	1
		м2		153,23	0,47	129	0	119	0	0
208	Е0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	1,16	575,05	1,24	667	1	212	0,97	1
		м2		153,23	0,47	178	1	119	0	0
209	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	2,1	762,42	4,29	1601	9	179	0,42	1
		м		69,98	1,6	147	3	119	0,01	0
210	Е0110-5-1	Установка антисептированной рейки для крепления фартука ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	0,0026	20787,92	316,57	55	1	11	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	9	0	120	0,58	0
211	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0026	573,75	28,11	2	0	0	0,78	0
		м3		123,75	10,58	0	0	120	0,05	0
212	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ПО УЗЛУ 34 СЕРИИ 2.260-1 в.3	0,7536	575,05	1,24	433	1	138	0,97	1
		м2		153,23	0,47	115	0	119	0	0
213	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	114,15	25,35	0,05	2894	6	1049	0,05	6
		м2		7,7	0,02	879	2	119	0	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ(АС-5,10)				115784				
		Раздел: ПРОЕМЫ#ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-8)								
214	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,14	323,78	83,13	1988	510	1238	0,8	5
		м2		138,83	29,17	852	179	120	0,12	1
215	С12064-3#ПРИМ.	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13(21-15)ГТП	6,14	16500		101310				
		м2								
216	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,07	104,4	0,09	321	0	208	0,36	1
		м2		56,48	0,05	173	0	120	0	0
217	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
218	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580мм(УСТАНОВИТЬ В ДВЕРИ Д-1-1 В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ АС-8)	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
220	С131312-61	Решетки жалюзийные	2	557		1114				
		шт								
221	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,9	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	0
222	С12064-2#ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9(21-9)ГТП; ДС 19-9ГТП	1,8	12300		22140				
		м2								
223	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
224	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	1765	89	677	1,15	3
		м2		190,8	12,04	530	33	120	0,06	0
225	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250		11815				
		м2								
226	ПР-НТ 07-27-05 П.348	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	2,78	258,06		-717				
		м2								
227	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
228	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,73	828,63	71,29	3091	266	1332	1,64	6
		м2		272,25	25,25	1015	94	120	0,1	0
229	С12061-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	2,72	5930		16130				
		м2								
230	С12061-53	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 21-9Г для общественных зданий	1,01	3500		3535				
		м2								
231	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	3,73	767,76	3,04	2864	11	279	0,45	2
		м2		69,98	1,15	261	4	105	0,01	0
232	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360		360				
		комплект								
234	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,3	1075,24	62,79	323	19	81	1,32	0
		м2		202,73	22,52	61	7	120	0,1	0
235	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9(ФН 05-06) для сельхозяйственных зданий	0,3	1990		597				
		м2								
236	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,3	382,25	1,65	115	0	11	0,22	0
		м2		33,3	0,63	10	0	105	0	0
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ#ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-8)				178096				
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 (АС-8)#УЗЕЛ-747"А" S=29,2М2-БЕТОН КЛ.В15								
237	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,2	51,34	2,62	1499	77	413	0,07	2
		м2		10,51	0,99	307	29	123	0	0
238	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	2,336	10407,98	0	24313	0	1629	3,66	9
		м3		567	0	1325	0	123	0	0
239	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,2	258,92	9,95	7560	291	2009	0,36	10
		м2		52,2	3,74	1524	109	123	0,02	1
240	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	29,2	365,09	18,42	10661	538	3335	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2510	202	123	0,03	1
241	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	29,2	256,83	9,05	7499	264	1948	0,25	7
		м2		50,85	3,4	1485	99	123	0,02	0
242	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	29,2	258,92	9,95	7560	291	2009	0,36	10
		м2		52,2	3,74	1524	109	123	0,02	1
243	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,2	140,45	2,68	4101	78	126	0,02	1
		м2		2,52	1	74	29	123	0	0
244	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	29,2	410,34	14,76	11982	431	2082	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1531	162	123	0,03	1
245	Е0111-15-2#К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	58,4	49,28	0,67	-2878	-39	-139	0,01	-1
		м2		1,69	0,25	-99	-15	123	0	0
246	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	29,2	127,03	9,83	3709	287	4270	0,69	20
		м2		115,2	3,69	3364	108	123	0,02	1
247	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,66	30,29	0,22	929	7	701	0,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,5	0,09	567	3	123	0	0
248	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,97	51,34	2,62	512	26	141	0,07	1
		м2		10,51	0,99	105	10	123	0	0
249	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	0,7976	10407,98	0	8301	0	556	3,66	3
		м3		567	0	452	0	123	0	0
250	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	9,95	410,34	14,76	4083	147	709	0,36	4
		м2		52,43	5,54	522	55	123	0,03	0
251	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,95	98,56	1,34	-981	-13	-47	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-34	-5	123	0	0
252	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	9,95	127,03	9,83	1264	98	1455	0,69	7
		м2		115,2	3,69	1146	37	123	0,02	0
253	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	10,448	30,29	0,22	316	2	239	0,1	1
		м		18,5	0,09	193	1	123	0	0
254	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,97	51,34	2,62	204	10	56	0,07	0
		м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
255	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	0,3176	10407,98	0	3306	0	221	3,66	1
		м3		567	0	180	0	123	0	0
256	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,97	258,92	9,95	1028	40	273	0,36	1
		м2		52,2	3,74	207	15	123	0,02	0
257	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	3,97	365,09	18,42	1449	73	453	0,42	2
		м2		85,95	6,91	341	27	123	0,03	0
258	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,97	256,83	9,05	1020	36	265	0,25	1
		м2		50,85	3,4	202	13	123	0,02	0
259	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,97	258,92	9,95	1028	40	273	0,36	1
		м2		52,2	3,74	207	15	123	0,02	0
260	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,97	964,64	11,72	3830	47	860	1,06	4
		м2		171,68	4,39	682	17	123	0,02	0
261	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,169	30,29	0,22	126	1	95	0,1	0
		м		18,5	0,09	77	0	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 (АС-8)#УЗЕЛ-747"А" S=29,2М2-БЕТОН КЛ.В15				102422				
		Раздел: ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ(АС-8)								
262	Е0115-69-4#К=1,6 к объему	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	75,96	57,96	0,35	4402	27	4157	0,3	23
		м2		51,98	0,14	3948	11	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ(АС-8)				4402				
		Раздел: РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ(АС-17)								
263	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0085	8679,65	422,15	74	4	85	56,4	0
		т		8257,5	157,5	70	1	118	0,77	0
264	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0031	67700		209				
		т								
265	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0054	61200		332				
		т								
266	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1201	172169,94	1216,94	20683	146	1076	31,4	4
		т		5940	459	714	55	140	2,25	0
267	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1201	40200		4829				
		т								
268	Е0109-56-1#ПРИМ.	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м(МОНТАЖ ОТТЯЖЕК АС-15)	0,1774	23199,51	10777,33	4115	1912	1413	35,3	6
		т		6435	2415,02	1142	428	90	7,99	1
269	С12021-250#ПРИМ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(ОТТЯЖКИ)	0,1774	154200		27354				
		т								
270	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	2,051	23199,51	10777,33	47585	22106	16337	35,3	72
		т		6435	2415,02	13199	4954	90	7,99	16
271	С12021-245#К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,56	172800		269593				
		т								
272	С12021-250#К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,5115	154200		78872				
		т								
273	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	28	20,14	0,23	564	6	504	0,12	3
		шт		19,91	0,09	557	3	90	0	0
274	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0033	149300		485				
		т								
		Итого по разделу: РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ(АС-17)				454696				
		Раздел: МАФ								
275	Е ПР-НТ1-202	НАВЕС ТЕНЕВОЙ ТИП I Т.П.320-52	10	359010,59	12110,48	3590106	121105	792619	342	3420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		52593,75	4021,88	525938	40219	140	23,33	233
		Итого по разделу: МАФ				3590106				
		ИТОГО:				12899470	340172			7568
						1189694	115426			595
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1565757				
		На металломонтажные работы				23573				
		На сантехнические работы				496				
		Всего накладных расходов:				1589826				
		Итого с накладными				14489296				
		- заработная плата				238474				
		- трудоемкость				795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				869358				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15358654				
		Итого с временными, 3,4 %				15880848				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				15992014				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16055538				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16214346				
		ИТОГО:				16214346				
		В том числе на 2014год-30%				4864304				
		В том числе на 2015год-70%				11350042				
		Сметная заработная плата				1543594				
		Нормативная трудоемкость				8958				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				11624117				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				29026818				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				11263769				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				28126987				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				225275				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				562540				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				11489045				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				28689527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС на 2014г- 12%				**1378685**				
		НДС на 2015г- 12%				**3442743**				
		Итого налог на добавленную стоимость, 12 %				**4821429**				
		Итого с НДС				**45000000**				
		Всего:				**45000000**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Банур 1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____Жанталиев Х.А.