ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОО «Stroi Business Holding»"

Доп .Соглашение№2 от 05.02.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка

о стоимости выполненных работ

за Март 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	21 000 000	2 250 000	6752184	21 000 000					2 250 000	21 000 000
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	38 662	4 142		38 662					4 142	38 662
Всего по стройке	**21 038 662**	**2 254 142**	**6752184**	**21 038 662**					**2 254 142**	**21 038 662**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калисаев Н.

ИНЖЕНЕР:

Ген.директор ТОО "Банур 1"

Анарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт ТОО "Банур 1"

Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Stroi Business Holding"

Жанталиев Х.А

Заказчик:ГУ «Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО «Stroi Business Holding»

Наименование строительства и его адрес:СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПР ОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАРКАС								
1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4** м3	52,296	9419,17	66,01	492585	3452	12118	1,35	71
				195,75	24,93	10237	1304	105	0,12	6
2	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ИЗ БЕТОНА КЛ.В20НА ССПЦ W4** м3	229,24	11623,87	353,46	2664656	81027	172949	3,6	825
				585	133,52	134105	30608	105	0,65	149
3	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** м2	293,5	245,44	3,82	72037	1121	13434	0,21	62
				37,35	1,44	10962	423	118	0,01	2
4	E0106-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В20 НА ССПЦ W4** м3	86,4	11451,35	358,13	989397	30942	59833	3,35	289
				524,25	135,29	45295	11689	105	0,66	57
5	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** м2	115,2	245,44	3,82	28275	440	5273	0,21	24
				37,35	1,44	4303	166	118	0,01	1
6	E0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20 НА ССПЦ W4** м3	33,845	15709,01	442,42	531668	14974	89896	14	474
				2362,5	167,13	79958	5656	105	0,82	28
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	23,116	65900		1523348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)			2							
		т								
8	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1452	61300		8901				
		т								
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,373	66000		90599				
		т								
10	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,104	64500		6706				
		т								
		Итого по разделу: КАРКАС				6408170				
		ИТОГО:				6408172	131956			1746
						284860	49846			243
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				353500				
		Всего накладных расходов:				353500				
		Итого с накладными				6761672				
		- заработная плата				53025				
		- трудоемкость				177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				405700				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7167372				
		Итого с временными, 3,4 %				7411063				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				7462940				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7492584				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7566695				
		ИТОГО:				7566695				
		В том числе на 2014год-30%				2270008				
		В том числе на 2015год-70%				5296686				
		Сметная заработная плата				387731				
		Нормативная трудоемкость				2166				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				5424588				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				13545848,7				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				5256426				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				13125927,4				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				105129				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				262519				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				5361554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				**13388446**				
		НДС на 2014г- 12%				**643387**				
		НДС на 2015г- 12%				**1606614**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2250000**				
		Всего:				**21000000**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Банур 1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Stroi Business Holding»

_____ Жанталиев Х.А.