Предприятие, организация

ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
6	07.07.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

Основание: Договор № 3/2010 от 21.05.2010 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек по ул. Молодежная в г. Кокшетау Акмолинской области	работа	1	1 378 549,00	1 378 549,00

Всего работ на сумму: 1 378 549,00

в т.ч. НДС -

Итого сумма: Один миллион триста семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142

Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"

БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор

(должность)

Ларионова Ю.А.

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"

РНН: 600700623625

Адрес: г.Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1

Расчетный счет: KZ43826A1KZTD2012298 в АО "АТФбанк"

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

чик **ТОО "Нуржол ДБ строй"**
организация, адрес, телефон, факс

дчик **ТОО "Ладомир Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

ка **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек по ул. Молодежная в г. Кокшетау Акмолинской области**
наименование, адрес

т **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек по ул. Молодежная в г. Кокшетау Акмолинской области**

Договор подряда номер **3/2010**
дата **21.05.2010**

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	07.07.2010	21.05.2010	07.07.2010

авлен в ценах на 01.01.2001 г.

омер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге / %
2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: #Сети наружного освещения				
1	67-2-1	Демонтаж существущего провода СИП	6,024 м	19,76 19,71	119 119	115 97,2
2	67-9-1	Прокладка провода СИП	6,024 м	55,49 55,44	334 334	325 97,2
3	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	6,024 м	19,25 19,22	116 116	113 97,2
4	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	0,9882	140,16	139	133

2	3	4	5	6	7	8
5	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	шт 0,9882	138,74 11551,28	137 11415	97,2 6084
6	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1т 2,965	4342,5 37,47	4291 111	105 66
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения	1м	13,77	41 12234	105
		Раздел: #Водосбросные лотки				
7	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	102,06 м	736,26 240,75	75143 24571	44774 133
8	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	102,06 м	2440	249026	
		Итого по разделу: #Водосбросные лотки			324169	
		Раздел: #Подъем колодцев#				
9	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,15 м3	392,17 195,75	59 29	35 105
10	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,153 м3	7350	1125	
11	23-24-1	Демонтаж люков	5 шт	186,16 125,55	931 628	869 130
12	23-24-1	Установка люков с учетом новых	5 шт	310,27 209,25	1551 1046	1448 130
13	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5 комплект	13400	67000	
		Итого по разделу: #Подъем колодцев#			70666	
		Раздел: #Устройство металлических конструкций				
14	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16 яма	162,72 18,86	2603 302	862 97
15	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384 м3	7695,37 195,75	2955 75	89 105
16	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1 навес	20978,18 3575,36	20978 3575	3228 90

2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций			26537	
		Раздел: #Проезды и парковка для посетителей#				
17	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	74,138	39,75	2947	925
			м3	1,87	139	97
18	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	90,82	157,63	14316	2863
			т	0	0	100
19	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	51,897	3,08	160	66
			м3	0,39	20	97
20	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	52,956	12,51	662	220
			м3	0	0	97
21	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	370,692	1,27	471	138
			м3	0	0	97
22	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	35,304	1705,88	60225	1552
			м3	21,38	755	133
23	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	176,52	327,07	57734	3398
			м2	5	883	133
24	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,1412	40097,59	5662	26
			т	0	0	133
25	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	176,52	535,8	94580	1838
			м2	6,51	1149	133
26	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	353,04	61,06	21558	26
			м2	0,02	7	133

2	3	4	5	6	7	8
27	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	176,52	587	103618	1838
			м2	6,51	1149	133
28	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	353,04	67,48	23822	26
			м2	0,02	7	133
29	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0335	1171	39	16
			маш-ч	0	0	100
		Итого по разделу: #Проезды и парковка для посетителей#			385793	
		Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
30	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	8	162,72	1302	431
			яма	18,86	151	97
31	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,096	7695,37	739	22
			м3	195,75	19	105
32	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,02	4804,8	96	42
			т	1737,45	35	90
33	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	6,4	231	1478	
			м			
34	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,131	27935,09	3661	2180
			т	16380	2146	90
35	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,131	9850,48	1291	880
			т	7357,5	964	90
36	1-1-854	Стальные пластины	0,0048	43600	209	
			т			
37	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0678	45300	3073	
			т			
38	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,0584	45300	2646	
			т			
39	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	6,4	60,75	389	350

2	3	4	5	6	7	8
			м2	60,75	389	90
40	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,4	21,8	140	34
			м2	5,81	37	90
41	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	12,8	20,36	261	48
			м2	4,16	53	90
		Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений			15283	
		Раздел: #Бортовой камень#				
42	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	10,776	2279,79	24567	7038
			м3	531	5722	123
43	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	107,76	526,68	56755	15828
			м	108,68	11711	133
44	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	4,634	28200	130670	
			м3			
		Итого по разделу: #Бортовой камень#			211992	
		Раздел: #Тротуары с брусчатым покрытием#				
45	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	96,028	347,46	33366	5464
			м2	38,03	3652	133
46	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	96,028	98,64	9472	5464
			м2	38,03	3652	133
47	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	96,028	181,7	17448	19385
			м2	156,15	14995	123
48	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	96,028	414,63	39816	
			м2			
		Итого по разделу: #Тротуары с брусчатым покрытием#			100102	
		ИТОГО:			1146778	
					82899	
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы			686	
		На общестроительные работы			115139	
		На металломонтажные работы			12415	

2	3	4	5	6	7	8
		Всего накладных расходов:			**128241**	
		Итого с накладными			**1275018**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			**76501**	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			**1351519**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**27030**	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**1378549**	

Заказчик ТОО "Нуржол ДБ строй"

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"