СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь несяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Stroi Business Holding»"

Договор №48 от 20.12.2014г.

Наименование строики: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене в г. Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		
		С начало строительства	С начало года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Строительные материалы	11 607 143	11 607 143	11 607 143
	НДС	1 392 857	1 392 857	1 392 857
	Всего к оплате	**13 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Сатыбалды Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Stroi Business Holding»"

Кожатай Б.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства города Арысь»
Подрядчик ТОО «Stroi Business Holding»
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г. Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
				Всего	Всего
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	7
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-55-56)			
1	**30-17-8**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**925,311**	**3160**	**2923983**
		м2			
2	**30-17-8-А**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**925,311**	**45**	**41639**
		м2			
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-55-56)			**2965622**
		Раздел: СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
3	**30-14-3**	**Подставки**	**0,008**	**22000**	**176**
		м3			

1	2	3	4	5	7
4	30-19-59	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3**	2	5490	10980
		шт			
5	75-4-1	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный**	1	803200	803200
		шт			
		Отпускная цена		803200	803200
		Сметная стоимость оборудования			***803200***
6	75-3-4	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**	1	199400	199400
		шт			
		Отпускная цена		199400	199400
		Сметная стоимость оборудования			***199400***
7	30-19-91	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	4	17700	70800
		шт			
8	1-7-49	**Крепление провода**	2	385	770
		шт			
9	1-7-43	**Траверсы**	4	3020	12080
		шт			
10	1-5-172	**Накладки к кронштейнам**	2	133	266
		шт			
11	1-7-42	**Хомут**	4	2580	10320
		компл			
12	1-5-203	**Изоляторы**	2	556	1112
		шт			
13	1-1-1162	**Колпачок К-6,болт**	2	36	72
		шт			
14	1-4-60	**Подвеска натяжная**	12	101	1212
		шт			
15	1-7-6	**Зажим плашечный**	0,12	7100	852

1	2	3	4	5	7
		100шт			
16	Прайс-лист	Дугозащитное устройство SE 20.1	6	957,05	5742
		шт			
17	1-1-660	Проволока ВЯЗАЛЬНАЯ	1,2	240	288
		кг			
		Итого по разделу: СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1117270
		ИТОГО:			4082892
					0
		Всего прямые затраты:			4082892
		в том числе стоимость:			
		- материалов, изделий и конструкций			3080292
		- оборудования			1002600
		Накладные расходы :			
		Всего накладных расходов:			0
		Итого с накладными			4082892
		- заработная плата			0
		- трудоемкость			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			184818
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4267710
		Итого с временными, 3,4 %			4378724
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %			4402357
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			4415861
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			4449622
		ИТОГО:			4449622
		Сметная заработная плата			0
		Нормативная трудоемкость			0
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			11379552
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			227591
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			11607143
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1392857
		Итого с НДС			13000000

1	2	3	4	5	7
		Всего:			**13000000**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Сатыбалды Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Stroi Business Holding»

Кожатай Б.А.