ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TALAP STROY SERVICE"

Договор : №48 от 20 декабря 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15.02.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г.Арысь ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге		
		С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
	Строительные материалы	156 001 257	19 739 286	10 925 000
	НДС 12%	18 720 149	2 368 714	1 311 000
	Всего к оплате:	174 721 406	22 108 000	12 236 000

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства города Арысь "

_____ Сатыбалды Т.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

.---------- Т.Акжол

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директор ТОО "TALAP STROY SERVICE"

_____ Анарбеков Н.С.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик ТОО "TALAP STROY SERVICE"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №48 от 20 декабря 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г.Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-2 Водопровод и канализация								
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т3								
1	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	8	1512,32	97,07	12099	777	14400	7,87	63
		комплект		1370,25	36,00	10962	288	128	0,18	1
2	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 10л	1	5974,35	--	5974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 30л	1	7808,88	--	7809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 50л	4	10401,87	--	41607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 100л	2	11171,55	--	22343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89832	777			63
			Тенге			10962	288			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			77734				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			77734				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12099				
	Материалы -		Тенге			360				
	Всего заработная плата -		Тенге				11250			
		Накладные расходы -	Тенге			14400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13410			
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
6	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
		шт		6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
7	СПрайс-лист	Щит вводно-распределительный ВРУ 1-21 10 УХЛ4	1	40860,22	--	40860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	ПН100/100А	3	135,63	--	407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист	ПН100/40А	3	135,63	--	407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	ПН100/31,5А	3	158,42	--	475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	ПН60/25А	6	158,42	--	951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
13	СПрайс-лист	БОКС ЩРВ-24	1	1500,13	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист	ВА47-100/3/80А	1	967,70	--	968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	ВА47-29/3/40А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	ВА47-29/3/32А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист	ВА47-29/3/25А	1	238,38	--	238	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	ВА47-29/3/10А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист	ВА47-29/1/25А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист	ВА47-29/1/16А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
22	СПрайс-лист	БОКС ЩРВ-12	1	1274,08	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист	ВА47-29/3/32А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	ВА47-29/3/25А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист	ВА47-29/3/16А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист	ВА47-29/1/16А	1	88,55	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
28	СПрайс-лист	БОКС ЩРН-12	1	1274,08	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист	ВА47-29/3/16А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	РН-47	1	1376,83	--	1377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	ВА47-29/3/10А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	ВА47-29/1/16А	1	80,33	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
34	СПрайс-лист	БОКС ЩРВ-П-12	1	541,76	--	542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист	АД14/4/25А/30мА	1	982,27	--	982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист	ВА47-29/1/16А	5	80,33	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	ВА47-29/1/25А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
39	СПрайс-лист	БОКС ЩРВ-П-12	1	541,76	--	542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист	АД14/4/25А/30мА	1	982,27	--	982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист	ВА47-29/1/16А	4	80,33	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист	ВА47-29/1/25А	3	80,33	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
44	СПрайс-лист	БОКС ЩРВ-П-8	1	496,93	--	497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист	ВА47-29/3/16А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист	ВА47-29/1/16А	3	80,33	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70323	218			--
			Тенге			8393	76			51
	Стоимость оборудования -		Тенге			57277				--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			57277				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13046				
	Материалы -		Тенге			4435				
	Всего заработная плата -		Тенге				8469			
		Накладные расходы -	Тенге			8362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9723			

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 2-1-5 Пожарная сигнализация

		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
47	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1
		луч		239,00	--	239	--	90	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный "Гранит-8"	1	5974,35	--	5974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	1	1008,80	--	1009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	89	153,50	--	13662	--	11534	1,00	89
		шт		144,00	--	12816	--	90	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5/1-А3	82	93,41	--	7659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП-103-10	7	310,86	--	2176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,световой в нормальном исполнении	13	369,90	1,60	4809	21	4060	2,00	26
		шт		347,00	--	4511	--	90	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП-212-141	13	362,42	--	4711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0110-698-2	Установка контроля шлейфа	8	152,60	--	1221	--	1022	0,80	6
		шт		142,00	--	1136	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство контроля шлейфа УКШ 1	8	315,72	--	2526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0110-669-1прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной,оповещатель звуковой,оповещатель световой	3	2062,70	1,60	6188	5	5351	11,00	33
		шт		1982,00	--	5946	--	90	--	--
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель настенный, МАЯК-12-К	3	751,00	--	2253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52436	26			156
			Тенге			24648	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			26309				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26309				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26128				
	Материалы -		Тенге			1454				
	Всего заработная плата -		Тенге				24648			
		Накладные расходы -	Тенге			22183				11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3327			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51209				167
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				27975			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			77518				
		Сметная заработная плата -	Тенге				27975			167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 4-1 СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

		КЛ-0,4кВ								
59	Ц0108-25-1	Монтаж дизель-генератора	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		к-т		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
60	Прайс-лист	Дизель-генератор"	1	672534,76	--	672535	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
				ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-7шт						
61	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,459	218,93	--	976	--	1103	1,54	7
		м3		218,93	--	976	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1,029	134,10	--	138	--	156	0,97	1
		м3		134,10	--	138	--	113	--	--
63	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			1,05	10620,35	95,97	11151	101	891	4,90	5
		м3		771,75	36,25	810	38	105	0,18	--
64	Е0109-17-1	УСТРОЙСТВО ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
			0,60872	4646,85	2285,57	2829	1391	1203	9,35	6
		т		1579,50	617,13	961	376	90	2,34	1
65	С12021-237	СТОИМОСТЬ М/К								
			0,60872	154400,00	--	93986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью								
			0,60872	2680,92	2005,12	1632	1221	436	2,14	1
		т		360,00	322,92	219	197	105	1,04	1
67	Ц0108-61-1	Предохранитель								
			7	276,50	18,60	1936	130	1360	1,00	7
		шт		200,00	4,50	1400	32	95	0,03	--
68	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			105	8,50	0,10	893	11	728	0,05	5
		м		7,30	--	767	--	95	--	--
69	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой,марка ПВ3 сечение 1,5 мм2								
			0,105	10269,00	--	1078	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			298	36,70	27,80	10937	8284	4445	0,06	18
		м		8,80	6,90	2622	2056	95	0,04	12
71	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			298	11,20	7,90	3338	2354	1500	0,02	6
		м		3,30	2,00	983	596	95	0,01	3
72	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			298	32,40	23,70	9655	7063	4105	0,06	18
		м		8,60	5,90	2563	1758	95	0,03	10
73	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг								
			397	26,40	3,10	10481	1231	7392	0,11	44
		м		19,10	0,50	7583	198	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			397	27,70	2,10	10997	834	7618	0,10	40
		м		19,70	0,50	7821	199	95	--	1
75	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2								
			0,172	365300,00	--	62832	--	--	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
			0,032	67700,00	--	2166	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,193	30200,00	--	5829	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
			2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
		шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3
79	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240								
			2	5090,00	--	10180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
			18	273,20	--	4918	--	3420	1,00	18
		шт		200,00	--	3600	--	95	--	--
81	С151610-9	Муфты концевые ПКВ								
			18	4770,00	--	85860	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
82	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75								
			1,48	9010,00	--	13335	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95	--	--
84	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,0756	46400,00	--	3508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,10	24,10	3961	289	1351	0,70	8
		шт		116,00	2,50	1392	30	95	0,01	--
86	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0948	44300,00	--	4200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,046	465331,02	1733,92	21405	80	3685	361,00	17
		км		60966,00	650,25	2804	30	130	3,17	--
88	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20	183,60	92,60	3672	1852	1663	0,40	8
		м		63,00	24,50	1260	490	95	0,14	3
89	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	20	295,00	--	5900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1084545	38118			252
			Тенге			43472	8891			50
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			672535				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			672535				
	Материалы -		Тенге			256458				
	Всего заработная плата -		Тенге			12117				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				45814			
		Накладные расходы -	Тенге			171453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			43523				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							22
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6528			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			317980				
		Сметная заработная плата -	Тенге							285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52342			
	Материалы -		Тенге			52837				
	Всего заработная плата -		Тенге			19711				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5213			
	Местные материалы -		Тенге			4200				
		Накладные расходы -	Тенге			22578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6271				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
							941			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6153			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96815				
	Материалы -		Тенге			476				
	Всего заработная плата -		Тенге				1337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93986				
		Накладные расходы -	Тенге			1203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5881				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1518			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5900				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6254				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1163323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				60013			

РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
90	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	300	27,84	26,18	8351	7853	2578	0,01	3
		м3		1,66	7,20	498	2160	97	0,03	8
91	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	262,72	--	2364	--	2672	1,85	17
		м3		262,72	--	2364	--	113	--	--
92	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	443,1251	6,48	6,48	2871	2871	904	--	--
		м3		--	2,10	--	932	97	0,01	4
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,7049	134,10	--	1838	--	2077	0,97	13
		м3		134,10	--	1838	--	113	--	--
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	456,83	21,55	4,52	9843	2063	7546	0,11	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	7780	--	97	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1								
95	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0465	51202,26	20326,01	2381	945	2187	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1433	249	130	20,64	1
96	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	46,965	163,00	--	7655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм (ФУТЛЯР)	0,021	815398,71	28043,08	17123	589	2579	499,00	10
		км		83961,00	10500,76	1763	221	130	51,29	1
98	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
99	С130804-57	Тройник прямой, d 63 мм	0,1	1240,00	--	124	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
101	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
103	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244,00	--	488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
105	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499,00	--	499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-1шт								
106	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из БЕТОНА В15	1,47	8233,38	1879,87	12103	2763	3772	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2110	791	130	2,06	3
107	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,34	234,38	17,83	1252	95	82	0,04	--
		м2		6,41	5,07	34	27	133	0,02	--
108	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	5,34	15,17	5,88	81	31	62	0,05	--
		м2		7,02	1,65	37	9	133	0,01	--
109	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	106,6	11,13	--	1186	--	1459	0,05	5
		м		10,69	--	1140	--	128	--	--
110	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1066	8097,13	--	863	--	1113	51,50	5
		км		8032,50	--	856	--	130	--	--
111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,14	10620,35	95,97	1487	13	119	4,90	1
		м3		771,75	36,25	108	5	105	0,18	--
112	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,8	200,00	--	560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
114	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной с рубашкой под гайку М20 мм	4	54,22	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			2	70,08	0,12	140	--	5	0,01	--
		м2		2,77	0,05	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			76786	18055			131
			Тенге			20693	4617			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62219				
	Материалы -		Тенге			20366				
	Всего заработная плата -		Тенге				23821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217				
	Местные материалы -		Тенге			4402				
		Накладные расходы -	Тенге			26471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				27792			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81				
	Всего заработная плата -		Тенге				80			
		Накладные расходы -	Тенге			72				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				91			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14486				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1410			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12826				
	Местные материалы -		Тенге			20				
		Накладные расходы -	Тенге			1804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			977				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			111441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				29563			
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА 6-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
117	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм								
			2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые, DN 20 мм								
			2	2328,00	--	4656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ								
			37,6	495,96	5,38	18648	202	6396	0,94	35
		м2		186,75	2,25	7022	85	90	0,01	--
120	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ								
			37,6	275,90	1,57	10374	59	2513	0,40	15
		м2		74,25	--	2792	--	90	--	--
121	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-50								
			2,7	2340,00	--	6318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалам и рубероидом в 1 слой Рубероид РМ-350								
			40	287,89	5,38	11516	215	6804	0,94	38
		м2		186,75	2,25	7470	90	90	0,01	--
123	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т								
			0,04868	9632,76	905,18	469	44	328	45,40	2
		т		7380,00	101,25	359	5	90	0,49	--
124	С12021-263	Опоры неподвижные								
			0,00708	107900,00	--	764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12021-262	Опоры скользящие								
			0,0416	107900,00	--	4489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
			0,094	70153,47	10674,97	6594	1003	6459	270,00	25
		км		48825,00	4032,00	4590	379	130	19,69	2
127	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм								
			94,376	279,00	--	26331	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с гидравлическим испытанием								
			0,01	62566,88	6788,50	626	68	627	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	457	26	130	12,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 20 мм	10	104,00	--	1040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	94	11,13	--	1046	--	1286	0,05	5
		м		10,69	--	1005	--	128	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	331,8467	27,84	26,18	9237	8686	2852	0,01	4
		м3		1,66	7,20	551	2389	97	0,03	8
132	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/	10,2633	262,72	--	2696	--	3047	1,85	19
		м3		262,72	--	2696	--	113	--	--
133	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	298,1392	6,48	6,48	1932	1932	608	--	--
		м3		--	2,10	--	627	97	0,01	2
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,2208	134,10	--	1237	--	1397	0,97	9
		м3		134,10	--	1237	--	113	--	--
135	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	205,9	21,55	4,52	4436	930	3401	0,11	22
		м3		17,03	--	3506	--	97	--	--
136	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	34,76	9,24	9,24	321	321	101	--	--
		м3		--	3,00	--	104	97	0,01	--
		ПОДПОЛЬНЙ КАНАЛ								
137	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,1	2696,85	--	11057	--	2406	2,99	12
		м3		477,00	--	1956	--	123	--	--
138	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	1,856	2219,69	863,65	4120	1603	2645	4,26	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		726,75	291,08	1349	540	140	1,23	2
139	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	1,856	25300,00	--	46957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,856	-134,00	--	-249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,856	-250,00	--	-464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий ИЗ БЕТОНА В15	1,88	2595,40	1240,62	4879	2332	1288	2,13	4
		м3		362,25	127,08	681	239	140	0,41	1
143	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /бло ки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, добо ры объемом до 0,4 м3	1,88	27700,00	--	52076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,88	-134,00	--	-252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,88	-250,00	--	-470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0107-31-4	Установка в сооружениях угловых лотков сечением более 0,2 м2	0,74	11418,93	2509,54	8450	1857	4794	22,16	16
		м3		3771,00	856,80	2791	634	140	3,70	3
147	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	0,74	24600,00	--	18204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,74	134,00	--	99	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0107-31-1	Устройство опорных подушек ОП-1	0,216	2850,08	1856,11	616	401	427	4,93	1
		м3		812,93	597,97	176	129	140	2,37	1
150	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Опорные подушки ОП-1	0,216	24600,00	--	5314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг НА ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,081	93997,62	304,24	7614	25	2823	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2679	9	105	0,56	--
152	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, СТЕН	80,38	245,44	3,82	19728	307	3679	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3002	116	118	0,01	1
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1 по Н-18								
153	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	9051,97	66,01	4073	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
154	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	0,96	11473,70	112,36	11015	108	1072	6,34	6
		м3		1021,50	42,44	981	41	105	0,21	--
155	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03036	65900,00	--	2001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2337,17	310,26	7011	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
157	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ пере крытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объ емом до 0,2 м3 П10g-5-3шт	0,24	28000,00	--	6720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			0,24	134,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0109-57-7	Монтаж балок								
			0,0717	9507,65	4789,77	682	343	271	16,50	1
		т		2857,50	1335,47	205	96	90	5,03	--
160	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры, N16-40 Б-1								
			0,0717	57700,00	--	4137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Му-1-2								
161	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,12	9051,97	66,01	1086	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
162	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА Кл.В15								
			0,2	12998,93	229,39	2600	46	287	8,14	2
		м3		1280,25	86,65	256	17	105	0,42	--
163	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,02043	65900,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ УТ1								
164	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			1,3	9051,97	66,01	11768	86	301	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	--
165	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В15								
			16,33	10101,07	86,60	164950	1414	8971	3,06	50
		м3		490,50	32,72	8010	534	105	0,16	3
166	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий								
			6	1542,33	387,22	9254	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
167	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжел ого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			0,88	25300,00	--	22264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС 7.3	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0123-24-1	Установка люков Т	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
170	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,043	13711,47	5475,87	590	235	255	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--
171	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,25	21,80	0,05	27	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,25	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
174	Е0107-61-1	Устройство балок	0,05	1986,57	564,43	99	28	53	3,33	--
		м3		567,00	195,49	28	10	140	0,75	--
175	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БАЛКИ-Б5	0,05	24600,00	--	1230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	26,5	367,64	3,58	9742	95	3499	0,73	19
		м2		124,88	0,88	3309	23	105	0,04	1
177	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,62	245,44	3,82	8743	136	1630	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1330	51	118	0,01	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1								
178	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	9051,97	66,01	2716	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,37	9926,88	2308,84	13600	3163	5611	13,87	19
		м3		2286,00	864,68	3132	1185	130	4,22	6
180	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого б етона класса В22,5, круглые КЦП-1-10-1шт	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, D в 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,83	10662,50	--	40837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС 7.3	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,038	13711,47	5475,87	521	208	225	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	192	59	90	5,46	--
184	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,038	133700,00	--	5081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
186	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1	20,36	0,02	22	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
187	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
188	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			670066	29338			388
			Тенге			66736	8549			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618650				
	Материалы -		Тенге			103406				
	Всего заработная плата -		Тенге				73081			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13802				
	Местные материалы -		Тенге			408176				
		Накладные расходы -	Тенге			81183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				85259			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18344				
	Материалы -		Тенге			458				
	Всего заработная плата -		Тенге				1199			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16082				
		Накладные расходы -	Тенге			1079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1361			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33073				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32027				
	Местные материалы -		Тенге			18				
		Накладные расходы -	Тенге			1286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			798831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				87817			
		РАЗДЕЛ 7.СМЕТА 6-3-1 Котельная общестроительные работы								
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0109-61-4	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТРУБА УЧТЕНА В СМЕТЕ 6-3-3	1,0359	24382,00	9149,12	25257	9478	12560	63,90	66
		т		11902,50	1568,93	12330	1625	90	7,58	8
190	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к г	0,54321	13010,10	1826,10	7067	992	6685	42,70	23
		т		8100,00	690,75	4400	375	140	3,37	2
191	С12021-250	Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали, масса до 0,5 т	0,54321	154200,00	--	83763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
		шт		19,91	0,09	796	4	90	--	--
193	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	35,52	157,64	0,07	5599	2	88	0,01	--
		м2		2,72	0,02	97	1	90	--	--
		ОТТЯЖКИ								
194	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	3,914	157,64	0,07	617	--	10	0,01	--
		м2		2,72	0,02	11	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			123109	10481			95
			Тенге			17633	2005			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13284				
	Материалы -		Тенге			7782				
	Всего заработная плата -		Тенге				4883			
		Накладные расходы -	Тенге			6783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5901			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109826				
	Материалы -		Тенге			3450				
	Всего заработная плата -		Тенге				14755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83763				
		Накладные расходы -	Тенге			13280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			151762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				22648			
		РАЗДЕЛ 8.СМЕТА 6-3-2 Водопровод и канализация								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
195	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
196	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	313,00	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
198	С131101-90	Смесители для душа См-ВОРНШлА	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
200	С130904-2	Краны водоразборные, Dy 15 мм	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	59,31	--	89	--	114	0,34	1
		м		59,15	--	89	--	128	--	--
202	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	336,95	7,90	674	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	0,01	--
204	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	53,00	--	106	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	439,78	12,19	3518	98	3042	1,64	13
		м		292,50	4,57	2340	37	128	0,02	--
206	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	8	32,00	--	256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0122-8-10	Укладка стальных в одопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим ис пытанием	0,001	268907,88	115634,50	269	116	221	662,00	1
		км		126000,00	43681,50	126	44	130	213,34	--
208	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные. D 426 мм , толщина стенки 10,0 мм	1,004	8172,00	--	8205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ТЗ								
209	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
210	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	313,00	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5
		м		292,50	4,57	878	14	128	0,02	--
212	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	3	32,00	--	96	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к во доразборной арматуре	0,5	59,31	--	30	--	38	0,34	--
		м		59,15	--	30	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--		--	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1						
215	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
216	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верх ней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном буты лочным латунным и выпуском, с выступающими установ очными поверхностями без спинки размером 550х420х1 50 мм	1	5680,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
219	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддо нов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
220	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п олиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,20	0,25	425	1	128	--	--
221	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м		102,38	0,54	1536	8	128	--	--
222	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отвод ов, колен, патрубков, переходов,ревизий	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
223	СПрайс-лист"ЈАККО"	Ревизия из ПВХ д100	1	282,84	--	283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	СПрайс-лист"ЈАККО"	Переходник из ПВХ д 100/50	1	71,36	--	71	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0122-8-10	Укладка стальных в одопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим ис пытанием	0,001	268907,88	115634,50	269	116	221	662,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		126000,00	43681,50	126	44	130	213,34	--
226	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм , толщина стенки 10,0 мм	1,004	8172,00	--	8205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			75179	1163			48
			Тенге			8540	392			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1139				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
		Накладные расходы -	Тенге			775				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				713			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74040				
	Материалы -		Тенге			34909				
	Всего заработная плата -		Тенге				8336			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30502				
		Накладные расходы -	Тенге			10670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			91822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10649			
		РАЗДЕЛ 9.СМЕТА 6-3-3 Отопление и вентиляция								
227	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Г кал/ч/	2	19713,12	3309,32	39426	6619	33194	68,80	138
		котел		11726,55	1239,86	23453	2480	128	6,05	12
228	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость КОТЛА КТ-100	2	243905,94	--	487812	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых ма ссой до 0,1 т	2	2741,48	105,93	5483	212	4439	9,99	20
		шт		1693,91	40,16	3388	80	128	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	ПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор УВК-15 0	2	7276,45	--	14553	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насо с		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
232	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость НАСОСА РВ 900	2	36242,15	--	72484	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12277,53	78,52	12278	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
234	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кран ового типа	1	163,37	1,62	163	2	187	0,80	1
		комплект		146,00	--	146	--	128	--	--
235	2407-0501	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1	1	3527,45	--	3527	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямо угольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
237	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, тол щина стенки 6,0 мм	10	2999,00	--	29990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0116-10-8	Прокладка ГАЗОХОДОВ ОТ КОТЛОВ	9	2522,69	46,69	22704	420	3645	1,71	15
		м		298,96	17,48	2691	157	128	0,09	1
239	Е0116-15-8	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 м м	2	4104,52	434,81	8209	870	5660	11,74	23
		1шт		2048,67	162,22	4097	324	128	0,79	2
240	С130903-51 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапаны взрывные предохранительные ПГВУ 091-80	2	33833,00	--	67666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШИБЕР НА ГАЗОХОДЕ								
241	Ц0116-14-2	Шибер в общем борове	2	27088,88	14139,01	54178	28278	24111	63,86	128
		шт		10776,38	2618,78	21553	5238	90	15,19	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С12021-250	Отдельные конструкти вные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т КОРПУС,ФЛАНЕЦ ,ПЕРЕГОРОДКА	0,1242	154200,00	--	19152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12021-245	Отдельные конструктивные элеме нты зданий и сооружений с преобладанием гнутосварн ых профилей и круглых труб, масса до 0,1 т РУЧКА	0,0016	172800,00	--	276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С11011-59	Болты строительные с га йками и шайбами	0,00152	149300,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемент ов,малого диаметра	0,024	176007,88	1880,88	4224	45	304	43,98	1
		т		8343,00	711,47	200	17	140	3,47	--
246	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техни ческая прессованная/ А80-19 ПОН	0,16	166,00	--	27	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
247	3201-136	Стол производственный	1	7480,00	--	7480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	8101-18	Шкаф для одежды	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ						
250	Е0116-15-2	Установка ве нтилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кра нов проходных на трубопроводах из стальных труб ди ам. до 50 мм	34	482,27	40,42	16397	1374	12103	1,51	51
		1шт		261,88	16,22	8904	552	128	0,07	2
251	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	6880,00	--	41280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3590,00	--	28720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	408,00	--	3264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	2300,00	--	13800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
259	С130903-37	КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С28НЖ1 ДУ40	2	10800,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в тр убопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1филь тр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
261	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 5 0 мм	56	627,13	14,54	35120	814	7799	0,57	32
		м		103,36	5,45	5788	305	128	0,03	1
262	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	17	345,16	4,08	5868	69	1203	0,31	5
		м		53,77	1,53	914	26	128	0,01	--
263	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	266,16	4,08	3194	49	849	0,31	4
		м		53,77	1,53	645	18	128	0,01	--
264	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81	--	377	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым кран ом и трубкой-сифоном	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3
		комплект		57,94	--	579	--	128	--	--
266	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
267	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей гр унтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
269	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных п оверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ТРИ РАЗА	27	19,64	0,02	530	1	76	0,02	--
		м2		3,13	--	85	--	90	--	--
270	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметро м 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 60 мм	56	102,84	8,47	5759	474	3264	0,33	18
		м		55,13	3,15	3087	176	100	0,02	1
271	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка К Т 11	0,6	2890,00	--	1734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных по верхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,36	0,02	51	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
273	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопров одов диаметром 57 мм рулонными материалами при тол щине изоляционного слоя 60 мм	56	137,80	8,16	7717	457	2318	0,24	13
		м		38,25	3,15	2142	176	100	0,02	1
274	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,016	185900,00	--	2974	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных б есшовных и сварных труб с наружным диаметром корпу са 50 мм	2	1584,47	38,10	3169	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 100 мм	86	11,13	--	957	--	1177	0,05	4
		м		10,69	--	919	--	128	--	--
277	1829-59	Тележка для угля	1	2150,00	--	2150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
278	1305-306	Огнетушитель порошковый	1	2940,00	--	2940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	1301-175	Ведро пожарное	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	5102-206	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	1306-99	Ящик для песка и опилок	1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	1305-314	Щит пожарный ЩПД	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1108843	40307			500
			Тенге			85755	9778			52
	Стоимость оборудования -		Тенге			526796				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			526796				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54178				
	Материалы -		Тенге			4347				
	Всего заработная плата -		Тенге				26790			
	Сдача и испытание -		Тенге			1451				
		Накладные расходы -	Тенге			24111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			82986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				30407			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23948				
	Материалы -		Тенге			11923				
	Всего заработная плата -		Тенге				5947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5471				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6850			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19428				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20594				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484493				
	Материалы -		Тенге			111629				
	Всего заработная плата -		Тенге				62796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288618				
	Местные материалы -		Тенге			16				
	Сдача и испытание -		Тенге			2069				
		Накладные расходы -	Тенге			80379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			598764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				74853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1260906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				112109			

РАЗДЕЛ 10.СМЕТА 6-3-4 Отопление и вентиляция

		ОТОПЛЕНИЕ								
284	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
285	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	22	266,48	3,96	5863	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
290	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
291	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
292	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4	4331,44	35,77	17326	143	641	0,70	3
		1кВт		111,70	13,40	447	54	128	0,07	--
293	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	48	10,99	--	528	--	657	0,05	2
		м		10,69	--	513	--	128	--	--
294	Е0115-172-4	Масляная окраска РАДИАТОРОВ,ТРУБОПР ОВОДОВ количество окрасок 2	8,8	148,40	0,07	1306	1	998	0,65	6
		м2		108,00	0,02	950	--	105	--	--
295	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали то лщиной 0,5 мм	4,5	1151,91	13,82	5184	62	1527	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1169	23	128	0,03	--
296	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20 0 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
297	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных шт ампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	2	295,05	16,96	590	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
298	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных размером 30 0х300 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
299	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной с тали толщиной 0,7 мм	2,5	1222,73	9,61	3057	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
300	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками г руппы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволок и	0,35	647,00	--	226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
302	С131305-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрыти я промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-6, d патрубка 500 мм	1	4970,00	--	4970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--
304	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листов ой оцинкованной стали, прямоугольного сечения пери метром 2600 мм	2,4	3213,97	31,54	7714	76	951	1,82	4
		шт		297,68	11,81	714	28	128	0,06	--
				ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ						
305	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 1 0705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, т олщина стенки 7,0 мм	1,25	3460,00	--	4325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, тол щина стенки 2,0 мм	19,2	56,00	--	1075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толс толистовой стали, масса до 0,5 т	0,0123	154200,00	--	1897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 273 ГОСТ 12816-80	1	1877,00	--	1877	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводн ые с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 2 5х3,2 мм	0,2	168,00	--	34	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
310	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техниче ская прессованная/	0,18	166,00	--	30	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-59	Болты строител ьные с гайками и шайбами	0,0036	149300,00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0109-48-2	Электродуговая сварка ПОДОГР ЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО	0,117444	542,84	144,52	64	17	31	1,34	--
		т		292,50	--	34	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			87296	1104			71
			Тенге			12108	423			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2100				
	Материалы -		Тенге			355				
	Всего заработная плата -		Тенге				951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			794				
		Накладные расходы -	Тенге			998				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1100			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1960				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				34			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1897				
		Накладные расходы -	Тенге			31				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2111				
		Сметная заработная плата -	Тенге				39			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83236				
	Материалы -		Тенге			54662				
	Всего заработная плата -		Тенге				11546			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16363				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			254				
		Накладные расходы -	Тенге			14778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			109290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14902			
		РАЗДЕЛ 11.СМЕТА 3-1-5 Электроосвещение и электрооборудование								
313	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
314	СПрайс-лист	Шкаф ЩРН-24	1	1500,13	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	СПрайс-лист	ВА47-29/3/25А, 10 А,	3	238,38	--	715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	СПрайс-лист	ВА47-29/1/10А, 16 А,	7	80,33	--	562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	СПрайс-лист	АД12/2/25/30мА	1	632,93	--	633	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
318	СПрайс-лист	ЯЩИК С РУБИЛЬНИ КОМ ЯАВР-40-1	1	9333,29	--	9333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накал ивания с подвесом на крючках для помещений с норма льными условиями среды	12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7
		шт		86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2
320	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231- У3	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-00 1-МУ3	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	С151701-7	Светильники для местного освещения, САО-0 ,25	2	588,00	--	1176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
324	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0 ,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	~~С151706-10~~	~~Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 230-240-60~~	6	33,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0121-22-4	Установка выключателей герметиче ских и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
327	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток ге рметических и полугерметических	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
329	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контакта ми открытой установки брызгозащищенная, на напряже ние 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42 У2/	1	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки вы ключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300,00	--	98	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
331	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	97	45,00	6,70	4365	650	3115	0,19	18
		м		32,20	1,60	3123	155	95	0,01	1
332	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,097	52100,00	--	5054	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
333	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 25 мм	97	108,60	48,90	10534	4743	4773	0,22	21
		м		39,60	12,20	3841	1183	95	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	17,46	650,00	--	11349	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	30,80	7,60	770	190	572	0,13	3
		м		23,20	0,90	580	22	95	0,01	--
336	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 1 03-76/	0,01975	48400,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабо чей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО -42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			67333	6473			56
			Тенге			9561	1841			10
	Стоимость оборудования -		Тенге			12744				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12744				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43240				
	Материалы -		Тенге			5240				
	Всего заработная плата -		Тенге				11402			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21966				
		Накладные расходы -	Тенге			11088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13065			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11349				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			82362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13065			
		РАЗДЕЛ 12.СМЕТА 7-3 Озеленение								
338	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан, плодовый сад/, без кома, высотой 1,5 м	21	19,00	--	399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючи на, снежноягодник, лигуструм/, без кома	176	13,00	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива,береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, чубушник/, без кома, высотой 1,5м	130	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	4,286	57,86	9,48	248	41	288	0,36	2
		м2		48,38	3,64	207	16	129	0,01	--
342	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	4,286	70,84	--	304	--	376	0,47	2
		м2		68,04	--	292	--	129	--	--
343	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветнико в при густоте посадки 16 шт на м2	4,286	212,95	--	913	--	1159	1,35	6
		м2		209,63	--	898	--	129	--	--
344	С143012-77	Ромашки	17,144	11,00	--	189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4340	41			9
			Тенге			1397	16			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4340				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				1413			
	Местные материалы -		Тенге			2894				
		Накладные расходы -	Тенге			1823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1686			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3510090	146100			1818
			Тенге			309899	36876			181
	Стоимость оборудования -		Тенге			1373394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1373394				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			393049				
	Материалы -		Тенге			27593				
	Всего заработная плата -		Тенге				117123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193419				
	Сдача и испытание -		Тенге			1451				
		Накладные расходы -	Тенге			109267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			532456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				133513			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778516				
	Материалы -		Тенге			163615				
	Всего заработная плата -		Тенге				115905			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24483				
	Местные материалы -		Тенге			438049				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			130322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			963369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата -	Тенге				135453			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246454				
	Материалы -		Тенге			4396				
	Всего заработная плата -		Тенге				17405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215156				
		Накладные расходы -	Тенге			15665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15727				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			277845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19755			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			718676				
	Материалы -		Тенге			201790				
	Всего заработная плата -		Тенге				96342			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397584				
	Местные материалы -		Тенге			57				
	Сдача и испытание -		Тенге			2323				
		Накладные расходы -	Тенге			123318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			892514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата -	Тенге				114840			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4039578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				403561			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4039578				
		Итого с временными, 3,4 %				4130228				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4149526				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4160553				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4188122				
		ИТОГО:				4188122				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10710784				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				214216				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10925000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1311000				
		Итого с НДС				12236000				
		Всего:				12236000				

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Е.Абдраймов

Подрядчик

Зам.директор ТОО "TALAP STROY SERVICE"

_____ Н.Анарбеков