Предприятие, организация

ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
12	13.09.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

Основание: Договор № 5-2010 от 04.08.2010 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2300 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области	работа	1	1 472 599,80	1 472 599,80

Всего работ на сумму: 1 472 599,80

в т.ч. НДС -

Итого сумма: Один миллион четыреста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять тенге 80 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142

Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"

БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор

(должность)

Ларионова Ю.А.

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"

РНН: 600700623625

Адрес: г.Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1

Расчетный счет: KZ43826A1KZTD2012298 в АО "АТФбанк"

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик **ТОО "Нуржол ДБ строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ладомир Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2300 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 2300 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области**

Договор подряда номер **5-2010**
дата **04.08.2010**

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	13.09.2010	04.08.2010	13.09.2010

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
1	1	1-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/**	41	162,72	7000	2047
				яма	18,86	717	97
2	2	6-1-1	**Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном**	0,5	7695,37	3700	120
				м3	195,75	89	105
3	3	9-17-1	**Монтаж стоек ограждения**	0,1	4804,8	500	207

1	2	3	4	5	6	7	8
				т	1737,45	165	90
4	4	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	32	231	7400	
				м			
5	5	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,7	27935,09	18120	10942
				т	16380	10196	90
6	6	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,7	9850,48	6852	4215
				т	7357,5	4580	90
7	7	1-1-854	Стальные пластины	0,027	43600	994	
				т			
8	8	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,4	45300	15022	
				т			
9	9	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,3	45300	12950	
				т			
10	10	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	32	60,75	1847	1662
				м2	60,75	1847	90
11	11	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32	21,8	700	160
				м2	5,81	177	90
12	12	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	61	20,36	1300	228
				м2	4,16	253	90
			Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений			72595	
			Раздел: #Сети наружного освещения				
13	13	67-2-1	Демонтаж существущего провода СИП	6,024	19,76	119	115
				м	19,71	119	97,2
14	14	67-9-1	Прокладка провода СИП	6,024	55,49	334	325
				м	55,44	334	97,2
15	15	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	6,024	19,25	116	113
				м	19,22	116	97,2
16	16	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	0,9882	140,16	139	133
				шт	138,74	137	97,2
17	17	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	0,9882	11551,28	11415	6084
				1т	4342,5	4291	105

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	2,965 1м	37,47 13,77	111 41	66 105
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения			12234	
			Раздел: #Водосбросные лотки				
19	19	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	123,48 м	736,26 240,75	90913 29728	54171 133
20	20	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	123,48 м	2440	301291	
			Итого по разделу: #Водосбросные лотки			392205	
			Раздел: #Подъем колодцев#				
21	21	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,06 м3	392,17 195,75	24 12	14 105
22	22	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,0612 м3	7350	450	
23	23	23-24-1	Демонтаж люков	2 шт	186,16 125,55	372 251	347 130
24	24	23-24-1	Установка люков с учетом новых	2 шт	310,27 209,25	621 419	579 130
25	25	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2 комплект	13400	26800	
			Итого по разделу: #Подъем колодцев#			28266	
			Раздел: #Устройство металлических конструкций				
26	26	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16 яма	162,72 18,86	2603 302	862 97
27	27	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384 м3	7695,37 195,75	2955 75	89 105
28	28	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1 навес	20978,18 3575,36	20978 3575	3228 90
			Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций			26537	
			Раздел: #Бортовой камень#				

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	12,572	2279,79	28662	8211
				м3	531	6676	123
30	30	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	125,72	526,68	66214	18466
				м	108,68	13663	133
31	31	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	5,406	28200	152448	
				м3			
			Итого по разделу: #Бортовой камень#			247324	
			Раздел: #Проезды и парковка для посетителей#				
32	32	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	45,224	39,75	1798	564
				м3	1,87	85	97
33	33	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	55,4	157,63	8733	1747
				т	0	0	100
34	34	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	31,657	3,08	98	41
				м3	0,39	12	97
35	35	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	32,303	12,51	404	134
				м3	0	0	97
36	36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	226,122	1,27	287	84
				м3	0	0	97
37	37	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	21,535	1705,88	36737	947
				м3	21,38	460	133
38	38	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	108	327,07	35217	2073
				м2	5	538	133
39	39	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0861	40097,59	3454	16
				т	0	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	108	535,8	57694	1121
				м2	6,51	701	133
41	41	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	225	61,06	13150	16
				м2	0,02	4	133
42	42	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	108	587	63207	1121
				м2	6,51	701	133
43	43	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	225	67,48	14531	16
				м2	0,02	4	133
44	44	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0204	1171	24	10
				маш-ч	0	0	100
			Итого по разделу: #Проезды и парковка для посетителей#			235334	
			Раздел: #Тротуары с брусчатым покрытием#				
45	45	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	122	347,46	41707	6830
				м2	38,03	4565	133
46	46	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	122	98,64	11841	6830
				м2	38,03	4565	133
47	47	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	122	181,7	21810	24231
				м2	156,15	18743	123
48	48	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	122	414,63	49770	
				м2			
			Итого по разделу: #Тротуары с брусчатым покрытием#			125128	
			ИТОГО:			1196602	
						113547	
			Накладные расходы :			0	
			На монтажные работы			720,3	
			На общестроительные работы			139427,4	
			На металломонтажные работы			25254,6	
			Всего накладных расходов:			165402,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с накладными			**1362004,35**	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :			**0**	
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			**81720,45**	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			**1443724,8**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**28875**	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**1472599,8**	

Заказчик ТОО "Нуржол ДБ строй" _____ Подрядчик ТОО "Ладомир Строй" _____