СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР:ТОО «Фараб құрылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»
Договор:№48 от 20декабря 2014года,доп.соглаш.№48-1 от 12.01.2015г
Наименование строики: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене в г. Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		
		С начало строительства	С начало года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	58 482 143	46 875 000	19 196 429
	НДС	7 017 857	5 625 000	2 303 571
	Всего к оплате	**65 500 000**	**52 500 000**	**21 500 000**

ЗАКАЗЧИКА:
Начальник ГУ "Отдел строительства города Арыс"
_____ Сатыбалды Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Фараб құрылыс»
_____ Т.Аққігіт

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО «Talap Stroy Service»
_____ Н. Анарбеков

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик ТОО "TALAP STROY SERVICE"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №48 от 20 декабря 2014 года, дополнительное соглашение №48-1 от 12 января 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г.Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за МАЙ 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	18,096	9051,97	66,01	163804	1195	4193	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3542	451	105	0,12	2
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	178,586892	10761,12	353,46	1921795	63123	134734	3,60	643
		м3		585,00	133,52	104473	23845	105	0,65	116
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	149,136	94,00	--	14019	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,6594094	2217,33	327,33	3679	543	3509	11,60	19
		1т		1890,00	123,75	3136	205	105	0,60	1
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3,4,6,7,8	1,6594094	52400,00	--	86953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1,2,3	0,1238515	47400,00	--	5871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-1	0,152905	45800,00	--	7003	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
8	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм АВ-2	0,548058	48300,00	--	26471	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-3	0,0088358	52400,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0025584	154577,68	66009,80	395	169	316	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	180	64	130	121,79	--
11	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм Гл-1	2,5584	2868,00	--	7337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10	4512,36	261,86	45124	2619	7362	3,44	34
		м3		499,50	99,00	4995	990	123	0,48	5
13	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	93,599	326,67	4,19	30576	392	6586	0,38	36
		м2		58,05	1,58	5433	148	118	0,01	1
		ФМ1-12шт,ФМ2-8шт,ФМ3-2шт,ФМ4-2шт								
				ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В12,5	17,2	10407,98	--	179017	--	11995	3,66	63
		м3		567,00	--	9752	--	123	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,2	94,00	--	1617	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,29952	2217,33	327,33	664	98	633	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	566	37	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,23808	53000,00	--	12618	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,06144	47400,00	--	2912	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2510320	68139			82
			Тенге			132078	25740			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2502982				
	Материалы -		Тенге			129029				
	Всего заработная плата -		Тенге				157819			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142291				
	Местные материалы -		Тенге			2031445				
		Накладные расходы -	Тенге			169329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2832650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				183218			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7337				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2840427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				183218			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

19	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц/П Р-РЕ М50**	101,8255	6341,04	335,84	645680	34197	99217	4,54	462
		м3		699,75	126,00	71252	12830	118	0,61	62
20	Е0108-11-1	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	244,868421	-38,93	--	-9533	--	-11249	-0,22	-54
		м2		-38,93	--	-9533	--	118	--	--
21	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц/П Р-РЕ М50**	100,35	6563,86	337,41	658683	33859	94316	4,38	440
		м3		670,50	126,00	67285	12644	118	0,62	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	252,013158	-38,93	--	-9811	--	-11577	-0,22	-:
		м2		-38,93	--	-9811	--	118	--	
23	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	18,34	-38,93	--	-714	--	-842	-0,22	-
		м2		-38,93	--	-714	--	118	--	
24	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕМ50	220,25	963,96	34,73	212312	7649	61858	1,43	31:
		м2		225,00	13,01	49556	2865	118	0,06	1
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,6362	8679,65	422,15	5522	269	6317	56,40	36
		т		8257,50	157,50	5253	100	118	0,77	--
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5817	41200,00	--	23966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0545	64100,00	--	3493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П-1,2	0,0785	47400,00	--	3721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,01125	93997,62	304,24	1057	3	392	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	372	1	105	0,56	--
30	Е0106-1-1	Устройство бетонна Кл.В20	2,1	10061,77	66,01	21130	139	487	1,35	3
		м3		195,75	24,93	411	52	105	0,12	--
		ПЕРЕМЫЧКИ(АС-34-36)-ПРМ1-42шт(ПРМ1-4шт),ПРМ2-4шт,ПРМ3-4шт,ПРМ4-7шт,ПРМ5-6шт,ПРМ6-1шт,ПРМ7-16шт,ПРМ8-4шт,ПРМ9-4шт,ПРМ10-25шт,ПРМ11-4шт,ПРМ12-1ш								
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ ВЕТОНА В15	9,58	14373,09	367,51	137694	3521	23554	13,10	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2202,75	138,83	21102	1330	105	0,68	
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,00392	50600,00	--	198	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,698565	47400,00	--	33112	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016	52400,00	--	838	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	1,0552	50900,00	--	53710	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2(АС-37)							
36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,965	13776,05	990,15	13294	955	2046	10,40	10
		м3		1644,75	374,04	1587	361	105	1,83	2
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,00672	47400,00	--	319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03622	52400,00	--	1898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,0052	50600,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РМ-1-1шт (АС-40)								
40	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20								
			1,94	16214,89	1032,29	31457	2003	7509	20,60	4
		м3		3296,25	389,95	6395	757	105	1,90	
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм								
			0,05368	47400,00	--	2544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,1568	48300,00	--	7573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			1,65	16706,04	407,30	27565	672	4399	14,40	24
		м3		2385,00	153,86	3935	254	105	0,75	1
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,05355	47400,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0368	45800,00	--	1685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,1887	48300,00	--	9114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,00352	154700,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-2-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	3,88	16214,89	1032,29	62914	4005	15018	20,60	
		м3		3296,25	389,95	12789	1513	105	1,90	
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,10912	47400,00	--	5172	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
50	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,41272	45800,00	--	18903	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
51	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	3,42	16706,04	407,30	57135	1393	9117	14,40	49
		м3		2385,00	153,86	8157	526	105	0,75	3
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,1134	47400,00	--	5375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0736	45800,00	--	3371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,51224	45800,00	--	23461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01408	154700,00	--	2178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-3-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20								
			1,94	16214,89	1032,29	31457	2003	7509	20,60	
		м3		3296,25	389,95	6395	757	105	1,90	
57	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм								
			0,05456	47400,00	--	2586	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
58	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,20636	45800,00	--	9451	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
59	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			1,71	16706,04	407,30	28567	696	4559	14,40	25
		м3		2385,00	153,86	4078	263	105	0,75	1
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0567	47400,00	--	2688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0368	45800,00	--	1685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,22516	48300,00	--	10875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,00704	154700,00	--	1089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-4-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20								
			5,82	16214,89	1032,29	94371	6008	22526	20,60	1
		м3		3296,25	389,95	19184	2270	105	1,90	
65	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм								
			0,17112	47400,00	--	8111	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
66	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,47124	48300,00	--	22761	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	-
67	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								-
			8,8	16706,04	407,30	147013	3584	23459	14,40	127
		м3		2385,00	153,86	20988	1354	105	0,75	7
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм								
			0,27972	47400,00	--	13259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,1104	45800,00	--	5056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1,04632	48300,00	--	50537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,01408	154700,00	--	2178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-5-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20								
			1,94	16214,89	1032,29	31457	2003	7509	20,60	4
		м3		3296,25	389,95	6395	757	105	1,90	
73	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм								
			0,05704	47400,00	--	2704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,15708	48300,00	--	7587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			0,8	16706,04	407,30	13365	326	2133	14,40	12
		м3		2385,00	153,86	1908	123	105	0,75	1
76	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм								
			0,0252	47400,00	--	1194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0368	45800,00	--	1685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,09408	48300,00	--	4544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,00704	154700,00	--	1089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-6-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20								
			0,97	16214,89	1032,29	15728	1001	3754	20,60	2
		м3		3296,25	389,95	3197	378	105	1,90	
81	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм								
			0,02852	47400,00	--	1352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,07854	48300,00	--	3793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			0,8	16706,04	407,30	13365	326	2133	14,40	12
		м3		2385,00	153,86	1908	123	105	0,75	1
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0252	47400,00	--	1194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0184	45800,00	--	843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,09408	48300,00	--	4544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,00704	154700,00	--	1089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-7-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	2,91	16214,89	1032,29	47185	3004	11263	20,60	6
		м3		3296,25	389,95	9592	1135	105	1,90	
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,08556	47400,00	--	4056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,23562	48300,00	--	11380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	2,94	16706,04	407,30	49116	1197	7837	14,40	42
		м3		2385,00	153,86	7012	452	105	0,75	2
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,09576	47400,00	--	4539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0552	45800,00	--	2528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,29012	48300,00	--	14013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00704	154700,00	--	1089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РМ-8-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20								
			1,94	16214,89	1032,29	31457	2003	7509	20,60	4(
		м3		3296,25	389,95	6395	757	105	1,90	
97	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,05704	47400,00	--	2704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,15708	48300,00	--	7587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			2,94	16706,04	407,30	49116	1197	7837	14,40	42
		м3		2385,00	153,86	7012	452	105	0,75	2
100	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,09576	47400,00	--	4539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0552	45800,00	--	2528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,29012	48300,00	--	14013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,00704	154700,00	--	1089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2842522	112014			2052
			Тенге			322102	42054			205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2832175				
	Материалы -		Тенге			195147				
	Всего заработная плата -		Тенге				364156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425593				
	Местные материалы -		Тенге			1777320				
		Накладные расходы -	Тенге			408588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3435210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				425444			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10346				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3446177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				425444			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-55-56)

104	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	8,799	3160,00	--	27805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	8,799	45,00	--	396	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С143017-60-16	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-14 50 кг/м2, пролет до 3 м**	51,84	41,00	--	2125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С143017-60-18	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1560-1650 кг/м2, пролет до 3 м**	134,55	61,00	--	8208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С143017-71-23	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м**								
			315,96	700,00	--	224016	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
109	С143017-71-27	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м**								
			431,52	887,00	--	382758	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			645308	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			645308				
	Местные материалы -		Тенге			645308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			684026				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5998149	180152			2876
			Тенге			454180	67794			331
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5980465				
	Материалы -		Тенге			324176				
	Всего заработная плата -		Тенге				521974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			567885				
	Местные материалы -		Тенге			4454072				
		Накладные расходы -	Тенге			577917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86688			289
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			393503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6951885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				608662			3496
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10346				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10967				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7337				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7778				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6970630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				608662			3496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				608662			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6970630				
		Итого с временными 3,4%				7207631				
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%				7258085				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%				7286915				
		Итого с затратами на выслугу лет,1%				7358992				
		ИТОГО:				7358992				
		Итого в текущих ценах,к=2,55742				18820028				
		Налоги,сборы,обязательные платежи,2%				376401				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19196428				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2303571				
		Итого с НДС				21500000				
		Всего:				21500000				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «Шараб құрылыс»
_____ Т. Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
Заместитель директора ТОО «Talap Stroy Service»
_____ Н. Анарбеков