СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР:ТОО «Фараб құрылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»
Договор:№48 от 20декабря 2014года,доп.соглаш.№3 от 15.02.2016г
Наименование строики: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене в г. Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		
		С начало строительства	С начало года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	172 861 607	37 327 863	16 860 352
	НДС	20 743 393	4 479 344	2 023 242
	Всего к оплате	**193 605 000**	**41 807 207**	**18 883 594**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства города Арыс"
_____ Сатыбалды Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Фараб құрылыс»
_____ Абдраимов Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
_____ Кожатай Б.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Инженер ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Договор:№48 от 20декабря 2014года,доп.соглаш.№3 от 15.02.2016г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г. Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОЛЫ										
1	**Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных** м2	**124,358**	**1950,96**	**30,36**	**242618**	**3775**	**21462**	**0,8**	**100**		
				132,85	**7,46**	**16521**	**927**	**123**	**0,04**	**5**		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
2	**Е0115-17-1**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону** м2	**168,776**	**990,26**	**2,1**	**167132**	**354**	**59152**	**2**	**338**		
				333	**0,79**	**56202**	**133**	**105**	**0**	**1**		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
3	**Е0106-49-2**	**Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов** м3	**52,1**	**712,46**	**266,46**	**37119**	**13882**	**32884**	**2,95**	**154**		
				443,25	**157,86**	**23093**	**8225**	**105**	**0,81**	**42**		
4	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 1 СЛОЙ ТОЛЩ.50ММ** м2	**1042**	**110,86**	**1,96**	**115515**	**2041**	**119640**	**1,91**	**1990**		
				108,9	**0,45**	**113474**	**469**	**105**	**0,08**	**85**		
5	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)** т	**0,8169**	**8679,65**	**422,15**	**7091**	**345**	**8112**	**56,4**	**46**		
				8257,5	**157,5**	**6746**	**129**	**118**	**0,77**	**1**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	8336	36		300096				
		шт								
7	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	1042	20,6	0,36	21465	375	19558	0,11	117
		м2		18,77	0	19558	0	100	0	0
8	Е0106-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	36,47	712,46	266,46	25983	9718	23019	2,95	108
		м3		443,25	157,86	16165	5757	105	0,81	29
9	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 2 СЛОЙ ТОЛЩ.35ММ	1042	110,86	1,96	115515	2041	119640	1,91	1990
		м2		108,9	0,45	113474	469	105	0,08	85
10	Е0106-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	2,247	712,46	266,46	1601	599	1418	2,95	7
		м3		443,25	157,86	996	355	105	0,81	2
11	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ СКАВЕР)	140,46	110,86	1,96	15571	275	16127	0,61	86
		м2		108,9	0,45	15296	63	105	0,03	4
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-80)-беру сентябрь 2								
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических(КЕРАМОГРАНИТНЫХ) плиток для одноцветных с красителями полов	13,6	1730,8	11,72	23539	159	2945	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2335	60	123	0,02	0
		Раздел: РАЗНОЕ								
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов(МО-1,МС-1), монтажных изделий массой до 20 кг	0,0252	175710,1	1826,1	4428	46	310	42,7	1
		т		8100	690,75	204	17	140	3,37	0
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5796	148,4	0,07	86	0	66	0,65	0
		м2		108	0,02	63	0	105	0	0
15	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	11,2	201,31	14,05	2255	157	2466	1,19	13
		м2		178,2	5,31	1996	59	120	0,03	0
16	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,112	42300		4738				
		100м2								
17	С ТЕХ.Ч.	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	22,4	595		13328				
		м2								
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0143	175710,1	1826,1	2509	26	176	42,7	1
		т		8100	690,75	116	10	140	3,37	0
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0143	40200		574				
		т								
20	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2954	22197,72	316,57	6557	94	1279	22,5	7
		м3		3487,5	119,25	1030	35	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2954	573,75	28,11	169	8	48	0,78	0
		м3		123,75	10,58	37	3	120	0,05	0
		Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА(АС-99)								
22	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4 С УЧЕТОМ ОБЕТОНИРОВАНИЯ КОЛОННЫ	3,7	11269,34	98,32	41697	364	2845	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2572	137	105	0,18	1
23	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0924	143778,76	587,63	13285	54	1943	118	11
		1т		19800	222,75	1830	21	105	1,08	0
24	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,001	4658,59	2861,37	4665	2865	1521	5,88	6
		т		1067,22	620,1	1069	621	90	1,98	2
25	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,001	542,84	144,52	544	145	264	1,34	1
		т		292,5	0	293	0	90	0	0
26	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок(БАЛКА Б-1+ СВЯЗНАЯ БАЛКА) массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,4117	7285,83	3593,45	2999	1479	1243	14,3	6
		т		2385	971,06	982	400	90	3,51	1
27	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,572	5030,5	2020,02	2877	1155	1429	14,1	8
		т		2272,5	502,43	1300	287	90	1,79	1
28	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2131	13864,97	4022,39	2954	857	1949	56,5	12
		т		9090	1071,86	1937	228	90	3,81	1
29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,197	2452,13	545,76	2935	653	1326	5,25	6
		т		1230,75	0	1473	0	90	0	0
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0061	65900		404				
		т								
31	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	0	0
32	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0009	149300		134				
		т								
33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50,555	148,4	0,07	7502	4	5734	0,65	33
		м2		108	0,02	5460	1	105	0	0
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	15,15	323,78	83,13	4905	1259	3054	0,8	12
		м2		138,83	29,17	2103	442	120	0,12	2
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	398,48	102,53	2869	738	1618	0,9	6
		м2		151,65	35,67	1092	257	120	0,14	1
38	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,74	634,99	31,85	8725	438	3344	1,15	16
		м2		190,8	12,04	2622	165	120	0,06	1
39	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П(21-15) внутренние	15,15	3540		53631				
		м2								
40	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010		43308				
		м2								
41	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,34	4250		35445				
		м2								
42	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500		7500				
		комплект								
43	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
		комплект								
44	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	3,88	1075,24	62,79	4172	244	1049	1,32	5
		м2		202,73	22,52	787	87	120	0,1	0
45	С12061-151#прим.	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12(6-15) для сельхозяйственных зданий	3,88	1630		6324				
		м2								
46	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	3,82	440,29	1,74	1682	7	202	0,32	1
		м2		49,73	0,63	190	2	105	0	0
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6 (АС-17)								
47	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	88,19	469,81	6,38	41432	563	7801	0,45	39
		м2		69,53	2,39	6132	211	123	0,01	1
48	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 35ММ	88,19	630,88	11,03	55637	973	10774	0,6	53
		м2		95,18	4,14	8394	365	123	0,02	2
49	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	94,363	109,84	0,46	10365	43	1418	0,08	7
		м		12,04	0,18	1136	17	123	0	0
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
50	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	51,25	990,26	2,1	50751	108	17962	2	103
		м2		333	0,79	17066	40	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
51	Е0106-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	9,45	712,46	266,46	6733	2518	5965	2,95	28
		м3		443,25	157,86	4189	1492	105	0,81	8
52	С.ПРАЙС-ЛИСТ стр.	Теплоизоляционная смесь "SKAvEr" для первого слоя двухслойного покрытия толщ.50мм	9,45	11870,31		112174				
		м3								
53	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 1 СЛОЙ ТОЛЩ.50ММ	189	110,86	1,96	20952	370	21701	1,91	361
		м2		108,9	0,45	20582	85	105	0,08	15
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)	0,1482	8679,65	422,15	1286	63	1471	56,4	8
		т		8257,5	157,5	1224	23	118	0,77	0
55	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	1512	36		54432				
		шт								
56	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	189	20,6	0,36	3893	68	3548	0,11	21
		м2		18,77	0	3548	0	100	0	0
57	С11011-760#К=1,05	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	198,45	187		37110				
		м2								
58	Е0106-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	6,615	712,46	266,46	4713	1763	4175	2,95	20
		м3		443,25	157,86	2932	1044	105	0,81	5
59	С.ПРАЙС-ЛИСТ стр.	Теплоизоляционная смесь "SKAvEr" для однослойного покрытия толщ.35мм	9,45	11870,31		112174				
		м3								
60	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 2 СЛОЙ ТОЛЩ.35ММ	189	110,86	1,96	20952	370	21701	1,34	253
		м2		108,9	0,45	20582	85	105	0,06	11
61	Е0106-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	0,1219	712,46	266,46	87	32	77	2,95	0
		м3		443,25	157,86	54	19	105	0,81	0
62	С.ПРАЙС-ЛИСТ стр.	Теплоизоляционная смесь "SKAvEr" для однослойного покрытия толщ.16мм	0,1219	11870,31		1447				
		м3								
63	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ СКАВЕР)	7,62	110,86	1,96	845	15	875	0,61	5
		м2		108,9	0,45	830	3	105	0,03	0
		Раздел: БЛОК3 ПОЛЫ(АС-11)#ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
64	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	99,54	51,34	2,62	5110	261	1408	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1046	99	123	0	0
65	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	203,28	469,81	6,38	95502	1297	17982	0,45	91
		м2		69,53	2,39	14134	486	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм#ИЗ РЕЕК ТОЛЩ.60ММ	203,28	3102,68	11,03	630713	2242	24833	0,6	122
		м2		95,18	4,14	19348	842	123	0,02	4
67	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	203,28	20,48	0,91	4164	185	1225	0,03	6
		м2		4,68	0,34	951	69	120	0	0
68	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	4,2	51,34	2,62	216	11	59	0,07	0
		м2		10,51	0,99	44	4	123	0	0
69	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	4,2	469,81	6,38	1973	27	372	0,45	2
		м2		69,53	2,39	292	10	123	0,01	0
70	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 35ММ	4,2	630,88	11,03	2650	46	513	0,6	3
		м2		95,18	4,14	400	17	123	0,02	0
		Раздел: СТОЛОВАЯ								
71	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,09	323,78	83,13	2943	756	1833	0,8	7
		м2		138,83	29,17	1262	265	120	0,12	1
72	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,2	398,48	102,53	3268	841	1843	0,9	7
		м2		151,65	35,67	1244	292	120	0,14	1
73	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	11,87	634,99	31,85	7537	378	2889	1,15	14
		м2		190,8	12,04	2265	143	120	0,06	1
74	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15(24-13)П внутренние	9,09	3500		31815				
		м2								
75	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	6,9	3760		25944				
		м2								
76	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9	4010		36090				
		м2								
77	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,17	4250		17723				
		м2								
78	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	2,94	766,66	3,04	2254	9	418	0,84	2
		м2		134,33	1,15	395	3	105	0,01	0
79	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180				
		комплект								
80	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект								
81	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	179,35	990,26	2,1	177603	377	62858	2	359
		м2		333	0,79	59724	142	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
82	Е0106-49-2	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов	10,75	712,46	266,46	7659	2864	6785	2,95	32
		м3		443,25	157,86	4765	1697	105	0,81	9
83	С.ПРАЙС-ЛИСТ стр.	Теплоизоляционная смесь "SKAvEr" для первого слоя двухслойного покрытия толщ.50мм	10,75	11870,31		127606				
		м3								
84	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 1 СЛОЙ ТОЛЩ.50ММ	215	110,86	1,96	23835	421	24686	1,91	411
		м2		108,9	0,45	23414	97	105	0,08	18
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)	0,1686	8679,65	422,15	1463	71	1674	56,4	10
		т		8257,5	157,5	1392	27	118	0,77	0
86	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	1720	36		61920				
		шт								
87	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	215	20,6	0,36	4429	77	4036	0,11	24
		м2		18,77	0	4036	0	100	0	0
		Раздел: ПЕРЕХОД								
88	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	634,99	31,85	2286	115	876	1,15	4
		м2		190,8	12,04	687	43	120	0,06	0
89	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	4010		14436				
		м2								
90	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
		Раздел:								
91	Е0101-13-4#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	79,329	28,78	27,44	2283	2177	914	0,01	1
		м3		1,34	10,54	106	836	97	0,04	3
92	Е0101-164-1#т.ч. п-3.176#К=1,1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,559	220,97	0	565	0	639	1,56	4
		м3		220,97	0	565	0	113	0	0
93	Е0101-173-2	Водоотлив из котлована	46,12	343,74	343,74	15853	15853	9925	0	0
		м3		0	221,85	0	10232	97	1,02	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	14,21	29,6	28,58	421	406	145	0,01	0
		м3		0,99	9,56	14	136	97	0,04	0
95	Е010333-А60-1#к=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	24,867	271,89	271,89	6761	6761	1352	0	0
		т		0	54,38	0	1352	100	1,14	28
96	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	14,21	89	88,73	1265	1261	343	0	0
		м3		0,25	24,61	4	350	97	0,08	1
97	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	34,53	5,55	5,55	192	192	60	0	0
		м3		0	1,8	0	62	97	0,01	0
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,53	21,55	4,52	744	156	570	0,11	4
		м3		17,03	0	588	0	97	0	0
99	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	50,77	44,26	41,2	2247	2092	901	0,02	1
		м3		3,06	15,24	155	774	97	0,06	3
100	Е010333-А3-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	88,848	29,07	29,07	2583	2583	517	0	0
		т		0	5,81	0	517	100	0,12	11
101	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(ПОЛИВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ТОЛЩ.100ММ РАСХОД 0,0248Т/М2)	0,6202	40097,59	339,59	24870	211	116	0,58	0
		т		0	140,94	0	87	133	0,58	0
102	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(80) мм	25,01	375,03	25,04	9380	626	973	0,14	4
		м2		22,25	9,38	556	235	123	0,05	1
103	Е0111-19-4 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	25,01	766,13	34,21	19161	856	1401	0,22	6
		м2		32,67	12,87	817	322	123	0,06	2
104	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции ОСНОВАНИЯ СТАНЦИИ оклеечной рулонными материалами(ИЗОЛОМ) на битумной мастике первый слой(В 2 СЛОЯ)	25,01	365,09	18,42	9131	461	2857	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2150	173	123	0,03	1
105	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции ОСНОВАНИЯ СТАНЦИИ оклеечной рулонными материалами(ИЗОЛОМ) на битумной мастике последующий слой	25,01	256,83	9,05	6423	226	1669	0,25	6
		м2		50,85	3,4	1272	85	123	0,02	0
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,85	245,44	3,82	5854	91	1092	0,21	5
		м2		37,35	1,44	891	34	118	0,01	0
107	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции СТЕН СТАНЦИИ оклеечной рулонными материалами(ИЗОЛОМ) на битумной мастике первый слой(В 2 СЛОЯ)	23,85	365,09	18,42	8707	439	2724	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2050	165	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции СТЕН СТАНЦИИ оклеечной рулонными материалами(ИЗОЛОМ) на битумной мастике последующий слой	23,85	256,83	9,05	6125	216	1591	0,25	6
		м2		50,85	3,4	1213	81	123	0,02	0
109	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	24,57	1324,44	49,23	32542	1210	5138	1,11	27
		м2		174,56	2,66	4289	65	118	0,01	0
110	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	8,127	2205,82	274,19	17927	2228	10530	6,93	56
		м3		994,5	103,5	8082	841	118	0,5	4
111	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W6(АС-6)	13,96	13331,78	954,99	186112	13332	20608	6,51	91
		м3		1075,5	330,44	15014	4613	105	1,34	19
112	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2318	61300		14209				
		т								
113	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,013	65900		66730				
		т								
114	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	65000		689				
		т								
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(25) мм ПО ДНИЩУ СТАНЦИИ ПО УКЛОНУ ОТ 0-50ММ(АС-4)	9,9	258,92	9,95	2563	99	681	0,36	4
		м2		52,2	3,74	517	37	123	0,02	0
116	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,9	35,11	0,67	348	7	11	0	0
		м2		0,63	0,25	6	2	123	0	0
117	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м(П15д-8)	8	222,27	101,41	1778	811	1363	0,57	5
		шт		92,48	29,24	740	234	140	0,11	1
118	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П15д-8)	1,28	28000		35840				
		м3								
119	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,28	134		172				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,28	94		120				
		м3								
121	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м(ПО-3)	2	1542,33	387,22	3085	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
122	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(ПО-3)	0,72	25300		18216				
		м3								
123	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134		96				
		м3								
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,72	94		68				
		м3								
125	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м(БАЛКА Б-8)	1	1049,95	489,78	1050	490	747	2,24	2
		шт		387	146,34	387	146	140	0,59	1
126	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (БАЛКА Б-8)	1,15	24600		28290				
		м3								
127	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,15	134		154				
		м3								
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,15	94		108				
		м3								
129	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2831	1856,11	113	74	79	4,93	0
		м3		812,93	597,97	33	24	140	2,37	0
130	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	2	913		1826				
		шт								
131	Е0123-24-1	Установка люков	2	294,03	35,42	588	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
132	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0535	13711,47	5475,87	733	293	317	28,9	2
		т		5040	1552,87	270	83	90	5,46	0
134	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0535	133700		7150				
		т								
135	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,23	148,4	0,07	183	0	140	0,65	1
		м2		108	0,02	133	0	105	0	0
136	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	0,22	10874,11	260,48	2392	57	163	3,94	1
		м3		614,25	89,46	135	20	105	0,35	0
137	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,0088	5239,08	327,33	46	3	19	11,6	0
		1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
138	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0088	68200		599				
		т								
139	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,016	119,07	0,23	2	0	2	0,61	0
		м3		96,75	0,09	2	0	105	0	0
		ИТОГО:				5207890	115076			7361
		Всего прямые затраты:				674594	48745			471
		в том числе стоимость:				6369224				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				2992714				
		Накладные расходы :				2586840				
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				768984				
		Всего накладных расходов:				8408				
		Итого с накладными				777392				
		- заработная плата				5985282				
		- трудоемкость				116609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				391				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				273587				
		Итого с временными, 3,4 %				6258869				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				6383717				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6410296				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6425483				
		ИТОГО:				6463452				
		Сметная заработная плата				6463452				
		Нормативная трудоемкость				839948				
						8223				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16529757				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				330595				
						16860352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2023242**				
		Итого с НДС				**18883594**				
		Всего:				**18883594**				

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО «Фараб құрылыс»

_____ Абраимов Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Кожатай Б.А.