Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroi Business Holding"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс "

Договор : №48 от 20 декабря 2014 года., дополнительное соглашение №48-1 от 12 января 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г.Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге		
		С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
	Общестроительные работы	25 000 000	13 392 857	13 392 857
	НДС 12%	3 000 000	1 607 143	1 607 143
	Всего к оплате:	28 000 000	15 000 000	15 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства города Арысь "

_____ Т.Сатыбалды

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Т.Алжігіт

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Stroi Business Holding"

_____ Н.Анарбеков

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик ТОО "Stroi Business Holding"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №48 от 20 декабря 2014г., дополнительное соглашение №48-1 от 12.01.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г.Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за МАРТ 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	6663,9	27,84	26,18	185490	174428	57271	0,01	77
		м3		1,66	7,20	11062	47980	97	0,03	167
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	206,1	262,72	--	54146	--	61185	1,85	381
		м3		262,72	--	54146	--	113	--	--
3	Е0101-24-1	Устройство въезда	180	7,91	7,91	1424	1424	448	--	--
		м3		--	2,57	--	462	97	0,01	2
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	7050	9,24	9,24	65176	65176	20526	--	--
		м3		--	3,00	--	21161	97	0,01	81
5	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м В ОТВАЛ	7050	7,91	7,91	55768	55768	17563	--	--
		м3		--	2,57	--	18106	97	0,01	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,5 м3 С КАРЬЕРА	342,69	39,69	37,82	13600	12959	4277	0,01	4
		м3		1,87	11,00	641	3769	97	0,04	13
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 В ОТВАЛ	565,4385	45,00	45,00	25445	25445	5089	--	--
		т		--	9,00	--	5089	100	0,19	107
8	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	7600	9,24	9,24	70261	70261	22127	--	--
		м3		--	3,00	--	22811	97	0,01	87
9	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ НОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	7600	7,91	7,91	60119	60119	18933	--	--
		м3		--	2,57	--	19519	97	0,01	75
10	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	5580	89,00	88,73	496636	495129	134557	--	10
		м3		0,25	24,61	1395	137324	97	0,08	473
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1028064	960709			472
			Тенге			67244	276221			1074
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028064				
	Всего заработная плата -		Тенге				343464			
	Местные материалы -		Тенге			112				
		Накладные расходы -	Тенге			341976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1452243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				394761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1452243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				394761			

РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 4-1 СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	68,5499	33,67	32,10	2308	2201	924	0,01	1
		м3		1,57	12,33	108	845	97	0,05	3
12	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,1201	294,75	--	625	--	706	1,89	4
		м3		294,75	--	625	--	113	--	--
13	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,29	6,48	6,48	339	339	107	--	--
		м3		--	2,10	--	110	97	0,01	--
14	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,38	134,10	--	2465	--	2785	0,97	18
		м3		134,10	--	2465	--	113	--	--
15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,67	21,55	4,52	1523	319	1167	0,11	8
		м3		17,03	--	1204	--	97	--	--
				СЕТИ-10КВ						
				Фундамент под КТП						
16	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2	2696,85	--	5394	--	1173	2,99	6
		м3		477,00	--	954	--	123	--	--
17	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1	1524,04	--	1524	--	584	3,10	3
		м3		474,75	--	475	--	123	--	--
				УСТАНОВКА КТП						
18	E0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
19	E0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
		ОПОРЫ КтБ10-25 (2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
		ОПОРЫ ПоБ10-4 (2шт)								
21	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Оголовок ОГ-55	6	2887,00	--	17322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	6	556,00	--	3336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпачок К-6,болт	2	36,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,02	7100,00	--	142	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Спиральная пружиная вязка ЛТ-50	12	859,35	--	10312	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Дугозащитное устройство SE 20.1	6	957,05	--	5742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Дугозащитное устройство SE 20.2	6	1262,50	--	7575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП								
30	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	3	556,00	--	1668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпачок К-6,болт	3	36,00	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	1	385,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	прайс-лист	Зажим ПА	6	73,98	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	прайс-лист	Траверса ТМ-2	1	1508,99	--	1509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	прайс-лист	Хомут Х-1	1	492,12	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0012	41700,00	--	50	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Разъеденительный пункт КРМ-1(1шт)								
37	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	2	556,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпачок К-6,болт	2	36,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	2	385,00	--	770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим ПА	0,03	7100,00	--	213	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
42	прайс-лист	Разъеденитель РЛНД-1-10/400+привод приз	1	18987,90	--	18988	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	прайс-лист	Муфта КН	1	3041,35	--	3041	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16
45	прайс-лист	Разрядник РВО-10	3	2671,46	--	8014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	прайс-лист	Зажим А1А,А2А	9	423,32	--	3810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛ3	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечени ем 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0018	165875,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151607-9	Провода электропередачи медные, марка МГГ сечение 50 мм2	0,00117	423000,00	--	495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000809	149300,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	прайс-лист	Кронштейн РА1	1	2571,89	--	2572	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
52	прайс-лист	Кронштейн РА2	1	890,50	--	890	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	прайс-лист	Вал привода (кронштейн) РА3	2	1569,67	--	3139	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	прайс-лист	Кронштейн РА4	1	376,62	--	377	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	прайс-лист	Кронштейн Р2	3	561,16	--	1683	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	прайс-лист	Кронштейн КМ-1	1	1135,30	--	1135	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
57	С11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы для изоляторов	3	329,00	--	987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300,00	--	753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	прайс-лист	Хомут Х7	5	400,05	--	2000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
60	прайс-лист	Хомут Х8	4	404,66	--	1619	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
61	С151607-313	Проводник ЗП1	0,006	41700,00	--	250	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0009	60200,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,461	41504,56	31105,06	19134	14339	7538	51,10	24
		1км		9157,50	6414,57	4222	2957	105	22,72	10
64	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,461	55345,00	--	25514	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-201	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,017	821400,00	--	13964	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
67	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с п ластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	2	3540,00	--	7080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,024	9010,00	--	216	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
70	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
72	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 6-18 мм	0,0474	44300,00	--	2100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300,00	--	753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	60,8	247,70	20,70	15060	1259	6504	0,70	43
		шт		111,00	1,60	6749	97	95	0,01	1
75	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	0,054	45300,00	--	2446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм	80	30,30	2,80	2424	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
77	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0492	45800,00	--	2253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-237	СТОИМОСТЬ М/К	0,526085	154400,00	--	81228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	7	244,00	--	1708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	7	705,60	23,60	4939	165	1777	1,57	11
		шт		263,00	4,20	1841	29	95	0,02	--
81	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	7	4950,00	--	34650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	7	619,00	--	4333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27	7	186,47	--	1305	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			422349	43902			219
			Тенге			36515	10224			45
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			262866				
	Материалы -		Тенге			19209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				33913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183830				
		Накладные расходы -	Тенге			33361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			314001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				38817			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78256				
	Материалы -		Тенге			727				
	Всего заработная плата -		Тенге				12926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15839				
	Местные материалы -		Тенге			41098				
		Накладные расходы -	Тенге			13895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-		5529	-			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15010			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81228				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			497782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				53828			

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
84	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	143,1251	27,84	26,18	3984	3746	1230	0,01	2
		м3		1,66	7,20	238	1031	97	0,03	4
85	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,7049	262,72	--	1236	--	1397	1,85	9
		м3		262,72	--	1236	--	113	--	--
				ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1						
86	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,015	51202,26	20326,01	768	305	705	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	462	80	130	20,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	15,15	163,00	--	2469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,0551	47611,09	17877,09	2623	985	2464	173,00	10
		км		29700,00	4698,68	1636	259	130	18,10	1
89	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,551	49,00	--	2232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	30,00	--	303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
92	С130804-60	Тройник прямой, d								
		110 мм	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
94	С130804-1511 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° DN 63х2, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	544,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
96	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-1шт							
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	134,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	250,00	--	163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7,3	1	2530,00	--	2530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-773	Скобы ходовые	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66941	5840			25
			Тенге			3940	1575			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51510				
	Материалы -		Тенге			19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1326				
	Местные материалы -		Тенге			40385				
		Накладные расходы -	Тенге			6540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6495			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15431				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6495			
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 6-3-1 Котельная								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	288,8078	27,84	26,18	8039	7560	2482	0,01	3
		м3		1,66	7,20	479	2079	97	0,03	7
106	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,9322	262,72	--	2347	--	2652	1,85	17
		м3		262,72	--	2347	--	113	--	--
107	Е0101-24-1	Разработка ВЪЕЗДА	90,75	7,91	7,91	718	718	226	--	--
		м3		--	2,57	--	233	97	0,01	1
108	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	388,49	9,24	9,24	3592	3592	1131	--	--
		м3		--	3,00	--	1166	97	0,01	4
109	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	388,49	9,24	9,24	3592	3592	1131	--	--
		м3		--	3,00	--	1166	97	0,01	4
110	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	200,6	89,00	88,73	17854	17800	4837	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,25	24,61	50	4937	97	0,08	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36140	33260			20
			Тенге			2876	9581			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36140				
	Всего заработная плата -		Тенге				12458			
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			12459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				14326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				14326			
		РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 6-4 ВЫГРЕБ 30м3								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
111	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3	629,627	27,84	26,18	17526	16480	5411	0,01	7
		м3		1,66	7,20	1045	4533	97	0,03	16
112	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	19,473	262,72	--	5116	--	5781	1,85	36
		м3		262,72	--	5116	--	113	--	--
113	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощн остью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	649,1	9,24	9,24	6001	6001	1890	--	--
		м3		--	3,00	--	1948	97	0,01	7
114	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр уппы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТ НОЙ ЗАСЫПКИ	593,3	9,24	9,24	5485	5485	1727	--	--
		м3		--	3,00	--	1781	97	0,01	7
115	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на прос адочных грунтах методом послойной укатки	41,9	89,00	88,73	3729	3718	1010	--	--
		м3		0,25	24,61	10	1031	97	0,08	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			37857	31684			43
			Тенге			6172	9294			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37857				
	Всего заработная плата -		Тенге				15465			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			15820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				17838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			56897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				17838			

РАЗДЕЛ 6.СМЕТА 6-5 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3	948,7279	27,84	26,18	26408	24833	8154	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1575	6831	97	0,03	24
117	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами /доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/	29,3421	262,72	--	7709	--	8711	1,85	54
		м3		262,72	--	7709	--	113	--	--
118	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	978,07	9,24	9,24	9042	9042	2848	--	--
		м3		--	3,00	--	2936	97	0,01	11
119	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр уппы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТ НОЙ ЗАСЫПКИ	978,07	9,24	9,24	9042	9042	2848	--	--
		м3		--	3,00	--	2936	97	0,01	11
120	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на про садочных грунтах методом послойной укатки	66,07	89,00	88,73	5880	5863	1593	--	--
		м3		0,25	24,61	17	1626	97	0,08	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			58081	48780			65
			Тенге			9300	14328			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58081				
	Всего заработная плата -		Тенге				23628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			24153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3623			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27251			
		Сметная заработная плата -	Тенге			87168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27251			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 7.СМЕТА 7-1 Вертикальная планировка

121	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)	1248	9,24	9,24	11538	11538	3633	--	
		м3		--	3,00	--	3746	97	0,01	
122	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	13	9,24	9,24	120	120	38	--	
		м3		--	3,00	--	39	97	0,01	
123	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(вытесненный грунт)	1349	9,24	9,24	12471	12471	3928	--	
		м3		--	3,00	--	4049	97	0,01	
124	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	114	9,24	9,24	1054	1054	332	--	
		м3		--	3,00	--	342	97	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			25183	25183			
			Тенге			--	8176			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25183				
	Всего заработная плата -		Тенге				8176			
		Накладные расходы -	Тенге			7931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1190			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9366			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			35101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3793
		Сметная заработная плата -	Тенге				785837			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81228				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86101				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15431				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16357				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4863230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3998
		Сметная заработная плата -	Тенге				824654			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4863230				
		Итого с временными, 3,4 %				5028580				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				5063780				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5083894				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5134180				
		ИТОГО:				5134180				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13130252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262605				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13392857				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1607143				
		Итого с НДС				15000000				
		Всего:				15000000				

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ажігіт

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Stroi Business Holding"

_____ Н.Анарбеков