СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Март месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР:ТОО «Фараб құрылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»
Договор:№48 от 20декабря 2014года,доп.соглаш.№3 от 15.02.2016г
Наименование строики: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене в г. Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		
		С начало строительства	С начало года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	145 076 255	9 542 511	9 542 511
	НДС	17 409 151	1 145 101	1 145 101
	Всего к оплате	**162 485 406**	**10 687 612**	**10 687 612**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства городе Арыс"
_____ Сатыбалды Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»
_____ Абдраимов Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
_____ Кожатай Б.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Инженер ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»
Договор:№48 от 20декабря 2014года,доп.соглаш.№3 от 15.02.2016г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г. Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: % / тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1	**Е0107-14-1**	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**17**	**113,39**	**37,48**	**1928**	**637**	**1800**	**0,41**	**7**
		шт		**64,8**	**10,81**	**1102**	**184**	**140**	**0,04**	**1**
2	**С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПЗ-8(17шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25**	**0,34**	**26000**		**8840**				
		м3								
3	**С143001-47**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**0,34**	**134**		**46**				
		м3								
4	**Е0106-22-13**	**Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ**	**0,003**	**13365,66**	**229,39**	**40**	**1**	**4**	**8,14**	**0**
		м3		**1280,25**	**86,65**	**4**	**0**	**105**	**0,42**	**0**
5	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0003**	**67700**		**20**				
		т								
6	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4**	**0,89**	**9418,7**	**66,01**	**8383**	**59**	**206**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**174**	**22**	**105**	**0,12**	**0**
7	**Е0106-35-2**	**Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4**	**1,4**	**15074,77**	**1588,34**	**21105**	**2224**	**4013**	**13,2**	**18**
		м3		**2187**	**542,77**	**3062**	**760**	**105**	**2**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0406	41200		1673				
		Итого по разделу:				42034				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
9	С.ПРАЙС-ЛИСТ стр.	Теплоизоляционная смесь "SKAvEr" для первого слоя двухслойного покрытия толщ.50мм м3	52,1	11870,31		618443				
10	С11011-760#К=1,05	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм м2	1094,1	187		204597				
		РАЗНОЕ								
11	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#к=1,025 к объему	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм м2	17,712	169		2993				
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				826033				
		Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА(АС-99)								
12	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,1522	154200		23473				
13	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	1,201	114900		138023				
14	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0013	154200		193				
		Итого по разделу: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА(АС-99)				161689				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
15	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (Трубы металлополимерные) труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25(26) мм м	93	467,94	7,9	43518	735	27939	1,29	120
16	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	56	231,75 362	2,95	21553 20272	274	128	0,01	1
17	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	28	331		9268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	97	193,78	0	18797	0	14339	1	97
		шт		164,25	0	15932	0	90	0	0
19	С130903-123 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, T 120°C, PN 10, DN 15	97	1437		139389				
		шт.								
20	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	118,5	4331,44	35,77	513276	4239	18976	0,7	83
		1квт		111,7	13,4	13237	1588	128	0,07	8
21	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	2954,47	38,1	11818	152	1104	1,14	5
		1шт		201,62	13,91	806	56	128	0,07	0
22	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,81	0	251	0	119	0,12	0
		комплект		23,18	0	93	0	128	0	0
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	204,5	148,4	0,07	30347	14	23195	0,65	132
		м2		108	0,02	22086	4	105	0	0
24	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	3	229,57	27,87	689	84	732	1,04	3
		м		180,23	10,44	541	31	128	0,05	0
25	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм(ФУТЛЯР)	3	1200		3600				
		м								
26	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	15	160,75	20,8	2411	312	2655	0,73	11
		м		130,5	7,79	1958	117	128	0,04	1
27	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм(ФУТЛЯР)	15	819		12285				
		м								
28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,5	19,64	0,02	49	0	7	0,02	0
		м2		3,13	0	8	0	90	0	0
29	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м		103,95	2,03	416	8	100	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38,40 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	170,04	5,31	3401	106	2228	0,6	12
		м		109,35	2,03	2187	41	100	0,01	0
31	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,3	17600		5280				
		м3								
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	114,31	6,39	2744	153	778	0,19	5
		м		29,93	2,48	718	60	100	0,01	0
33	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,95	3860		3667				
		10м2								
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11	200		2200				
		кг								
35	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3,5) мм	10	623,7	14,12	6237	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
36	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40(45х2,0) мм	65	425,7	14,12	27671	918	8789	0,55	36
		м		100,35	5,29	6523	344	128	0,03	2
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
38	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
39	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202		808				
		шт								
40	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
41	С130901-73	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1250		2500				
		шт								
42	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	228		912				
		шт								
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,5	148,4	0,07	1707	1	1304	0,65	7
		м2		108	0,02	1242	0	105	0	0
44	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	19,64	0,02	39	0	6	0,02	0
		м2		3,13	0	6	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
		м		135,68	2,03	543	8	100	0,01	0
46	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	199,69	5,31	1198	32	792	0,71	4
		м		130,05	2,03	780	12	100	0,01	0
47	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,16	17600		2816				
		м3								
48	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
		м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	0
49	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,4	3860		1544				
		10м2								
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК1				881010				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
51	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100х150)	1	1169,91	13,82	1170	14	339	1,62	2
		м2		259,88	5,18	260	5	128	0,03	0
52	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм(250х250)	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
53	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	12,56	1009,91	13,82	12685	174	4261	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3264	65	128	0,03	0
54	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
55	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	5	964,19	5,65	4821	28	423	0,38	2
		шт		63,79	2,36	319	12	128	0,01	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				24383				
		Раздел:								
56	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	13	113,39	37,48	1474	487	1376	0,41	5
		шт		64,8	10,81	842	141	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(13шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,26	26000		6760				
		м3								
58	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,26	134		35				
		м3								
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,26	94		24				
		м3								
60	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок#УГОЛОК 75х5	0,0058	41008,57	2434,57	238	14	267	170	1
		т		31950	920,25	185	5	140	4,49	0
61	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0058	114900		666				
		т								
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0058	40200		233				
		т								
63	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4	0,04	12998,93	229,39	520	9	57	8,14	0
		м3		1280,25	86,65	51	3	105	0,42	0
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0046	67700		311				
		т								
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,56	9419,17	66,01	5275	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	105	0,12	0
66	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,9	15074,77	1588,34	13567	1430	2580	13,2	12
		м3		2187	542,77	1968	488	105	2	2
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0251	41200		1032				
		т								
		Итого по разделу:				30137				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
69	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых(Трубы металлополимерные) труб низкогодавления среднего типа наружным диам. 20 мм	28	526,98	12,19	14755	341	10647	1,64	46
		м		292,5	4,57	8190	128	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (Трубы металлополимерные) труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25(26) мм	65	467,94	7,9	30416	514	19527	1,29	84
		м		231,75	2,95	15064	192	128	0,01	1
71	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								
72	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331		1324				
		шт								
73	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	14	193,78	0	2713	0	2070	1	14
		шт		164,25	0	2300	0	90	0	0
74	С130903-124 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	14	1690		23660				
		шт.								
75	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,55	4331,44	35,77	76017	628	2810	0,7	12
		1квт		111,7	13,4	1960	235	128	0,07	1
76	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	62,81	0	879	0	415	0,12	2
		комплект		23,18	0	324	0	128	0	0
77	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33	148,4	0,07	4897	2	3743	0,65	21
		м2		108	0,02	3564	1	105	0	0
78	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6	160,75	20,8	965	125	1062	0,73	4
		м		130,5	7,79	783	47	128	0,04	0
79	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм(ФУТЛЯР)	6	819		4914				
		м								
80	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,2	19,64	0,02	24	0	3	0,02	0
		м2		3,13	0	4	0	90	0	0
81	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	163,68	5,31	2455	80	1590	0,57	9
		м		103,95	2,03	1559	30	100	0,01	0
82	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,12	17600		2112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
83	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	114,31	6,39	1715	96	486	0,19	3
		м		29,93	2,48	449	37	100	0,01	0
84	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,5	3860		1930				
		10м2								
85	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,5	200		700				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				170489				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
86	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм(250х250)	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	0
87	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1151,91	13,82	2304	28	679	1,62	3
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
88	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355(300) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,6	1209,51	11,11	6773	62	1740	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1336	23	128	0,02	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				19378				
		Раздел: БЛОК								
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4 НА ССПЦ	0,27	9419,17	66,01	2543	18	63	1,35	0
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	0
90	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	5	113,39	37,48	567	187	529	0,41	2
		шт		64,8	10,81	324	54	140	0,04	0
91	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(6шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,1	26000		2600				
		м3								
92	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,1	134		13				
		м3								
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1	94		9				
		м3								
94	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок#УГОЛОК 75х5	0,0029	41008,57	2434,57	119	7	133	170	0
		т		31950	920,25	93	3	140	4,49	0
95	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0029	114900		333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т							
			0,0029	40200		117				
97	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	т							
			0,018	12998,93	229,39	234	4	26	8,14	0
98	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3							
				1280,25	86,65	23	2	105	0,42	0
			0,0019	67700		129				
99	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4 НА ССПЦ	т							
			0,45	15074,77	1588,34	6784	715	1290	13,2	6
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3							
				2187	542,77	984	244	105	2	1
			0,0131	41200		538				
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т							
			136,192	245,44	3,82	33427	520	6234	0,21	29
			м2							
				37,35	1,44	5087	196	118	0,01	1
		Итого по разделу: БЛОК				47413				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-11)								
102	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	м2							
			200,14	244,17	2,26	48868	452	21345	0,49	97
				100,71	0,86	20156	172	105	0	1
103	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	м2							
			18,54	244,17	2,26	4527	42	1977	0,49	9
				100,71	0,86	1867	16	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-11)				53395				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК								
104	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых(Трубы металлополимерные) труб низкогодавления среднего типа наружным диам. 20 мм	м							
			22	526,98	12,19	11594	268	8365	1,64	36
				292,5	4,57	6435	101	128	0,02	0
105	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (Трубы металлополимерные) труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м							
			60	473,53	5,28	28412	317	14633	1,05	63
				188,55	1,98	11313	119	128	0,01	1
106	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт							
			2	888		1776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
108	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	11	193,78	0	2132	0	1626	1	11
		шт		164,25	0	1807	0	90	0	0
109	С130903-124 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	11	1690		18590				
		шт.								
110	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	24,75	4331,44	35,77	107203	885	3963	0,7	17
		1квт		111,7	13,4	2765	332	128	0,07	2
111	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	11	62,81	0	691	0	326	0,12	1
		комплект		23,18	0	255	0	128	0	0
112	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29	148,4	0,07	4303	2	3289	0,65	19
		м2		108	0,02	3132	1	105	0	0
113	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1	19,64	0,02	20	0	3	0,02	0
		м2		3,13	0	3	0	90	0	0
114	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	170,04	5,31	2551	80	1671	0,6	9
		м		109,35	2,03	1640	30	100	0,01	0
115	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,1	17600		1760				
		м3								
116	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	114,31	6,39	1715	96	486	0,19	3
		м		29,93	2,48	449	37	100	0,01	0
117	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,4	3860		1544				
		10м2								
118	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК				183951				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК								
119	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,3	7
		шт		533,92	4,73	1068	9	128	0,02	0
120	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2	681,41	55,8	1363	112	1452	3,51	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		545,74	21,26	1091	43	128	0,11	0
121	С131305-26	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-6-101, d патрубка 500 мм	2	7050		14100				
		шт								
122	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
		кг								
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК				22373				
		Раздел: СТОЛОВАЯ								
123	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	9	113,39	37,48	1020	337	953	0,41	4
		шт		64,8	10,81	583	97	140	0,04	0
124	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПЗ-8(9шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,18	26000		4680				
		м3								
125	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,18	134		24				
		м3								
126	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0029	175710,1	1826,1	510	5	36	42,7	0
		т		8100	690,75	23	2	140	3,37	0
127	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0029	40200		117				
		т								
128	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 W4	0,49	9419,17	66,01	4615	32	114	1,35	1
		м3		195,75	24,93	96	12	105	0,12	0
129	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4	0,75	15076,57	1588,34	11307	1191	2150	13,2	10
		м3		2187	542,77	1640	407	105	2	2
130	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0217	41200		894				
		т								
131	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,003	12998,93	229,39	39	1	4	8,14	0
		м3		1280,25	86,65	4	0	105	0,42	0
132	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0003	67700		20				
		т								
		Итого по разделу: СТОЛОВАЯ				23226				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-13)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	114,65	244,17	2,26	27994	259	12227	0,49	56
		м2		100,71	0,86	11546	99	105	0	0
134	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	24,14	244,17	2,26	5894	55	2574	0,49	12
		м2		100,71	0,86	2431	21	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-13)				33888				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
135	С11011-760#К=1,05	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	225,75	187		42215				
		м2								
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				42215				
		Раздел: ПЕРЕХОД								
136	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	113,39	37,48	340	112	318	0,41	1
		шт		64,8	10,81	194	32	140	0,04	0
137	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(3шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,06	26000		1560				
		м3								
138	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,06	134		8				
		м3								
139	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,14	9418,7	66,01	1319	9	32	1,35	0
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	0
140	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,25	15074,77	1588,34	3769	397	717	13,2	3
		м3		2187	542,77	547	136	105	2	1
141	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0071	41200		294				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД				7290				
		Раздел: КРОВЛЯ(АС-21)								
142	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	80	20,48	0,91	1639	73	482	0,03	2
		м2		4,68	0,34	374	27	120	0	0
143	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,668	573,75	28,11	383	19	108	0,78	1
		м3		123,75	10,58	83	7	120	0,05	0
144	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	18	55	0,9	990	16	124	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		5,42	0,34	98	6	120	0	0
145	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СКРУТКИ	0,003	50800		151				
		т								
146	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	0,0113	60300		680				
		т								
147	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 крепежные элементы кровли	0,3347	148,4	0,07	50	0	38	0,65	0
		м2		108	0,02	36	0	105	0	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ(АС-21)				3893				
		Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
148	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0244	9850,48	1162,95	240	28	164	46,6	1
		т		7357,5	108	179	3	90	0,53	0
149	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0205	180100		3696				
		т								
150	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,44	257		370				
		м2								
151	Е0115-172-4#К=0,5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,116	148,4	0,07	166	0	127	0,65	1
		м2		108	0,02	121	0	105	0	0
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				4471				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-10)								
152	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	64,5	244,17	2,26	15749	146	6879	0,49	31
		м2		100,71	0,86	6496	55	105	0	0
153	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	4,68	244,17	2,26	1143	11	499	0,49	2
		м2		100,71	0,86	471	4	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-10)				16892				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
154	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	408	36		14688				
		шт								
155	С11011-760#К=1,05	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	53,55	187		10014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				24702				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВАЯ								
156	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых(Трубы металлополимерные) труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	40	526,98	12,19	21079	488	15210	1,64	66
		м		292,5	4,57	11700	183	128	0,02	1
157	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (Трубы металлополимерные) труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	90	473,53	5,28	42618	475	21949	1,05	95
		м		188,55	1,98	16970	178	128	0,01	1
158	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
159	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331		1324				
		шт								
160	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	20	193,78	0	3876	0	2957	1	20
		шт		164,25	0	3285	0	90	0	0
161	С130903-124 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	20	1690		33800				
		шт.								
162	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	20,85	4331,44	35,77	90311	746	3339	0,7	15
		1квт		111,7	13,4	2329	279	128	0,07	1
163	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	62,81	0	1256	0	593	0,12	2
		комплект		23,18	0	464	0	128	0	0
164	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	41	148,4	0,07	6084	3	4650	0,65	26
		м2		108	0,02	4428	1	105	0	0
165	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	8,5	160,75	20,8	1366	177	1505	0,73	6
		м		130,5	7,79	1109	66	128	0,04	0
166	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм(ФУТЛЯР)	8,5	819		6962				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	19,64	0,02	39	0	6	0,02	0
		м2		3,13	0	6	0	90	0	0
168	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38;32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	170,04	5,31	2551	80	1671	0,6	9
		м		109,35	2,03	1640	30	100	0,01	0
169	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,2	17600		3520				
		м3								
170	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	114,31	6,39	1715	96	486	0,19	3
		м		29,93	2,48	449	37	100	0,01	0
171	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,65	3860		2509				
		10м2								
172	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
173	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125(133Х4) мм	6	1565,57	27,87	9393	167	1464	1,04	6
		м		180,23	10,44	1081	63	128	0,05	0
174	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
175	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
176	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	272		2176				
		шт								
177	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	941		3764				
		шт								
178	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
179	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81	0	58	0	59	0,12	0
		комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
180	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								
181	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
182	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
183	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С130905-1126 Изм. и доп.вып.18#ПРИМ.	Термоманометр типа HErz, T от +20°C до +120°C, PN 4, DN 15	2	1513		3026				
		шт.								
185	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	0	266	0	90	0	0
186	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,5	19,64	0,02	49	0	7	0,02	0
		м2		3,13	0	8	0	90	0	0
187	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	292,66	5,47	1756	33	1119	1	6
		м		184,5	2,03	1107	12	100	0,01	0
188	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,2	12800		2560				
		м3								
189	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	150,76	9,01	905	54	277	0,27	2
		м		42,75	3,38	257	20	100	0,02	0
190	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,5	3860		1930				
		10м2								
191	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200		300				
		кг								
192	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65(76х3,0) мм	84	801,76	15,99	67348	1343	13127	0,66	55
		м		116,1	5,99	9752	503	128	0,03	2
193	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
194	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
		шт								
195	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	272		1088				
		шт								
196	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20	148,4	0,07	2968	1	2268	0,65	13
		м2		108	0,02	2160	0	105	0	0
197	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,3	19,64	0,02	45	0	6	0,02	0
		м2		3,13	0	7	0	90	0	0
198	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	220,38	5,31	2204	53	1458	0,78	8
		м		143,78	2,03	1438	20	100	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,2	14800		2960				
		м3								
200	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
		м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	0
201	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,5	3860		1930				
		10м2								
202	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200		900				
		кг								
203	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	20	472,48	3,96	9450	79	1297	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
204	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	941		3764				
		шт								
205	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81	0	58	0	59	0,12	0
		комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
206	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
207	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6	148,4	0,07	386	0	295	0,65	2
		м2		108	0,02	281	0	105	0	0
208	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,6	19,64	0,02	12	0	2	0,02	0
		м2		3,13	0	2	0	90	0	0
209	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром45(40) мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	199,69	5,31	998	27	660	0,71	4
		м		130,05	2,03	650	10	100	0,01	0
210	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,03	17600		528				
		м3								
211	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	114,31	6,39	572	32	162	0,19	1
		м		29,93	2,48	150	12	100	0,01	0
212	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,15	3860		579				
		10м2								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВАЯ				386444				
		ИТОГО:				2928636	25792			1707
						300147	9306			42
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				21231				
		На общестроительные работы				123600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				164				
		На сантехнические работы				216551				
		Всего накладных расходов:				340315				
		Итого с накладными				3268951				
		- заработная плата				82524				
		- трудоемкость				275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				196137				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3465088				
		Итого с временными, 3,4 %				3582901				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				3607981				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3622313				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3658142				
		ИТОГО:				3658142				
		Сметная заработная плата				571439				
		Нормативная трудоемкость				3105				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9355403				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				187108				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9542511				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1145101				
		Итого с НДС				10687612				
		Всего:				10687612				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «Фараб құрылыс»
_____Абдраимов Е.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
_____Кожатай Б.А.