подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №9
от 27 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 154 399,90									
за текущий 2019 год	19 824 494,69									
в т.ч. за месяц	5 104 212,23								546 879,88	
К оплате	5 104 212,23									5 104 212,23

К оплате: Пять миллионов сто четыре тысячи двести двенадцать тенге 23 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 11

приемки выполненных работ от 27 сентября 2019 года

за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	0	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	0	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					
2	**1127-0903-0105**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР =**	**км линии**	**34,84**	17336,51	9206,46	604004	320753	192181	192586	860317

				2613,95	2504,31	91070	87250	0	63727	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	3,18	110,7912						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	66,196						
3201-0211-	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	121698					
			30,3108	1446	43829					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	199055					
			35,8852	1210	43421					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ	кг	10,5	479	175228					
			365,82							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	16953					
			0,027872							
3 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600**	**кг**	**222,976**	317		70683		70683	0	76338
				0		0		0	5655	
4 1291-0227-0101	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %**	**км прохода**	**70,2**	5547	5547	389399	389399	0	91737	519627
				0	1210	0	84942	0	38491	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	70,2						

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5547	389399					
			70,2	1210	84942					
5 1291-0228-0101	**Нанесение предварительной разметки вручную НР = 108 % по ШПО**	**км разметки**	**70,2**	2057,12	0	144410	0	53004	98718	262578
				1302,08	0	91406	0	0	19450	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	95,472						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2204-0705-0602	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0003	489294	10305					
			0,02106							
2113-0804-0601	шнур полиамидныи крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	42699					
			0,0702							
6 1291-0229-0101	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м НР = 108 % по ШПО**	**км разметки**	**70,2**	22862,79	2312,45	1604968	162334	1442634	70479	1809483
				0	929,60	0	65258	0	134036	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	49,14						
3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,35	2592	63685					
			24,57	1210	29730					
3201-0211-0103	Машины маркировочные (3201-0211-9101->3201-0211-0103)	маш.-ч	0,35	4015	98649					
			24,57	1446	35528					

2204-0705-0602	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,042	489294	1442634					
			2,9484							
7 1291-0230-0101	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**70,2**	907	907	63685	63685	0	32108	103456
				0	423,50	0	29730	0	7663	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	24,57						
3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2592	63685					
			24,57	1210	29730					
8 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=70,200;**	**кг**	**1814,67**	317		575250		575250	0	621270
				0		0		0	46020	

Итого по смете	**4 603 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 039 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 333 752
- накладные расходы, тенге	625 337
в т.ч. зарплата, тенге	56 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	340 990
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**4 557 332,35**

НДС-12%	**546 879,88**
Итого с НДС-12%	**5 104 212,23**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Койсоймасов Р.Е.

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.