Заказчик ГУ "Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ИП "Монтаж Строй Сервис"

Объект Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год

Основание Договор о государственных закупках работ №211 от 4 октября 2019 года

А К Т ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за период с 16 по 31 октября 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство насыпи									
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	40	234,80	226,86	9391,89	9074,24	25,08	1426,05	11683,37
		[illegible]			7,31	42,20	292,57	1688,05		865,43	
2	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	70	856,00	--	59920,00	--		--	64713,60
		[illegible]			--	--	--	--		4793,60	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	40	25,99	22,64	1039,47	905,61	8,36	293,81	1439,94
		[illegible]			3,14	7,06	125,50	282,58		106,66	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3	40	68,00	68,00	2720,02	2720,02	--	765,07	3763,90
		[illegible]			--	26,56	--	1062,60		278,81	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	40	87,64	69,39	3505,75	2775,74	344,00	751,91	4598,28
		[illegible]			9,65	16,46	386,01	658,31		340,61	
6	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	200	47,41	21,83	9482,50	4365,64	--	4377,86	14969,19
		[illegible]			25,58	4,82	5116,86	963,50		1108,83	
7	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	120	47,41	21,83	5689,50	2619,38	--	2626,72	8981,51
		[illegible]			25,58	4,82	3070,12	578,10		665,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Щебеночно-песчаное основание под новые тротуары									
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1900	1765,64	240,60	3354711,17	457138,97	2832615,00	230906,39	3872467,00
		ПР=108% СП=8%			34,19	78,34	64957,20	148845,01		286849,41	
9	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Уплотнение самоходными катками	м3 подстилающего слоя	96,768995	5447,70	1858,88	527168,45	179881,95	1414,76	385933,56	986150,18
		ПР=94% СП=8%			3574,20	668,56	345871,74	64695,88		73048,16	
10	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	498,75	729,00	--	363588,75	--		--	392675,85
		СП=8%			--	--	--	--		29087,10	
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожного бордюра									
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	20	1678,60	--	33572,00	--	--	24171,84	62363,35
		ПР=[illegible] СП=[illegible]			1678,60	--	33572,00	--		4619,51	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	6	8079,23	1070,51	48475,36	6423,06	41189,16	2505,46	55059,28
		ПР=108% СП=8%			143,86	242,79	863,14	1456,73		4078,47	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка на бетоне В15 F200 W6	м	80	2765,56	31,32	221244,83	2505,98	156812,29	67942,91	312322,76
		ПР=108% СП=8%			774,08	12,29	61926,56	983,54		23135,02	
14	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,32	70085,00	--	302767,20	--	302767,20	--	326988,58
		СП=8%			--	--	--	--		24221,38	
15	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	9,504	729,00	--	6928,42	--		--	7482,69
		СП=8%			--	--	--	--		554,27	
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда на тротуарах из асфальтобетона									
16	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	210	1,11	1,11	232,81	232,81	--	67,01	323,80
		ПР=[illegible] СП=8%			--	0,44	--	93,07		23,99	
17	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	200	1223,21	128,94	244641,98	25788,42	164956,16	67456,11	337065,94
		ПР=108% СП=8%			269,49	42,81	53897,40	8561,96		24967,85	
18	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201(исключается 7 см)	м2 покрытия	200	-553,76	-31,72	-110751,20	-6343,40	-96023,76	-11094,45	-131593,30
		ПР=108% СП=8%			-41,92	-9,44	-8384,04	-1888,60		-9747,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,2	15387,22	5918,58	3077,44	1183,72	--	2045,23	5532,48
		ПР - 108% СП - 8%			9468,64	--	1893,73	--		409,81	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,2	136079,84	1797,71	27215,97	359,54	26856,43	201,95	29611,35
		ПР - 108% СП - 8%			--	934,96	--	186,99		2193,43	
21	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	200	1704,51	2,90	340902,14	579,42	303343,52	40166,47	411554,10
		ПР - 108% СП - 8%			184,90	1,06	36979,20	211,98		30485,49	
22	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	200	1142,04	--	228408,16	--	204577,12	25737,52	274477,34
		ПР - 108% СП - 8%			119,16	--	23831,04	--		20331,65	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, асфальтобетона и черных каменных материалов нормами не учтена.									
23	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,96	493,00	--	11812,28	--		--	12757,26
		СП - 8%			--	--	--	--		944,98	
24	С341-050101-1030 4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,2	1527,00	--	305,40	--		--	329,83
		СП - 8%			--	--	--	--		24,43	
		РАЗДЕЛ 5.Тротуары из брусчатки									
25	Е12-180101-0903 1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1700	690,38	104,25	1173644,32	177231,31	909492,79	84247,22	1358522,86
		ПР - 27% СП - 8%			51,13	17,70	86920,22	30089,81		100631,32	
26	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из новой брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	200	5894,01	166,80	1178802,30	33360,30	816582,00	301291,62	1598501,43
		ПР - 28% СП - 8%			1644,30	67,58	328860,00	13516,84		118407,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки б/у. Устройство с подготовкой	м2	1500	1814,01	166,80	2721017,25	250202,25	4365,00	2259687,14	5379160,75
		НР - 88%, СП - 8%			1644,30	67,58	2466450,00	101376,30		398456,35	
28	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	391	729,00	--	285039,00	--		--	307842,12
		СП - 8%			--	--	--	--		22803,12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15709745,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3506629,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1151005,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					373362,66			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5669325,11		
		- Перевозка грузов	Тенге				727593,85				
		- Накладные расходы	Тенге							3491507,41	
		- Сметная прибыль	Тенге							1163684,85	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								15709745,41
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								314194,91
		ИТОГО с учетом затрат:	Тенге								16023940,32
		С понижающим коэффициентом К=0,799999998	**Тенге**								**12 819 152,22**
		Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%	**Тенге**								**1 538 298,27**
		ИТОГО по акту выполненных работ с учетом НДС:	**Тенге**								**14 357 450,49**

Вр.и.о. руководителя ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Касымов К. Ж.

Заместитель руководителя _____ Оспанов Э. А.

Главный специалист _____ Сарсенов А.

Директор ИП "Монтаж Строй Сервис" _____ Жайлашев Р.С.