Закзчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области.
Подрядчик: **ТОО «New Construction»**

«19» июня 2008г.

Акт

приемки – сдачи работ согласно договора № 7 от «5» марта 2008 года по объекту : «Капитальный ремонт межхозяйственного водохранилища на р.Большая Алматинка Илийского района Алматинской области»

Приемная комиссия назначенная приказом начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области от «21» мая 2008г. № 55-Н в составе:

-ответственного представителя заказчика (инвестора, застройщика):
Председатель комиссии:
Демесинов А.А.. – заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования_ природопользования Алматинской области

Заместитель председателя комиссии:
1 **Турганбаев Ж.К.** - начальник отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Членов комиссии:
2.**Бейсембаев Ж.Ж.** – директор Или Ирригация

3.**Даурембеков К.Д**, - главный специалист отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования

4. **Садвакасова А.Т**. – директор ТОО «New Construction»

5.**Магизов А.М**. – исполнительный директор ТОО «New Construction»

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «**New Construction**» к сдаче представлены выполненные работы по капитальному ремонту межхозяйственного водохранилища на р.Б.Алматинка Илийского района Алматинской области (2-й этап), в соответствии со сметой на сумму 17 650 000(семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.

2. Капитальный ремонт произведен на основании плана природоохранных мероприятий Алматинской области на 2008год.

3. Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту межхозяйственного водохранилища на р.Б.Алматинка Илийского района Алматинской области (2-й этап), разработана ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», заключение государственной экспертизы №20-64/2007 от 09.02 200 7 года.

Заключение

Капитальный ремонт межхозяйственного водохранилища на р.Б.Алматинка Илийского района Алматинской области (2-й этап), произведен в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Объем работ соответствует перечисленным финансовым средствам по договору и выполнен на сумму 17 650 000 (семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Председатель комиссии: _____ **А. Демесинов**

Зам. председателя комиссии:

_____ **Ж. Турганбаев**

Члены комиссии: _____ **Ж. Бейсембаев**

_____ **К. Даурембеков**

_____ **А. Садвакасова**

_____ **А. Магизов**

Заказчик Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 7 от 5 марта 2008г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт межхозяйственного водохранилища на р.Б.Алматинка Илийского района Алматинской области (2 этап)

Наименование обьекта: Водохранилище К-1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2008 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление площадки управления								
1.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,50	167,40	--	84	--	1,18	1
					167,40	--	84	--	--	--
2.	E0101-31-6	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,00	32,66	32,03	98	96	0,00	0
					0,63	9,05	2	27	0,03	0
3.	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,50	2,80	2,80	10	10	--	--
					--	0,97	--	3	0,00	0
4.	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3,50	1,48	1,48	5	5	--	--
					--	0,51	--	2	0,00	0
5.	E0142-15-2	Демонтаж плит крепления дна и откосов массой до 1,5 т	м3	3,00	934,90	628,90	2805	1887	2,33	7
					306,00	215,61	918	647	1,00	3
6.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,50	152,80	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,50	140,00	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	7,50	24,60	--	184	--	0,10	1
					4,92	--	37	--	--	--
9.	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	36,00	24,32	0,42	876	15	0,13	5
					21,92	0,16	789	6	0,00	0
10.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,21	64800,00	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и площадок	т	0,84	19899,86	7144,61	16716	6001	37,28	31
					6945,75	2659,78	5834	2234	6,57	6
12.	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	0,84	134700,00	--	113148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	64,00	40,94	0,04	2620	3	0,02	1
					8,78	--	562	--	--	--
14.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,14	169844,60	1941,97	24627	282	42,30	6
					6975,00	726,75	1011	105	3,55	1
15.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,14	134000,00	--	19430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0122-110 -1	Демонтаж затворов плоских скользящих и колесных, масса до 1 т	т	3,40	21962,87	14200,37	74674	48281	137,00	466
					7762,50	3476,25	26392	11819	20,16	69
17.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	3,40	80722,33	47334,58	274456	160938	137,00	466
					25875,00	11587,50	87975	39397	67,21	229
18.	С	Затворы ГС, ПС	т	3,40	190517,00	--	647758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е	Ревизия затворов	т	0,80	2828,60	--	2263	--	--	--
					1156,50	--	925	--	--	--
20.	Ц0122-61-3	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,5 т	компл	4,00	3922,18	601,18	15689	2405	59,00	236
					3321,00	120,15	13284	481	0,70	3
21.	Ц0122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	компл	4,00	14538,68	2003,93	58155	8016	59,00	236
					11070,00	400,50	44280	1602	2,32	9
22.	С	Подъемники 10В	т	1,76	548211,00	--	964851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	м	32,00	3328,86	1,54	106524	49	0,95	30
					169,65	0,59	5429	19	0,00	0
24.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	5,16	247,10	--	1275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	5,16	139,80	--	721	--	0,59	3
					27,96	--	144	--	--	--
		Восстановление облицовки верхового откоса плотины								
26.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	850,00	27,84	26,18	23660	22249	0,01	10
					1,66	7,20	1411	6120	0,03	21
27.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2150,00	218,93	--	470700	--	1,54	3311
					218,93	--	470700	--	--	--
28.	Е0137-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	290,00	2009,35	308,70	582712	89523	0,91	264
					127,58	118,53	36998	34374	0,55	159
29.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	19,20	5521,65	74,88	106016	1438	2,94	56
					447,75	25,67	8597	493	0,10	2
30.	Е0142-14-	Установка армосеток массой до 0,1	т	1,65	2081,68	322,52	3435	532	9,57	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	т			1514,25	122,92	2499	203	0,60	1
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,65	79100,00 --	-- --	130515 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0142-15-1	Демонтаж плит дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	64,20	1378,01 415,80	962,21 332,22	88468 26694	61774 21329	3,28 1,57	211 101
33.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	45,00	1722,51 519,75	1202,76 415,28	77513 23389	54124 18688	3,28 1,57	148 71
34.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	48,00	152,80 --	-- --	7334 --	-- --	-- --	-- --
35.	С010333-А 1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	48,00	24,60 4,92	-- --	1181 236	-- --	0,10 --	5 --
36.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	48,00	140,00 --	-- --	6720 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	320,00	596,47 258,75	2,07 0,79	190871 82800	662 253	1,38 0,00	442 1
38.	Е0146-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	м	1070,00	232,63 126,99	105,64 39,92	248914 135879	113035 42714	0,73 0,19	785 209
39.	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	м	2140,00	43,43 23,40	0,25 0,10	92935 50076	529 214	0,16 0,00	345 1
40.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	1100,00	223,02 3,56	10,81 3,63	245325 3916	11891 3997	0,02 0,01	26 15
41.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	1100,00	188,64 5,51	9,49 3,11	207508 6061	10443 3426	0,04 0,01	39 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление нижнего бьефа водовыпуска-водосброса и дренажа плотины								
42.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	9,00	663,75 663,75	-- --	5974 5974	-- --	4,11 --	37 --
43.	Е0137-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	16,00	2009,35 127,58	308,70 118,53	32150 2041	4939 1896	0,91 0,55	15 9
44.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	75,00	20,27 20,27	-- --	1520 1520	-- --	0,13 --	10 --
45.	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	13,50	777,80 124,20	45,90 15,36	10500 1677	620 207	0,79 0,05	11 1
46.	Е0101-203 -2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,01	2785,86 --	2785,86 578,34	28 --	28 6	-- 1,89	-- 0
47.	Е0101-205 -2	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,01	6180,83 --	6180,83 2059,38	62 --	62 21	-- 6,73	-- 0
48.	Е0142-15-1	Демонтаж плит дна и откосов каналов массой до 1 т	м3	4,90	1378,01 415,80	962,21 332,22	6752 2037	4715 1628	3,28 1,57	16 8
49.	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	5,60	1722,51 519,75	1202,76 415,28	9646 2911	6735 2326	3,28 1,57	18 9
50.	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	м2	7,00	2110,00 --	-- --	14770 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	1,80	6101,44 668,25	181,91 66,15	10983 1203	327 119	4,31 0,29	8 1
52.	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной	м	48,00	425,34 103,05	164,11 62,53	20417 4946	7877 3001	0,65 0,31	31 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастикой								
53.	Е0101-168 -3	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	4,00	1032,72	402,72	4131	1611	3,71	15
					630,00	278,16	2520	1113	1,20	5
54.	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	4,00	7,61	7,61	30	30	--	--
					--	2,31	--	9	0,01	0
55.	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	16,00	983,40	983,40	15734	15734	--	--
					--	225,00	--	3600	1,30	21
56.	Е	Очистка вручную стенок лотка	м2	427,00	2954,25	--	1261465	--	--	--
					2954,25	--	1261465	--	--	--
57.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	114,00	7307,04	142,69	833003	16267	4,47	510
					724,50	50,98	82593	5812	0,21	24
58.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,70	8049,49	3554,81	13716	6057	14,00	24
					2475,00	1272,60	4217	2169	5,35	9
59.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	79100,00	--	20882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,44	71200,00	--	102528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	м2	10,00	456,85	12,37	4568	124	0,83	8
					126,90	4,68	1269	47	0,02	0
62.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26143,05	1166,29	52	2	5,07	0
					1284,75	574,87	3	1	2,69	0
63.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	0,08	17023,61	1343,58	1413	112	10,00	1
					2542,50	291,92	211	24	0,75	0
64.	Е0137-73-	Устройство входных и выходных	м3	0,80	10669,64	203,22	8536	163	5,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3			947,25	73,60	758	59	0,32	0
65.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,20	21611,51 9117,00	355,81 135,00	4322 1823	71 27	61,11 0,66	12 0
ИТОГО:							7209762 2414090	659661 210218		7865 1012

Накладные расходы :

На монтажные работы	202708
На общестроительные работы	1227814
На металломонтажные работы	7977
На прочие работы	1009172
Всего накладных расходов:	2447671
Итого с накладными	9657433

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7865
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1012
- в накладных расходах, чел-ч.	1224
Всего трудозатрат, чел-ч.:	10101

Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	10048559
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10087189
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10183763
Пересчет в текущих ценах, К=1,504	15313205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	306264
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15619469
Налог на добавленную стоимость, 13 %	2030531
Итого с НДС	17650000

Принял: Сдал: