«Утверждаю»
Аким города Текели
_____ Бескемпиров С.И.

(дата и номер распоряжения)
№910 30.11.09г.

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «26» ноября 2009 года г.Текели

Государственная приёмочная комиссия, назначенная распоряжением № 246 от 27 ноября 2006 года; с изменениями, распоряжение № 894 от 22 октября 2009года.
В составе:

Савинов Геннадий Иванович	заместитель акима города Текели, председатель комиссии
Иманбеков Ержан Иманбекович	начальник отдела государственного учреждения управления государственного архитектурно-строительного контроля, заместитель председателя (по согласованию)

Постоянно действующие члены комиссии:

Жумаш Жарас Жумашулы	начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Текели»
Кусаинов Толеген Касымович	управляющий Текелийским филиалом государственного коммунального предприятия « Центр по недвижимости» (по согласованию)

Шагайбаев Фурман Скендирович	начальник Текелийского городского управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по согласованию)
Власов Сергей Владимирович	начальник отдела чрезвычайных ситуаций города Текели подполковник противопожарной службы (по согласованию)
Салгараев Аманбай Туткабаевич	начальник государственного учреждения «Отдел строительства города Текели»
Бельдебеков Болат Далабаевич	начальник государственного учреждения « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели»

Члены комиссии представителей :

Заказчика: Ким Валерий Фёдорович	директор областного государственного коммунального предприятия «Жетысу водоканал» (по согласованию);
Генерального проектировщика: Жакаев Егинбай Садакбекович	директор товарищества с ограниченной ответственностью «Гидротехник Жоба» (по согласованию);
Генерального подрядчика: Садвокасова Айгуль Токтаровна	директор товарищества с ограниченной ответственностью «New construction» (по согласованию);

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Канапьянов Серик Болатович	Государственный экологический инспектор Балхаш-Алакольского департамента экологии (по согласованию)
Пак Игорь Матвеевич	директор дочернего государственного коммунального предприятия « Текели Су Кубыры» (по согласованию)
Нурланов Казнахан Сейткамалович	Заместитель начальника Карабулакского РЭС
Менисова Бахытжан Запирович.	депутат Текелийского городского Маслихата. председатель ревкома
Абдалиев Ерлан Женисбаевич	начальник государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Текели» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Отдел строительства города Текели» и подрядчиком ТОО «New Construction», предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект «Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Дружба г.Текели Алматинской области (3 очередь)», выполненного согласно рабочего проекта:

«Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Дружба г.Текели Алматинской области (3 очередь)»;

по адресу: город Текели.

2.Строительство осуществлено на основании договора №7 от 25 апреля 2009 года в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ управления государственного архитектурно-строительного контроля № 179 от 9 июня 2009 года.

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «New Construction», выполнившим общестроительные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели, 3 очередь

4.Проектно-сметная документация разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Гидротехник Жоба».

5. Исходные данные проектирования выданы государственным учреждением «Отдел строительства города Текели»

6.Строительство осуществлялось по рабочему проекту «Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Дружба г.Текели Алматинской области (3 очередь)».
7.Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел строительства города Текели» приказом №13 от 25 августа 2008 года.
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Согласно договора № 7 от 25 апреля 2009г
Начало работ : май 2009г
Окончание работ: ноябрь 2009г
Фактически:
Начало работ :май 2009г.
Окончание работ: ноябрь 2009г.
Продолжительность строительства
по факту 7 месяцев
по проекту 11 месяцев
9.Государственной приёмочной комиссии предоставлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, сертификаты качества материалов, паспорта, заключение энергетической экспертизы, протокол химического анализа воды, результат санитарно-микробиологического исследования воды.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10.Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие технико-экономические показатели:

Показатели объекта	Ед .изм	Количество
Состав основных сооружений: Водоснабжение: В том числе:	п.м.	
Строительство водопровода: в том числе: из полиэтиленовых труб Дн 160х9,5 мм Дн 110х6,3 мм из стальных труб: Дн 114х5 мм Дн 33,5х3,2 мм	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м.	2654 597 1181 96 780
Строительство колодцев из сборного ж/б всего:		34
Д – 100см	шт	28
Д – 150см	шт	3
Д – 200см	шт	3

Установка пожарных гидрантов ПГ-1	шт	13
Установка водоразборных колонок ВК-6-3,0	шт	1
Переход под автомобильной дорогой	шт	6
Канализация:		
Трубопровод из безнапорных а/цементных труб Д=200мм	п.м.	1435
Переход под арыком из стальных труб	п.м.	14
Канализационные колодцы Д=1,00м	шт	35
Выгребные канализационные колодцы сб/жб Д=200см	шт	6
Дорожная сеть		
Протяженность дороги	п.м.	3113,3
Дорожное покрытие из щебеночно-гравийных смесей (25см)	.м2	18679,8
Электроснабжение:		
Строительство КТПНГ –400/6/0,4 У 1	шт	1
Строительство ВЛ –6 кВ	п.м.	1842,0
Строительство ВЛ –0,4 кВ и освещение	п.м.	1512,0

11.Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основной схемой и составом сооружений водопроводной сети является закольцованная сеть по кварталам и разводка их в каждое индивидуальное жилище предусматривается из проектных водопроводных колодцев расположенных на улицах с врезкой на патрубок с вентилем. Водопроводная сеть подключается к существующему городскому водопроводу Д=300мм на пересечении улиц Кольцевая Дружба , и прокладывается по ул. Дружба из полиэтиленовых труб. Существующий городской водопровод проходящий по ул. Кольцевая состоит из стальных труб Д=300мм.

Проектная водопроводная сеть подключается к существующем водопроводным колодцам ПГ-9 на пересечении улиц Панфилова-Западная, которые находятся в водопроводной сети 1- очереди. Таким образом , вся водопроводная сеть считается закольцованной.

Пажаротушение осуществляется через пожарные гидранты установленные в количестве 13 шт. на расстояние до-200 м.

Водопроводные колодцы сборные железобетонные

Канализационная сеть приурочена к уличной сети застраиваемого жилого массива...Проектом предусмотрена неполная раздельная система канализации. Канализационная сеть выполнена из а/ц труб Д=-200мм. Бытовая канализация оборудуется необходимым количеством канализационных колодцев, расстояние между ними 50м. На 6 –ти участках

по ул. Полевая сброс сточных вод из домов осуществляется самотёком в выгребные индивидуальные колодцы выполненные из сб./жб.

Электроснабжение включает:

-строительство ВЛ-6кВ, протяженностью 1,8км, приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции 400кВА-1шт, строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 1,5км по территории поселка с наружным освещением улиц.

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке, индивидуальном испытании и комплексном опробовании (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопастности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотрены проектом.

14.Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

16. Сметная стоимость согласно сводного сметного расчета стоимости строительства

Всего: 65617,228 тыс. тенге

В том числе:

Стоимость строительства, согласно сметного расчета стоимости строительства:

-61383,68 0тыс. тенге.

Стоимость строительства , согласно договора №7 на выполнение строительно -монтажных работ от 25 апреля 2009г. (фактическая стоимость СМР)

- 61 383, 680 тыс. тенге;

Стоимость оборудования:

-4191,800 тыс. тенге

Фактическая стоимость строит- 61780,380 тыс. тенге. договора 2009г, и 3 810,000 тыс. тенге ПСД договор 2008г., всего фактическая стоимость строительства-65 590,380 тыс. тенге.

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию составляет – 65617,228 тыс. тенге (фактическая стоимость 65590,380 тыс. тенге)

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке объект «Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Дружба г.Текели Алматинской области (3 очередь)» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Савинов Г. И.

Заместитель председателя Иманбеков Е.И.

Постоянно действующие члены комиссии:

Жумаш Ж.Ж.

Кусаинов Т.К.

Шагайбаев Ф.С.

Власов С.В.

Салгараев А.Т.

Бельдебеков Б. Д.

Членов комиссии представителей:
Заказчика Ким В.Ф.

Генерального проектировщика Жакаев Е.С.

Генерального подрядчика Садвакасова А.Т.

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора: Канапъянов С.Б.

Пак И. М.

Нурланов К.С.

Менисов Б.З.

Абдалиев Е.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Текели"
Подрядчик ТОО «New Construction»

Форма N 2в

Договор №07 от 25 апреля 2009г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели Алматинской области (3 очередь)
Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом** м3	3878,97	35,29	33,19	136888	128743	42253	0,01	57
				2,10	9,13	8146	35413	97	0,03	123
2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом** м3	2450,4	27,84	26,18	68207	64139	21059	0,01	28
				1,66	7,20	4068	17643	97	0,03	61
3	E0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом** м3	866,4	44,07	41,46	38183	35922	11778	0,02	16
				2,61	11,40	2261	9881	97	0,04	34
4	C130804-234	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм** м	1192,81	726,00	--	865980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	C130804-237	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм** м	602,97	1510,00	--	910485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 33,5х3,2 мм м	783,12	105,00 --	-- --	82228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	96,38	815,00 --	-- --	78553 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С99-22-100	Переход полиэтилен/сталь Д 110х108 шт	4	7502,00 --	-- --	30008 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0122-6-8	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов км	0,02	122245,12 57780,00	64465,12 24352,65	2445 1156	1289 487	2135 130	346,20 118,94	7 2
		Локальная смета 2-1-2								
10	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	13,08	22100,00 --	-- --	289068 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	5,34	5500,00 --	-- --	29370 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	49,84	3450,00 --	-- --	171948 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	5,34	6870,00 --	-- --	36686 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 шт	68	746,00 --	-- --	50728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	34	3600,00 --	-- --	122400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Локальная смета 2-2-2								
16	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,3524	151200,00 --	-- --	53280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	35	5490,00 --	-- --	192150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Локальная смета 4-1-3								
18	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	119	11900,00	--	1416100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	**С99-33-120**	**Кронштейн У4**	**3**	**3988,00**	--	**11964**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4586671**	**230093**			**108**
			Тенге			**15630**	**63424**			**221**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11964**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11964**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**718**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**12682**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4046096**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**79055,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1806473**				
		Местные материалы -	Тенге			**1993900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77225**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11584,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**247399**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4370721**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90639,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**53280**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53280**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3197**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**56477**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**475331**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**475331**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28520**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**503850**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4943730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90639,00**			

Временные здания и сооружения , 2,07%	**5046065**
Затраты на производство работ в зимнее время , 0,96%	**48442**
Затраты на оплату дополнительных отпусков, 0,4%	**20184**
Затраты на выслугу лет, 1%	**50461**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с прочими затратами				**5165152**				
		Пересчет в текущих ценах, К=1,613				**8331391**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**166628**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**8498019**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**1019762**				
		Итого с НДС				**9517781**				

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Текели"

Подрядчик ТОО «New Construction»

Форма N 2в

Договор №07 от 25 апреля 2009г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
1	**Е0101-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом**	**1115,03**	**35,29**	**33,19**	**39349**	**37008**	**12146**	**0,01**	**16**
		м3		**2,10**	**9,13**	**2342**	**10180**	**97**	**0,03**	**35**
2	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом**	**612,6**	**27,84**	**26,18**	**17052**	**16035**	**5265**	**0,01**	**7**
		м3		**1,66**	**7,20**	**1017**	**4411**	**97**	**0,03**	**15**
3	**Е0101-12-16**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом**	**216,6**	**44,07**	**41,46**	**9546**	**8980**	**2945**	**0,02**	**4**
		м3		**2,61**	**11,40**	**565**	**2470**	**97**	**0,04**	**9**
4	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**283**	**262,72**	**--**	**74349**	**--**	**84014**	**1,85**	**523**
		м3		**262,72**	**--**	**74349**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**203**	**306,20**	**152,52**	**62159**	**30962**	**55638**	**1,02**	**207**
		м3		**153,68**	**57,15**	**31197**	**11601**	**130**	**0,28**	**57**
6	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**72**	**134,10**	**--**	**9655**	**--**	**10910**	**0,97**	**70**
				134,10	**--**	**9655**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	1270	28,89	27,85	36685	35364	11673	0,01	9
				1,04	8,44	1321	10713	97	0,03	40
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1270	21,55	4,52	27363	5735	20979	0,11	137
				17,03	--	21628	--	97	--	--
		м3								
9	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	7950	3,82	3,82	30362	30362	10218	--	--
				--	1,32	--	10534	97	--	34
		м3								
10	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	7950	1,57	1,57	12481	12481	4200	--	--
				--	0,54	--	4330	97	--	14
		м3								
11	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	7950	3,41	3,41	27143	27143	8943	--	--
				--	1,16	--	9220	97	--	30
		м3								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,18	58881,69	25695,31	69539	30346	61241	194,00	229
				33075,00	6813,45	39062	8047	130	26,38	31
		км								
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,597	78245,00	36133,62	46712	21572	39940	247,00	147
				41850,00	9612,90	24984	5739	130	37,30	22
		км								
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,78	62566,88	6788,50	48802	5295	48915	253,00	197
				45675,00	2565,00	35627	2001	130	12,52	10
		км								
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,096	70153,47	10674,97	6735	1025	6597	270,00	26
				48825,00	4032,00	4687	387	130	19,69	2
		км								
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,28	8287,75	--	10583	--	13335	51,50	66
				8032,50	--	10258	--	130	--	--
		км								
17	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,78	8097,13	--	6316	--	8145	51,50	40
				8032,50	--	6265	--	130	--	--
		км								
18	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,597	10216,13	--	6099	--	7474	61,80	37
				9630,00	--	5749	--	130	--	--
		км								
19	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	915,53	180,25	916	180	603	2,01	2
				396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		врезка								
20	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб,	1	1490,26	318,13	1490	318	886	2,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
		врезка								
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		переходов		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
22	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-	0,78	128185,62	23407,87	99985	18258	37257	159,00	124
		полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.		27900,00	8842,50	21762	6897	130	43,19	34
		км								
23	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-	0,096	195105,64	23876,89	18730	2292	4608	161,00	15
		полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.		27900,00	9020,25	2678	866	130	44,05	4
		км								
24	Е0122-6-8	Укладка водопроводных чугунных напорных	0,02	265271,11	107441,86	5305	2149	3559	577,00	12
		раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов		96300,00	40587,75	1926	812	130	198,23	4
		км								
		Локальная смета 2-1-2								
25	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	137	27,84	26,18	3813	3586	1177	0,01	2
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом		1,66	7,20	227	986	97	0,03	3
		м3								
26	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	223	35,29	33,19	7870	7401	2429	0,01	3
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом		2,10	9,13	468	2036	97	0,03	7
		м3								
27	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами	61	44,07	41,46	2688	2529	829	0,02	1
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом		2,61	11,40	159	696	97	0,04	2
		м3								
28	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в	190	20,27	--	3851	--	4352	0,13	25
		грунтах 2 группы		20,27	--	3851	--	113	--	--
		м2								
29	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	324	3,82	3,82	1237	1237	416	--	--
		мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов		--	1,32	--	429	97	--	1
		м3								
30	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	324	1,57	1,57	509	509	171	--	--
		мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов		--	0,54	--	176	97	--	1
		м3								
31	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами	97	9,80	9,80	950	950	280	--	--
		мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3		--	2,98	--	289	97	0,01	1
		м3								
32	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	32,86	3607,98	1879,87	118558	61773	84322	8,86	291
		в сухих грунтах		1435,50	538,43	47171	17693	130	2,06	68
		м3								
33	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,3672	6760,00	--	2482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
34	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	1,56	7080,00	--	11049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	18,92	7613,77	66,01	144053	1249	4384	1,35	26
				195,75	24,93	3704	472	105	0,12	2
		м3								
36	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,5481	151200,00	--	82870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями	0,1792	162700,00	--	29153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0632	46400,00	--	2934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2216	247994,13	49389,75	54960	10946	23461	312,70	69
				62775,00	18657,00	13912	4135	130	91,12	20
		т								
40	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,6125	95357,36	3488,98	58406	2137	4991	32,70	20
				4950,00	1318,50	3032	808	130	6,44	4
		т								
41	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
		шт								
42	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	17	411,46	17,71	6995	301	5271	1,40	24
				231,75	6,75	3940	115	130	0,03	1
		шт								
44	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	17	6480,00	--	110160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	69	473,47	39,24	32669	2708	23846	1,47	101
				254,25	15,75	17543	1087	128	0,07	5
		1шт								
46	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	68	371,00	--	25228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6	1	328,00	--	328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3	33	492,00	--	16236	--	--	--	--
		Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3	100	181,00	--	18100	--	--	--	--
		Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
				288,00	13,50	3744	175	130	0,07	1
		шт								
52	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	2410,81	83,18	2411	83	1524	6,57	7
				1140,75	31,50	1141	32	130	0,15	--
		шт								
53	С99-22-37	Стоимость водоразборных колонок ВК-6 Н 3м	1	15708,00	--	15708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	2	55,00	--	110	--	--	--	--
		/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м								
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
		переходов		69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
		шт								
56	С99-22-3	Втулка с фланцем Д 160мм	8	3512,00	--	28096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	С99-22-5	Втулка с фланцем Д 110мм	26	3512,00	--	91312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные	11	243,00	--	2673	--	--	--	--
		приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-	4,49	36,09	0,09	162	--	18	0,02	--
		010 за один раз		4,39	0,05	20	--	90	--	--
		м2								
60	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,49	20,93	0,02	94	--	17	0,02	--
		лаком ХС-76		4,14	--	19	--	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1								
61	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	1565	33,40	31,41	52274	49157	16140	0,01	22
		м3		1,99	8,64	3117	13522	97	0,03	47
62	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	2231	42,35	39,83	94478	88856	29162	0,02	39
		м3		2,52	10,96	5622	24442	97	0,04	85
63	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	999	52,89	49,75	52833	49704	16297	0,02	22
		м3		3,13	13,69	3129	13672	97	0,05	47
64	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	148	467,10	--	69131	--	78118	2,98	440
		м3		467,10	--	69131	--	113	--	--
65	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	346	12,61	12,61	4364	4364	1469	--	--
		м3		--	4,38	--	1514	97	0,01	5
66	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	149	306,20	152,52	45624	22725	40838	1,02	152
		м3		153,68	57,15	22898	8515	130	0,28	42
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	74	134,10	--	9923	--	11213	0,97	72
		м3		134,10	--	9923	--	113	--	--
68	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	1140	6,46	4,95	7364	5645	3326	0,01	12
		м3		1,51	1,50	1719	1710	97	0,05	52
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1140	21,55	4,52	24562	5148	18832	0,11	123
		м3		17,03	--	19414	--	97	--	--
70	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	3654	3,82	3,82	13955	13955	4696	--	--
		м3		--	1,32	--	4841	97	--	16
71	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	3654	1,57	1,57	5737	5737	1931	--	--
		м3		--	0,54	--	1990	97	--	7
72	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	3654	3,41	3,41	12476	12476	4111	--	--
		м3		--	1,16	--	4238	97	--	14
73	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	1,47	511141,41	19866,96	748822	29105	134737	375,00	549
		км		63306,00	7440,75	92743	10901	130	36,34	53
74	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с	0,014	154891,68	66009,80	2168	924	1731	376,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидравлическим испытанием км		70200,00	24936,75	983	349	130	121,79	2
75	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	14,06	2400,00	--	33734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. км	0,014	380667,91	57818,03	5329	809	1036	203,00	3
				35100,00	21840,75	491	306	130	106,67	1
77	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах врезка	1	3768,28	83,18	3768	83	3726	16,84	17
				2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
		Локальная смета 2-2-2								
78	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	420	33,40	31,41	14029	13192	4331	0,01	6
				1,99	8,64	837	3629	97	0,03	13
79	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	666	42,35	39,83	28204	26525	8705	0,02	12
				2,52	10,96	1678	7296	97	0,04	25
80	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	246	52,89	49,75	13010	12239	4013	0,02	5
				3,13	13,69	770	3367	97	0,05	12
81	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы м2	178	45,45	--	8090	--	9142	0,29	51
				45,45	--	8090	--	113	--	--
82	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов м3	1288	3,82	3,82	4919	4919	1655	--	--
				--	1,32	--	1707	97	--	6
83	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов м3	1288	1,57	1,57	2022	2022	681	--	--
				--	0,54	--	702	97	--	2
84	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 м3	79	12,34	12,34	975	975	268	--	--
				--	3,50	--	276	97	0,01	1
85	Е0101-166-3	Обсыпка вручную колодцев грунтом 3 группы м3	35	167,18	--	5851	--	6612	1,21	42
				167,18	--	5851	--	113	--	--
86	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	30,58	15641,43	2308,84	478315	70604	125252	13,87	424
				2286,00	864,68	69906	26442	130	4,22	129
87	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,297	6760,00	--	2008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
88	С143001-5	**Бетон тяжелый класса В10 (М-150)**	0,2125	7080,00	--	1505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
89	С143001-7	**Бетон тяжелый класса В15 (М-200)**	9,4	7270,00	--	68338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3618353**	**809172**			**4479**
			Тенге			**717060**	**249227**			**1026**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2934**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2934**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**176**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3110**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3249630**				
	Материалы -		Тенге			**1225947**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**947657,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**135116**				
	Местные материалы -		Тенге			**382586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1133031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**567**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**169955,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**262960**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4645620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1117611,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**112022**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**112022**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6721**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**118744**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**253767**				
	Материалы -		Тенге			**12419**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18630,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**221097**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23846**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3577,00**			
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			**43431**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19263**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**296876**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22207,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5064350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6083**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1139818,00**			

Временные здания и сооружения , 2,07%	**5169182**
Затраты на производство работ в зимнее время , 0,96%	**49624**
Затраты на оплату дополнительных отпусков, 0,4%	**20677**
Затраты на выслугу лет, 1%	**51692**
Итого с прочими затратами	**5291174**
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	**8534664**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**170693**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	**8705357**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**1044643**
Итого с НДС	**9750000**

Принял:

Сдал:

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ

Объемы разнесены в смету

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Текели"

Подрядчик ТОО «New Construction»

Форма N 2в

Договор №07 от 25 апреля 2009г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3. Переход под автодорогой 6 шт								
1	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием** км	0,04	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	2806 1953	427 161	2749 130	270,00 19,69	11 1
2	С130806-83	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм** м	40	815,00 --	-- --	32600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием** км	0,008	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	925 531	256 97	816 130	360,00 58,95	3 --
4	С130806-91	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм** м	8	1150,00 --	-- --	9200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** шт	12	300,57 69,53	225,64 58,98	3607 834	2708 708	2005 130	0,41 0,23	5 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С99-22-100	Переход полиэтилен/сталь Д 110х108	10	9213,00	--	92130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С99-22-100- 150	Переход 160х159	2	13819,00	--	27638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Локальная смета 4-1-2. Строительство ВЛИ-6кВ								
8	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	30	1534,11	878,23	46023	26347	23709	3,06	92
				506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
		опора								
9	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	3155,76	1990,26	41025	25873	20958	5,98	78
				985,50	549,90	12812	7149	105	2,29	30
		опора								
10	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов	1,84	41504,56	31105,06	76479	57316	30129	51,10	94
				9157,50	6414,57	16874	11820	105	22,72	42
		1км								
11	С99-33-109	Провод СИП-3 1х70мм2	5528	141,00	--	779448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	56	11900,00	--	666400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С99-33-120	Траверса ТС1	2	4515,00	--	9030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С99-33-111	Хомут Х-1	26	771,00	--	20046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С99-33-112	Кронштейн У-1	14	3497,00	--	48958	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С99-33-401	Оголовок ОГs55	638,6	106,00	--	67692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
17	С99-33-402	Оголовок ОГs59	21,4	106,00	--	2268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
18	С99-33-403	Оголовок ОГ52	9,12	106,00	--	967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С99-33-404	Траверса TMs60	32,64	106,00	--	3460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	С99-33-405	Траверса ТМ73	195,14	106,00	--	20685	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	С99-33-406	Траверса ТН-2	32,4	106,00	--	3434	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С99-33-407	Скоба СК-7	42,18	106,00	--	4471	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	С99-33-408	Проводник заземляющий ЗП21	36,55	106,00	--	3874	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	86	330,10	24,10	28389	2073	9681	0,70	60
		шт		116,00	2,50	9976	215	95	0,01	1
25	С99-33-301	Зажим плашечный SL37.2	111	270,00	--	29970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С99-33-302	Изолятор штыревой SDI37	125	2445,00	--	305625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С99-33-303	Вязка спиральная SO115.9585	250	4520,00	--	1130000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С99-33-304	Изолятор натяжной SDI90.150	57	2980,00	--	169860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С99-33-305	Зажим натяжной SO235	57	2441,00	--	139137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С99-33-306	Зажим прокалывающий SL25.2	33	979,00	--	32307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С99-33-307	Кожух защитный SP15	111	117,00	--	12987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С99-33-308	Кожух защитный SP16	33	233,00	--	7689	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С99-33-309	ОПН с исковым промежутком SDI 46.510	24	17499,00	--	419976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С99-33-310	Линейный разъеденитель SZ24	4	42906,00	--	171624	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
35	С99-33-311	Автоматический соеденитель зажим CIL	3	4594,00	--	13782	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 5-1-1. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
36	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	45,25	393,11	154,61	17788	6996	14598	1,55	70
		м3		238,50	4,07	10792	184	133	0,01	1
37	ЕЦФ	Мусор строительный - погрузка	59,56	27,10	27,10	1614	1614	1135	--	--
		т		--	18,97	--	1130	100,44	0,11	7
38	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	59,56	45,00	45,00	2680	2680	536	--	--
		т		--	9,00	--	536	100	0,19	11
		Локальная смета 5-1-3. Строительство трубчатых переездов по ул.Полевая								
39	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	8	44,07	41,46	353	332	109	0,02	--
		м3		2,61	11,40	21	91	97	0,04	--
40	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	5	3,82	3,82	19	19	6	--	--
		м3		--	1,32	--	7	97	--	--
41	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	17	14,62	14,62	249	249	84	--	--
		м3		--	5,10	--	87	97	0,02	--
42	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	84	8,68	3,48	729	293	498	0,04	3
		м2		5,20	0,91	437	77	97	--	--
43	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных	0,85	7929,26	3701,25	6740	3146	2726	11,80	10
		м3		1980,00	962,33	1683	818	109	3,29	3
44	С143019-37	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации,	10	1340,00	--	13400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов)		--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	1,7	777,80	45,90	1322	78	211	0,79	1
				124,20	15,36	211	26	89	0,05	--
		м3								
46	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и	0,42	9278,70	74,88	3897	31	177	2,94	1
		железобетоном при бетонировании кранами		447,75	25,67	188	11	89	0,10	--
		м3								
47	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной	40	91,24	7,38	3650	295	3598	0,54	21
		поверхности в речных гидротехнических сооружениях		83,70	2,79	3348	112	104	0,01	1
		м2								
48	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,008	26143,05	1166,29	209	9	15	5,07	--
				1284,75	574,87	10	5	104	2,69	--
		т								
49	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,128	30038,95	1537,93	3845	197	399	9,49	1
				2407,50	590,92	308	76	104	2,44	--
		т								
		Локальная смета 5-1-4. Строительство трубчатых переездов по ул.Западная								
50	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами	7	44,07	41,46	308	290	95	0,02	--
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом		2,61	11,40	18	80	97	0,04	--
		м3								
51	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	3	3,82	3,82	11	11	4	--	--
		мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов		--	1,32	--	4	97	--	--
		м3								
52	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с	21	14,62	14,62	307	307	104	--	--
		перемещение грунтов 3 группы до 20 м		--	5,10	--	107	97	0,02	--
		м3								
53	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3	36	8,68	3,48	313	125	214	0,04	1
		группы механизированным способом		5,20	0,91	187	33	97	--	--
		м2								
54	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных	3,96	4921,38	2182,50	19489	8643	8160	7,89	31
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных		1323,00	567,45	5239	2247	109	1,94	8
		м3								
55	С143019-44	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации,	10	3440,00	--	34400	--	--	--	--
		мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов)		--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при	1,2	8793,01	17,44	10552	21	391	1,60	2
		подаче бетонной смеси автосамосвалами		265,50	5,89	319	7	120	0,03	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного м3	6	13802,24	203,22	82813	1219	7350	5,96	36
				947,25	73,60	5684	442	120	0,32	2
58	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски м3	7	777,80	45,90	5445	321	869	0,79	6
				124,20	15,36	869	107	89	0,05	--
59	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях м2	40	91,24	7,38	3650	295	3598	0,54	21
				83,70	2,79	3348	112	104	0,01	1
60	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,008	26143,05	1166,29	209	9	15	5,07	--
				1284,75	574,87	10	5	104	2,69	--
61	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,128	30038,95	1537,93	3845	197	399	9,49	1
				2407,50	590,92	308	76	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4642349	142379			550
			Тенге			91149	33919			142
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3502158				
		Материалы -	Тенге			18629				
		Всего заработная плата -	Тенге				38885,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3397290				
		Накладные расходы -	Тенге			39810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5972,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3754486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				44857,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			978623				
		Материалы -	Тенге			52281				
		Всего заработная плата -	Тенге				86182,00			
		Местные материалы -	Тенге			772628				
		Накладные расходы -	Тенге			95529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14329,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1138602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				100512,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2508				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44308				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			119768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7186				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			126954				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5064350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				145368,00			

Временные здания и сооружения , 2,07%	5169182
Затраты на производство работ в зимнее время , 0,96%	49624
Затраты на оплату дополнительных отпусков, 0,4%	20677
Затраты на выслугу лет, 1%	51692
Итого с прочими затратами	5291174
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	8534664
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	170693
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	8705357
Налог на добавленную стоимость, 12%	1044643
Итого с НДС	9750000

Принял:

Сдал:

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Текели"
Подрядчик ТОО «New Construction»

Форма N 2в

Договор №07 от 25 апреля 2009г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2009 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-3. Строительство выгребного колодца Д=2,0м, 6 шт								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом** м3	420	27,84	26,18	11691	10993	3610	0,01	5
				1,66	7,20	697	3024	97	0,03	11
2	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов** м3	360	3,35	3,35	1207	1207	406	--	--
				--	1,16	--	419	97	--	1
3	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов** м3	360	1,48	1,48	533	533	180	--	--
				--	0,51	--	185	97	--	1
4	Е0101-90-2	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы** м2	72	20,27	--	1459	--	1649	0,13	9
				20,27	--	1459	--	113	--	--
5	Е0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2** м3	60	7,61	7,61	456	456	135	--	--
				--	2,31	--	139	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	13,98	7883,18	1879,87	110207	26281	35874	8,86	124
				1435,50	538,43	20068	7527	130	2,06	29
7	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100) м3	0,0612	6760,00	--	414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150) м3	2,2	7080,00	--	15599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	6,6	22100,00	--	145860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	10,68	6870,00	--	73372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	5,4	2630,00	--	14202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	12	746,00	--	8952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	6	3600,00	--	21600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца м3	3,3	7613,77	66,01	25125	218	765	1,35	4
				195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
15	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,0967	151200,00	--	14624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями т	0,0316	162700,00	--	5145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0218	247994,13	49389,75	5401	1076	2306	312,70	7
				62775,00	18657,00	1367	406	130	91,12	2
18	С12041-4	Соединительные элементы для сейсмостойкости т	0,0112	66800,00	--	745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,018	70153,47	10674,97	1263	192	1237	270,00	5
				48825,00	4032,00	879	73	130	19,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
20	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	18	626,00	--	11268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	6	896,88	5,38	5381	32	484	0,36	2
		шт		60,75	2,25	365	14	128	0,01	--
22	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях	84	155,10	7,38	13028	620	8126	0,57	48
		м2		90,23	2,79	7579	234	104	0,01	1
23	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи	0,018	386924,67	1984,82	6965	36	1092	270,00	5
		км		45900,00	749,25	826	13	130	3,66	--
24	С11011-774	Скобы ходовые	81,6	129,00	--	10526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-50-1	Крышка деревянная	1,8	1383,55	35,45	2490	64	140	0,34	1
		м2		51,75	13,17	93	24	120	0,06	--
		Локальная смета 4-1-1. Трансформаторная подстанция КТПНГ 400/6/0,4У1 и КРУ								
26	С75-4-9	Комплектная трансформатирная подстанция КТПГ-400-6/10/0,4; тупикавая; ВВ/ВК	1	1056500,00	--	1056500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С45-5-5	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "MICOM"	1	1451300,00	--	1451300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 4-1-3. ВЛИ-0,4кВ и наружное освещение								
28	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	52	1534,11	878,23	79774	45668	41096	3,06	159
		опора		506,25	246,42	26325	12814	105	1,03	54
29	С99-33-120	Кронштейн У1	24	3988,00	--	95712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С99-33-120	Кронштейн КС-1	65	3988,00	--	259220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С99-33-121	Хомут Х-15	65	784,00	--	50960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С99-33-108	Провода СИП-4	2483,1	340,00	--	844254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
33	С99-33-301	Крюк SOT21.116	65	692,00	--	44980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	С99-33-307	Крюк SOT21.1	27	613,00	--	16551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	С99-33-302	Крюк накручивающийся PD2.2	16	868,00	--	13888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	С99-33-304	Крюк бандажный SOT29	17	446,00	--	7582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	С99-33-303	Зажим поддерживающий SO140	102	850,00	--	86700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С99-33-303- 1	Зажим поддерживающий SO136	8	1858,00	--	14864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С99-33-305	Зажим ответвительный SLIP22.127	94	498,00	--	46812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С99-33-306	Зажим ответвительный SLIP22.1	62	482,00	--	29884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	С99-33-305	Зажим натяжной SO118.1202	72	2953,00	--	212616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	С99-33-315	Защитные колпачки РК99.050	40	109,00	--	4360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	С99-33-313	Патрон для предохранителя SV19.25	65	613,00	--	39845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	С99-33-316	Предохранитель ПВД-II-25	65	58,00	--	3770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	С99-33-317	Ограничитель напряжения SE30.166	12	3750,00	--	45000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	С99-33-318	**Зажим соеденительный прессуемый SJ8.50**	16	722,00	--	11552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	С151601-323	**Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2**	0,0509	13700,00	--	697	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4924335	87376			369
			Тенге			60305	24954			99
	Стоимость оборудования -		Тенге			2507800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2507800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			697				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			739				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529270				
	Материалы -		Тенге			28665				
	Всего заработная плата -		Тенге				84881,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11272				
	Местные материалы -		Тенге			342049				
		Накладные расходы -	Тенге			96614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14492,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			663437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				99373,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19769				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1186				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20955				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38249				
	Материалы -		Тенге			4985				
	Всего заработная плата -		Тенге				378,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32868				
		Накладные расходы -	Тенге			484				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2324				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				451,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1828550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109713				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1938263				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5172251				
		в том числе:	Тенге							
		оборудование	Тенге			2507800				
		СМР	Тенге			2664451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				99824,00			

Временные здания и сооружения , 0,96%	2690030
Затраты на производство работ в зимнее время , 2,07%	55684
Затраты на оплату дополнительных отпусков, 0,4%	10760
Затраты на выслугу лет, 1%	26900
Итого с прочими затратами	5291174
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	8534664
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	170693
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	8705357
Налог на добавленную стоимость, 12%	1044643
Итого с НДС	9750000

Принял Сдал

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Текели"
Подрядчик ТОО «New Construction»

Форма N 2в

Договор №07 от 25 апреля 2009г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели Алматинской области (3 очередь)
Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ								
1	E0123-13-3	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах** м3	7,25	15641,43 2286,00	2308,84 864,68	113400 16574	16739 6269	29695 130	13,87 4,22	101 31
2	C143001-4	**Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)** м3	0,06	6760,00 --	-- --	406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	C143001-5	**Бетон тяжелый класса В10 (М-150)** м3	1,0931	7080,00 --	-- --	7739 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	C143001-7	**Бетон тяжелый класса В15 (М-200)** м3	7,4	7270,00 --	-- --	53798 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки горловины колодца** м3	19,992	7613,77 195,75	66,01 24,93	152214 3913	1320 498	4632 105	1,35 0,12	27 2
6	C12021-259	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и** т	0,1862	162700,00 --	-- --	30295 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11041-83	Соеденительные элементы для повышения сейсмостойкости т	0,063	46400,00 --	-- --	2923 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
8	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам шт	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	1225 105	3,62 2,24	4 2
9	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с шт	1	6610,97 3397,50	3206,72 959,63	6611 3398	3207 960	4575 105	18,60 4,09	19 4
10	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, м3	0,3	16600,00 --	-- --	4980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	901 95	0,70 0,01	6 --
12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	95	51,70 27,50	2,80 0,30	4912 2612	266 28	2509 95	0,16 --	15 --
13	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты м3	2,6	744,32 123,75	100,89 38,25	1935 322	262 99	497 118	0,85 0,18	2 --
14	Ц0108-28-2	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора ячейка	1	107770,00 33980,00	62330,00 15859,87	107770 33980	62330 15860	47348 95	185,00 91,99	185 92
15	Е0109-34-5	Монтаж балки из швеллера т	0,073	9751,19 3015,00	2162,21 415,31	712 220	158 30	225 90	17,30 1,56	1 --
16	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из т	0,073	90400,00 --	-- --	6599 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий м3	0,4	2486,54 362,25	1240,62 127,08	995 145	496 51	274 140	2,13 0,41	1 --
18	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	0,4	16700,00 --	-- --	6680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3. ВЛИ-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
19	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	13	1534,11 506,25	878,23 246,42	19943 6581	11417 3203	10274 105	3,06 1,03	40 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	27	3155,76	1990,26	85206	53737	43529	5,98	161
				985,50	549,90	26609	14847	105	2,29	62
21	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	3,024	7259,41	4310,78	21952	13036	12429	16,10	49
				2745,00	1169,46	8301	3536	105	4,45	13
22	С99-33-108	Провода СИП-4 шт	540,9	340,00	--	183906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С99-33-303	Зажим поддерживающий SO140 шт	2	850,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С99-33-310	Скрепа СОТ36-2 шт	32	30,00	--	960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С99-33-311	Бандажная лента СОТ-37 шт	50	137,00	--	6850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С99-33-312	Бандаж PER15 шт	20	11,00	--	220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С99-33-319	Зажим соеденительный прессуемый SJ8.25 шт	1	621,00	--	621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С99-33-320	Зажим заземляющий SM2.24 шт	96	814,00	--	78144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С99-33-213	Дистанционный бандаж SO79.6 шт	48	927,00	--	44496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах шт	65	758,30	283,00	49290	18395	32234	2,48	161
				441,00	81,00	28665	5265	95	0,47	31
31	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	65	4460,00	--	289900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	65	619,00	--	40235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,02	493900,00	--	9878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-148-1	Монтаж провода в проложенных трубах масса 1 м до 1 кг	293	27,70	2,10	8116	615	5623	0,10	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,70	0,50	5772	147	95	--	1
		м								
35	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	0,2421	13700,00	--	3317	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С99-33-117	Зажим стальной ПС-1	27	613,00	--	16551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С99-33-118	Заземляющий проводник ЗП6	27	115,00	--	3105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	66	330,10	24,10	21787	1591	7430	0,70	46
		шт		116,00	2,50	7656	165	95	0,01	1
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
39	ЕЦФ	Мусор строительный - погрузка	27,35	27,10	27,10	741	741	521	--	--
		т		--	18,97	--	519	100,44	0,11	3
40	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	27,35	45,00	45,00	1231	1231	246	--	--
		т		--	9,00	--	246	100	0,19	5
41	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных	905	285,12	27,43	258032	24823	17421	0,03	30
		м2		5,00	9,47	4525	8573	133	0,03	30
42	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	905	398,38	15,35	360538	13893	13240	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5376	4579	133	0,02	16
43	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать	905	93,41	--	84532	--	24	--	--
		м2		0,02	--	18	--	133	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ								
44	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	179	9,85	9,85	1763	1763	468	--	--
		м3		--	2,69	--	482	97	0,01	2
45	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8423	50,83	48,38	428168	407511	134484	0,02	140
		м3		2,39	14,07	20131	118502	97	0,05	405
46	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	8423	14,62	14,62	123158	123158	41669	--	--
		м3		--	5,10	--	42957	97	0,02	141
47	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15	15161,4	108,20	108,20	1640463	1640463	328093	--	--
				--	21,64	--	328093	100	0,45	6890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
48	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	8423	3,42	3,42	28807	28807	9478	--	--
				--	1,16	--	9771	97	--	32
		м3								
49	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с	3,1133	86094,14	59159,14	268037	184180	117663	91,70	285
				13185,00	15231,23	41049	47419	133	51,33	160
		км								
50	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках,	3,1133	9549,86	9256,23	29732	28817	10908	1,85	6
				293,63	2340,64	914	7287	133	7,82	24
		км								
51	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	18679,8	19,95	15,58	372662	291031	162232	0,01	174
				1,03	5,50	19240	102739	133	0,03	502
		м2								
52	Е0127-82-3	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до	-18679,8	-7,68	-7,68	-143461	-143461	-67576	--	--
				--	-2,72	--	-50809	133	-0,01	-248
		м2								
53	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4102,334	160,21	14,99	657251	61509	62622	0,04	171
				6,41	5,07	26296	20789	133	0,02	75
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5505157	2850344			1682
			Тенге			263825	692690			8290
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			572097				
		Материалы -	Тенге			32134				
		Всего заработная плата -	Тенге				118460,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346253				
		Накладные расходы -	Тенге			114273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17141,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			727552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				135601,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4565501				
		Материалы -	Тенге			118719				
		Всего заработная плата -	Тенге				837805,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6599				
		Местные материалы -	Тенге			1520101				
		Накладные расходы -	Тенге			920380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138057,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5815034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9773
		Сметная заработная плата -	Тенге				975862,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31007				
	Материалы -		Тенге			334				
	Всего заработная плата -		Тенге				250,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30295				
		Накладные расходы -	Тенге			225				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				284,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			336553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20193				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			356746				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6932438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10490
		Сметная заработная плата -	Тенге				1111747,00			

Временные здания и сооружения 0,96%	6998989
Затраты на производство работ в зимнее время , 2,07%	144879
Затраты на оплату дополнительных отпусков, 0,4%	27996
Затраты на выслугу лет, 1%	69990
Итого с прочими затратами	7241854
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	11681110
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	233622
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	11914732
Налог на добавленную стоимость, 12%	1429768
Итого с НДС	13344500

Принял: Сдал:

"ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ҚҰБЫРЫ ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
20 09 ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Текели"

Подрядчик ТОО «New Construction»

Форма N 2в

Договор №07 от 25 апреля 2009г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ПЕРЕХОД ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 6 ШТ									
1	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** км	0,04	8287,75	--	332	--	418	51,50	2	
				8032,50	--	321	--	130	--	--	
2	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм** км	0,008	10216,13	--	82	--	100	61,80	--	
				9630,00	--	77	--	130	--	--	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-4. КАБЕЛЬНАЯ ВСТАВКА ОТ ПС-167 ДО ВЛ-6КВ									
3	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом** м3	97	33,67	32,10	3266	3114	1307	0,01	1	
				1,57	12,33	152	1196	97	0,05	5	
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы** м3	87	6,48	6,48	564	564	178	--	--	
				--	2,10	--	183	97	0,01	1	
5	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	134	36,70	27,80	4918	3725	1999	0,06	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,80	6,90	1179	925	95	0,04	5
		м								
6	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	150	31,50	7,50	4725	1125	3049	0,12	18
		без покрытий, масса 1 м до 3 кг		19,80	1,60	2970	240	95	0,01	1
		м								
7	С99-8-141	Кабель АПвЭП-10 3х70мм2	150	2983,00	--	447450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в	134	32,40	23,70	4342	3176	1846	0,06	8
		траншее		8,60	5,90	1152	791	95	0,03	5
		м								
9	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65	1,07	9720,00	--	10420	--	--	--	--
		мм, М-75		--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
10	С12021-41	Профиль корытообразный 60х60х60х3мм	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по	4,6	222,70	103,00	1024	474	526	0,57	3
		стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм		93,20	27,20	429	125	95	0,16	1
		м								
12	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6	0,016	386924,67	1984,82	6191	32	970	270,00	4
		диам. 100 мм с соединением при помощи		45900,00	749,25	734	12	130	3,66	--
		км								
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		коробах, масса 1 м до 1 кг		19,70	0,50	315	8	95	--	--
		м								
14	Ц0108-165-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ,	2	4757,70	2963,00	9515	5926	4596	9,00	18
		сечение до 240 мм2		1764,00	655,00	3528	1310	95	3,80	8
		шт								
15	С99-8-165	Муфта концевая 10КВ наружной установки rek-10 НН2-3	1	21881,00	--	21881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С99-8-166	Муфта концевая внутренней установки	1	21305,00	--	21305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С80-33-340	Разъеденитель трехполюсный SZ24	1	45480,00	--	45480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С99-33-213	Дистанционный бандаж SO79.6	8	927,00	--	7416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-5. КАБЕЛЬНАЯ ВСТАВКА ВЛИ-6КВ								
19	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	77	33,67	32,10	2593	2472	1038	0,01	1
		м3		1,57	12,33	121	949	97	0,05	4
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	69	6,48	6,48	447	447	141	--	--
		м3		--	2,10	--	145	97	0,01	1
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	107	36,70	27,80	3927	2975	1596	0,06	6
		м		8,80	6,90	942	738	95	0,04	4
22	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	163	31,50	7,50	5135	1223	3314	0,12	20
		м		19,80	1,60	3227	261	95	0,01	2
23	С99-8-141	Кабель АПвЭП-10 3х70мм2	163	2983,00	--	486229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	107	32,40	23,70	3467	2536	1474	0,06	6
		м		8,60	5,90	920	631	95	0,03	4
25	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,856	9720,00	--	8320	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	147100,00	--	7355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	4757,70	2963,00	28546	17778	13788	9,00	54
		шт		1764,00	655,00	10584	3930	95	3,80	23
28	С99-8-165	Муфта концевая 10КВ наружной установки rek-10 НН2-3	5	21881,00	--	109405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С99-8-166	Муфта концевая внутренней установки	1	21305,00	--	21305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С80-33-340	Разъеденитель трехполюсный SZ24	1	45480,00	--	45480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С99-33-213	Дистанционный бандаж SO79.6	40	927,00	--	37080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-6. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОГРАДЫ								
32	Е0107-24-12	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	15	326,89	170,29	4903	2554	4267	1,49	22
		м		156,60	46,57	2349	699	140	0,24	4
33	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	21	614,18	243,27	12898	5109	9629	1,49	31
		м		261,00	66,53	5481	1397	140	0,24	5
34	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	15	472,00	--	7080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	12	836,00	--	10032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
36	ЕЦФ	Мусор строительный - погрузка	21,69	27,10	27,10	588	588	413	--	--
		т		--	18,97	--	411	100,44	0,11	2
37	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	21,69	45,00	45,00	976	976	195	--	--
		т		--	9,00	--	195	100	0,19	4
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ								
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	14577,47	160,21	14,99	2335512	218569	222526	0,04	606
		м2		6,41	5,07	93442	73871	133	0,02	266
39	Е0137-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	9	1008,70	308,70	9078	2778	2658	0,91	8
		м3		127,58	118,53	1148	1067	120	0,55	5
40	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи	0,276	1177247,69	26919,94	324920	7430	27787	398,00	110
		км		67275,00	10170,00	18568	2807	130	49,66	14
41	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	154	14,62	14,62	2252	2252	762	--	--
		м3		--	5,10	--	785	97	0,02	3
42	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	154	447,00	--	68838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕЗДОВ ПО УЛ.ПОЛЕВАЯ								
43	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,35	29,70	401	119	133	0,12	--
		шт								
44	С143019-210	Столбики сигнальные	0,16	14200,00	--	2272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-4. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕЗДОВ ПО УЛ.ЗАПАДНАЯ								
45	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3
				100,35	29,70	401	119	133	0,12	--
		шт								
46	С143019-210	Столбики сигнальные	0,16	14200,00	--	2272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4133926	286813			935
			Тенге			148443	92914			366
		Стоимость оборудования -	Тенге			90960				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			90960				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1218113				
		Материалы -	Тенге			1825				
		Всего заработная плата -	Тенге				34205,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1152071				
		Накладные расходы -	Тенге			32495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4874,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75036				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1325644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				39080,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2798915				
		Материалы -	Тенге			308203				
		Всего заработная плата -	Тенге				207152,00			
		Местные материалы -	Тенге			2119673				
		Накладные расходы -	Тенге			273773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41066,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3257049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1243
		Сметная заработная плата -	Тенге				248218,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8826				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9356				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17112				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17112				
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			1748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1027				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18238				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4701148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1453
		Сметная заработная плата -	Тенге				287297,00			

Временные здания и сооружения 0,96%	4654446
Затраты на производство работ в зимнее время , 2,07%	96347
Затраты на оплату дополнительных отпусков, 0,4%	18618
Затраты на выслугу лет, 1%	46544
Итого с прочими затратами	4906915
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	7914854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	158297
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	8073151
Налог на добавленную стоимость, 12%	968778
Итого с НДС	9041929
Корректировка за июнь	-893
Корректировка за июль	-927
Корректировка за август	-929
Итого с корректировками	9039180

Принял: Сдал:

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӨКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ҚҰБЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
11 2009 ж.