БЕКІТІЛГЕН

[illegible]550

[illegible]2.09

(шешімнің, (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға ж/е т.б.) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2009 ж. «23» 10 Ушарал қаласы
(нысанның орналасқан жері)

Алакөл аудан әкімі
(комиссия тағайындаған органның атауы)

2009 ж. «18» 02 № 2/47 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

тәраға Жолжанов М.И. аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Тәрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау инспекциясының өкілі
Даулетханов С.С. МСҚҚБ инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдері:

тапсырыс беруші Кинтоп В.И. Алакөл ауданының құрылыс бөлімі
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым Мұқұбаев Ә.Ә. Тұрғын үй коммуналды шаруашылығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы Джаникенов Ж.Р. «Институт Талдыкорганводпроект» ЖШС
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Сайболатов М.К. МСЭҚ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
Бельдыбаев Е.Т. төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары
Ерсеркенов Б.М. ҚР Еңбек және халықты қорғау Министірлігі комитетінің Алматы облысы бойынша еңбек инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер Садвакасова А. «New construction» ЖШС
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Нұрқасымов Ж.Қ. - аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Нургазинов А. - қоршаған ортаны қорғау мемлекеттік инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Мұқұбаев Ә.Ә. - «Алакөл аудандық тұрғын үй-коммуналды шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар тасымалдау көлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Кинтоп В.И. - аудандық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырушы (мердігер тапсырушымен Кинтоп В.И. (ұйымның атауы)

пайдалануға беруді қабылдап алуға ұсынылған Ушарал қаласындағы су құбырының жүйесі, жеке меншіктегі тұрғын үйлер құрылысының инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысы
(...лауы және құрылыстың түрі (жаңа, кеңейтілген, қайта жарақтандырылған, техникалық [illegible] жабдықтау)

Ознакомлен: Начальник ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

"Согласовано" Начальник Управления строительства

мекен-жайы бойынша _____

Ушарал қаласы

(облысы, ауданы, елді-мекен, шағын аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

2. Құрылыс шешімнің (бұйрықтың, қаулының, т.б.) негізінде жүзеге асырылған құрылыс 2009 ж. «23» 07 № 7-326

Алакол ауданы әкімінің шешімі.

(шешім шығарған ұйымның атауы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2009 ж. «3» Қыркүйек № 363 рұқсатымен сәйкес салынған.

Алматы обл. мемлекеттік сәулет-құрылыс қадағалау басқармасы

(рұқсат берген ұйымның атауы)

3.Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеген _

НШС „Тандыкурганпроект"

(жобалау ұйымдарының атауы, мемлекеттік лицензияның нөмірі)

4. Жобалау-сметалық құжат бекітілген _____

(нысанға толық жобалау-сметалық құжаттарды бекіткен ұйымның атауы)

200__ж. «_____»_____ №_____

5. Құрылыс-монтаж жұмыстарының жүзеге асырылған мерзімі:

жұмыстың басталуы 2009 ж. «___» Мамыр;

жұмыстың аяқталуы 2009 ж. «___» Қараша;

Нысанды пайдалануға беруді қабылдап ұсынылған келесі көрсеткіштер:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	$м^2$		
Қабат саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	$м^2$		
Оның ішінде жер асты бөлігі			
Тұрғызылған қосымша тұрғызылған және қосымша құрылыс үй-жайының ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан да жоғары						

6. Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері нысан бойынша келесі деректермен сипатталады:_____

(жоба, қабат, негізгі материалдар және құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдықтар, оны орналастырудың ерекшеліктері бойынша қысқа техникалық мінездемелері)

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғи қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы жөніндегі іс-шаралар

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

8. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі және сыртқы коммуникациясы, құбыры, жылумен жабдықталуы, газбен жабдықталуы, электржабдықтау және байланыс нысанының дұрыс пайдалануға берілуін қамтамасыз етеді және қалалық пайдалануға беру ұйымдарымен қабылданған. Қалалық пайдалануға беру ұйымдарының анықтама тізімдігі актіге _____ қосымшада көрсетілген.

9. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Су құбыры	метр	2877	қ.рама 2009ж.
Эл. түнегі	метр	4273	қ.рама 2009ж.

10. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: 3118[illegible]677мың
Барлығы 32788,06млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстарына _____мың теңге, жабдықтау, аспаптар және құрал-сайман _____мың теңге.
11. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамаларымен танысу негізінде; технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді: _____

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған Үшарал қаласының су құбырының жүйесі, және
(нысанның атауы, орналасқан жері)
менің ықпалі тарайтын үйлер құрылысының инженерлік
қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Жолжанов М.И.**
(қолы)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Дәулетханов С.С.**
(қолы)

Қабылдау комиссиясының мүшелері: _____ **Нұрқасымов Ж.Қ.**
(қолы)

_____ **Бельдыбаев Е.Т.**
(қолы)

_____ **Сайболатов М.К.**
(қолы)

_____ **Нургазинов А.**
(қолы)

_____ **Мұқұбаев Ә.Ә.**
(қолы)

_____ **Кинтоп В.И.**
(қолы)

_____ **Ерсеркенов Б.М.**
(қолы)

_____ Мұқұбаев Ә.Ә.
(қолы)

_____ Садвакасов А.
(қолы)

_____ Жаманкенов Н.Р.
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №11-09-11 от 20 апреля 2009г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция инженерно-коммуникационной сети под ИЖС г.Ушарал Алакольского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-191-5 Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	639,00	24,61	1,43	15726	914	0,13	86
				23,18	0,54	14812	345	0,00	2
2.	E0101-192-5 Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	хвост	639,00	57,45	51,42	36709	32855	0,11	72
				6,03	19,71	3853	12592	0,06	41
3.	E0101-197-2 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	пень	639,00	34,53	34,53	22066	22066	--	--
				--	11,51	--	7352	0,04	24
4.	E0101-202-1 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	639,00	15,75	12,10	10067	7735	0,03	16
				3,65	4,44	2332	2835	0,01	9
5.	E0101-12-13 Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1797,30	26,45	24,88	47536	44711	0,01	20
				1,57	6,84	2825	12299	0,02	43
6.	E0101-12-15 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2885,58	35,29	33,19	101832	95772	0,01	42
				2,10	9,13	6060	26344	0,03	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2	м3	10833,60	52,89 3,13	49,75 13,69	572940 33931	539009 148266	0,02 0,05	237 515
8.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	448,00	791,10 791,10	-- --	354413 354413	-- --	5,13 --	2297 --
9.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	2060,00	371,00 --	-- --	764260 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	105,33	662,00 --	-- --	69725 --	-- --	-- --	-- --
11.	С99-22-34	Переход полиэтилен-сталь ф 110х108мм	м	10,00	8608,00 --	-- --	86080 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2081354 418226	743062 210033		2769 725

Накладные расходы :

На общестроительные работы	654205
Всего накладных расходов:	654205
Итого с накладными	2735559

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2769
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	725
- в накладных расходах, чел-ч.	327
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	164134
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2899693
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2899693
Итого с временными, 2,4 %	2969286
Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %	3035667
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,055 %	3037300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3049177		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3078870		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,613						4966217		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						99324		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5065541		
		Налог на добаенную стоимость, 12 %						607865		
		Итого с НДС						5673406		

Принял:

Сдал:

Форма № 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №11-09-11 от 20 апреля 2009г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция инженерно-коммуникационной сети под ИЖС г.Ушарал Алакольского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	199,70	26,45	24,88	5282	4968	0,01	2
					1,57	6,84	314	1367	0,02	5
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	567,42	35,29	33,19	20024	18833	0,01	8
					2,10	9,13	1192	5180	0,03	18
3.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2	м3	1833,40	52,89	49,75	96960	91218	0,02	40
					3,13	13,69	5742	25091	0,05	87
4.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	112,00	791,10	--	88603	--	5,13	574
					791,10	--	88603	--	--	--
5.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,00	122,18	--	2077	--	0,89	15
					122,18	--	2077	--	--	--
6.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах	м3	718,00	27,97	26,96	20086	19359	0,01	5
					1,01	8,17	727	5865	0,03	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 3 м								
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	718,00	21,55 17,03	4,52 --	15470 12228	3243 --	0,11 --	78 --
8.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	703,00	38,62 1,40	37,22 11,27	27147 984	26163 7926	0,01 0,04	7 30
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	703,00	25,65 20,27	5,38 --	18029 14250	3780 --	0,13 --	91 --
10.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	м3	136,50	306,20 153,68	152,52 57,15	41796 20977	20819 7801	1,02 0,28	139 38
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,73	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	160570 90196	70071 18580	194,00 26,38	529 72
12.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	667,00	371,00 --	-- --	247457 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,15	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	10523 7324	1601 605	270,00 19,69	41 3
14.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	45,27	662,00 --	-- --	29969 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,15	195105,64 27900,00	23876,89 9020,25	29266 4185	3582 1353	161,00 44,05	24 7
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3006 695	2256 590	0,41 0,23	4 2
		Локальная смета 2-1-2								
17.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	86,00	26,45 1,57	24,88 6,84	2275 135	2139 588	0,01 0,02	1 2
18.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	141,00	42,35	39,83	5971	5616	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м			2,52	10,96	355	1545	0,04	5
19.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в котлованах при площадио котлована до 100 м2	м3	556,00	52,89	49,75	29404	27663	0,02	12
					3,13	13,69	1741	7609	0,05	26
20.	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы	м2	137,00	45,45	--	6227	--	0,29	39
					45,45	--	6227	--	--	--
21.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	227,00	3,35	3,35	761	761	--	--
					--	1,16	--	264	0,00	1
22.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	227,00	1,48	1,48	336	336	--	--
					--	0,51	--	117	0,00	0
23.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	227,00	21,55	4,52	4891	1025	0,11	25
					17,03	--	3866	--	--	--
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	16,19	3607,98	1879,87	58420	30439	8,86	143
					1435,50	538,43	23244	8718	2,06	33
25.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	13,70	447,00	--	6124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,65	8378,77	66,01	105991	835	1,35	17
					195,75	24,93	2476	315	0,12	2
27.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,45	7520,00	--	3375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3	0,79	7830,00	--	6150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	21,36	3870,00	--	82663	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	19,58	5500,00 --	-- --	107690 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	4,06	3288,00 --	-- --	13349 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	92,00	784,00 --	-- --	72128 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,37	151200,00 --	-- --	56095 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12	162700,00 --	-- --	19724 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	66800,00 --	-- --	2669 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,36	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	89352 22618	17795 6722	312,70 91,12	113 33
37.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,89	95357,36 4950,00	3488,98 1318,50	85106 4418	3114 1177	32,70 6,44	29 6
	ИТОГО:						1574876 314574	355615 101413		1939 392

Накладные расходы :

На общестроительные работы	491572
Всего накладных расходов:	491572
Итого с накладными	2066448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1939
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	392
- в накладных расходах, чел-ч.	246
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2577

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	123987
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2190435
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2190435
Итого с временными, 2,4 %	2243005
Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %	2293150
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,55 %	2294384
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2303356
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2325786
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	3751500
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3826530
Налог на добаенную стоимость, 12 %	459184
Итого с НДС	4285714

Сдал: Принял:

Заказчик ГУ "Отдел строительства Алакольского района" Форма № 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №11-09-11 от 20 апреля 2009г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция инженерно-коммуникационной сети под ИЖС г.Ушарал Алакольского района Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ВОДОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
1.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4029,00	3,35	3,35	13504	13504	--	--
					--	1,16	--	4685	0,00	15
2.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	4029,00	1,48	1,48	5970	5970	--	--
					--	0,51	--	2071	0,00	7
3.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	13227,00	3,82	3,82	50515	50515	--	--
					--	1,32	--	17526	0,00	57
4.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	13227,00	1,57	1,57	20766	20766	--	--
					--	0,54	--	7204	0,00	24
5.	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	17256,00	3,41	3,41	58916	58916	--	--
					--	1,16	--	20012	0,00	65
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	136,50	306,20	152,52	41796	20819	1,02	139
					153,68	57,15	20977	7801	0,28	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ								
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	134,40	3,82	3,82	513	513	--	--
					--	1,32	--	178	0,00	1
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	134,40	1,57	1,57	211	211	--	--
					--	0,54	--	73	0,00	0
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	134,40	25,65	5,38	3447	723	0,13	17
					20,27	--	2724	--	--	--
10.	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	м3	25,80	9,80	9,80	253	253	--	--
					--	2,98	--	77	0,01	0
11.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	23,00	5490,00	--	126270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	2,61	3288,00	--	8582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	10,51	23700,00	--	249087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,00	411,46	17,71	6172	266	1,40	21
					231,75	6,75	3476	101	0,03	0
15.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	15,00	6480,00	--	97200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	78,00	492,00	--	38376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	48,00	300,57	225,64	14427	10831	0,41	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	58,98	3337	2831	0,23	11
18.	С99-22-1	Втулка с фланцем (Спира-Берга) Д 100мм	шт	48,00	3915,00	--	187920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,40	36,09	0,09	195	--	0,02	0
					4,39	0,05	24	--	0,00	0
20.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	5,40	20,93	0,02	113	--	0,02	0
					4,14	--	22	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
21.	С143019-1-04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	128,00	13500,00	--	1728000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2652233	183284		198
							30560	62559		219

Накладные расходы :

На общестроительные работы	103038
Всего накладных расходов:	103038
Итого с накладными	2755271

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	198
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	219
- в накладных расходах, чел-ч.	52
Всего трудозатрат, чел-ч.:	469

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	165316
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2920587
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2920587
Итого с временными, 2,4 %	2990681
Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %	3057541
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,55 %	3059186
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3071149
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3101056
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	5002001
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5102041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	612245
Итого с НДС	5714286

Принял: Сдал:

Форма № 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №11-09-11 от 20 апреля 2009г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция инженерно-коммуникационной сети под ИЖС г.Ушарал Алакольского района Алматинской области

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-2. Строительство колодцев										
1.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	313,60	3,82	3,82	1198	1198	--	--
					--	1,32	--	416	0,00	1
2.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	313,60	1,57	1,57	492	492	--	--
					--	0,54	--	171	0,00	1
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	313,60	25,65	5,38	8043	1686	0,13	40
					20,27	--	6357	--	--	--
4.	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	м3	83,20	9,80	9,80	815	815	--	--
					--	2,98	--	248	0,01	1
5.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10,76	3607,98	1879,87	38822	20227	8,86	95
					1435,50	538,43	15446	5794	2,06	22
6.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	69,00	473,47	39,24	32669	2708	1,47	101
					254,25	15,75	17543	1087	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	471,00 --	-- --	1884 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	65,00	584,00 --	-- --	37960 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	21,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	379593 6048	777 283	1,82 0,07	38 1
		Локальная смета 4-1-1. Трансформаторные подстанции								
10.	Т75-4-9	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-400-6/10/0,4; тупиковая; ВВ/ВВ	к-т	1,00	1056500,00 --	-- --	1056500 --	-- --	-- --	-- --
11.	Т75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250-6/10/0,4; тупиковая; ВВ/ВК	к-т	1,00	1082400,00 --	-- --	1082400 --	-- --	-- --	-- --
		Локальная смета 4-1-2. Строительство ВЛИ 0,4кВт								
12.	С99-33-108	Стоимость провода СИП-4 (4х50+1х16)	км	0,87	331308,00 --	-- --	286731 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2927107 45394	27904 7999		275 31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	42818
На сантехнические работы	23846
Всего накладных расходов:	66664
Итого с накладными	2993771

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	275
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	31
- в накладных расходах, чел-ч.	34
Всего трудозатрат, чел-ч.:	340

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	51292
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3045063
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3045063
Итого с временными, 2,4 %	3066811
Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %	3087555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,055 %	3088065
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3091777
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3101052
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	5002001
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100040
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5102041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	612245
Итого с НДС	5714286

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел строительства Алакольского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор №11-09-11 от 20.04.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Ушарал Алакольского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружние канализационные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-100 С КРУН-10 КВ.								
1.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	2,00	16463,00	10590,00	32926	21180	27,00	54
					4680,00	2318,05	9360	4636	13,44	27
2.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	5,20	1219,27	100,89	6340	525	0,85	4
					123,75	38,25	644	199	0,18	1
3.	С143014-3	Лежни из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,80	16600,00	--	29880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	190,00	51,70	2,80	9823	532	0,16	30
					27,50	0,30	5225	57	0,00	0
5.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16,00	330,10	24,10	5282	386	0,70	11
					116,00	2,50	1856	40	0,01	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.								
6.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	78,00	1534,11	878,23	119661	68502	3,06	239
					506,25	246,42	39488	19221	1,03	80
7.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	22,00	3155,76	1990,26	69427	43786	5,98	132
					985,50	549,90	21681	12098	2,29	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С99-33-10 8	Стоимость провода СИП-4 (4х50+1х16)	км	2,19	331308,00	--	726726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С99-3-50	Материалы фирмы ENSTO	специф	1,00	744710,00	--	744710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-10.								
10.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8,00	1534,11	878,23	12273	7026	3,06	24
					506,25	246,42	4050	1971	1,03	8
11.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8,00	3155,76	1990,26	25246	15922	5,98	48
					985,50	549,90	7884	4399	2,29	18
12.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	24,00	12900,00	--	309600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С99-8-50	Материалы фирмы ENSTO ВЛИ-10КВ	специф	1,00	1186944,00	--	1186944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3278838	157858		543
							90188	42621		186

Накладные расходы :

На монтажные работы	20115
На общестроительные работы	117325
Всего накладных расходов:	137441
Итого с накладными	3416278

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	543
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	186
- в накладных расходах, чел-ч.	69
Всего трудозатрат, чел-ч.:	798

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	204977
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3621255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,4 %						3708165		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %						3791065		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,55 %						3811460		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3826293		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3863375		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,6129						6231250		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						124625		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6355867		
		Налог на добаенную стоимость, 12 %						762705		
		Итого с НДС						7118571		

Принял:

Сдал

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Алакольского района»

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор № 11-09-11 от 20.04.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Ушарал

Наименование обьекта: Наружние канализационные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ВОДОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ.								
1.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4029,00	3,35	3,35	13504	13504	--	--
					--	1,16	--	4685	0,00	15
2.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	4029,00	1,48	1,48	5970	5970	--	--
					--	0,51	--	2071	0,00	7
3.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	13227,00	3,82	3,82	50515	50515	--	--
					--	1,32	--	17526	0,00	57
4.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	13227,00	1,57	1,57	20766	20766	--	--
					--	0,54	--	7204	0,00	24
5.	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	17256,00	3,41	3,41	58916	58916	--	--
					--	1,16	--	20012	0,00	65
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	136,50	306,20	152,52	41796	20819	1,02	139
					153,68	57,15	20977	7801	0,28	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ.								
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	134,40	3,82	3,82	513	513	--	--
					--	1,32	--	178	0,00	1
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	134,40	1,57	1,57	211	211	--	--
					--	0,54	--	73	0,00	0
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	134,40	25,65	5,38	3447	723	0,13	17
					20,27	--	2724	--	--	--
10.	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	м3	25,80	9,80	9,80	253	253	--	--
					--	2,98	--	77	0,01	0
11.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	23,00	5490,00	--	126270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	2,61	3288,00	--	8582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	10,51	23700,00	--	249087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,00	411,46	17,71	6172	266	1,40	21
					231,75	6,75	3476	101	0,03	0
15.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	15,00	6480,00	--	97200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	78,00	492,00	--	38376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	48,00	300,57	225,64	14427	10831	0,41	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	58,98	3337	2831	0,23	11
18.	С99-22-1	Втулка с фланцем (Спира-Берга) Д 100мм	шт	48,00	3915,00	--	187920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,40	36,09	0,09	195	--	0,02	0
					4,39	0,05	24	--	0,00	0
20.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	5,40	20,93	0,02	113	--	0,02	0
					4,14	--	22	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.								
21.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	123,00	13500,00	--	1660500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С99-33-108	Стоимость провода СИП-4 (4х50+1х16)	км	0,16	331308,00	--	54570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2639303	183284		198
							30560	62559		219

Накладные расходы :

На общестроительные работы	103038
Всего накладных расходов:	103038
Итого с накладными	2742341

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	198
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	219
- в накладных расходах, чел-ч.	52
Всего трудозатрат, чел-ч.:	469

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	164540
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2906881
Итого с временными, 2,4 %	2976646
Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %	3043192
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,55 %	3059564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3071471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3101237		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,6129						5001995		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						100040		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5102041		
		Налог на добаенную стоимость, 12 %						612245		
		Итого с НДС						5714286		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Форма № 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №11-09-11 от 20 апреля 2009г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция инженерно-коммуникационной сети под ИЖС г.Ушарал Алакольского района Алматинской области

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименования и прейскурантов, ценников и NN позиций: E0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,42	7259,41	4310,78	24849	14756	16,10	55
					2745,00	1169,46	9396	4003	4,45	15
2.	E0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-108-1	опора	31,00	196,88	124,88	6103	3871	0,34	11
					56,25	23,13	1744	717	0,08	2
3.	C99-33-108	Стоимость провода СИП-4 (4x50+1x16)	км	0,35	331308,00	--	117217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C99-1-2	Траверса ТН-2	шт	15,00	1859,00	--	27885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C99-33-3	Кронштейн У-4 "Казтрансформатор"	шт	22,00	3857,00	--	84854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C99-33-34	Кронштейн для ответвлений КС-1 "Казтрансформатор"	шт	64,00	1421,00	--	90944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C99-33-9	Хомут Х-15 (применительно Х-14) "Казтрансформатор"	шт	64,00	758,00	--	48512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-595	Светильник с ртутными лампами на	шт	64,00	705,00	297,00	45120	19008	2,06	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм			356,00	84,40	22784	5402	0,49	31
9.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	64,00	4460,00 --	-- --	285440 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	64,00	496,00 --	-- --	31744 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м	0,29	13700,00 --	-- --	4025 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,01	493900,00 --	-- --	3739 --	-- --	-- --	-- --
13.	С99-8-2	Зажим плашечный ПС-1-1 (Инвестор М)	шт	22,00	104,00 --	-- --	2288 --	-- --	-- --	-- --
14.	С99-8-1	Заземляющий проводник ЗП6 (применительно ЗПС-35-3 прайс лист Инвестор М)	шт	22,00	146,00 --	-- --	3212 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	94,00	330,10 116,00	24,10 2,50	31029 10904	2265 235	0,70 0,01	66 1
16.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,33	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	13697 3022	10265 2117	51,10 22,72	17 7
17.	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,26	16247,86 12757,50	2248,36 828,00	4224 3317	585 215	72,50 4,04	19 1
18.	Е0133-111-10	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-8	опора	3,00	686,91 409,50	67,03 24,75	2061 1228	201 74	2,19 0,12	7 0
19.	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6	опора	7,00	2673,15 393,75	2069,02 347,67	18712 2756	14483 2434	2,12 1,16	15 8
20.	С99-33-111	Провод СИП-3, 1х70мм2	м	1851,74	141,00	--	261095	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	С99-8-15	Траверса М-8	шт	3,00	3778,00	--	11334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С99-8-30	Хомут Х-1	шт	20,00	745,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С99-8-34	Кронштейн У-1	шт	8,00	3382,00	--	27056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С99-1-1	Траверса ТМ 73, оголовок ОГs55 (до 50кг)	кг	286,14	119,00	--	34051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С99-1-2	Накладка ОГ-52, ТМs60а, скоба СК-7, проводник заземляющий ЗП21 (до 10кг)	кг	76,48	195,00	--	14914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С99-1-2	Траверса ТС-1	кг	2,00	11120,00	--	22240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С99-1-2	Скоба СК-7 1а	кг	18,00	171,00	--	3078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	26,00	330,10	24,10	8583	627	0,70	18
					116,00	2,50	3016	65	0,01	0
29.	Ц0108-472 -1	Заземлитель вертикальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	80,00	51,70	2,80	4136	224	0,16	13
					27,50	0,30	2200	24	0,00	0
30.	С99-8-1	Заземляющий проводник ЗП 21 (применительно ЗП-35-3 прайс-лист лист Инвестор М)	кг	6,00	146,00	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С99-8-1	Изолятор ШС-10А	кг	2,00	396,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1248710	66284		351
							60367	15286		68

Накладные расходы :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	74973
Всего накладных расходов:	74973
Итого с накладными	1323683

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	351
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	68
- в накладных расходах, чел-ч.	37
Всего трудозатрат, чел-ч.:	456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	79421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1403104
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1403104
Итого с временными, 2,4 %	1436778
Итого с зимними удорожаниями, 2,2356 %	1468899
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,55 %	1469689
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1475436
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1489804
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	2311392
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46228
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2357620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	282914
Итого с НДС	2640534

Принял:

Сдал: