Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области.
Подрядчик: **ТОО «New Construction»**

Жамбылский район «12» ноября 2009г.

Акт

приемки – сдачи работ согласно договора № 50 от 17 марта 2009 года по объекту «Капитальный ремонт головных сооружений магистральных каналов «Казенный», «Айтек», «Большой» и «Кемир» Жамбылского района»

Приемочная комиссия назначенная приказом начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области от «09» ноября 2009г. № 112-н в составе:

-ответственного представителя заказчика (инвестора, застройщика):
Председатель комиссии:

Байболов К.Б. – заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Заместитель председателя комиссии:

Насыров М. - начальник отдела водного хозяйства управления сельского хозяйства Акимата Алматинской области

Членов комиссии:

1. **Абдыкеримов Е.** – Директор Жамбылского ГКПВХ "Майтобе Ирригация"

2. **Турганбаев Ж.К.** – начальник отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов Акимата Алматинской области

3. **Садвакасова А.Т.** – директор ТОО «New Construction»

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «New Construction» к сдаче представлены выполненные работы по капитальному ремонту головных сооружений магистральных каналов «Казенный», «Айтек», «Большой» и «Кемир» Жамбылского района, в соответствии со сметой на сумму 17 128 000 (семнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч) тенге.

2. Капитальный ремонт произведен на основании плана природоохранных мероприятий Алматинской области на 2009 год.

3. Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту головных сооружений магистральных каналов «Казенный», «Айтек», «Большой» и «Кемир» Жамбылского района, разработана проектной организацией ТОО «Гидротехник Жоба», заключение государственной экспертизы №_____ от _____ 200___ года.

Заключение

Капитальный ремонт головных сооружений магистральных каналов «Казенный», «Айтек», «Большой» и «Кемир» Жамбылского района, произведен в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Объем работ соответствует перечисленным финансовым средствам по договору и выполнен на сумму 17 128 000 (семнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч) тенге.

Председатель комиссии: _____ **Байболов К.Б.**

Заместитель председателя комиссии:

_____ **Насыров М.**

Члены комиссии:

_____ **Абдыкеримов Е.**

_____ **Турганбаев Ж.К.**

_____ **Садвакасова А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования Алматинской области.

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №50 от 17.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт головных сооружений магистральных каналов "Казенный", "Айтек", "Большой", "Кемир" в Жамбылском районе Алматинской области.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт головных сооружений

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт гидроузла на р.Каргалы								
1.	Е0101-31-12	Разработка выемок с отсыпкой грунта 4 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	800,00	50,36	49,07	40287	39255	0,01	11
					1,29	14,09	1032	11268	0,07	58
2.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	350,00	3,82	3,82	1337	1337	--	--
					--	1,32	--	464	0,00	2
3.	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт 08 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	м3	450,00	9,80	9,80	4409	4409	--	--
					--	2,98	--	1341	0,01	4
4.	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне откосов 1:3 и положе толщина слоя до 0,5 м	м3	22,00	51,80	28,28	1140	622	0,08	2
					11,45	9,81	252	216	0,03	1
5.	Е0146-34-1	Разборка бутовых фундаментов	м3	20,00	1821,64	680,89	36433	13618	7,20	144
					1140,75	256,50	22815	5130	1,26	25
6.	Е0142-13-	Бетонирование каналов вручную	м3	29,20	1241,29	54,57	36246	1593	3,36	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой			---	---	---	---	---	---
					573,75	19,20	16754	561	0,08	2
7.	С143001-7	Бетон тяжелый ОСТ 7473-94) класса В15 -200)	м3	10,00	8030,00	--	80300	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
8.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	3,00	590,00	--	1770	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт гидроузла на р.Каргалы								201921
		Раздел: Локальная смета 2-1-2.Капитальный ремонт канала "Бурган-Казенный"								
9.	Е0101-31-8	Разработка выемок с отсыпкой грунта 4группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,00	50,31	49,24	906	886	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,07	13,55	19	244	0,05	1
10.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	18,00	3,82	3,82	69	69	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	1,32	--	24	0,00	0
11.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	18,00	1,57	1,57	28	28	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	0,54	--	10	0,00	0
12.	Е0101-164 -1	Очистка наносов	м3	12,00	167,40	--	2009	--	1,18	14
					---	---	---	---	---	---
					167,40	--	2009	--	--	--
13.	Е0146-34-1	Разборка бутовых сооружений	м3	2,20	1821,64	680,89	4008	1498	7,20	16
					---	---	---	---	---	---
					1140,75	256,50	2510	564	1,26	3
14.	Е0142-13-2	Бетонирование каналов вручную бутобетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	5,60	1241,29	54,57	6951	306	3,36	19
					---	---	---	---	---	---
					573,75	19,20	3213	108	0,08	0
15.	С143001-7	Бетон тяжелый ОСТ 7473-94) класса В15 -200)	м3	2,86	8030,00	--	22934	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,80	590,00	--	1652	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0137-74-12	Демонтаж плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	2,40	957,19	526,99	2297	1265	2,41	6
					430,20	182,79	1032	439	0,70	2
18.	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	1,07	1402,68	658,74	1501	705	3,01	3
					537,75	228,49	575	244	0,88	1
19.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,07	18200,00	--	19474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	3,00	14588,21	203,22	43765	610	5,96	18
					947,25	73,60	2842	221	0,32	1
21.	Ц0122-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих, масса до 1т	т	0,60	21962,87	14200,37	13244	8563	41,10	25
					7762,50	3476,25	4681	2096	20,16	12
22.	Ц0122-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т	компл	6,00	3537,54	513,54	21225	3081	16,20	97
					3024,00	97,20	18144	583	0,56	3
23.	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,60	80722,33	47334,58	48676	28543	137,00	83
					25875,00	11587,50	15603	6987	67,21	41
24.	Т80-22-110	Затворы ПС	т	0,60	166958,00	--	100676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	6,00	12453,29	1711,79	74720	10271	54,00	324
					10080,00	324,00	60480	1944	1,88	11
26.	Т80-22-61а	Подъемник винтовой	шт	6,00	8290,00	--	49740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-724	Резина уплотнительная	кг	3,90	425,00	--	1658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-31-8	Разработка выемок с отсыпкой грунта 4группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	305,00	50,31	49,24	15344	15017	0,01	2
					1,07	13,55	326	4134	0,05	14
29.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	305,00	3,82	3,82	1165	1165	--	--
					--	1,32	--	404	0,00	1
30.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	305,00	1,57	1,57	479	479	--	--
					--	0,54	--	166	0,00	1
31.	Е0137-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	6,00	2009,35	308,70	12056	1852	0,91	5
					127,58	118,53	765	711	0,55	3
32.	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	14,43	3297,58	1108,01	47584	15989	5,05	73
					888,75	381,20	12825	5501	1,43	21
33.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	151,00	68,29	7,38	10312	1114	0,41	62
					60,75	2,79	9173	421	0,01	2
34.	Т30-19-15	Трубы напорные Ду 800 мм, Рр 0,5 МПа	м	60,00	4890,00	--	293400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-31-8	Разработка выемок с отсыпкой грунта 4группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	650,00	50,31	49,24	32700	32004	0,01	5
					1,07	13,55	696	8810	0,05	30
36.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	650,00	3,82	3,82	2482	2482	--	--
					--	1,32	--	861	0,00	3
37.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	650,00	1,57	1,57	1020	1020	--	--
					--	0,54	--	354	0,00	1
38.	Е0137-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	20,00	2009,35	308,70	40187	6174	0,91	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					127,58	118,53	2552	2371	0,55	11
39.	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и	м3	3,00	14588,21	203,22	43765	610	5,96	18
		осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3			947,25	73,60	2842	221	0,32	1
40.	Е0137-74-13	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	48,00	1528,79	817,79	73382	39254	5,05	242
					711,00	236,34	34128	11344	1,43	69
41.	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	48,00	3297,58	1108,01	158284	53185	5,05	242
					888,75	381,20	42660	18298	1,43	69
42.	Т30-19-15	Трубы напорные Ду 800 мм, Рр 0,5 МПа	м	200,00	4890,00	--	978000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2.Капитальный ремонт канала "Бурган-Казенный"								2125689
		Раздел: Локальная смета 2-1-3. Капитальный ремонт канала "Айтек"								
43.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	420,00	29,64	28,03	12448	11772	0,01	5
					1,61	7,06	676	2964	0,02	10
44.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	440,00	389,25	--	171270	--	2,48	1091
					389,25	--	171270	--	--	--
45.	Е0101-12-9	Обратная засыпка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	420,00	29,64	28,03	12448	11772	0,01	5
					1,61	7,06	676	2964	0,02	10
46.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	400,00	167,18	--	66872	--	1,21	484
					167,18	--	66872	--	--	--
47.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	820,00	25,65	5,38	21030	4409	0,13	106
					20,27	--	16621	--	--	--
48.	Е0101-85-	Разравнивание кавальеров /отвалов/	м3	40,00	14,46	14,46	578	578	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		бульдозерами мощностью 59 кВт 0 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м			--	4,10	--	164	0,02	1
49.	Е0101-164 -1	Очистка сооружений от наносов	м3	40,00	167,40	--	6696	--	1,18	47
					167,40	--	6696	--	--	--
50.	Е0101-164 -1	Очистка труб от наносов	м3	102,00	167,40	--	17075	--	1,18	120
					167,40	--	17075	--	--	--
51.	Е0137-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	18,00	2009,35	308,70	36168	5557	0,91	16
					127,58	118,53	2296	2134	0,55	10
52.	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	6,00	14588,21	203,22	87529	1219	5,96	36
					947,25	73,60	5684	442	0,32	2
53.	Е0137-74-13	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	43,20	1528,79	817,79	66044	35329	5,05	218
					711,00	236,34	30715	10210	1,43	62
54.	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	43,20	3297,58	1108,01	142456	47866	5,05	218
					888,75	381,20	38394	16468	1,43	62
55.	Е0109-53-2	Монтаж сороудерживающих решеток	т	0,08	9850,48	1162,95	798	94	46,60	4
					7357,50	108,00	596	9	0,53	0
56.	С12021-268	Сварная сороудерживающая решетка	т	0,08	134000,00	--	10854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0137-74-4	Демонтаж лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	12,30	1514,86	767,86	18633	9445	5,38	66
					747,00	265,14	9188	3261	1,26	15
58.	Е0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	6,00	11876,38	141,63	71258	850	5,65	34
					900,00	50,44	5400	303	0,21	1
59.	Е0137-74-	Устройство лотков с заделкой	м3	12,30	1895,15	959,82	23310	11806	5,38	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3			933,75	331,42	11485	4076	1,26	15
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3. Капитальный ремонт канала "Айтек"								765467
		Раздел: Локальная смета 2-1-4. Ремонт отстойника на канале "Большой"								
60.	Е0147-17-2	Демонтаж крепления откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 3 т , толщиной 10 см	шт	8,50	1627,87	706,27	13837	6003	5,54	47
					921,60	222,30	7834	1890	1,29	11
61.	Е0147-17-2	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 3 т , толщиной 10 см	шт	8,50	6478,45	882,84	55067	7504	6,92	59
					1152,00	277,88	9792	2362	1,61	14
62.	С143018-12	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, решетчатые, толщиной 10 см	м2	108,00	700,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0137-7-4	Устройство гравийно-песчаной подготовки под плиты крепления	м3	12,00	2009,35	308,70	24112	3704	0,91	11
					127,58	118,53	1531	1422	0,55	7
64.	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	2,30	1402,68	658,74	3226	1515	3,01	7
					537,75	228,49	1237	526	0,88	2
65.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,30	18200,00	--	41860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0137-7-4	Устройство гравийно-песчаной подготовки под плиты крепления	м3	2,50	2009,35	308,70	5023	772	0,91	2
					127,58	118,53	319	296	0,55	1
67.	Е0137-73-2	Демонтаж заплечников	м3	2,50	680,13	145,53	1700	364	4,31	11
					534,60	52,90	1336	132	7,75	19
68.	Е0137-73-2	Устройство заплечников из бетона В-12,5	м3	2,50	9817,01	181,91	24543	455	4,31	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					668,25	66,15	1671	165	0,29	1
69.	Е0109-53-2	Демонтаж сороудерживающих решеток	т	0,13	6558,58	814,06	881	109	39,14	5
					4414,50	75,60	593	10	0,37	0
70.	Е0109-53-2	Монтаж сороудерживающих решеток	т	0,13	9850,48	1162,95	1323	156	46,60	6
					7357,50	108,00	988	15	0,53	0
71.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	27,10	76,60	76,60	2076	2076	--	--
					--	15,32	--	415	0,32	9
72.	Ц0122-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	3537,54	513,54	3538	514	16,20	16
					3024,00	97,20	3024	97	0,56	1
73.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	12453,29	1711,79	12453	1712	54,00	54
					10080,00	324,00	10080	324	1,88	2
74.	Т80-22-61 а	Подъемник винтовой 2,5В	шт	1,00	41866,00	--	41866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0142-4-3	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из песка	м3	15,40	257,40	45,90	3964	707	1,05	16
					211,50	15,36	3257	236	0,05	1
76.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	15,86	590,00	--	9359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Ремонт отстойника на канале "Большой"								320427
		Раздел: Локальная смета 2-1-5. Водозабор на канале "Кемир"								
77.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	240,00	38,59	36,49	9262	8758	0,01	4
					2,10	9,19	504	2205	0,03	8
78.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	115,00	3,82	3,82	439	439	--	--
					--	1,32	--	152	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	115,00	1,57	1,57	181	181	--	--
					--	0,54	--	63	0,00	0
80.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	м3	22,00	2009,35	308,70	44206	6791	0,91	20
					127,58	118,53	2807	2608	0,55	12
81.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	85,00	2998,94	142,69	254910	12129	4,47	380
					724,50	50,98	61582	4333	0,21	18
82.	С143001-7	Бетон тяжелый ОСТ 7473-94) класса В15 -200)	м3	52,02	8030,00	--	417721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	35,02	590,00	--	20662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0142-4-3	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из песка	м3	150,00	257,40	45,90	38609	6884	1,05	158
					211,50	15,36	31725	2303	0,05	8
85.	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	140,00	170,10	45,90	23813	6425	0,79	111
					124,20	15,36	17388	2150	0,05	7
86.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	298,70	590,00	--	176233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-5. Водозабор на канале "Кемир"								986036
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. Канал "Кемир с ПК12+00 по ПК 40+60								
87.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,00	218,93	--	657	--	1,54	5
					218,93	--	657	--	--	--
88.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
89.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под	м3	3,00	539,35	308,70	1618	926	0,91	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружения			127,58	118,53	383	356	0,55	2
90.	Е0137-74-4	Демонтаж лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	19,20	1514,86	767,86	29085	14743	5,38	103
					747,00	265,14	14342	5091	1,26	24
91.	Е0137-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	19,20	1895,15	959,82	36387	18429	5,38	103
					933,75	331,42	17928	6363	1,26	24
92.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	4,50	91,24	7,38	411	33	0,54	2
					83,70	2,79	377	13	0,01	0
93.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,01	30038,95	1537,93	433	22	9,49	0
					2407,50	590,92	35	9	2,44	0
94.	Е0124-11-12	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 800 мм	шт	2,00	137635,51	7210,88	275271	14422	29,80	60
					5805,00	1716,75	11610	3434	7,02	14
95.	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	фланец	4,00	1705,86	244,48	6823	978	5,50	22
					1140,75	20,25	4563	81	0,08	0
96.	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	шт	4,00	8760,00	--	35040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	10,20	134,76	5,38	1375	55	0,34	3
					56,25	2,25	574	23	0,01	0
98.	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	0,34	260,00	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	0,34	312,80	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,34	76,60	--	26	--	0,32	0
					15,32	--	5	--	--	--
101.	Е0125-4-6	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 800 мм	км	0,01	442216,12	260809,67	2211	1304	434,00	2
					87525,00	56990,58	438	285	220,48	1
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. Канал "Кемир с ПК12+00 по ПК 40+60								389931

ИТОГО:

	4789478	545812	5268
	848554	166394	766

Накладные расходы :

На монтажные работы	111639
На общестроительные работы	997085
На металломонтажные работы	2526
Всего накладных расходов:	1111250
Итого с накладными	5900728

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	354044
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6254772
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	6254772
Итого с временными, 4 %	6504963
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	6768414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6794434
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6859484
Пересчет в текущих ценах, К=1,55982	10699579
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	213992
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10913571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1309629
Итого с НДС	12223200

Принял: Сдал:

Заказчик Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алм.обл. Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор №50 от 17.03.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт головных сооружений магистральных каналов "Казенный", "Айтек", "Большой", "Кемир" в Жамбылском районе Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт головных сооружений

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОУЗЛА НА РЕКЕ Каргалы (смета 2-1-1)								
1.	Е0142-13-2	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	270,80	1241,29	54,57	336140	14776	3,36	910
					573,75	19,20	155372	5199	0,08	21
2.	С143001-7	Бетон тяжелый ОСТ 7473-94) класса В15 -200)	м3	143,00	8030,00	--	1148290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	147,00	590,00	--	86730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	23,00	777,80	45,90	17889	1056	0,79	18
					124,20	15,36	2857	353	0,05	1
5.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	1,06	21962,87	14200,37	23193	14996	137,00	145
					7762,50	3476,25	8197	3671	20,16	21
6.	Ц0122-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	8,00	3537,54	513,54	28300	4108	54,00	432
					3024,00	97,20	24192	778	0,56	5
7.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	1,06	80722,33	47334,58	85243	49985	137,00	145
					25875,00	11587,50	27324	12236	67,21	71
8.	Ц0122-61-	Механизмы подъемные с ручным	компл	8,00	12453,29	1711,79	99626	13694	54,00	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т			10080,00	324,00	80640	2592	1,88	15
9.	С80-22-11 0	Затворы ПС 1т	т	1,06	166958,00	--	176308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	шт	2,00	41866,00	--	83732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С80-22-61	Подъемник винтовой 1В	шт	6,00	8290,00	--	49740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-72 4	Резина уплотнительная	кг	5,64	425,00	--	2397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2137588	98615		2081
							298582	24829		134

Накладные расходы :

На монтажные работы	143667
На общестроительные работы	145765
Всего накладных расходов:	289432
Итого с накладными	2427020

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	145621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2572641
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2572641
Итого с временными, 4 %	2675547
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	2783907
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2794609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2821364
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	4550860
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91017
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4641877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % с учетом скидки	4379286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	525514
Итого с НДС	4904800

Принял: Сдал: