Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Тараз қаласы «13» 09 2012 жыл.

Тараз қаласы әкімінің 2012 жылғы «13» 09 №286 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Комиссия төрағасы: **Төлеулиев Мұхтар Сәлкеұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары: **Нұршанов Ғалымжан Әшірұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы;

Комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші: **Тоғызбаев Шералы Рахманәліұлы** - «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастығы;

бас жобалаушы: **Қасенов Ануар Сапарұлы** – «Астанатехстройэксперт» ЖШС-ің директоры;

техникалық қадағалаушы: **Әшімов Еділ Ортайұлы ЖК;**

бас мердігер: **Минаков Юрий Васильевич**–«Жамбылхимстройинженеринг» ЖШС-ің директоры;

басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Қасымов Қайрат Жаманқұлұлы – «Тараз қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы – «Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы.

Ахимов Шүкірғали Ахымұлы – «Тараз су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның бас инженері.

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (мердігер «Жамбылхимстройинженеринг» ЖШС-і)
(ұйымның атауы)
мекен-жайы бойынша «Тараз қаласы «Бәйтерек» мөлтек ауданының магистральды су құбырлары және кәріз жүйелерінің құрылысын салу».
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің, корпустың нөмері)

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Тараз қаласы әкімдігінің
(қаулы шығарған органның атауы)
2008 жылдың «28» мамырындағы №460 шешімінің негізінде және «Жамбыл облысыбойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс- монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
2011 жылдың «13» қыркүйек № 461 рұқсатына сәйкес салынған.
3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Жамбылхимстройинженеринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)салған.
4. Құрылысқа арналған жобалау- смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Астанатехстройэксперт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген:
Бас жобалаушы: «Астанатехстройэксперт» жауапкершілігі шектелі серіктестігі, мемлекеттік лицензиясы ГСЛ № 009182. Жұмыс жобасы 2011 жылы жасалынған. Табиғи жағдайлар: климаттық ауданы - III В; қар жүгінің нормативтік мәні – 50 кгс/м^2; жел қысымының нормативтік мәні - 73 кгс/м^2; ең суық бескүндіктің сыртқы ауаның температурасы – минус 26 С^0, құрылыс алаңның сейсмикасы – 8 балл.

Сыртқы кәріз және су желілері. Су желілері. 5-қабатты тұрғын үйлерді сумен қамтамасыз ету «Торткуль» мөлтек ауданнан диаметрі 500мм болатын қолданыстағы су желілерінен қарастырылған. «Байтерек» мөлтек ауданындағы В1 су желісі сақина түрінде жасалған полиэтеленді құбыр. Гидравликалық есеп бойынша су желілері диаметрі 125,150,200,250мм, су өткелдер диаметрі - 300мм. Су желілерінің ұзындығы – 6588м.

Су желілеріне 1500мм су желісі құдықтары, тығыздап реттейтін арматуралар және өрт гидранттары СНип 4.01-02-2009 бойынша орналастырылған. Су өткел I және II жерде екі дренажды каналдар арқылы жер асты бойынша жобаланған диаметрі 325х8 мм электрдәнекерленетін құбырлардан және шойын құбырлар 530х4мм жасалған. Құбырдың төмен температурада қатпауына қосымша электрожылыту құбыры 325мм қарастырылған. Су желілерінің құдықтары темірбетон элементтерінің ГОСТ 8020-80 бойынша қабылданған.

Сыртқы өрт сөндіруге өрт сөндіргіш гидранттар қарастырылған.

Кәріз желілері жалпы ұзындығы 3668м, Кәріз желілері полиэтиленді құбырлардан жобаланған техникалық диаметрі 160,200,250,315,400,500мм. Желіде құрастырмалы темірбетонды элементтерден жасалған құдықтар диаметрі 1000-1500мм қарастырылған.

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
жеке жоба бойынша
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау- смета құжаттамасы «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы
2011 жылдың «30» мамыр № 90 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс- монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы тамыз 2011ж.
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы қазан 2012ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 9 ай;
іс жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Сәулеттік – жобалау тапсырмасы, жобалау сметалық құжаттар, жоба бойынша мемлекеттік сараптама (2011 жылғы 26 мамыр №08-0200/11 «Жамбылмемсараптама» ЕМК бекіткен), жұмыс комиссиясының актісі
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
	шақырым	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені
Жалпы ұзындығы: -су желілері -кәріз жүйелері	 км км	 6,588 3,668			

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет- құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық
сипаттамалар)

12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды.

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау- смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы *271,828* млн.теңге, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары *199,161* млн.теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
68 590, 95 мың теңге, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

19. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет- құрылыстық (көлем - жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған нысан **«Тараз қаласы «Байтерек» мөлтек ауданының магистральды су құбырлары және кәріз жүйелерінің құрылысын салу». ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Төлеулиев М.С.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Нұршанов Ғ.Ә.**

Комиссия мүшелері: _____ **Тоғызбаев Ш.Р.**

_____ **Әшімов Е.О.**

_____ **Ақылбеков Е.Н.**

_____ **Қасенов А.С.**

_____ **Қасымов Қ.Ж.**

_____ **Ахимов Ш.А.**

_____ **Ю.В.Минаков**