Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области.
Подрядчик: ТОО «New Construction»

Карасайский район «10» ноября 2009г.

Акт

приемки – сдачи работ согласно договора № 49 от 17 марта 2009 года по объекту «Капитальный ремонт водозаборного гидроузла магистрального канала на р.Аксай Карасайского района»

Приемочная комиссия назначенная приказом начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области от «09» ноября 2009г. № 113-н в составе:

-ответственного представителя заказчика (инвестора, застройщика):

Председатель комиссии:

Байболов К.Б. – заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Заместитель председателя комиссии:

Насыров М. - начальник отдела водного хозяйства управления сельского хозяйства Акимата Алматинской области

Членов комиссии:

1. **Нагашбеков К.** – Директор Карасайского ГКПВХ «Ушконыриррригация»

2. **Турганбаев Ж.К.** – начальник отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов Акимата Алматинской области

3. **Садвакасова А.Т.** – директор ТОО «New Construction»

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «New Construction» к сдаче представлены выполненные работы по капитальному ремонту водозаборного гидроузла магистрального канала на р.Аксай Карасайского района Алматинской области, в соответствии со сметой на сумму 26 675 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге.

2. Капитальный ремонт произведен на основании плана природоохранных мероприятий Алматинской области на 2009 год.

3. Проектно-сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту водозаборного гидроузла магистрального канала на р.Аксай Карасайского района, разработана проектной организацией ТОО «Гидротехник Жоба», заключение государственной экспертизы №_____ от _____ 200___ года.

Заключение

Капитальный ремонт водозаборного гидроузла магистрального канала на р.Аксай Карасайского района, произведен в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Объем работ соответствует перечисленным финансовым средствам по договору и выполнен на сумму 26 675 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге.

Председатель комиссии: _____ **Байболов К.Б.**

Заместитель председателя комиссии: _____ **Насыров М.**

Члены комиссии:

_____ **Нагашбеков К.**

_____ **Турганбаев Ж.К.**

_____ **Садвакасова А.Т.**

Заказчик Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №49 от 17.03.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водозаборного гидроузла, магистрального канала на р. Аксай Карасайского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1								
1.	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы с укладкой грунта в дамбу	м3	150,00	389,25	--	58388	--	2,48	372
					389,25	--	58388	--	--	--
2.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3	150,00	167,18	--	25077	--	1,21	182
					167,18	--	25077	--	--	--
3.	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы под устройство стенки	м3	110,00	389,25	--	42818	--	2,48	273
					389,25	--	42818	--	--	--
4.	1-166-3	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3	30,00	167,18	--	5015	--	1,21	36
					167,18	--	5015	--	--	--
5.	42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	23,00	777,80	45,90	17889	1056	0,79	18
					124,20	15,36	2857	353	0,05	1
6.	42-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов бутобетоном	м3	180,00	12408,75	761,83	2233575	137129	7,41	1334
					1203,75	214,48	216675	38606	0,72	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	42-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из бетона В-15	м3	37,50	446,40 400,50	45,90 15,36	16740 15019	1721 576	1,97 0,05	74 2
8.	30-1-7	Бетон тяжелый ОСТ 7473-94) класса В15 -200)	м3	20,00	8030,00 --	-- --	160600 --	-- --	-- --	-- --
9.	30-8-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	17,50	590,00 --	-- --	10325 --	-- --	-- --	-- --
10.	42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	м	375,00	46,58 23,40	0,25 0,10	17468 8775	93 38	0,16 0,00	60 0
11.	1-31-8	Очистка отстойника от камней, мусора, гравия экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3	м3	97,00	50,31 1,07	49,24 13,55	4880 104	4776 1315	0,01 0,05	1 4
12.	1-168-4	Разработка вручную с подъемом краном грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с креплением	м3	50,00	1674,05 1086,75	587,30 405,65	83702 54338	29365 20282	5,41 1,75	271 88
13.	22-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих, масса до 1 т	т	0,28	21962,87 7762,50	14200,37 3476,25	6237 2205	4033 987	137,00 20,16	39 6
14.	22-61-2	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,3 т	компл	2,00	3586,55 3057,75	528,80 100,58	7173 6116	1058 201	54,00 0,58	108 1
15.	22-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	3537,54 3024,00	513,54 97,20	3538 3024	514 97	54,00 0,56	54 1
16.	22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,28	80722,33 25875,00	47334,58 11587,50	22925 7348	13443 3291	137,00 67,21	39 19
17.	22-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	компл	2,00	12923,79 10192,50	1762,66 335,25	25848 20385	3525 670	54,00 1,94	108 4
18.	22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	12453,29 10080,00	1711,79 324,00	12453 10080	1712 324	54,00 1,88	54 2
19.	С80-22-110	Затворы ПС	т	0,28	166958,00	--	47416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	т	1,00	41866,00	--	41866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С80-22-61	Подъемник винтовой 5В	т	0,44	207258,00	--	90364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1-1-724	Резина уплотнительная	кг	5,85	425,00	--	2486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1								2936784
		Раздел: Локальная смета 2-1-2								
23.	1-24-5	Срезка грунта растительного слоя бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с возвратом	м3	340,00	4,85	4,85	1649	1649	--	--
					--	1,68	--	572	0,01	2
24.	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	24,00	389,25	--	9342	--	2,48	60
					389,25	--	9342	--	--	--
25.	1-90-7	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы вручную	м2	160,00	12,17	--	1947	--	0,08	12
					12,17	--	1947	--	--	--
26.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3	28,00	167,18	--	4681	--	1,21	34
					167,18	--	4681	--	--	--
27.	36-1-3	Возведение дамбы из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	250,00	37,12	32,88	9280	8220	0,03	6
					3,74	9,10	935	2275	0,03	8
28.	37-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	16,00	2009,35	308,70	32150	4939	0,91	15
					127,58	118,53	2041	1896	0,55	9
29.	42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	37,00	9485,70	74,88	350971	2770	2,94	109
					447,75	25,67	16567	950	0,10	4
30.	42-15-2	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами П 30-20 массой до 1,5 т	м3	11,80	934,90	628,90	11032	7421	2,33	27
					306,00	215,61	3611	2544	1,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	42-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т	м3	6,80	1168,63	786,13	7947	5346	2,33	16
					382,50	269,51	2601	1833	1,00	7
32.	42-16-4	Заделка температурных швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору	м	33,00	87,20	2,48	2878	82	0,28	9
					39,60	0,95	1307	31	0,00	0
33.	42-16-5	Заделка конструктивных швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	м	63,00	46,59	0,25	2935	16	0,16	10
					23,40	0,10	1474	6	0,00	0
34.	42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	т	0,05	5162,59	781,93	243	37	19,50	1
					3735,00	297,99	176	14	1,46	0
35.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	66800,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	м2	19,00	169,03	--	3212	--	0,44	8
					63,45	--	1206	--	--	--
37.	22-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих, масса до 1 т	т	0,56	21962,87	14200,37	12387	8009	137,00	77
					7762,50	3476,25	4378	1961	20,16	11
38.	22-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т	компл	2,00	3537,54	513,54	7075	1027	54,00	108
					3024,00	97,20	6048	194	0,56	1
39.	22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,56	80722,33	47334,58	45527	26697	137,00	77
					25875,00	11587,50	14593	6535	67,21	38
40.	22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	2,00	12453,29	1711,79	24907	3424	54,00	108
					10080,00	324,00	20160	648	1,88	4
41.	С80-22-110	Затворы ПС	т	0,56	166958,00	--	94164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	т	2,00	41866,00	--	83732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	1-1-724	Резина уплотнительная	кг	5,64	425,00	--	2397	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	22-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих, масса до 1 т	т	0,36	21962,87 7762,50	14200,37 3476,25	7907 2794	5112 1251	137,00 20,16	49 7
45.	22-61-2	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,3 т	компл	3,00	3586,55 3057,75	528,80 100,58	10760 9173	1586 302	54,00 0,58	162 2
46.	22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,28	80722,33 25875,00	47334,58 11587,50	22925 7348	13443 3291	137,00 67,21	39 19
47.	22-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	компл	3,00	12923,79 10192,50	1762,66 335,25	38771 30578	5288 1006	54,00 1,94	162 6
48.	С80-22-61	Подъемник винтовой 5В	т	0,88	209310,00 --	-- --	183356 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2 975313

Раздел: Локальная смета 2-1-3

49.	22-120-1	Демонтаж решетки сороудерживающей габаритной глубинных отверстий, масса до 1 т	т	0,50	5735,62 2335,50	3400,12 992,25	2868 1168	1700 496	43,00 5,76	22 3
50.	22-120-1	Решетки сороудерживающие габаритные глубинных отверстий, масса до 1 т	т	1,07	22083,66 7785,00	11333,72 3307,50	23630 8330	12127 3539	43,00 19,18	46 21
51.	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	1,07	134000,00 --	-- --	143380 --	-- --	-- --	-- --
52.	22-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих, масса до 1 т	т	0,17	21962,87 7762,50	14200,37 3476,25	3734 1320	2414 591	137,00 20,16	23 3
53.	22-61-1	Демонтаж подъемников с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т	компл	1,00	3537,54 3024,00	513,54 97,20	3538 3024	514 97	54,00 0,56	54 1
54.	22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,17	80722,33 25875,00	47334,58 11587,50	13723 4399	8047 1970	137,00 67,21	23 11
55.	22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта	компл	1,00	12453,29	1711,79	12453	1712	54,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С80-22-11 0	Затворы ПС	т	0,17	166958,00	--	28383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	т	1,00	41866,00	--	41866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	1-1-724	Резина уплотнительная	кг	2,50	425,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3								274636
		Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-4								
59.	1-164-1	Срезка грунта растительного слоя вручную	м3	58,00	167,40	--	9709	--	1,18	68
					167,40	--	9709	--	--	--
60.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	204,00	218,93	--	44662	--	1,54	314
					218,93	--	44662	--	--	--
61.	1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	261,23	134,10	--	35031	--	0,97	254
					134,10	--	35031	--	--	--
62.	1-27-6	Засыпка промоин гравийно-галечниковым грунтом бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	2260,00	3,82	3,82	8633	8631	--	--
					--	1,32	--	2994	0,00	10
63.	37-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	14,00	2009,35	308,70	28131	4322	0,91	13
					127,58	118,53	1786	1659	0,55	8
64.	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,21	174718,44	71861,81	36167	14875	441,00	91
					83025,00	27146,25	17186	5619	132,58	27
65.	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,21	412519,50	181879,25	85392	37649	997,00	206
					189675,00	68706,00	39263	14222	335,56	69
66.	8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	234,34	14200,00	--	3327628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	м	238,84	2420,00	--	577993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	247994,13	49389,75	12722	2534	312,70	16
					62775,00	18657,00	3220	957	91,12	5
		Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								4166067

ИТОГО: 8352803 388009 5297

798362 124517 546

Накладные расходы :

На монтажные работы	180294
На общестроительные работы	753899
Всего накладных расходов:	934193
Итого с накладными	9286996

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	520551
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9807547
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	9807547
Итого с временными, 4 %	10175403
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	10562755
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10601012
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10696655
Пересчет в текущих ценах, К=1,55783	16663603
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	333272
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16996875
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2039625
Итого с НДС	19036500

Составил: Проверил: с неухасов

Заказчик Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алм.обл. Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.03.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водозаборного гидроузла, магистрального канала на р. Аксай Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт водозаборного гидроузла, магистрального канала на р. Аксай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Межхозяйственный водопровод для совхозов им. Чапаева, "Каменский", "Таугуль"(смета 2-1-4)										
1.	1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,77	134,10	--	103	--	0,97	1		
					134,10	--	103	--	--	--		
2.	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	174718,44	71861,81	22713	9342	441,00	57		
					83025,00	27146,25	10793	3529	132,58	17		
3.	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	412519,50	181879,25	53628	23644	997,00	130		
					189675,00	68706,00	24658	8932	335,56	44		
4.	8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	104,01	14200,00	--	1476914	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	м	99,51	2420,00	--	240809	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	9-52-1	Резка стальной трубы	м	4,00	134,76	5,38	539	22	0,34	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					56,25	2,25	225	9	0,01	0
7.	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,03	204796,82	39324,82	6328	1215	147,70	5
					30375,00	14854,50	939	459	72,55	2
8.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
9.	8-9-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,63	30495,76	1879,87	49708	3064	8,86	14
					1435,50	538,43	2340	878	2,06	3
11.	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,34	12837,13	--	4326	--	72,10	24
					11227,50	--	3784	--	--	--
13.	22-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	км	0,34	26892,63	--	9063	--	113,30	38
					17662,50	--	5952	--	--	--
14.	22-12-7	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,34	438540,89	49625,39	147788	16724	176,00	59
					30600,00	18747,00	10312	6318	91,56	31
15.	22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,34	992604,64	131552,09	334508	44333	116,00	39
					43650,00	49695,75	14710	16747	30,66	10
		Итого по разделу: Межхозяйственный водопровод для совхозов им. Чапаева, "Каменский", "Таугуль"(смета 2-1-4)								2365652
		Раздел: Водовод подпитки водохранилища"Кок-Узек" (смета 2-1-5)								
16.	1-27-6	Засыпка промоин гравийно-галечниковым грунтом бульдозерами мощностью 79 08) кВт	м3	590,00	3,82	3,82	2254	2253	--	--
					--	1,32	--	782	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
17.	42-16-5	Заделка стыков цементным раствором	м	20,00	46,58	0,25	932	5	0,16	3
					23,40	0,10	468	2	0,00	0
18.	42-16-5	Разборка бетона в стыках труб	м	20,00	41,85	0,20	837	4	0,16	3
					18,72	0,08	374	2	0,00	0
19.	9-52-1	Резка стальной трубы	м	5,20	134,76	5,38	701	28	0,34	2
					56,25	2,25	292	12	0,01	0
20.	22-33-7	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,70	146006,38	15589,13	102934	10990	90,00	63
					11826,00	5888,70	8337	4152	47,94	34
21.	22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,40	164283,13	25981,88	65549	10367	90,00	36
					19710,00	9814,50	7864	3916	47,94	19
22.	24-11-14	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	шт	1,00	197522,01	9381,38	197522	9381	41,20	41
					8100,00	2168,33	8100	2168	8,88	9
		Итого по разделу: Водовод подпитки водохранилища"Кок-Узек" (смета 2-1-5)								370728
		Раздел: Мехочистка магистрального канала "Аксай-Каргалинский" (смета 2-1-6)								
23.	1-73-15	Мехочистка каналов от наносов	м3	9200,00	57,34	55,04	527528	506406	0,01	115
					2,30	10,65	21197	98014	0,03	250
24.	1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах твалах) бульдозерами мощностью 79 кВт 08 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	9200,00	6,65	6,65	61180	61177	--	--
					--	2,02	--	18608	0,01	61
25.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2450,00	7,91	7,91	19380	19380	--	--
					--	2,57	--	6292	0,01	24
		Итого по разделу: Мехочистка магистрального канала "Аксай-Каргалинский" (смета 2-1-6)								608088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3344468	718377		634
							120702	170836		507

Накладные расходы :

На общестроительные работы	329774
На металломонтажные работы	486
На сантехнические работы	346
Всего накладных расходов:	330606
Итого с накладными	3675074

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	220504
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3895578
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3895578
Итого с временными, 4 %	4051401
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	4215483
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4231689
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4272203
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	6891063
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	137821
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами с учетом скидки	6820089
Налог на добавленную стоимость, 12 %	818411
Итого с НДС	7638500

Принял: Сдал: