Предприятие, организация

ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
4	01.08.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

Основание: Договор № 2011-05 от 04.05.2011 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2100 кв.м. в г.Кокшетау	работа	1	6 647 725,00	6 647 725,00

Всего работ на сумму: 6 647 725,00

в т.ч. НДС -

Итого сумма: Шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"

РНН: 600700623625
Адрес: г.Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1
Расчетный счет: KZ43826A1KZTD2012298 в АО "АТФбанк"
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"

Исполнитель — Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2100 кв.м. в г.Кокшетау

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2011 года

на Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2100 кв.м. в г.Кокшетау

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: #Устройство бортовых камней и поребрика#										
1	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	12	235,8	0	2830	0	3197	1,51	18		
		м3		235,8	0	2830	0	113	0	0		
2	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под поребрик	1,2	235,8	0	283	0	320	1,51	2		
		м3		235,8	0	283	0	113	0	0		
3	С01031-А5-1	Погрузка грунта	23,1	28,6	0	661	0	0	0	0		
		т		0	0	0	0		0	0		
4	Е010332-А22-1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	23,1	157,63	157,63	3641	3641	728	0	0		
		т		0	31,53	0	728	100	0,66	15		
5	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13,2	3,08	2,66	41	35	17	0	0		
		м3		0,39	0,93	5	12	97	0	0		
6	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	6	2279,79	0	13679	0	3919	3,24	19		
		м3		531	0	3186	0	123	0	0		
7	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	150	526,68	6,63	79002	995	22032	0,7	105		
		м		108,68	1,76	16302	264	133	0,01	1		
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	6,45	28200		181890						
		м3										
9	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	1,6	2279,79	0	3648	0	1045	3,24	5		
		м3		531	0	850	0	123	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	27-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	80	449,13	6,63	35930	530	11750	0,7	56
		м		108,68	1,76	8694	141	133	0,01	0
11	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	2	27400		54800				
		м3								
		Итого по разделу: #Устройство бортовых камней и поребрика#				376404				
		Раздел: #Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 4+4/#								
12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	147,84	39,75	37,82	5877	5591	1845	0,01	2
		м3		1,87	11	276	1626	97	0,04	6
13	С01031-А5-1	Погрузка грунта	258,72	28,6	0	7399	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
14	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	181,104	157,63	157,63	28547	28547	5709	0	0
		т		0	31,53	0	5709	100	0,66	120
15	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	103,488	3,08	2,66	319	275	133	0	0
		м3		0,39	0,93	40	96	97	0	0
16	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	77,616	19,7	19,7	1529	1529	306	0	0
		т		0	3,94	0	306	100	0,08	6
17	1-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	44,352	134,1	0	5948	0	6721	0,97	43
		м3		134,1	0	5948	0	113	0	0
18	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	105,6	12,51	12,51	1321	1321	439	0	0
		м3		0	4,28	0	452	97	0,01	1
19	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	739,2	1,27	1,27	940	940	274	0	0
		м3		0	0,38	0	283	97	0	1
20	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня и-20см	70,4	1705,88	73,75	120094	5192	3094	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1505	821	133	0,04	3
21	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	352	327,07	27,83	115127	9795	6776	0,03	12
		м2		5	9,47	1760	3335	133	0,03	12
22	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,2816	40097,59	339,59	11291	96	53	0,58	0
		т		0	140,94	0	40	133	0,58	0
23	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	352	535,8	13,29	188603	4677	3666	0,04	13
		м2		6,51	1,32	2292	465	133	0	2
24	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	704	61,06	0,54	42988	382	52	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	0,04	14	25	133	0	0
25	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	352	587	13,29	206625	4677	3666	0,04	13
		м2		6,51	1,32	2292	465	133	0	2
26	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	704	67,48	0,54	47503	382	52	0	0
		м2		0,02	0,04	14	25	133	0	0
27	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0667	1171	1171	78	78	32	0	0
		маш-ч		0	486	0	32	100	2,82	0
28	27-65-1	Разметка парковки шириной 0,1 м	88	10970,65	1692,25	965417	148918	126645	3,18	280
		км		450	632,07	39600	55622	133	2,85	251
		Итого по разделу: #Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 4+4/#				1749607				
		Раздел: #Устройство новых тротуаров из брусчатки #								
29	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	17,16	235,8	0	4046	0	4572	1,51	26
		м3		235,8	0	4046	0	113	0	0
30	С01031-А5-1	Погрузка грунта	30,03	28,6	0	859	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
31	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	21,021	157,63	157,63	3314	3314	663	0	0
		т		0	31,53	0	663	100	0,66	14
32	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	12,012	3,08	2,66	37	32	15	0	0
		м3		0,39	0,93	5	11	97	0	0
33	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	9,009	19,7	19,7	177	177	35	0	0
		т		0	3,94	0	35	100	0,08	1
34	1-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	5,148	134,1	0	690	0	780	0,97	5
		м3		134,1	0	690	0	113	0	0
35	27-56-1	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	66	191,48	14,09	12638	930	3755	0,24	16
		м2		38,03	4,75	2510	314	133	0,02	1
36	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	66	347,46	14,09	22932	930	3755	0,24	16
		м2		38,03	4,75	2510	314	133	0,02	1
37	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	66	98,64	14,09	6510	930	3755	0,24	16
		м2		38,03	4,75	2510	314	133	0,02	1
38	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	66	181,7	21,26	11992	1403	13323	0,95	63
		м2		156,15	7,97	10306	526	123	0,04	3
39	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	66	842		55572				
		м2								
		Итого по разделу: #Устройство новых тротуаров из брусчатки #				118768				
		Раздел: #Устройство ограждений#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	35	162,72	143,86	5695	5035	1886	0,13	5
		яма		18,86	36,68	660	1284	97	0,14	5
41	8-3-2	Копание ям вручную глубиной 0,5м	20	2369,27	100,89	746	32	60	0,85	0
		яма		123,75	38,25	39	12	118	0,18	0
42	6-1-1	Установка и омоноличивание закладных деталей под ограждение	0,945	7695,37	66,01	7272	62	219	1,35	1
		м3		195,75	24,93	185	24	105	0,12	0
43	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,1243	4804,8	2285,57	597	284	263	10,29	1
		т		1737,45	617,13	216	77	90	2,34	0
44	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм	35	231		8085				
		м								
45	9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,18	27935,09	9375,11	32949	11058	19625	91	107
		т		16380	2107,33	19320	2486	90	7,36	9
46	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	1,18	9850,48	1162,95	11619	1372	7925	46,6	55
		т		7357,5	108	8678	127	90	0,53	1
47	8-6-61	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	217	196		42532				
		м								
48	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	0,595	44300		26359				
		т								
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	0,091	50600		4605				
		т								
50	1-1-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	0,0035	40600		142				
		т								
51	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	15,575	60,75	0	946	0	852	0,34	5
		м2		60,75	0	946	0	90	0	0
52	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,3	21,8	0,05	1358	3	327	0,03	2
		м2		5,81	0,02	362	1	90	0	0
53	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	124,6	20,36	0,02	2537	2	467	0,02	3
		м2		4,16	0	518	0	90	0	0
		Итого по разделу: #Устройство ограждений#				145442				
		Раздел: #Сети наружного освещения 0,4 кВ#								
54	8-358-4	Опоры освещения. Установка со светильниками	15	980,42	541,91	14706	8129	4426	1,02	15
		шт		197,88	112,73	2968	1691	95	0,65	10
55	8-359-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	524,68	237,63	525	238	205	0,9	1
		шт		174,6	41,54	175	42	95	0,24	0
56	8-351-1	Цоколь к опорам	15	3476,26	2498,08	52144	37471	16759	3,42	51
		шт		626,54	549,53	9398	8243	95	3,19	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	38,2	36,7	27,8	1402	1062	570	0,06	2
		м		8,8	6,9	336	264	95	0,04	2
58	8-141-2	Прокладка СИП	38,2	27,5	4	1051	153	726	0,12	5
		м		19,3	0,7	737	27	95	0	0
		Итого по разделу: #Сети освещения 0,4 кВ#				69827				
		Раздел: #Ливневая канализация#								
59	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,35	13886,53	2438,75	18747	3292	6686	20,7	28
		м3		3105	618,75	4192	835	133	2,5	3
60	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	60	2440		146400				
		м								
		Итого по разделу: #Ливневая канализация#				165147				
		Раздел: #Хозяйственно-бытовая канализация К1#								
61	23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	1,536	21451,23	1265,69	32949	1944	4047	9,16	14
		м3		1552,73	474,08	2385	728	130	2,31	4
62	23-24-1	Установка люков с подъемом колодцев бетоном	5	8370,27	35,42	41851	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,5	1046	68	130	0,07	0
63	23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4248,61	83,18	8497	166	7523	17,01	34
		врезка		2862	31,5	5724	63	130	0,15	0
64	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,325	139706,75	90794,12	45405	29508	28712	286	93
		км		48375	19582,83	15722	6364	130	84,07	27
65	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	3,25	19000		61750				
		10м								
		Итого по разделу: #Хозяйственно-бытовая канализация К1#				190452				
		ИТОГО:				2815645	325312			1150
						182075	94960			551
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				22686				
		На общестроительные работы				285352				
		На металломонтажные работы				27814				
		Всего накладных расходов:				335852				
		Итого с накладными				3151497				
		- заработная плата				50378				
		- трудоемкость				168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				189090				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3340587				
		ИТОГО:				3340587				
		Сметная заработная плата				327413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**1869**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				**6517377**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**130348**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6647725**				

Заказчик: **ТОО "Нуржол ДБ строй"** _____ (подпись)

Исполнитель: **ТОО "Ладомир Строй"** _____ (подпись)