ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

10.08.2017г

Договор № 88 от 26.06. 2017 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

Август 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно с НДС	С начала строительства НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
						приобретение материалов	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**41 298 130**	**4 424 800**	**25 036 066**					**2 682 436**	**25 036 066**
в том числе оборудование									
Всего по стройке	**41 298 130**	**4 424 800**	**25 036 066**					**2 682 436**	**25 036 066**

ЗАКАЗЧИК:

И.о Руководителя ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Жантуреева А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Talap Stroy Service"

Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Кистауов А.Б.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 26.06. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 за август

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ-АС часть				
1	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	401,670	2797,93	1123844
		Накладные расходы			*659,53*	*264913*
		Сметная прибыль			*207,25*	*83248*
2	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	28,080	3870,90	108695
		Накладные расходы			*921,89*	*25887*
		Сметная прибыль			*286,73*	*8051*
3	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,480	3246,28	21036
		Накладные расходы			*719,38*	*4662*
		Сметная прибыль			*240,47*	*1558*
4	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	401,670	13419,59	5390246
		Накладные расходы			*431,78*	*173431*
		Сметная прибыль			*994,04*	*399278*
5	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	28,080	9976,42	280138
		Накладные расходы			*320,99*	*9013*
		Сметная прибыль			*738,99*	*20751*
6	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	6,480	15522,93	100589
		Накладные расходы			*499,45*	*3236*
		Сметная прибыль			*1149,85*	*7451*
7	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	241,600	737,31	178134
		Накладные расходы			*131,77*	*31837*
		Сметная прибыль			*54,62*	*13195*
8	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	241,600	664,29	160493
		Накладные расходы			*21,37*	*5164*
		Сметная прибыль			*49,21*	*11888*
9	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	75,600	3711,72	280606
		Накладные расходы			*753,59*	*56971*
		Сметная прибыль			*274,94*	*20786*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
10	11-100107-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	39,650	2971,08	117803
		Накладные расходы			*655,93*	*26008*
		Сметная прибыль			*220,08*	*8726*
11	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	75,600	6834,68	516702
		Накладные расходы			*219,91*	*16625*
		Сметная прибыль			*506,27*	*38274*
12	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	39,650	6524,72	258705
		Накладные расходы			*209,93*	*8324*
		Сметная прибыль			*483,31*	*19163*
13	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	55,000	2945,61	162008
		Накладные расходы			*94,78*	*5213*
		Сметная прибыль			*218,19*	*12001*
14	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	484,670	896,49	434501
		Накладные расходы			*225,25*	*109173*
		Сметная прибыль			*66,41*	*32185*
15	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	508,904	362,19	184321
		Накладные расходы			*64,77*	*32961*
		Сметная прибыль			*26,83*	*13653*
16	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	238,570	1088,70	259732
		Накладные расходы			*261,44*	*62371*
		Сметная прибыль			*80,64*	*19239*
17	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	238,570	2068,27	493426
		Накладные расходы			*656,25*	*156562*
		Сметная прибыль			*153,20*	*36550*
18	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	250,498	679,93	170322
		Накладные расходы			*157,61*	*39482*
		Сметная прибыль			*50,37*	*12616*
19	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	197,100	1088,70	214583
		Накладные расходы			*261,44*	*51530*
		Сметная прибыль			*80,64*	*15895*
20	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	197,100	2068,27	407655
		Накладные расходы			*656,25*	*129347*
		Сметная прибыль			*153,20*	*30197*
21	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	206,955	679,93	140715
		Накладные расходы			*157,61*	*32619*
		Сметная прибыль			*50,37*	*10423*
22	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	410,304	990,99	406606
		Накладные расходы			*228,24*	*93646*
		Сметная прибыль			*73,41*	*30119*
23	ПРАИС-ЛИСТ	Линолеум поливинилхлоридный	м2	386,240	1846,15	713058
		Накладные расходы			*59,40*	*22943*
		Сметная прибыль			*136,75*	*52819*
24	ПРАИС-ЛИСТ	Линолеум поливинилхлоридный	м2	555,000	1846,15	1024614
		Накладные расходы			*59,40*	*32967*
		Сметная прибыль			*136,75*	*75897*
25	22-060301-0618 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	243,341	1287,36	313268
		Накладные расходы			*41,42*	*10079*
		Сметная прибыль			*95,36*	*23205*
26	ПРАИС-ЛИСТ	Линолеум поливинилхлоридный	м2	630,000	1846,15	1163076
		Накладные расходы			*59,40*	*37422*
		Сметная прибыль			*136,75*	*86154*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
27	22-060301-0618 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	201,042	1287,36	258814
		Накладные расходы			*41,42*	*8327*
		Сметная прибыль			*95,36*	*19171*
28	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	623,100	1406,22	876216
		Накладные расходы			*376,22*	*234423*
		Сметная прибыль			*104,16*	*64905*
29	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	3249,200	653,48	2123297
		Накладные расходы			*188,05*	*611019*
		Сметная прибыль			*48,41*	*157281*
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ АС				
30	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	81,376	69,25	5635
		Накладные расходы			*21,88*	*1780*
		Сметная прибыль			*5,13*	*417*
31	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,380	137,61	8171
		Накладные расходы			*45,33*	*2692*
		Сметная прибыль			*10,19*	*605*
32	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	33,640	191,64	6447
		Накладные расходы			*66,13*	*2225*
		Сметная прибыль			*14,20*	*478*
33	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	104,900	950,81	99740
		Накладные расходы			*228,45*	*23964*
		Сметная прибыль			*70,43*	*7388*
34	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	33,660	2741,14	92267
		Накладные расходы			*862,31*	*29025*
		Сметная прибыль			*203,05*	*6835*
35	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	112,000	253,76	28421
		Накладные расходы			*84,97*	*9517*
		Сметная прибыль			*18,80*	*2105*
36	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Окраска металлических ЦОКОЛЯ за 1 раз кузбасским лаком	м2	14,800	181,79	2690
		Накладные расходы			*59,32*	*878*
		Сметная прибыль			*13,47*	*199*
37	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,700	21771,32	80554
		Накладные расходы			*2501,66*	*9256*
		Сметная прибыль			*1612,69*	*5967*
38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000	2273,77	11369
		Накладные расходы			*828,04*	*4140*
		Сметная прибыль			*168,43*	*842*
39	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,000	1187,90	5940
		Накладные расходы			*432,60*	*2163*
		Сметная прибыль			*87,99*	*440*
40	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,196	18927,63	3710
		Накладные расходы			*1205,37*	*236*
		Сметная прибыль			*1402,05*	*275*
41	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В12,5. Устройство	м3	1,344	23158,72	31125
		Накладные расходы			*2475,42*	*3327*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*1715,46*	*2306*
42	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании	т	0,012	178037,68	2165
		Накладные расходы			*57294,36*	*697*
		Сметная прибыль			*13187,98*	*160*
43	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммСТ РК 2591-2014	т	0,012	106578,99	1296
		Накладные расходы			*3429,18*	*42*
		Сметная прибыль			*7894,74*	*96*
44	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм /бетон В20/. Устройство	м2	0,640	1005,64	644
		Накладные расходы			*213,84*	*137*
		Сметная прибыль			*74,49*	*48*
45	11-340101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	т оттяжек в сборе	0,247	102730,33	25412
		Накладные расходы			*31527,57*	*7799*
		Сметная прибыль			*7609,65*	*1882*
46	21-060405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 Оттяжки	т	0,148	388158,81	57362
		Накладные расходы			*12489,02*	*1846*
		Сметная прибыль			*28752,50*	*4249*
47	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,590	571,77	56943
		Накладные расходы			*18,40*	*1832*
		Сметная прибыль			*42,35*	*4218*
48	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	5,690	264,20	1503
		Накладные расходы			*15,19*	*86*
		Сметная прибыль			*19,57*	*111*
49	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Крепление кабеля/. Установка	т стальных элементов	0,032	503740,00	15969
		Накладные расходы			*43654,64*	*1384*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*1183*
50	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. /Крепление оттяжки к парапету/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	85501,33	938
		Накладные расходы			*28144,04*	*309*
		Сметная прибыль			*6333,43*	*69*
51	21-050301-0204 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	129655,05	703
		Накладные расходы			*4171,66*	*23*
		Сметная прибыль			*9604,08*	*52*
52	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	111334,23	618
		Накладные расходы			*3582,18*	*20*
		Сметная прибыль			*8246,98*	*46*
		Раздел: СТОИМОСТЬ КОТЛА				
53	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОТЛА КСВР-200	к-т	2,000	1039359,60	2078719
		Накладные расходы			*33441,43*	*66883*
		Сметная прибыль			*76989,60*	*153979*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
54	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	155,000	245,96	38123
		Накладные расходы			*83,32*	*12915*
		Сметная прибыль			*18,22*	*2824*
55	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	155,000	203,88	31602
		Накладные расходы			*6,56*	*1017*
		Сметная прибыль			*15,10*	*2341*
56	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20,000	1045,18	20904
		Накладные расходы			*33,63*	*673*
		Сметная прибыль			*77,42*	*1548*
57	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1407,46	5630

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*45,29*	*181*
		Сметная прибыль			*104,26*	*417*
58	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	2325,70	18606
		Накладные расходы			*74,83*	*599*
		Сметная прибыль			*172,27*	*1378*
59	23-040501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	3489,09	13956
		Накладные расходы			*112,26*	*449*
		Сметная прибыль			*258,45*	*1034*
60	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	208,000	10901,30	2267471
		Накладные расходы			*764,55*	*159026*
		Сметная прибыль			*807,50*	*167961*
61	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	76,000	1392,64	105840
		Накладные расходы			*479,41*	*36435*
		Сметная прибыль			*103,16*	*7840*
62	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,000	975,97	74173
		Накладные расходы			*31,40*	*2387*
		Сметная прибыль			*72,29*	*5494*
63	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	70,000	1229,61	86072
		Накладные расходы			*430,52*	*30136*
		Сметная прибыль			*91,08*	*6376*
64	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,000	828,63	58004
		Накладные расходы			*26,66*	*1866*
		Сметная прибыль			*61,38*	*4297*
65	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	146,000	106,65	15571
		Накладные расходы			*38,26*	*5586*
		Сметная прибыль			*7,90*	*1153*
66	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	278,000	650,85	180936
		Накладные расходы			*198,37*	*55148*
		Сметная прибыль			*48,21*	*13403*
67	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	124,000	76,12	9439
		Накладные расходы			*10,41*	*1291*
		Сметная прибыль			*5,64*	*699*
68	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,000	80460,77	321843
		Накладные расходы			*12269,06*	*49076*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*23840*
69	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	100,000	641,25	64125
		Накладные расходы			*174,41*	*17441*
		Сметная прибыль			*47,50*	*4750*
70	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,115	531939,03	61173
		Накладные расходы			*17115,16*	*1968*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*4531*
71	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	183,000	571,77	104634
		Накладные расходы			*18,40*	*3367*
		Сметная прибыль			*42,35*	*7751*
72	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	482,48	14475
		Накладные расходы			*15,52*	*466*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*35,74*	*1072*
73	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	828,63	8286
		Накладные расходы			*26,66*	*267*
		Сметная прибыль			*61,38*	*614*
74	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	8,000	3472,25	27778
		Накладные расходы			*1004,80*	*8038*
		Сметная прибыль			*257,20*	*2058*
75	23-010602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,000	4119,00	32952
		Накладные расходы			*132,53*	*1060*
		Сметная прибыль			*305,11*	*2441*
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
76	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
77	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная),Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34917,77	69836
		Накладные расходы			*1123,48*	*2247*
		Сметная прибыль			*2586,50*	*5173*
78	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	13925,48	27851
		Накладные расходы			*448,05*	*896*
		Сметная прибыль			*1031,52*	*2063*
79	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,000	66346,82	132694
		Накладные расходы			*4213,35*	*8427*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*9829*
80	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
81	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	2,000	1441,72	2883
		Накладные расходы			*46,39*	*93*
		Сметная прибыль			*106,79*	*214*
82	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000	421,10	842
		Накладные расходы			*147,90*	*296*
		Сметная прибыль			*31,19*	*62*
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр технический МП-4У	шт	2,000	2537,46	5075
		Накладные расходы			*81,64*	*163*
		Сметная прибыль			*187,96*	*376*
84	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,000	22864,05	45728
		Накладные расходы			*4830,73*	*9661*
		Сметная прибыль			*1693,63*	*3387*
85	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1407,46	2815
		Накладные расходы			*45,29*	*91*
		Сметная прибыль			*104,26*	*209*
86	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2325,70	4651
		Накладные расходы			*74,83*	*150*
		Сметная прибыль			*172,27*	*345*
87	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	856,61	1713
		Накладные расходы			*27,56*	*55*
		Сметная прибыль			*63,45*	*127*
88	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	3,100	76,12	236

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*10,41*	*32*
		Сметная прибыль			*5,64*	*17*
89	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,180	80460,77	14483
		Накладные расходы			*12269,06*	*2208*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1073*
90	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,000	641,25	4489
		Накладные расходы			*174,41*	*1221*
		Сметная прибыль			*47,50*	*332*
91	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	531939,03	4282
		Накладные расходы			*17115,16*	*138*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*317*
92	23-020103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	4,000	5672,41	22690
		Накладные расходы			*182,51*	*730*
		Сметная прибыль			*420,18*	*1681*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
94	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	1,000	3787,21	3787
		Накладные расходы			*121,85*	*122*
		Сметная прибыль			*280,53*	*281*
95	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,000	4652,14	60478
		Накладные расходы			*500,20*	*6503*
		Сметная прибыль			*344,60*	*4480*
96	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
97	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	307,87	3079
		Накладные расходы			*9,91*	*99*
		Сметная прибыль			*22,81*	*228*
98	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2162,94	4326
		Накладные расходы			*69,59*	*139*
		Сметная прибыль			*160,22*	*320*
99	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
100	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	1,000	3787,21	3787
		Накладные расходы			*121,85*	*122*
		Сметная прибыль			*280,53*	*281*
101	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,000	4652,14	51174
		Накладные расходы			*500,20*	*5502*
		Сметная прибыль			*344,60*	*3791*
102	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
103	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	307,87	2155
		Накладные расходы			*9,91*	*69*
		Сметная прибыль			*22,81*	*160*
104	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2162,94	6489
		Накладные расходы			*69,59*	*209*
		Сметная прибыль			*160,22*	*481*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
105	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
106	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	2,000	3787,21	7574
		Накладные расходы			*121,85*	*244*
		Сметная прибыль			*280,53*	*561*
107	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,000	4652,14	111651
		Накладные расходы			*500,20*	*12005*
		Сметная прибыль			*344,60*	*8270*
108	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
109	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,000	307,87	4926
		Накладные расходы			*9,91*	*158*
		Сметная прибыль			*22,81*	*365*
110	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	2162,94	12978
		Накладные расходы			*69,59*	*418*
		Сметная прибыль			*160,22*	*961*
111	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
112	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	2,000	3787,21	7574
		Накладные расходы			*121,85*	*244*
		Сметная прибыль			*280,53*	*561*
113	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	26,000	4652,14	120956
		Накладные расходы			*500,20*	*13005*
		Сметная прибыль			*344,60*	*8960*
114	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
115	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	307,87	5542
		Накладные расходы			*9,91*	*178*
		Сметная прибыль			*22,81*	*410*
116	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	2162,94	12978
		Накладные расходы			*69,59*	*418*
		Сметная прибыль			*160,22*	*961*
117	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
118	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-12	шт	1,000	1946,05	1946
		Накладные расходы			*62,61*	*63*
		Сметная прибыль			*144,15*	*144*
119	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*
120	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
121	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	307,87	1231
		Накладные расходы			*9,91*	*40*
		Сметная прибыль			*22,81*	*91*
122	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2162,94	2163
		Накладные расходы			*69,59*	*70*
		Сметная прибыль			*160,22*	*160*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
123	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
124	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-12	шт	1,000	1946,05	1946
		Накладные расходы			*62,61*	*63*
		Сметная прибыль			*144,15*	*144*
125	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,000	4652,14	32565
		Накладные расходы			*500,20*	*3501*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2412*
126	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
127	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	307,87	1847
		Накладные расходы			*9,91*	*59*
		Сметная прибыль			*22,81*	*137*
128	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
129	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-9	шт	2,000	1946,05	3892
		Накладные расходы			*62,61*	*125*
		Сметная прибыль			*144,15*	*288*
130	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,000	4652,14	9304
		Накладные расходы			*500,20*	*1000*
		Сметная прибыль			*344,60*	*689*
131	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
132	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1517,17	1517
		Накладные расходы			*430,76*	*431*
		Сметная прибыль			*112,38*	*112*
133	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7863,81	7864
		Накладные расходы			*253,02*	*253*
		Сметная прибыль			*582,50*	*583*
134	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	125,000	411,38	51422
		Накладные расходы			*119,52*	*14940*
		Сметная прибыль			*30,47*	*3809*
135	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	95,000	411,38	39081
		Накладные расходы			*119,52*	*11354*
		Сметная прибыль			*30,47*	*2895*
136	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	125,000	186,14	23267
		Накладные расходы			*5,99*	*749*
		Сметная прибыль			*13,79*	*1723*
137	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	95,000	212,39	20177
		Накладные расходы			*6,83*	*649*
		Сметная прибыль			*15,73*	*1495*
138	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	110,000	537,13	59084
		Накладные расходы			*149,14*	*16405*
		Сметная прибыль			*39,79*	*4377*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
139	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	110,000	243,14	26746
		Накладные расходы			*7,82*	*861*
		Сметная прибыль			*18,01*	*1981*
140	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	495,56	2973
		Накладные расходы			*136,76*	*821*
		Сметная прибыль			*36,71*	*220*
141	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	189,49	1137
		Накладные расходы			*6,10*	*37*
		Сметная прибыль			*14,04*	*84*
142	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3/У195,У191	шт.	1520,000	41,36	62875
		Накладные расходы			*1,33*	*2023*
		Сметная прибыль			*3,06*	*4657*
		Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
143	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,000	5946,18	5946
		Накладные расходы			*1005,00*	*1005*
		Сметная прибыль			*440,46*	*440*
144	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5799,46	5799
		Накладные расходы			*925,58*	*926*
		Сметная прибыль			*429,59*	*430*
145	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЩРС1-53У3	шт	1,000	47787,48	47787
		Накладные расходы			*1537,56*	*1538*
		Сметная прибыль			*3539,81*	*3540*
146	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЩАП-53М-100-УХЛ4	шт	1,000	91348,56	91349
		Накладные расходы			*2939,14*	*2939*
		Сметная прибыль			*6766,56*	*6767*
147	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1258,03	1258
		Накладные расходы			*366,62*	*367*
		Сметная прибыль			*93,19*	*93*
148	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость счетчика 3 фаз. СА4У-Э412В	шт	1,000	11327,66	11328
		Накладные расходы			*364,47*	*364*
		Сметная прибыль			*839,09*	*839*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
149	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	1,000	216,73	217
		Накладные расходы			*72,55*	*73*
		Сметная прибыль			*16,05*	*16*
150	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	203,88	204
		Накладные расходы			*6,56*	*7*
		Сметная прибыль			*15,10*	*15*
151	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1045,18	2090
		Накладные расходы			*33,63*	*67*
		Сметная прибыль			*77,42*	*155*
152	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1407,46	2815
		Накладные расходы			*45,29*	*91*
		Сметная прибыль			*104,26*	*209*
153	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,000	863,11	17262
		Накладные расходы			*199,43*	*3989*
		Сметная прибыль			*63,93*	*1279*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
154	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	40,000	787,15	31486
		Накладные расходы			*196,98*	*7879*
		Сметная прибыль			*58,31*	*2332*
155	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	5,850	10719,70	62710
		Накладные расходы			*702,13*	*4107*
		Сметная прибыль			*794,05*	*4645*
156	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраскастальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.пбелилами с добавлением колера, количество окрасок2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	8,000	577,57	4621
		Накладные расходы			*172,86*	*1383*
		Сметная прибыль			*42,78*	*342*
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
157	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,130	5010,36	5664
		Накладные расходы			*904,29*	*1022*
		Сметная прибыль			*371,14*	*420*
158	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,000	3723,63	3724
		Накладные расходы			*305,54*	*306*
		Сметная прибыль			*275,82*	*276*
159	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,000	1859,46	3719
		Накладные расходы			*588,51*	*1177*
		Сметная прибыль			*137,74*	*275*
160	11-200301-0202 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийныхстальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм/ГР300х300	шт	2,000	2042,50	4085
		Накладные расходы			*594,40*	*1189*
		Сметная прибыль			*151,30*	*303*
161	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2,000	4236,08	8472
		Накладные расходы			*322,03*	*644*
		Сметная прибыль			*313,78*	*628*
162	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,070	5010,36	25403
		Накладные расходы			*904,29*	*4585*
		Сметная прибыль			*371,14*	*1882*
163	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,100	8017,15	16836
		Накладные расходы			*704,85*	*1480*
		Сметная прибыль			*593,86*	*1247*
164	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,000	12506,65	12507
		Накладные расходы			*1868,54*	*1869*
		Сметная прибыль			*926,42*	*926*
165	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до560 мм	шт	1,000	4898,93	4899
		Накладные расходы			*1714,18*	*1714*
		Сметная прибыль			*362,88*	*363*
166	23-050310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 400 мм	шт.	1,000	30118,82	30119
		Накладные расходы			*969,07*	*969*
		Сметная прибыль			*2231,02*	*2231*
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
167	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	6617,67	6618
		Накладные расходы			*951,91*	*952*
		Сметная прибыль			*490,20*	*490*
168	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЯЩИКА ЯАВР3-25-2-31УХЛ4 (ЩАП-23-31)	шт	1,000	38823,14	38823

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*1249,14*	*1249*
		Сметная прибыль			*2875,79*	*2876*
169	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1258,03	1258
		Накладные расходы			*366,62*	*367*
		Сметная прибыль			*93,19*	*93*
170	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость счетчика 3 фаз. СА4У-Э412В	шт	1,000	11327,66	11328
		Накладные расходы			*364,47*	*364*
		Сметная прибыль			*839,09*	*839*
171	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	4688,11	4688
		Накладные расходы			*1255,16*	*1255*
		Сметная прибыль			*347,27*	*347*
172	23-070201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6499,09	6499
		Накладные расходы			*209,11*	*209*
		Сметная прибыль			*481,41*	*481*
173	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	6351,61	6352
		Накладные расходы			*913,69*	*914*
		Сметная прибыль			*470,49*	*470*
174	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,000	4652,14	23261
		Накладные расходы			*500,20*	*2501*
		Сметная прибыль			*344,60*	*1723*
175	23-070204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
176	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	307,87	1231
		Накладные расходы			*9,91*	*40*
		Сметная прибыль			*22,81*	*91*
177	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
178	13-080303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,000	8120,06	16240
		Накладные расходы			*1296,49*	*2593*
		Сметная прибыль			*601,49*	*1203*
179	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,000	5587,52	11175
		Накладные расходы			*1215,01*	*2430*
		Сметная прибыль			*413,89*	*828*
180	23-070208-0723 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	6751,62	13503
		Накладные расходы			*217,23*	*434*
		Сметная прибыль			*500,12*	*1000*
181	23-070208-0714 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	2189,35	4379
		Накладные расходы			*70,44*	*141*
		Сметная прибыль			*162,17*	*324*
182	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,000	268,50	16110
		Накладные расходы			*56,74*	*3405*
		Сметная прибыль			*19,89*	*1193*
183	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	547131,60	2189
		Накладные расходы			*17603,98*	*70*
		Сметная прибыль			*40528,27*	*162*
184	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	207427,89	415
		Накладные расходы			*6674,00*	*13*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*31*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
185	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	232810,17	12572
		Накладные расходы			*7490,67*	*404*
		Сметная прибыль			*17245,20*	*931*
186	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	58,000	422,96	24532
		Накладные расходы			*90,70*	*5261*
		Сметная прибыль			*31,33*	*1817*
187	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	58,000	47,95	2781
		Накладные расходы			*1,54*	*89*
		Сметная прибыль			*3,55*	*206*
188	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,000	720,13	1440
		Накладные расходы			*125,42*	*251*
		Сметная прибыль			*53,34*	*107*
189	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав 20мм	м	2,000	230,77	462
		Накладные расходы			*7,43*	*15*
		Сметная прибыль			*17,09*	*34*
190	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2	м	31,000	329,48	10214
		Накладные расходы			*55,62*	*1724*
		Сметная прибыль			*24,41*	*757*
191	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,008	163132,38	1233
		Накладные расходы			*5248,79*	*40*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*91*
192	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,020	163132,38	3181
		Накладные расходы			*5248,79*	*102*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*236*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
193	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	4688,11	4688
		Накладные расходы			*1255,16*	*1255*
		Сметная прибыль			*347,27*	*347*
194	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,79	3699
		Накладные расходы			*119,01*	*119*
		Сметная прибыль			*273,98*	*274*
195	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*
196	23-070204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
197	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	307,87	924
		Накладные расходы			*9,91*	*30*
		Сметная прибыль			*22,81*	*68*
198	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2992,40	2992
		Накладные расходы			*96,28*	*96*
		Сметная прибыль			*221,66*	*222*
199	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50 2МТ 6,3А	шт	1,000	2499,50	2499
		Накладные расходы			*80,42*	*80*
		Сметная прибыль			*185,15*	*185*
200	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	98,87	7415
		Накладные расходы			*24,12*	*1809*
		Сметная прибыль			*7,32*	*549*
201	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	20,000	115,93	2319

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*28,30*	*566*
		Сметная прибыль			*8,59*	*172*
202	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	130855,20	7851
		Накладные расходы			*4210,27*	*253*
		Сметная прибыль			*9692,98*	*582*
203	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	207427,89	4149
		Накладные расходы			*6674,00*	*133*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*307*
204	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	94747,12	1421
		Накладные расходы			*3048,49*	*46*
		Сметная прибыль			*7018,30*	*105*
205	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,000	422,96	38067
		Накладные расходы			*90,70*	*8163*
		Сметная прибыль			*31,33*	*2820*
206	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	90,000	47,95	4316
		Накладные расходы			*1,54*	*139*
		Сметная прибыль			*3,55*	*320*
207	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	411,38	1646
		Накладные расходы			*119,52*	*478*
		Сметная прибыль			*30,47*	*122*
208	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	186,14	745
		Накладные расходы			*5,99*	*24*
		Сметная прибыль			*13,79*	*55*
209	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1048,33	6290
		Накладные расходы			*282,99*	*1698*
		Сметная прибыль			*77,65*	*466*
210	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость выключателя герметического "Рондо"	шт	6,000	292,71	1756
		Накладные расходы			*9,42*	*57*
		Сметная прибыль			*21,68*	*130*
211	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	228,39	1370
		Накладные расходы			*7,35*	*44*
		Сметная прибыль			*16,92*	*102*
212	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3/У196	шт.	28,000	41,36	1158
		Накладные расходы			*1,33*	*37*
		Сметная прибыль			*3,06*	*86*
213	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	537,13	1074
		Накладные расходы			*149,14*	*298*
		Сметная прибыль			*39,79*	*80*
214	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	488,89	489
		Накладные расходы			*140,28*	*140*
		Сметная прибыль			*36,21*	*36*
215	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	326,46	653
		Накладные расходы			*10,50*	*21*
		Сметная прибыль			*24,18*	*48*
216	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	243,14	243

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*7,82*	*8*
		Сметная прибыль			*18,01*	*18*
217	ПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминисцентных ламп	шт	12,000	49,95	599
		Накладные расходы			*1,61*	*19*
		Сметная прибыль			*3,70*	*44*
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩ.СЕТИ				
218	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,800	23394,54	18716
		Накладные расходы			*2438,98*	*1951*
		Сметная прибыль			*1732,93*	*1386*
219	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек из металлических труб	т конструкций	0,214	31912,94	6826
		Накладные расходы			*10319,69*	*2207*
		Сметная прибыль			*2363,92*	*506*
220	21-050206-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	30,000	870,09	26103
		Накладные расходы			*28,00*	*840*
		Сметная прибыль			*64,45*	*1934*
221	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса из угольника	т конструкций	0,046	128850,56	5895
		Накладные расходы			*38748,68*	*1773*
		Сметная прибыль			*9544,49*	*437*
222	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,046	136893,65	6263
		Накладные расходы			*4404,56*	*202*
		Сметная прибыль			*10140,27*	*464*
223	11-240101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,060	956784,31	57407
		Накладные расходы			*297541,55*	*17852*
		Сметная прибыль			*70872,91*	*4252*
224	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,000	1037,03	62222
		Накладные расходы			*33,37*	*2002*
		Сметная прибыль			*76,82*	*4609*
225	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,020	988552,68	19771
		Накладные расходы			*307701,04*	*6154*
		Сметная прибыль			*73226,12*	*1465*
226	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,200	1181,13	23859
		Накладные расходы			*38,00*	*768*
		Сметная прибыль			*87,49*	*1767*
227	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные ввиде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,305	85875,87	26192
		Накладные расходы			*27133,75*	*8276*
		Сметная прибыль			*6361,18*	*1940*
228	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,305	136893,65	41753
		Накладные расходы			*4404,56*	*1343*
		Сметная прибыль			*10140,27*	*3093*
229	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте зданиядо 25 м. Монтаж	м2 покрытия	70,000	645,12	45158
		Накладные расходы			*183,65*	*12856*
		Сметная прибыль			*47,79*	*3345*
230	21-100103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	70,000	946,05	66223
		Накладные расходы			*30,44*	*2131*
		Сметная прибыль			*70,08*	*4905*
		ИТОГО:				**26431166**
		В том числе :				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				**4472089**
		Сметная прибыль				**1957890**
		Стоимость оборудования				**177959**
		Итого с временными		**1,2 %**		**26568245**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**		**26932182**
		С понижающим коэффициентом 0,829997				**22353630**
		Итого НДС				**2682436**
		Итого с НДС		**12 %**		**25036066**

Инженер:
Инженер технического надзора
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Дуйсенов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.