ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

25.08.2017г

Договор № 88 от 26.06. 2017 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
Август 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительства НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
						приобретение материалов	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	~~54 206 880~~	~~5 807 880~~	~~12 908 750~~					**1 383 080**	**12 908 750**
в том числе оборудование									
Всего по стройке	**54 206 880**	**5 807 880**	**12 908 750**					**1 383 080**	**12 908 750**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ Бердалиева А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

_____ Усембаева М.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон) 25.08.2017г

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 26.06. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за август

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ-КОТЕЛЬНАЯ				
1	13-080301-1101 РСНБ РК 2015	Установка дизель-генератора, масса до 40 кг	шт	1,000	10542,12	10542
		Накладные расходы			*2085,38*	*2085*
		Сметная прибыль			*780,90*	*781*
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Дизель-генератор KDE 6500X3	м	1,000	316882,80	316883
		Накладные расходы			*10195,71*	*10196*
		Сметная прибыль			*23472,80*	*23473*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
3	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5,000	2164,84	10824
		Накладные расходы			*353,24*	*1766*
		Сметная прибыль			*160,36*	*802*
4	23-070101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	1644,31	8222
		Накладные расходы			*52,91*	*265*
		Сметная прибыль			*121,80*	*609*
5	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1,000	4804,96	4805
		Накладные расходы			*882,66*	*883*
		Сметная прибыль			*355,92*	*356*
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА EFS-70	шт	1,000	10274,72	10275
		Накладные расходы			*330,59*	*331*
		Сметная прибыль			*761,09*	*761*
7	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2354,38	14126
		Накладные расходы			*592,81*	*3557*
		Сметная прибыль			*174,40*	*1046*
8	23-070102-0132 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	5402,69	32416
		Накладные расходы			*173,83*	*1043*
		Сметная прибыль			*400,20*	*2401*
9	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/ЛБ18	шт.	12,000	280,78	3369
		Накладные расходы			*9,03*	*108*
		Сметная прибыль			*20,80*	*250*
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 25BT	шт	2,000	613,39	1227
		Накладные расходы			*19,74*	*39*
		Сметная прибыль			*45,44*	*91*
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 15BT	шт	3,000	519,48	1558
		Накладные расходы			*16,71*	*50*
		Сметная прибыль			*38,48*	*115*
12	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3282,57	3283
		Накладные расходы			*854,07*	*854*
		Сметная прибыль			*243,15*	*243*
13	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7863,81	7864

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*253,02*	*253*
		Сметная прибыль			*582,50*	*583*
14	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4433,35	4433
		Накладные расходы			*142,64*	*143*
		Сметная прибыль			*328,40*	*328*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ-ШКОЛА				
15	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1 Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	51,000	2021,17	103080
		Накладные расходы			*558,31*	*28474*
		Сметная прибыль			*149,72*	*7636*
16	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2 Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	376,000	2766,18	1040082
		Накладные расходы			*758,78*	*285300*
		Сметная прибыль			*204,90*	*77043*
17	13-080305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	121,000	3393,61	410627
		Накладные расходы			*928,35*	*112331*
		Сметная прибыль			*251,38*	*30417*
18	23-070102-1301 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	7,000	1178,21	8247
		Накладные расходы			*37,91*	*265*
		Сметная прибыль			*87,28*	*611*
19	23-070102-1302 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	72,000	1545,74	111294
		Накладные расходы			*49,73*	*3581*
		Сметная прибыль			*114,50*	*8244*
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА ALS/OPL 2x36	шт	18,000	4494,50	80901
		Накладные расходы			*144,61*	*2603*
		Сметная прибыль			*332,93*	*5993*
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА OPL/S 2x36	шт	266,000	4494,50	1195536
		Накладные расходы			*144,61*	*38466*
		Сметная прибыль			*332,93*	*88558*
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА ARS/S 4x18	шт	121,000	7628,36	923031
		Накладные расходы			*245,44*	*29699*
		Сметная прибыль			*565,06*	*68373*
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА ASM/S 1x36	шт	44,000	7271,22	319934
		Накладные расходы			*233,95*	*10294*
		Сметная прибыль			*538,61*	*23699*
24	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	20,000	1880,56	37611
		Накладные расходы			*60,51*	*1210*
		Сметная прибыль			*139,30*	*2786*
25	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	105,000	1231,24	129281
		Накладные расходы			*323,20*	*33936*
		Сметная прибыль			*91,20*	*9576*
26	23-070101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	78,000	1644,31	128256
		Накладные расходы			*52,91*	*4127*
		Сметная прибыль			*121,80*	*9500*
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА RKL-2x25	шт	18,000	8978,02	161604
		Накладные расходы			*288,87*	*5200*
		Сметная прибыль			*665,04*	*11971*
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА RKL-1x20	шт	4,000	9794,20	39177
		Накладные расходы			*315,13*	*1261*
		Сметная прибыль			*725,50*	*2902*
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА NBT11-126F	шт	5,000	13031,95	65160
		Накладные расходы			*419,30*	*2097*
		Сметная прибыль			*965,33*	*4827*
30	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/ЛБ18,ЛБ36	шт.	1287,000	280,78	361368
		Накладные расходы			*9,03*	*11627*
		Сметная прибыль			*20,80*	*26768*
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминисцентных ламп	шт	1287,000	49,95	64286
		Накладные расходы			*1,61*	*2068*
		Сметная прибыль			*3,70*	*4762*
32	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	23,000	1310,12	30133
		Накладные расходы			*351,03*	*8074*
		Сметная прибыль			*97,05*	*2232*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
33	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23,000	852,63	19611
		Накладные расходы			*27,43*	*631*
		Сметная прибыль			*63,16*	*1453*
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 20ВТ	шт	27,000	587,41	15860
		Накладные расходы			*18,90*	*510*
		Сметная прибыль			*43,51*	*1175*
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 25ВТ	шт	51,000	613,39	31283
		Накладные расходы			*19,74*	*1007*
		Сметная прибыль			*45,44*	*2317*
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ FULL SPC 8000H E27 15ВТ	шт	27,000	519,48	14026
		Накладные расходы			*16,71*	*451*
		Сметная прибыль			*38,48*	*1039*
		Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-КОТЕЛЬНАЯ				
37	11-180101-0201 РСНБ РК 2015	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	2,000	99192,53	198385
		Накладные расходы			*31199,09*	*62398*
		Сметная прибыль			*7347,59*	*14695*
38	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,000	66346,82	66347
		Накладные расходы			*4213,35*	*4213*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*4915*
39	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	фильтр	1,000	2852,88	2853
		Накладные расходы			*934,57*	*935*
		Сметная прибыль			*211,32*	*211*
40	23-051401-1004 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ-1 Ду32	шт.	1,000	7341,52	7342
		Накладные расходы			*236,21*	*236*
		Сметная прибыль			*543,82*	*544*
41	11-180401-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1,000	6668,77	6669
		Накладные расходы			*2298,92*	*2299*
		Сметная прибыль			*493,98*	*494*
42	23-051203-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1,000	14936,78	14937
		Накладные расходы			*480,59*	*481*
		Сметная прибыль			*1106,43*	*1106*
43	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Газоходы из стальных электросварных труб диам. 400 мм	м	8,000	5810,69	46486
		Накладные расходы			*1896,66*	*15173*
		Сметная прибыль			*430,42*	*3443*
44	23-010201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	8,000	19388,90	155111
		Накладные расходы			*623,84*	*4991*
		Сметная прибыль			*1436,22*	*11490*
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 1200Х600Х870	шт	1,000	14390,60	14391
		Накладные расходы			*463,02*	*463*
		Сметная прибыль			*1065,97*	*1066*
46	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул	шт	1,000	4495,50	4496
		Накладные расходы			*144,64*	*145*
		Сметная прибыль			*333,00*	*333*
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды персонала	шт	1,000	13651,34	13651
		Накладные расходы			*439,23*	*439*
		Сметная прибыль			*1011,21*	*1011*
48	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,000	10499,09	20998
		Накладные расходы			*3563,40*	*7127*
		Сметная прибыль			*777,71*	*1555*
49	23-050405-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90,	комплект	2,000	98713,73	197427
		Накладные расходы			*3176,12*	*6352*
		Сметная прибыль			*7312,13*	*14624*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость дождевого колпака с искрозащитной сеткой Ду400	шт	1,000	10936,45	10936
		Накладные расходы			*351,88*	*352*
		Сметная прибыль			*810,11*	*810*
51	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
52	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34917,77	69836
		Накладные расходы			*1123,48*	*2247*
		Сметная прибыль			*2586,50*	*5173*
53	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	13925,48	27851
		Накладные расходы			*448,05*	*896*
		Сметная прибыль			*1031,52*	*2063*
54	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	856,61	2570
		Накладные расходы			*27,56*	*83*
		Сметная прибыль			*63,45*	*190*
55	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,000	1045,18	5226
		Накладные расходы			*33,63*	*168*
		Сметная прибыль			*77,42*	*387*
56	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1407,46	2815
		Накладные расходы			*45,29*	*91*
		Сметная прибыль			*104,26*	*209*
57	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
58	23-041001-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	10676,58	21353
		Накладные расходы			*343,52*	*687*
		Сметная прибыль			*790,86*	*1582*
59	23-041001-6605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	20501,71	41003
		Накладные расходы			*659,64*	*1319*
		Сметная прибыль			*1518,65*	*3037*
60	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,000	2804,85	5610
		Накладные расходы			*894,18*	*1788*
		Сметная прибыль			*207,77*	*416*
61	23-041001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	1655,41	3311
		Накладные расходы			*53,26*	*107*
		Сметная прибыль			*122,62*	*245*
62	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1шт	2,000	4699,75	9399
		Накладные расходы			*1197,01*	*2394*
		Сметная прибыль			*348,13*	*696*
63	ПРАЙСЛИСТ	Клапан предохранительный фланцевый 17с28нж , Dy 50 мм	шт	2,000	54945,00	109890
		Накладные расходы			*1767,86*	*3536*
		Сметная прибыль			*4070,00*	*8140*
64	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	1491,61	1492
		Накладные расходы			*505,53*	*506*
		Сметная прибыль			*110,49*	*110*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
65	23-041013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	10796,54	10797
		Накладные расходы			*347,38*	*347*
		Сметная прибыль			*799,74*	*800*
66	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	23,000	2573,77	59197
		Накладные расходы			*517,41*	*11900*
		Сметная прибыль			*190,65*	*4385*
67	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8,000	1853,43	14827
		Накладные расходы			*389,30*	*3114*
		Сметная прибыль			*137,29*	*1098*
68	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	63,000	114,39	7206
		Накладные расходы			*38,51*	*2426*
		Сметная прибыль			*8,47*	*534*
69	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	28,000	1029,33	28821
		Накладные расходы			*362,79*	*10158*
		Сметная прибыль			*76,25*	*2135*
70	23-010102-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	16,000	178,25	2852
		Накладные расходы			*5,74*	*92*
		Сметная прибыль			*13,20*	*211*
71	23-010102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	12,000	128,75	1545
		Накладные расходы			*4,14*	*50*
		Сметная прибыль			*9,54*	*114*
72	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	28,000	108,69	3043
		Накладные расходы			*38,32*	*1073*
		Сметная прибыль			*8,05*	*225*
73	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	6,000	245,96	1476
		Накладные расходы			*83,32*	*500*
		Сметная прибыль			*18,22*	*109*
74	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	шт.	6,000	4341,60	26050
		Накладные расходы			*139,69*	*838*
		Сметная прибыль			*321,60*	*1930*
75	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11,000	2741,28	30154
		Накладные расходы			*222,55*	*2448*
		Сметная прибыль			*203,06*	*2234*
76	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров вправе прямых или угловых	комплект	12,000	574,78	6897
		Накладные расходы			*197,93*	*2375*
		Сметная прибыль			*42,58*	*511*
77	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	12,000	1441,72	17301
		Накладные расходы			*46,39*	*557*
		Сметная прибыль			*106,79*	*1282*
78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,000	84,72	762
		Накладные расходы			*19,68*	*177*
		Сметная прибыль			*6,28*	*56*
79	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	27,000	76,12	2055
		Накладные расходы			*10,41*	*281*
		Сметная прибыль			*5,64*	*152*
80	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,600	80460,77	48276
		Накладные расходы			*12269,06*	*7361*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*3576*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
81	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,500	650,85	1627
		Накладные расходы			*198,37*	*496*
		Сметная прибыль			*48,21*	*121*
82	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	16,000	641,25	10260
		Накладные расходы			*174,41*	*2791*
		Сметная прибыль			*47,50*	*760*
83	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	531939,03	9788
		Накладные расходы			*17115,16*	*315*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*725*
84	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,000	571,77	11435
		Накладные расходы			*18,40*	*368*
		Сметная прибыль			*42,35*	*847*
85	23-020103-2403 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	компл	2,000	2336,46	4673
		Накладные расходы			*75,18*	*150*
		Сметная прибыль			*173,07*	*346*
86	23-020103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	6,000	5672,41	34034
		Накладные расходы			*182,51*	*1095*
		Сметная прибыль			*420,18*	*2521*
87	ПРАЙСЛИСТ	ЛЮК ЛАЗ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ГАЗОХОДОВ ЛЛ500	шт	2,000	40959,00	81918
		Накладные расходы			*1317,86*	*2636*
		Сметная прибыль			*3034,00*	*6068*
88	23-080307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1,000	8370,89	8371
		Накладные расходы			*269,33*	*269*
		Сметная прибыль			*620,07*	*620*
89	21-130805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,003	428355,06	1285
		Накладные расходы			*13782,34*	*41*
		Сметная прибыль			*31730,00*	*95*
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				
90	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,038	988552,68	37565
		Накладные расходы			*307701,04*	*11693*
		Сметная прибыль			*73226,12*	*2783*
91	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	38,380	1181,13	45332
		Накладные расходы			*38,00*	*1459*
		Сметная прибыль			*87,49*	*3358*
92	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,500	37087,21	55631
		Накладные расходы			*10143,63*	*15215*
		Сметная прибыль			*2747,20*	*4121*
93	21-110203-0107 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	1,860	10944,77	20357
		Накладные расходы			*352,15*	*655*
		Сметная прибыль			*810,72*	*1508*
94	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	35,000	575,92	20157
		Накладные расходы			*152,06*	*5322*
		Сметная прибыль			*42,66*	*1493*
95	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,040	531939,03	21411
		Накладные расходы			*17115,16*	*689*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*39402,89*	*1586*
96	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,190	23087,86	4387
		Накладные расходы			*2566,40*	*488*
		Сметная прибыль			*1710,21*	*325*
97	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,045	1254342,42	56082
		Накладные расходы			*281260,35*	*12575*
		Сметная прибыль			*92914,25*	*4154*
98	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	427210,38	393
		Накладные расходы			*13745,51*	*13*
		Сметная прибыль			*31645,21*	*29*
99	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1,000	3478,83	3479
		Накладные расходы			*1225,53*	*1226*
		Сметная прибыль			*257,69*	*258*
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
100	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16,000	2353,11	37650
		Накладные расходы			*664,87*	*10638*
		Сметная прибыль			*174,30*	*2789*
101	23-080303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,000	14344,41	14344
		Накладные расходы			*461,53*	*462*
		Сметная прибыль			*1062,55*	*1063*
102	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	193,000	3241,81	625669
		Накладные расходы			*930,03*	*179495*
		Сметная прибыль			*240,13*	*46346*
103	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	98,000	1019,32	99894
		Накладные расходы			*32,80*	*3214*
		Сметная прибыль			*75,51*	*7400*
104	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	83,000	244,41	20286
		Накладные расходы			*7,86*	*653*
		Сметная прибыль			*18,10*	*1503*
105	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12,000	764,73	9177
		Накладные расходы			*24,61*	*295*
		Сметная прибыль			*56,65*	*680*
106	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	760,000	317,39	241219
		Накладные расходы			*57,17*	*43453*
		Сметная прибыль			*23,51*	*17868*
107	13-100603-0505 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки	м кабеля	80,000	179,62	14370
		Накладные расходы			*39,91*	*3193*
		Сметная прибыль			*13,31*	*1064*
108	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5	м	840,000	24,98	20979
		Накладные расходы			*0,80*	*675*
		Сметная прибыль			*1,85*	*1554*
109	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	115,93	2319
		Накладные расходы			*28,30*	*566*
		Сметная прибыль			*8,59*	*172*
110	23-060401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,020	180798,51	3616
		Накладные расходы			*5817,20*	*116*
		Сметная прибыль			*13392,48*	*268*
111	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	47,000	98,87	4647
		Накладные расходы			*24,12*	*1134*
		Сметная прибыль			*7,32*	*344*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
112	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	130855,20	6150
		Накладные расходы			*4210,27*	*198*
		Сметная прибыль			*9692,98*	*456*
113	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	3,000	2668,92	8007
		Накладные расходы			*720,23*	*2161*
		Сметная прибыль			*197,70*	*593*
114	ПРАЙС	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ БИЯ-2С	шт	3,000	3986,01	11958
		Накладные расходы			*128,25*	*385*
		Сметная прибыль			*295,26*	*886*
115	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	67,000	422,96	28339
		Накладные расходы			*90,70*	*6077*
		Сметная прибыль			*31,33*	*2099*
116	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 15мм	м	47,000	36,96	1737
		Накладные расходы			*1,19*	*56*
		Сметная прибыль			*2,74*	*129*
117	Прайс-лист	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	20,000	47,95	959
		Накладные расходы			*1,54*	*31*
		Сметная прибыль			*3,55*	*71*
118	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажныйдлиной 2 м. Монтаж оборудования	м	80,000	274,54	21963
		Накладные расходы			*42,74*	*3419*
		Сметная прибыль			*20,34*	*1627*
119	Прайс-лист	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 20Х10	м	80,000	69,93	5594
		Накладные расходы			*2,25*	*180*
		Сметная прибыль			*5,18*	*414*
120	ПРАЙС-ЛИСТ	Диоды	м	16,000	124,88	1998
		Накладные расходы			*4,02*	*64*
		Сметная прибыль			*9,25*	*148*
121	24-040207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	193,000	51,36	9912
		Накладные расходы			*1,65*	*319*
		Сметная прибыль			*3,80*	*734*
122	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2,000	4105,04	8210
		Накладные расходы			*961,58*	*1923*
		Сметная прибыль			*304,08*	*608*
123	23-080201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/АРС-8 ГОСТ 12343-93/КРТ-10	шт.	2,000	1224,46	2449
		Накладные расходы			*39,40*	*79*
		Сметная прибыль			*90,70*	*181*
124	13-100408-0403 РСНБ РК 2015	Система речевого оповещения	шт	1,000	9832,29	9832
		Накладные расходы			*2529,03*	*2529*
		Сметная прибыль			*728,32*	*728*
125	23-080303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1,000	16525,77	16526
		Накладные расходы			*531,72*	*532*
		Сметная прибыль			*1224,13*	*1224*
126	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	46,000	2668,92	122770
		Накладные расходы			*720,23*	*33131*
		Сметная прибыль			*197,70*	*9094*
127	ПРАЙС	ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА АС-2-2	шт	46,000	2918,08	134232
		Накладные расходы			*93,89*	*4319*
		Сметная прибыль			*216,15*	*9943*
128	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1,000	20295,43	20295
		Накладные расходы			*5484,91*	*5485*
		Сметная прибыль			*1503,37*	*1503*
129	ПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ РАМ 60/120	шт	1,000	197735,27	197735
		Накладные расходы			*6362,14*	*6362*
		Сметная прибыль			*14647,06*	*14647*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
130	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3/У192	шт.	50,000	41,36	2068
		Накладные расходы			*1,33*	*67*
		Сметная прибыль			*3,06*	*153*
131	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	290,000	174,12	50494
		Накладные расходы			*43,94*	*12743*
		Сметная прибыль			*12,90*	*3740*
132	23-061601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,290	26745,37	7756
		Накладные расходы			*860,53*	*250*
		Сметная прибыль			*1981,14*	*575*
133	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,000	422,96	3384
		Накладные расходы			*90,70*	*726*
		Сметная прибыль			*31,33*	*251*
134	ПРАЙС	Трубы поливинилхлоридные диам.15мм	м	8,000	36,96	296
		Накладные расходы			*1,19*	*10*
		Сметная прибыль			*2,74*	*22*
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА-ВКЛЮЧИТЬ				
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩ.СЕТИ				
135	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,800	23394,54	18716
		Накладные расходы			*2438,98*	*1951*
		Сметная прибыль			*1732,93*	*1386*
136	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек из металлических труб	т конструкций	0,214	31912,94	6826
		Накладные расходы			*10319,69*	*2207*
		Сметная прибыль			*2363,92*	*506*
137	21-050206-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	30,000	870,09	26103
		Накладные расходы			*28,00*	*840*
		Сметная прибыль			*64,45*	*1934*
138	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса из угольника	т конструкций	0,046	128850,56	5895
		Накладные расходы			*38748,68*	*1773*
		Сметная прибыль			*9544,49*	*437*
139	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,046	136893,65	6263
		Накладные расходы			*4404,56*	*202*
		Сметная прибыль			*10140,27*	*464*
140	11-240101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,060	956784,31	57407
		Накладные расходы			*297541,55*	*17852*
		Сметная прибыль			*70872,91*	*4252*
141	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,000	1037,03	62222
		Накладные расходы			*33,37*	*2002*
		Сметная прибыль			*76,82*	*4609*
142	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,020	988552,68	19771
		Накладные расходы			*307701,04*	*6154*
		Сметная прибыль			*73226,12*	*1465*
143	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,200	1181,13	23859

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*38,00*	*768*
		Сметная прибыль			*87,49*	*1767*
144	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,305	85875,87	26192
		Накладные расходы			*27133,75*	*8276*
		Сметная прибыль			*6361,18*	*1940*
145	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,305	136893,65	41753
		Накладные расходы			*4404,56*	*1343*
		Сметная прибыль			*10140,27*	*3093*
146	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	70,000	645,12	45158
		Накладные расходы			*183,65*	*12856*
		Сметная прибыль			*47,79*	*3345*
147	21-100103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК ЕН 508-1-2012	м2	70,000	946,05	66223
		Накладные расходы			*30,44*	*2131*
		Сметная прибыль			*70,08*	*4905*
		Раздел: УБОРНАЯ НА 6-ОЧКОВ				
148	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	177,600	116,87	20756
		Накладные расходы			*24,74*	*4393*
		Сметная прибыль			*8,66*	*1537*
149	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,280	2372,63	12527
		Накладные расходы			*864,04*	*4562*
		Сметная прибыль			*175,75*	*928*
150	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	109,200	38,63	4218
		Накладные расходы			*7,73*	*844*
		Сметная прибыль			*2,86*	*312*
151	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,200	1134,50	14975
		Накладные расходы			*413,15*	*5454*
		Сметная прибыль			*84,04*	*1109*
152	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,008	18512,87	18661
		Накладные расходы			*1107,90*	*1117*
		Сметная прибыль			*1371,32*	*1382*
153	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,840	20409,97	78374
		Накладные расходы			*1764,09*	*6774*
		Сметная прибыль			*1511,85*	*5806*
154	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005	15829,82	83
		Накладные расходы			*4971,26*	*26*
		Сметная прибыль			*1172,58*	*6*
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	109636,25	574
		Накладные расходы			*3527,55*	*18*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*42*
156	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные/под перегородку. Устройство	м3	0,360	20409,97	7348
		Накладные расходы			*1764,09*	*635*
		Сметная прибыль			*1511,85*	*544*
157	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005	15829,82	72
		Накладные расходы			*4971,26*	*23*
		Сметная прибыль			*1172,58*	*5*
158	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	109636,25	30
		Накладные расходы			*3527,55*	*1*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*2*
159	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	111334,23	478

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*3582,18*	*15*
		Сметная прибыль			*8246,98*	*35*
160	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,800	940,89	1694
		Накладные расходы			*174,32*	*314*
		Сметная прибыль			*69,70*	*125*
161	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,680	18512,87	31102
		Накладные расходы			*1107,90*	*1861*
		Сметная прибыль			*1371,32*	*2304*
162	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	20,928	27074,61	566617
		Накладные расходы			*3746,80*	*78413*
		Сметная прибыль			*2005,53*	*41972*
163	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,074	137662,12	10206
		Накладные расходы			*4429,28*	*328*
		Сметная прибыль			*10197,19*	*756*
164	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,344	630,52	14088
		Накладные расходы			*161,67*	*3612*
		Сметная прибыль			*46,71*	*1044*
165	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,432	912,86	60643
		Накладные расходы			*118,41*	*7866*
		Сметная прибыль			*67,62*	*4492*
166	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,076	39647,41	2997
		Накладные расходы			*6266,29*	*474*
		Сметная прибыль			*2936,85*	*222*
167	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,008	21695,54	183
		Накладные расходы			*6795,49*	*57*
		Сметная прибыль			*1607,08*	*14*
168	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	109636,25	250
		Накладные расходы			*3527,55*	*8*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*19*
169	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	109635,94	674
		Накладные расходы			*3527,54*	*22*
		Сметная прибыль			*8121,18*	*50*
170	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,240	30631,22	7351
		Накладные расходы			*4363,50*	*1047*
		Сметная прибыль			*2268,98*	*545*
171	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,024	21695,54	527
		Накладные расходы			*6795,49*	*165*
		Сметная прибыль			*1607,08*	*39*
172	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	109636,25	1009
		Накладные расходы			*3527,55*	*32*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*75*
173	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	112353,22	1697
		Накладные расходы			*3614,97*	*55*
		Сметная прибыль			*8322,46*	*126*
174	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	17,550	10008,42	175648
		Накладные расходы			*2139,45*	*37547*
		Сметная прибыль			*741,36*	*13011*
175	ПРАИС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКА	шт	1096,800	69,37	76086
		Накладные расходы			*2,23*	*2448*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*5,14*	*5636*
176	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,250	1961,91	20110
		Накладные расходы			*531,35*	*5446*
		Сметная прибыль			*145,33*	*1490*
177	ПРАИС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКА	шт	76,800	69,37	5328
		Накладные расходы			*2,23*	*171*
		Сметная прибыль			*5,14*	*395*
178	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,364	32195,25	43927
		Накладные расходы			*4066,37*	*5548*
		Сметная прибыль			*2384,83*	*3254*
179	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,189	21695,54	4098
		Накладные расходы			*6795,49*	*1284*
		Сметная прибыль			*1607,08*	*304*
180	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	109636,25	478
		Накладные расходы			*3527,55*	*15*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*35*
181	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	107937,64	10685
		Накладные расходы			*3472,90*	*344*
		Сметная прибыль			*7995,38*	*791*
182	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	109975,59	8129
		Накладные расходы			*3538,47*	*262*
		Сметная прибыль			*8146,34*	*602*
183	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	111334,23	305
		Накладные расходы			*3582,18*	*10*
		Сметная прибыль			*8246,98*	*23*
184	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	106782,79	948
		Накладные расходы			*3435,74*	*31*
		Сметная прибыль			*7909,84*	*70*
185	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,284	75905,54	21588
		Накладные расходы			*12100,83*	*3441*
		Сметная прибыль			*5622,63*	*1599*
186	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,284	6764,04	1924
		Накладные расходы			*573,41*	*163*
		Сметная прибыль			*501,04*	*142*
187	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,320	924,52	3994
		Накладные расходы			*333,26*	*1440*
		Сметная прибыль			*68,48*	*296*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
188	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,552	2082,69	13646
		Накладные расходы			*698,80*	*4579*
		Сметная прибыль			*154,27*	*1011*
189	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,368	29268,74	40040
		Накладные расходы			*941,72*	*1288*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*2966*
190	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,368	8236,61	11268
		Накладные расходы			*1117,94*	*1529*
		Сметная прибыль			*610,12*	*835*
191	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,100	1695,62	28995
		Накладные расходы			*240,74*	*4117*
		Сметная прибыль			*125,60*	*2148*
192	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,061	23521,36	1440
		Накладные расходы			*756,80*	*46*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*107*
193	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,100	236,80	4049
		Накладные расходы			*21,10*	*361*
		Сметная прибыль			*17,54*	*300*
194	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство дверного блока	м3	0,199	37149,76	7400
		Накладные расходы			*11077,75*	*2207*
		Сметная прибыль			*2751,83*	*548*
195	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079	23521,36	1863
		Накладные расходы			*756,80*	*60*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*138*
196	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,120	27571,69	3309
		Накладные расходы			*887,12*	*106*
		Сметная прибыль			*2042,35*	*245*
197	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,860	196,17	3307
		Накладные расходы			*40,66*	*686*
		Сметная прибыль			*14,53*	*245*
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,349	21075,20	28426
		Накладные расходы			*2244,33*	*3027*
		Сметная прибыль			*1561,13*	*2106*
199	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,860	816,34	13764
		Накладные расходы			*180,13*	*3037*
		Сметная прибыль			*60,47*	*1020*
200	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,860	1096,46	18486

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*199,39*	*3362*
		Сметная прибыль			*81,22*	*1369*
201	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-16,860	136,86	-3374
		Накладные расходы			*-16,79*	*-283*
		Сметная прибыль			*-14,82*	*-250*
202	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,070	1260,18	27813
		Накладные расходы			*340,21*	*7509*
		Сметная прибыль			*93,35*	*2060*
203	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,690	3327,13	5622
		Накладные расходы			*899,86*	*1520*
		Сметная прибыль			*246,45*	*416*
204	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	54,912	120,65	6625
		Накладные расходы			*39,44*	*2166*
		Сметная прибыль			*8,94*	*491*
205	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,424	1265,41	97973
		Накладные расходы			*327,68*	*25370*
		Сметная прибыль			*93,73*	*7257*
206	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	90,582	59,67	5405
		Накладные расходы			*18,76*	*1699*
		Сметная прибыль			*4,42*	*400*
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
207	ПРАИС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОТЛА КСВР-300	шт	2,000	1212785,36	2425571
		Накладные расходы			*39021,41*	*78043*
		Сметная прибыль			*89835,95*	*179672*
		ИТОГО:				13632897
		В том числе :				
		Накладные расходы				1538196
		Сметная прибыль				1011541
		Стоимость оборудования				349420
						13283477
		Итого с временными		1,2 %		13442879
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %		13886399
		С понижающим коэффициентом 0,829997				11525669
		Итого НДС				1383080
		Итого с НДС		12 %		12908750

Инженер:
Инженер технического надзора
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Дуйсенов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
Умирзаков Б.Т.