ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением 17.07.2017г

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Договор № 88 от 26.06.2017 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
ИЮЛЬ 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	16 262 064	1 742 364	16 262 064					1 742 364	16 262 064
в том числе оборудование									
Всего по стройке	16 262 064	1 742 363	16 262 064					1 742 363	16 262 064

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ"Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Жантуреева А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Кистауов А.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 26.06. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2017 год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	402,080	2092,59	841387
		Накладные расходы			*680,83*	*273748*
		Сметная прибыль			*155,01*	*62325*
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	116,550	1220,92	142298
		Накладные расходы			*390,34*	*45495*
		Сметная прибыль			*90,44*	*10541*
3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	612,060	138,70	84891
		Накладные расходы			*50,20*	*30727*
		Сметная прибыль			*10,27*	*6288*
4	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	757,330	138,70	105039
		Накладные расходы			*50,20*	*38020*
		Сметная прибыль			*10,27*	*7781*
5	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	797,100	138,70	110555
		Накладные расходы			*50,20*	*40017*
		Сметная прибыль			*10,27*	*8189*
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	623,100	258,41	161014
		Накладные расходы			*86,12*	*53659*
		Сметная прибыль			*19,14*	*11927*
7	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	м3	16,000	15510,17	248163
		Накладные расходы			*4505,79*	*72093*
		Сметная прибыль			*1148,90*	*18382*
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,884	129,34	2442
		Накладные расходы			*51,76*	*977*
		Сметная прибыль			*9,58*	*181*
9	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/3,7 км	т	18,884	169,54	3201
		Накладные расходы			*5,45*	*103*
		Сметная прибыль			*12,56*	*237*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
10	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	155,000	245,96	38123
		Накладные расходы			*83,32*	*12915*
		Сметная прибыль			*18,22*	*2824*
11	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 2134-5-2005	шт.	155,000	203,88	31602
		Накладные расходы			*6,56*	*1017*
		Сметная прибыль			*15,10*	*2341*
12	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20,000	1045,18	20904
		Накладные расходы			*33,63*	*673*
		Сметная прибыль			*77,42*	*1548*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
13	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1407,46	5630
		Накладные расходы			*45,29*	*181*
		Сметная прибыль			*104,26*	*417*
14	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	2325,70	18606
		Накладные расходы			*74,83*	*599*
		Сметная прибыль			*172,27*	*1378*
15	23-040501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	3489,09	13956
		Накладные расходы			*112,26*	*449*
		Сметная прибыль			*258,45*	*1034*
16	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	208,000	10901,30	2267471
		Накладные расходы			*764,55*	*159026*
		Сметная прибыль			*807,50*	*167961*
17	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	76,000	1392,64	105840
		Накладные расходы			*479,41*	*36435*
		Сметная прибыль			*103,16*	*7840*
18	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,000	975,97	74173
		Накладные расходы			*31,40*	*2387*
		Сметная прибыль			*72,29*	*5494*
19	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	70,000	1229,61	86072
		Накладные расходы			*430,52*	*30136*
		Сметная прибыль			*91,08*	*6376*
20	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,000	828,63	58004
		Накладные расходы			*26,66*	*1866*
		Сметная прибыль			*61,38*	*4297*
21	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	146,000	106,65	15571
		Накладные расходы			*38,26*	*5586*
		Сметная прибыль			*7,90*	*1153*
22	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	278,000	650,85	180936
		Накладные расходы			*198,37*	*55148*
		Сметная прибыль			*48,21*	*13403*
23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	124,000	76,12	9439
		Накладные расходы			*10,41*	*1291*
		Сметная прибыль			*5,64*	*699*
24	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,000	80460,77	321843
		Накладные расходы			*12269,06*	*49076*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*23840*
25	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	100,000	641,25	64125
		Накладные расходы			*174,41*	*17441*
		Сметная прибыль			*47,50*	*4750*
26	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,115	531939,03	61173
		Накладные расходы			*17115,16*	*1968*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*4531*
27	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	183,000	571,77	104634
		Накладные расходы			*18,40*	*3367*
		Сметная прибыль			*42,35*	*7751*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
28	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	482,48	14475
		Накладные расходы			*15,52*	*466*
		Сметная прибыль			*35,74*	*1072*
29	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	828,63	8286
		Накладные расходы			*26,66*	*267*
		Сметная прибыль			*61,38*	*614*
30	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	8,000	3472,25	27778
		Накладные расходы			*1004,80*	*8038*
		Сметная прибыль			*257,20*	*2058*
31	23-010602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,000	4119,00	32952
		Накладные расходы			*132,53*	*1060*
		Сметная прибыль			*305,11*	*2441*
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
32	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
33	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная),Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34917,77	69836
		Накладные расходы			*1123,48*	*2247*
		Сметная прибыль			*2586,50*	*5173*
34	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	13925,48	27851
		Накладные расходы			*448,05*	*896*
		Сметная прибыль			*1031,52*	*2063*
35	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,000	66346,82	132694
		Накладные расходы			*4213,35*	*8427*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*9829*
36	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
37	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	2,000	1441,72	2883
		Накладные расходы			*46,39*	*93*
		Сметная прибыль			*106,79*	*214*
38	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000	421,10	842
		Накладные расходы			*147,90*	*296*
		Сметная прибыль			*31,19*	*62*
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр технический МП-4У	шт	2,000	2537,46	5075
		Накладные расходы			*81,64*	*163*
		Сметная прибыль			*187,96*	*376*
40	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,000	22864,05	45728
		Накладные расходы			*4830,73*	*9661*
		Сметная прибыль			*1693,63*	*3387*
41	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1407,46	2815
		Накладные расходы			*45,29*	*91*
		Сметная прибыль			*104,26*	*209*
42	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2325,70	4651
		Накладные расходы			*74,83*	*150*
		Сметная прибыль			*172,27*	*345*
43	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	856,61	1713

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*27,56*	*55*
		Сметная прибыль			*63,45*	*127*
44	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	3,100	76,12	236
		Накладные расходы			*10,41*	*32*
		Сметная прибыль			*5,64*	*17*
45	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,180	80460,77	14483
		Накладные расходы			*12269,06*	*2208*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1073*
46	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,000	641,25	4489
		Накладные расходы			*174,41*	*1221*
		Сметная прибыль			*47,50*	*332*
47	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008	531939,03	4282
		Накладные расходы			*17115,16*	*138*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*317*
48	23-020103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	4,000	5672,41	22690
		Накладные расходы			*182,51*	*730*
		Сметная прибыль			*420,18*	*1681*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
49	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	1,000	3787,21	3787
		Накладные расходы			*121,85*	*122*
		Сметная прибыль			*280,53*	*281*
51	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,000	4652,14	60478
		Накладные расходы			*500,20*	*6503*
		Сметная прибыль			*344,60*	*4480*
52	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
53	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	307,87	3079
		Накладные расходы			*9,91*	*99*
		Сметная прибыль			*22,81*	*228*
54	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2162,94	4326
		Накладные расходы			*69,59*	*139*
		Сметная прибыль			*160,22*	*320*
55	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	1,000	3787,21	3787
		Накладные расходы			*121,85*	*122*
		Сметная прибыль			*280,53*	*281*
57	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,000	4652,14	51174
		Накладные расходы			*500,20*	*5502*
		Сметная прибыль			*344,60*	*3791*
58	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
59	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	307,87	2155
		Накладные расходы			*9,91*	*69*
		Сметная прибыль			*22,81*	*160*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
60	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2162,94	6489
		Накладные расходы			*69,59*	*209*
		Сметная прибыль			*160,22*	*481*
61	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	2,000	3787,21	7574
		Накладные расходы			*121,85*	*244*
		Сметная прибыль			*280,53*	*561*
63	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,000	4652,14	111651
		Накладные расходы			*500,20*	*12005*
		Сметная прибыль			*344,60*	*8270*
64	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
65	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,000	307,87	4926
		Накладные расходы			*9,91*	*158*
		Сметная прибыль			*22,81*	*365*
66	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	2162,94	12978
		Накладные расходы			*69,59*	*418*
		Сметная прибыль			*160,22*	*961*
67	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	2,000	3787,21	7574
		Накладные расходы			*121,85*	*244*
		Сметная прибыль			*280,53*	*561*
69	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	26,000	4652,14	120956
		Накладные расходы			*500,20*	*13005*
		Сметная прибыль			*344,60*	*8960*
70	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
71	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	307,87	5542
		Накладные расходы			*9,91*	*178*
		Сметная прибыль			*22,81*	*410*
72	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	2162,94	12978
		Накладные расходы			*69,59*	*418*
		Сметная прибыль			*160,22*	*961*
73	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-12	шт	1,000	1946,05	1946
		Накладные расходы			*62,61*	*63*
		Сметная прибыль			*144,15*	*144*
75	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*
76	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
77	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	307,87	1231
		Накладные расходы			*9,91*	*40*
		Сметная прибыль			*22,81*	*91*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
78	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2162,94	2163
		Накладные расходы			*69,59*	*70*
		Сметная прибыль			*160,22*	*160*
79	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
80	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-12	шт	1,000	1946,05	1946
		Накладные расходы			*62,61*	*63*
		Сметная прибыль			*144,15*	*144*
81	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,000	4652,14	32565
		Накладные расходы			*500,20*	*3501*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2412*
82	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
83	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	307,87	1847
		Накладные расходы			*9,91*	*59*
		Сметная прибыль			*22,81*	*137*
84	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
85	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-9	шт	2,000	1946,05	3892
		Накладные расходы			*62,61*	*125*
		Сметная прибыль			*144,15*	*288*
86	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,000	4652,14	9304
		Накладные расходы			*500,20*	*1000*
		Сметная прибыль			*344,60*	*689*
87	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
88	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1517,17	1517
		Накладные расходы			*430,76*	*431*
		Сметная прибыль			*112,38*	*112*
89	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7863,81	7864
		Накладные расходы			*253,02*	*253*
		Сметная прибыль			*582,50*	*583*
90	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	125,000	411,38	51422
		Накладные расходы			*119,52*	*14940*
		Сметная прибыль			*30,47*	*3809*
91	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	95,000	411,38	39081
		Накладные расходы			*119,52*	*11354*
		Сметная прибыль			*30,47*	*2895*
92	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	125,000	186,14	23267
		Накладные расходы			*5,99*	*749*
		Сметная прибыль			*13,79*	*1723*
93	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	95,000	212,39	20177
		Накладные расходы			*6,83*	*649*
		Сметная прибыль			*15,73*	*1495*
94	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	110,000	537,13	59084
		Накладные расходы			*149,14*	*16405*
		Сметная прибыль			*39,79*	*4377*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
95	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	110,000	243,14	26746
		Накладные расходы			*7,82*	*861*
		Сметная прибыль			*18,01*	*1981*
96	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	495,56	2973
		Накладные расходы			*136,76*	*821*
		Сметная прибыль			*36,71*	*220*
97	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	189,49	1137
		Накладные расходы			*6,10*	*37*
		Сметная прибыль			*14,04*	*84*
98	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3/У195,У191	шт.	1520,000	41,36	62875
		Накладные расходы			*1,33*	*2023*
		Сметная прибыль			*3,06*	*4657*
		Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
99	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,000	5946,18	5946
		Накладные расходы			*1005,00*	*1005*
		Сметная прибыль			*440,46*	*440*
100	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5799,46	5799
		Накладные расходы			*925,58*	*926*
		Сметная прибыль			*429,59*	*430*
101	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЩРС1-53У3	шт	1,000	47787,48	47787
		Накладные расходы			*1537,56*	*1538*
		Сметная прибыль			*3539,81*	*3540*
102	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЩАП-53М-100-УХЛ4	шт	1,000	91348,56	91349
		Накладные расходы			*2939,14*	*2939*
		Сметная прибыль			*6766,56*	*6767*
103	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1258,03	1258
		Накладные расходы			*366,62*	*367*
		Сметная прибыль			*93,19*	*93*
104	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость счетчика 3 фаз. СА4У-Э412В	шт	1,000	11327,66	11328
		Накладные расходы			*364,47*	*364*
		Сметная прибыль			*839,09*	*839*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
105	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	1,000	245,96	246
		Накладные расходы			*83,32*	*83*
		Сметная прибыль			*18,22*	*18*
106	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	203,88	204
		Накладные расходы			*6,56*	*7*
		Сметная прибыль			*15,10*	*15*
107	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1045,18	2090
		Накладные расходы			*33,63*	*67*
		Сметная прибыль			*77,42*	*155*
108	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1407,46	2815
		Накладные расходы			*45,29*	*91*
		Сметная прибыль			*104,26*	*209*
109	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,000	942,55	18851
		Накладные расходы			*228,04*	*4561*
		Сметная прибыль			*69,82*	*1396*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
110	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	40,000	866,59	34663
		Накладные расходы			*225,60*	*9024*
		Сметная прибыль			*64,19*	*2568*
111	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	5,850	10901,30	63773
		Накладные расходы			*764,55*	*4473*
		Сметная прибыль			*807,50*	*4724*
112	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраскастальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.пбелилами с добавлением колера, количество окрасок2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	8,000	650,85	5207
		Накладные расходы			*198,37*	*1587*
		Сметная прибыль			*48,21*	*386*
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
113	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,130	5349,48	6047
		Накладные расходы			*1027,45*	*1161*
		Сметная прибыль			*396,26*	*448*
114	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,000	3814,19	3814
		Накладные расходы			*336,84*	*337*
		Сметная прибыль			*282,53*	*283*
115	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,000	2100,07	4200
		Накладные расходы			*676,08*	*1352*
		Сметная прибыль			*155,56*	*311*
116	11-200301-0202 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийныхстальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм/ГР300х300	шт	2,000	2289,44	4579
		Накладные расходы			*682,17*	*1364*
		Сметная прибыль			*169,59*	*339*
117	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2,000	4326,63	8653
		Накладные расходы			*353,33*	*707*
		Сметная прибыль			*320,49*	*641*
118	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,070	5349,48	27122
		Накладные расходы			*1027,45*	*5209*
		Сметная прибыль			*396,26*	*2009*
119	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,100	8235,03	17294
		Накладные расходы			*780,99*	*1640*
		Сметная прибыль			*610,00*	*1281*
120	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,000	13173,82	13174
		Накладные расходы			*2110,45*	*2110*
		Сметная прибыль			*975,84*	*976*
121	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до560 мм	шт	1,000	5596,93	5597
		Накладные расходы			*1970,39*	*1970*
		Сметная прибыль			*414,59*	*415*
122	23-050310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 400 мм	шт.	1,000	30118,82	30119
		Накладные расходы			*969,07*	*969*
		Сметная прибыль			*2231,02*	*2231*
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
123	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	6617,67	6618
		Накладные расходы			*951,91*	*952*
		Сметная прибыль			*490,20*	*490*
124	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЯЩИКА ЯАВР3-25-2-31УХЛ4 (ЩАП-23-31)	шт	1,000	38823,14	38823

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*1249,14*	*1249*
		Сметная прибыль			*2875,79*	*2876*
125	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1258,03	1258
		Накладные расходы			*366,62*	*367*
		Сметная прибыль			*93,19*	*93*
126	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость счетчика 3 фаз. СА4У-Э412В	шт	1,000	11327,66	11328
		Накладные расходы			*364,47*	*364*
		Сметная прибыль			*839,09*	*839*
127	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	4688,11	4688
		Накладные расходы			*1255,16*	*1255*
		Сметная прибыль			*347,27*	*347*
128	23-070201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6499,09	6499
		Накладные расходы			*209,11*	*209*
		Сметная прибыль			*481,41*	*481*
129	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	6351,61	6352
		Накладные расходы			*913,69*	*914*
		Сметная прибыль			*470,49*	*470*
130	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,000	4652,14	23261
		Накладные расходы			*500,20*	*2501*
		Сметная прибыль			*344,60*	*1723*
131	23-070204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
132	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	307,87	1231
		Накладные расходы			*9,91*	*40*
		Сметная прибыль			*22,81*	*91*
133	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
134	13-080303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,000	8120,06	16240
		Накладные расходы			*1296,49*	*2593*
		Сметная прибыль			*601,49*	*1203*
135	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,000	5587,52	11175
		Накладные расходы			*1215,01*	*2430*
		Сметная прибыль			*413,89*	*828*
136	23-070208-0723 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	6751,62	13503
		Накладные расходы			*217,23*	*434*
		Сметная прибыль			*500,12*	*1000*
137	23-070208-0714 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	2189,35	4379
		Накладные расходы			*70,44*	*141*
		Сметная прибыль			*162,17*	*324*
138	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,000	268,50	16110
		Накладные расходы			*56,74*	*3405*
		Сметная прибыль			*19,89*	*1193*
139	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	547131,60	2189
		Накладные расходы			*17603,98*	*70*
		Сметная прибыль			*40528,27*	*162*
140	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	207427,89	415
		Накладные расходы			*6674,00*	*13*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*31*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
141	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	232810,17	12572
		Накладные расходы			*7490,67*	*404*
		Сметная прибыль			*17245,20*	*931*
142	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	58,000	422,96	24532
		Накладные расходы			*90,70*	*5261*
		Сметная прибыль			*31,33*	*1817*
143	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	58,000	47,95	2781
		Накладные расходы			*1,54*	*89*
		Сметная прибыль			*3,55*	*206*
144	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,000	720,13	1440
		Накладные расходы			*125,42*	*251*
		Сметная прибыль			*53,34*	*107*
145	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав 20мм	м	2,000	230,77	462
		Накладные расходы			*7,43*	*15*
		Сметная прибыль			*17,09*	*34*
146	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2	м	31,000	329,48	10214
		Накладные расходы			*55,62*	*1724*
		Сметная прибыль			*24,41*	*757*
147	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,008	163132,38	1233
		Накладные расходы			*5248,79*	*40*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*91*
148	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,020	163132,38	3181
		Накладные расходы			*5248,79*	*102*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*236*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
149	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	4688,11	4688
		Накладные расходы			*1255,16*	*1255*
		Сметная прибыль			*347,27*	*347*
150	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,79	3699
		Накладные расходы			*119,01*	*119*
		Сметная прибыль			*273,98*	*274*
151	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*
152	23-070204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
153	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	307,87	924
		Накладные расходы			*9,91*	*30*
		Сметная прибыль			*22,81*	*68*
154	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2992,40	2992
		Накладные расходы			*96,28*	*96*
		Сметная прибыль			*221,66*	*222*
155	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50 2МТ 6,3А	шт	1,000	2499,50	2499
		Накладные расходы			*80,42*	*80*
		Сметная прибыль			*185,15*	*185*
156	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	98,87	7415
		Накладные расходы			*24,12*	*1809*
		Сметная прибыль			*7,32*	*549*
157	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	20,000	115,93	2319

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*28,30*	*566*
		Сметная прибыль			*8,59*	*172*
158	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	130855,20	7851
		Накладные расходы			*4210,27*	*253*
		Сметная прибыль			*9692,98*	*582*
159	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	207427,89	4149
		Накладные расходы			*6674,00*	*133*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*307*
160	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	94747,12	1421
		Накладные расходы			*3048,49*	*46*
		Сметная прибыль			*7018,30*	*105*
161	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,000	422,96	38067
		Накладные расходы			*90,70*	*8163*
		Сметная прибыль			*31,33*	*2820*
162	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	90,000	47,95	4316
		Накладные расходы			*1,54*	*139*
		Сметная прибыль			*3,55*	*320*
163	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	411,38	1646
		Накладные расходы			*119,52*	*478*
		Сметная прибыль			*30,47*	*122*
164	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	186,14	745
		Накладные расходы			*5,99*	*24*
		Сметная прибыль			*13,79*	*55*
165	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1048,33	6290
		Накладные расходы			*282,99*	*1698*
		Сметная прибыль			*77,65*	*466*
166	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость выключателя герметического "Рондо"	шт	6,000	292,71	1756
		Накладные расходы			*9,42*	*57*
		Сметная прибыль			*21,68*	*130*
167	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	228,39	1370
		Накладные расходы			*7,35*	*44*
		Сметная прибыль			*16,92*	*102*
168	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3/У196	шт.	28,000	41,36	1158
		Накладные расходы			*1,33*	*37*
		Сметная прибыль			*3,06*	*86*
169	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	537,13	1074
		Накладные расходы			*149,14*	*298*
		Сметная прибыль			*39,79*	*80*
170	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	488,89	489
		Накладные расходы			*140,28*	*140*
		Сметная прибыль			*36,21*	*36*
171	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	326,46	653
		Накладные расходы			*10,50*	*21*
		Сметная прибыль			*24,18*	*48*
172	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	243,14	243

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*7,82*	*8*
		Сметная прибыль			*18,01*	*18*
173	ПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминисцентных ламп	шт	12,000	49,95	599
		Накладные расходы			*1,61*	*19*
		Сметная прибыль			*3,70*	*44*
		Раздел: АС ЧАСТЬ				
174	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	484,670	990,99	480302
		Накладные расходы			*228,24*	*110619*
		Сметная прибыль			*73,41*	*35578*
175	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	518,700	990,99	514026
		Накладные расходы			*228,24*	*118386*
		Сметная прибыль			*73,41*	*38076*
176	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	189,696	990,99	187986
		Накладные расходы			*228,24*	*43295*
		Сметная прибыль			*73,41*	*13925*
177	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3774,490	212,66	802673
		Накладные расходы			*77,44*	*292311*
		Сметная прибыль			*15,75*	*59457*
178	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3774,490	682,50	2576083
		Накладные расходы			*189,78*	*716329*
		Сметная прибыль			*50,56*	*190821*
179	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-3774,490	24,40	-587555
		Накладные расходы			*-54,10*	*-204211*
		Сметная прибыль			*-11,53*	*-43523*
180	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	620,000	1243,07	770704
		Накладные расходы			*339,66*	*210587*
		Сметная прибыль			*92,08*	*57089*
181	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	198,780	2869,65	570429
		Накладные расходы			*495,76*	*98547*
		Сметная прибыль			*212,57*	*42254*
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ				
182	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	38,628	10008,42	386605
		Накладные расходы			*2139,45*	*82643*
		Сметная прибыль			*741,36*	*28637*
183	ПРАИС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКА	шт	2425,000	67,13	162797
		Накладные расходы			*2,16*	*5238*
		Сметная прибыль			*4,97*	*12059*
184	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	70,620	2778,63	196227
		Накладные расходы			*876,41*	*61892*
		Сметная прибыль			*205,82*	*14535*
185	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	69,340	2741,14	190071
		Накладные расходы			*862,31*	*59793*
		Сметная прибыль			*203,05*	*14079*
186	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	2890,94	17346
		Накладные расходы			*817,88*	*4907*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*214,14*	*1285*
187	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,660	27013,29	98869
		Накладные расходы			*869,15*	*3181*
		Сметная прибыль			*2000,98*	*7324*
188	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,000	1096,46	17543
		Накладные расходы			*199,39*	*3190*
		Сметная прибыль			*81,22*	*1300*
189	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-16,000	136,86	-3201
		Накладные расходы			*-16,79*	*-269*
		Сметная прибыль			*-14,82*	*-237*
190	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,810	20409,97	220632
		Накладные расходы			*1764,09*	*19070*
		Сметная прибыль			*1511,85*	*16343*
191	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,165	21695,54	3580
		Накладные расходы			*6795,49*	*1121*
		Сметная прибыль			*1607,08*	*265*
192	21-050301-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	129655,05	21393
		Накладные расходы			*4171,66*	*688*
		Сметная прибыль			*9604,08*	*1585*
193	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,680	41157,44	69145
		Накладные расходы			*6314,87*	*10609*
		Сметная прибыль			*3048,70*	*5122*
194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,152	20782,87	3159
		Накладные расходы			*6437,16*	*978*
		Сметная прибыль			*1539,47*	*234*
195	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	106782,79	16231
		Накладные расходы			*3435,74*	*522*
		Сметная прибыль			*7909,84*	*1202*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
196	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	572,000	1277,26	730595
		Накладные расходы			*327,29*	*187211*
		Сметная прибыль			*94,61*	*54118*
197	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,000	1719,85	37837
		Накладные расходы			*341,53*	*7514*
		Сметная прибыль			*127,40*	*2803*
198	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	2108,06	105403
		Накладные расходы			*407,24*	*20362*
		Сметная прибыль			*156,15*	*7808*
199	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36,000	2496,30	89867
		Накладные расходы			*783,96*	*28223*
		Сметная прибыль			*184,91*	*6657*
200	23-020101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	285,53	1142
		Накладные расходы			*9,19*	*37*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*21,15*	*85*
201	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	418,07	836
		Накладные расходы			*13,45*	*27*
		Сметная прибыль			*30,97*	*62*
202	23-020101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	244,69	979
		Накладные расходы			*7,87*	*31*
		Сметная прибыль			*18,13*	*73*
203	23-020101-2501 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	20,000	4524,24	90485
		Накладные расходы			*145,57*	*2911*
		Сметная прибыль			*335,13*	*6703*
204	23-020101-2505 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6,000	9966,26	59798
		Накладные расходы			*320,66*	*1924*
		Сметная прибыль			*738,24*	*4429*
205	23-021199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	310,000	40,46	12542
		Накладные расходы			*1,30*	*404*
		Сметная прибыль			*3,00*	*929*
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
206	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	2,160	2092,59	4520
		Накладные расходы			*680,83*	*1471*
		Сметная прибыль			*155,01*	*335*
207	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13,620	1220,92	16629
		Накладные расходы			*390,34*	*5316*
		Сметная прибыль			*90,44*	*1232*
208	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементного покрытия полов	1м2	50,860	1958,61	99615
		Накладные расходы			*646,92*	*32902*
		Сметная прибыль			*145,08*	*7379*
209	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	54,420	170,60	9284
		Накладные расходы			*62,13*	*3381*
		Сметная прибыль			*12,64*	*688*
210	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	78,750	344,99	27168
		Накладные расходы			*125,13*	*9854*
		Сметная прибыль			*25,56*	*2012*
211	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	78,750	201,76	15889
		Накладные расходы			*69,98*	*5511*
		Сметная прибыль			*14,95*	*1177*
212	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	78,750	291,86	22984
		Накладные расходы			*104,08*	*8197*
		Сметная прибыль			*21,62*	*1703*
213	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	78,750	92,05	7249
		Накладные расходы			*31,47*	*2478*
		Сметная прибыль			*6,82*	*537*
214	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	м3	3,700	15510,17	57388
		Накладные расходы			*4505,79*	*16671*
		Сметная прибыль			*1148,90*	*4251*
215	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,680	28879,15	48517

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*10000,21*	*16800*
		Сметная прибыль			*2139,20*	*3594*
216	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,344	17369,71	23345
		Накладные расходы			*4955,33*	*6660*
		Сметная прибыль			*1286,64*	*1729*
217	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,621	76,08	1265
		Накладные расходы			*2,45*	*41*
		Сметная прибыль			*5,64*	*94*
218	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/4,2 км	т	16,621	188,37	3131
		Накладные расходы			*6,06*	*101*
		Сметная прибыль			*13,95*	*232*
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ				
219	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,160	3569,99	7711
		Накладные расходы			*869,07*	*1877*
		Сметная прибыль			*264,44*	*571*
220	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,160	9976,42	21549
		Накладные расходы			*320,99*	*693*
		Сметная прибыль			*738,99*	*1596*
221	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,180	1585,32	5041
		Накладные расходы			*481,82*	*1532*
		Сметная прибыль			*117,43*	*373*
222	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,180	6524,73	20749
		Накладные расходы			*209,93*	*668*
		Сметная прибыль			*483,31*	*1537*
223	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	378,94	1516
		Накладные расходы			*12,19*	*49*
		Сметная прибыль			*28,07*	*112*
224	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	2945,61	5891
		Накладные расходы			*94,78*	*190*
		Сметная прибыль			*218,19*	*436*
225	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,342	162434,73	55618
		Накладные расходы			*36515,65*	*12503*
		Сметная прибыль			*12032,20*	*4120*
226	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,700	22572,46	128663
		Накладные расходы			*726,27*	*4140*
		Сметная прибыль			*1672,03*	*9531*
227	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,000	31041,90	155210
		Накладные расходы			*998,77*	*4994*
		Сметная прибыль			*2299,40*	*11497*
228	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,860	1184,56	60246
		Накладные расходы			*228,23*	*11608*
		Сметная прибыль			*87,74*	*4463*
229	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-50,860	138,00	-10473
		Накладные расходы			*-18,70*	*-951*
		Сметная прибыль			*-15,25*	*-776*
230	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	54,420	208,35	11339
		Накладные расходы			*67,28*	*3661*
		Сметная прибыль			*15,43*	*840*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
231	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	3410,01	20460
		Накладные расходы			*955,64*	*5734*
		Сметная прибыль			*252,59*	*1516*
232	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /4ПГ6-6АТ/	м3	3,660	27013,29	98869
		Накладные расходы			*869,15*	*3181*
		Сметная прибыль			*2000,98*	*7324*
233	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/Крепление перегородок к плите/. Установка	т стальных элементов	0,009	503740,00	4292
		Накладные расходы			*43654,64*	*372*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*318*
234	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство	м3	2,710	33816,65	91643
		Накладные расходы			*5001,85*	*13555*
		Сметная прибыль			*2504,94*	*6788*
235	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	112353,22	11269
		Накладные расходы			*3614,97*	*363*
		Сметная прибыль			*8322,46*	*835*
236	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	109636,25	5355
		Накладные расходы			*3527,55*	*172*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*397*
237	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,380	352,16	23376
		Накладные расходы			*46,54*	*3089*
		Сметная прибыль			*26,09*	*1732*
238	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	11,130	30146,95	335536
		Накладные расходы			*2719,43*	*30267*
		Сметная прибыль			*2233,11*	*24854*
239	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	66,380	738,67	49033
		Накладные расходы			*140,87*	*9351*
		Сметная прибыль			*54,72*	*3632*
240	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	66,380	273,30	18141
		Накладные расходы			*17,30*	*1148*
		Сметная прибыль			*20,24*	*1344*
241	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	66,380	118,33	7855
		Накладные расходы			*25,82*	*1714*
		Сметная прибыль			*8,77*	*582*
242	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	66,380	1504,41	99863
		Накладные расходы			*145,53*	*9660*
		Сметная прибыль			*111,44*	*7397*
243	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	28,333	2167,94	61425
		Накладные расходы			*289,90*	*8214*
		Сметная прибыль			*160,59*	*4550*
244	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Зонт/. Устройство	м2 покрытия	36,500	3059,35	111666
		Накладные расходы			*562,50*	*20531*
		Сметная прибыль			*226,62*	*8272*
245	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м /Парапет/. Кладка	м3 кладки	4,000	19404,45	77618
		Накладные расходы			*2731,22*	*10925*
		Сметная прибыль			*1437,37*	*5749*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
246	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	59,380	2778,63	164995
		Накладные расходы			*876,41*	*52041*
		Сметная прибыль			*205,82*	*12222*
247	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,600	3720,76	106414
		Накладные расходы			*1032,28*	*29523*
		Сметная прибыль			*275,61*	*7882*
		ИТОГО:				17169413
		В том числе :				
		Накладные расходы				3329412
		Сметная прибыль				1271562
		Стоимость оборудования				177959
		Итого с временными		1,2 %		17195351
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %		17493678
		С понижающим коэффициентом 0,829997				14519700
		Итого НДС				1742364
		Итого с НДС		12 %		16262064

Инженер:
Инженер технического надзора ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Дуйсенов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.