Предприятие, организация

ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
6	08.08.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АсылБейбарысСтрой"**

Основание: Договор № 2011-6 от 25.05.2011 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 5200 кв.м. в г.Степногорск	работа	1	9 729 612,00	9 729 612,00

Всего работ на сумму: 9 729 612,00

в т.ч. НДС

Итого сумма: Девять миллионов семьсот двадцать девять тысяч шестьсот двенадцать тенге 00 ти

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АсылБейбарысСтрой"

РНН: 091200219495
Адрес: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул. Малай батыра, 119
Расчетный счет: KZ17998CTB0000328557 в АО "Цеснабанк"
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик ТОО "АсылБейбарысСтрой"
Исполнитель ТОО "Ладомир Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 5200 кв.м. в г.Степногорск

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2011 года

на Капитальный ремонт благоустройства павильона площадью 5200 кв.м. в г.Степногорск

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Устройство бортовых камней и поребрика#								
1	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	16	235,8	0	3773	0	4263	1,51	24
		м3		235,8	0	3773	0	113	0	0
2	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под поребрик	0,75	235,8	0	177	0	200	1,51	1
		м3		235,8	0	177	0	113	0	0
3	С01031-А5-1	Погрузка грунта	29,313	28,6	0	838	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
4	Е010332-А22-1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	29,313	157,63	157,63	4621	4621	924	0	0
		т		0	31,53	0	924	100	0,66	19
5	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	16,75	3,08	2,66	52	45	21	0	0
		м3		0,39	0,93	7	16	97	0	0
6	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	8	2279,79	0	18238	0	5225	3,24	26
		м3		531	0	4248	0	123	0	0
7	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	200	526,68	6,63	105336	1326	29376	0,7	140
		м		108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	8,6	28200		242520				
		м3								
9	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	1	2279,79	0	2280	0	653	3,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531	0	531	0	123	0	0
10	27-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	50	449,13	6,63	22457	332	7344	0,7	35
		м		108,68	1,76	5434	88	133	0,01	0
11	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	1,25	27400		34250				
		м3								
		Итого по разделу: #Устройство бортовых камней и поребрика#				434541				
		Раздел: #Восстановление дорожной одежды проездов#								
12	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	28	408,11	169,61	11427	4749	9033	1,55	43
		м3		238,5	4,07	6678	114	133	0,01	0
13	С01031-А26-1	Погрузка материала от разборки	47,2	27,1	0	1279	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
14	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	47,2	157,63	157,63	7440	7440	1488	0	0
		т		0	31,53	0	1488	100	0,66	31
15	27-14-2	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-5см	2	1815,68	73,75	3631	148	88	0,14	0
		м3		21,38	11,67	43	23	133	0,04	0
16	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	0,032	39376,59	339,59	1260	11	6	0,58	0
		т		0	140,94	0	5	133	0,58	0
17	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марки II	47,2	5303,4	150,08	250321	7084	9625	0,55	26
		т		97,2	56,13	4588	2649	133	0,2	9
18	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	0
		т		0	140,94	0	8	133	0,58	0
19	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/б тип Б марки II нижний слой	400	535,8	13,29	214321	5315	4166	0,04	15
		м2		6,51	1,32	2604	528	133	0	2
20	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (до 5 см к/з а/б)	800	61,06	0,54	48851	435	59	0	0
		м2		0,02	0,04	16	28	133	0	0
21	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	400	567,12	13,29	226849	5315	4166	0,04	15
		м2		6,51	1,32	2604	528	133	0	2
22	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (до 5 см м/з а/б)	800	67,48	0,54	53981	435	59	0	0
		м2		0,02	0,04	16	28	133	0	0
23	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0008	1171	1171	1	1	0	0	0
		маш-ч		0	486	0	0	100	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: #Восстановление дорожной одежды проездов#				**821767**				
		Раздел: # Востановление тротуаров из брусчатки (демонтаж и замена брусчатки)#								
24	27-17-1	Перемощение мостовой	93,38	304,04	5,92	28391	552	15357	0,77	72
		м2		121,73	1,92	11367	179	133	0,01	1
25	30-3-40	Плитка тротуарная	93,38	842		78626				
		м2								
		Итого по разделу: # Востановление тротуаров из брусчатки (демонтаж и замена брусчатки)#				**107017**				
		Раздел: #Восстановление тротуаров								
26	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	6,58	408,11	169,61	2685	1116	2123	1,55	10
		м3		238,5	4,07	1569	27	133	0,01	0
27	С01031-А26-1	Погрузка материала от разборки	11,092	27,1	0	301	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
28	Е010332-А22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	11,092	157,63	157,63	1748	1748	350	0	0
		т		0	31,53	0	350	100	0,66	7
29	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марки II	1,109	5303,4	150,08	5883	166	226	0,55	1
		т		97,2	56,13	108	62	133	0,2	0
30	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	94	412,7	0	38794	0	3094	0,14	14
		м2		24,75	0	2327	0	133	0	0
		Итого по разделу: #Восстановление тротуаров				**49411**				
		Раздел: #Устройство основания из резины для детских площадок#								
31	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	40,92	39,75	37,82	1627	1547	511	0,01	1
		м3		1,87	11	77	450	97	0,04	2
32	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	71,61	157,63	157,63	11288	11288	2258	0	0
		т		0	31,53	0	2258	100	0,66	47
33	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	39,6	12,51	12,51	495	495	164	0	0
		м3		0	4,28	0	170	97	0,01	1
34	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	277,2	1,27	1,27	352	352	103	0	0
		м3		0	0,38	0	106	97	0	0
35	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня и-15см	19,8	1705,88	73,75	33776	1460	870	0,14	3
		м3		21,38	11,67	423	231	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	132	321,55	27,83	42444	3673	2541	0,03	4
		м2		5	9,47	660	1250	133	0,03	4
37	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	132	587	13,29	77484	1754	1375	0,04	5
		м2		6,51	1,32	859	174	133	0	1
38	11-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	132	232,68	1,46	30714	193	13203	0,43	57
		м2		80,78	0,54	10663	71	123	0	0
39	Прайс	Покрытие для спортивных площадок POLYTAN S	132	3992,24		526976				
		м2								
		Итого по разделу: #Устройство основания из резины для детских площадок#				725156				
		Раздел: #Устройство основания для футбольного поля#								
40	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	62	39,75	37,82	2465	2345	774	0,01	1
		м3		1,87	11	116	682	97	0,04	2
41	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	108,5	157,63	157,63	17103	17103	3421	0	0
		т		0	31,53	0	3421	100	0,66	72
42	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	60	12,51	12,51	750	750	249	0	0
		м3		0	4,28	0	257	97	0,01	1
43	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	420	1,27	1,27	534	534	156	0	0
		м3		0	0,38	0	161	97	0	1
44	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	30	1705,88	73,75	51177	2213	1319	0,14	4
		м3		21,38	11,67	641	350	133	0,04	1
45	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	200	321,55	27,83	64309	5565	3850	0,03	7
		м2		5	9,47	1000	1895	133	0,03	7
46	27-21-3	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5 см	200	17,39	11,84	3479	2369	2294	0,04	7
		м2		5,51	3,11	1102	623	133	0,01	2
47	30-8-98	Песок из отсевов дробления	10	720		7200				
		м3								
48	11-38-1	Устройство покрытий футбольного поля	200	232,68	1,46	46536	292	20005	0,43	86
		м2		80,78	0,54	16156	108	123	0	1
49	Прайс	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	200	2957,21		591443				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс	Полоса /для линии разметки/	80	121,99		9759				
		м								
51	Прайс	Соединительная лента	90	110,9		9981				
		м								
52	Прайс	Песок кварцевый	3	7393,04		22179				
		т								
53	Прайс	Резиновый гранулят	1,4	55447,76		77627				
		т								
		Итого по разделу: #Устройство основания для футбольного поля#				904540				
		Раздел: #Устройство ограждений#								
54	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	35	162,72	143,86	5695	5035	1886	0,13	5
		яма		18,86	36,68	660	1284	97	0,14	5
55	8-3-2	Копание ям вручную глубиной 0,5м	20	2369,27	100,89	746	32	60	0,85	0
		яма		123,75	38,25	39	12	118	0,18	0
56	6-1-1	Омоноличивание бетоном	0,945	7695,37	66,01	7272	62	219	1,35	1
		м3		195,75	24,93	185	24	105	0,12	0
57	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,1243	4804,8	2285,57	597	284	263	10,29	1
		т		1737,45	617,13	216	77	90	2,34	0
58	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм	35	231		8085				
		м								
59	9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,18	27935,09	9375,11	32949	11058	19625	91	107
		т		16380	2107,33	19320	2486	90	7,36	9
60	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	1,18	9850,48	1162,95	11619	1372	7925	46,6	55
		т		7357,5	108	8678	127	90	0,53	1
61	8-6-61	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм	217	196		42532				
		м								
62	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм	0,595	44300		26359				
		т								
63	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм	0,091	50600		4605				
		т								
64	1-1-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0	0,0035	40600		142				
		т								
65	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	15,575	60,75	0	946	0	852	0,34	5
		м2		60,75	0	946	0	90	0	0
66	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,3	21,8	0,05	1358	3	327	0,03	2
		м2		5,81	0,02	362	1	90	0	0
67	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	124,6	20,36	0,02	2537	2	467	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	0	518	0	90	0	0
68	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	30	162,72	143,86	4882	4316	1616	0,13	4
		яма		18,86	36,68	566	1100	97	0,14	4
69	8-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	0,96	2369,27	100,89	2274	97	184	0,85	1
		м3		123,75	38,25	119	37	118	0,18	0
70	6-1-1	Установка и омоноличивание закладных деталей	4,8	7695,37	66,01	36938	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
71	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	1,902	4804,8	2285,57	9139	4347	4031	10,29	20
		т		1737,45	617,13	3305	1174	90	2,34	4
72	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные с квадратным сечением из стали БСт2кп-БСт4кп, 80х80х4 мм	204	714		145656				
		м								
73	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,577	27935,09	9375,11	127845	42905	76147	91	416
		т		16380	2107,33	74963	9644	90	7,36	34
74	9-53-2	Монтаж металлических конструкций	4,577	9850,48	1162,95	45081	5322	30749	46,6	213
		т		7357,5	108	33672	494	90	0,53	2
75	8-6-67	Трубы профильные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-88/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х40х3 мм	228	363		82764				
		м								
76	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8639-82/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	338,4	231		78170				
		м								
77	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, пруток d 12 мм	0,81	45300		36693				
		т								
78	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, пруток d 10 мм	1,257	45800		57562				
		т								
79	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,12	75900		9108				
		т								
80	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм /ГОСТ 5336-80	150	187		28050				
		м2								
81	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	42	60,75	0	2552	0	2296	0,34	14
		м2		60,75	0	2552	0	90	0	0
82	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	168	21,8	0,05	3662	8	881	0,03	5
		м2		5,81	0,02	976	3	90	0	0
83	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	336	20,36	0,02	6841	7	1258	0,02	7
		м2		4,16	0	1398	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	9-53-2	Монтаж петель к стойкам ограждения	0,0009	9850,48	1162,95	9	1	6	46,6	0
		т		7357,5	108	7	0	90	0,53	0
85	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, пруток d 12 мм	0,0009	45300		42				
		т								
86	14-36-1	Подвеска тросов на стойки ограждения	280,5	4,1	0,05	1150	14	1210	0,02	7
		м		4,05	0,02	1136	6	106	0	0
87	14-34-1	Покрытие сеткой заградительной	200	25,77	0,07	5154	14	3939	0,12	25
		м2		18,56	0,02	3712	4	106	0	0
88	Прайс	Трос d6	176	46,21		8132				
		м								
89	Прайс	Тальпер	15	221,79		3327				
		шт								
90	Прайс	Коуш	15	36,97		554				
		шт								
91	Прайс	Зажим для троса	15	40,66		610				
		шт								
92	Прайс	Кольцо	800	40,66		32529				
		шт								
93	Прайс	Сетка заградительная с ячейками 100х100	200	328,99		65798				
		м2								
		Итого по разделу: #Устройство ограждений#				939964				
		Раздел: #Сети наружного освещения 0,4 кВ#								
94	8-358-4	Светильник, установка с опорами освещения	28	980,42	541,91	27452	15173	8262	1,02	29
		шт		197,88	112,73	5541	3156	95	0,65	18
95	8-359-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	524,68	237,63	525	238	205	0,9	1
		шт		174,6	41,54	175	42	95	0,24	0
96	8-351-1	Цоколь к опорам	28	3476,26	2498,08	97335	69946	31283	3,42	96
		шт		626,54	549,53	17543	15387	95	3,19	89
97	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	36,7	27,8	2202	1668	895	0,06	4
		м		8,8	6,9	528	414	95	0,04	2
98	8-141-2	Прокладка СИП	60	27,5	4	1650	240	1140	0,12	7
		м		19,3	0,7	1158	42	95	0	0
		Итого по разделу: #Сети освещения 0,4 кВ#				129164				
		Раздел: #Ливневая канализация#								
99	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	0,36	13886,53	2438,75	4999	878	1783	20,7	7
		м3		3105	618,75	1118	223	133	2,5	1
100	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	60	2440		146400				
		м								
		Итого по разделу: #Ливневая канализация#				151399				
		ИТОГО:				4262961	256127			1640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						279855	55460			389
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				41786				
		На общестроительные работы				169039				
		На металломонтажные работы				138746				
		Всего накладных расходов:				349571				
		Итого с накладными				4612532				
		- заработная плата				52436				
		- трудоемкость				175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				276752				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4889284				
		ИТОГО:				4889284				
		Сметная заработная плата				387751				
		Нормативная трудоемкость				2204				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95097				9538835				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				190777				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9729612				

Заказчик: ТОО "АсылБейбарысСтрой" _____ (подпись)

Исполнитель: ТОО "Ладомир Строй" _____ (подпись)