Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 3Гр-4 до ТК3Гр-2 и от ТК 3Гр-4 до ТК3Гр-5 восточного района в г Алматы"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014г.

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№14Д0287Р	**25.07.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 350 089	4 776 865							573 224	5 350 089
в том числе за август 2014г.	5 350 089	4 776 865							573 224	5 350 089

М.П. Заказчик: И.о. директора ТОО "Алматинские тепловые сети" Хасенов А.К. _____ "____" _____2014года
(должность Ф.И.О.подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Сапа Курылыс 2007" Дуйсембинов Р.К. _____ "____" _____2014года
(должность Ф.И.О.подпись)

Заказчик : ТОО "Алматинские тепловые сети"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок от ТК 3Гр-2 до ТК 3Гр-4 от ТК 3Гр-4 до ТК 3Гр-5 г. Алматы

А К Т №1

приемки выполненных работ
за август 2014г. по объекту: Участок от ТК3Гр-4 от ТК 3Гр-4 до ТК 3Гр-5

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	583,668	39,73	37,82	23189	22072	7285	0,01	8
		м3		1,87	11	1091	6419	97	0,04	22
2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	43,932	262,72	0	11542	0	13042	1,85	81
		м3		262,72	0	11542	0	113	0	0
3	C010333-A30-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1098,3	176,4		193740				
		т								
4	E0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	59,051	3,07	2,66	181	157	76	0	0
		м3		0,39	0,93	23	55	97	0	0
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубы	54,72	1395,2	152,52	76345	8346	14998	1,02	56
		м3		153,68	57,15	8409	3127	130	0,28	15
		Итого по разделу: Земляные работы				304997				
		Раздел: Трубопровод ТС,С л.1-4								
9	E0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4	333475,58	79946,33	133390	31979	79378	722	289
		км		132525	20125,75	53010	8050	130	95,42	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130806-477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426Х4-1-ПИУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	400	2238		895200				
		м								
26	СПрайс лист	Неподвижная опора Ст108х4-315х16-1-ПИУ ПЭ "АлмаЗИТ"	4	12786,77		51147				
		шт								
27	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426Х4-90°-1-ПИУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	9	10422		93798				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопровод ТС.С л.1-4				1173535				
		Раздел: Разборка и восстановление покрытий - дефектный акт								
85	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	91,2	408,11	169,61	37220	15469	29423	1,55	141
		м3		238,5	4,07	21751	371	133	0,01	1
92	С01031-А26-1	Погрузка мусора(асфальтобетон) строительного при автомобильных перевозках	127,68	27,1	0	3460	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
93	С010333-А30-1	Вывоз мусора на расстояние 30 км	127,68	176,4		22523				
		т								
		Итого по разделу: Разборка и восстановление покрытий - дефектный акт				63203				
		Раздел: Тротуары								
98	Е0101-24-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8	7,91	7,91	63	63	20	0	0
		м3		0	2,57	0	21	97	0,01	0
99	Е0101-17-14	Погрузка грунта	6	39,73	37,82	238	227	75	0,01	0
		м3		1,87	11	11	66	97	0,04	0
100	С010333-А30-1	Вывоз мусора на расстояние 30 км	19,8	176,4		3493				
		т								
		Итого по разделу: Тротуары				3794				
		Раздел: Снос и восстановление зеленных насаждений								
103	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	5	30,45	2,1	152	11	102	0,16	1
		дерево		28,35	0,79	142	4	70	0	0
104	Е0101-192-5	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	5	57,45	51,42	287	257	90	0,11	1
		хвост		6,03	19,71	30	99	70	0,06	0
18 105	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	5	98,36	7,46	492	37	328	0,59	3
		дерево		90,9	2,79	455	14	70	0,02	0
107	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	5	34,53	34,53	173	173	40	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пень		0	11,51	0	58	70	0,04	0
108	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	5	18,7	18,7	93	93	23	0	0
		яма		0	6,49	0	32	70	0,02	0
109	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	2	148,6		297				
		т								
110	С010333-А30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4	2	392		784				
		т								
114	Е0101-204-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,001	6957,28	6957,28	7	7	1	0	0
		га		0	1444,32	0	1	70	4,72	0
115	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,001	2576,93	2576,93	3	3	1	0	0
		га		0	939,42	0	1	70	3,07	0
116	Е0101-210-2	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,001	7317,54	1132,29	7	1	4	34	0
		га		5040	352,66	5	0	70	1,72	0
		Итого по разделу: Снос и восстановление зеленных насаждений				2295				
		Раздел: Разборка и восстановление ограждения и подпорной стены								
124	Е0106-13-4	Разборка подпорной стены	1,8	1003,19	247,19	1806	445	1605	5,92	11
		м3		756	93,38	1361	168	105	0,57	1
128	Е0107-24-12	Разборка оград металлических	6	403,42	194,62	2420	1168	2201	1,49	9
		м		208,8	53,22	1253	319	140	0,24	1
133	Е0107-24-2	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	25	401,24	282,44	10031	7061	6931	0,91	23
		м		118,8	79,24	2970	1981	140	0,37	9
		Итого по разделу: Разборка и восстановление ограждения и подпорной стены				14257				
		Раздел: Демонтажные работы								
140	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек разных	28	1158,84	587,79	32448	16458	25627	5,15	144
		компл		571,05	132,98	15989	3723	130	0,92	26
		Итого по разделу: Демонтажные работы				32448				
		ИТОГО:				1594529	104026			1693
						162209	24509			115
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				225364				
		Всего накладных расходов:				225364				
		Итого с накладными				1819893				
		- заработная плата				33805				
		- трудоемкость				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего неномируемые и непредвиденные затраты				89895				
		Итого с неномируемыми и непредвиденными затратами				1909788				
		Итого с временными, 1,2 %				1932705				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1940436				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1959763				
		ИТОГО:				1959763				
		Сметная заработная плата				220523				
		Нормативная трудоемкость				1921				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4683201				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				93664				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4776865				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				573224				
		Итого с НДС				5350089				
		Всего:				5350089				

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

И.о. Генерального директора _____ Хасенов А.К.

Начальник УР _____ Шамшимов М.Н.

И.о. Начальника ОТК _____ Атамкулов Р.Б.

Технический надзор
ИП Исаев Л.Т. _____ Исаев Л.Т.

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Директор _____ Кусембинов Р.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: "**Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 3Гр-4 до ТК3Гр-2 и от ТК 3Гр-4 до ТК3Гр-5 восточного района в г Алматы"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования: Наимен.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наимен.	Организационно-правовая форма: Код
		№14Д0287Р	25.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 096 811	17 943 581							2 153 230	20 096 811
в том числе за сентябрь 2014г.	14 746 722	13 166 716							1 580 006	14 746 722

М.П. Заказчик: И.о. директора ТОО "Алматинские тепловые сети" Хасенов А.К. _____ "____" _____2014года
(должность Ф.И.О.подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Сапа Курылыс 2007" Дуйсембинов Р.К. _____ "____" _____2014года
(должность Ф.И.О.подпись)

Заказчик : ТОО "Алматинские тепловые сети"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок от ТК 3Гр-2 до ТК 3Гр-4 от ТК 3Гр-4 до ТК 3Гр-5 г. Алматы

А К Т №2

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014г. по объекту: Участок от ТК3Гр-4 от ТК 3Гр-4 до ТК 3Гр-5

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	454,839	3,35	3,35	1524	1524	513	0	0
		м3		0	1,16	0	529	97	0	2
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	113,71	134,1	0	15248	0	17231	0,97	111
		м3		134,1	0	15248	0	113	0	0
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	568,549	21,55	4,52	12250	2568	9392	0,11	61
		м3		17,03	0	9682	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				29023				
		Раздел: Трубопровод ТС.С л.1-4								
9	E0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3739	333475,58	79946,33	124687	29892	74199	722	270
		км		132525	20125,75	49551	7525	130	95,42	36
10	С130806-477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст426Х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	373,9	2238		836788				
		м								
11	E0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,016	277776,09	93446,84	4444	1495	3349	717	11
		км		134775	26214,75	2156	419	130	129,63	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219Х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16	5924		94784				
		м								
13	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	243301,29	83195,41	1460	499	1169	669	4
		км		126000	23881,5	756	143	130	120,11	1
14	С130806-479Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159Х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	3467		20802				
		м								
15	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,036	150943,73	52482,23	5434	1889	5062	494	18
		км		91125	17035,5	3281	613	130	88,49	3
16	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	36	629		22644				
		м								
17	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,024	132646,14	47716,89	3184	1145	3016	440	11
		км		79650	17088,5	1912	408	130	88,36	2
18	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	10,1	509		5141				
		м								
19	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	127517,92	46655,79	1275	467	1221	428	4
		км		76950	16999,5	770	170	130	88,32	1
20	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	10,1	333		3363				
		м								
21	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	125996,21	46381,71	1260	464	1210	424	4
		км		76050	17015,25	761	170	130	88,37	1
22	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,1	250		2525				
		м								
23	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	14	251,2	11,7	3517	164	3003	1	14
		м		236	2,3	3304	32	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм м	6	90		540				
25	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	8	168		1344				
26	СПрайс лист	Неподвижная опора Ст108х4-315х16-1-ППУ ПЭ "АлмаЗИТ" шт	2	12786,77		25574				
27	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	10422		20844				
28	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	8	6828		54624				
29	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х7 мм шт	6	1610		9660				
30	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	4	711		2844				
31	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	10	401		4010				
32	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	18	321		5778				
33	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм шт	6	277		1662				
34	С130904-170 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные. Т до +200°С, PN 25, DN 400 мм ГОСТ 21345-2005 шт	2	41315		82630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130904-169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	2	25340		50680				
		шт								
36	С130904-167 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	6	10298		61788				
		шт								
37	С130904-166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	8	7078		56624				
		шт								
38	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	4	4417		17668				
		шт								
39	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	4	3100		12400				
		шт								
40	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	16	2770		44320				
		шт								
41	С130904-159 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	2	2191		4382				
		шт								
42	СПрайс лист	Комплект изоляции стыка стальных труб 108/180-ПЭ-750 ""АлмаЗИТ""	98	3629,38		355679				
		шт								
43	СПрайс лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-1-ППУ ПЭ "АлмаЗИТ"	12	3563,04		42757				
		шт								
44	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	1	6469,41	5158,75	6469	5159	2707	21	21
		км		1310,66	724,68	1311	725	133	4,2	4
45	СПрайс лист	Сигнальная лента "ТОО Карагандинская фабрика труб"	1000	22.42		22418				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	37	757,25	0,56	28018	21	385	0,06	2
		м2		11,36	0,2	420	7	90	0	0
47	Е0126-27-1прим	Изоляция поверхностей трубопроводов маты минераловатные	1,85	4943,39	76,23	9145	141	6464	20,8	38
		м3		3465	29,25	6410	54	100	0,14	0
48	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	1,85	4330		8011				
		м3								
49	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	85	143,38	9,39	12187	798	2774	0,18	15
		м		29,03	3,6	2468	306	100	0,02	1
50	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	5,8	3860		22388				
		10м2								
		Итого по разделу: Трубопровод ТС.С л.1-4				2095752				
		Раздел: Система СОДК.С л.1								
51	СПрайс лист	Детектор переносной аккумуляторный ДПП-АМ "КТЗ"	1	19005,11		19005				
		шт								
52	Ц0111-350-8	Установка терминалов	5	2028,52	7,01	10143	35	7523	11	55
		шт		1669,5	2,25	8348	11	90	0,01	0
53	СПрайс лист	Терминал КТ-1Н концевой "Карагандинская фабрика труб"	4	3606,66		14427				
		шт								
54	СПрайс лист	Терминал КТ-15/Ш соединительный "КТЗ"	1	7461,78		7462				
		шт								
55	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	84	27,7	2,1	2327	176	1612	0,1	8
		м		19,7	0,5	1655	42	95	0	0
56	СПрайс лист	Кабель соединительный NYM 3X1,5 "ДАНА ТЕЛЕКОМ"	85,68	45,96		3938				
		м								
57	СПрайс лист	Комплект повышенной герметизации KGP-4 "Карагандинская фабрика труб"	1	11582,56		11583				
		шт								
		Итого по разделу: Система СОДК.С л.1				68883				
		Раздел: Неподвижные опоры 3 шт(Н1-Н3) КЖ л.4								
58	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под опоры	0,51	1395,2	152,52	712	78	140	1,02	1
		м3		153,68	57,15	78	29	130	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	4,02	9165,75	248,05	36846	997	8001	7,85	32
		м3		1329,75	91,83	5346	369	140	0,43	2
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1703	52400		8924				
		т								
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2496	50900		12705				
		т								
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1914	93997,62	304,24	17991	58	6670	198	38
		1т		33075	114,75	6331	22	105	0,56	0
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,3	245,44	3,82	10382	162	1936	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1580	61	118	0,01	0
		Итого по разделу: Неподвижные опоры 3 шт(Н1-Н3) КЖ л.4				87559				
		Раздел: Плиты перекрытия существующих камер - 3 шт КЖ л.5								
		Раздел: Теплофикационная камера Тк-1 КЖ л.6-8								
		Раздел: Разборка и восстановление покрытий - дефектный акт								
86	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	182,4	1178,76	68,13	215006	12427	8282	0,14	26
		м3		21,38	12,76	3900	2328	133	0,04	8
87	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	912	242,49	26,23	221147	23923	19723	0,05	45
		м2		7,58	8,68	6913	7916	133	0,03	28
88	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ(8 см)	912	397,18	15,35	362231	14001	13343	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5417	4615	133	0,02	16
89	Е0127-54-3к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	912	373,6	0	340723	0	97	0	1
		м2		0,08	0	73	0	133	0	0
90	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3(5см)	912	521,26	15,35	475390	14001	13343	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5417	4615	133	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-54-9к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	912	124,48	0	113526	0	24	0	0
		м2		0,02	0	18	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление покрытий - дефектный акт				1728024				
		Раздел: Тротуары								
94	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	26	19,95	15,58	519	405	226	0,01	0
		м2		1,03	5,5	27	143	133	0,03	1
95	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,9	1178,76	68,13	4597	266	177	0,14	1
		м3		21,38	12,76	83	50	133	0,04	0
96	Е0127-87-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	26	99,96	42,08	2599	1094	2498	0,38	10
		м2		57,38	14,85	1492	386	133	0,07	2
97	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	26	585		15210				
		м2								
101	Е0101-24-1	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8	7,91	7,91	63	63	20	0	0
		м3		0	2,57	0	21	97	0,01	0
102	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	40	19,01	0	760	0	424	0,05	2
		м2		8,21	0	328	0	129	0	0
		Итого по разделу: Тротуары				23748				
		Раздел: Снос и восстановление зеленных насаждений								
106	Е0101-194-5	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 32 см	5	21,32	12,6	107	63	43	0,06	0
		дерево		8,24	4,06	41	20	70	0	0
111	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	5	472,03	15,14	2360	76	1096	1,17	6
		яма		164,25	5,74	821	29	129	0,02	0
112	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	424,69	163,33	2123	817	1681	1,25	6
		шт		220,5	40,14	1103	201	129	0,17	1
113	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /клен, вяз/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	5	2030		10150				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	8	472,03	15,14	3776	121	1754	1,17	9
		ямa		164,25	5,74	1314	46	129	0,02	0
118	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	8	204,22	12,39	1634	99	812	0,52	4
		ямa		74,03	4,7	592	38	129	0,02	0
119	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	8	424,69	163,33	3397	1307	2690	1,25	10
		шт		220,5	40,14	1764	321	129	0,17	1
120	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	8	2030		16240				
		шт								
121	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	4	143,67	0	575	0	434	0,58	2
		ямa		84,15	0	337	0	129	0	0
122	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	4	27,63	0	111	0	142	0,17	1
		шт		27,45	0	110	0	129	0	0
123	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	4	81		324				
		шт								
		Итого по разделу: Снос и восстановление зеленных насаждений				40797				
		Раздел: Разборка и восстановление ограждения и подпорной стены								
125	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	1,8	6453,48	308,99	11616	556	2007	5,92	11
		м3		945	116,73	1701	210	105	0,57	1
126	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,129	53000		6837				
		т								
127	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015	50600		759				
		т								
129	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	6	573,02	243,27	3438	1460	2751	1,49	9
		м		261	66,53	1566	399	140	0,24	1
130	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,18	134000		24120				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,8	0,05	98	0	24	0,03	0
		м2		5,81	0,02	26	0	90	0	0
132	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9	20,36	0,02	183	0	34	0,02	0
		м2		4,16	0	37	0	90	0	0
134	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	25	528,84	353,05	13221	8826	8664	0,91	23
		м		148,5	99,05	3713	2476	140	0,37	9
135	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные	8,325	20800		173160				
		м3								
136	С143016-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий без проемов, спроемами, вырезами и отверстиями для пропуска сантехкоммуникаций, неутепленные, из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900кг/м3 и более: сплошные,плоские	8,325	12000		99900				
		м3								
137	С143015-3	Стойки	8,325	15500		129038				
		м3								
		Итого по разделу: Разборка и восстановление ограждения и подпорной стены				462370				
		Раздел: Демонтажные работы								
139	Е0107-61-1	Демонтаж лотков и плит перекрытий	57,76	905,15	451,55	52281	26081	49326	3,33	192
		м3		453,6	156,39	26200	9033	140	0,75	44
141	С01031-А26-1	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетонамассой до 5 т при автомобильных перевозках	105,1	27,1		2848				
		т								
142	С01031-А26-1	Погрузка изделий металлических	9,9	27,1		268				
		т								
143	С010333-А30-1	Вывоз мусора на расстояние 30 км	115	176,4		20286				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				75684				
		ИТОГО:				4611806	153318			1246
						189025	44482			185
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				14844				
		На общестроительные работы				276463				
		Всего накладных расходов:				291308				
		Итого с накладными				4903113				
		- заработная плата				43696				
		- трудоемкость				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**242193**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5145306**				
		Итого с временными, 1,2 %				**5207050**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**5328895**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5349723**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**5401794**				
		ИТОГО:				**5401794**				
		Сметная заработная плата				**277203**				
		Нормативная трудоемкость				**1577**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**12908545**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**258171**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13166716**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1580006**				
		Итого с НДС				**14746722**				
		Всего:				**14746722**				
		Всего:								

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

И.о. Генерального директора _____ Хасенов А.К.

Начальник УР _____ Шамшимов М.Н.

И.о. Начальника ОТК _____ Атамкулов Р.Б.

Технический надзор
ИП Исаев Л.Т. _____ Исаев Л.Т.

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Директор _____ Айсембинов Р.К.