Предприятие, организация

ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
8	14.09.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

Основание: Договор № 2011-9 от 17.06.2011 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек по ул. Лесная в г. Кокшетау Акмолинской области	работа	1	1 949 034,00	1 949 034,00

Всего работ на сумму: 1 949 034,00

в т.ч. НДС -

Итого сумма: Один миллион девятьсот сорок девять тысяч тридцать четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

Директор
(должность)

Ларионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"

РНН: 600700623625
Адрес: г.Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1
Расчетный счет: KZ43826A1KZTD2012298 в АО "АТФбанк"
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик **ТОО "Нуржол ДБ строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ладомир Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек по ул. Лесная в г. Кокшетау Акмолинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 30 человек по ул. Лесная в г. Кокшетау Акмолинской области**

Договор подряда номер 2011-9
дата 17.06.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	14.09.2011	17.06.2011	14.09.2011

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Единица измерения			тенге
							%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Проезды и парковка для посетителей#				
1	1	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	37,736	39,75	1500	471
				м3	1,87	71	97
2	2	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	46,227	157,63	7287	1457
				т	0	0	100
3	3	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную	26,416	3,08	81	34
				м3	0,39	10	97
4	4	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	26,955	12,51	337	112
				м3	0	0	97
5	5	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	188,682	1,27	240	70
				м3	0	0	97
6	6	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня и-20см	17,97	1705,88	30654	790
				м3	21,38	384	133
7	7	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	89,849	327,07	29386	1730
				м2	5	449	133
8	8	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0719	40097,59	2882	13
				т	0	0	133
9	9	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	89,849	535,8	48141	936
				м2	6,51	585	133
10	10	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/	179,697	61,06	10973	13
				м2	0,02	4	133
11	11	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	89,849	587	52741	936
				м2	6,51	585	133
12	12	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	179,697	67,48	12125	13
				м2	0,02	4	133
13	13	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,017	1171	20	8
				маш-ч	0	0	100
			Итого по разделу: #Проезды и парковка для посетителей#			196369	
			Раздел: #Бортовой камень#				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см	16,164	2279,79	36851	10557
				м3	531	8583	123
15	15	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	161,64	526,68	85133	23742
				м	108,68	17567	133
16	16	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	6,951	28200	196005	
				м3			
			Итого по разделу: #Бортовой камень#			317988	
			Раздел: #Водосбросные лотки				
17	17	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация)	25,83	736,26	19018	11332
				м	240,75	6219	133
18	18	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	25,83	2440	63025	
				м			
			Итого по разделу: #Водосбросные лотки			82043	
			Раздел: #Подъем колодцев#				
19	19	6-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,09	392,17	35	21
				м3	195,75	18	105
20	20	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,0918	7350	675	
				м3			
21	21	23-24-1	Демонтаж люков	3	186,16	558	521
				шт	125,55	377	130
22	22	23-24-1	Установка люков с учетом новых	3	310,27	931	869
				шт	209,25	628	130
23	23	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400	40200	
				комплект			
			Итого по разделу: #Подъем колодцев#			42399	
			Раздел: #Сети наружного освещения				
24	24	67-2-1	Демонтаж существующего провода СИП	60,952	19,76	1204	1168
				м	19,71	1201	97,2
25	25	67-9-1	Прокладка провода СИП	60,952	55,49	3382	3285
				м	55,44	3379	97,2
26	26	67-13-3	Устройство сетей наружного освещения	60,952	19,25	1173	1139
				м	19,22	1172	97,2
27	27	67-15-6	Установка светильника на кронштейне	10	140,16	1402	1351
				шт	138,74	1387	97,2
28	28	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	10	11551,28	115513	61568
				1т	4342,5	43425	105
29	29	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	30	37,47	1124	671
				1м	13,77	413	105
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения			123798	
			Раздел: #Тротуары с брусчатым покрытием#				
30	30	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	540,158	347,46	187683	30735
				м2	38,03	20542	133
31	31	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см	540,158	98,64	53283	30735
				м2	38,03	20542	133
32	32	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	540,158	181,7	98146	109040
				м2	156,15	84346	123
33	33	Прайс	Плитка тротуарная /брусчатка/	540,158	483,73	261292	
				м2			
			Итого по разделу: #Тротуары с брусчатым покрытием#			600404	
			Раздел: #Изготовление и установка ограждений				
34	34	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	48	162,72	7810	2586
				яма	18,86	905	97
35	35	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,576	7695,37	4433	133
				м3	195,75	113	105
36	36	9-17-1	Монтаж стоек ограждения	0,12	4804,8	577	254
				т	1737,45	208	90
37	37	8-6-63	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	38,4	231	8870	
				м			
38	38	9-62-3	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,7862	27935,09	21964	13082
				т	16380	12879	90
39	39	9-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,7862	9850,48	7745	5283
				т	7357,5	5785	90
40	40	1-1-854	Стальные пластины	0,0288	43600	1256	
				т			

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,407	45300	18439	
				т			
42	42	1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/	0,3504	45300	15873	
				т			
43	43	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	38,4	60,75	2333	2100
				м2	60,75	2333	90
44	44	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,4	21,8	837	201
				м2	5,81	223	90
45	45	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	76,8	20,36	1564	288
				м2	4,16	319	90
			Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений			91700	
			Раздел: #Устройство металлических конструкций				
46	46	1-149-4	Копание ям вручную глубиной до 0,5м	16	162,72	2603	862
				яма	18,86	302	97
47	47	6-1-1	Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном	0,384	7695,37	2955	89
				м3	195,75	75	105
48	48	1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	20978	3228
				навес	3575,36	3575	90
			Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций			26537	
			ИТОГО:			1481237	
						238608	
			Накладные расходы :				
			На монтажные работы			6942	
			На общестроительные работы			231065	
			На металломонтажные работы			83415	
			Всего накладных расходов:			321421	
			Итого с накладными			1802659	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			108159	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1910818	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			38216	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			1949034	

Заказчик ТОО "Нуржол ДБ строй"

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"