Заказчик: Естекова Гулнар Ргалбаевна
ИИН 650108400246

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Подрядчик: ТОО «Almaty Production Construction & Invest»
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Справка №
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация административного здания на отопление, расположенного по адресу:г.Алматы, мкр. Коктем 2, д. 11/3	9 000 000,00	9 000 000,00						964 285,71	9 000 000,00
Итого									**9 000 000,00**

Заказчик

Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Абросимов Н.Ю.

Форма 2-В

Заказчик **Естекова Гулнар Ргалбаевна**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газификация административного здания на отопление, расположенного по адресу:г.Алматы, мкр. Коктем 2, д. 11/3**

(наименование, адрес)

Объект **Газификация административного здания на отопление, расположенного по адресу:г.Алматы, мкр. Коктем 2, д. 11/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

pp

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.01.2017	01.12.2016	31.12.2016

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2016 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,100	3683,78	7736
2	2	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,780	577,53	2183
3	3	41-010103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,780	1019,49	3854
4	4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,150	1275,97	4019
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,969	1563,89	6207
6	6	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	21,000	1176,66	24710
7	7	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	21,000	255,32	5362
8	8	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	21,000	1172,65	24626
9	9	11-010102-0403 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	122,850	316,74	38912
10	10	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную	м3	52,650	6063,43	319239
11	11	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	135,500	37,78	5119
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	135,500	268,80	36422
13	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,000	3368,18	13473
14	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную трубы	м3	12,000	1400,93	16811
15	15	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,085	391820,39	33305
16	16	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	391820,39	33305
17	17	23-010502-0505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x8,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,850	790,13	67832
18	18	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием/футляр/	км	0,001	969366,90	609
19	19	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,631	2254,72	1422
20	20	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,001	1799242,67	1130
21	21	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	895756,00	643
22	22	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,721	829,63	598
23	23	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,001	1129884,00	811
24	24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,000	1471,57	23545
25	25	23-020304-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	4414,86	39734
26	26	23-020304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	2344,10	14065
27	27	23-020304-2013 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2281,95	2282

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	23-020304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	1861,82	14895
29	29	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1053,28	7373
30	30	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	2,000	8736,65	17473
31	31	23-010402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2,000	4203,77	8408
32	32	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Устройство контрольного пункта	шт	2,000	7968,53	15937
33	33	23-021104-0601 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,028	223418,22	6166
34	34	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,000	27482,85	27483
35	35	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1,000	10276,70	10277
36	36		Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДНК-400	шт	1,000	115594,71	115595
37	37	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,000	2162,23	4324
38	38	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	24448,08	48896
39	39	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка присоединительных фланцев к стальным задвижкам диам. до 50 мм	фланец	2,000	737,41	1475
40	40	23-020103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	5,000	3915,73	19579
41	41	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,006	895756,00	5375
42	42	23-010301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	6,024	926,48	5581
43	43	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,001	1105553,04	1106
44	44	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,000	453,60	907
45	45	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций под задвижку	т	0,004	141415,27	622
46	46	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,006	1264743,14	7588
47	47	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,006	1481080,28	8886
48	48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,500	99,44	50
49	49	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	м2	0,500	394,46	197
50	50	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонирование опор	м3	0,240	23008,56	5522
51	51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,400	99,44	2029
52	52	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	м2	20,400	394,46	8047
53	53		Замок навесной	шт	2,000	15077,57	30155
54	54	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную под площадку ШГРП	м3	1,015	1870,80	1899
55	55	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж постамента под ШГРП	т	0,174	115670,30	20161
56	56	21-050201-9918 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,086	173785,92	14911
57	57	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,014	166590,94	2261
58	58	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	83,051	2300,75	191079
59	59	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонирование площадки и опор площадки	м3	1,500	23008,56	34513
60	60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,420	99,44	638
61	61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,420	165,58	1063
62	62	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную под заземление	м3	4,000	1870,80	7483
63	63	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,500	531,31	797
64	64	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	23,000	3838,20	88279
65	65	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,002	231420,52	437
66	66	21-050201-9901 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,087	175839,66	15319
67	67	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную под опоры площадки, ограждения и задвижки	м3	1,015	1870,80	1899
68	68	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения	т	27,343	73830,78	2018791

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	23-010301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	13,000	926,48	12044
70	70		Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	27,289	134134,06	3660395
71	71	21-050301-0100 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I СТ РК 2591-2014	т	0,021	0,00	0
72	72	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	26,700	1862,56	49730
73	73	21-050304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	178413,64	428
74	74	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	316,12	1264
75	75	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонирование опор ограждения	м3	0,600	23008,56	13805
76	76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,200	99,44	5489
77	77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,200	165,58	9140
			Раздел: Узел учета природного газа				
78	78	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	км	0,012	969366,90	11632
79	79	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	12,048	2300,75	27719
80	80	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	895756,00	3135
81	81	23-010301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3,012	838,48	2525
82	82	23-010102-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	0,502	285,71	143
83	83	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 100 мм. Установка	счетчик	1,000	8393,64	8394
84	84		Газовый счетчик G-40	шт	1,000	220886,42	220886
85	85	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,000	4080,35	8161
86	86	23-040902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	2,000	60347,19	120694
87	87	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,000	1409,66	5639
88	88	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,000	2457,29	9829
89	89	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	км	0,000	1292238,32	388
90	90	23-010301-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм (Фильтр газовый)	м	0,301	4672,13	1407
91	91	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,007	1105553,04	8071
92	92	23-020103-3529 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1,000	8209,70	8210
93	93	23-020101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1577,54	3155
94	94	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,000	2162,23	2162
95	95	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	1,000	10597,70	10598
96	96	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	1,000	18150,63	18151
97	97	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1,000	6631,03	6631
98	98		Система автоматического контроля загазованности СИКЗ 35 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ Д32	шт	1,000	78403,37	78403
99	99	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,085	1481080,28	125892
			ИТОГО:				**7935550**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1048166**
			Сметная прибыль				**587819**
			Итого				**7935550**
			Стоимость инженерно-геодезических и проектных работ				**100167**
			Итого с НДС		**12 %**	**964286**	**9000000**

Заказчик

Подрядчик
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Абросимов Н.Ю.

Счет-фактура № 0000000014 от 27 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 27.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда СМПР от 04.12.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ИИН: 650108400246, Естекова Гулнар Ргалбаевна

(ИИН, наименование и адрес)

Получатель: Естекова Гулнар Ргалбаевна

ИИН и адрес места нахождения получателя: ИИН: 650108400246,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода для газификации адм.здания расположенного по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем 2, д.11/3	Услуга	1	8 035 714,29	8 035 714,29	12%	964 285,71	9 000 000,00		
Всего по счету:					8 035 714,29		964 285,71	9 000 000,00		

Руководитель: Абросимов Н. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бастаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Естекова Гулнар Ргалбаевна *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	650108400246
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040740001327

Договор (контракт) Договор подряда СМПР от 04.12.2016

Номер документа	Дата составления
27	27.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство газопровода для газификации адм.здания расположенного по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем 2, д.11/3»			Услуга	1	9 000 000,00	9 000 000,00
				Итого	1	x	9 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / Абросимов Н.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2016

М.П.

М.П.

Алматы Production Construction & Invest

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт приемки законченного строительства

Объект: «Строительство газопровода для газификации адм.здания расположенного по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем 2, д.11/3»

Газопровод среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления

(наименование и адрес объекта)

г. Алматы **«21» ноября 2016 г.**

Приемная комиссия в составе: председатель комиссии – представитель заказчика:
- Естекова Г.Р

Членов комиссии – представителей:
- ТОО «Тиссо Констракшн» - Белтаев Б.К (технический надзор)
- Специалист ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы»
- Эксплуатирующая организация Бекен Г.Б _____
- Эксплуатирующая организация Есим К.К _____
- Директор ТОО «Энергохолдинг LTD» Акназарова Р.Х (проектная организация)
- Директор **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»** - Абросимов Н.Ю (Монтажная организация)

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиком: **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект:

Объект: «Строительство газопровода для газификации адм.здания расположенного по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем 2, д.11/3»

(наименование объекта)

субподрядными организациями: **нет**

(наименование организации)

выполнены следующие работы *Строительство надземного газопровода среднего и низкого давления: Д57х3.0мм L=9,6м; и подземного газопровода среднего давления Д63*5,8 – 118,5; Lобщ=128,1м;*

2.Проект № ***01/08-2688-ГСН*** разработан ТОО «Энергохолдинг Лтд»

3.Строительство системы газоснабжения объектов осуществлялось в сроки:

начало работ: август 2016 г. (*месяц, год*) окончание работ: сентябрь 2016 г. (*месяц, год*)

4.Документация на законченной строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4.03.-01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

Объект: «Строительство газопровода для газификации адм.здания расположенного по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем 2, д.11/3»

Газопровод среднего (0.30МПа) и низкого (0.005МПа) давления

Решение приемной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой документацией с «25» 11 2016 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии

Естекова Г.Р.

(подпись)-

М.П.

(подпись)

М.П.

Бекеш 7.6.

(подпись)

Республика Казахстан г. Алматы «СейсмоСтройЗащита» Товарищество с ограниченной ответственностью ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ОТ Булаткулов С.А.

«Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазандықтар, газ шаруашылығы және көтергіш құрылыстары нысандарын бақылау бөлімінің мемлекеттік инспекторы №1

Технадзор Белтаев Б.К.

М.П.

(подпись)

М.П

Акназарова Р.Х

(подпись)

СОГЛАСОВАНО № _____ «___» _____ 20___ г. Филиал «Алматы» АО «ИнтерГаз Центральная Азия» ГП инженер Согласование действительно до _____ года

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель генерального подрядчика:

Директор

ТОО «АлматыProduction Construction & Invest»

Абросимов Н.Ю.

(подпись) *(Ф.И.О.)*