ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО " FD- group"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

08.08.2017 г

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Договор № 92 от 05.07. 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Егизкум" в п.Егизкум, Шардаринского района , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
Август 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно с НДС	С начало года НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						на приобретение материалов	Другте доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**35 036 104**	**3 753 868**	**20 040 088**					**2 147 152**	**20 040 088**
в том числе оборудование									
Всего по стройке	**35 036 104**	**3 753 867**	**20 040 088**					**2 147 152**	**20 040 088**

ЗАКАЗЧИК:
Исполняющий обязанности Руководителя ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Жантуреева А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО " FD- group"
Атагиреев Е.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО " FD- group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Егизкум" в п.Егизкум, Шардаринского района , ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92 от 05.07. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 Август 2017г

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ				
1	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	48,500	2797,93	135700
		Накладные расходы			*659,53*	*31987*
		Сметная прибыль			*207,25*	*10052*
2	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	48,500	13419,59	650850
		Накладные расходы			*431,78*	*20941*
		Сметная прибыль			*994,04*	*48211*
3	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	21,600	3711,72	80173
		Накладные расходы			*753,59*	*16278*
		Сметная прибыль			*274,94*	*5939*
4	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	21,600	6834,68	147629
		Накладные расходы			*219,91*	*4750*
		Сметная прибыль			*506,27*	*10935*
5	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12,000	2945,61	35347
		Накладные расходы			*94,78*	*1137*
		Сметная прибыль			*218,19*	*2618*
6	12-120101-0602 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %	м2	111,440	365,90	40776
		Накладные расходы			*105,46*	*11753*
		Сметная прибыль			*27,10*	*3020*
7	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	159,000	315,77	50207
		Накладные расходы			*49,97*	*7945*
		Сметная прибыль			*23,39*	*3719*
8	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	151,530	888,67	134661
		Накладные расходы			*259,24*	*39282*
		Сметная прибыль			*65,83*	*9975*
9	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,316	3614,43	145719
		Накладные расходы			*692,02*	*27899*
		Сметная прибыль			*267,74*	*10794*
10	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	169,000	679,93	114909
		Накладные расходы			*157,61*	*26637*
		Сметная прибыль			*50,37*	*8512*
11	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	676,410	896,49	606394

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*225,25*	*152362*
		Сметная прибыль			*66,41*	*44918*
12	22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	723,759	1810,19	1310142
		Накладные расходы			*58,24*	*42154*
		Сметная прибыль			*134,09*	*97048*
13	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	710,000	362,19	257156
		Накладные расходы			*64,77*	*45986*
		Сметная прибыль			*26,83*	*19049*
14	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	67,641	888,67	60111
		Накладные расходы			*259,24*	*17535*
		Сметная прибыль			*65,83*	*4453*
15	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	450,000	896,49	403420
		Накладные расходы			*225,25*	*101363*
		Сметная прибыль			*66,41*	*29883*
16	22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	481,500	1810,19	871607
		Накладные расходы			*58,24*	*28044*
		Сметная прибыль			*134,09*	*64563*
17	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	473,000	362,19	171317
		Накладные расходы			*64,77*	*30636*
		Сметная прибыль			*26,83*	*12690*
18	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	524,540	3627,69	1902868
		Накладные расходы			*1185,22*	*621698*
		Сметная прибыль			*268,72*	*140953*
19	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,200	1406,22	107154
		Накладные расходы			*376,22*	*28668*
		Сметная прибыль			*104,16*	*7937*
20	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3008,400	138,28	416012
		Накладные расходы			*45,35*	*136441*
		Сметная прибыль			*10,24*	*30816*
21	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	620,700	857,57	532295
		Накладные расходы			*258,68*	*160561*
		Сметная прибыль			*63,52*	*39429*
22	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	30,000	20315,57	609467
		Накладные расходы			*3036,87*	*91106*
		Сметная прибыль			*1504,86*	*45146*
23	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,004	135284,88	471
		Накладные расходы			*4352,80*	*15*
		Сметная прибыль			*10021,10*	*35*
24	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,044	137662,12	6057
		Накладные расходы			*4429,28*	*195*
		Сметная прибыль			*10197,19*	*449*
25	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке	м3	11,700	33816,65	395655
		Накладные расходы			*5001,85*	*58522*
		Сметная прибыль			*2504,94*	*29308*
26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,229	23962,28	5492
		Накладные расходы			*7415,51*	*1699*
		Сметная прибыль			*1774,98*	*407*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
27	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	111334,23	9617
		Накладные расходы			*3582,18*	*309*
		Сметная прибыль			*8246,98*	*712*
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	109636,25	15656
		Накладные расходы			*3527,55*	*504*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*1160*
29	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	106782,79	16197
		Накладные расходы			*3435,74*	*521*
		Сметная прибыль			*7909,84*	*1200*
30	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АНКЕР Ас-3	1т	0,019	54515,97	1017
		Накладные расходы			*16427,25*	*306*
		Сметная прибыль			*4038,22*	*75*
31	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	109635,94	2045
		Накладные расходы			*3527,54*	*66*
		Сметная прибыль			*8121,18*	*151*
32	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	270,000	808,53	218304
		Накладные расходы			*244,38*	*65983*
		Сметная прибыль			*59,89*	*16171*
33	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой ВЫПУСКИ	1т	0,063	625298,89	39338
		Накладные расходы			*143309,43*	*9016*
		Сметная прибыль			*46318,44*	*2914*
34	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	109636,25	6897
		Накладные расходы			*3527,55*	*222*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*511*
35	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,031	469417,40	14360
		Накладные расходы			*101584,73*	*3108*
		Сметная прибыль			*34771,66*	*1064*
36	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ВР-1	т	0,086	77077,52	6610
		Накладные расходы			*26643,25*	*2285*
		Сметная прибыль			*5709,45*	*490*
37	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,086	152703,79	13096
		Накладные расходы			*4913,25*	*421*
		Сметная прибыль			*11311,39*	*970*
38	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	7,200	706,29	5085
		Накладные расходы			*22,73*	*164*
		Сметная прибыль			*52,32*	*377*
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,487	1071,31	2664
		Накладные расходы			*344,93*	*858*
		Сметная прибыль			*79,36*	*197*
40	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	750,400	2057,97	1544299
		Накладные расходы			*281,18*	*210995*
		Сметная прибыль			*152,44*	*114393*
41	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС	м3	3,937	76215,57	300045
		Накладные расходы			*13834,89*	*54465*
		Сметная прибыль			*5645,60*	*22226*
42	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	3,300	59616,27	196734

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*10032,94*	*33109*
		Сметная прибыль			*4416,02*	*14573*
43	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, МАУЭРЛАТ	м3	11,110	79617,12	884546
		Накладные расходы			*13689,90*	*152095*
		Сметная прибыль			*5897,56*	*65522*
44	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	18,347	8624,89	158239
		Накладные расходы			*1259,03*	*23099*
		Сметная прибыль			*638,88*	*11721*
45	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м2	80,000	2190,77	175262
		Накладные расходы			*797,49*	*63799*
		Сметная прибыль			*162,28*	*12982*
46	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	2,000	29268,74	58537
		Накладные расходы			*941,72*	*1883*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*4336*
47	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	2,563	28638,76	73401
		Накладные расходы			*921,45*	*2362*
		Сметная прибыль			*2121,39*	*5437*
48	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II, КОБЫЛКИ	м3	0,776	27571,69	21407
		Накладные расходы			*887,12*	*689*
		Сметная прибыль			*2042,35*	*1586*
49	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	5,339	8624,89	46052
		Накладные расходы			*1259,03*	*6722*
		Сметная прибыль			*638,88*	*3411*
50	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,600	23521,36	84677
		Накладные расходы			*756,80*	*2724*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*6272*
51	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, II сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,576	27571,69	15881
		Накладные расходы			*887,12*	*511*
		Сметная прибыль			*2042,35*	*1176*
52	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	750,400	243,22	182514
		Накладные расходы			*23,38*	*17542*
		Сметная прибыль			*18,02*	*13520*
53	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	4,000	11171,56	44686
		Накладные расходы			*3586,23*	*14345*
		Сметная прибыль			*827,52*	*3310*
54	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,167	23521,36	3933
		Накладные расходы			*756,80*	*127*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*291*
55	21-070201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,320	37195,34	11903
		Накладные расходы			*1196,76*	*383*
		Сметная прибыль			*2755,21*	*882*
56	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,615	29268,74	17994
		Накладные расходы			*941,72*	*579*
		Сметная прибыль			*2168,05*	*1333*
57	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0,396	28638,76	11341
		Накладные расходы			*921,45*	*365*
		Сметная прибыль			*2121,39*	*840*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
58	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,042	27571,69	1158
		Накладные расходы			*887,12*	*37*
		Сметная прибыль			*2042,35*	*86*
59	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,144	6931,57	7930
		Накладные расходы			*633,09*	*724*
		Сметная прибыль			*513,45*	*587*
60	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,960	9976,42	19554
		Накладные расходы			*320,99*	*629*
		Сметная прибыль			*738,99*	*1448*
61	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	2945,61	11782
		Накладные расходы			*94,78*	*379*
		Сметная прибыль			*218,19*	*873*
62	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	1,656	1419,75	2351
		Накладные расходы			*308,62*	*511*
		Сметная прибыль			*105,17*	*174*
63	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кровельного покрытия слуховых окон	м2	12,800	747,55	9569
		Накладные расходы			*213,14*	*2728*
		Сметная прибыль			*55,37*	*709*
64	21-100103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,800	1613,74	20656
		Накладные расходы			*51,92*	*665*
		Сметная прибыль			*119,54*	*1530*
65	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев(деревянная лестница Л-1)	м3	0,044	76215,57	3353
		Накладные расходы			*13834,89*	*609*
		Сметная прибыль			*5645,60*	*248*
66	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,044	6931,57	305
		Накладные расходы			*633,09*	*28*
		Сметная прибыль			*513,45*	*23*
67	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок	м	90,000	57,98	5219
		Накладные расходы			*20,09*	*1808*
		Сметная прибыль			*4,30*	*387*
68	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	м3	0,173	23521,36	4064
		Накладные расходы			*756,80*	*131*
		Сметная прибыль			*1742,32*	*301*
69	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40мм, II сорта	м3	0,720	28638,76	20620
		Накладные расходы			*921,45*	*663*
		Сметная прибыль			*2121,39*	*1527*
		Раздел: НАВЕС				
70	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	85,630	4471,83	382923
		Накладные расходы			*595,36*	*50980*
		Сметная прибыль			*331,25*	*28365*
		Раздел: ВКЛЮЧИТЬ-АС часть				
71	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,200	3120,34	28707
		Накладные расходы			*577,28*	*5311*
		Сметная прибыль			*231,14*	*2126*
72	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,200	16309,26	150045
		Накладные расходы			*524,75*	*4828*
		Сметная прибыль			*1208,09*	*11114*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
73	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	144,300	4471,83	645285
		Накладные расходы			*595,36*	*85910*
		Сметная прибыль			*331,25*	*47799*
74	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	151,515	679,93	103020
		Накладные расходы			*157,61*	*23881*
		Сметная прибыль			*50,37*	*7631*
75	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1973,441	295,89	583912
		Накладные расходы			*77,11*	*152164*
		Сметная прибыль			*21,92*	*43253*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
76	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	134,000	245,96	32958
		Накладные расходы			*83,32*	*11165*
		Сметная прибыль			*18,22*	*2441*
77	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	134,000	203,88	27320
		Накладные расходы			*6,56*	*879*
		Сметная прибыль			*15,10*	*2024*
78	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	2325,70	13954
		Накладные расходы			*74,83*	*449*
		Сметная прибыль			*172,27*	*1034*
79	23-040501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	3489,09	20935
		Накладные расходы			*112,26*	*674*
		Сметная прибыль			*258,45*	*1551*
80	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	177,000	10901,30	1929531
		Накладные расходы			*764,55*	*135325*
		Сметная прибыль			*807,50*	*142928*
81	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	177,000	571,77	101203
		Накладные расходы			*18,40*	*3256*
		Сметная прибыль			*42,35*	*7497*
		Раздел: ВКЛЮЧИТЬ-ОТОПЛЕНИЕ				
82	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	710,000	1410,85	1001702
		Накладные расходы			*375,06*	*266294*
		Сметная прибыль			*104,51*	*74200*
83	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24,000	2835,19	68045
		Накладные расходы			*901,41*	*21634*
		Сметная прибыль			*210,01*	*5040*
84	23-020101-2501 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8,000	4524,24	36194
		Накладные расходы			*145,57*	*1165*
		Сметная прибыль			*335,13*	*2681*
85	23-020101-2505 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6,000	9966,26	59798
		Накладные расходы			*320,66*	*1924*
		Сметная прибыль			*738,24*	*4429*
86	23-021199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	239,000	40,46	9670
		Накладные расходы			*1,30*	*311*
		Сметная прибыль			*3,00*	*716*
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 378м				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
87	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	44,807	2790,53	125036
		Накладные расходы			*1016,23*	*45535*
		Сметная прибыль			*206,71*	*9262*
88	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,360	1304,68	40915
		Накладные расходы			*475,13*	*14900*
		Сметная прибыль			*96,64*	*3031*
89	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	17,202	21165,14	364088
		Накладные расходы			*1963,63*	*33779*
		Сметная прибыль			*1567,79*	*26969*
90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,175	24984,88	4383
		Накладные расходы			*7825,10*	*1373*
		Сметная прибыль			*1850,73*	*325*
91	21-050301-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175	129655,05	22746
		Накладные расходы			*4171,66*	*732*
		Сметная прибыль			*9604,08*	*1685*
92	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек из квадратных труб	т конструкций	1,434	27804,78	39867
		Накладные расходы			*5671,65*	*8132*
		Сметная прибыль			*2059,61*	*2953*
93	21-050206-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщинойстенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	257,939	847,64	218639
		Накладные расходы			*27,27*	*7035*
		Сметная прибыль			*62,79*	*16196*
94	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж сетки	м2	537,688	959,05	515670
		Накладные расходы			*299,38*	*160971*
		Сметная прибыль			*71,04*	*38198*
95	21-050308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	537,688	265,57	142792
		Накладные расходы			*8,54*	*4594*
		Сметная прибыль			*19,67*	*10577*
96	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,434	76924,77	110297
		Накладные расходы			*21853,47*	*31334*
		Сметная прибыль			*5698,13*	*8170*
97	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Каркас ограждение изугольника. Монтаж	т конструкций	2,177	83668,54	182172
		Накладные расходы			*22889,52*	*49837*
		Сметная прибыль			*6197,67*	*13494*
98	21-050201-0120 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	2,177	137555,98	299501
		Накладные расходы			*4425,87*	*9636*
		Сметная прибыль			*10189,33*	*22185*
99	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,177	76924,77	167489
		Накладные расходы			*21853,47*	*47582*
		Сметная прибыль			*5698,13*	*12407*
100	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот с калиткой большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,213	162434,73	34658
		Накладные расходы			*36515,65*	*7791*
		Сметная прибыль			*12032,20*	*2567*
101	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота с калиткой различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,213	301978,43	64433
		Накладные расходы			*9716,17*	*2073*
		Сметная прибыль			*22368,77*	*4773*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
102	**12-120103-0107 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**155,930**	**936,36**	**146006**
		Накладные расходы			***328,08***	***51157***
		Сметная прибыль			***69,36***	***10815***
		ИТОГО:				**21154375**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**3587422**
		Сметная прибыль				**1566991**
		Итого с временными		**1,2 %**		**21408228**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**		**21558086**
		с понижающим коэффициентом 0,829987223				**17892936**
		Итого НДС		**12 %**		**2147152**
		Итого с НДС				**20040088**

Инженер:
Инженер технического надзора

Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.