Предприятие, организация

**ТОО "Ладомир Строй"**

Подразделение

Основное подразделение

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 11 | 19.09.2011 |

# Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

Основание: Договор № 2011-12 от 22.06.2011 года

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2250 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области | работа | 1 | 1 406 912,00 | 1 406 912,00 |

**Всего работ на сумму:** 1 406 912,00

**в т.ч. НДС** -

**Итого сумма: Один миллион четыреста шесть тысяч девятьсот двенадцать тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"**

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

МП

**Директор**
(должность)

**Ларионова Ю.А.**
(ФИО, подпись)

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуржол ДБ строй"**

РНН: 600700623625
Адрес: г.Алматы, Алатауский район, МТФ-1, мкр. Айгерим-1, д.18. кв. 1
Расчетный счет: KZ43826A1KZTD2012298 в АО "АТФбанк"
БИК: ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)

Бейсенбаев Р.
(ФИО, подпись)

Заказчик **ТОО "Нуржол ДБ строй"**

Подрядчик **ТОО "Ладомир Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2250 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Капитальный ремонт благоустройства парника площадью 2250 кв.м. в г. Кокшетау Акмолинской области**
наименование, адрес

Договор подряда номер 2011-12
дата 22.06.2011

# А К Т

## о приемке выполненных работ

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 11 | 19.09.2011 | 22.06.2011 | 19.09.2011 |

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | | | тенге |
| | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: #Сети наружного освещения** | | | | |
| 1 | 1 | 67-2-1 | Демонтаж существующего провода СИП | 67,048 | 19,76 | 1325 | 1285 |
| | | | | м | 19,71 | 1322 | 97,2 |
| 2 | 2 | 67-9-1 | Прокладка провода СИП | 67,048 | 55,49 | 3720 | 3613 |
| | | | | м | 55,44 | 3717 | 97,2 |
| 3 | 3 | 67-13-3 | Устройство сетей наружного освещения | 67,048 | 19,25 | 1291 | 1253 |
| | | | | м | 19,22 | 1289 | 97,2 |
| 4 | 4 | 67-15-6 | Установка светильника на кронштейне | 11 | 140,16 | 1542 | 1486 |
| | | | | шт | 138,74 | 1526 | 97,2 |
| 5 | 5 | 33-11-1 | Установка опор освещения массой до 2 т | 11 | 11551,28 | 127064 | 67725 |
| | | | | 1т | 4342,5 | 47767 | 105 |
| 6 | 6 | 33-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 33 | 37,47 | 1236 | 738 |
| | | | | 1м | 13,77 | 454 | 105 |
| | | | **Итого по разделу: #Сети наружного освещения** | | | 136178 | |
| | | | **Раздел: #Подъем колодцев#** | | | | |
| 7 | 7 | 6-1-1 | Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном | 0,12 | 392,17 | 47 | 28 |
| | | | | м3 | 195,75 | 23 | 105 |
| 8 | 8 | 30-1-7 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ | 0,1224 | 7350 | 900 | |
| | | | | м3 | | | |
| 9 | 9 | 23-24-1 | Демонтаж люков | 4 | 186,16 | 745 | 695 |
| | | | | шт | 125,55 | 502 | 130 |
| 10 | 10 | 23-24-1 | Установка люков с учетом новых | 4 | 310,27 | 1241 | 1158 |
| | | | | шт | 209,25 | 837 | 130 |
| 11 | 11 | 11-4-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400 | 53600 | |
| | | | | комплект | | | |
| | | | **Итого по разделу: #Подъем колодцев#** | | | 56532 | |
| | | | **Раздел: #Водосбросные лотки** | | | | |
| 12 | 12 | 27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ливневая канализация) | 40,446 | 736,26 | 29779 | 17744 |
| | | | | м | 240,75 | 9737 | 133 |
| 13 | 13 | 30-18-147 | Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм | 40,446 | 2440 | 98688 | |
| | | | | м | | | |
| | | | **Итого по разделу: #Водосбросные лотки** | | | 128467 | |
| | | | **Раздел: #Проезды и парковка для посетителей#** | | | | |
| 14 | 14 | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/ | 82,664 | 39,75 | 3286 | 1032 |
| | | | | м3 | 1,87 | 155 | 97 |
| 15 | 15 | E010332-A22-1 | Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 | 101,264 | 157,63 | 15962 | 3192 |
| | | | | т | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 16 | 1-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов. Разработка грунта вручную | 57,865 | 3,08 | 178 | 74 |
| | | | | м3 | 0,39 | 23 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 1-130-2 | Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 59,046 | 12,51 | 739 | 245 |
| | | | | м3 | 0 | 0 | 97 |
| 18 | 18 | 1-130-8 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/ | 413,322 | 1,27 | 525 | 153 |
| | | | | м3 | 0 | 0 | 97 |
| 19 | 19 | 27-14-2 | Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см | 39,364 | 1705,88 | 67150 | 1730 |
| | | | | м3 | 21,38 | 842 | 133 |
| 20 | 20 | 27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" | 196,82 | 327,07 | 64373 | 3789 |
| | | | | м2 | 5 | 984 | 133 |
| 21 | 21 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/ | 0,1575 | 40097,59 | 6314 | 30 |
| | | | | т | 0 | 0 | 133 |
| 22 | 22 | 27-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой | 196,82 | 535,8 | 105457 | 2050 |
| | | | | м2 | 6,51 | 1281 | 133 |
| 23 | 23 | 27-102-3 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/ | 393,64 | 61,06 | 24037 | 29 |
| | | | | м2 | 0,02 | 8 | 133 |
| 24 | 24 | 27-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой | 196,82 | 587 | 115534 | 2050 |
| | | | | м2 | 6,51 | 1281 | 133 |
| 25 | 25 | 27-102-3 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/ | 393,64 | 67,48 | 26561 | 29 |
| | | | | м2 | 0,02 | 8 | 133 |
| 26 | 26 | 0-10-2 | Автогудронаторы, до 7000 л | 0,0373 | 1171 | 44 | 18 |
| | | | | маш-ч | 0 | 0 | 100 |
| | | | Итого по разделу: #Проезды и парковка для посетителей# | | | 430159 | |
| | | | Раздел: #Бортовой камень# | | | | |
| 27 | 27 | 11-2-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень, Н=20см | 10,776 | 2279,79 | 24567 | 7038 |
| | | | | м3 | 531 | 5722 | 123 |
| 28 | 28 | 27-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм | 107,76 | 526,68 | 56755 | 15828 |
| | | | | м | 108,68 | 11711 | 133 |
| 29 | 29 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые М-400 | 4,634 | 28200 | 130670 | |
| | | | | м3 | | | |
| | | | Итого по разделу: #Бортовой камень# | | | 211992 | |
| | | | Раздел: #Тротуары с брусчатым покрытием# | | | | |
| 30 | 30 | 27-56-1 | Устройство оснований из щебня фракционного н=12см | 120,035 | 347,46 | 41707 | 6830 |
| | | | | м2 | 38,03 | 4565 | 133 |
| 31 | 31 | 27-56-1 | Слой мелкозернистого песка н=5см | 120,035 | 98,64 | 11841 | 6830 |
| | | | | м2 | 38,03 | 4565 | 133 |
| 32 | 32 | 11-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 120,035 | 181,7 | 21810 | 24231 |
| | | | | м2 | 156,15 | 18743 | 123 |
| 33 | 33 | Прайс | Плитка тротуарная /брусчатка/ | 120,035 | 483,73 | 58065 | |
| | | | | м2 | | | |
| | | | Итого по разделу: #Тротуары с брусчатым покрытием# | | | 133423 | |
| | | | Раздел: #Изготовление и установка ограждений | | | | |
| 34 | 34 | 1-149-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/ | 12 | 162,72 | 1953 | 646 |
| | | | | яма | 18,86 | 226 | 97 |
| 35 | 35 | 6-1-1 | Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном | 0,144 | 7695,37 | 1108 | 33 |
| | | | | м3 | 195,75 | 28 | 105 |
| 36 | 36 | 9-17-1 | Монтаж стоек ограждения | 0,03 | 4804,8 | 144 | 64 |
| | | | | т | 1737,45 | 52 | 90 |
| 37 | 37 | 8-6-63 | Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм | 9,6 | 231 | 2218 | |
| | | | | м | | | |
| 38 | 38 | 9-62-3 | Изготовление металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,1966 | 27935,09 | 5491 | 3270 |
| | | | | т | 16380 | 3220 | 90 |
| 39 | 39 | 9-53-2 | Монтаж решеток ограждения | 0,1966 | 9850,48 | 1936 | 1321 |
| | | | | т | 7357,5 | 1446 | 90 |
| 40 | 40 | 1-1-854 | Стальные пластины | 0,0072 | 43600 | 314 | |
| | | | | т | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, пе собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,1018 | 45300 | 4610 | |
| | | | | т | | | |
| 42 | 42 | 1-1-856 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой толщиной 3 мм, шириной 12 мм из стали марки Ст0 /на узор/ | 0,0876 | 45300 | 3968 | |
| | | | | т | | | |
| 43 | 43 | 13-44-7 | Очистка щетками, обеспыливание | 9,6 | 60,75 | 583 | 525 |
| | | | | м2 | 60,75 | 583 | 90 |
| 44 | 44 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,6 | 21,8 | 209 | 50 |
| | | | | м2 | 5,81 | 56 | 90 |
| 45 | 45 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 19,2 | 20,36 | 391 | 72 |
| | | | | м2 | 4,16 | 80 | 90 |
| | | | Итого по разделу: #Изготовление и установка ограждений | | | 22925 | |
| | | | Раздел: #Устройство металлических конструкций | | | | |
| 46 | 46 | 1-149-4 | Копание ям вручную глбиной до 0,5м | 16 | 162,72 | 2603 | 862 |
| | | | | яма | 18,86 | 302 | 97 |
| 47 | 47 | 6-1-1 | Установка закладных деталей с их омоноличиванием бетоном | 0,384 | 7695,37 | 2955 | 89 |
| | | | | м3 | 195,75 | 75 | 105 |
| 48 | 48 | 1-28-4 | Навес теневой типа 1, монтаж металлоконструкций | 1 | 20978,18 | 20978 | 3228 |
| | | | | навес | 3575,36 | 3575 | 90 |
| | | | Итого по разделу: #Устройство металлических конструкций | | | 26537 | |
| | | | ИТОГО: | | | 1146214 | |
| | | | Накладные расходы : | | | 126705 | |
| | | | На монтажные работы | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | 7636 | |
| | | | На металломонтажные работы | | | 97818 | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | 75607 | |
| | | | Итого с накладными | | | 181062 | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | 1327275 | |
| | | | Всего ненормируемых и непредвиденных затраты | | | 79637 | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | 1406912 | |

Заказчик ТОО "Нуржол ДБ строй"

Подрядчик ТОО "Ладомир Строй"