ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

ИНЖЕНЕР: ТОО "FD group"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 15.01.04г. №73

Договор № 92 от 05.07.2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Егизкум" в п.Егизкум, Шардаринского района , ЮКО

Справка

17.07.2017 г

о стоимости выполненных работ и затрат
ИЮЛЬ 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	14 996 016	1 606 716	14 996 016					1 606 716	14 996 016
в том числе оборудование									
Всего по стройке	14 996 016	1 606 715	14 996 016					1 606 715	14 996 016

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ"Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ Жантуреева А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Умирзаков Б.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "FD group"

_____ Шаймурат Е.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО " FD- group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Егизкум" в п.Егизкум, Шардаринского района , ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92 от 05.07. 2017 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 за Июль 2017год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	48,500	2092,59	101490
		Накладные расходы			*680,83*	*33020*
		Сметная прибыль			*155,01*	*7518*
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	21,600	1220,92	26372
		Накладные расходы			*390,34*	*8431*
		Сметная прибыль			*90,44*	*1953*
3	11-460401-0902 РСНБ РК 2015	Разборка дощатых покрытий полов	м2	93,810	374,32	35115
		Накладные расходы			*116,95*	*10971*
		Сметная прибыль			*27,73*	*2601*
4	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	151,530	170,36	25815
		Накладные расходы			*62,04*	*9401*
		Сметная прибыль			*12,62*	*1912*
5	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	162,000	45,04	7297
		Накладные расходы			*16,40*	*2657*
		Сметная прибыль			*3,34*	*540*
6	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	676,410	138,70	93816
		Накладные расходы			*50,20*	*33958*
		Сметная прибыль			*10,27*	*6949*
7	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	710,000	45,04	31979
		Накладные расходы			*16,40*	*11646*
		Сметная прибыль			*3,34*	*2369*
8	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементного покрытия полов	1м2	76,010	1958,61	148874
		Накладные расходы			*646,92*	*49172*
		Сметная прибыль			*145,08*	*11028*
9	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	81,000	170,60	13819
		Накладные расходы			*62,13*	*5032*
		Сметная прибыль			*12,64*	*1024*
10	11-460401-0902 РСНБ РК 2015	Разборка дощатых покрытий полов	м2	57,720	374,32	21606
		Накладные расходы			*116,95*	*6750*
		Сметная прибыль			*27,73*	*1600*
11	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	61,000	45,04	2747
		Накладные расходы			*16,40*	*1001*
		Сметная прибыль			*3,34*	*204*
12	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	450,000	138,70	62413
		Накладные расходы			*50,20*	*22591*
		Сметная прибыль			*10,27*	*4623*
13	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	472,000	45,04	21259

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*16,40*	*7742*
		Сметная прибыль			*3,34*	*1575*
14	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток НАВЕСА	1м2	85,630	941,46	80617
		Накладные расходы			*339,46*	*29068*
		Сметная прибыль			*69,74*	*5972*
15	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	14,000	28879,15	404308
		Накладные расходы			*10000,21*	*140003*
		Сметная прибыль			*2139,20*	*29949*
16	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	750,400	201,76	151404
		Накладные расходы			*69,98*	*52515*
		Сметная прибыль			*14,95*	*11215*
17	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	750,400	291,86	219011
		Накладные расходы			*104,08*	*78104*
		Сметная прибыль			*21,62*	*16223*
18	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	750,400	92,05	69071
		Накладные расходы			*31,47*	*23614*
		Сметная прибыль			*6,82*	*5116*
19	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	750,400	344,99	258883
		Накладные расходы			*125,13*	*93900*
		Сметная прибыль			*25,56*	*19177*
20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	113,355	129,34	14662
		Накладные расходы			*51,76*	*5867*
		Сметная прибыль			*9,58*	*1086*
21	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/3,5 км	т	113,355	169,54	19218
		Накладные расходы			*5,45*	*618*
		Сметная прибыль			*12,56*	*1424*
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ				
22	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	151,530	1331,08	201698
		Накладные расходы			*276,39*	*41882*
		Сметная прибыль			*98,60*	*14941*
23	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	151,530	3034,20	459772
		Накладные расходы			*387,20*	*58672*
		Сметная прибыль			*224,76*	*34057*
24	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	117,804	3614,43	425795
		Накладные расходы			*692,02*	*81522*
		Сметная прибыль			*267,74*	*31540*
		Раздел: НАВЕС				
25	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальныхотверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	22,608	808,53	18279
		Накладные расходы			*244,38*	*5525*
		Сметная прибыль			*59,89*	*1354*
26	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,359	433503,71	155593
		Накладные расходы			*13948,00*	*5006*
		Сметная прибыль			*32111,39*	*11525*
27	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,295	387407,23	501530
		Накладные расходы			*12464,84*	*16137*
		Сметная прибыль			*28696,83*	*37150*
		Раздел: ВКЛЮЧИТЬ АС часть				
28	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	524,500	258,41	135535

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*86,12*	*45168*
		Сметная прибыль			*19,14*	*10040*
29	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	144,300	138,70	20014
		Накладные расходы			*50,20*	*7244*
		Сметная прибыль			*10,27*	*1483*
30	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	151,515	45,04	6824
		Накладные расходы			*16,40*	*2485*
		Сметная прибыль			*3,34*	*506*
31	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3141,000	244,56	768150
		Накладные расходы			*89,06*	*279739*
		Сметная прибыль			*18,12*	*56900*
32	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	1115,830	1088,70	1214807
		Накладные расходы			*261,44*	*291721*
		Сметная прибыль			*80,64*	*89986*
33	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3841,000	765,30	2939523
		Накладные расходы			*218,37*	*838771*
		Сметная прибыль			*56,69*	*217742*
34	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-3841,000	28,08	-687863
		Накладные расходы			*-62,24*	*-239057*
		Сметная прибыль			*-13,27*	*-50953*
		Раздел: ДЕМОНТАЖ-ОТОПЛЕНИЕ				
35	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	181,000	1581,67	286282
		Накладные расходы			*569,40*	*103062*
		Сметная прибыль			*117,16*	*21206*
36	11-180101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж котла	1котел	1,000	33367,96	33368
		Накладные расходы			*11945,21*	*11945*
		Сметная прибыль			*2471,70*	*2472*
37	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	550,000	545,27	299899
		Накладные расходы			*186,53*	*102590*
		Сметная прибыль			*40,39*	*22215*
38	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,210	145,32	176
		Накладные расходы			*59,42*	*72*
		Сметная прибыль			*10,76*	*13*
39	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/3,5 км	т	1,210	169,54	205
		Накладные расходы			*5,45*	*7*
		Сметная прибыль			*12,56*	*15*
40	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	97,002	1392,64	135088
		Накладные расходы			*479,41*	*46504*
		Сметная прибыль			*103,16*	*10007*
41	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	102,000	975,97	99548
		Накладные расходы			*31,40*	*3203*
		Сметная прибыль			*72,29*	*7374*
42	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗА	м	30,000	828,63	24859
		Накладные расходы			*26,66*	*800*
		Сметная прибыль			*61,38*	*1841*
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
43	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,000	66346,82	66347
		Накладные расходы			*4213,35*	*4213*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*4915*
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
44	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5,000	257,57	1288
		Накладные расходы			*74,80*	*374*
		Сметная прибыль			*19,08*	*95*
45	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	50,000	76,11	3805
		Накладные расходы			*27,65*	*1382*
		Сметная прибыль			*5,64*	*282*
46	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	350,000	221,26	77439
		Накладные расходы			*80,39*	*28135*
		Сметная прибыль			*16,39*	*5736*
47	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж выключателей, розеток	шт	250,000	69,77	17443
		Накладные расходы			*25,41*	*6352*
		Сметная прибыль			*5,17*	*1292*
48	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	м	4500,000	30,35	136555
		Накладные расходы			*11,05*	*49729*
		Сметная прибыль			*2,25*	*10115*
49	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,180	129,34	23
		Накладные расходы			*51,76*	*9*
		Сметная прибыль			*9,58*	*2*
50	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/3,5 км	т	0,180	169,54	31
		Накладные расходы			*5,45*	*1*
		Сметная прибыль			*12,56*	*2*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ-МОНТАЖ				
51	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	2,000	3787,21	7574
		Накладные расходы			*121,85*	*244*
		Сметная прибыль			*280,53*	*561*
53	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,000	4652,14	111651
		Накладные расходы			*500,20*	*12005*
		Сметная прибыль			*344,60*	*8270*
54	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
55	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,000	307,87	4926
		Накладные расходы			*9,91*	*158*
		Сметная прибыль			*22,81*	*365*
56	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	2162,94	12978
		Накладные расходы			*69,59*	*418*
		Сметная прибыль			*160,22*	*961*
57	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-24	шт	2,000	3787,21	7574
		Накладные расходы			*121,85*	*244*
		Сметная прибыль			*280,53*	*561*
59	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	22,000	4652,14	102347
		Накладные расходы			*500,20*	*11004*
		Сметная прибыль			*344,60*	*7581*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
60	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
61	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,000	307,87	4310
		Накладные расходы			*9,91*	*139*
		Сметная прибыль			*22,81*	*319*
62	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	2162,94	12978
		Накладные расходы			*69,59*	*418*
		Сметная прибыль			*160,22*	*961*
63	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,000	3310,89	6622
		Накладные расходы			*845,51*	*1691*
		Сметная прибыль			*245,25*	*491*
64	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-18	шт	2,000	2664,33	5329
		Накладные расходы			*85,73*	*171*
		Сметная прибыль			*197,36*	*395*
65	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,000	4652,14	83739
		Накладные расходы			*500,20*	*9004*
		Сметная прибыль			*344,60*	*6203*
66	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1788,45	3577
		Накладные расходы			*57,54*	*115*
		Сметная прибыль			*132,48*	*265*
67	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	307,87	3694
		Накладные расходы			*9,91*	*119*
		Сметная прибыль			*22,81*	*274*
68	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	2162,94	8652
		Накладные расходы			*69,59*	*278*
		Сметная прибыль			*160,22*	*641*
69	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-12	шт	1,000	1946,05	1946
		Накладные расходы			*62,61*	*63*
		Сметная прибыль			*144,15*	*144*
71	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*
72	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
73	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	307,87	1231
		Накладные расходы			*9,91*	*40*
		Сметная прибыль			*22,81*	*91*
74	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2162,94	2163
		Накладные расходы			*69,59*	*70*
		Сметная прибыль			*160,22*	*160*
75	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
76	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-9	шт	1,000	1946,05	1946
		Накладные расходы			*62,61*	*63*
		Сметная прибыль			*144,15*	*144*
77	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	4652,14	27913
		Накладные расходы			*500,20*	*3001*
		Сметная прибыль			*344,60*	*2068*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
78	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
79	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	307,87	1539
		Накладные расходы			*9,91*	*50*
		Сметная прибыль			*22,81*	*114*
80	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3310,89	3311
		Накладные расходы			*845,51*	*846*
		Сметная прибыль			*245,25*	*245*
81	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бокса ЩРВ-П-6	шт	1,000	1200,80	1201
		Накладные расходы			*38,64*	*39*
		Сметная прибыль			*88,95*	*89*
82	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,000	4652,14	13956
		Накладные расходы			*500,20*	*1501*
		Сметная прибыль			*344,60*	*1034*
83	23-070204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1788,45	1788
		Накладные расходы			*57,54*	*58*
		Сметная прибыль			*132,48*	*132*
84	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	307,87	616
		Накладные расходы			*9,91*	*20*
		Сметная прибыль			*22,81*	*46*
85	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	83,000	411,38	34144
		Накладные расходы			*119,52*	*9920*
		Сметная прибыль			*30,47*	*2529*
86	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	86,000	411,38	35379
		Накладные расходы			*119,52*	*10278*
		Сметная прибыль			*30,47*	*2621*
87	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	83,000	186,14	15449
		Накладные расходы			*5,99*	*497*
		Сметная прибыль			*13,79*	*1144*
88	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	86,000	212,39	18265
		Накладные расходы			*6,83*	*588*
		Сметная прибыль			*15,73*	*1353*
89	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	88,000	488,89	43023
		Накладные расходы			*140,28*	*12344*
		Сметная прибыль			*36,21*	*3187*
90	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	88,000	243,14	21397
		Накладные расходы			*7,82*	*688*
		Сметная прибыль			*18,01*	*1585*
91	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12,000	495,56	5947
		Накладные расходы			*136,76*	*1641*
		Сметная прибыль			*36,71*	*440*
92	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,000	189,49	2274
		Накладные расходы			*6,10*	*73*
		Сметная прибыль			*14,04*	*168*
93	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3/У195,У191	шт.	1460,000	41,36	60393

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*1,33*	*1943*
		Сметная прибыль			*3,06*	*4474*
94	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5500,000	98,87	543800
		Накладные расходы			*24,12*	*132683*
		Сметная прибыль			*7,32*	*40281*
95	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1730,000	115,93	200559
		Накладные расходы			*28,30*	*48962*
		Сметная прибыль			*8,59*	*14856*
96	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,500	130855,20	719704
		Накладные расходы			*4210,27*	*23156*
		Сметная прибыль			*9692,98*	*53311*
97	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,300	207427,89	269656
		Накладные расходы			*6674,00*	*8676*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*19975*
98	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,430	94747,12	40741
		Накладные расходы			*3048,49*	*1311*
		Сметная прибыль			*7018,30*	*3018*
99	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	5800,000	267,83	1553431
		Накладные расходы			*58,01*	*336458*
		Сметная прибыль			*19,84*	*115069*
100	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	5800,000	47,95	278122
		Накладные расходы			*1,54*	*8949*
		Сметная прибыль			*3,55*	*20602*
		Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
101	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,000	5946,18	5946
		Накладные расходы			*1005,00*	*1005*
		Сметная прибыль			*440,46*	*440*
102	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЩРС1-53У3	шт	1,000	47787,48	47787
		Накладные расходы			*1537,56*	*1538*
		Сметная прибыль			*3539,81*	*3540*
103	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1258,03	1258
		Накладные расходы			*366,62*	*367*
		Сметная прибыль			*93,19*	*93*
104	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость счетчика 3 фаз. СА4У-Э412В	шт	1,000	11327,66	11328
		Накладные расходы			*364,47*	*364*
		Сметная прибыль			*839,09*	*839*
105	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,000	5946,18	5946
		Накладные расходы			*1005,00*	*1005*
		Сметная прибыль			*440,46*	*440*
106	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ЩАП-43М-63-УХЛ4	шт	1,000	59884,06	59884
		Накладные расходы			*1926,77*	*1927*
		Сметная прибыль			*4435,86*	*4436*
107	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	147,000	268,50	39469
		Накладные расходы			*56,74*	*8341*
		Сметная прибыль			*19,89*	*2924*
108	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	547131,60	29545
		Накладные расходы			*17603,98*	*951*
		Сметная прибыль			*40528,27*	*2189*
109	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	1282662,38	51306
		Накладные расходы			*41269,70*	*1651*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*95012,03*	*3800*
110	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	778102,72	38905
		Накладные расходы			*25035,48*	*1252*
		Сметная прибыль			*57637,24*	*2882*
111	23-060144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	2163363,40	6490
		Накладные расходы			*69606,29*	*209*
		Сметная прибыль			*160249,14*	*481*
112	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	104,000	267,83	27855
		Накладные расходы			*58,01*	*6033*
		Сметная прибыль			*19,84*	*2063*
113	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	43,000	296,19	12736
		Накладные расходы			*66,10*	*2842*
		Сметная прибыль			*21,94*	*943*
114	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 25мм	м	104,000	71,93	7481
		Накладные расходы			*2,31*	*241*
		Сметная прибыль			*5,33*	*554*
115	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 32мм	м	40,000	84,92	3397
		Накладные расходы			*2,73*	*109*
		Сметная прибыль			*6,29*	*252*
116	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 40мм	м	3,000	94,91	285
		Накладные расходы			*3,05*	*9*
		Сметная прибыль			*7,03*	*21*
117	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2	м	18,000	329,48	5931
		Накладные расходы			*55,62*	*1001*
		Сметная прибыль			*24,41*	*439*
118	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение160 мм2	м	6,000	529,06	3174
		Накладные расходы			*81,43*	*489*
		Сметная прибыль			*39,19*	*235*
119	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,023	163132,38	3700
		Накладные расходы			*5248,79*	*119*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*274*
120	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,005	163132,38	763
		Накладные расходы			*5248,79*	*25*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*57*
		Раздел: РАБОТЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОТЕЛЬНАЯ				
121	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	38,800	12305,44	477451
		Накладные расходы			*2771,39*	*107530*
		Сметная прибыль			*911,51*	*35367*
122	ПРАИС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКА	шт	2425,000	69,37	168224
		Накладные расходы			*2,23*	*5413*
		Сметная прибыль			*5,14*	*12461*
123	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	70,620	3136,27	221483
		Накладные расходы			*1006,26*	*71062*
		Сметная прибыль			*232,32*	*16406*
124	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	69,340	3090,96	214327
		Накладные расходы			*989,68*	*68625*
		Сметная прибыль			*228,96*	*15876*
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ-КОТЕЛЬНАЯ				
125	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,860	1184,56	60246
		Накладные расходы			*228,23*	*11608*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*87,74*	*4463*
126	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-50,860	138,00	-10473
		Накладные расходы			*-18,70*	*-951*
		Сметная прибыль			*-15,25*	*-776*
127	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	54,420	208,35	11339
		Накладные расходы			*67,28*	*3661*
		Сметная прибыль			*15,43*	*840*
128	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	3410,01	20460
		Накладные расходы			*955,64*	*5734*
		Сметная прибыль			*252,59*	*1516*
129	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /4ПГ6-6АТ/	м3	3,660	27013,29	98869
		Накладные расходы			*869,15*	*3181*
		Сметная прибыль			*2000,98*	*7324*
130	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/Крепление перегородок к плите/. Установка	т стальных элементов	0,009	503740,00	4292
		Накладные расходы			*43654,64*	*372*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*318*
131	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство	м3	2,710	33816,65	91643
		Накладные расходы			*5001,85*	*13555*
		Сметная прибыль			*2504,94*	*6788*
132	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	112353,22	11269
		Накладные расходы			*3614,97*	*363*
		Сметная прибыль			*8322,46*	*835*
133	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	109636,25	5355
		Накладные расходы			*3527,55*	*172*
		Сметная прибыль			*8121,20*	*397*
134	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	59,380	2778,63	164995
		Накладные расходы			*876,41*	*52041*
		Сметная прибыль			*205,82*	*12222*
135	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,600	3720,76	106414
		Накладные расходы			*1032,28*	*29523*
		Сметная прибыль			*275,61*	*7882*
136	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000	2273,77	11369
		Накладные расходы			*828,04*	*4140*
		Сметная прибыль			*168,43*	*842*
137	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,000	1187,90	5940
		Накладные расходы			*432,60*	*2163*
		Сметная прибыль			*87,99*	*440*
138	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,196	18927,63	3710
		Накладные расходы			*1205,37*	*236*
		Сметная прибыль			*1402,05*	*275*
139	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В12,5. Устройство	м3	1,344	23158,72	31125
		Накладные расходы			*2475,42*	*3327*
		Сметная прибыль			*1715,46*	*2306*
140	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании	т	0,012	178037,68	2165

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*57294,36*	*697*
		Сметная прибыль			*13187,98*	*160*
141	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммСТ РК 2591-2014	т	0,012	106578,99	1296
		Накладные расходы			*3429,18*	*42*
		Сметная прибыль			*7894,74*	*96*
142	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм /бетон В20/. Устройство	м2	0,640	1005,64	644
		Накладные расходы			*213,84*	*137*
		Сметная прибыль			*74,49*	*48*
143	11-340101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	т оттяжек в сборе	0,247	102730,33	25412
		Накладные расходы			*31527,57*	*7799*
		Сметная прибыль			*7609,65*	*1882*
144	21-060405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 Оттяжки	т	0,148	388158,81	57362
		Накладные расходы			*12489,02*	*1846*
		Сметная прибыль			*28752,50*	*4249*
145	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,590	571,77	56943
		Накладные расходы			*18,40*	*1832*
		Сметная прибыль			*42,35*	*4218*
		Раздел: Котельная.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.				
146	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,000	268,50	16110
		Накладные расходы			*56,74*	*3405*
		Сметная прибыль			*19,89*	*1193*
147	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	547131,60	2189
		Накладные расходы			*17603,98*	*70*
		Сметная прибыль			*40528,27*	*162*
148	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	207427,89	415
		Накладные расходы			*6674,00*	*13*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*31*
149	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	232810,17	12572
		Накладные расходы			*7490,67*	*404*
		Сметная прибыль			*17245,20*	*931*
150	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	58,000	422,96	24532
		Накладные расходы			*90,70*	*5261*
		Сметная прибыль			*31,33*	*1817*
151	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	58,000	47,95	2781
		Накладные расходы			*1,54*	*89*
		Сметная прибыль			*3,55*	*206*
152	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,000	720,13	1440
		Накладные расходы			*125,42*	*251*
		Сметная прибыль			*53,34*	*107*
153	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав 20мм	м	2,000	230,77	462
		Накладные расходы			*7,43*	*15*
		Сметная прибыль			*17,09*	*34*
154	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2	м	31,000	329,48	10214
		Накладные расходы			*55,62*	*1724*
		Сметная прибыль			*24,41*	*757*
155	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,008	163132,38	1233
		Накладные расходы			*5248,79*	*40*
		Сметная прибыль			*12083,88*	*91*
156	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,020	163132,38	3181
		Накладные расходы			*5248,79*	*102*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*12083,88*	*236*
157	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	98,87	7415
		Накладные расходы			*24,12*	*1809*
		Сметная прибыль			*7,32*	*549*
158	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	20,000	115,93	2319
		Накладные расходы			*28,30*	*566*
		Сметная прибыль			*8,59*	*172*
159	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	130855,20	7851
		Накладные расходы			*4210,27*	*253*
		Сметная прибыль			*9692,98*	*582*
160	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	207427,89	4149
		Накладные расходы			*6674,00*	*133*
		Сметная прибыль			*15365,03*	*307*
161	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	94747,12	1421
		Накладные расходы			*3048,49*	*46*
		Сметная прибыль			*7018,30*	*105*
162	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,000	422,96	38067
		Накладные расходы			*90,70*	*8163*
		Сметная прибыль			*31,33*	*2820*
163	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость трубы поливинилхлоридной диаметром 20мм	м	90,000	47,95	4316
		Накладные расходы			*1,54*	*139*
		Сметная прибыль			*3,55*	*320*
		ИТОГО:				15831855
		В том числе :				
		Накладные расходы				3556884
		Сметная прибыль				1172729
		Стоимость оборудования				107672
		Итого с временными		1,2 %	16020679	15912873
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	16132150	16131935
		с понижающим коэффициентом 0,829987223				13389300
		Итого НДС		12%		1606716
		Итого с НДС				14996016

Инженер:
Инженер технического надзора

Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.